Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 26 мая по 30 мая 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске	564 487 788.66	465 601 704.66	62 551 229.00	419 961 516.15	52 120 529.00					7 506 147	70 057 376

М.П. Заказчик Руководитель Мухамедиев С.М. 2018 года
(должность ф. и .о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2018 года
(должность ф..и..о.. подпись)

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон", СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Договор о государственных закупках работ №77 от 13.11.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №8

за период с 26 мая по 30 мая 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-1 Фундаменты. Блок А,Б,В						
		Раздел 1 Земляные работы						
1	11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта	**1498**		**107,41**	**160894**	**59,1** / **37887**
		Итого по заработной плате					**64107**	
		Итого по эксплуатации машин					**152560**	
2	11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	**3280**		**97,64**	**320257**	**59,1** / **75411**

	Итого по заработной плате				**127599**	
	Итого по эксплуатации машин				**303676**	
3 11-010205-0303						
	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	**85**	**2226,94**	**189290**	**59,1**
						111870
	Итого по заработной плате				**189290**	
4 11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**4864**	**27,82**	**135331**	**59,1**
						25678
	Итого по заработной плате				**43449**	
	Итого по эксплуатации машин				**135331**	
5 11-010104-0115	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**4996**	**20,1**	**100442**	**59,1**
						19058
	Итого по заработной плате				**32247**	
	Итого по эксплуатации машин				**100442**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**906 214**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				214 205	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				692 009	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				242 487	
	Накладные расходы I уровня, тенге				269 904	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 176 118	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				49 867	
	Итого, тенге				1 225 985	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				98 079	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 324 064**	
	Раздел 4 Фундамент монолитный. Ф1:Ф15					
28 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	**30,84**	**24622,19**	**759349**	**48,5**
						16391
	Итого по заработной плате				**33795**	
	Итого по материалам				**710424**	

	Итого по эксплуатации машин				19934	
29 11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В20	м3	159,26	30273,86	4821419	48,5
						240479
	Итого по заработной плате				495832	
	Итого по материалам				4171857	
	Итого по эксплуатации машин				196248	
34 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,6	13806,07	35895	48,5
						16448
	Итого по заработной плате				33914	
	Итого по материалам				716	
	Итого по эксплуатации машин				1774	
36 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,1168	162356,11	18963	–
37 11-070101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м - Ф12-9-2	шт. сборных конструкций	30	3407,36	102221	62,1
						40840
	Итого по заработной плате				65765	
	Итого по материалам				–	
	Итого по эксплуатации машин				56125	
39 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	250	731,32	182830	50,8
						23096
	Итого по заработной плате				45464	
	Итого по материалам				134950	
	Итого по эксплуатации машин				2846	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**5 920 677**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				606 840	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				276 927	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				67 930	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 036 910	
	Накладные расходы I уровня, тенге				337 254	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 257 931	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				265 336	
	Итого, тенге				6 523 267	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				521 861	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**7 045 128**	

Локальная ресурсная смета №2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А,Б,В

Раздел 4 Плиты

170	21-040108-9907	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	**1142,31**	**5757,25**	**6576564**

	Итого прямые затраты по разделу 4				**6 576 564**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 576 564	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 576 564	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				278 846	
	Итого, тенге				6 855 410	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				548 433	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**7 403 843**	

Локальная ресурсная смета №6-1-1. Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 2 Колодцы канализационные (1,5 м - 20 шт)

14	21-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	**18**	**11429,06**	**205723**
15	21-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	шт.	**25**	**16465,92**	**411648**
16	21-040301-0105	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	**3**	**7714,61**	**23144**
17	21-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	**22**	**3254,85**	**71607**
18	21-040302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	**20**	**18028,4**	**360568**

19 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	20	15595,02	311900	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1 384 590**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 384 590	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 384 590	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				58 707	
	Итого, тенге				1 443 297	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				115 464	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 558 761**	
Раздел 3 Колодцы водопроводные (2м- 1 шт)						
27 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	1	24241,14	24241	–
28 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	шт.	1	24241,14	24241	–
29 21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1	16214,94	16215	–
30 21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	11183,41	11183	–
31 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3254,85	3255	–
32 21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	28293,13	28293	–
33 21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1	6614,52	6615	–
34 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-2	шт.	1	15595,02	15595	–
35 21-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП20-2	шт.	1	29748,26	29748	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**159 386**	

	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				159 386	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				159 386	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 758	
	Итого, тенге				166 144	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 292	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**179 436**	

Локальная ресурсная смета №6-2-1. Сети теплоснабжения

Раздел 2 Тепловые сети

19	23-010402-0112	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	**5**	**34854,91**	**174275**	–
63	51-010902-0504(об)	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованой стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200 °С, PN 25, DN 400, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, с механическим редуктором вертикального расположения, управление Т-образным ключом, А=1138 мм ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**9314229**	**18628458**	–
68	23-010201-0219	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	**62**	**3291,16**	**204052**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**19 006 785**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				378 327	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				18 628 458	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				19 006 785	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				805 888	
		Итого, тенге				19 812 673	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 585 014	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**21 397 687**	

Локальная ресурсная смета №6-2-2. Общестроительные работы

Раздел 3 Монолитный канал МК1

49	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7834	164271,27	128690	–
50	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,3745	162356,11	1197295	–
56	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	105,525	54350,67	5735354	–
58	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	19,22	54350,67	1044620	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**8 105 959**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 105 959	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 105 959	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				343 693	
		Итого, тенге				8 449 652	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				675 972	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 125 624**	
		Раздел 5 Колодец управления КЛ 1-4 шт					
83	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	2902,37	11609	–
84	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	3254,85	13019	–
85	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,88	54350,67	47829	–

	Итого прямые затраты по разделу 5				**72 457**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				72 457	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				72 457	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 072	
	Итого, тенге				75 529	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 042	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**81 571**	
	Раздел 9 Дренажный колодец ДК1					
105	21-040301-0105 **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	**2**	**7714,61**	**15429**	–
106	21-040302-0106 **Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**	шт.	**1**	**6614,52**	**6615**	–
107	21-040301-0106 **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9**	шт.	**1**	**11183,41**	**11183**	–
108	21-040301-0101 **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	**1**	**2902,37**	**2902**	–
109	21-040301-0201 **Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	**2**	**3254,85**	**6510**	–
110	21-040302-0101 **Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10**	шт.	**1**	**9559,2**	**9559**	–
	Итого прямые затраты по разделу 9				**52 198**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				52 198	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				52 198	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 213	
	Итого, тенге				54 411	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 353	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**58 764**	
	Раздел 10 Дренажный колодец ДК1А					
135	21-040301-0105 **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	**2**	**7714,61**	**15429**	–

136	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1	6614,52	6615	–
137	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3	11183,41	33550	–
138	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2902,37	2902	–
139	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3254,85	3255	–
140	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	9559,2	9559	–
		Итого прямые затраты по разделу 10				**71 310**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				71 310	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				71 310	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 024	
		Итого, тенге				74 334	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 947	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**80 281**	
		Раздел 11 Дренажный колодец ДК2					
167	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	1	7714,61	7715	–
168	21-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	1	6614,52	6615	–
169	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1	11183,41	11183	–
170	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	2902,37	2902	–
171	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3254,85	6510	–
172	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	1	9559,2	9559	–

	Итого прямые затраты по разделу 11				**44 484**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				44 484	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				44 484	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 886	
	Итого, тенге				46 370	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 710	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**50 080**	

Локальная ресурсная смета №7-1-1. Вертикальная планировка

Раздел 1. Вертикальная планировка

1	11-010104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	юверхности за проход бульд	**9500**	**0,83**	**7844**	**59,1**
						1488
		Итого по заработной плате				**2518**	
		Итого по эксплуатации машин				**7844**	
2	11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь**	м3 грунта	**10000**	**27,82**	**278230**	**59,1**
						52792	
		Итого по заработной плате				**89327**	
		Итого по эксплуатации машин				**278230**	
3	11-010104-0111	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**10000**	**28,38**	**283795**	**59,1**
						60241	
		Итого по заработной плате				**101930**	
		Итого по эксплуатации машин				**283795**	
4	11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	плотненного грунта	**10000**	**50,29**	**502928**	**59,1**
						94095	
		Итого по заработной плате				**159213**	
		Итого по эксплуатации машин				**502928**	

5 11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	плотненного грунта	**10000**	**4,56**	**45553**	**59,1**
						7311
	Итого по заработной плате				**12370**	
	Итого по эксплуатации машин				**45553**	
7 11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающий грунт для насыпи**	м3 грунта	**6200**	**112,82**	**699479**	**59,1**
						155007
	Итого по заработной плате				**262280**	
	Итого по материалам				**438**	
	Итого по эксплуатации машин				**656864**	
8 41-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**9920**	**120,99**	**1200221**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**3 018 050**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 775 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	585 461
- материалы, изделия и конструкции, тенге	438
- перевозка грузов, тенге	1 200 221
Накладные расходы I уровня, тенге	370 934
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 388 984
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	143 693
Итого, тенге	3 532 677
Сметная прибыль (8 %), тенге	282 614
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 815 291**

Итого прямые затраты по смете	**45 318 674**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	863 222
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 744 150
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	895 878

- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 882 623
- перевозка грузов, тенге	1 200 221
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	18 628 458
Накладные расходы I уровня, тенге	978 092
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	46 296 766
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 962 983
Итого, тенге	48 259 749
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 860 781

Итого по смете, тенге		**52 120 529**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,2001265264087	**Тенге**	**62551229**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**7506147**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**70057376**

«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**