Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 31 мая по 28 июня 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске	615 487 788.66	516 601 704,66	45 535 714	457 903 944,15	37 942 428					5 464 286	51 000 000

М.П. Заказчик Заместитель руководителя Лукин В.Г. 2018 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газиев С.М. 2018 года
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон", СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Договор о государственных закупках работ №77 от 13.11.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №9
за период с 31 мая по 28 июня 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-1 Фундаменты. Блок А,Б,В						
		Раздел 1 Земляные работы						
1	11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта	**1400**		**107,41**	**150368**	**59,1** / **35409**
		Итого по заработной плате					**59913**	
		Итого по эксплуатации машин					**142579**	
2	11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	**3400**		**97,64**	**331974**	**59,1** / **78170**

	Итого по заработной плате					**132268**	
	Итого по эксплуатации машин					**314786**	
3	**11-010205-0303**						
	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	**87**	**2226,94**	**193744**	**59,1**
							114503
	Итого по заработной плате					**193744**	
4	**11-010104-0107**						
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	**4887**	**27,82**	**135971**	**59,1**
							25800
	Итого по заработной плате					**43654**	
	Итого по эксплуатации машин					**135971**	
5	**11-010104-0115**						
	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	**4887**	**20,1**	**98250**	**59,1**
							18643
	Итого по заработной плате					**31544**	
	Итого по эксплуатации машин					**98250**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**910 307**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					218 721	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					691 586	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					242 402	
	Накладные расходы I уровня, тенге					272 525	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 182 832	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					50 152	
	Итого, тенге					1 232 984	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					98 639	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 331 623**	
	Раздел 4 Фундамент монолитный. Ф-1:Ф15						
28	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	**119,66**	**24622,19**	**2946291**	**48,5**

						63597
	Итого по заработной плате				131127	
	Итого по материалам				2756462	
	Итого по эксплуатации машин				77345	
29 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В20**	м3	**141,57**	**30273,86**	**4285871**	**48,5**
						213766
	Итого по заработной плате				440755	
	Итого по материалам				3708462	
	Итого по эксплуатации машин				174448	
34 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**2,8**	**13806,07**	**38657**	**48,5**
						17714
	Итого по заработной плате				36524	
	Итого по материалам				771	
	Итого по эксплуатации машин				1911	
37 11-070101-0106	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м - Ф12-9-2.**	шт. сборных конструкций	**54**	**3407,36**	**183997**	**62,1**
						73512
	Итого по заработной плате				118377	
	Итого по материалам				–	
	Итого по эксплуатации машин				101024	
39 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**315**	**731,32**	**230367**	**50,8**
						29100
	Итого по заработной плате				57284	
	Итого по материалам				170037	
	Итого по эксплуатации машин				3587	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**7 685 183**	
	в том числе					

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				691 136	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				358 315	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				92 931	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 635 732	
	Накладные расходы I уровня, тенге				397 689	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 082 872	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				342 714	
	Итого, тенге				8 425 586	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				674 047	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**9 099 633**	

Локальная ресурсная смета №2-1-2 Конструкции железобетонные ниже 0,000. Блоки А,Б,В

Раздел 1 Цокольные панели

2	11-070508-0102	**Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных**	шт. сборных конструкций	**9**	**10237,07**	**92132**	**62,1**
							27803
		Итого по заработной плате				**44771**	
		Итого по материалам				**28936**	
		Итого по эксплуатации машин				**30017**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**92 132**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				33 179	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 017	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 592	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				28 936	
		Накладные расходы I уровня, тенге				27 803	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				119 935	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 085	
		Итого, тенге				125 020	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				10 002	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**135 022**	

Раздел 3 Ригели

17	11-070503-0107	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**9**	**12209,36**	**109884**	**62,1**
							25340
		Итого по заработной плате				**40805**	

	Итого по материалам				**57075**	
	Итого по эксплуатации машин				**15506**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**109 884**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				37 303	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 506	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 502	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				57 075	
	Накладные расходы I уровня, тенге				25 340	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				135 224	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 733	
	Итого, тенге				140 957	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 277	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**152 234**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 2 Колонны

20	11-070502-0102	**Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	**17**	**9098,54**	**154676**	**62,1**
							56899
		Итого по заработной плате				**91625**	
		Итого по материалам				**29284**	
		Итого по эксплуатации машин				**52037**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**154 676**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				73 355	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				52 037	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 270	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				29 284	
		Накладные расходы I уровня, тенге				56 899	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				211 575	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 971	
		Итого, тенге				220 546	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				17 644	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**238 190**	

Локальная ресурсная смета №2-1-6 Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 5 Полы

147	21-110101-0121	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;**	м3	**244,522**	**27961,33**	**6837160**	–

Итого прямые затраты по смете	**6 837 160**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 837 160
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 837 160
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	289 896
Итого, тенге	7 127 056
Сметная прибыль (8 %), тенге	570 164
Итого по разделу на подряд, тенге	**7 697 220**

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000 Блок В

Раздел 6 Полы

125	21-110101-0121	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012**	м3	**122,74335**	**27961,33**	**3432067**	–

Итого прямые затраты по смете	**3 432 067**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 432 067
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 432 067
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	145 520
Итого, тенге	3 577 587
Сметная прибыль (8 %), тенге	286 207
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 863 794**

Локальная ресурсная смета № 6-2-1 Сети теплоснабжения

Раздел 2 Тепловые сети

13	23-020201-6112	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006**	комплект	**8**	**27496,45**	**219972**	–
18	23-020201-6112	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006**	комплект	**4**	**27496,45**	**109986**	–

23	23-020201-6107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	38	9779,77	371631	–
24	23-010402-0109	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	148,31	11390,24	1689286	–
28	23-020201-6105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	6250,82	25003	–
33	23-020201-6102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	4	4832,27	19329	–
38	23-020201-1390	Тройник параллельный Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	184525,19	369050	–
39	23-020201-3184	Тройниковое ответвление Ст 426-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	192852,28	192852	–
40	23-020201-3184	Тройниковое ответвление Ст 426-108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	192852,28	192852	–
41	23-020201-4040	Переход Ст 426-325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	126563,16	253126	–
43	23-020201-3209	Тройниковое ответвление Ст 630-426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	315206,56	630413	–
45	23-020201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	46727,91	46728	–
46	23-020201-3145	Тройниковое ответвление Ст 159-57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	46727,91	46728	–
47	23-020201-0109	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	46309,56	370476	–
48	23-020201-4309	Z-образный элемент Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	68874,41	137749	–

49	23-020201-5509	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	**2**	**19517,72**	**39035**	–
50	23-020201-5813	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 426-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	**4**	**147327,83**	**589311**	–
51	23-020201-5809	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	**2**	**41405,83**	**82812**	–
53	23-041012-2313	**Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, с изоляцией ППУ/ПЭ, Т от -260 °С до +850 °С, PN 16, DN 400 ГОСТ 27036-86**	шт.	**2**	**1127733,24**	**2255466**	–
55	29-120000-0002(пл)ТО	**Полиэтиленовый мат**	м2	**15,446**	**2246**	**34692**	–
73	23-020101-0233	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	**6**	**2964,35**	**17786**	–
92	23-020201-6205	**Муфта термоусаживаемая электросварная длиной до 700 мм, диаметром 630 мм ГОСТ 30732-2006 - комплект изоляции стыка**	комплект	**4**	**52956,3**	**211825**	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**7 906 108**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 906 108
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 906 108
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	335 219
Итого, тенге	8 241 327
Сметная прибыль (8 %), тенге	659 306
Итого по разделу на подряд, тенге	**8 900 633**

Локальная ресурсная смета № 7-1-2 Покрытие дорожек, тротуаров, площадок

Раздел 1 Тип I (асфальтобетонное покрытие проездов)

7	21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,043**	м3	**49,45**	**44899,15**	**2220263**	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**2 220 263**
в том числе	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 220 263	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 220 263	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 139	
	Итого, тенге				2 314 402	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				185 152	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 499 554**	
	Раздел 2 Тип II (асфальтобетонное покрытие тротуаров)					
12	**21-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016**	**м3**	**49,856**	**44899,15**	**2238492**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**2 238 492**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 238 492	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 238 492	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 912	
	Итого, тенге				2 333 404	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				186 672	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 520 076**	
	Раздел 3 Тип III (покрытие из тротуарной плитки)					
16	**21-040509-0406**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**392**	**2857,87**	**1120285**	**–**
18	**21-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016**	**м3**	**0,64**	**44899,15**	**28735**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**1 149 020**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 149 020	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 149 020	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				48 718	
	Итого, тенге				1 197 738	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				95 819	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 293 557**	
	Раздел 8 Грунтовое покрытие					
36	**21-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016**	**м3**	**7,36**	**25452,09**	**187327**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 8	**187 327**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	187 327
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	187 327
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 943
Итого, тенге	195 270
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 622
Итого по разделу на подряд, тенге	**210 892**
Итого прямые затраты по смете	**32 922 619**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 053 694
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 147 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	368 697
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 721 464
Накладные расходы I уровня, тенге	780 256
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	33 702 875
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 429 002
Итого, тенге	35 131 877
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 810 551

Итого по смете на подряд, тенге		**37 942 428**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,2001265264087	**Тенге**	**45535714**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**5464286**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**51000000**

Заказчик: _____ **Технадзор:** _____ **Подрядчик:** _____