Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №10
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 29 июня по 25 июля 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске	665 489 867,66	566 603 783,66	44 644 713	495 103 949,15	37 200 005					5 357 366	50 002 079

М.П. Заказчик Руководитель Мухамедиев С. Ж. 2018 года
(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2018 года
(должность ф.и.о., подпись)

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон", СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Договор о государственных закупках работ №77 от 13.11.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №10

за период с 29 июня по 25 июля 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед измер	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-1 Фундаменты. Блок А, Б, В						
		Раздел 1 Земляные работы						
1	11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта	**100**	**107,41**	**10741**	**59,1**	**2529**
		Итого по заработной плате				**4279**		
		Итого по эксплуатации машин				**10184**		
2	11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	**43**	**97,64**	**4198**	**59,1**	

						988
	Итого по заработной плате				1672	
	Итого по эксплуатации машин				3981	
4 11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	142	27,82	3951	59,1
						749
	Итого по заработной плате				1268	
	Итого по эксплуатации машин				3951	
5 11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	142,3	20,1	2861	59,1
						543
	Итого по заработной плате				918	
	Итого по эксплуатации машин				2861	
6 11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1250	15,55	19431	59,1
						3687
	Итого по заработной плате				6239	
	Итого по эксплуатации машин				19431	
7 11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов ЗК=2,000;	м3 грунта	5000	6,39	31952	59,1
						6062
	Итого по заработной плате				10258	
	Итого по эксплуатации машин				31952	
	Итого прямые затраты по разделу 1				73 133	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				773	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				72 360	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 861	

	Накладные расходы I уровня, тенге				14 558	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				87 691	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 718	
	Итого, тенге				91 409	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 313	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**98 722**	
	Раздел 5 Балки БМ-1: БМ7					
40	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	**3,15**	**24622,17**	**77559**	**48,5**
						1674
	Итого по заработной плате				**3452**	
	Итого по материалам				**72562**	
	Итого по эксплуатации машин				**2036**	
41	**11-060701-0101**	**Балки фундаментные. Устройство В20**	м3	**7,8**	**39269,19**	**306300**	**48,5**
						34067
	Итого по заработной плате				**70241**	
	Итого по материалам				**221756**	
	Итого по эксплуатации машин				**18413**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**383 859**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				69 092	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 449	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 601	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				294 318	
	Накладные расходы I уровня, тенге				35 741	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				419 600	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 791	
	Итого, тенге				437 391	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				34 991	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**472 382**	

Локальная ресурсная смета №2-1-2 Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000. Блок А, Б, В

	Раздел 1 Цокольные панели						
1	**11-070508-0101**	**Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных**	шт. сборных конструкций	**2**	**7656,88**	**15312**	**62,1**
							4478

	Итого по заработной плате				**7211**	
	Итого по материалам				**5034**	
	Итого по эксплуатации машин				**4933**	
2 11-070508-0102	**Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных**	шт. сборных конструкций	**5**	**10237,07**	**51186**	**62,1**
						15446
	Итого по заработной плате				**24873**	
	Итого по материалам				**16077**	
	Итого по эксплуатации машин				**16676**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**66 498**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				23 778	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 609	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 306	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 111	
	Накладные расходы I уровня, тенге				19 924	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				86 422	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 664	
	Итого, тенге				90 086	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 207	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**97 293**	
	Раздел 2 Диафрагмы жесткости					
4 11-070509-0109	**Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**1**	**19238,17**	**19238**	**62,1**
						8905
	Итого по заработной плате				**14339**	
	Итого по материалам				**964**	
	Итого по эксплуатации машин				**5167**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**19 238**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 107	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 167	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 232	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				964	
	Накладные расходы I уровня, тенге				8 905	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				28 143	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 193	
	Итого, тенге				29 336	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 347	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**31 683**	
Раздел 3 Ригели						
16 11-070503-0106	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**4**	**3549,71**	**14199**	**62,1**
						6039
	Итого по заработной плате				**9724**	
	Итого по материалам				**811**	
	Итого по эксплуатации машин				**4744**	
17 11-070503-0107	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**2**	**12209,36**	**24420**	**62,1**
						5631
	Итого по заработной плате				**9068**	
	Итого по материалам				**12684**	
	Итого по эксплуатации машин				**3446**	
18 11-070503-0108	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**5**	**23938,15**	**119691**	**62,1**
						17769
	Итого по заработной плате				**28614**	
	Итого по материалам				**82709**	
	Итого по эксплуатации машин				**10900**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**158 310**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				43 016	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 090	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 390	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				96 204	
	Накладные расходы I уровня, тенге				29 439	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				187 749	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 961	
	Итого, тенге				195 710	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				15 657	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**211 367**	

Раздел 4 Плиты

24	11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	22	4867,5	107085	62,1
							33464
		Итого по заработной плате				53887	
		Итого по материалам				40141	
		Итого по эксплуатации машин				17220	
25	11-070102-0104	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	4	6529,67	26119	62,1
							3681
		Итого по заработной плате				5928	
		Итого по материалам				17760	
		Итого по эксплуатации машин				3398	
		Итого прямые затраты по разделу 4				133 204	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				54 685	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 618	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 130	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				57 901	
		Накладные расходы I уровня, тенге				37 145	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				170 349	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 223	
		Итого, тенге				177 572	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				14 206	
		Итого по разделу на подряд, тенге				191 778	

Локальная ресурсная смета № 2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 2 Колонны

20	11-070502-0102	**Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	1	9098,54	9098	62,1
							3347
		Итого по заработной плате				5390	
		Итого по материалам				1722	

	Итого по эксплуатации машин				**3061**	
21 11-070502-0103	**Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	**5**	**10224,51**	**51121**	**62,1**
						19210
	Итого по заработной плате				**30934**	
	Итого по материалам				**8612**	
	Итого по эксплуатации машин				**17864**	
22 11-070502-0104	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	**4**	**11962,51**	**47850**	**62,1**
						19070
	Итого по заработной плате				**30708**	
	Итого по материалам				**12692**	
	Итого по эксплуатации машин				**5868**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**108 069**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				58 250	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				26 793	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 782	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 026	
	Накладные расходы I уровня, тенге				41 627	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				149 696	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 347	
	Итого, тенге				156 043	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				12 483	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**168 526**	
	Раздел 3 Ригели					
153 11-070503-0106	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**4**	**3549,68**	**14199**	**62,1**
						6039
	Итого по заработной плате				**9724**	
	Итого по материалам				**811**	
	Итого по эксплуатации машин				**4744**	
154 11-070503-0107	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**10**	**12209,35**	**122093**	**62,1**

						28156
	Итого по заработной плате				**45339**	
	Итого по материалам				**63417**	
	Итого по эксплуатации машин				**17228**	
160 11-070503-0108	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**5**	**23938,17**	**119691**	**62,1**
						17769
	Итого по заработной плате				**28614**	
	Итого по материалам				**82709**	
	Итого по эксплуатации машин				**10900**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**255 983**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				76 174	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				32 872	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 503	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				146 937	
	Накладные расходы I уровня, тенге				51 964	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				307 947	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 057	
	Итого, тенге				321 004	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				25 680	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**346 684**	
	Раздел 4 Плиты					
161 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - на отметке +3**	шт. сборных конструкций	**26**	**4867,51**	**126555**	**62,1**
						39548
	Итого по заработной плате				**63685**	
	Итого по материалам				**47438**	
	Итого по эксплуатации машин				**20352**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**126 555**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				58 765	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 352	

	в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 920	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				47 438	
	Накладные расходы I уровня, тенге				39 548	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				166 103	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 043	
	Итого, тенге				173 146	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 852	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**186 998**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-4 Конструкции металлические. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Покрытие в осях И-Н/9-13

3	21-060801-0304	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т**	т	**7,9461**	**327938,92**	**2605835**
5	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**1,7233**	**387498,29**	**667776**
8	21-060801-0102	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	**7,137**	**327491,59**	**2337307**
10	21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,791**	**346299,6**	**273923**
		Итого прямые затраты по разделу 1				**5 884 841**
		в том числе				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 884 841
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 884 841
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				249 517
		Итого, тенге				6 134 358
		Сметная прибыль (8 %), тенге				490 749
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 625 107**

Раздел 2 Покрытие в осях И-Н/9-13

27	21-050203-0902	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная № 40Ш-70Ш из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	26,519	253947,35	6734430	–
29	21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0355	346299,6	12294	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**6 746 724**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 746 724
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 746 724
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	286 061
Итого, тенге	7 032 785
Сметная прибыль (8 %), тенге	562 623
Итого по разделу на подряд, тенге	**7 595 408**

Локальная ресурсная смета №2-1-6 Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 1 Стены

4	21-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 К=0,920;**	м3	139,012	17393,66	2417927	–
8	21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,562	79920,71	44915	–

Итого прямые затраты по разделу 1	**2 462 842**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 462 842
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 462 842
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	104 425
Итого, тенге	2 567 267
Сметная прибыль (8 %), тенге	205 381
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 772 648**

Раздел 7 Наружная отделка

162	21-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	173,88	23023,54	4003333	–

	Итого прямые затраты по разделу 7				**4 003 333**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 003 333	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 003 333	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				169 741	
	Итого, тенге				4 173 074	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				333 846	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 506 920**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7 Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 1 Стены

3	21-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 К=0,920;**	м3	**32,016**	**17393,66**	**556875**	-
12	21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**2,348**	**79920,71**	**187654**	-
		Итого прямые затраты по разделу 1				**744 529**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				744 529	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				744 529	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 568	
		Итого, тенге				776 097	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				62 088	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**838 185**	

Раздел 6 Наружная отделка

157	21-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	**214,97**	**23023,54**	**4949370**	-
		Итого прямые затраты по разделу 6				**4 949 370**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 949 370	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 949 370	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				209 853	

	Итого, тенге				5 159 223	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				412 738	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 571 961**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8 Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 1 Стены

4	21-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007**	м3	**104,328**	**17393,66**	**1814646**
11	21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,342**	**79920,71**	**27333**
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1 841 979**
		в том числе				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 841 979
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 841 979
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				78 100
		Итого, тенге				1 920 079
		Сметная прибыль (8 %), тенге				153 606
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 073 685**

Раздел 6 Полы

125	21-110101-0121	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;**	м3	**61,3**	**27961,33**	**1714030**
		Итого прямые затраты по разделу 6				**1 714 030**
		в том числе				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 714 030
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 714 030
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				72 675
		Итого, тенге				1 786 705
		Сметная прибыль (8 %), тенге				142 936
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 929 641**

Раздел 8 Наружная отделка

138	21-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	**134,3**	**23023,54**	**3092061**

Итого прямые затраты по разделу 8	**3 092 061**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 092 061
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 092 061
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	131 103
Итого, тенге	3 223 164
Сметная прибыль (8 %), тенге	257 853
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 481 017**

Итого прямые затраты по смете	**32 764 558**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	397 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	239 310
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 725
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 127 608
Накладные расходы I уровня, тенге	278 851
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	33 043 409
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 401 040
Итого, тенге	34 444 449
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 755 556

Итого по смете на подряд, тенге		**37 200 005**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,2001265264087	**Тенге**	**44644713**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**5357366**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**50002079**

Заказчик: _____ **Технадзор:** _____ **Подрядчик:** _____