Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от " 2 " мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №11
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 26 июля по 27 августа 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске	749 404 762.31	650 518 678.31	74 924 013.08	557 534 044.17	62 430 095.02					8 990 881.57	83 914 894.65

М.П.

Заказчик Руководитель Мухамедиев С.М. 2018 года
(должность ф.и.о., подпись)

М.П.

Подрядчик Директор Газдиев С.М. 2018 года
(должность ф.и.о., подпись)

Подрядчик: ТОО "Севимсталькон", СКО, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Наименование объекта: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

Договор о государственных закупках работ №77 от 13.11.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №11

за период с 26 июля по 27 августа 2018 года

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная ресурсная смета №2-1-1 Фундаменты. Блок А, Б, В

Раздел 5 Балки БМ-1 : БМ-7

40	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	**4,5**	**24622,17**	**110800**	**48,5**
							2392
		Итого по заработной плате				**4931**	
		Итого по материалам				**103661**	
		Итого по эксплуатации машин				**2909**	
41	**11-060701-0101**	**Балки фундаментные. Устройство В20**	м3	**1,47**	**39269,19**	**57725**	**48,5**
							6420
		Итого по заработной плате				**13237**	
		Итого по материалам				**41791**	
		Итого по эксплуатации машин				**3471**	

45	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**175**	**731,31**	**127980**	**50,8**
							16167
		Итого по заработной плате				**31825**	
		Итого по материалам				**94464**	
		Итого по эксплуатации машин				**1992**	
		Итого прямые затраты по разделу 5				**296 505**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				48 217	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 372	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 776	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				239 916	
		Накладные расходы I уровня, тенге				24 979	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				321 484	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 631	
		Итого, тенге				335 115	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				26 809	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**361 924**	

Локальная ресурсная смета №2-1-2 Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000. Блок А, Б, В

Раздел 1 Цокольные панели

2	11-070508-0102	**Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных**	шт. сборных конструкций	**7**	**10237,07**	**71660**	**62,1**
							21624
		Итого по заработной плате				**34822**	
		Итого по материалам				**22507**	
		Итого по эксплуатации машин				**23347**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**71 660**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				25 806	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23 347	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 016	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 507	
		Накладные расходы I уровня, тенге				21 624	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				93 284	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 955	
		Итого, тенге				97 239	

		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 779	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**105 018**	
	Раздел 2 Диафрагмы жесткости						
4	**11-070509-0109**	**Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**2**	**19238,17**	**38475**	**62,1**
							17810
		Итого по заработной плате				**28679**	
		Итого по материалам				**1926**	
		Итого по эксплуатации машин				**10334**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**38 475**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 215	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 334	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 464	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 926	
		Накладные расходы I уровня, тенге				17 810	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				56 285	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 386	
		Итого, тенге				58 671	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 694	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**63 365**	
	Раздел 3 Ригели						
15	**11-070503-0105**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**2**	**2356,25**	**4713**	**62,1**
							2023
		Итого по заработной плате				**3257**	
		Итого по материалам				**257**	
		Итого по эксплуатации машин				**1586**	
17	**11-070503-0107**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**18**	**12209,36**	**219768**	**62,1**
							50680
		Итого по заработной плате				**81610**	
		Итого по материалам				**114151**	
		Итого по эксплуатации машин				**31011**	
18	**11-070503-0108**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**18**	**23938,15**	**430887**	**62,1**
							63970

	Итого по заработной плате				**103011**	
	Итого по материалам				**297754**	
	Итого по эксплуатации машин				**39237**	
20 29-888888-8311	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5**	м3	**59,4**	**568**	**33739**	**–**
21 29-888888-8312	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30**	м3	**59,4**	**736**	**43718**	**–**
22 29-888888-8313	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35**	м3	**59,4**	**1211**	**71933**	**–**
23 29-888888-8314	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40**	м3	**59,4**	**1161**	**68963**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**873 720**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				171 371	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				71 834	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 507	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				630 515	
	Накладные расходы I уровня, тенге				116 673	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				990 393	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 993	
	Итого, тенге				1 032 386	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				82 591	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 114 977**	
Раздел 4. Плиты						
32 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны (отм. -0,3)**	шт. сборных конструкций	**102**	**4867,52**	**496486**	**62,1**
						155152
	Итого по заработной плате				**249842**	
	Итого по материалам				**186107**	
	Итого по эксплуатации машин				**79838**	

34 11-060801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20**	м3	**1,6632**	**34529,26**	**57428**	**48,5**
						5396
	Итого по заработной плате				**11126**	
	Итого по материалам				**44240**	
	Итого по эксплуатации машин				**2664**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**553 914**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				241 065	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				82 502	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 903	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				230 347	
	Накладные расходы I уровня, тенге				160 548	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				714 462	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				30 293	
	Итого, тенге				744 755	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				59 580	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**804 335**	
	Итого прямые затраты по смете 2-1-2				**1 537 769**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				464 457	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				188 017	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				47 890	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				885 295	
	Накладные расходы I уровня, тенге				316 655	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 854 424	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				78 628	
	Итого, тенге				1 933 052	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				154 644	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 087 696**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Диафрагмы жесткости

3 11-070509-0109	**Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**3**	**19237,8**	**57713**	**62,1**

						26714
	Итого по заработной плате				**43018**	
	Итого по материалам				**2891**	
	Итого по эксплуатации машин				**15499**	
6 11-070509-0109	**Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**3**	**19238,09**	**57714**	**62,1**
						26714
	Итого по заработной плате				**43018**	
	Итого по материалам				**2892**	
	Итого по эксплуатации машин				**15499**	
8 11-070509-0105	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**1**	**35271,5**	**35272**	**62,1**
						5231
	Итого по заработной плате				**8423**	
	Итого по материалам				**24373**	
	Итого по эксплуатации машин				**3229**	
9 11-070509-0106	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**2**	**14493,5**	**28987**	**62,1**
						12957
	Итого по заработной плате				**20864**	
	Итого по материалам				**1651**	
	Итого по эксплуатации машин				**8508**	
12 11-070509-0106	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**1**	**14492**	**14492**	**62,1**
						6478
	Итого по заработной плате				**10431**	
	Итого по материалам				**825**	
	Итого по эксплуатации машин				**4253**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**194 178**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				114 557	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				46 988	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 197	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				32 632	
	Накладные расходы I уровня, тенге				78 094	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				272 272	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 544	
	Итого, тенге				283 816	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				22 705	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**306 521**	

Раздел 2 Колонны.

20 11-070502-0102	**Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	**4**	**9098,54**	**36394**	**62,1**
						13389
	Итого по заработной плате				**21560**	
	Итого по материалам				**6890**	
	Итого по эксплуатации машин				**12245**	
21 11-070502-0103	**Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	**21**	**10224,51**	**214715**	**62,1**
						80683
	Итого по заработной плате				**129924**	
	Итого по материалам				**36174**	
	Итого по эксплуатации машин				**75030**	
22 11-070502-0104	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	**23**	**11962,51**	**275138**	**62,1**
						109651
	Итого по заработной плате				**176571**	
	Итого по материалам				**72983**	
	Итого по эксплуатации машин				**33737**	
23 11-070502-0105	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	**25**	**12669,94**	**316749**	**62,1**
						138904
	Итого по заработной плате				**223678**	

	Итого по материалам				**59834**	
	Итого по эксплуатации машин				**43978**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**842 996**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				502 125	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				164 990	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				49 608	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				175 881	
	Накладные расходы I уровня, тенге				342 627	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 185 623	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				50 270	
	Итого, тенге				1 235 893	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				98 871	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 334 764**	
Раздел 3 Ригели						
152 11-070503-0105	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**8**	**2356,3**	**18850**	**62,1**
						8090
	Итого по заработной плате				**13028**	
	Итого по материалам				**1028**	
	Итого по эксплуатации машин				**6345**	
153 11-070503-0106	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**10**	**3549,68**	**35497**	**62,1**
						15096
	Итого по заработной плате				**24309**	
	Итого по материалам				**2028**	
	Итого по эксплуатации машин				**11860**	
154 11-070503-0107	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**131**	**12209,35**	**1599425**	**62,1**
						368837
	Итого по заработной плате				**593941**	
	Итого по материалам				**830766**	
	Итого по эксплуатации машин				**225691**	
157 29-888888-8311	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5**	м3	**173,16**	**568**	**98355**	**–**

158	29-888888-8312	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30**	м3	**173,16**	**736**	**127446**	**–**
159	29-888888-8313	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35**	м3	**173,16**	**1211**	**209697**	**–**
160	29-888888-8314	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40**	м3	**173,16**	**1161**	**201039**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**2 290 309**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				856 606	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				287 809	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				69 195	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 013 875	
		Накладные расходы I уровня, тенге				561 275	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 719 566	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				115 310	
		Итого, тенге				2 834 876	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				226 790	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 061 666**	

Раздел 4 Плиты

161	11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - на отметке +3**	шт. сборных конструкций	**96**	**4867,51**	**467280**	**62,1**
							146024
		Итого по заработной плате				**235144**	
		Итого по материалам				**175159**	
		Итого по эксплуатации машин				**75142**	
169	11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - отметка +6,3**	шт. сборных конструкций	**115**	**4867,51**	**559764**	**62,1**
							174926

	Итого по заработной плате				**281684**	
	Итого по материалам				**209827**	
	Итого по эксплуатации машин				**90015**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**1 027 045**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				476 902	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				165 157	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				39 926	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				384 986	
	Накладные расходы I уровня, тенге				320 950	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 347 995	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				57 155	
	Итого, тенге				1 405 150	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				112 412	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 517 562**	
	Итого прямые затраты по смете 2-1-3				**4 354 528**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 669 640	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				621 031	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				155 953	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 063 856	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 133 694	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 488 222	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				232 701	
	Итого, тенге				5 720 923	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				457 674	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 178 597**	

Локальная ресурсная смета №2-1-4. Конструкции металлические. Блок А, Б, В

Раздел 1. Покрытие в осях И-Н/9-13

16	**21-100103-1107**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**586,9123**	**2956,63**	**1735283**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1					**1 735 283**	
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 735 283	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 735 283	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					73 576	
	Итого, тенге					1 808 859	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					144 709	

	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 953 568**	

Раздел 2. Покрытие в осях И-Н/9-13

35	**21-100103-1206**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**217,3933**	**4161,26**	**904630**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**904 630**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				904 630	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				904 630	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				38 356	
		Итого, тенге				942 986	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				75 439	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 018 425**	

Раздел 3. Лестницы выхода на кровлю

41	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,7823**	**299950,57**	**234651**	**–**
44	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,7823**	**299950,57**	**234651**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**469 302**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				469 302	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				469 302	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19 898	
		Итого, тенге				489 200	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				39 136	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**528 336**	

Раздел 4. Лестница ЛП1

50	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**2,5543**	**299950,57**	**766164**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 4				**766 164**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				766 164	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				766 164	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				32 486	

	Итого, тенге				798 650	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				63 892	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**862 542**	
	Итого прямые затраты по смете 2-1-4				**3 875 379**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 875 379	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 875 379	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				164 316	
	Итого, тенге				4 039 695	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				323 176	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 362 871**	

Локальная смета №2-1-5. Архитектурные решения ниже отметки 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 2. Внутренняя отделка технического подполья. Блок А

9	**21-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	**120,69**	**16460,03**	**1986561**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 986 561**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 986 561	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 986 561	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				84 230	
		Итого, тенге				2 070 791	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				165 663	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 236 454**	

Раздел 8 Внутренняя отделка технического подполья. Блок Б

62	**21-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	**103,0815**	**16460,03**	**1696725**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 8				**1 696 725**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 696 725	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 696 725	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				71 941	
		Итого, тенге				1 768 666	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				141 493	

		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 910 159**	

Раздел 14. Внутреняя отделка технического подполья. Блок В

121	**21-110102-0104**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	м3	**108,5663**	**16460,03**	**1787005**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 14				**1 787 005**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 787 005	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 787 005	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				75 769	
		Итого, тенге				1 862 774	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				149 022	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 011 796**	

Раздел 15. Полы. Блок В

130	**11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**30,75**	**193,66**	**5955**	**60,9**
							1096
		Итого по заработной плате				**1800**	
		Итого по материалам				**3699**	
		Итого по эксплуатации машин				**689**	
131	**11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5**	м3 подстилающего слоя	**2,46**	**25985,37**	**63924**	**60,9**
							3997
		Итого по заработной плате				**6564**	
		Итого по материалам				**57348**	
		Итого по эксплуатации машин				**12**	
	15.2 Техподполье						
138	**11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**1148,85**	**193,65**	**222473**	**60,9**
							40945
		Итого по заработной плате				**67233**	

	Итого по материалам				**138193**	
	Итого по эксплуатации машин				**25735**	
139 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5**	м3 подстилающего слоя	**91,0908**	**25985,85**	**2367072**	**60,9**
						148024
	Итого по заработной плате				**243060**	
	Итого по материалам				**2123551**	
	Итого по эксплуатации машин				**461**	
	Итого прямые затраты по разделу 15				**2 659 424**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				309 736	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				26 897	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 921	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 322 791	
	Накладные расходы I уровня, тенге				194 062	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 853 486	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				120 988	
	Итого, тенге				2 974 474	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				237 958	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 212 432**	
	Итого прямые затраты по смете 2-1-5				**8 129 715**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				309 736	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				26 897	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 921	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 793 082	
	Накладные расходы I уровня, тенге				194 062	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 323 780	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				352 928	
	Итого, тенге				8 676 705	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				694 137	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**9 370 841**	

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0,000. Блок А

Раздел 2. Окна, витражи, перегородки

2.1 Окна

12	21-090201-0602	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**22,77**	**17389,76**	**395965**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**395 965**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				395 965	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				395 965	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 789	
		Итого, тенге				412 754	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				33 020	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**445 774**	

Раздел 5. Полы

107	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,1262**	**254301,11**	**32093**	**–**
124	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**1,2203**	**254301,11**	**310324**	**–**
135	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,4835**	**254301,11**	**122955**	**–**
151	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**1,0683**	**254301,11**	**271670**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**737 042**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				737 042	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				737 042	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 251	
		Итого, тенге				768 293	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				61 463	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**829 756**	

Раздел 6. Утепление стен тех. этажа (лист 5, примечание 1+3)

155	21-110101-0106	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	м3	**14,97932**	**23527,42**	**352425**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6				**352 425**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				352 425	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				352 425	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 943	
		Итого, тенге				367 368	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				29 389	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**396 757**	

Раздел 8. Кровля

173	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,9375**	**254301,11**	**238407**	**–**
175	21-100403-2201	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,160;**	м2	**1098,45852**	**759,94**	**834763**	**–**
176	21-100403-1403	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;**	м2	**1088,98905**	**606,94**	**660951**	**–**
184	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0214**	**254301,11**	**5442**	**–**
189	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0214**	**254301,11**	**5442**	**–**

191	21-100403-1403	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;**	м2	**24,84**	**606,94**	**15076**	**–**
192	21-100403-2201	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,160;**	м2	**25,056**	**759,94**	**19041**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 8				**1 779 122**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 779 122	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 779 122	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				75 435	
		Итого, тенге				1 854 557	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				148 365	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 002 922**	

Раздел 13. Зенитный фонарь (2 шт)

256	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**1,1969**	**387498,29**	**463797**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 13				**463 797**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				463 797	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				463 797	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19 665	
		Итого, тенге				483 462	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				38 677	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**522 139**	
		Итого прямые затраты по смете 2-1-6				**3 728 351**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 728 351	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 728 351	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				158 082	
	Итого, тенге				3 886 433	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				310 915	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 197 348**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 2. Окна, витражи, перегородки

2.1 Окна

17	**21-090201-0602**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**87,986**	**17389,76**	**1530055**	**–**
18	**21-090201-0603**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	**5,75**	**16028,06**	**92161**	**–**
19	**21-090201-0402**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**183,116**	**17251,04**	**3158941**	**–**
21	**21-090205-0105**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	**103,6**	**1828,46**	**189428**	**–**

2.2 Витражи, перегородки

24	**21-090201-0501**	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**52,72**	**12258,22**	**646253**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**5 616 838**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 616 838	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 616 838	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				238 154	
		Итого, тенге				5 854 992	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				468 399	

	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 323 391**	

Раздел 5. Полы

99	**21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0704**	**254301,11**	**17903**	**–**
109	**21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,765**	**254301,11**	**194540**	**–**
114	**21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**1,988**	**254301,11**	**505551**	**–**
138	**21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0448**	**254301,11**	**11393**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 5				**729 387**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				729 387	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				729 387	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				30 926	
	Итого, тенге				760 313	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				60 825	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**821 138**	

Раздел 7. Кровля

166	**21-110101-0104**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	**99,3065**	**17260,48**	**1714078**	**–**
167	**21-110101-0107**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	**27,5852**	**30500,32**	**841357**	**–**
171	**21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,5303**	**254301,11**	**134856**	**–**

173	21-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,130;	м2	605,26642	759,94	459966	–
174	21-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	615,9791	606,94	373862	–
179	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3444	254301,11	87581	–
181	21-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,130;	м2	393,07502	759,94	298713	–
182	21-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;	м2	400,0321	606,94	242795	–
197	21-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,130;	м2	24,408	759,94	18549	–

198	21-100403-1403	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;**	м2	**24,84**	**606,94**	**15076**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**4 186 833**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 186 833	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 186 833	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				177 522	
		Итого, тенге				4 364 355	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				349 148	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 713 503**	

Раздел 12. Зенитный фонарь (3 шт)

282	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**1,79538**	**387498,29**	**695707**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 12				**695 707**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				695 707	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				695 707	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				29 498	
		Итого, тенге				725 205	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				58 016	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**783 221**	
		Итого прямые затраты по смете 2-1-7				**11 228 765**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 228 765	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 228 765	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				476 100	
		Итого, тенге				11 704 865	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				936 389	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 641 254**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 2. Окна

18	21-090201-0602	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**282,52**	**17389,76**	**4912955**	**–**
19	21-090205-0105	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	м	**164**	**1828,46**	**299867**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**5 212 822**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 212 822	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 212 822	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				221 024	
		Итого, тенге				5 433 846	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				434 708	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 868 553**	

Раздел 3. Витражи

24	21-090201-0501	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**12,02**	**12258,22**	**147344**	**–**
26	21-090202-0602	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**12,6**	**23026,65**	**290136**	**–**
29	21-090201-0501	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**9,18**	**12258,22**	**112530**	**–**

31	21-090202-0602	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**6,3**	**23026,65**	**145068**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**695 078**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				695 078	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				695 078	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				29 471	
		Итого, тенге				724 549	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				57 964	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**782 513**	

Раздел 6. Полы

113	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,1068**	**254301,11**	**27159**	–
125	21-110101-0121	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-180 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;**	м3	**70,57265**	**27961,33**	**1973305**	–
129	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**1,16869**	**254301,11**	**297199**	–
		Итого прямые затраты по разделу 6				**2 297 663**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 297 663	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 297 663	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				97 421	
		Итого, тенге				2 395 084	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				191 607	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 586 691**	

Раздел 7. Утепление стен тех. этажа (лист 5, примечание 1+3)

133	21-110101-0106	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012 К=0,970;**	м3	**14,97932**	**23527,42**	**352425**	–

	Итого прямые затраты по разделу 7				**352 425**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				352 425	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				352 425	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 942	
	Итого, тенге				367 367	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				29 389	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**396 756**	

Раздел 9. Кровля

149	**21-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,9366**	**254301,11**	**238178**	**–**
151	**21-100403-2201**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,160;**	м2	**1097,40652**	**759,94**	**833963**	**–**
152	**21-100403-1403**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;**	м2	**1087,94612**	**606,94**	**660318**	**–**
156	**21-110101-0107**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	**3,3372**	**30500,32**	**101786**	**–**

167	21-100403-2201	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,160;**	м2	**25,056**	**759,94**	**19041**	**–**
168	21-100403-1403	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;**	м2	**24,84**	**606,94**	**15076**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 9				**1 868 362**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 868 362	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 868 362	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				79 219	
		Итого, тенге				1 947 581	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				155 806	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 103 387**	

Раздел 13. Зенитный фонарь (2 шт)

220	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**1,1969**	**387498,29**	**463797**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 13				**463 797**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				463 797	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				463 797	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19 665	
		Итого, тенге				483 462	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				38 677	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**522 139**	
		Итого прямые затраты по смете 2-1-8				**10 890 147**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 890 147	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			10 890 147	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			461 742	
		Итого, тенге			11 351 889	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			908 151	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**12 260 040**	

Локальная ресурсная смета №7-1-5. ограждение, пандус, подпорная стенка, площадка для мусорных контейнеров

Раздел 2. Ограждение

2.1 Ограждение школы						
17	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения Р1, Р2**	т	**9,84433**	**304464,03**	**2997244**	–
18	**21-060802-0106**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке - Столбы**	т	**5,4528**	**218778,31**	**1192954**	–
22	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения - ворота**	т	**0,65374**	**304464,03**	**199040**	–
24	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения - калитка**	т	**0,21789**	**304464,03**	**66340**	–
2.2. Ограждение физкультурно-спортивной зоны Ф-С.З.							
27	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения Р1, Р2**	т	**8,65948**	**304464,03**	**2636500**	–
28	**21-060802-0106**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке - Столбы**	т	**4,66025**	**218778,31**	**1019562**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**8 111 640**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 111 640	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 111 640	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				343 934	
		Итого, тенге				8 455 574	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				676 446	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**9 132 020**	

Раздел 3. Подпорная стенка

29 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**70**	**193,65**	**13556**	**60,9**
						2495
	Итого по заработной плате				**4097**	
	Итого по материалам				**8421**	
	Итого по эксплуатации машин				**1568**	
30 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**16**	**1764,49**	**28232**	**62,1**
						7926
	Итого по заработной плате				**12763**	
	Итого по материалам				**7777**	
	Итого по эксплуатации машин				**12108**	
31 11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**304**	**3729,39**	**1133735**	**62,1**
						306448
	Итого по заработной плате				**493475**	
	Итого по материалам				**301445**	
	Итого по эксплуатации машин				**545213**	
35 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные заделки B15 F75 W8**	м3	**4,8**	**27974,98**	**134280**	**48,5**
						5515
	Итого по заработной плате				**11372**	
	Итого по материалам				**120031**	
	Итого по эксплуатации машин				**3815**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**1 309 803**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				309 424	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				562 704	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				212 283	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				437 674	
	Накладные расходы I уровня, тенге				322 384	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 632 187	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				69 205	
	Итого, тенге				1 701 392	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				136 111	

Итого по разделу на подряд, тенге	**1 837 503**
Итого прямые затраты по смете 7-1-5	**9 421 443**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	309 424
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	562 704
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	212 283
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 549 314
Накладные расходы I уровня, тенге	322 384
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 743 827
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	413 138
Итого, тенге	10 156 966
Сметная прибыль (8 %), тенге	812 557
Итого по разделу на подряд, тенге	**10 969 523**
Итого прямые затраты по смете	53 462 602
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 801 475
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 407 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	426 823
- материалы, изделия и конструкции, тенге	49 254 106
Накладные расходы I уровня, тенге	1 991 775
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	55 454 377
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 351 266
Итого, тенге	57 805 643
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 624 452

Итого по смете на подряд, тенге		**62 430 095,02**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,2001265264087	**Тенге**	**74924013,08**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**8990881,57**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**83914894,65**

Заказчик: _____ **Технадзор:** _____ **Подрядчик:** _____