Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за период с 24 ноября по 4 декабря 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске	918 369 756.31	819 483 672,31	75 892 857.00	683 238 792,17	63 237 380.00					9 107 143	85 000 000.00

М.П. Заказчик Руководитель Мухамедиев С.М. БИН 030140002400
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. БИН 070940009984
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" Ахмадиев К.К.,
ИИН 681003300475, аттестат [illegible] 00017075, KZ54VJE00018528, KZ70VJE00017076
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер. № аттестата, подпись, печать)

М.П. Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер. № аттестата или приказа, печать)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АВТОРЛЫҚ БАҚЫЛАУ
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
Ф.И.О. специалиста
Подпись
Қолы

ТОО «ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА» =2=

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", БИН 040940009984, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование, адрес)

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 13 ноября 2017 г.

Акт приемки выполненных работ №13

(по ресурсному методу)

за период с 24 ноября по 4 декабря 2018 года
на общестроительные, электромонтажные

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная ресурсная смета №2-1-1 Фундаменты. Блок А, Б, В

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 - мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта	**825**	**107,41**	**88610**	**59,1**	**20866**

	Итого по заработной плате				35306	
	Итого по эксплуатации машин				84020	
2 11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	1842	97,64	179852	59,1
						42350
	Итого по заработной плате				71658	
	Итого по эксплуатации машин				170540	
3 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	50	2226,94	111347	59,1
						65806
	Итого по заработной плате				111347	
4 11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2715	27,82	75540	59,1
						14333
	Итого по заработной плате				24252	
	Итого по эксплуатации машин				75540	
5 11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2715	20,1	54583	59,1
						10357
	Итого по заработной плате				17524	
	Итого по эксплуатации машин				54583	
6 11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1280	15,55	19898	59,1
						3775
	Итого по заработной плате				6388	

	Итого по эксплуатации машин				**19898**	
7 11-010104-0412	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 К=2,000;**	м3 грунта	**2560**	**6,39**	**16359**	**59,1**
						3104
	Итого по заработной плате				**5252**	
	Итого по эксплуатации машин				**16359**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**546 189**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				125 249	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				420 940	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				146 478	
	Накладные расходы I уровня, тенге				160 591	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				706 780	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				29 967	
	Итого, тенге				736 747	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				58 940	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**795 687**	
Раздел 4 Фундамент монолитный . Ф-1 : Ф15						
28 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	**26,59**	**24622,19**	**654704**	**48,5**
						14132
	Итого по заработной плате				**29138**	
	Итого по материалам				**612522**	
	Итого по эксплуатации машин				**17187**	
29 11-060101-0120	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В20**	м3	**159,62**	**30273,86**	**4832314**	**48,5**
						241021
	Итого по заработной плате				**496951**	
	Итого по материалам				**4181286**	
	Итого по эксплуатации машин				**196690**	

34 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**2,8**	**13806,07**	**38657**	**48,5**
						17714
	Итого по заработной плате				**36524**	
	Итого по материалам				**771**	
	Итого по эксплуатации машин				**1911**	
35 11-060301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,5528**	**10513,03**	**5812**	**48,5**
						2628
	Итого по заработной плате				**5418**	
	Итого по материалам				**152**	
	Итого по эксплуатации машин				**350**	
37 11-070101-0106	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м - Ф12-9-2.**	шт. сборных конструкций	**7**	**3407,36**	**23852**	**62,1**
						9529
	Итого по заработной плате				**15345**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**13096**	
39 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**130**	**731,32**	**95072**	**50,8**
						12010
	Итого по заработной плате				**23641**	
	Итого по материалам				**70174**	
	Итого по эксплуатации машин				**1480**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**5 650 411**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				554 792	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				230 714	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				52 225	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 864 905	
	Накладные расходы I уровня, тенге				297 034	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 947 445	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				252 172	
	Итого, тенге				6 199 617	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				495 969	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 695 586**	

Локальная ресурсная смета №2-1-2 Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000. Блок А, Б, В

Раздел 3 Ригели.

7	**11-070503-0105**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**4**	**2356,29**	**9425**	**62,1**
							4045
		Итого по заработной плате				**6514**	
		Итого по материалам				**514**	
		Итого по эксплуатации машин				**3172**	
8	**11-070503-0106**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**1**	**3549,67**	**3550**	**62,1**
							1510
		Итого по заработной плате				**2431**	
		Итого по материалам				**203**	
		Итого по эксплуатации машин				**1186**	
9	**11-070503-0107**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**7**	**12209,38**	**85466**	**62,1**
							19709
		Итого по заработной плате				**31737**	
		Итого по материалам				**44392**	
		Итого по эксплуатации машин				**12060**	
11	**29-888888-8311(пл)**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5**	м3	**8,44**	**568**	**4794**	**–**
12	**29-888888-8312(пл)**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30**	м3	**8,44**	**736**	**6212**	**–**

13	**29-888888-8313(пл)**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35**	м3	**8,44**	**1211**	**10221**	**–**
14	**29-888888-8314(пл)**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40**	м3	**8,44**	**1161**	**9799**	**–**
18	**11-070503-0108**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**3**	**23938,15**	**71814**	**62,1**
							10661
		Итого по заработной плате				**17168**	
		Итого по материалам				**49626**	
		Итого по эксплуатации машин				**6539**	
20	**29-888888-8311(пл)**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5**	м3	**3,75**	**568**	**2130**	**–**
21	**29-888888-8312(пл)**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30**	м3	**3,75**	**736**	**2760**	**–**
22	**29-888888-8313(пл)**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35**	м3	**3,75**	**1211**	**4541**	**–**
23	**29-888888-8314(пл)**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40**	м3	**3,75**	**1161**	**4354**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**215 066**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				52 563	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 957	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 287	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				139 546	
		Накладные расходы I уровня, тенге				35 925	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				250 991	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 642	
		Итого, тенге				261 633	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				20 931	

	Итого по разделу на подряд, тенге				282 564	
Раздел 4 Плиты.						
24 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	21	4867,5	102217	62,1
						31943
	Итого по заработной плате				51438	
	Итого по материалам				38316	
	Итого по эксплуатации машин				16437	
32 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны (отм. -0,3)	шт. сборных конструкций	14	4867,52	68145	62,1
						21295
	Итого по заработной плате				34292	
	Итого по материалам				25544	
	Итого по эксплуатации машин				10958	
38 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - фрагмент 1, 1Н	шт. сборных конструкций	5	4867,6	24338	62,1
						7605
	Итого по заработной плате				12247	
	Итого по материалам				9123	
	Итого по эксплуатации машин				3914	
40 11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	15,6	951,67	14846	62,1
						8619
	Итого по заработной плате				13880	
	Итого по материалам				652	
	Итого по эксплуатации машин				538	
41 21-040110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	15,6	2981,59	46513	–
42 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	315497,08	2524	48,5

						624
	Итого по заработной плате				**1285**	
	Итого по материалам				**1234**	
	Итого по эксплуатации машин				**7**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**258 583**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				105 347	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				31 854	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 795	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				121 382	
	Накладные расходы I уровня, тенге				70 086	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				328 669	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 936	
	Итого, тенге				342 605	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				27 408	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**370 013**	
Раздел 5 Вход в подвал.						
49 11-080201-0107	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**0,94**	**27643,62**	**25985**	**50,8**
						1716
	Итого по заработной плате				**3377**	
	Итого по материалам				**21596**	
	Итого по эксплуатации машин				**1335**	
	Итого прямые затраты по разделу 32				**25 985**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 054	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 335	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				323	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 596	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 716	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				27 701	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 175	
	Итого, тенге				28 876	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 310	

		Итого по разделу на подряд, тенге				31 186	

Локальная ресурсная смета №2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Диафрагмы жесткости.

1.1 1-этаж

1	11-070509-0105	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	2	35270,5	70540	62,1
							10461
		Итого по заработной плате				16845	
		Итого по материалам				48744	
		Итого по эксплуатации машин				6457	
3	11-070509-0109	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	19237,8	19238	62,1
							8905
		Итого по заработной плате				28679	
		Итого по материалам				964	
		Итого по эксплуатации машин				5167	

1.2 2-этаж

6	11-070509-0109	Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	19238,09	19238	62,1
							8905
		Итого по заработной плате				14339	
		Итого по материалам				964	
		Итого по эксплуатации машин				5167	

1.3 3-этаж

8	11-070509-0105	Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	1	35271,5	35271	62,1
							5231
		Итого по заработной плате				8423	
		Итого по материалам				24372	
		Итого по эксплуатации машин				3229	

10	11-070509-0109	**Диафрагмы жесткости высотой до 4,8 м, площадью до 25 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**2**	**19237,88**	**38476**	**62,1**
							17810
		Итого по заработной плате				**28679**	
		Итого по материалам				**1928**	
		Итого по эксплуатации машин				**10333**	

1.5 На отметке 9,82

14	11-070509-0105	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**1**	**35272**	**35272**	**62,1**
							5231
		Итого по заработной плате				**8423**	
		Итого по материалам				**24373**	
		Итого по эксплуатации машин				**3229**	
15	11-070509-0106	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**1**	**14493,5**	**14494**	**62,1**
							6478
		Итого по заработной плате				**10432**	
		Итого по материалам				**826**	
		Итого по эксплуатации машин				**4254**	

1.6 На отметке 11,89

17	11-070509-0106	**Диафрагмы жесткости высотой до 3,6 м, площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**1**	**14492**	**14492**	**62,1**
							6478
		Итого по заработной плате				**10431**	
		Итого по материалам				**825**	
		Итого по эксплуатации машин				**4253**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**247 021**	
		в том числе					

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				101 936	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				42 089	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 974	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				102 996	
	Накладные расходы I уровня, тенге				69 499	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				316 520	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 420	
	Итого, тенге				329 940	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				26 395	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**356 335**	

Раздел 2 Колонны.

20	**11-070502-0102**	**Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	**2**	**9098,54**	**18197**	**62,1**
							6694
		Итого по заработной плате				**10779**	
		Итого по материалам				**3446**	
		Итого по эксплуатации машин				**6121**	
21	**11-070502-0103**	**Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	**12**	**10224,51**	**122694**	**62,1**
							46105
		Итого по заработной плате				**74243**	
		Итого по материалам				**20672**	
		Итого по эксплуатации машин				**42873**	
22	**11-070502-0104**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	**20**	**11962,51**	**239250**	**62,1**
							95348
		Итого по заработной плате				**153540**	
		Итого по материалам				**63463**	
		Итого по эксплуатации машин				**29336**	
23	**11-070502-0105**	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	**19**	**12669,94**	**240729**	**62,1**
							105567

		Итого по заработной плате				**169995**	
		Итого по материалам				**45474**	
		Итого по эксплуатации машин				**33423**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**620 870**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				376 062	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				111 753	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 495	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				133 055	
		Накладные расходы I уровня, тенге				253 714	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				874 584	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				37 082	
		Итого, тенге				911 666	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				72 933	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**984 599**	
	Раздел 3 Ригели .						
152	**11-070503-0105**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**15**	**2356,3**	**35344**	**62,1**
							15170
		Итого по заработной плате				**24429**	
		Итого по материалам				**1927**	
		Итого по эксплуатации машин				**11896**	
153	**11-070503-0106**	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**20**	**3549,68**	**70994**	**62,1**
							30191
		Итого по заработной плате				**48617**	
		Итого по материалам				**4055**	
		Итого по эксплуатации машин				**23720**	
154	**11-070503-0107**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**60**	**12209,35**	**732561**	**62,1**
							168933
		Итого по заработной плате				**272034**	
		Итого по материалам				**380503**	
		Итого по эксплуатации машин				**103370**	
155	**11-070503-0108**	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**26**	**23938,17**	**622393**	**62,1**

						92401
	Итого по заработной плате				**148794**	
	Итого по материалам				**430090**	
	Итого по эксплуатации машин				**56676**	
157 29-888888-8311(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5**	м3	**105,28**	**568**	**59799**	**–**
158 29-888888-8312(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30**	м3	**105,28**	**736**	**77486**	**–**
159 29-888888-8313(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35**	м3	**105,28**	**1211**	**127494**	**–**
160 29-888888-8314(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40**	м3	**105,28**	**1161**	**122230**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**1 848 301**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				449 055	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				195 662	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44 819	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 203 584	
	Накладные расходы I уровня, тенге				306 695	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 154 996	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				91 372	
	Итого, тенге				2 246 368	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				179 709	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 426 077**	
Раздел 4 Плиты						
161 11-070504-0106						
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - на отметке +3	шт. сборных конструкций	**45**	**4867,51**	**219038**	**62,1**
						68449
	Итого по заработной плате				**110224**	

	Итого по материалам				**82106**	
	Итого по эксплуатации машин				**35223**	
169 11-070504-0106						
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - отметка +6,3	шт. сборных конструкций	**69**	**4867,51**	**335858**	**62,1**
						104955
	Итого по заработной плате				**169010**	
	Итого по материалам				**125896**	
	Итого по эксплуатации машин				**54008**	
185 11-070504-0106						
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - отметка +9,6	шт. сборных конструкций	**47**	**4867,51**	**228773**	**62,1**
						71491
	Итого по заработной плате				**115123**	
	Итого по материалам				**85756**	
	Итого по эксплуатации машин				**36788**	
193 11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**2**	**4867,5**	**9735**	**62,1**
						3042
	Итого по заработной плате				**4898**	
	Итого по материалам				**3649**	
	Итого по эксплуатации машин				**1566**	
195 11-070504-0106						
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - на отметке +11,67	шт. сборных конструкций	**38**	**4867,5**	**184965**	**62,1**
						57802
	Итого по заработной плате				**93078**	
	Итого по материалам				**69334**	
	Итого по эксплуатации машин				**29743**	
201 11-070504-0106						
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на отметке +12,21	шт. сборных конструкций	**2**	**4867,5**	**9735**	**62,1**
						3042

		Итого по заработной плате				**4898**	
		Итого по материалам				**3649**	
		Итого по эксплуатации машин				**1566**	
203	**11-070504-0106**						
		Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - на отметке 14,09	шт. сборных конструкций	**2**	**4867,5**	**9735**	**62,1**
							3042
		Итого по заработной плате				**4898**	
		Итого по материалам				**3649**	
		Итого по эксплуатации машин				**1566**	
		Итого прямые затраты по разделу 4				**997 839**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				463 340	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				160 460	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 790	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				374 039	
		Накладные расходы I уровня, тенге				311 823	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 309 662	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				55 530	
		Итого, тенге				1 365 192	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				109 215	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 474 407**	

Локальная ресурсная смета №2-1-4 Конструкции металлические. Блоки А, Б, В

Раздел 2. Покрытие в осях И-Н/9-13

25	**11-090301-0212**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж Марка стали С 345 ктрр1=1,08; ктрм1=1,08; кэкс1=1,08; кмат1=1,08;**	т конструкций	**24,7464**	**34988,44**	**865838**	**60,9**
							299136
		Итого по заработной плате				**491192**	
		Итого по материалам				**62843**	
		Итого по эксплуатации машин				**406239**	

26	11-090301-0212	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,7454**	**32394,69**	**24147**	**60,9**
							8343
		Итого по заработной плате				**13699**	
		Итого по материалам				**1752**	
		Итого по эксплуатации машин				**11329**	
28	11-090303-0101	**Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж (Узлы прохода)**	т конструкций	**0,0341**	**47653,96**	**1625**	**60,9**
							524
		Итого по заработной плате				**861**	
		Итого по материалам				**54**	
		Итого по эксплуатации машин				**941**	
30	29-000000-0000(пл)	**Надбавка за марку стали С255**	тн	**0,8109**	**8656**	**7019**	**–**
31	29-000000-0000(пл)	**Надбавка за марку стали С345**	тн	**25,7437**	**13413**	**345300**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 243 929**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				408 452	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				418 509	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				97 300	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				416 968	
		Накладные расходы I уровня, тенге				308 003	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 551 932	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				65 802	
		Итого, тенге				1 617 734	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				129 419	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 747 153**	

Локальная ресурсная смета №2-1-5 Архитектурные решения ниже отметки 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 12 Утепление стен по наружной стене. Блок Б

111	11-260201-0501	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	**6,5**	**27458,49**	**178480**	**55,3**

						58012
	Итого по заработной плате				**104905**	
	Итого по материалам				**70237**	
	Итого по эксплуатации машин				**5237**	
	Итого прямые затраты по разделу 12				**178 480**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				103 006	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 237	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 899	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				70 237	
	Накладные расходы I уровня, тенге				58 012	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				236 492	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 027	
	Итого, тенге				246 519	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				19 722	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**266 241**	
Раздел 18 Утепление стен по наружной стене. Блок В						
165 11-260201-0501	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	**32,8824**	**27458,49**	**902901**	**55,3**
						293477
	Итого по заработной плате				**530699**	
	Итого по материалам				**355314**	
	Итого по эксплуатации машин				**26495**	
	Итого прямые затраты по разделу 18				**902 901**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				521 092	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				26 495	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 607	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				355 314	
	Накладные расходы I уровня, тенге				293 477	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 196 378	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				50 726	
	Итого, тенге				1 247 104	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				99 768	

		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 346 872**

Локальная ресурсная смета №2-1-6 Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 10. Козырьки

206	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,3147**	**387498,29**	**121946**	**–**
207	**21-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,0831**	**346299,6**	**28777**	**–**
212	**21-100103-1006**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**4,37**	**2287,36**	**9996**	**–**
221	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,4389**	**387498,29**	**170073**	**–**
222	**21-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,1071**	**346299,6**	**37089**	**–**
227	**21-100103-1006**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**7,36**	**2287,36**	**16835**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 10	**384 716**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	384 716
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	384 716
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	16 312
Итого, тенге	401 028
Сметная прибыль (8 %), тенге	32 082
Итого по разделу на подряд, тенге	**433 110**

Локальная ресурсная смета №2-1-7 Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 1. Стены

2	11-080301-0101	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**34,8**	**6602,96**	**229783**	**50,8**
							57373
		Итого по заработной плате				**112938**	
		Итого по материалам				**75647**	
		Итого по эксплуатации машин				**54356**	
4	11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	**2,13**	**300269,08**	**639573**	**50,8**
							48754
		Итого по заработной плате				**95972**	
		Итого по материалам				**541661**	
		Итого по эксплуатации машин				**2928**	
5	11-080401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**106,39**	**4256,22**	**452819**	**50,8**
							60786
		Итого по заработной плате				**119656**	
		Итого по материалам				**321288**	
		Итого по эксплуатации машин				**15733**	
6	11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,017**	**59964,29**	**1019**	**60,9**
							494
		Итого по заработной плате				**811**	
		Итого по материалам				**30**	
		Итого по эксплуатации машин				**239**	
7	21-060801-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,017**	**364883,95**	**6203**	**–**
11	11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка АС36**	шт. сборных конструкций	**25**	**315,25**	**7881**	**62,1**
							2368

	Итого по заработной плате				**3814**	
	Итого по материалам				**1254**	
	Итого по эксплуатации машин				**3737**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1 337 213**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				314 202	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				76 993	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 990	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				946 018	
	Накладные расходы I уровня, тенге				169 775	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 506 988	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				63 896	
	Итого, тенге				1 570 884	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				125 671	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 696 555**	

Раздел 9 Козырьки

215	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**2,0308**	**387498,29**	**786932**	**–**
216	**21-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**1,2373**	**346299,6**	**428476**	**–**
221	**21-100103-1006**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**69,68**	**2287,36**	**159383**	**–**
231	**21-060801-0301**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,4788**	**387498,29**	**185534**	**–**
232	**21-060801-0101**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,0623**	**346299,6**	**21574**	**–**

237	21-100103-1006	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**8,216**	**2287,36**	**18793**	–
247	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**2,1194**	**387498,29**	**821264**	–
248	21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**2,266**	**346299,6**	**784715**	–
253	21-100103-1006	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**44,72**	**2287,36**	**102291**	–
		Итого прямые затраты по разделу 9				**3 308 962**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 308 962	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 308 962	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				140 300	
		Итого, тенге				3 449 262	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				275 941	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 725 203**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8 Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 2 Окна

18	21-090201-0602	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**-282,52**	**17389,76**	**-4912955**	–
		Итого прямые затраты по разделу 25				**-4 912 955**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-4 912 955	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-4 912 955	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-208 309	
		Итого, тенге				-5 121 264	

		Сметная прибыль (8 %), тенге				-409 701	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**-5 530 965**	
	Раздел 8 Наружная отделка						
137	11-150213-0101	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (для IB-35C-130 мм)**	м2	**85**	**3281,11**	**278894**	**54,8**
							102775
		Итого по заработной плате				**187545**	
		Итого по материалам				**88986**	
		Итого по эксплуатации машин				**12845**	
		Итого прямые затраты по разделу 8				**278 894**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				177 063	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 845	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 482	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				88 986	
		Накладные расходы I уровня, тенге				102 775	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				381 669	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 183	
		Итого, тенге				397 852	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				31 828	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**429 680**	
	Раздел 11 Козырьки						
182	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,3603**	**387498,29**	**139616**	**–**
183	21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,1045**	**346299,6**	**36188**	**–**
188	21-100103-1006	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;**	м2	**7,475**	**2287,36**	**17098**	**–**

197	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,4389**	**387498,29**	**170073**	–
198	21-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,1071**	**346299,6**	**37089**	–
203	21-100103-1006	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**6,656**	**2287,36**	**15225**	–
		Итого прямые затраты по разделу 11				**415 289**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				415 289	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				415 289	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 608	
		Итого, тенге				432 897	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				34 632	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**467 529**	

Локальная ресурсная смета №2-1-12. Отопление. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Блок А

4	23-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**24**	**585,28**	**14047**	–
5	23-040905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**4**	**940,53**	**3762**	–
6	23-040905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**18**	**1418,84**	**25539**	–
9	23-041013-1002	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**2**	**9939,09**	**19878**	–

11 23-041013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °C, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	10	13955,98	139560	–
13 23-041006-2005	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	42577,12	85154	–
14 23-041006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	38227,74	38228	–
15 23-041010-0821	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150 °C, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	665891,77	1331784	–
16 23-041010-0820	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150 °C, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	646652,86	646653	–
17 23-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	10	32738,89	327389	–
18 23-041009-0803	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °C, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	29009,48	58019	–
20 23-051206-0401	Коллектор распределительный, Dн 50 мм	комплект	6	9325,52	55953	–
26 23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 к=0,978;	м	870,42	277,68	241698	–
27 23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,978;	м	821,52	191,91	157658	–

28	23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,978;	м	58,68	277,68	16294	–
29	23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,978;	м	29,34	191,91	5631	–
31	21-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	924	143	132132	–
32	21-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	979	185,22	181330	–
33	21-110403-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	88	981,96	86412	–
34	21-110403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	812,17	8934	–

35	**21-110403-0411**					
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	**8,8**	**774,59**	**6816**	**–**
36	**23-020502-1714**	**Тройник-пресс типа Herz, Т 120 °С, PN 10, DN 26х20х26 СТ РК 1893-2009**	шт.	**69**	**2684,88**	**185257**	**–**
37	**23-020502-1703**	**Тройник-пресс типа Herz, Т 120 °С, PN 10, DN 20х20х20 СТ РК 1893-2009**	шт.	**119**	**1939,2**	**230765**	**–**
38	**23-020502-1802**	**Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120 °С, PN 10, DN 20х20 СТ РК 1893-2009**	шт.	**236**	**1470,97**	**347149**	**–**
39	**23-020301-0705**	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**212**	**89,28**	**18927**	**–**
52	**21-110403-0207**					
	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	**129,8**	**143**	**18561**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 1	**4 383 530**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 383 530
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 383 530
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	185 862
Итого, тенге	4 569 392
Сметная прибыль (8 %), тенге	365 551
Итого по разделу на подряд, тенге	**4 934 943**

Раздел 2 Блок Б

73	23-051207-1901	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	93	5547,92	515957	–
74	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	23	585,28	13461	–
75	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	940,53	4703	–
76	23-040905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1418,84	14188	–
79	23-041013-1002	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	9939,09	49695	–
81	23-041013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	7	13955,98	97692	–
82	23-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	21261,31	255136	–
83	23-041010-0815	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	5	297387,1	1486936	–
84	23-041010-0816	Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	7	322775,05	2259425	–
91	23-010601-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,978;	м	6,846	519,56	3557	–

92 23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,978;	м	293,4	277,68	81471	–
93 23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,978;	м	691,446	191,91	132695	–
95 21-110403-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	22	981,96	21603	–
96 21-110403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	46,75	812,17	37969	–
97 21-110403-0411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	115,5	774,59	89465	–
98 21-110403-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	19,8	611,06	12099	–

99	21-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	7,7	225,63	1737	–
100	21-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	330	190,67	62921	–
101	21-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	777,7	144,81	112619	–
103	23-020502-1714	Тройник-пресс типа Herz, Т 120 °С, PN 10, DN 26х20х26 СТ РК 1893-2009	шт.	42	2684,88	112765	–
104	23-020502-1703	Тройник-пресс типа Herz, Т 120 °С, PN 10, DN 20х20х20 СТ РК 1893-2009	шт.	136	1939,2	263731	–
105	23-020502-1802	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120 °С, PN 10, DN 20х20 СТ РК 1893-2009	шт.	186	1470,97	273600	–
107	23-020301-0705	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	186	89,28	16606	–
114	23-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2953,95	14770	–
115	23-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3847,64	3848	–

116	23-040905-0906	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**1**	**6285,66**	**6286**	**–**
125	23-041009-0803	**Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	**6**	**29009,48**	**174057**	**–**
126	23-040905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**6**	**940,53**	**5643**	**–**
127	23-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**12**	**585,28**	**7023**	**–**
133	21-110403-0408	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;**	м	**286**	**497,1**	**142171**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**6 273 829**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 273 829	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 273 829	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				266 010	
		Итого, тенге				6 539 839	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				523 187	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 063 026**	
	Раздел 3 Блок В						
176	23-051207-1901	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss**	шт.	**58**	**5547,92**	**321779**	**–**
177	23-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**16**	**585,28**	**9364**	**–**
178	23-040905-0903	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**16**	**1418,84**	**22701**	**–**

181	23-041013-1003	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	8	13955,98	111648	–
183	23-041006-2004	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	38227,74	76455	–
184	23-041010-0820	Регулятор перепада давления AVP, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	646652,86	1293306	–
185	23-041009-0804	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	8	32738,89	261911	–
192	23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,978;	м	610,272	277,68	169460	–
193	23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,978;	м	391,2	191,91	75075	–
194	23-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,978;	м	58,68	277,68	16294	–
195	23-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,978;	м	19,56	191,91	3754	–
197	21-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	686,4	144,81	99398	–

198	21-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	361,9	190,67	69003	–
199	21-110403-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	132	981,96	129619	–
200	21-110403-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	8,8	812,17	7147	–
201	23-020502-1714	Тройник-пресс типа Herz, Т 120 °С, PN 10, DN 26х20х26 СТ РК 1893-2009	шт.	52	2684,88	139614	–
202	23-020502-1703	Тройник-пресс типа Herz, Т 120 °С, PN 10, DN 20х20х20 СТ РК 1893-2009	шт.	74	1939,2	143501	–
203	23-020502-1802	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120 °С, PN 10, DN 20х20 СТ РК 1893-2009	шт.	142	1470,97	208878	–
204	23-020301-0705	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20х3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	142	89,28	12678	–
213	23-041009-0803	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	29009,48	58019	–
214	23-040905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	940,53	1881	–

215	23-040905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**4**	**585,28**	**2341**	**–**
220	21-110403-0408	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;**	м	**165**	**497,1**	**82022**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 3	**3 315 848**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 315 848
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 315 848
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	140 592
Итого, тенге	3 456 440
Сметная прибыль (8 %), тенге	276 515
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 732 955**

Локальная ресурсная смета №7-1-5. Ограждение, пандус, подпорная стенка, площадка для мусорных контейнеров

Раздел 2 Ограждение

2.2 Ограждение физкультурно-спортивной зоны Ф-С.3.

26	11-070111-0111	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Установка**	м оград	**25**	**1947,01**	**48675**	**62,1**
							22514

Итого по заработной плате	**36254**
Итого по материалам	**1091**
Итого по эксплуатации машин	**17420**

Итого прямые затраты по разделу 2	**48 675**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 420
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 090
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 091
Накладные расходы I уровня, тенге	22 514

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				71 189	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 018	
	Итого, тенге				74 207	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 937	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**80 144**	
Раздел 3 Подпорая стенка						
29 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	**45**	**193,65**	**8714**	**60,9**
						1604
	Итого по заработной плате				**2634**	
	Итого по материалам				**5413**	
	Итого по эксплуатации машин				**1008**	
30 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**52**	**1764,49**	**91753**	**62,1**
						25757
	Итого по заработной плате				**41477**	
	Итого по материалам				**25273**	
	Итого по эксплуатации машин				**39350**	
31 11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**183**	**3729,39**	**682478**	**62,1**
						184474
	Итого по заработной плате				**297059**	
	Итого по материалам				**181461**	
	Итого по эксплуатации машин				**328205**	
35 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные заделки B15 F75 W8**	м3	**3**	**27974,98**	**83925**	**48,5**
						3447
	Итого по заработной плате				**7107**	
	Итого по материалам				**75020**	
	Итого по эксплуатации машин				**2384**	
36 11-060701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство B15 F75 W8**	м3	**3**	**34955,47**	**104866**	**48,5**
						10514

	Итого по заработной плате				**21679**	
	Итого по материалам				**76503**	
	Итого по эксплуатации машин				**8556**	
37 21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,05**	**254301,11**	**12715**	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**984 451**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				228 563	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				379 503	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				141 393	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				376 385	
	Накладные расходы I уровня, тенге				225 796	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 210 247	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				51 314	
	Итого, тенге				1 261 561	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				100 925	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 362 486**	

Работы по протоколу замены №1

Локальная ресурсная смета №2-1-1 Фундаменты. Блок А, Б, В

Раздел 2 Раздел 3 Фрагмент "В"

4 21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**0,096**	**24788,16**	**2380**	–
5 21-041201-9907	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**0,818**	**24546,12**	**20079**	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**22 459**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 459	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22 459	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				952	
	Итого, тенге				23 411	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 873	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**25 284**	

Локальная ресурсная смета №2-1-2. Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 5 Вход в подвал

5.1 В осях А-Б, 2-3

3	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	162356,11	19158	–
4	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	164271,27	1695	–

5.2 В осях А-Б, 18-19

8	11-060801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В25 (плита ПП1.1)	м3	1,22	34977,87	42673	48,5
							3143
		Итого по заработной плате				6481	
		Итого по материалам				34699	
					–	–	
		Итого по эксплуатации машин				1928	
7	11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,97	33306,19	32307	48,5
							3147
		Итого по заработной плате				6489	
		Итого по материалам				24614	
		Итого по эксплуатации машин				1555	
8	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	162356,11	19158	–
9	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01032	164271,27	1695	–

10	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0015**	**316000**	**474**	**48,5**
							117
		Итого по заработной плате				**241**	
		Итого по материалам				**231**	
		Итого по эксплуатации машин				**2**	
	5.3 В осях Н-Л, 7-8						
14	**21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,234**	**162356,11**	**37991**	**–**
15	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,031**	**164271,27**	**5092**	**–**
	5.4 В осях Н-Л, 14-15						
17	**21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0293**	**162356,11**	**4757**	**–**
18	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0103**	**164271,27**	**1692**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**166 692**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 425	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 485	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				786	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				150 782	
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 407	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				173 099	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 339	
		Итого, тенге				180 438	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				14 435	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**194 873**	

Локальная ресурсная смета №2-1-3. Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 4 Плиты

2	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0739	162356,11	11998	–
3	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1048	162356,11	17015	–
4	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0247	162356,11	4010	–
5	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,037	13815,08	511	48,5
							234
		Итого по заработной плате				483	
		Итого по материалам				10	
		Итого по эксплуатации машин				25	

4.1 отметка +6,3

6	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03537	162356,11	5743	–
7	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,037	13812,23	511	48,5
							234
		Итого по заработной плате				483	
		Итого по материалам				10	
		Итого по эксплуатации машин				25	

4.2 отметка +8,37

8 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,03692**	**162356,11**	**5994**	**–**
9 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0033**	**162356,11**	**536**	**–**
10 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,03696**	**13798,7**	**510**	**48,5**
						234
	Итого по заработной плате				**482**	
	Итого по материалам				**10**	
	Итого по эксплуатации машин				**25**	
4.3 отметка +9,6						
11 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,03695**	**162356,11**	**5999**	**–**
12 21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,07235**	**162356,11**	**11746**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 4				**64 573**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 427	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				75	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				21	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				63 071	
	Накладные расходы I уровня, тенге				702	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				65 275	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 768	
	Итого, тенге				68 043	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 443	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**73 486**	

Раздел 5 Шахта лифта

17	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,12752**	**162356,11**	**20704**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**20 704**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				20 704	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 704	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				878	
		Итого, тенге				21 582	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 727	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**23 309**	

Раздел 6 Лестница

6.1 Лестница в осях А-Б, 2-3

26	21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,069**	**164271,27**	**11335**	**–**
27	21-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	**0,1215**	**173479,55**	**21078**	**–**
28	21-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1315**	**162356,11**	**21350**	**–**
29	21-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,2068**	**154978,07**	**32049**	**–**

6.2 Лестница в осях А-Б, 18-19

30	11-060801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В25 (ЛМП 27.15.10-5)**	м3	**0,57**	**36421,05**	**20760**	**48,5**
							1849

	Итого по заработной плате				3812	
	Итого по материалам				16239	
	Итого по эксплуатации машин				914	
31 11-060801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В25 (ЛМП 56.15.17-5, ЛМП 56.15.17-5.1)	м3	3,84	34977,86	134315	48,5
						9893
	Итого по заработной плате				20398	
	Итого по материалам				109215	
	Итого по эксплуатации машин				6069	
32 11-060801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство В20 (Плиты Пл1.1)	м3	0,13	41207,69	5357	48,5
						716
	Итого по заработной плате				1476	
	Итого по материалам				3683	
	Итого по эксплуатации машин				251	
33 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0506	315553,36	15967	48,5
						3947
	Итого по заработной плате				8139	
	Итого по материалам				7803	
	Итого по эксплуатации машин				43	
34 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0109	202018,35	2202	48,5
						250
	Итого по заработной плате				516	
	Итого по материалам				1681	
	Итого по эксплуатации машин				9	
35 21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 (БСР 6х65)	шт.	12	27,61	331	–

36 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07188	13814,69	993	48,5
						455
	Итого по заработной плате				938	
	Итого по материалам				20	
	Итого по эксплуатации машин				49	
37 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2297	13382,67	3074	48,5
						1375
	Итого по заработной плате				2835	
	Итого по материалам				63	
	Итого по эксплуатации машин				229	
38 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04884	164271,27	8023	–
39 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,07652	173479,55	13275	–
40 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09153	162356,11	14860	–
41 21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1435	154978,07	22239	–
6.3 Лестница в осях Л-Н, 7-8						
47 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,04597	173479,55	7975	–

48	**21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,07141**	**162356,11**	**11594**	**–**
49	**21-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,08944**	**154978,07**	**13861**	**–**
50	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,02992**	**164271,27**	**4915**	**–**
	6.4 Лестница в осях Е-И, 12-13						
57	**21-050301-3501**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	**0,04342**	**173479,55**	**7532**	**–**
58	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,03992**	**164271,27**	**6558**	**–**
59	**21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,01017**	**162356,11**	**1651**	**–**
60	**21-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,07138**	**154978,07**	**11062**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 6	**392 356**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 564
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 714
- материалы, изделия и конструкции, тенге	348 392
Накладные расходы I уровня, тенге	18 485
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	410 841
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	17 420
Итого, тенге	428 261
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 261
Итого по разделу на подряд, тенге	**462 522**

Локальная ресурсная смета №2-1-4. Конструкции металлические. Блок А, Б, В

Раздел 1. Покрытие в осях И-Н/9-13

2	21-060801-0304	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т**	т	**0,82069**	**327938,92**	**269136**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**269 136**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				269 136	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				269 136	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 411	
		Итого, тенге				280 547	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				22 444	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**302 991**	

Локальная ресурсная смета №2-1-5. Архитектурные решения ниже отметки 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 6 Утепление стен по наружной стене . Блок А

2	29-000000-0001(пл)с	**Пеноплекс "Экстрол Малахит" (1180х580х30 мм) К=0,98**	м3	**32,29002**	**24091**	**777899**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**777 899**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				777 899	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				777 899	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				32 983	
		Итого, тенге				810 882	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				64 871	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**875 753**	

Раздел 12 Утепление стен по наружной стене Блок Б

3	29-000000-0001(пл)С	**Пеноплекс "Экстрол Малахит" (1180х580х30 мм) К=0,98**	м3	**38,99851**	**24091**	**939513**	–
		Итого прямые затраты по разделу 12				**939 513**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				939 513	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				939 513	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				39 835	
		Итого, тенге				979 348	

	Сметная прибыль (8 %), тенге				78 348	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 057 696**	
Раздел 18 Утепление стен по наружной стене Блок В						
4 29-000000-0001(пл)С	**Пеноплекс "Экстрол Малахит" (1180х580х30 мм) К=0,98**	м3	**32,22475**	**24091**	**776326**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 4				**776 326**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				776 326	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				776 326	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				32 916	
	Итого, тенге				809 242	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				64 739	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**873 981**	

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 1 Стены						
1 11-080301-0103	**Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**76**	**3841,03**	**291918**	**50,8**
						101300
	Итого по заработной плате				**199410**	
	Итого по материалам				**14805**	
	Итого по эксплуатации машин				**102520**	
2 22-050110-0102	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	**2280**	**45,76**	**104333**	**–**
65 29-000000-0002 (пл)	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D600 ГОСТ 31360-2007 К=0,92**	м3	**200,56**	**13928**	**2793400**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1				**3 189 651**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				174 593	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				102 520	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				24 817	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 912 538	
	Накладные расходы I уровня, тенге				101 300	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 290 951	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				139 536	

	Итого, тенге				3 430 487	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				274 439	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 704 926**	
Раздел 13 Зенитный фонарь (2 шт)						
12 21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,0925**	**387498,29**	**35844**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 15				**35 844**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 844	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				35 844	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 520	
	Итого, тенге				37 364	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 989	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**40 353**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 1 Стены						
3 29-000000-0002 (пл)	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D600 ГОСТ 31360-2007 К=0,92**	м3	**79,976**	**13928**	**1113906**	**–**
4 11-080201-0110	**Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м (парапет)**	м3 кладки	**51**	**29310,88**	**1494855**	**50,8**
						108429
	Итого по заработной плате				**213442**	
	Итого по материалам				**1219665**	
	Итого по эксплуатации машин				**81470**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**2 608 761**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				193 720	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				81 470	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 722	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 333 571	
	Накладные расходы I уровня, тенге				108 429	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 717 190	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				115 209	
	Итого, тенге				2 832 399	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				226 592	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 058 991**	

Раздел 12 Зенитный фонарь (3 шт)

13 21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,13864**	**387498,29**	**53723**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 12				**53 723**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				53 723	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				53 723	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 278	
	Итого, тенге				56 001	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 480	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**60 481**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 1 Стены

1 11-080301-0103	**Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**176,5**	**3841,03**	**677942**	**50,8**
						235257
	Итого по заработной плате				**463105**	
	Итого по материалам				**34382**	
	Итого по эксплуатации машин				**238090**	
2 22-050110-0102	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	кг	**5295**	**45,76**	**242299**	**–**
3 29-000000-0002 (пл)	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,5, D600 ГОСТ 31360-2007 К=0,92**	м3	**162,38**	**13928**	**2261629**	**–**
4 11-080201-0110	**Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м Кирпич керамический М100 на растворе М50 АР лист 10 прим. п1.**	м3 кладки	**49,3**	**29310,89**	**1445027**	**50,8**
						104814

	Итого по заработной плате				**206326**	
	Итого по материалам				**1179011**	
	Итого по эксплуатации машин				**78754**	
5 11-080301-0103	**Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**64,62**	**6005,28**	**388061**	**50,8**
						86132
	Итого по заработной плате				**169551**	
	Итого по материалам				**152442**	
	Итого по эксплуатации машин				**87169**	
6 21-030301-0402	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 К=0,92**	м3	**59,45**	**17393,66**	**1034053**	**–**
7 11-080401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**138,58**	**4256,22**	**589827**	**50,8**
						79177
	Итого по заработной плате				**155860**	
	Итого по материалам				**418498**	
	Итого по эксплуатации машин				**20494**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**6 638 838**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				892 017	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				424 507	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				102 825	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 322 314	
	Накладные расходы I уровня, тенге				505 380	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 144 218	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				302 915	
	Итого, тенге				7 447 133	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				595 771	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**8 042 904**	

Раздел 2 Окна

8 21-090201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК1, ОК7, ОК8)**	м2	**261,31**	**17229,62**	**4502272**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 17				**4 502 272**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 502 272	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 502 272	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				190 896	
	Итого, тенге				4 693 168	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				375 453	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 068 621**	
Раздел 3 Витражи						
9 11-100501-0203	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**0,3**	**1593,33**	**478**	**59,8**
						138
	Итого по заработной плате				**230**	
	Итого по материалам				**228**	
	Итого по эксплуатации машин				**37**	
10 21-090202-0602	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**0,3**	**23026,65**	**6908**	**–**
11 11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (В7, В8, В9)**	м2 проемов	**31,55**	**1640,73**	**51765**	**59,8**
						14775
	Итого по заработной плате				**24708**	
	Итого по материалам				**25273**	

	Итого по эксплуатации машин				**3477**	
12 21-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**31,55**	**11626,84**	**366827**	**–**
13 11-100501-0104	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (В6)**	м2 проемов	**13,02**	**2158,53**	**28104**	**59,8**
						5958
	Итого по заработной плате				**9964**	
	Итого по материалам				**17374**	
	Итого по эксплуатации машин				**1464**	
14 21-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**13,02**	**15501,82**	**201834**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**655 916**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				32 494	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 978	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 408	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				618 444	
	Накладные расходы I уровня, тенге				20 871	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				676 787	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				28 696	
	Итого, тенге				705 483	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				56 439	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**761 922**	

<u>Раздел 13 Зенитный фонарь (2 шт)</u>

15 11-090302-0401	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,0925**	**21913,51**	**2027**	**60,9**
						722
	Итого по заработной плате				**1186**	

	Итого по материалам				**274**	
	Итого по эксплуатации машин				**734**	
16 11-090501-0204	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	**0,7479**	**8953,07**	**6696**	**60,9**
						2719
	Итого по заработной плате				**4465**	
	Итого по материалам				**1292**	
	Итого по эксплуатации машин				**941**	
17 21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,0925**	**387498,29**	**35844**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 13				**44 567**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 482	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 675	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				169	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				37 410	
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 441	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				48 008	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 036	
	Итого, тенге				50 044	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 004	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**54 048**	

Локальная ресурсная смета №2-1-16. Силовое электрооборудование. Блок В

Раздел 8 Молниезащита

1 13-080208-0208	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	**400**	**277,07**	**110829**	**42,8**
						24809
	Итого по заработной плате				**57966**	
	Итого по материалам				**49358**	
	Итого по эксплуатации машин				**4390**	

2 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,08878**	**164271,27**	**14584**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 8				**125 413**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				57 081	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 390	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				885	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				63 942	
	Накладные расходы I уровня, тенге				24 809	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				150 222	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 369	
	Итого, тенге				156 591	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				12 527	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**169 118**	

Локальная ресурсная смета №2-1-19. Электроосвещение. Блок В

Раздел 4 Кабельные изделия

1 13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	**1100**	**197,81**	**217594**	**42,8**
						54902
	Итого по заработной плате				**128276**	
	Итого по материалам				**25343**	
	Итого по эксплуатации машин				**97725**	
2 13-080206-1401	**Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах**	м трассы	**1085**	**125,88**	**136579**	**42,8**
						47058
	Итого по заработной плате				**109949**	
	Итого по материалам				**25447**	
	Итого по эксплуатации машин				**1838**	
3 23-060144-0703	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,43**	**201256,59**	**86540**	**–**
4 23-060144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**1,16**	**213721,83**	**247917**	**–**

5 23-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,56**	**133304,28**	**74650**	**–**
6 23-060144-0303	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,035**	**89946,25**	**3148**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 4				**766 428**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				203 820	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				99 563	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 405	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				463 045	
	Накладные расходы I уровня, тенге				101 960	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				868 388	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				36 820	
	Итого, тенге				905 208	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				72 417	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**977 625**	
Раздел 5 Трубы						
7 13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**1100**	**308,29**	**339125**	**42,8**
						87987
	Итого по заработной плате				**205577**	
	Итого по материалам				**124214**	
	Итого по эксплуатации машин				**11769**	
8 23-011305-0102	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	**1100**	**52,09**	**57299**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 5				**396 424**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				203 142	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 769	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 435	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				181 513	
	Накладные расходы I уровня, тенге				87 987	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				484 411	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				20 539	

	Итого, тенге				504 950	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				40 396	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**545 346**	

Локальная ресурсная смета № 4-1-1. Силовое электрооборудование - ЭС1

Раздел 3 Ограждение и фундамент для КТП

1	**11-010101-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	м3 грунта	**29,69**	**97,64**	**2899**	**59,1**
							683
		Итого по заработной плате				**1155**	
		Итого по эксплуатации машин				**2749**	
2	**11-010102-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	**84,13**	**138,79**	**11676**	**59,1**
							2683
		Итого по заработной плате				**4539**	
		Итого по материалам				**10**	
		Итого по эксплуатации машин				**11101**	
3	**11-010205-0303**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	**2,28**	**1855,7**	**4231**	**59,1**
							2501
		Итого по заработной плате				**4231**	
4	**11-010104-0406**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	**31,97**	**15,55**	**497**	**59,1**
							95
		Итого по заработной плате				**160**	
		Итого по эксплуатации машин				**497**	
5	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**31,97**	**120,58**	**3855**	**59,1**
							1736

	Итого по заработной плате				**2937**	
	Итого по эксплуатации машин				**1639**	
6 11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	**2**	**882**	**1764**	**59,1**
						1043
	Итого по заработной плате				**1764**	
7 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	**1,8**	**4705**	**8469**	**50,8**
						1001
	Итого по заработной плате				**1970**	
	Итого по материалам				**5265**	
	Итого по эксплуатации машин				**2089**	
8 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**42**	**1241,21**	**52131**	**62,1**
						14805
	Итого по заработной плате				**23841**	
	Итого по материалам				**13871**	
	Итого по эксплуатации машин				**22646**	
9 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**19**	**1764,53**	**33526**	**62,1**
						9411
	Итого по заработной плате				**15155**	
	Итого по материалам				**9235**	
	Итого по эксплуатации машин				**14378**	
10 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**30**	**2642,03**	**79261**	**62,1**
						22190
	Итого по заработной плате				**35732**	
	Итого по материалам				**20833**	
	Итого по эксплуатации машин				**35932**	
11 21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**13,225**	**24788,16**	**327823**	**–**

12 21-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**13,106**	**23879,17**	**312960**	**–**
13 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	**0,0304**	**300296,05**	**9129**	**50,8**
						696
	Итого по заработной плате				**1370**	
	Итого по материалам				**7731**	
	Итого по эксплуатации машин				**42**	
14 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные заделки между блоками В7,5**	м3	**1,08**	**25268,52**	**27290**	**48,5**
						1241
	Итого по заработной плате				**2559**	
	Итого по материалам				**24084**	
	Итого по эксплуатации машин				**859**	
15 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**85,65**	**731,34**	**62639**	**50,8**
						7913
	Итого по заработной плате				**15576**	
	Итого по материалам				**46234**	
	Итого по эксплуатации машин				**976**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**938 150**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				77 196	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				92 908	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				33 793	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				768 046	
	Накладные расходы I уровня, тенге				65 998	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 004 148	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				42 576	
	Итого, тенге				1 046 724	

	Сметная прибыль (8 %), тенге				83 738	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 130 462**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-5. Ограждение, пандус, подпорная стенка, площадка для мусорных контейнеров

Раздел 2 Ограждение

2.1 Ограждение школы

1 21-060802-0106	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	**1,9192**	**218778,31**	**419879**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**419 879**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				419 879	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				419 879	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 803	
	Итого, тенге				437 682	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 015	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**472 697**	

2.2 Ограждение физкультурно-спортивной зоны Ф-С.З.

4 21-060802-0106	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке - Столбы**	т	**0,35975**	**218778,31**	**78705**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**78 705**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				78 705	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				78 705	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 337	
	Итого, тенге				82 042	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 563	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**88 605**	

Итого прямые затраты по смете		**52 438 256**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		5 903 737
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 989 670
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		885 520

- материалы, изделия и конструкции, тенге		43 544 849
Накладные расходы I уровня, тенге		3 733 204
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		56 171 460
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		2 381 670
Итого, тенге		58 553 130
Сметная прибыль (8 %), тенге		4 684 250
Итого по смете на подряд, тенге		**63 237 380**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,2001265264087	**Тенге**	**75892857**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**9107143**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**85000000**

ТОО "Севимсталькон"

БИН 040940009984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Газдиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мухамедиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Макишев К.К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075; KZ54VJE00018528; KZ70VJE00017076

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)