Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №14
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за период с 5 декабря по 14 декабря 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	Всего к оплате
				из графы 1								
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017 г.	дополнительные затраты				
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в	960 032 117.32	861 146 033.32	37 198 537.07	714 234 304.52	30 995 512.77						4 463 824.45	41 662 361.52

М.П. Заказчик Руководитель Мухамедиев С.М. БИН 030140002400
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. БИН 040940009984
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертиза" Макишев К.К., ИИН 680100300475, аттестаты KZ00VJE00017075, KZ54VJE00018528, KZ70VJE00017076
(должность, фамилия, имя, отчество, бизнес-идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

М.П. Разработчики проекта строительного проекта(ы) авторского надзора ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", БИН 040940009984, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование, адрес)

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 13 ноября 2017 г.

Акт приемки выполненных работ №14

(по ресурсному методу)

за период с 5 декабря по 14 декабря 2018 года
на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная ресурсная смета №2-1-1 Фундаменты. Блок А, Б, В

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 - мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;**	м3 грунта	**360**	**107,41**	**38666**		**59,1**

						9105
	Итого по заработной плате				15406	
	Итого по эксплуатации машин				36663	
2 11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	820	97,64	80064	59,1
						18853
	Итого по заработной плате				31900	
	Итого по эксплуатации машин				75919	
3 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м3 грунта	20	2226,94	44539	59,1
						26323
	Итого по заработной плате				44539	
4 11-010104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1200	27,82	33388	59,1
						6335
	Итого по заработной плате				10719	
	Итого по эксплуатации машин				33388	
5 11-010104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1200	20,1	24125	59,1
						4578
	Итого по заработной плате				7746	
	Итого по эксплуатации машин				24125	
6 11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1250	15,55	19431	59,1
						3687

	Итого по заработной плате				**6239**	
	Итого по эксплуатации машин				**19431**	
7 11-010104-0412	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 К=2,000;**	м3 грунта	**2500**	**6,39**	**15976**	**59,1**
						3031
	Итого по заработной плате				**5129**	
	Итого по эксплуатации машин				**15976**	
8 11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**2500**	**120,55**	**301378**	**59,1**
						135736
	Итого по заработной плате				**229672**	
	Итого по эксплуатации машин				**128100**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**557 567**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				223 965	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				333 602	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				127 385	
	Накладные расходы I уровня, тенге				207 648	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				765 215	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				32 445	
	Итого, тенге				797 660	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				63 813	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**861 473**	
Раздел 2 Фундаменты сборные ж/б.						
12 11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**24**	**1241,22**	**29789**	**62,1**
						8461
	Итого по заработной плате				**13624**	
	Итого по материалам				**7926**	
	Итого по эксплуатации машин				**12941**	
13 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**7**	**1764,55**	**12352**	**62,1**
						3467

	Итого по заработной плате				**5583**	
	Итого по материалам				**3402**	
	Итого по эксплуатации машин				**5298**	
14 11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**2**	**2642**	**5284**	**62,1**
						1479
	Итого по заработной плате				**2382**	
	Итого по материалам				**1389**	
	Итого по эксплуатации машин				**2395**	
17 21-041201-9911	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78К=-1,000;**	м3	**-0,543**	**23879,17**	**-12966**	**–**
18 11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - заделка между блоками В7,5**	м3	**1,02**	**25268,33**	**25774**	**48,5**
						1172
	Итого по заработной плате				**2417**	
	Итого по материалам				**22746**	
	Итого по эксплуатации машин				**810**	
19 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**117**	**731,32**	**85565**	**50,8**
						10809
	Итого по заработной плате				**21277**	
	Итого по материалам				**63157**	
	Итого по эксплуатации машин				**1332**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**145 798**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				37 368	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 776	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 916	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				85 654	
	Накладные расходы I уровня, тенге				25 388	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				171 186	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 258	

		Итого, тенге				178 444	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				14 276	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**192 720**	
	Раздел 4 Фундамент монолитный . Ф-1 : Ф15						
28	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	**27,68**	**24622,19**	**681542**	**48,5**
							14712
		Итого по заработной плате				**30333**	
		Итого по материалам				**637630**	
		Итого по эксплуатации машин				**17892**	
29	**11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В20**	м3	**35**	**30273,86**	**1059585**	**48,5**
							52849
		Итого по заработной плате				**108966**	
		Итого по материалам				**916833**	
		Итого по эксплуатации машин				**43129**	
34	**11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,8**	**13806,07**	**11045**	**48,5**
							5061
		Итого по заработной плате				**10435**	
		Итого по материалам				**220**	
		Итого по эксплуатации машин				**547**	
35	**11-060301-0602**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**0,45**	**10513,03**	**4731**	**48,5**
							2139
		Итого по заработной плате				**4411**	
		Итого по материалам				**124**	
		Итого по эксплуатации машин				**284**	
36	**21-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	**0,11**	**162356,11**	**17859**	**–**

37 11-070101-0106	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м - Ф12-9-2.**	шт. сборных конструкций	**21**	**3407,36**	**71554**	**62,1**
						28588
	Итого по заработной плате				**46035**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**39287**	
39 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**140**	**731,32**	**102385**	**50,8**
						12934
	Итого по заработной плате				**25460**	
	Итого по материалам				**75572**	
	Итого по эксплуатации машин				**1594**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**1 948 701**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				197 730	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				102 733	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 910	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 648 238	
	Накладные расходы I уровня, тенге				116 283	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 064 984	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				87 555	
	Итого, тенге				2 152 539	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				172 203	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 324 742**	
Раздел 5 Балки БМ-1 : БМ7						
40 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5**	м3	**7**	**24622,17**	**172355**	**48,5**
						3720
	Итого по заработной плате				**7671**	
	Итого по материалам				**161250**	

	Итого по эксплуатации машин				**4525**	
41 11-060701-0101	**Балки фундаментные. Устройство В20**	м3	**16,5**	**39269,19**	**647942**	**48,5**
						72066
	Итого по заработной плате				**148589**	
	Итого по материалам				**469099**	
	Итого по эксплуатации машин				**38950**	
45 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**150**	**731,32**	**109698**	**50,8**
						13857
	Итого по заработной плате				**27278**	
	Итого по материалам				**80970**	
	Итого по эксплуатации машин				**1708**	

Итого прямые затраты по разделу 5	**929 995**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 493
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 045
- материалы, изделия и конструкции, тенге	711 319
Накладные расходы I уровня, тенге	89 643
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 019 638
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	43 233
Итого, тенге	1 062 871
Сметная прибыль (8 %), тенге	85 030
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 147 901**

Локальная ресурсная смета №2-1-2 Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Цокольные панели.

1 11-070508-0101	**Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных**	шт. сборных конструкций	**5**	**7656,88**	**38284**	**62,1**
						11197
	Итого по заработной плате				**18030**	
	Итого по материалам				**12588**	

	Итого по эксплуатации машин				**12333**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**38 284**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 363	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 333	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 667	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 588	
	Накладные расходы I уровня, тенге				11 197	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				49 481	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 098	
	Итого, тенге				51 579	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 126	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**55 705**	
Раздел 3 Ригели.						
7 11-070503-0105	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**1**	**2356,29**	**2356**	**62,1**
						1012
	Итого по заработной плате				**1629**	
	Итого по материалам				**128**	
	Итого по эксплуатации машин				**793**	
9 11-070503-0107	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**6**	**12209,38**	**73256**	**62,1**
						16893
	Итого по заработной плате				**27203**	
	Итого по материалам				**38050**	
	Итого по эксплуатации машин				**10337**	
11 29-888888-8311(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5**	м3	**6,5**	**568**	**3692**	**–**
12 29-888888-8312(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30**	м3	**6,5**	**736**	**4784**	**–**

13 29-888888-8313(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35**	м3	**6,5**	**1211**	**7872**	**–**
14 29-888888-8314(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40**	м3	**6,5**	**1161**	**7547**	**–**
15 11-070503-0105	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**2**	**2356,25**	**4712**	**62,1**
						2023
	Итого по заработной плате				**3257**	
	Итого по материалам				**257**	
	Итого по эксплуатации машин				**1586**	
16 11-070503-0106	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**1**	**3549,71**	**3550**	**62,1**
						1510
	Итого по заработной плате				**2431**	
	Итого по материалам				**203**	
	Итого по эксплуатации машин				**1186**	
17 11-070503-0107	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**12**	**12209,36**	**146512**	**62,1**
						33787
	Итого по заработной плате				**54407**	
	Итого по материалам				**76100**	
	Итого по эксплуатации машин				**20674**	
18 11-070503-0108	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**12**	**23938,15**	**287258**	**62,1**
						42647
	Итого по заработной плате				**68674**	
	Итого по материалам				**198503**	
	Итого по эксплуатации машин				**26158**	
20 29-888888-8311(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5**	м3	**27,61**	**568**	**15682**	**–**

21	29-888888-8312(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30**	м3	**27,61**	**736**	**20321**	**–**
22	29-888888-8313(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35**	м3	**27,61**	**1211**	**33436**	**–**
23	29-888888-8314(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40**	м3	**27,61**	**1161**	**32055**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**643 033**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				143 669	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				60 734	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 932	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				438 630	
		Накладные расходы I уровня, тенге				97 872	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				740 905	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 414	
		Итого, тенге				772 319	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				61 786	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**834 105**	
	Раздел 4 Плиты.						
24	11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	**19**	**4867,5**	**92483**	**62,1**
							28901
		Итого по заработной плате				**46539**	
		Итого по материалам				**34666**	
		Итого по эксплуатации машин				**14873**	
32	11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны (отм. -0,3)**	шт. сборных конструкций	**56**	**4867,52**	**272581**	**62,1**
							85181

	Итого по заработной плате				**137167**	
	Итого по материалам				**102177**	
	Итого по эксплуатации машин				**43833**	
40 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	**15,6**	**951,67**	**14846**	**62,1**
						8619
	Итого по заработной плате				**13880**	
	Итого по материалам				**652**	
	Итого по эксплуатации машин				**538**	
41 21-040110-9903	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	**15,6**	**2981,59**	**46513**	**–**
42 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0091**	**315497,08**	**2871**	**48,5**
						710
	Итого по заработной плате				**1466**	
	Итого по материалам				**1403**	
	Итого по эксплуатации машин				**5**	
	Итого прямые затраты по разделу 8				**429 294**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				184 634	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				59 249	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 419	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				185 411	
	Накладные расходы I уровня, тенге				123 411	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				552 705	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				23 435	
	Итого, тенге				576 140	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				46 091	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**622 231**	

<u>Раздел 5 Вход в подвал</u>

<u>5.1 В осях А-Б, 2-3</u>

43 11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	**11**	**951,64**	**10468**	**62,1**

						6078
	Итого по заработной плате				**9787**	
	Итого по материалам				**460**	
	Итого по эксплуатации машин				**379**	
44 21-040110-9903	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	**11**	**2981,59**	**32797**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 5				**43 265**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 629	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				379	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				158	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				33 257	
	Накладные расходы I уровня, тенге				6 078	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				49 343	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 092	
	Итого, тенге				51 435	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 115	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**55 550**	

Локальная ресурсная смета №2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 2 Колонны.

20 11-070502-0102	**Колонны массой до 3 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	**5**	**9098,54**	**45493**	**62,1**
						16735
	Итого по заработной плате				**26949**	
	Итого по материалам				**8613**	
	Итого по эксплуатации машин				**15305**	
21 11-070502-0103	**Колонны массой до 4 т. Установка в стаканы фундаментов**	шт. сборных конструкций	**6**	**10224,51**	**61347**	**62,1**
						23052
	Итого по заработной плате				**37120**	
	Итого по материалам				**10336**	

	Итого по эксплуатации машин				**21437**	
22 11-070502-0104	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	**16**	**11962,51**	**191400**	**62,1**
						76279
	Итого по заработной плате				**122833**	
	Итого по материалам				**50770**	
	Итого по эксплуатации машин				**23469**	
23 11-070502-0105	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны**	шт. сборных конструкций	**19**	**12669,94**	**240729**	**62,1**
						105568
	Итого по заработной плате				**169997**	
	Итого по материалам				**45474**	
	Итого по эксплуатации машин				**33422**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**538 969**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				330 143	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				93 633	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 756	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				115 193	
	Накладные расходы I уровня, тенге				221 634	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				760 603	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				32 250	
	Итого, тенге				792 853	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				63 428	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**856 281**	
Раздел 3 Ригели .						
152 11-070503-0105	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**3**	**2356,3**	**7069**	**62,1**
						3034
	Итого по заработной плате				**4885**	
	Итого по материалам				**386**	
	Итого по эксплуатации машин				**2379**	
153 11-070503-0106	**Ригели, масса до 2 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**3**	**3549,68**	**10649**	**62,1**

						4529
	Итого по заработной плате				**7293**	
	Итого по материалам				**608**	
	Итого по эксплуатации машин				**3558**	
154 11-070503-0107	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**27**	**12209,35**	**329652**	**62,1**
						76019
	Итого по заработной плате				**122414**	
	Итого по материалам				**171227**	
	Итого по эксплуатации машин				**46516**	
155 11-070503-0108	**Ригели, масса до 5 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	**54**	**23938,17**	**1292661**	**62,1**
						191909
	Итого по заработной плате				**309033**	
	Итого по материалам				**893262**	
	Итого по эксплуатации машин				**117712**	
157 29-888888-8311(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5**	м3	**88,17**	**568**	**50081**	**–**
158 29-888888-8312(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30**	м3	**88,17**	**736**	**64893**	**–**
159 29-888888-8313(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 30 на 35**	м3	**88,17**	**1211**	**106774**	**–**
160 29-888888-8314(пл)	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 35 на 40**	м3	**88,17**	**1161**	**102365**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**1 964 144**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				404 383	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				170 165	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				39 242	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 389 596	
	Накладные расходы I уровня, тенге				275 491	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 239 635	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				94 961	
	Итого, тенге				2 334 596	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				186 768	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 521 364**	
Раздел 4 Плиты						
161 11-070504-0106						
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - на отметке +3	шт. сборных конструкций	**52**	**4867,51**	**253111**	**62,1**
						79097
	Итого по заработной плате				**127371**	
	Итого по материалам				**94878**	
	Итого по эксплуатации машин				**40702**	
169 11-070504-0106						
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - отметка +6,3	шт. сборных конструкций	**45**	**4867,51**	**219038**	**62,1**
						68449
	Итого по заработной плате				**110224**	
	Итого по материалам				**82106**	
	Итого по эксплуатации машин				**35223**	
185 11-070504-0106						
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - отметка +9,6	шт. сборных конструкций	**54**	**4867,51**	**262846**	**62,1**
						82139
	Итого по заработной плате				**132269**	
	Итого по материалам				**98527**	
	Итого по эксплуатации машин				**42268**	
195 11-070504-0106						
	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны - на отметке +11,67	шт. сборных конструкций	**54**	**4867,5**	**262845**	**62,1**

						82139
	Итого по заработной плате				**132269**	
	Итого по материалам				**98527**	
	Итого по эксплуатации машин				**42267**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**997 840**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				463 342	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				160 460	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 791	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				374 038	
	Накладные расходы I уровня, тенге				311 824	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 309 664	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				55 530	
	Итого, тенге				1 365 194	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				109 216	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 474 410**	
Раздел 5 Шахта лифта.						
205 11-070509-0102	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**8**	**4265,25**	**34122**	**62,1**
						11634
	Итого по заработной плате				**18734**	
	Итого по материалам				**8949**	
	Итого по эксплуатации машин				**8587**	
206 11-070509-0103	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	**4**	**4779,5**	**19118**	**62,1**
						6591
	Итого по заработной плате				**10613**	
	Итого по материалам				**5076**	
	Итого по эксплуатации машин				**4593**	

207	21-040104-9904	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12 см**	м2	**107,136**	**2209,02**	**236666**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**289 906**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 035	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 180	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 312	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				250 691	
		Накладные расходы I уровня, тенге				18 225	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				308 131	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 065	
		Итого, тенге				321 196	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				25 696	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**346 892**	

Локальная ресурсная смета №2-1-5. Архитектурные решения ниже отметки 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 6 Утепление стен по наружной стене. Блок А

52	11-260201-0501	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	**15**	**27458,53**	**411877**	**55,3**
							133876
		Итого по заработной плате				**242090**	
		Итого по материалам				**162084**	
		Итого по эксплуатации машин				**12086**	
		Итого прямые затраты по разделу 6				**411 877**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				237 707	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 086	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 383	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				162 084	
		Накладные расходы I уровня, тенге				133 876	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				545 753	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				23 140	
		Итого, тенге				568 893	

	Сметная прибыль (8 %), тенге				45 511	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**614 404**	

Раздел 12 Утепление стен по наружной стене. Блок Б

111	**11-260201-0501**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	**3,2**	**27458,49**	**87867**	**55,3**
						28560
		Итого по заработной плате				**51646**	
		Итого по материалам				**34578**	
		Итого по эксплуатации машин				**2578**	
		Итого прямые затраты по разделу 12				**87 867**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				50 711	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 578	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				935	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				34 578	
		Накладные расходы I уровня, тенге				28 560	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				116 427	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 937	
		Итого, тенге				121 364	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 709	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**131 073**	

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 1 Стены

3	**11-080301-0101**	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**144**	**6602,95**	**950825**	**50,8**
						237403
		Итого по заработной плате				**467328**	
		Итого по эксплуатации машин				**224920**	
5	**11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	**2,84**	**300269,16**	**852764**	**50,8**
						65005

	Итого по заработной плате				**127963**	
	Итого по материалам				**722215**	
	Итого по эксплуатации машин				**3905**	
9 11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,38**	**339754,98**	**129107**	**48,5**
						8730
	Итого по заработной плате				**18000**	
	Итого по материалам				**110918**	
	Итого по эксплуатации машин				**324**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1 932 696**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				557 391	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				229 149	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				55 900	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 146 156	
	Накладные расходы I уровня, тенге				311 138	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 243 834	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				95 139	
	Итого, тенге				2 338 973	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				187 118	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 526 091**	

Раздел 2 Окна, витражи , перегородки

10 11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	**194,21**	**2107,16**	**409231**	**59,8**
						99230
	Итого по заработной плате				**165936**	
	Итого по материалам				**231814**	
	Итого по эксплуатации машин				**22184**	

12	21-090201-0602	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**-22,77**	**17389,76**	**-395965**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1				**13 266**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				155 233	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 184	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 703	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-164 151	
		Накладные расходы I уровня, тенге				99 230	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				112 496	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 770	
		Итого, тенге				117 266	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 381	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**126 647**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 2 Окна, витражи. перегородки.

16	11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2 проемов	**20,604**	**2107,17**	**43416**	**59,8**
							10527
		Итого по заработной плате				**17604**	
		Итого по материалам				**24593**	
		Итого по эксплуатации машин				**2354**	
17	21-090201-0602	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	**-87,986**	**17389,76**	**-1530055**	**–**

18	21-090201-0603	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99К=-1,000;**	м2	**-5,75**	**16028,06**	**-92161**	**–**
19	21-090201-0402	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99К=-1,000;**	м2	**-16,29**	**17251,04**	**-281019**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				-1859819	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 469	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 354	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 135	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-1878642	
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 527	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-1 849 292	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-78 410	
		Итого, тенге				-1 927 702	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-154 216	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**-2 081 918**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 3 Витражи

23	11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж ПО2, ПО5.**	м2	**5,75**	**4719,3**	**27136**	**60,9**
							15983
		Итого по заработной плате				**26245**	
		Итого по материалам				**22**	
		Итого по эксплуатации машин				**1754**	
25	11-100501-0203	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках . Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**6,21**	**1594,85**	**9904**	**59,8**

Итого по заработной плате		**4770**
Итого по материалам		**4723**
Итого по эксплуатации машин		**777**
Итого прямые затраты по разделу 3		**37 040**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		29 764
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 531
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 251
- материалы, изделия и конструкции, тенге		4 745
Накладные расходы I уровня, тенге		18 835
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		55 875
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		2 369
Итого, тенге		58 244
Сметная прибыль (8 %), тенге		4 660
Итого по разделу на подряд, тенге		**62 904**

Локальная ресурсная смета №2-1-14. Силовое электрооборудование. Блок А

Раздел 4 Кабельные изделия

134	**23-060902-0113**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,235**	**217775,17**	**51177**	**–**
135	**23-060902-0111**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**1,33**	**131589,87**	**175015**	**–**
136	**23-060902-0109**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,762**	**90280,99**	**68794**	**–**
137	**23-060902-0107**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**5,189**	**57600,27**	**298888**	**–**
138	**23-060902-0105**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**2,048**	**34611,56**	**70884**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 4				**664 758**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				664 758	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				664 758	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				28 186	
	Итого, тенге				692 944	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				55 436	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**748 380**	

Локальная ресурсная смета №2-1-15. Силовое электрооборудование. Блок Б

Раздел 4 Кабельные изделия

214	**23-060902-0117**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,236**	**1253319,48**	**295783**	**–**
215	**23-060902-0116**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,305**	**906734,09**	**276554**	**–**
216	**23-060902-0115**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**0,326**	**660931,11**	**215464**	**–**
217	**23-060902-0114**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**1,34**	**418951,76**	**561395**	**–**
218	**23-060902-0113**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**1,75**	**217775,17**	**381107**	**–**
219	**23-060902-0111**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**2,11**	**131589,87**	**277655**	**–**
220	**23-060902-0109**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**1,136**	**90280,99**	**102559**	**–**

221	**23-060902-0107**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**4,613**	**57600,27**	**265710**	**–**
222	**23-060902-0105**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	**3,833**	**34611,56**	**132666**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 4	**2 508 893**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 508 893
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 508 893
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	106 377
Итого, тенге	2 615 270
Сметная прибыль (8 %), тенге	209 222
Итого по разделу на подряд, тенге	**2 824 492**

Локальная ресурсная смета №2-1-17. Электроосвещение. Блок А

Раздел 4 Кабельные изделия

65	**23-060144-0703**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,17**	**201256,59**	**34214**	**–**
66	**23-060144-0504**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**1,04**	**213721,83**	**222271**	**–**
67	**23-060144-0503**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**3,265**	**133304,28**	**435238**	**–**
68	**23-060144-0303**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,6**	**89946,25**	**53968**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 4	**745 691**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	745 691
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	745 691
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	31 617
Итого, тенге	777 308
Сметная прибыль (8 %), тенге	62 185
Итого по разделу на подряд, тенге	**839 493**

Локальная ресурсная смета №7-1-5. Ограждение, пандус, подпорная стенка, площадка для мусорных контейнеров

Раздел 2 Ограждение

2.1 Ограждение школы

16	**11-070111-0111**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Установка**	м оград	**100**	**1947,02**	**194702**	**62,1**
							90054
		Итого по заработной плате				**145014**	
		Итого по материалам				**4365**	
		Итого по эксплуатации машин				**69680**	
20	**11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,00245**	**315510,2**	**773**	**48,5**
							191
		Итого по заработной плате				**393**	
		Итого по материалам				**378**	
		Итого по эксплуатации машин				**2**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**195 475**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				121 050	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				69 682	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				24 357	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 743	
		Накладные расходы I уровня, тенге				90 245	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				285 720	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 115	
		Итого, тенге				297 835	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				23 827	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**321 662**	

Работы по протоколу замены №1

Локальная ресурсная смета №2-1-1. Фундаменты. Блок А, Б, В

Раздел 2 Фундаменты сборные ж/б

1	**11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**3**	**1240,67**	**3722**	**62,1**
							1058

	Итого по заработной плате				**1703**	
	Итого по материалам				**990**	
	Итого по эксплуатации машин				**1617**	
2 11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**3**	**1764,33**	**5293**	**62,1**
						1486
	Итого по заработной плате				**2393**	
	Итого по материалам				**1458**	
	Итого по эксплуатации машин				**2270**	
3 21-041201-9903	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	**1,458**	**24788,16**	**36141**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 24				**45 156**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 680	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 887	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 416	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				38 589	
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 544	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				47 700	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 022	
	Итого, тенге				49 722	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 978	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**53 700**	

Локальная ресурсная смета №2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 5 Шахта лифта

14 11-060801-0112	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В25 (ПШЛ 27.22-1, ППШЛ 27.22-1)**	м3	**2,4**	**34977,5**	**83946**	**48,5**
						6183
	Итого по заработной плате				**12749**	
	Итого по материалам				**68259**	

	Итого по эксплуатации машин				**3793**	
15 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,04352**	**315533,09**	**13732**	**48,5**
						3395
	Итого по заработной плате				**7000**	
	Итого по материалам				**6711**	
	Итого по эксплуатации машин				**37**	
16 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,09896**	**13793,45**	**1365**	**48,5**
						626
	Итого по заработной плате				**1290**	
	Итого по материалам				**27**	
	Итого по эксплуатации машин				**67**	

Итого прямые затраты по разделу 5	**99 043**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 149
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 897
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	890
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 997
Накладные расходы I уровня, тенге	10 204
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	109 247
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 632
Итого, тенге	113 879
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 110
Итого по разделу на подряд, тенге	**122 989**

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 1 Стены

1 11-080301-0103	**Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**33**	**3841,03**	**126754**	**50,8**
						43986
	Итого по заработной плате				**86586**	
	Итого по материалам				**6428**	

	Итого по эксплуатации машин				**44516**	
2 22-050110-0102	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006К=30,000;**	кг	**990**	**45,76**	**45302**	**–**
4 11-080201-0110	**Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	**13,4**	**29310,91**	**392766**	**50,8**
						28489
	Итого по заработной плате				**56081**	
	Итого по материалам				**320461**	
	Итого по эксплуатации машин				**21406**	
	Итого прямые затраты по разделу 21				**564 822**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				126 709	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				65 922	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 958	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				372 191	
	Накладные расходы I уровня, тенге				72 475	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				637 297	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				27 021	
	Итого, тенге				664 318	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				53 145	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**717 463**	
Раздел 2 Окна						
5 21-090201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК1, ОК7, ОК8)**	м2	**435**	**17229,62**	**7494885**	**–**
7 21-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**28**	**11626,84**	**325552**	**–**

9	21-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**10**	**15501,82**	**155018**	–

Итого прямые затраты по разделу 2	**7 975 455**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 975 455
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 975 455
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	338 159
Итого, тенге	8 313 614
Сметная прибыль (8 %), тенге	665 089
Итого по разделу на подряд, тенге	**8 978 703**

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 2 Окна

5	21-090201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК1, ОК4, ОК6, ОК7)**	м2	**80**	**17229,62**	**1378370**	–
6	21-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК5)**	м2	**13**	**19457,3**	**252945**	–
8	21-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**90**	**11626,84**	**1046416**	–
10	21-090201-0302	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**30**	**15501,82**	**465055**	–

	Итого прямые затраты по разделу 2				**3 142 786**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 142 786	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 142 786	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				133 254	
	Итого, тенге				3 276 040	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				262 083	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 538 123**	

Локальная ресурсная смета №7-1-5. Ограждение, пандус, подпорная стенка, площадка для мусорных контейнеров

Раздел 2 Ограждение

2.1 Ограждение школы

2 21-020101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	**5,2859**	**20966,79**	**110828**	**–**
3 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,12**	**315553,17**	**37866**	**48,5**
						9361
	Итого по заработной плате				**19302**	
	Итого по материалам				**18505**	
	Итого по эксплуатации машин				**102**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**148 694**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				19 259	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				102	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				43	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				129 333	
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 361	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				158 055	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 702	
	Итого, тенге				164 757	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 181	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**177 938**	
	Итого прямые затраты по смете				**25 240 496**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 544 876	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 488 799	

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	431 502
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 206 821
Накладные расходы I уровня, тенге	2 291 689
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	27 532 185
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 167 364,86
Итого, тенге	28 699 548,86
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 295 963,91

Итого по смете на подряд, тенге		**30 995 512,77**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,2001265264087	**Тенге**	**37198537,07**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**4463824,45**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**41662361,52**

ТОО "Севимсталькон"
БИН 040940009984
(идентификационный номер)

Директор Газдиев С.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 030140002400
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Мухамедиев С.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Макишев К.К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075; KZ54VJE00018528; KZ70VJE00017076
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
Ф.И.О. специалиста
Маманның Т.А.Ә
Подпись
Қолы