Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №22
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за период с 26 апреля по 16 мая 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске	1 323 126 802,01	363 931 805	48 623 322,00	984 365 556,81	40 515 163,00					5 834 799	54 458 121

М.П. Заказчик Руководитель Мухамедиев С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер)

М.П. Эксперт (ы) технического надзора Макишев К.К.
ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075, KZ54VJE00018528, KZ76VJE00017076
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

М.П. Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора: ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АВТОРЛЫК КАДАГАЛАУ
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
Главный специалист
Мухамедиев К.А.
Подпись
Қолы

КАЗАКСТАН СКО ПЕТРОПАВЛ.К
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ ТОВАРИЩЕСТВО
"ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
=2=
для актов выполненных работ и комиссии
СОЛТАН СКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСК

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", БИН 040940009984, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование, адрес)

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 13 ноября 2017 г.

Акт приемки выполненных работ №22

(по ресурсному методу)

за период с 26 апреля по 16 мая 2019 года
на общестроительные, сантехнические работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная ресурсная смета №2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 4 Плиты

163 11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20	м3	3,39	34529,46	117054	48,5
						11000
	Итого по заработной плате				22680	
	Итого по материалам				90172	
	Итого по эксплуатации машин				5430	
168 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04193	13806,76	578	48,5
						265
	Итого по заработной плате				547	
	Итого по материалам				11	
	Итого по эксплуатации машин				28	
171 11-060801-0109	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20	м3	3,53	34529,42	121889	48,5
						11453
	Итого по заработной плате				23615	
	Итого по материалам				93898	
	Итого по эксплуатации машин				5653	
176 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05973	13807,86	824	48,5
						378
	Итого по заработной плате				779	

	Итого по материалам				**16**	
	Итого по эксплуатации машин				**41**	
187 11-060801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство В20**	м3	**2,43**	**34529,34**	**83906**	**48,5**
						7885
	Итого по заработной плате				**16257**	
	Итого по материалам				**64638**	
	Итого по эксплуатации машин				**3891**	
192 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**0,05056**	**13805,29**	**698**	**48,5**
						320
	Итого по заработной плате				**660**	
	Итого по материалам				**14**	
	Итого по эксплуатации машин				**34**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**324 949**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				61 123	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 077	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 415	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				248 749	
	Накладные расходы I уровня, тенге				31 301	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				356 250	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				15 105	
	Итого, тенге				371 355	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				29 708	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**401 063**	
Раздел 7 Узлы монтажные.						
252 11-460101-0801	**Колонны. Обетонирование В20 - Узел 2**	м3	**9,7**	**57085,06**	**553725**	**50,8**

						107428
	Итого по заработной плате				211472	
	Итого по материалам				337430	
	Итого по эксплуатации машин				7943	
253 11-460101-0802	Балки и прогоны. Обетонирование В20 - Узел 3.	м3	1,9	49599,7	94239	50,8
						15348
	Итого по заработной плате				30212	
	Итого по материалам				63184	
	Итого по эксплуатации машин				1384	
254 11-070106-0401	Заполнение вертикальных швов цементным раствором М200 Узел 4	м шва	3700	266,8	987158	62,1
						435797
	Итого по заработной плате				701766	
	Итого по эксплуатации машин				285392	
255 21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	14,8	24625,38	364456	–
256 11-070106-0401	Заполнение вертикальных швов цементным раствором М200 Узел 5	м шва	1300	266,8	346839	62,1
						153117
	Итого по заработной плате				246566	
	Итого по эксплуатации машин				100273	
257 21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	2,6	24625,38	64026	–
259 11-070106-0401	Заполнение вертикальных швов цементным раствором Узел 7	м шва	1025	407,25	417431	62,1

						120727
	Итого по заработной плате				**194408**	
	Итого по материалам				**143962**	
	Итого по эксплуатации машин				**79061**	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**2 827 874**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 380 763	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				474 053	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 661	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				973 058	
	Накладные расходы I уровня, тенге				832 417	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 660 291	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				155 196	
	Итого, тенге				3 815 487	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				305 239	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 120 726**	

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 2 Окна, витражи, перегородки

2.1 Окна

1	**11-100501-0108**					
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	**8,382**	**2107,16**	**17662**	**59,8**
						4283
	Итого по заработной плате				**7162**	
	Итого по материалам				**10004**	
	Итого по эксплуатации машин				**958**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**17 662**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 700	

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				958	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				462	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 004	
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 283	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 945	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				930	
		Итого, тенге				22 875	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 830	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**24 705**	
	Раздел 4 Внутренняя отделка						
56.5	**22-020101-0405**	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**327,55**	**1651,15**	**540834**	**–**
60	**22-030301-0201**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	**404,77**	**3408,81**	**1379784**	**–**
67.5	**22-020101-0405**	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**323,95**	**1651,15**	**534890**	**–**
71	**22-030301-0201**	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	**402,19**	**3408,81**	**1370989**	**–**
78.5	**22-020101-0405**	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**320,67**	**1651,15**	**529474**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 4				**4 355 971**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 355 971	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 355 971	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				184 693	
		Итого, тенге				4 540 664	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				363 253	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 903 917**	

	Раздел 5 Полы						
101.8	22-060301-1205	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	**120**	**1754,24**	**210509**	**–**
102	11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство - Тип 650 - методич. кабинет**	м2 изолируемой поверхности	**43,81**	**226,64**	**9929**	**60,9**
							5770
		Итого по заработной плате				**9475**	
		Итого по эксплуатации машин				**883**	
103	21-110101-0120	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-170 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;**	м3	**2,0291**	**25095,96**	**50922**	**–**
104	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**43,81**	**731,04**	**32027**	**60,9**
							6993
		Итого по заработной плате				**11483**	
		Итого по материалам				**20150**	
		Итого по эксплуатации машин				**817**	
105	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30мм.**	м2 стяжки	**87,62**	**121**	**10602**	**60,9**
							252
		Итого по заработной плате				**413**	
		Итого по материалам				**10052**	
		Итого по эксплуатации машин				**277**	
106	11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,1262**	**10103,01**	**1275**	**48,5**
							584

		Итого по заработной плате				**1204**	
		Итого по материалам				**4**	
		Итого по эксплуатации машин				**114**	
108.5	**22-060101-9901**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	**44**	**2496,53**	**109847**	**–**
111	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**809,45**	**731,03**	**591735**	**60,9**
							129216
		Итого по заработной плате				**212177**	
		Итого по материалам				**372294**	
		Итого по эксплуатации машин				**15089**	
112	**11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;**	м2 стяжки	**1618,9**	**121,01**	**195903**	**60,9**
							4652
		Итого по заработной плате				**7639**	
		Итого по материалам				**185722**	
		Итого по эксплуатации машин				**5130**	
113.5	**22-060101-9901**	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	**825**	**2496,53**	**2059637**	**–**
121	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**1007,56**	**731,03**	**736559**	**60,9**
							160841
		Итого по заработной плате				**264106**	
		Итого по материалам				**463411**	
		Итого по эксплуатации машин				**18782**	

122	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;**	м2 стяжки	**2015,12**	**121,01**	**243851**	**60,9**
							5791
		Итого по заработной плате				**9509**	
		Итого по материалам				**231177**	
		Итого по эксплуатации машин				**6386**	
123	11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**1,2203**	**10104,07**	**12330**	**48,5**
							5649
		Итого по заработной плате				**11648**	
		Итого по материалам				**37**	
		Итого по эксплуатации машин				**1101**	
125.5	22-060101-9901	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	**788**	**2496,53**	**1967266**	**–**
132	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**739,42**	**731,03**	**540540**	**60,9**
							118036
		Итого по заработной плате				**193820**	
		Итого по материалам				**340084**	
		Итого по эксплуатации машин				**13784**	
133	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;**	м2 стяжки	**1478,84**	**121,01**	**178955**	**60,9**
							4250
		Итого по заработной плате				**6978**	
		Итого по материалам				**169654**	
		Итого по эксплуатации машин				**4687**	

134 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,4835**	**10103,41**	**4885**	**48,5**
						2238
	Итого по заработной плате				**4614**	
	Итого по материалам				**14**	
	Итого по эксплуатации машин				**437**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**6 956 772**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				698 505	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				67 487	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34 561	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 190 780	
	Накладные расходы I уровня, тенге				444 272	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 401 044	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				313 804	
	Итого, тенге				7 714 848	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				617 188	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**8 332 036**	
Раздел 6 Утепление стен тех.этажа (лист 5, примечание 1+3)						
154 11-260201-0101	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	**15,4426**	**35469,93**	**547748**	**55,3**
						152126
	Итого по заработной плате				**275093**	
	Итого по материалам				**257537**	
	Итого по эксплуатации машин				**24274**	
	Итого прямые затраты по разделу 6				**547 748**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				265 937	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 274	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 156	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				257 537	
	Накладные расходы I уровня, тенге				152 126	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				699 874	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				29 675	
	Итого, тенге				729 549	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				58 364	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**787 913**	
	Раздел 7 Наружная отделка					
161 11-150213-0101	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (для IB-35C-130 мм)**	м2	**437**	**3281,11**	**1433844**	**54,8**
						528381
	Итого по заработной плате				**964198**	
	Итого по материалам				**457496**	
	Итого по эксплуатации машин				**66038**	
166 11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	**437**	**531,58**	**232301**	**50,8**
						74565
	Итого по заработной плате				**146781**	
	Итого по материалам				**85232**	
	Итого по эксплуатации машин				**551**	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**1 666 145**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 056 828	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				66 589	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				54 151	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				542 728	
	Накладные расходы I уровня, тенге				602 946	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 269 091	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				96 209	
	Итого, тенге				2 365 300	

	Сметная прибыль (8 %), тенге				189 224	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 554 524**	
Раздел 8 Кровля						
170 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**946,947**	**575,56**	**545022**	**56,4**
						99272
	Итого по заработной плате				**176015**	
	Итого по материалам				**318192**	
	Итого по эксплуатации машин				**66601**	
171 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 30 мм) К=15,000;**	м2 стяжки	**14204,205**	**20,62**	**292921**	**56,4**
						7086
	Итого по заработной плате				**12564**	
	Итого по материалам				**269299**	
	Итого по эксплуатации машин				**14720**	
172 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,9375**	**10102,4**	**9471**	**48,5**
						4340
	Итого по заработной плате				**8948**	
	Итого по материалам				**28**	
	Итого по эксплуатации машин				**845**	
	Итого прямые затраты по разделу 8				**847 414**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				177 729	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				82 166	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 798	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				587 519	
	Накладные расходы I уровня, тенге				110 698	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				958 112	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				40 624	
	Итого, тенге				998 736	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				79 899	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 078 635**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 2 Окна, витражи, перегородки

2.1 Окна

14	**11-100501-0103**					
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК2	м2 проемов	**21,751**	**3012,78**	**65530**	**59,8**
						13935
	Итого по заработной плате				**23303**	
	Итого по материалам				**40884**	
	Итого по эксплуатации машин				**2510**	
15	**11-100501-0106**					
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК5, ОК10	м2 проемов	**24,948**	**1908,65**	**47618**	**59,8**
						10326
	Итого по заработной плате				**17267**	
	Итого по материалам				**28897**	
	Итого по эксплуатации машин				**2811**	
16	**11-100501-0108**					
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	**3,83**	**2107,17**	**8070**	**59,8**
						1957
	Итого по заработной плате				**3272**	
	Итого по материалам				**4572**	

		Итого по эксплуатации машин				**437**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**121 218**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				41 107	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 758	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 735	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				74 353	
		Накладные расходы I уровня, тенге				26 218	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				147 436	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 251	
		Итого, тенге				153 687	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				12 295	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**165 982**	
	Раздел 5 Полы						
124.8	**22-060301-1205**	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	**141**	**1754,24**	**247348**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**247 348**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				247 348	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				247 348	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 488	
		Итого, тенге				257 836	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				20 627	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**278 463**	
	Раздел 6 Наружная отделка						
156	**11-150213-0101**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (для IB-35C-130 мм)**	м2	**485**	**3281,11**	**1591336**	**54,8**
							586418

	Итого по заработной плате				**1070105**	
	Итого по материалам				**507747**	
	Итого по эксплуатации машин				**73291**	
161 11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	**268**	**531,58**	**142463**	**50,8**
						45728
	Итого по заработной плате				**90016**	
	Итого по материалам				**52270**	
	Итого по эксплуатации машин				**338**	
	Итого прямые затраты по разделу 6				**1 733 799**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 100 153	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				73 629	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				59 968	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				560 017	
	Накладные расходы I уровня, тенге				632 146	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 365 945	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				100 316	
	Итого, тенге				2 466 261	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				197 301	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 663 562**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 5 Внутренняя отделка

54 22-030301-0201	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	**369,23**	**3408,81**	**1258635**	**–**
58 11-150207-0101	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**413,57**	**3076,42**	**1272317**	**54,8**
						216280

	Итого по заработной плате				**394672**	
	Итого по материалам				**872776**	
	Итого по эксплуатации машин				**9459**	
59 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**1415,83**	**412,74**	**584376**	**54,8**
						246526
	Итого по заработной плате				**449865**	
	Итого по материалам				**130462**	
	Итого по эксплуатации машин				**24257**	
62.5 22-020101-0405	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**242,58**	**1651,15**	**400536**	**–**
66 22-030301-0201	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	**371,67**	**3408,81**	**1266952**	**–**
70 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**1387,49**	**412,74**	**572678**	**54,8**
						241591
	Итого по заработной плате				**440860**	
	Итого по материалам				**127850**	
	Итого по эксплуатации машин				**23771**	
73.5 22-020101-0405	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**238,27**	**1651,15**	**393420**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 5				**5 748 914**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 240 796	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				57 487	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				44 601	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 450 631	
	Накладные расходы I уровня, тенге				704 397	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 453 311	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				273 620	
	Итого, тенге				6 726 931	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				538 154	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**7 265 085**	
	Раздел 7 Утепление стен тех. этажа (лист 5, примечание 1+3)					
132	**11-260201-0101**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	**0,9426**	**35469,93**	**33434**	**55,3**
							9285
	Итого по заработной плате				**16791**	
	Итого по материалам				**15721**	
	Итого по эксплуатации машин				**1481**	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**33 434**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 232	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 481	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				559	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 721	
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 285	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				42 719	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 811	
	Итого, тенге				44 530	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 562	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**48 092**	
	Раздел 8 Наружная отделка					
137	**11-150213-0101**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (для IB-35C-130 мм)**	м2	**290**	**3281,11**	**951522**	**54,8**

						350642
	Итого по заработной плате				**639857**	
	Итого по материалам				**303602**	
	Итого по эксплуатации машин				**43824**	
142 11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	**290**	**531,58**	**154157**	**50,8**
						49482
	Итого по заработной плате				**97405**	
	Итого по материалам				**56560**	
	Итого по эксплуатации машин				**366**	
	Итого прямые затраты по разделу 8				**1 105 679**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				701 327	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				44 190	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				35 935	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				360 162	
	Накладные расходы I уровня, тенге				400 124	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 505 803	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				63 846	
	Итого, тенге				1 569 649	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				125 572	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 695 221**	

Локальная ресурсная смета №2-1-12. Отопление. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Блок А

25 11-161301-0103	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	м трубопровода	**420**	**828,64**	**348027**	**60,4**
						208388

	Итого по заработной плате				**345013**	
	Итого по материалам				**592**	
	Итого по эксплуатации машин				**4095**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
30 11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**1428**	**411,1**	**587044**	**55,3**
						164533
	Итого по заработной плате				**297528**	
	Итого по материалам				**255899**	
	Итого по эксплуатации машин				**64295**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**935 071**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				610 190	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				68 390	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 351	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				256 491	
	Накладные расходы I уровня, тенге				372 921	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 307 992	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				55 459	
	Итого, тенге				1 363 451	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				109 076	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 472 527**	
Раздел 2 Блок Б						
90 11-161301-0103	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	м трубопровода	**400**	**828,64**	**331452**	**60,4**
						198465
	Итого по заработной плате				**328584**	
	Итого по материалам				**562**	

	Итого по эксплуатации машин				**3900**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
94 11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**400**	**411,1**	**164438**	**55,3**
						46088
	Итого по заработной плате				**83341**	
	Итого по материалам				**71680**	
	Итого по эксплуатации машин				**18010**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**495 890**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				401 738	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 910	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 187	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				72 242	
	Накладные расходы I уровня, тенге				244 553	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				740 443	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 395	
	Итого, тенге				771 838	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				61 747	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**833 585**	

Локальная ресурсная смета №2-1-13. Вентиляция. Блоки А, Б, В

Раздел 1. Вентиляция Блока А .Система П 1

34 11-200101-0312	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка 900х500**	м2 поверхности воздуховодов	**30**	**3090,27**	**92708**	**60,4**
						11158
	Итого по заработной плате				**18474**	
	Итого по материалам				**73660**	
	Итого по эксплуатации машин				**793**	

34.10	23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-30**	**2365,38**	**-70961**	**–**
39	23-050301-1801	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	**19**	**237,66**	**4516**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1				**26 263**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 255	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				793	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				219	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 215	
		Накладные расходы I уровня, тенге				11 158	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 421	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 587	
		Итого, тенге				39 008	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 121	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**42 129**	
	Раздел 22 Вентиляция Блок В Система П 1						
515	11-200101-0302	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100**	м2 поверхности воздуховодов	**1,15**	**3620**	**4163**	**60,4**
							886
		Итого по заработной плате				**1467**	
		Итого по материалам				**2671**	
		Итого по эксплуатации машин				**40**	
515.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-1,15**	**2197,08**	**-2527**	**–**

518	11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200**	м2 поверхности воздуховодов	**13**	**3500,54**	**45507**	**60,4**
							7938
		Итого по заработной плате				**13143**	
		Итого по материалам				**32139**	
		Итого по эксплуатации машин				**362**	
518.10	23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-13**	**2365,38**	**-30750**	**–**
519	11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х200**	м2 поверхности воздуховодов	**44,4**	**3500,52**	**155423**	**60,4**
							27111
		Итого по заработной плате				**44886**	
		Итого по материалам				**109765**	
		Итого по эксплуатации машин				**1236**	
519.10	23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-44,4**	**2365,38**	**-105023**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 22				**66 793**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				58 880	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 638	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				618	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 275	

	Накладные расходы I уровня, тенге				35 935	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				102 728	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 356	
	Итого, тенге				107 084	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 567	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**115 651**	
	Раздел 23 Система В 1					
541	**11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100**	м2 поверхности воздуховодов	**5,5**	**3619,64**	**19908**	**60,4**
							4240
		Итого по заработной плате				**7020**	
		Итого по материалам				**12769**	
		Итого по эксплуатации машин				**193**	
541.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-5,5**	**2197,08**	**-12084**	**–**
542	**11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150**	м2 поверхности воздуховодов	**10,2**	**3619,41**	**36918**	**60,4**
							7863
		Итого по заработной плате				**13018**	
		Итого по материалам				**23680**	
		Итого по эксплуатации машин				**356**	
542.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-10,2**	**2197,08**	**-22410**	**–**

543	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х200**	м2 поверхности воздуховодов	**3,6**	**3505,83**	**12621**	**60,4**
							2537
		Итого по заработной плате				**4201**	
		Итого по материалам				**8357**	
		Итого по эксплуатации машин				**101**	
543.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-3,6**	**2197,08**	**-7909**	**–**
544	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х200**	м2 поверхности воздуховодов	**4**	**3505,5**	**14022**	**60,4**
							2819
		Итого по заработной плате				**4667**	
		Итого по материалам				**9286**	
		Итого по эксплуатации машин				**111**	
544.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-4**	**2197,08**	**-8788**	**–**
545	11-200101-0307	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 315 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	**3,9564**	**3627,54**	**14352**	**60,4**
							2408
		Итого по заработной плате				**3986**	
		Итого по материалам				**10269**	
		Итого по эксплуатации машин				**125**	

545.10	23-050104-0103	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 ммК=-1,000;**	м2	**-3,9564**	**2488,8**	**-9847**	**–**
549	23-050301-1801	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	**33,5**	**237,66**	**7962**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 23				**44 745**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				32 574	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				886	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				318	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 285	
		Накладные расходы I уровня, тенге				19 867	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				64 612	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 740	
		Итого, тенге				67 352	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 388	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**72 740**	
	Раздел 24 Вентиляция естественная						
550	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150**	м2 поверхности воздуховодов	**7,736**	**3505,69**	**27120**	**60,4**
							5452
		Итого по заработной плате				**9026**	
		Итого по материалам				**17960**	
		Итого по эксплуатации машин				**215**	
550.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-7,736**	**2197,08**	**-16997**	**–**

555	**23-050301-1801**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	**8**	**237,66**	**1901**	**–**
556	**11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150**	м2 поверхности воздуховодов	**7,736**	**3505,69**	**27120**	**60,4**
							5452
		Итого по заработной плате				**9026**	
		Итого по материалам				**17960**	
		Итого по эксплуатации машин				**215**	
556.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-7,736**	**2197,08**	**-16997**	**–**
561	**23-050301-1801**	**Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	**8**	**237,66**	**1901**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 24				**24 048**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				17 890	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				430	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				162	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 728	
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 904	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				34 952	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 482	
		Итого, тенге				36 434	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 915	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**39 349**	

Локальная ресурсная смета №6-1-1. Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Земляные работы

1 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт	м3 грунта	267	111,38	29737	59,1
						5687
	Итого по заработной плате				9622	
	Итого по эксплуатации машин				27655	
2 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	115	122,51	14090	59,1
						2694
	Итого по заработной плате				4559	
	Итого по эксплуатации машин				13103	
3 11-010205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	21	3172,79	66629	59,1
						39378
	Итого по заработной плате				66629	
4 11-010205-0209	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12	3807,35	45688	59,1
						27002
	Итого по заработной плате				45688	
5 11-010107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	130	46,42	6034	59,1

						1194
	Итого по заработной плате				2020	
	Итого по эксплуатации машин				6034	
6 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчаный грунт)	м3 грунта	122	100,03	12203	59,1
						2330
	Итого по заработной плате				3943	
	Итого по материалам				9	
	Итого по эксплуатации машин				11514	
7 41-020103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;	т	196	212,92	41732	–
8 11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	16	882,16	14114	59,1
						8341
	Итого по заработной плате				14114	
9 11-010205-0501	Обсыпка труб песчаным грунтом	м3 грунта	122	602,04	73449	59,1
						43408
	Итого по заработной плате				73449	
10 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	146	13,64	1992	59,1
						378
	Итого по заработной плате				639	
	Итого по эксплуатации машин				1992	

11	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**140**	**120,55**	**16878**	**59,1**
							7601
		Итого по заработной плате				**12862**	
		Итого по эксплуатации машин				**7174**	
12	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	**10,5**	**2435,4**	**25572**	**62,1**
							5045
		Итого по заработной плате				**8124**	
		Итого по материалам				**16512**	
		Итого по эксплуатации машин				**1252**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**348 118**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				221 141	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				68 724	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 508	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				16 521	
		- перевозка грузов, тенге				41 732	
		Накладные расходы I уровня, тенге				143 058	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				491 176	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				20 826	
		Итого, тенге				512 002	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				40 960	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**552 962**	

<u>Раздел 2 Колодцы канализационные (1,5 м - 20 шт)</u>

13	11-230601-0106	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	**6,3**	**38363,36**	**241689**	**62,1**
							42735

	Итого по заработной плате				**68817**	
	Итого по материалам				**154354**	
	Итого по эксплуатации машин				**30347**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**241 689**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				56 988	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 347	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 829	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				154 354	
	Накладные расходы I уровня, тенге				42 735	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				284 424	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 060	
	Итого, тенге				296 484	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				23 719	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**320 203**	
	Раздел 5 Канализация К1					
68 11-220501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,0138**	**299819,56**	**4137**	**62,1**
						1990
	Итого по заработной плате				**3204**	
	Итого по материалам				**127**	
	Итого по эксплуатации машин				**1214**	
70 11-220501-0107	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,103**	**395191,98**	**40705**	**62,1**
						18328
	Итого по заработной плате				**29513**	
	Итого по материалам				**2385**	
	Итого по эксплуатации машин				**13314**	
72 11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: патрубки. Установка**	шт.	**17**	**858,35**	**14592**	**62,1**

						5362
	Итого по заработной плате				**8635**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**8887**	
73 23-010501-1118	**Патрубки из труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 ГОСТ 18599-2001**	м	**0,4**	**6811,6**	**2725**	**–**
74 23-010501-1122	**Патрубки из труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 ГОСТ 18599-2001**	м	**3**	**16817,91**	**50454**	**–**
75 11-220301-0111	**Футляр, диаметр до 500 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,014**	**1675857,14**	**23462**	**62,1**
						8974
	Итого по заработной плате				**14451**	
	Итого по материалам				**1849**	
	Итого по эксплуатации машин				**10517**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**136 075**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 603	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				33 932	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 200	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				57 540	
	Накладные расходы I уровня, тенге				34 654	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				170 729	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 239	
	Итого, тенге				177 968	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				14 237	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**192 205**	

Локальная ресурсная смета №7-1-2. Покрытие дорожек, тротуаров, площадок

Раздел 1 Тип I (асфальтобетонное покрытие проездов)

1	11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство К=0,150;**	м3 материала основания в плотном теле	**59,7**	**2321,52**	**138595**	**60,3**
							8819
		Итого по заработной плате				**14625**	
		Итого по материалам				**85435**	
		Итого по эксплуатации машин				**47008**	
1.3	21-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	**-59,7**	**1429,57**	**-85345**	**–**
2	11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	**398**	**645,17**	**256779**	**60,3**
							13970
		Итого по заработной плате				**23167**	
		Итого по материалам				**201234**	
		Итого по эксплуатации машин				**45970**	
2.3	21-010201-0502	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	**-5,97**	**2794,58**	**-16684**	**–**
2.4	21-010201-0503	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004К=-1,000;**	м3	**-75,222**	**2448,65**	**-184192**	**–**
3	11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**398**	**1128,7**	**449223**	**60,3**
							11404
		Итого по заработной плате				**18912**	

	Итого по материалам				**411265**	
	Итого по эксплуатации машин				**26466**	
4 11-270602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 - до толщ. 6 см К=4,000;**	м2 покрытия	**1592**	**129,52**	**206196**	**60,3**
						74
	Итого по заработной плате				**123**	
	Итого по материалам				**206049**	
	Итого по эксплуатации машин				**24**	
5 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**398**	**1690,35**	**672759**	**60,3**
						11419
	Итого по заработной плате				**18937**	
	Итого по материалам				**634743**	
	Итого по эксплуатации машин				**26524**	
6 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	**45**	**1959,3**	**88169**	**60,3**
						14494
	Итого по заработной плате				**24037**	
	Итого по материалам				**63563**	
	Итого по эксплуатации машин				**900**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1 525 500**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				62 540	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				146 892	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37 261	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 316 068	
	Накладные расходы I уровня, тенге				60 180	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 585 680	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				67 233	
	Итого, тенге				1 652 913	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				132 233	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 785 146**	

Раздел 2 Тип II (асфальтобетонное покрытие тротуаров)

8 11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	**180**	**710,55**	**127900**	**60,3**
						6319
	Итого по заработной плате				**10480**	
	Итого по материалам				**102779**	
	Итого по эксплуатации машин				**20790**	
8.3 21-010201-0502	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	**-2,7**	**2794,58**	**-7545**	**–**
8.4 21-010201-0502	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	**-34,02**	**2794,58**	**-95072**	**–**
9 11-270403-0304	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 К=-5,000;**	м2 основания	**-900**	**43,8**	**-39425**	**60,3**
						-1362
	Итого по заработной плате				**-2259**	

	Итого по материалам				**-31691**	
	Итого по эксплуатации машин				**-7734**	
10 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**180**	**1690,35**	**304263**	**60,3**
						5163
	Итого по заработной плате				**8563**	
	Итого по материалам				**287070**	
	Итого по эксплуатации машин				**11996**	
11 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	**90**	**1959,3**	**176337**	**60,3**
						28990
	Итого по заработной плате				**48076**	
	Итого по материалам				**127124**	
	Итого по эксплуатации машин				**1801**	

Итого прямые затраты по разделу 2	**466 458**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 940
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	26 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 920
- материалы, изделия и конструкции, тенге	382 665
Накладные расходы I уровня, тенге	39 110
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	505 568
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	21 436
Итого, тенге	527 004
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 160
Итого по разделу на подряд, тенге	**569 164**

Работы по протоколу замены №1

Локальная ресурсная смета №2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 4 Плиты

5	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03676	13815,08	508	48,5
							232
		Итого по заработной плате				479	
		Итого по материалам				11	
		Итого по эксплуатации машин				25	
4.1 отметка +6,3							
7	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03692	13812,23	510	48,5
							233
		Итого по заработной плате				481	
		Итого по материалам				11	
		Итого по эксплуатации машин				25	
4.3 отметка +9,6							
13	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03292	13821,39	455	48,5
							208
		Итого по заработной плате				429	
		Итого по материалам				9	
		Итого по эксплуатации машин				23	
		Итого прямые затраты по разделу 4				**1 473**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 369	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				73	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				31	
	Накладные расходы I уровня, тенге				673	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 146	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				91	
	Итого, тенге				2 237	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				179	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 416**	

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 2 Окна

5	**21-090201-0605**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК1, ОК7, ОК8)**	м2	**-35,918**	**17229,62**	**-618853**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**-618 853**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-618 853	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-618 853	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-26 239	
	Итого, тенге				-645 092	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-51 607	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-696 699**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 1 Стены

4	**11-080201-0110**	**Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м (парапет)**	м3 кладки	**24**	**29310,89**	**703462**	**50,8**
							51025
	Итого по заработной плате					**100443**	
	Итого по материалам					**573961**	

	Итого по эксплуатации машин					**38339**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**703 462**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					91 162	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 339	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 281	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					573 961	
	Накладные расходы I уровня, тенге					51 025	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					754 487	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					31 990	
	Итого, тенге					786 477	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					62 918	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**849 395**	
Раздел 2 Окна							
6 21-090201-0403							
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (ОК5)	м2	**2,03**	**19457,3**	**39498**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**39 498**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				39 498	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				39 498	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 675	
	Итого, тенге				41 173	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 294	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**44 467**	
	Итого прямые затраты по смете				**30 971 157**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 421 470	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 352 356	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				410 876	

- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 155 599
- перевозка грузов, тенге	41 732
Накладные расходы I уровня, тенге	5 016 986
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	35 988 143
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 525 897
Итого, тенге	37 514 040
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 001 123

Итого по смете на подряд, тенге		**40 515 163**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,2001265264087	**Тенге**	**48623322**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**5834799**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**54458121**

ТОО "Севимсталькон"

БИН 040940009984

идентификационный номер)

Директор Газдиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Мухамедиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Макишев К.К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075; KZ54VJE00018528; KZ70VJE00017076

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
Ф.И.О. специалиста
Мамбиньш Т.А.Ф.
Подпись
Қолы

КАЗАКСТАН СКО ПЕТРОПАВЛ.К.
ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА
=2=