Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №25
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за период с 28 мая по 24 июня 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	Всего к оплате
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске	1 479 199 858,01	520 004 861	77 724 472,32	1 289 524 084,58	75 888 925,96					9 326 936,68	87 051 409

М.П. Заказчик Руководитель Мухамедиев С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер)

М.П. Эксперт (ы) технического надзора Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер № аттестата, подпись, печать)

М.П. Разработчики проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер № аттестата или приказа, печать)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
Ф.И.О. специалиста
Мамонтов В.А.
Подпись
Қолы

ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА
=2=
для актов выполненных работ и комиссий

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", БИН 040940009984, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование, адрес)

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 13 ноября 2017 г.

Акт приемки выполненных работ №25

(по ресурсному методу)

за период с 28 мая по 24 июня 2019 года
на общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Локальная ресурсная смета №2-1-4. Конструкции металлические. Блок А, Б, В

Раздел 1 Покрытие в осях И -Н/9-13

14	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	2850,7788	514,28	1466099	–
15	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	240	441,44	105945	60,9
							40562
		Итого по заработной плате				66604	
		Итого по материалам				14980	
		Итого по эксплуатации машин				31544	
17	21-130211-0409	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х12 мм	шт.	668	1,02	681	–
18	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	1546459,74	464	–
19	21-130203-0301	Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5х14 мм ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,028	3079,28	86	–
20	21-130201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,21	190,46	230	–
21	21-130201-0310	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87	кг	12,9	189,44	2444	–
22	21-130201-0206	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02453	551350,73	13525	–
23	21-130202-0105	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	616187,1	616	–
24	21-130203-0205	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,46	627,32	289	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				1 590 379	
		в том числе					

		- зарплата рабочих-строителей, тенге				59 421	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				31 544	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 183	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 499 414	
		Накладные расходы I уровня, тенге				40 562	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 630 941	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				69 152	
		Итого, тенге				1 700 093	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				136 007	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 836 100**	
	Раздел 2 Покрытие в осях И-Н/9-13						
33	22-040201-9902	**Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009**	кг	**4301,829**	**514,28**	**2212345**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**2 212 345**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 212 345	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 212 345	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				93 803	
		Итого, тенге				2 306 148	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				184 492	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 490 640**	

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

	Раздел 2 Окна, витражи , перегородки						
13	11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	**252**	**760,25**	**191584**	**59,8**
							24546
		Итого по заработной плате				**41046**	
		Итого по материалам				**150119**	
		Итого по эксплуатации машин				**821**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**191 584**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				40 644	

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				821	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				402	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				150 119	
		Накладные расходы I уровня, тенге				24 546	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				216 130	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 164	
		Итого, тенге				225 294	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				18 024	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**243 318**	
		Раздел 4 Внутренняя отделка					
53.4	22-050104-0201	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006**	кг	**-2700**	**47,4**	**-127980**	**–**
56	11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	**180**	**3214,79**	**578663**	**54,8**
							124218
		Итого по заработной плате				**226676**	
		Итого по материалам				**351197**	
		Итого по эксплуатации машин				**3065**	
56.5	22-020101-0405	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**-180**	**1651,15**	**-297207**	**–**
67	11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	**150**	**3214,79**	**482219**	**54,8**
							103515
		Итого по заработной плате				**188896**	

		Итого по материалам				**292664**	
		Итого по эксплуатации машин				**2554**	
67.5	**22-020101-0405**	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**-150**	**1651,15**	**-247673**	**–**
70	**11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	**250**	**953,96**	**238491**	**54,8**
							124061
		Итого по заработной плате				**226389**	
		Итого по материалам				**–**	
		Итого по эксплуатации машин				**23387**	
75.4	**22-050104-0201**	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006**	кг	**-2500**	**47,4**	**-118500**	**–**
78	**11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	**50**	**3214,79**	**160739**	**54,8**
							34505
		Итого по заработной плате				**62966**	
		Итого по материалам				**97554**	
		Итого по эксплуатации машин				**851**	
78.5	**22-020101-0405**	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**-50**	**1651,15**	**-82558**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 4				**586 194**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				688 840	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				29 857	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 087	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-132 503	

		Накладные расходы I уровня, тенге				386 299	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				972 493	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				41 234	
		Итого, тенге				1 013 727	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				81 098	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 094 825**	
	Раздел 5 Полы						
99	11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	**118,62**	**1206,31**	**143093**	**60,9**
							30802
		Итого по заработной плате				**50578**	
		Итого по материалам				**87660**	
		Итого по эксплуатации машин				**5808**	
100	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**118,62**	**731,03**	**86715**	**60,9**
							18936
		Итого по заработной плате				**31093**	
		Итого по материалам				**54558**	
		Итого по эксплуатации машин				**2211**	
101	11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**118,62**	**3007,77**	**356782**	**60,9**
							62033
		Итого по заработной плате				**101860**	
		Итого по материалам				**251632**	
		Итого по эксплуатации машин				**6019**	
101.8	22-060301-1205	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	**-120**	**1754,24**	**-210509**	**–**

126	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 346 - 2-Этаж	м2 стяжки	70,51	731,03	51545	60,9
							11256
		Итого по заработной плате				18483	
		Итого по материалам				32430	
		Итого по эксплуатации машин				1314	
127	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм)	м2 стяжки	141,02	121	17064	60,9
							405
		Итого по заработной плате				665	
		Итого по материалам				16178	
		Итого по эксплуатации машин				446	
128	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	70,51	731,03	51545	60,9
							11256
		Итого по заработной плате				18483	
		Итого по материалам				32430	
		Итого по эксплуатации машин				1314	
142	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,86	731,04	57650	60,9
							12589
		Итого по заработной плате				20671	
		Итого по материалам				36271	
		Итого по эксплуатации машин				1470	
143	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-78,86	121,01	-9543	60,9
							-227
		Итого по заработной плате				-372	

	Итого по материалам					**-9047**	
	Итого по эксплуатации машин					**-250**	
	Итого прямые затраты по разделу 5					**544 342**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					234 407	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 332	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 054	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					291 603	
	Накладные расходы I уровня, тенге					147 050	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					691 392	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					29 315	
	Итого, тенге					720 707	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					57 657	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**778 364**	
	Раздел 7 Наружная отделка						
161	**11-150213-0101**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (для IB-35C-130 мм)**	м2	**200**	**3281,11**	**656221**	**54,8**
							241822
	Итого по заработной плате					**441281**	
	Итого по материалам					**209380**	
	Итого по эксплуатации машин					**30223**	
163	**11-150402-0201**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхност	**520**	**577,26**	**300173**	**54,8**
							31507
	Итого по заработной плате					**57494**	
	Итого по материалам					**242048**	
	Итого по эксплуатации машин					**1167**	
	Итого прямые затраты по разделу 7					**956 394**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					473 576	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 390	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 199	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					451 428	
	Накладные расходы I уровня, тенге					273 329	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 229 723	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					52 140	
	Итого, тенге					1 281 863	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					102 549	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 384 412**	
	Раздел 8 Кровля						
194	**11-120101-1001**						
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство АР10 прим. п.3	м2 покрытия	**30**	**2214,91**	**66448**	**56,4**	
							12557
	Итого по заработной плате					**22265**	
	Итого по материалам					**44002**	
	Итого по эксплуатации машин					**251**	
	Итого прямые затраты по разделу 8					**66 448**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 195	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					251	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					70	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					44 002	
	Накладные расходы I уровня, тенге					12 557	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					79 005	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					3 350	
	Итого, тенге					82 355	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					6 588	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**88 943**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 2 Окна, витражи , перегородки

20	11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	**70**	**760,26**	**53218**	**59,8**
							6818
		Итого по заработной плате				**11401**	
		Итого по материалам				**41700**	
		Итого по эксплуатации машин				**228**	
23	11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	**10,84**	**4719,33**	**51157**	**60,9**
							30133
		Итого по заработной плате				**49479**	
		Итого по материалам				**41**	
		Итого по эксплуатации машин				**3306**	
25	11-100501-0203	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**3,36**	**1594,92**	**5360**	**59,8**
							1543
		Итого по заработной плате				**2581**	
		Итого по материалам				**2556**	
		Итого по эксплуатации машин				**421**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**109 735**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				61 483	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 955	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 978	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				44 297	
		Накладные расходы I уровня, тенге				38 494	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				148 229	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 285	
		Итого, тенге				154 514	

		Сметная прибыль (8 %), тенге				12 361	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**166 875**	
	Раздел 4 Внутренняя отделка						
55	11-150203-0101	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**30**	**851,17**	**25535**	**54,8**
							8084
		Итого по заработной плате				**14752**	
		Итого по материалам				**10585**	
		Итого по эксплуатации машин				**1187**	
62	11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	**30**	**3214,79**	**96444**	**54,8**
							20703
		Итого по заработной плате				**37780**	
		Итого по материалам				**58533**	
		Итого по эксплуатации машин				**511**	
62.5	22-020101-0405	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**-30**	**1651,15**	**-49535**	**–**
63	11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**340**	**519,93**	**176776**	**54,8**
							76226
		Итого по заработной плате				**139098**	
		Итого по материалам				**36529**	
		Итого по эксплуатации машин				**6807**	
63.4	22-050104-0201	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006**	кг	**-769**	**47,4**	**-36451**	**–**

66	11-150203-0101	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**70**	**817,27**	**57209**	**54,8**
							18863
		Итого по заработной плате				**34421**	
		Итого по материалам				**22325**	
		Итого по эксплуатации машин				**2770**	
71	11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	**57,69**	**3214,79**	**185461**	**54,8**
							39813
		Итого по заработной плате				**72651**	
		Итого по материалам				**112558**	
		Итого по эксплуатации машин				**982**	
71.5	22-020101-0405	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**-57,69**	**1651,15**	**-95255**	**–**
74	11-150206-0104	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	**132,45**	**258,25**	**34205**	**54,8**
							17592
		Итого по заработной плате				**32103**	
		Итого по материалам				**2010**	
		Итого по эксплуатации машин				**203**	
		Итого прямые затраты по разделу 4				**394 389**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				320 630	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 460	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 175	

		- материалы, изделия и конструкции, тенге				61 299	
		Накладные расходы I уровня, тенге				181 281	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				575 670	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 408	
		Итого, тенге				600 078	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				48 006	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**648 084**	
	Раздел 5 Полы						
88	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**670**	**731,03**	**489792**	**60,9**
							106954
		Итого по заработной плате				**175623**	
		Итого по материалам				**308156**	
		Итого по эксплуатации машин				**12490**	
103	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**40**	**731,02**	**29240**	**60,9**
							6385
		Итого по заработной плате				**10485**	
		Итого по материалам				**18397**	
		Итого по эксплуатации машин				**745**	
104	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм)**	м2 стяжки	**80**	**121,01**	**9682**	**60,9**
							230
		Итого по заработной плате				**378**	
		Итого по материалам				**9178**	
		Итого по эксплуатации машин				**254**	
		Итого прямые затраты по разделу 14				**528 714**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				179 494	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 489	

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 992	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				335 731	
		Накладные расходы I уровня, тенге				113 569	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				642 283	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				27 233	
		Итого, тенге				669 516	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				53 561	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**723 077**	
	Раздел 6 Наружная отделка						
158	11-150402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	**300**	**577,26**	**173178**	**54,8**
							18177
		Итого по заработной плате				**33169**	
		Итого по материалам				**139645**	
		Итого по эксплуатации машин				**673**	
161	11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	**75,331**	**531,58**	**40044**	**50,8**
							12854
		Итого по заработной плате				**25302**	
		Итого по материалам				**14692**	
		Итого по эксплуатации машин				**95**	
162	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (лист 14, примечание 4)**	м2 покрытия	**13,41**	**2214,91**	**29702**	**56,4**
							5613
		Итого по заработной плате				**9952**	
		Итого по материалам				**19669**	
		Итого по эксплуатации машин				**112**	

	Итого прямые затраты по разделу 6				**242 924**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				68 038	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				880	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				385	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				174 006	
	Накладные расходы I уровня, тенге				36 644	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				279 568	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 854	
	Итого, тенге				291 422	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				23 314	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**314 736**	
	Раздел 7 Кровля					
163	**11-120101-1501**					
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	**202**	**570,31**	**115202**	**56,4**
						15120
	Итого по заработной плате				**26809**	
	Итого по материалам				**85861**	
	Итого по эксплуатации машин				**3059**	
164	**11-120101-1303**					
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	**202**	**634,34**	**128136**	**56,4**
						39892
	Итого по заработной плате				**70731**	
	Итого по материалам				**52675**	
	Итого по эксплуатации машин				**6290**	
165	**11-120101-1304**					
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	**202**	**498,15**	**100627**	**56,4**
						31083
	Итого по заработной плате				**55111**	

	Итого по материалам				**40939**	
	Итого по эксплуатации машин				**6137**	
170 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,2**	**10103,71**	**2020**	**48,5**
						926
	Итого по заработной плате				**1909**	
	Итого по материалам				**6**	
	Итого по эксплуатации машин				**180**	
172 11-120101-0105	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	**202**	**132,19**	**26702**	**56,4**
						13498
	Итого по заработной плате				**23932**	
	Итого по материалам				**1408**	
	Итого по эксплуатации машин				**1894**	
175 11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	**32,32**	**8893,37**	**287434**	**56,4**
						39724
	Итого по заработной плате				**70432**	
	Итого по материалам				**188455**	
	Итого по эксплуатации машин				**37990**	
183 11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	**21,6**	**570,28**	**12318**	**56,4**
						1616
	Итого по заработной плате				**2866**	
	Итого по материалам				**9181**	
	Итого по эксплуатации машин				**327**	
184 11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**21,6**	**634,35**	**13702**	**56,4**
						4266

	Итого по заработной плате				**7563**	
	Итого по материалам				**5633**	
	Итого по эксплуатации машин				**673**	
185 11-120101-1304	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	м2 утепляемого покрытия	**21,6**	**498,15**	**10760**	**56,4**
						3324
	Итого по заработной плате				**5893**	
	Итого по материалам				**4378**	
	Итого по эксплуатации машин				**656**	
189 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,0214**	**10093,46**	**216**	**48,5**
						99
	Итого по заработной плате				**204**	
	Итого по материалам				**1**	
	Итого по эксплуатации машин				**19**	
190 21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0214**	**254301,11**	**5442**	**–**
191 11-120101-1402	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	**3,45**	**8893,62**	**30683**	**56,4**
						4240
	Итого по заработной плате				**7518**	
	Итого по материалам				**20117**	
	Итого по эксплуатации машин				**4056**	
194 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,0214**	**10093,46**	**216**	**48,5**
						99
	Итого по заработной плате				**204**	
	Итого по материалам				**1**	
	Итого по эксплуатации машин				**19**	

195	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0214**	**254301,11**	**5442**	**–**
196	11-120101-0105	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	**21,6**	**132,18**	**2855**	**56,4**
							1443
		Итого по заработной плате				**2559**	
		Итого по материалам				**151**	
		Итого по эксплуатации машин				**202**	
	7.2 Вентшахты						
200	11-080201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	**2,4**	**29165**	**69996**	**50,8**
							5759
		Итого по заработной плате				**11336**	
		Итого по материалам				**56335**	
		Итого по эксплуатации машин				**3067**	
201	11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	**0,152**	**300269,74**	**45641**	**50,8**
							3479
		Итого по заработной плате				**6848**	
		Итого по материалам				**38654**	
		Итого по эксплуатации машин				**209**	
202	11-200701-0203	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 мм. Установка над шахтами**	зонт	**5**	**896,6**	**4483**	**60,4**
							1933
		Итого по заработной плате				**3201**	
		Итого по материалам				**1109**	
		Итого по эксплуатации машин				**216**	

203	21-060802-0104	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке - зонты АС23**	т	**0,108**	**174247,82**	**18819**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 7				**880 694**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				281 093	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				64 994	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 023	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				534 607	
		Накладные расходы I уровня, тенге				166 501	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 047 195	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 401	
		Итого, тенге				1 091 596	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				87 328	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 178 924**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 5 Внутренняя отделка

53	11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	**359,7**	**953,96**	**343141**	**54,8**
							178500
		Итого по заработной плате				**325730**	
		Итого по материалам				**–**	
		Итого по эксплуатации машин				**33649**	
54	22-030301-0201	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	**9,7**	**3408,81**	**33065**	**–**
65	11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	**353,26**	**953,96**	**336997**	**54,8**
							175303

	Итого по заработной плате				**319896**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**33047**	
66 22-030301-0201	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	**3,26**	**3408,81**	**11113**	**–**
77 11-150405-0102	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	**60,23**	**206,18**	**12418**	**54,8**
						4096
	Итого по заработной плате				**7475**	
	Итого по материалам				**4889**	
	Итого по эксплуатации машин				**106**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**736 734**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				620 865	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				66 802	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				32 236	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				49 067	
	Накладные расходы I уровня, тенге				357 899	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 094 633	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				46 412	
	Итого, тенге				1 141 045	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				91 284	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 232 329**	
Раздел 6 Полы						
96 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**1,31**	**731,02**	**957**	**60,9**
						209
	Итого по заработной плате				**344**	
	Итого по материалам				**602**	
	Итого по эксплуатации машин				**24**	

120	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**60,23**	**731,05**	**44031**	**60,9**
							9615
		Итого по заработной плате				**15788**	
		Итого по материалам				**27702**	
		Итого по эксплуатации машин				**1123**	
121	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	**-60,23**	**121,02**	**-7289**	**60,9**
							-173
		Итого по заработной плате				**-284**	
		Итого по материалам				**-6910**	
		Итого по эксплуатации машин				**-191**	
		Итого прямые затраты по разделу 6				**37 699**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 349	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				956	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				499	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 394	
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 651	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				47 350	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 008	
		Итого, тенге				49 358	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 949	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**53 307**	
		Раздел 8 Наружная отделка					
139	11-150402-0401	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	**468**	**450,77**	**210962**	**54,8**
							19907
		Итого по заработной плате				**36326**	
		Итого по материалам				**174130**	

	Итого по эксплуатации машин				**948**	
143	11-120101-1001						
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (лист 14, примечание 4)	м2 покрытия	**39,56**	**2214,9**	**87624**	**56,4**
						16559
	Итого по заработной плате				**29359**	
	Итого по материалам				**58023**	
	Итого по эксплуатации машин				**331**	
	Итого прямые затраты по разделу 8				**298 586**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				65 152	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 279	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				534	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				232 155	
	Накладные расходы I уровня, тенге				36 466	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				335 052	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 206	
	Итого, тенге				349 258	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				27 941	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**377 199**	

Локальная ресурсная смета №2-1-11. Канализация. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Канализация К 1 (Блок А)

1	11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	**50**	**502,79**	**25140**	**60,4**
							14999
		Итого по заработной плате				**24832**	
		Итого по материалам				**239**	
		Итого по эксплуатации машин				**103**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	

3	11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	**30**	**520,22**	**15607**	**60,4**
							9377
		Итого по заработной плате				**15525**	
		Итого по материалам				**65**	
		Итого по эксплуатации машин				**26**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
		Итого прямые затраты по разделу 27				**40 747**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				40 314	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				129	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				43	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				304	
		Накладные расходы I уровня, тенге				24 376	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				65 123	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 761	
		Итого, тенге				67 884	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 431	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**73 315**	

Локальная ресурсная смета №2-1-12. Отопление. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Блок А

1	11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	**144**	**15542,68**	**2238146**	**60,4**
							53369
		Итого по заработной плате				**88359**	
		Итого по материалам				**2142285**	
		Итого по эксплуатации машин				**14910**	
1.7	23-051001-1701	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	**-138,055**	**14725,52**	**-2032932**	**–**

43	11-150403-1004	**Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	**450**	**601,6**	**270721**	**54,8**
							126037
		Итого по заработной плате				**229995**	
		Итого по материалам				**40570**	
		Итого по эксплуатации машин				**306**	
44	23-021104-0402	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	100 шт.	**3,4**	**5319,3**	**18086**	**–**
49	11-160301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	**50**	**1128,7**	**56435**	**60,4**
							8079
		Итого по заработной плате				**13376**	
		Итого по материалам				**42696**	
		Итого по эксплуатации машин				**595**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**550 456**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				323 940	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 811	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 790	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				210 705	
		Накладные расходы I уровня, тенге				187 485	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				737 941	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 289	
		Итого, тенге				769 230	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				61 538	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**830 768**	
	Раздел 3 Блок В						
179	11-181101-0105	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**71**	**211,04**	**14984**	**60,4**

						4830
	Итого по заработной плате				7997	
	Итого по материалам				6987	
180 11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	8	770,88	6167	60,4
						3289
	Итого по заработной плате				5445	
	Итого по материалам				109	
	Итого по эксплуатации машин				870	
182 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	1599,5	3199	60,4
						1504
	Итого по заработной плате				2490	
	Итого по материалам				568	
	Итого по эксплуатации машин				176	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
186 11-181101-0105	**Краны воздушные. Установка**	комплект	2	210,5	421	60,4
						136
	Итого по заработной плате				225	
	Итого по материалам				196	
188 11-160401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	1441,53	172984	60,4
						36701
	Итого по заработной плате				60764	
	Итого по материалам				110244	
	Итого по эксплуатации машин				3127	

188.8	23-010201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	**-120**	**894,85**	**-107382**	**–**
189	11-160301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**8**	**1483,38**	**11867**	**60,4**
							1293
		Итого по заработной плате				**2141**	
		Итого по материалам				**9669**	
		Итого по эксплуатации машин				**95**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
216	11-181101-0105	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**1**	**212**	**212**	**60,4**
							68
		Итого по заработной плате				**113**	
		Итого по материалам				**99**	
221	11-150403-1004	**Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	**2,8**	**601,79**	**1685**	**54,8**
							784
		Итого по заработной плате				**1431**	
		Итого по материалам				**253**	
		Итого по эксплуатации машин				**2**	
224	11-150403-1004	**Радиаторы и регистров. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	**22**	**601,64**	**13236**	**54,8**
							6162
		Итого по заработной плате				**11245**	
		Итого по материалам				**1984**	
		Итого по эксплуатации машин				**15**	
226	11-181101-0105	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**4**	**211,25**	**845**	**60,4**
							272

	Итого по заработной плате					**451**	
	Итого по материалам					**394**	
235	**11-180701-0210**	**Воздухоотводчики. Установка**	**шт.**	**4**	**1570,75**	**6283**	**60,4**
							3421
	Итого по заработной плате					**5664**	
	Итого по материалам					**182**	
	Итого по эксплуатации машин					**780**	
	Итого прямые затраты по разделу 3					**124 501**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					96 133	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 065	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 834	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 303	
	Накладные расходы I уровня, тенге					58 461	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					182 962	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7 758	
	Итого, тенге					190 720	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					15 258	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**205 978**	

Локальная ресурсная смета №2-1-13 Вентиляция. Блок А, Б, В

Раздел 7 Вентиляция естественная

168	**11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150**	м2 поверхности воздуховодов	**15,512**	**3505,54**	**54378**	**60,4**
							10932
	Итого по заработной плате					**18099**	
	Итого по материалам					**36010**	
	Итого по эксплуатации машин					**431**	

168.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-15,512**	**2197,08**	**-34081**	**–**
174	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150**	м2 поверхности воздуховодов	**17,12**	**3505,61**	**60016**	**60,4**
							12065
		Итого по заработной плате				**19975**	
		Итого по материалам				**39744**	
		Итого по эксплуатации машин				**476**	
174.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-17,12**	**2197,08**	**-37614**	**–**
175	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200**	м2 поверхности воздуховодов	**2,534**	**3505,13**	**8882**	**60,4**
							1786
		Итого по заработной плате				**2957**	
		Итого по материалам				**5882**	
		Итого по эксплуатации машин				**70**	
175.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-2,534**	**2197,08**	**-5567**	**–**
183	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 400х150**	м2 поверхности воздуховодов	**22,66**	**3505,6**	**79437**	**60,4**
							15969

		Итого по заработной плате				**26439**	
		Итого по материалам				**52605**	
		Итого по эксплуатации машин				**630**	
183.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-22,66**	**2197,08**	**-49786**	**–**
184	**11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150**	м2 поверхности воздуховодов	**17,64**	**3505,61**	**61839**	**60,4**
							12432
		Итого по заработной плате				**20582**	
		Итого по материалам				**40951**	
		Итого по эксплуатации машин				**491**	
184.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-17,64**	**2197,08**	**-38756**	**–**
185	**11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 150 х200**	м2 поверхности воздуховодов	**10,01**	**3505,69**	**35092**	**60,4**
							7055
		Итого по заработной плате				**11680**	
		Итого по материалам				**23239**	
		Итого по эксплуатации машин				**278**	
185.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-10,01**	**2197,08**	**-21993**	**–**

195	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 400х150**	м2 поверхности воздуховодов	**13,09**	**3505,65**	**45889**	**60,4**
							9225
		Итого по заработной плате				**15273**	
		Итого по материалам				**30388**	
		Итого по эксплуатации машин				**365**	
195.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-13,09**	**2197,08**	**-28760**	**–**
196	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х 150**	м2 поверхности воздуховодов	**8,52**	**3505,75**	**29869**	**60,4**
							6004
		Итого по заработной плате				**9941**	
		Итого по материалам				**19780**	
		Итого по эксплуатации машин				**237**	
196.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-8,52**	**2197,08**	**-18719**	**–**
197	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 150 х200**	м2 поверхности воздуховодов	**5,208**	**3505,57**	**18257**	**60,4**
							3671
		Итого по заработной плате				**6077**	
		Итого по материалам				**12090**	
		Итого по эксплуатации машин				**145**	

197.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-5,208**	**2197,08**	**-11442**	**–**
207	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х150**	м2 поверхности воздуховодов	**14,48**	**3505,66**	**50762**	**60,4**
							10205
		Итого по заработной плате				**16895**	
		Итого по материалам				**33616**	
		Итого по эксплуатации машин				**403**	
207.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-14,48**	**2197,08**	**-31814**	**–**
208	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 150х200**	м2 поверхности воздуховодов	**7,028**	**3505,83**	**24639**	**60,4**
							4953
		Итого по заработной плате				**8201**	
		Итого по материалам				**16316**	
		Итого по эксплуатации машин				**196**	
208.10	23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-7,028**	**2197,08**	**-15441**	**–**
216	11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 300х200**	м2 поверхности воздуховодов	**35,3**	**3505,64**	**123749**	**60,4**
							24877

	Итого по заработной плате				**41187**		
	Итого по материалам				**81949**		
	Итого по эксплуатации машин				**982**		
216.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-35,3**	**2197,08**	**-77557**	**–**
217	**11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200**	м2 поверхности воздуховодов	**19,6**	**3505,77**	**68713**	**60,4**
							13813
	Итого по заработной плате				**22869**		
	Итого по материалам				**45503**		
	Итого по эксплуатации машин				**546**		
217.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм**	м2	**-19,6**	**2197,08**	**-43063**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 7					**246 929**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					218 199	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 250	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 976	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					23 480	
	Накладные расходы I уровня, тенге					132 987	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					379 916	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					16 108	
	Итого, тенге					396 024	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					31 682	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**427 706**	

Локальная ресурсная смета №2-1-14 Силовое электрооборудование. Блок А

Раздел 1 Электрооборудование

1	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
							844
		Итого по заработной плате				1972	
		Итого по материалам				2156	
		Итого по эксплуатации машин				674	
9	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
							844
		Итого по заработной плате				1972	
		Итого по материалам				2156	
		Итого по эксплуатации машин				674	
14	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
							844
		Итого по заработной плате				1972	
		Итого по материалам				2156	
		Итого по эксплуатации машин				674	
20	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
							844
		Итого по заработной плате				1972	
		Итого по материалам				2156	
		Итого по эксплуатации машин				674	

40	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
							844
		Итого по заработной плате				1972	
		Итого по материалам				2156	
		Итого по эксплуатации машин				674	
46	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
							844
		Итого по заработной плате				1972	
		Итого по материалам				2156	
		Итого по эксплуатации машин				674	
55	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
							844
		Итого по заработной плате				1972	
		Итого по материалам				2156	
		Итого по эксплуатации машин				674	
60	13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
							844
		Итого по заработной плате				1972	
		Итого по материалам				2156	
		Итого по эксплуатации машин				674	
		Итого прямые затраты по разделу 1				36 808	

		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 168	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 392	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 608	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 248	
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 752	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				43 560	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 847	
		Итого, тенге				45 407	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 633	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**49 040**	

Локальная ресурсная смета №2-1-18 Электроосвещение Блок Б

Раздел 4 Кабельные изделия

76	13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	**1180**	**197,81**	**233419**	**42,8**
							58895
		Итого по заработной плате				**137604**	
		Итого по материалам				**27186**	
		Итого по эксплуатации машин				**104832**	
77	13-080206-1301	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий**	м	**130**	**123,41**	**16043**	**42,8**
							5172
		Итого по заработной плате				**12083**	
		Итого по материалам				**3819**	
		Итого по эксплуатации машин				**220**	
78	13-080206-1401	**Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах**	м трассы	**60**	**125,87**	**7553**	**42,8**
							2602

	Итого по заработной плате					**6080**	
	Итого по материалам					**1407**	
	Итого по эксплуатации машин					**102**	
	Итого прямые затраты по разделу 4					**257 015**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					119 449	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					105 154	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 318	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 412	
	Накладные расходы I уровня, тенге					66 669	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					323 684	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					13 724	
	Итого, тенге					337 408	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 993	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**364 401**	
	Раздел 5 Трубы						
83	**13-080206-1901**						
	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	**1080**	**308,3**	**332959**	**42,8**	
							86387
	Итого по заработной плате					**201839**	
	Итого по материалам					**121955**	
	Итого по эксплуатации машин					**11555**	
	Итого прямые затраты по разделу 5					**332 959**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					199 449	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 555	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 390	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					121 955	
	Накладные расходы I уровня, тенге					86 387	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					419 346	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					17 780	

	Итого, тенге					437 126	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					34 970	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**472 096**	

Локальная ресурсная смета №4-1-1 Силовое электрооборудование - ЭС1

Раздел 2 Кабельная ЛЭП -0,4 кВ

6	11-010205-0103	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	**26,68**	**2080,27**	**55502**	**59,1**
							32802
		Итого по заработной плате				**55502**	
7	11-010205-0103	**Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179 ктрр1=1,2;**	м3 грунта	**0,82**	**2496,18**	**2047**	**59,1**
							1210
		Итого по заработной плате				**2047**	
8	11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	**18,4**	**882,15**	**16232**	**59,1**
							9593
		Итого по заработной плате				**16232**	
9	11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разравниваниями излишков бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**9,1**	**31,68**	**288**	**59,1**
							61
		Итого по заработной плате				**104**	
		Итого по эксплуатации машин				**288**	
10	13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	**91,5**	**333,32**	**30499**	**42,8**
							5951

	Итого по заработной плате				13905	
	Итого по эксплуатации машин				25781	
11 13-080201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	165	97,93	16159	42,8
						3246
	Итого по заработной плате				7584	
	Итого по эксплуатации машин				13323	
13 13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	118	383,22	45220	42,8
						11395
	Итого по заработной плате				26624	
	Итого по материалам				2938	
	Итого по эксплуатации машин				24030	
14 13-080201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	464,3	5571	42,8
						1478
	Итого по заработной плате				3454	
	Итого по материалам				276	
	Итого по эксплуатации машин				2820	
16 13-080201-2303	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1869,1	7477	42,8
						2977
	Итого по заработной плате				6955	
	Итого по материалам				376	
	Итого по эксплуатации машин				226	

20	13-080201-0201	**Лента защитно-сигнальная. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	**155**	**212,31**	**32907**	**42,8**
							8417
		Итого по заработной плате				**19666**	
		Итого по материалам				**3726**	
		Итого по эксплуатации машин				**14530**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**211 902**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				123 588	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				80 998	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 485	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 316	
		Накладные расходы I уровня, тенге				77 130	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				289 032	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 255	
		Итого, тенге				301 287	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				24 103	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**325 390**	

Локальная ресурсная смета №4-1-2 Электроосвещение - ЭН

1	11-010205-0103	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	**64,6**	**2080,27**	**134386**	**59,1**
							79422
		Итого по заработной плате				**134386**	
2	11-010205-0103	**Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта	**2**	**2496,3**	**4993**	**59,1**
							2951
		Итого по заработной плате				**4993**	

3 11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	**42,4**	**882,15**	**37403**	**59,1**
						22105
	Итого по заработной плате				**37403**	
4 11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разравниваниями излишков бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**22,2**	**31,69**	**703**	**59,1**
						150
	Итого по заработной плате				**253**	
	Итого по эксплуатации машин				**703**	
5 13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	**370**	**333,32**	**123329**	**42,8**
						24064
	Итого по заработной плате				**56224**	
	Итого по эксплуатации машин				**104252**	
7 11-330101-0302	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	котлован	**8**	**4379,44**	**35036**	**61,7**
						9009
	Итого по заработной плате				**14602**	
	Итого по эксплуатации машин				**28917**	
8 11-080101-0203	**Основание под опоры гравийное. Устройство**	м3 основания	**0,8**	**3605,93**	**2885**	**50,8**
						445
	Итого по заработной плате				**875**	
	Итого по материалам				**1460**	
	Итого по эксплуатации машин				**929**	
9 11-060101-0101	**Замоноличивание бетоном фундаментов опор, бетон кл. В22,5. Устройство**	м3	**20,15**	**29042,59**	**585208**	**48,5**

						10710
	Итого по заработной плате				22082	
	Итого по материалам				553242	
	Итого по эксплуатации машин				13024	
10 11-060301-0406	Опоры металлические со светильниками, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,6	49443,32	29666	48,5
						11872
	Итого по заработной плате				24479	
	Итого по материалам				841	
	Итого по эксплуатации машин				6912	
13 13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	8124,28	64994	42,8
						14827
	Итого по заработной плате				34643	
	Итого по материалам				2928	
	Итого по эксплуатации машин				38274	
15 13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2	10051,78	20104	42,8
						4770
	Итого по заработной плате				11146	
	Итого по материалам				870	
	Итого по эксплуатации машин				11297	
17 11-060301-0409	Закладная деталь фундаментного блока ФБ-10,0-1,5-0,159. Установка	т	0,26	171274,31	44532	48,5
						2089
	Итого по заработной плате				4307	

	Итого по материалам					**40095**	
	Итого по эксплуатации машин					**222**	
18	**13-080201-0201**						
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	**283**	**213,17**	**60327**	**42,8**	
						15368	
	Итого по заработной плате					**35907**	
	Итого по материалам					**7047**	
	Итого по эксплуатации машин					**26529**	
19	**13-080201-0901**						
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	**87**	**197,82**	**17210**	**42,8**	
						4342	
	Итого по заработной плате					**10146**	
	Итого по материалам					**2005**	
	Итого по эксплуатации машин					**7729**	
20	**13-080201-0801**						
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	**312**	**184,83**	**57668**	**42,8**	
						14834	
	Итого по заработной плате					**34660**	
	Итого по материалам					**8047**	
	Итого по эксплуатации машин					**22810**	
22	**23-061601-0501**						
	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	**0,12991**	**48997,74**	**6365**	**–**	
26	**13-080201-0201**						
	Лента защитно-сигнальная. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	**370**	**213,12**	**78854**	**42,8**	
						20093	
	Итого по заработной плате					**46946**	

	Итого по материалам					**9195**	
	Итого по эксплуатации машин					**34684**	
30	**13-080206-1908**						
	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	**87**	**300,46**	**26140**	**42,8**	
							6893
	Итого по заработной плате					**16106**	
	Итого по материалам					**8591**	
	Итого по эксплуатации машин					**2213**	
	Итого прямые затраты по разделу					**1 329 803**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					390 622	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					298 495	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					98 535	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					640 686	
	Накладные расходы I уровня, тенге					243 944	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					1 573 747	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					66 727	
	Итого, тенге					1 640 474	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					131 238	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 771 712**	

Локальная ресурсная смета № 6-1-1. Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Земляные работы

1	**11-010101-0309**						
	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт	м3 грунта	**142**	**111,38**	**15815**	**59,1**	
							3024
	Итого по заработной плате					**5117**	
	Итого по эксплуатации машин					**14708**	

2 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	57	122,51	6983	59,1
						1336
	Итого по заработной плате				2260	
	Итого по эксплуатации машин				6494	
3 11-010205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	12	3172,79	38072	59,1
						22502
	Итого по заработной плате				38072	
4 11-010205-0209	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3,179: ктрр1=1,2	м3 грунта	6	3807,35	22844	59,1
						13501
	Итого по заработной плате				22844	
5 11-010107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	69	46,42	3203	59,1
						634
	Итого по заработной плате				1072	
	Итого по эксплуатации машин				3203	
6 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (песчаный грунт)	м3 грунта	66	100,03	6602	59,1
						1261

	Итого по заработной плате				**2133**	
	Итого по материалам				**5**	
	Итого по эксплуатации машин				**6229**	
7 **41-020103-1010**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км К=1,600;**	т	**105**	**212,92**	**22357**	**–**
8 **11-010205-0503**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	**7**	**882,16**	**6175**	**59,1**
						3649
	Итого по заработной плате				**6175**	
9 **11-010205-0501**	**Обсыпка труб песчаным грунтом**	м3 грунта	**66**	**602,04**	**39735**	**59,1**
						23483
	Итого по заработной плате				**39735**	
10 **11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**64**	**13,64**	**873**	**59,1**
						165
	Итого по заработной плате				**280**	
	Итого по эксплуатации машин				**873**	
11 **11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	**64**	**120,55**	**7715**	**59,1**
						3475
	Итого по заработной плате				**5880**	
	Итого по эксплуатации машин				**3279**	
12 **11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	**5,37**	**2435,4**	**13077**	**62,1**
						2580

	Итого по заработной плате					**4155**	
	Итого по материалам					**8444**	
	Итого по эксплуатации машин					**640**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**183 451**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					117 219	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 426	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 504	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 449	
	- перевозка грузов, тенге					22 357	
	Накладные расходы I уровня, тенге					75 610	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					259 061	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					10 984	
	Итого, тенге					270 045	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					21 604	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**291 649**	
	Раздел 2 Колодцы канализационные (1,5 м - 20 шт)						
13	**11-230601-0106**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м3 конструкций колодца	**20,22**	**38363,36**	**775707**	**62,1**
							137162
	Итого по заработной плате					**220873**	
	Итого по материалам					**495403**	
	Итого по эксплуатации машин					**97399**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**775 707**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					182 905	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					97 399	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 968	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					495 403	
	Накладные расходы I уровня, тенге					137 162	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					912 869	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					38 706	
	Итого, тенге					951 575	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					76 126	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**1 027 701**	
	Раздел 5 Канализация К1						
68	11-220501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	**0,083622**	**299819,56**	**25071**	**62,1**
							12055
		Итого по заработной плате				**19412**	
		Итого по материалам				**770**	
		Итого по эксплуатации машин				**7361**	
72	11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: патрубки. Установка**	шт.	**23**	**858,35**	**19742**	**62,1**
							7255
		Итого по заработной плате				**11682**	
		Итого по материалам				**–**	
		Итого по эксплуатации машин				**12024**	
		Итого прямые затраты по разделу 5				**44 813**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				24 658	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 384	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 436	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				771	
		Накладные расходы I уровня, тенге				19 310	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				64 123	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 719	
		Итого, тенге				66 842	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 347	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**72 189**	

Локальная ресурсная смета №6-2-1 Сети теплоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	200	111,38	22275	59,1
							4260
		Итого по заработной плате				7208	
		Итого по эксплуатации машин				20715	
2	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	65	160,97	10463	59,1
							1998
		Итого по заработной плате				3381	
		Итого по материалам				8	
		Итого по эксплуатации машин				9871	
3	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8	1855,77	14846	59,1
							8774
		Итого по заработной плате				14846	
4	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,2	2226,95	18261	59,1
							10792
		Итого по заработной плате				18261	
5	41-020103-3010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 10 км (лишний грунт) к=1,900;	т	125	349,05	43631	–

6	11-010205-0503	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	**10**	**882,14**	**8821**	**59,1**
							5213
		Итого по заработной плате				**8821**	
7	11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 - засыпка труб песком**	м3 грунта	**15**	**602,03**	**9030**	**59,1**
							5337
		Итого по заработной плате				**9030**	
8	21-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;**	м3	**16,5**	**1429,57**	**23588**	**–**
9	11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**150**	**13,64**	**2046**	**59,1**
							388
		Итого по заработной плате				**657**	
		Итого по эксплуатации машин				**2046**	
10	11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	плотненного грунта	**150**	**120,55**	**18083**	**59,1**
							8145
		Итого по заработной плате				**13781**	
		Итого по эксплуатации машин				**7686**	
11	11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	**12**	**2435,37**	**29225**	**62,1**
							5766
		Итого по заработной плате				**9285**	
		Итого по материалам				**18870**	
		Итого по эксплуатации машин				**1431**	

	Итого прямые затраты по разделу 1				**200 269**		
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				72 423		
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41 749		
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 847		
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				42 466		
	- перевозка грузов, тенге				43 631		
	Накладные расходы I уровня, тенге				50 673		
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				250 942		
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 640		
	Итого, тенге				261 582		
	Сметная прибыль (8 %), тенге				20 927		
	Итого по разделу на подряд, тенге				**282 509**		
	Раздел 2 Тепловые сети						
12	**11-240108-0110**						
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная	км труб	**0,0248**	**1483104,84**	**36781**	**62,1**	
							16370
	Итого по заработной плате				**26361**		
	Итого по материалам				**1479**		
	Итого по эксплуатации машин				**12913**		
22	**11-240108-0106**						
	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	**0,018**	**837387,9**	**15073**	**62,1**	
							6304

	Итого по заработной плате				10152	
	Итого по материалам				291	
	Итого по эксплуатации машин				6606	
37	11-240108-0219					
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	3	30600,17	91800	62,1
						40546
	Итого по заработной плате				65292	
	Итого по материалам				4219	
	Итого по эксплуатации машин				32222	
42	11-240108-0223					
	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 600 мм. Установка	шт.	2	40634	81268	62,1
						34970
	Итого по заработной плате				56313	
	Итого по материалам				5204	
	Итого по эксплуатации машин				28493	
52	11-240108-0410					
	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка	шт.	2	43362,5	86725	62,1
						36520
	Итого по заработной плате				58809	
	Итого по материалам				2812	

	Итого по эксплуатации машин				**36013**	
62 11-240106-0108	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 400 мм. Установка**	комплект	**2**	**31441**	**62882**	**62,1**
						24657
	Итого по заработной плате				**39705**	
	Итого по материалам				**2045**	
	Итого по эксплуатации машин				**29308**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
91 13-121001-0613	**Трубопровод условным давлением до 2,5 МПа, диаметр наружный присоединяемой трубы 630 мм. Присоединение к действующей магистрали**	присоединение	**4**	**53779,75**	**215119**	**40,6**
						84072
	Итого по заработной плате				**207075**	
	Итого по материалам				**3789**	
	Итого по эксплуатации машин				**4255**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**589 648**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				419 999	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				149 810	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				43 708	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 839	
	Накладные расходы I уровня, тенге				243 439	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				833 087	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				35 323	
	Итого, тенге				868 410	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				69 473	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**937 883**	

Локальная ресурсная смета №6-2-2 Общестроительные работы

Раздел 1 Тепловая камера

1 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 с/с W4 (АС1.2)**	м3	**3,53**	**25181,02**	**88889**	**48,5**

						1876
	Итого по заработной плате				3868	
	Итого по материалам				83289	
	Итого по эксплуатации машин				2282	
2 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство B15 c/c W4	м3	9,37	32825,08	307571	48,5
						27956
	Итого по заработной плате				57642	
	Итого по материалам				237055	
	Итого по эксплуатации машин				19312	
3 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02913	315550,98	9192	48,5
						2272
	Итого по заработной плате				4685	
	Итого по материалам				4492	
	Итого по эксплуатации машин				25	
4 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,567	13806	7828	48,5
						3587
	Итого по заработной плате				7396	
	Итого по материалам				156	
	Итого по эксплуатации машин				387	
7 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	1241,2	24824	62,1
						7050
	Итого по заработной плате				11352	
	Итого по материалам				6605	
	Итого по эксплуатации машин				10784	

8	11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**27**	**1764,48**	**47641**	**62,1**
							13374
		Итого по заработной плате				**21537**	
		Итого по материалам				**13122**	
		Итого по эксплуатации машин				**20432**	
9	11-070501-0104	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	**12**	**3729,42**	**44753**	**62,1**
							12096
		Итого по заработной плате				**19479**	
		Итого по материалам				**11899**	
		Итого по эксплуатации машин				**21522**	
13	29-888888-8317	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	м3	**19,221**	**270**	**5190**	**–**
14	11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 с/с W4 - монолитные заделки.**	м3	**5,2**	**28379,04**	**147571**	**48,5**
							5974
		Итого по заработной плате				**12318**	
		Итого по материалам				**132135**	
		Итого по эксплуатации машин				**4134**	
15	11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство - заделка закладных ЗД В15 с/с W4**	м3	**6,81**	**27748,46**	**188967**	**48,5**
							3620
		Итого по заработной плате				**7463**	
		Итого по материалам				**178164**	
		Итого по эксплуатации машин				**4401**	
35	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**50**	**731,32**	**36566**	**50,8**

	Итого по заработной плате				**9093**	
	Итого по материалам				**26990**	
	Итого по эксплуатации машин				**569**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**908 992**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				126 047	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				83 848	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 786	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				699 097	
	Накладные расходы I уровня, тенге				82 424	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				991 416	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				42 036	
	Итого, тенге				1 033 452	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				82 676	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 116 128**	
	Раздел 3 Монолитный канал МК 1					
46	**11-060101-0101**					
	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 с/с W4.	м3	**15,4**	**25181**	**387787**	**48,5**
						8184
	Итого по заработной плате				**16875**	
	Итого по материалам				**363357**	
	Итого по эксплуатации машин				**9954**	
47	**11-061301-0104**					
	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - монолитгный канал КЛ1 В15 с/с W4	м3	**50,64**	**32825,22**	**1662269**	**48,5**
						151089
	Итого по заработной плате				**311523**	
	Итого по материалам				**1281164**	
	Итого по эксплуатации машин				**104373**	

48 11-060301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**5,1**	**13806,25**	**70412**	**48,5**
						32264
	Итого по заработной плате				**66524**	
	Итого по материалам				**1405**	
	Итого по эксплуатации машин				**3482**	
51 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**1,2**	**315551,95**	**378663**	**48,5**
						93610
	Итого по заработной плате				**193011**	
	Итого по материалам				**185053**	
	Итого по эксплуатации машин				**1023**	
54 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону - ДШ-канала**	м2 поверхности	**2,5**	**731,2**	**1828**	**50,8**
						231
	Итого по заработной плате				**454**	
	Итого по материалам				**1349**	
	Итого по эксплуатации машин				**29**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**2 500 959**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				549 770	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				118 861	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 617	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 832 328	
	Накладные расходы I уровня, тенге				285 378	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 786 337	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				118 141	
	Итого, тенге				2 904 478	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				232 358	

	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 136 836**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-1. Вертикальная планировка

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	**11-010104-0702**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход	**2000**	**0,83**	**1651**	**59,1**
						313
		Итого по заработной плате				**530**	
		Итого по эксплуатации машин				**1651**	
2	**11-010104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь**	м3 грунта	**2080**	**27,82**	**57872**	**59,1**
						10981	
		Итого по заработной плате				**18580**	
		Итого по эксплуатации машин				**57872**	
3	**11-010104-0111**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**2080**	**28,38**	**59029**	**59,1**
						12530	
		Итого по заработной плате				**21201**	
		Итого по эксплуатации машин				**59029**	
4	**11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**2080**	**50,29**	**104609**	**59,1**
						19572	
		Итого по заработной плате				**33116**	
		Итого по эксплуатации машин				**104609**	

5 11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	**2080**	**4,56**	**9475**	**59,1**
						1521
	Итого по заработной плате				**2573**	
	Итого по эксплуатации машин				**9475**	
6 11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка**	м3 грунта	**587**	**27,82**	**16332**	**59,1**
						3099
	Итого по заработной плате				**5244**	
	Итого по эксплуатации машин				**16332**	
7 11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - недостоющий грунт для насыпи**	м3 грунта	**1351**	**112,82**	**152419**	**59,1**
						33777
	Итого по заработной плате				**57152**	
	Итого по материалам				**96**	
	Итого по эксплуатации машин				**143132**	
8 41-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**1070**	**120,99**	**129459**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1				**530 846**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 191	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				392 100	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				129 205	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				96	
	- перевозка грузов, тенге				129 459	

		Накладные расходы I уровня, тенге				81 793	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				612 639	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25 976	
		Итого, тенге				638 615	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				51 089	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**689 704**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-2. Покрытие дорожек, тротуаров, площадок

Раздел 1 Тип I (асфальтобетонное покрытие проездов)

1	11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство К=0,150;**	м3 материала основания в плотном теле	**73,95**	**2321,52**	**171677**	**60,3**
							10923
		Итого по заработной плате				**18115**	
		Итого по материалам				**105828**	
		Итого по эксплуатации машин				**58229**	
1.3	21-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014К=-1,000;**	м3	**-73,95**	**1429,57**	**-105717**	**–**
2	11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	**493**	**645,17**	**318071**	**60,3**
							17304
		Итого по заработной плате				**28696**	
		Итого по материалам				**249268**	
		Итого по эксплуатации машин				**56942**	
2.3	21-010201-0502	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004К=-1,000;**	м3	**-7,4**	**2794,58**	**-20680**	**–**
2.4	21-010201-0503	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004К=-1,000;**	м3	**-93,18**	**2448,65**	**-228165**	**–**

3	11-270602-0306	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**876**	**1128,7**	**988739**	**60,3**
							25102
		Итого по заработной плате				**41628**	
		Итого по материалам				**905195**	
		Итого по эксплуатации машин				**58251**	
4	11-270602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 - до толщ. 6 см**	м2 покрытия	**3504**	**129,52**	**453843**	**60,3**
							163
		Итого по заработной плате				**271**	
		Итого по материалам				**453516**	
		Итого по эксплуатации машин				**56**	
5	11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**1376**	**1690,35**	**2325925**	**60,3**
							39479
		Итого по заработной плате				**65471**	
		Итого по материалам				**2194491**	
		Итого по эксплуатации машин				**91704**	
6	11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	**232**	**1959,3**	**454557**	**60,3**
							74728
		Итого по заработной плате				**123927**	
		Итого по материалам				**327700**	
		Итого по эксплуатации машин				**4641**	

		Итого прямые затраты по разделу 1				**4 358 250**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				206 991	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				269 823	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				71 117	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 881 436	
		Накладные расходы I уровня, тенге				167 699	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 525 949	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				191 900	
		Итого, тенге				4 717 849	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				377 428	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 095 277**	
		Раздел 2 Тип II (асфальтобетонное покрытие тротуаров)					
8	11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	**390**	**710,55**	**277116**	**60,3**
							13689
		Итого по заработной плате				**22701**	
		Итого по материалам				**222688**	
		Итого по эксплуатации машин				**45045**	
8.3	21-010201-0502	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	**-5,85**	**2794,58**	**-16348**	**–**
8.4	21-010201-0502	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	**-73,71**	**2794,58**	**-205988**	**–**

9	11-270403-0304	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303К=-5,000;**	м2 основания	**-1950**	**43,8**	**-85419**	**60,3**
							-2951
		Итого по заработной плате				**-4894**	
		Итого по материалам				**-68663**	
		Итого по эксплуатации машин				**-16756**	
10	11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**390**	**1690,35**	**659237**	**60,3**
							11189
		Итого по заработной плате				**18556**	
		Итого по материалам				**621985**	
		Итого по эксплуатации машин				**25991**	
11	11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	**50**	**1959,3**	**97965**	**60,3**
							16106
		Итого по заработной плате				**26709**	
		Итого по материалам				**70625**	
		Итого по эксплуатации машин				**1000**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**726 563**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				46 984	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				55 280	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 088	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				624 299	
		Накладные расходы I уровня, тенге				38 033	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				764 596	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				32 419	
		Итого, тенге				797 015	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				63 761	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**860 776**	
		Раздел 3 Тип III (покрытие из тротуарной плитки)					
13	11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	**392**	**710,55**	**278537**	**60,3**
							13760
		Итого по заработной плате				**22819**	
		Итого по материалам				**223830**	
		Итого по эксплуатации машин				**45276**	
13.3	21-010201-0502	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	**-5,88**	**2794,58**	**-16432**	**–**
13.4	21-010201-0502	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	**-74**	**2794,58**	**-206799**	**–**
14	11-270403-0304	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**	м2 основания	**-1960**	**43,8**	**-85857**	**60,3**
							-2966
		Итого по заработной плате				**-4918**	
		Итого по материалам				**-69015**	
		Итого по эксплуатации машин				**-16842**	

15	11-110101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	**392**	**861,97**	**337892**	**60,9**
							186920
		Итого по заработной плате				**306930**	
		Итого по материалам				**2704**	
		Итого по эксплуатации машин				**37791**	
17	11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	**40**	**1959,33**	**78373**	**60,3**
							12884
		Итого по заработной плате				**21367**	
		Итого по материалам				**56501**	
		Итого по эксплуатации машин				**800**	
		Итого прямые затраты по разделу 3				**385 714**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				327 900	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				67 025	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				18 298	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-9 211	
		Накладные расходы I уровня, тенге				210 598	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				596 312	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25 284	
		Итого, тенге				621 596	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				49 728	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**671 324**	
		<u>Раздел 5 Тип V (искусственный газон)</u>					
24	11-270301-0201	**Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов**	м2 покрытия и основания	**3134**	**144,89**	**454100**	**60,3**

						91860
	Итого по заработной плате				**152338**	
	Итого по материалам				**15654**	
	Итого по эксплуатации машин				**371342**	
25	**11-270301-0301**					
	Основания и покрытия. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, из новых материалов. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270301-0201 - до толщ. 20 см	м2 покрытия и основания	**37608**	**7,88**	**296261**	**60,3**
						43232
	Итого по заработной плате				**71695**	
	Итого по материалам				**325**	
	Итого по эксплуатации машин				**295936**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**750 361**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				67 104	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				667 278	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				156 929	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 979	
	Накладные расходы I уровня, тенге				135 092	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				885 453	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				37 543	
	Итого, тенге				922 996	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				73 840	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**996 836**	
	Раздел 6 Тип VI (пешеходная дорожка)					
29	**11-270402-0101**					
	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	м2 основания или покрытия	**450**	**119,51**	**53780**	**60,3**
						14505

	Итого по заработной плате					**24054**	
	Итого по материалам					**120**	
	Итого по эксплуатации машин					**40209**	
	Итого прямые затраты по разделу 6					**53 780**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 451	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 209	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 603	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					120	
	Накладные расходы I уровня, тенге					14 505	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					68 285	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					2 895	
	Итого, тенге					71 180	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 694	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**76 874**	
	Раздел 8 Грунтовое покрытие						
35	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	**310**	**1636,7**	**507375**	**60,3**
							95876
	Итого по заработной плате					**158999**	
	Итого по материалам					**344452**	
	Итого по эксплуатации машин					**6119**	
	Итого прямые затраты по разделу 8					**507 375**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					156 804	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 119	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 195	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					344 452	
	Накладные расходы I уровня, тенге					95 876	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					603 251	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					25 578	

	Итого, тенге				628 829	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				50 306	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**679 135**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-3. Озеленение

7	**11-470112-0103**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	**2000**	**282,29**	**564573**	**56,4**
						216061
		Итого по заработной плате				**383086**	
		Итого по материалам				**173037**	
		Итого по эксплуатации машин				**11715**	
7.3	**21-010101-0202**	**Земля растительная механизированной заготовки**	м3	**-300**	**576,79**	**-173037**	**–**
8	**11-470112-0105**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	м2	**2000**	**67,71**	**135422**	**56,4**
						43756	
		Итого по заработной плате				**77581**	
		Итого по материалам				**57679**	
		Итого по эксплуатации машин				**162**	
8.4	**21-010101-0202**	**Земля растительная механизированной заготовки**	м3	**-100**	**576,79**	**-57679**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу				**469 279**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				457 402	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 877	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 265	
		Накладные расходы I уровня, тенге				259 817	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				729 096	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				30 914	

	Итого, тенге					760 010	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					60 801	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**820 811**	

Работы по протоколу замены №1

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 2 Окна

7	**11-100501-0102**						
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (В7, В8, В9)	м2 проемов	**47,61**	**1640,68**	**78113**	**59,8**
							22297
	Итого по заработной плате					**37286**	
	Итого по материалам					**38137**	
	Итого по эксплуатации машин					**5245**	
9	**11-100501-0104**						
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (В6)	м2 проемов	**19,8**	**1766,48**	**34976**	**59,8**
							9061
	Итого по заработной плате					**15153**	
	Итого по материалам					**18660**	
	Итого по эксплуатации машин					**2225**	

Итого прямые затраты по разделу 2		**113 089**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		48 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		7 470
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		3 617
- материалы, изделия и конструкции, тенге		56 797
Накладные расходы I уровня, тенге		31 358
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		144 447
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		6 125
Итого, тенге		150 572

		Сметная прибыль (8 %), тенге				12 046	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**162 618**	

Работы по протоколу замены №2

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 2 Окна

12	21-090205-0103	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	**252**	**1229,62**	**309864**	**–**
150	11-340108-0401	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (толщ. 30 мм)**	м2 поверхности	**125,97**	**283,6**	**35725**	**62,1**
							22023
		Итого по заработной плате				**35464**	
		Итого по материалам				**–**	
		Итого по эксплуатации машин				**499**	
14	21-110401-0102	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014 К=1,03**	м3	**3,89247**	**9468,9**	**36857**	**–**
15	11-340108-0703	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	м2 поверхности	**125,97**	**629,34**	**79278**	**62,1**
							48444
		Итого по заработной плате				**78009**	
		Итого по материалам				**726**	
		Итого по эксплуатации машин				**781**	
16	21-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм; К=1,03**	1000м2	**0,12975**	**2682201,18**	**348016**	**–**
17	11-100111-0401	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	**595**	**59,13**	**35182**	**59,8**
							20408

	Итого по заработной плате				**34127**	
	Итого по материалам				**831**	
	Итого по эксплуатации машин				**429**	
18 21-070503-0205	**Наличники из ПВХ профиля**	м	**666,4**	**319,73**	**213068**	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1 057 990**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				146 919	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 709	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				681	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				909 362	
	Накладные расходы I уровня, тенге				90 875	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 148 865	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				48 712	
	Итого, тенге				1 197 577	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				95 806	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 293 383**	
	Раздел 4 Внутренняя отделка					
20 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (15 мм)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**1492,9**	**950,22**	**1418584**	**54,8**
						259945
	Итого по заработной плате				**474352**	
	Итого по материалам				**939963**	
	Итого по эксплуатации машин				**25576**	
21 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (15 мм)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**1356,59**	**950,22**	**1289061**	**54,8**
						236211
	Итого по заработной плате				**431042**	

	Итого по материалам				**854139**	
	Итого по эксплуатации машин				**23242**	
22 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (15 мм)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**870,84**	**950,22**	**827491**	**54,8**
						151632
	Итого по заработной плате				**276700**	
	Итого по материалам				**548300**	
	Итого по эксплуатации машин				**14920**	
23 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (15 мм)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**291,88**	**950,22**	**277351**	**54,8**
						50822
	Итого по заработной плате				**92741**	
	Итого по материалам				**183774**	
	Итого по эксплуатации машин				**5001**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**3 812 487**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 217 572	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				68 739	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				57 263	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 526 176	
	Накладные расходы I уровня, тенге				698 610	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 511 097	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				191 271	
	Итого, тенге				4 702 368	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				376 189	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 078 557**	

Раздел 5 Полы

28	29-000000-0000Счет Т	**Плитка керамогранитная неглазурованная для полов (антискользящая) размер 300х300х12 ммК=1,020;**	м2	**2,4786**	**3482**	**8630**	**–**
29	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 288**	м2 стяжки	**140,69**	**731,03**	**102848**	**60,9**
							22459
		Итого по заработной плате				**36878**	
		Итого по материалам				**64708**	
		Итого по эксплуатации машин				**2622**	
30	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;**	м2 стяжки	**281,38**	**121,01**	**34050**	**60,9**
							809
		Итого по заработной плате				**1328**	
		Итого по материалам				**32280**	
		Итого по эксплуатации машин				**892**	
31	11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	**22,07**	**1206,34**	**26624**	**60,9**
							5731
		Итого по заработной плате				**9411**	
		Итого по материалам				**16310**	
		Итого по эксплуатации машин				**1081**	
32	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**22,07**	**731,04**	**16134**	**60,9**
							3523
		Итого по заработной плате				**5785**	
		Итого по материалам				**10151**	
		Итого по эксплуатации машин				**411**	

33	11-110101-2705						
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	**22,07**	**3007,79**	**66382**	**60,9**
							11541
		Итого по заработной плате				**18951**	
		Итого по материалам				**46818**	
		Итого по эксплуатации машин				**1120**	
34.5	22-060101-0103	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	**44,68**	**2233,61**	**99798**	**–**
37.5	22-060101-0103	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	**825,639**	**2233,61**	**1844156**	**–**
40.8	22-060301-1205	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	**71,92**	**1754,24**	**126165**	**–**
43.5	22-060101-0103	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	**1027,71**	**2233,61**	**2295503**	**–**
44	11-110101-2705						
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	**70,51**	**3007,77**	**212078**	**60,9**
							36873
		Итого по заработной плате				**60547**	
		Итого по материалам				**149575**	
		Итого по эксплуатации машин				**3578**	
47.5	22-060101-0103	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	**1023,48**	**2233,61**	**2286055**	**–**

49	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**7,89**	**731,18**	**5769**	**60,9**
							1259
		Итого по заработной плате				**2068**	
		Итого по материалам				**3629**	
		Итого по эксплуатации машин				**148**	
50	**11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;**	м2 стяжки	**-7,89**	**121,04**	**-955**	**60,9**
							-23
		Итого по заработной плате				**-38**	
		Итого по материалам				**-905**	
		Итого по эксплуатации машин				**-25**	
51	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**86,75**	**1468,31**	**127376**	**60,9**
							39109
		Итого по заработной плате				**64219**	
		Итого по материалам				**58371**	
		Итого по эксплуатации машин				**7651**	
52	**29-000000-0000Счет Т**	**Плитка керамогранитная неглазурованная для полов (антискользящая) размер 300х300х12 ммК=1,020;**	м2	**88,485**	**3482**	**308105**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**7 558 718**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				191 891	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 478	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 258	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 349 349	
		Накладные расходы I уровня, тенге				121 281	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 679 999	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				325 632	
		Итого, тенге				8 005 631	

	Сметная прибыль (8 %), тенге					640 450	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**8 646 081**	
	Раздел 7 Наружная отделка						
54	11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин толщ. 2,5 мм)**	м2	**1100**	**701,71**	**771882**	**54,8**
							272286
		Итого по заработной плате				**496873**	
		Итого по материалам				**273419**	
		Итого по эксплуатации машин				**2885**	
55	11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**620**	**65,15**	**40391**	**54,2**
							4990
		Итого по заработной плате				**9206**	
		Итого по материалам				**30729**	
		Итого по эксплуатации машин				**616**	
56	29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**186**	**873**	**162378**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 7				**974 651**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				504 624	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 501	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 455	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				466 526	
		Накладные расходы I уровня, тенге				277 276	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 251 927	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				53 082	
		Итого, тенге				1 305 009	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				104 401	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 409 410**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 1 Стены

1	11-080301-0103	**Каркасы и фахверки из легкобетонных камней. Заполнение при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**50**	**3841,03**	**192051**	**50,8**
							66645
		Итого по заработной плате				**131191**	
		Итого по материалам				**9740**	
		Итого по эксплуатации машин				**67447**	
2	22-050110-0102	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006 К=30,000;**	кг	**3716,7**	**45,76**	**170076**	**–**
4	11-080301-0101	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	**45**	**6602,96**	**297132**	**50,8**
							74188
		Итого по заработной плате				**146040**	
		Итого по материалам				**97820**	
		Итого по эксплуатации машин				**70287**	
6	11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	**1,2**	**300268,92**	**360323**	**50,8**
							27467
		Итого по заработной плате				**54069**	
		Итого по материалам				**305161**	
		Итого по эксплуатации машин				**1650**	
7	11-080401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	**85**	**4256,22**	**361779**	**50,8**
							48564
		Итого по заработной плате				**95599**	
		Итого по материалам				**256692**	
		Итого по эксплуатации машин				**12570**	

7.4	21-030101-0103	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт.	**13**	**47463,11**	**617020**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1 998 381**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				389 918	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				151 953	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				36 981	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 456 510	
		Накладные расходы I уровня, тенге				216 864	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 215 245	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				93 926	
		Итого, тенге				2 309 171	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				184 734	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 493 905**	
		Раздел 2 Окна, витражи, перегородки					
11	21-090205-0103	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	**70**	**1229,62**	**86073**	–
12	11-340108-0401	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм (толщ. 30 мм)**	м2 поверхности	**58,75**	**283,6**	**16661**	**62,1**
							10271
		Итого по заработной плате				**16539**	
		Итого по эксплуатации машин				**233**	
13	21-110401-0102	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	**1,8154**	**9468,9**	**17190**	–
14	11-340108-0703	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	м2 поверхности	**58,75**	**629,34**	**36974**	**62,1**
							22593

	Итого по заработной плате				**36382**	
	Итого по материалам				**338**	
	Итого по эксплуатации машин				**365**	
15 21-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000м2	**0,06051**	**2682201,18**	**162300**	**–**
16 11-100111-0401	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	**150**	**59,13**	**8869**	**59,8**
						5145
	Итого по заработной плате				**8604**	
	Итого по материалам				**209**	
	Итого по эксплуатации машин				**108**	
17 21-070503-0205	**Наличники пластиковые из ПВХ профиля**	м	**168**	**319,73**	**53715**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**381 782**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				61 251	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				706	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				274	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				319 825	
	Накладные расходы I уровня, тенге				38 009	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				419 791	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 799	
	Итого, тенге				437 590	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 007	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**472 597**	
	Раздел 4 Внутренняя отделка					
19 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (15 мм)**	м2 оштукатуриваемой поверхности	**463**	**950,22**	**439953**	**54,8**
						80618
	Итого по заработной плате				**147113**	

		Итого по материалам				**291515**	
		Итого по эксплуатации машин				**7933**	
19.4	**22-050104-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	**9005,94**	**43,26**	**389597**	**–**
20.4	**22-050104-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	**15385,461**	**43,26**	**665575**	**–**
21.4	**22-050104-0101**	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	**17892**	**43,26**	**774008**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 4				**2 269 133**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				140 505	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 933	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 608	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 120 695	
		Накладные расходы I уровня, тенге				80 618	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 349 751	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				99 629	
		Итого, тенге				2 449 380	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				195 950	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 645 330**	
	Раздел 5 Полы						
22	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 446 - 1 этаж**	м2 стяжки	**670**	**731,03**	**489792**	**60,9**
							106954
		Итого по заработной плате				**175623**	
		Итого по материалам				**308156**	
		Итого по эксплуатации машин				**12490**	
23	**11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;**	м2 стяжки	**1340**	**121,01**	**162154**	**60,9**

						3851
	Итого по заработной плате				6323	
	Итого по материалам				153726	
	Итого по эксплуатации машин				4247	
25 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 288, 1 этаж	м2 стяжки	34	731,06	24856	60,9
						5428
	Итого по заработной плате				8913	
	Итого по материалам				15638	
	Итого по эксплуатации машин				634	
26 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;	м2 стяжки	68	121,01	8229	60,9
						195
	Итого по заработной плате				321	
	Итого по материалам				7801	
	Итого по эксплуатации машин				216	
27 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 650 1 Этаж	м2 стяжки	40	731,02	29240	60,9
						6385
	Итого по заработной плате				10485	
	Итого по материалам				18397	
	Итого по эксплуатации машин				745	
28 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 40 мм) К=4,000;	м2 стяжки	160	121,01	19361	60,9
						460

		Итого по заработной плате				**755**	
		Итого по материалам				**18355**	
		Итого по эксплуатации машин				**507**	
29.5	**22-060101-0103**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	**127**	**2233,61**	**283668**	–
30.5	**22-060101-0103**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	**271**	**2233,61**	**605308**	–
31	**29-000000-0007КП ТО(**	**Устройство спортивного покрытия PVC 4,5 мм с подготовкой основания**	м2	**550**	**9689**	**5328950**	–
34.5	**22-060101-0103**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	**269**	**2233,61**	**600841**	–
37.5	**22-060101-0103**	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	**15**	**2233,61**	**33504**	–
191	**29-000000-0000Счет**	**Плитка керамогранитная неглазурованная для полов (антискользящая) размер 300х300х12 мм К=1,020;**	м2	**128,4078**	**3482**	**447116**	–

Итого прямые затраты по разделу 5	**8 033 019**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	192 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	18 839
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 700
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 821 460
Накладные расходы I уровня, тенге	123 273
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 156 292
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	345 827
Итого, тенге	8 502 119
Сметная прибыль (8 %), тенге	680 170
Итого по разделу на подряд, тенге	**9 182 289**

Раздел 6 Наружная отделка

41	11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин толщ.2,5 мм)**	м2	**797,05**	**701,71**	**559300**	**54,8**
							197296
		Итого по заработной плате				**360029**	
		Итого по материалам				**198117**	
		Итого по эксплуатации машин				**2092**	
42	11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**401,74**	**65,15**	**26172**	**54,2**
							3233
		Итого по заработной плате				**5965**	
		Итого по материалам				**19911**	
		Итого по эксплуатации машин				**400**	
43	29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**120,522**	**873**	**105216**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6				**690 688**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				364 952	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 492	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 042	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				323 244	
		Накладные расходы I уровня, тенге				200 529	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				891 217	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				37 788	
		Итого, тенге				929 005	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				74 320	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 003 325**	

Раздел 7 Кровля

46 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	108	635,33	68616	56,4
						11322
	Итого по заработной плате				20074	
	Итого по материалам				42746	
	Итого по эксплуатации машин				7596	
47 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 30 мм) К=15,000;	м2 стяжки	1620	24,61	39864	56,4
						808
	Итого по заработной плате				1432	
	Итого по материалам				37170	
	Итого по эксплуатации машин				1679	
48 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	93,59	635,32	59460	56,4
						9811
	Итого по заработной плате				17396	
	Итого по материалам				37042	
	Итого по эксплуатации машин				6582	
49 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 70 мм) К=55	м2 стяжки	5147,45	24,61	126664	56,4
						2568
	Итого по заработной плате				4553	
	Итого по материалам				118104	
	Итого по эксплуатации машин				5334	
63 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	21,6	598,1	12919	56,4

						2264
	Итого по заработной плате				4015	
	Итого по материалам				7745	
	Итого по эксплуатации машин				1519	
64 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 30 мм) К=15,000;**	м2 стяжки	**324**	**22,13**	7169	**56,4**
						162
	Итого по заработной плате				287	
	Итого по материалам				6630	
	Итого по эксплуатации машин				336	
65 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**21,6**	**635,32**	13723	**56,4**
						2264
	Итого по заработной плате				4015	
	Итого по материалам				8549	
	Итого по эксплуатации машин				1519	
66 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 30 мм) К=15,000;**	м2 стяжки	**324**	**24,61**	7973	**56,4**
						162
	Итого по заработной плате				287	
	Итого по материалам				7434	
	Итого по эксплуатации машин				336	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**336 388**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				46 067	

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 901	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 992	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				265 420	
		Накладные расходы I уровня, тенге				29 361	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				365 749	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				15 508	
		Итого, тенге				381 257	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				30 501	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**411 758**	
	Раздел 9 Козырьки						
67	11-080201-0110	**Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м (парапет) /Козырек №1**	м3 кладки	**6,52**	**29310,89**	**191107**	**50,8**
							13862
		Итого по заработной плате				**27287**	
		Итого по материалам				**155926**	
		Итого по эксплуатации машин				**10415**	
68	11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	ируемой поверхности	**115,5**	**570,33**	**65873**	**56,4**
							8646
		Итого по заработной плате				**15329**	
		Итого по материалам				**49095**	
		Итого по эксплуатации машин				**1750**	
69	11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	**115,5**	**634,33**	**73265**	**56,4**
							22809
		Итого по заработной плате				**40442**	
		Итого по материалам				**30119**	
		Итого по эксплуатации машин				**3595**	
71	11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**115,5**	**635,34**	**73382**	**56,4**

						12109
	Итого по заработной плате				21469	
	Итого по материалам				45715	
	Итого по эксплуатации машин				8124	
72 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 30 мм) К=15,000;К=15,000;	м2 стяжки	1732,5	24,61	42632	56,4
						865
	Итого по заработной плате				1533	
	Итого по материалам				39751	
	Итого по эксплуатации машин				1795	
73 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,114	10105,26	1152	48,5
						528
	Итого по заработной плате				1089	
	Итого по материалам				3	
	Итого по эксплуатации машин				103	
75 11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	18,48	8893,34	164349	56,4
						22713
	Итого по заработной плате				40272	
	Итого по материалам				107755	
	Итого по эксплуатации машин				21722	
76 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	115,5	635,34	73382	56,4
						12109
	Итого по заработной плате				21469	
	Итого по материалам				45715	
	Итого по эксплуатации машин				8124	

77 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 30 мм) К=15,000;К=15,000;**	м2 стяжки	**1732,5**	**24,61**	**42632**	**56,4**
						865
	Итого по заработной плате				**1533**	
	Итого по материалам				**39751**	
	Итого по эксплуатации машин				**1795**	
78 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,114**	**10105,26**	**1152**	**48,5**
						528
	Итого по заработной плате				**1089**	
	Итого по материалам				**3**	
	Итого по эксплуатации машин				**103**	
80 11-120101-0105	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	**115,5**	**132,19**	**15268**	**56,4**
						7718
	Итого по заработной плате				**13685**	
	Итого по материалам				**805**	
	Итого по эксплуатации машин				**1083**	
83 11-120101-0407	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	**48,5**	**461,38**	**22377**	**56,4**
						5911
	Итого по заработной плате				**10480**	
	Итого по материалам				**11508**	
	Итого по эксплуатации машин				**537**	
	Итого прямые затраты по разделу 9				**766 571**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				181 279	

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				59 146	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 398	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				526 146	
		Накладные расходы I уровня, тенге				108 663	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				875 234	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				37 110	
		Итого, тенге				912 344	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				72 988	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**985 332**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 6 Полы

14	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 446 1Этаж**	м2 стяжки	**3,25**	**731**	**2376**	**60,9**
							518
		Итого по заработной плате				**851**	
		Итого по материалам				**1495**	
		Итого по эксплуатации машин				**61**	
15	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;**	м2 стяжки	**6,5**	**121**	**787**	**60,9**
							18
		Итого по заработной плате				**30**	
		Итого по материалам				**746**	
		Итого по эксплуатации машин				**21**	
16	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**1,94**	**730,93**	**1418**	**60,9**
							310
		Итого по заработной плате				**509**	
		Итого по материалам				**892**	
		Итого по эксплуатации машин				**36**	

17	11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**3,25**	**1468,62**	**4773**	**60,9**
							1465
		Итого по заработной плате				**2406**	
		Итого по материалам				**2187**	
		Итого по эксплуатации машин				**287**	
18	29-000000-0000Счет	**Плитка керамогранитная неглазурованная для полов (антискользящая) размер 300х300х12 мм К=1,020;**	м2	**3,315**	**3482**	**11543**	**–**
21	11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**982,67**	**2692,29**	**2645637**	**60,9**
							173764
		Итого по заработной плате				**285327**	
		Итого по материалам				**2353512**	
		Итого по эксплуатации машин				**13638**	
26	11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**1004,6**	**2692,29**	**2704677**	**60,9**
							177642
		Итого по заработной плате				**291694**	
		Итого по материалам				**2406033**	
		Итого по эксплуатации машин				**13942**	
28	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 650 2 Этаж**	м2 стяжки	**4,06**	**731,03**	**2968**	**60,9**
							648
		Итого по заработной плате				**1064**	
		Итого по материалам				**1867**	
		Итого по эксплуатации машин				**76**	

29	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=-1,000;**	м2 стяжки	**-4,06**	**121,18**	**-492**	**60,9**
							-12
		Итого по заработной плате				**-19**	
		Итого по материалам				**-466**	
		Итого по эксплуатации машин				**-13**	
30	11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**64,29**	**1468,3**	**94397**	**60,9**
							28984
		Итого по заработной плате				**47592**	
		Итого по материалам				**43258**	
		Итого по эксплуатации машин				**5670**	
31	29-000000-0000Счет	**Плитка керамогранитная неглазурованная для полов (антискользящая) размер 300х300х12 ммК=1,020;**	м2	**65,5758**	**3482**	**228335**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6				**5 696 419**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				613 299	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				33 718	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 155	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 049 402	
		Накладные расходы I уровня, тенге				383 337	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 079 756	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				257 782	
		Итого, тенге				6 337 538	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				507 003	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**6 844 541**	

Раздел 8 Наружная отделка

34	**11-150212-0304**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин 2,5 мм)**	м2	**1076,88**	**701,71**	**755658**	**54,8**
							266563
		Итого по заработной плате				**486429**	
		Итого по материалам				**267672**	
		Итого по эксплуатации машин				**2825**	
35	**11-130301-0801**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**588**	**65,15**	**38307**	**54,2**
							4732
		Итого по заработной плате				**8731**	
		Итого по материалам				**29143**	
		Итого по эксплуатации машин				**585**	
36	**29-000000-0000**	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	л	**176,4**	**873**	**153997**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 8				**947 962**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				493 740	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 410	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 420	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				450 812	
		Накладные расходы I уровня, тенге				271 295	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 219 257	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				51 696	
		Итого, тенге				1 270 953	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				101 676	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 372 629**	
		Итого прямые затраты по смете				**60 131 566**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 029 464	

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 263 026
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 053 206
- материалы, изделия и конструкции, тенге		44 643 621
- перевозка грузов, тенге		195 447
Накладные расходы I уровня, тенге		7 277 797
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		67 409 363
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		2 858 159
Итого, тенге		70 267 522
Сметная прибыль (8 %), тенге		5 621 404
Итого по смете на подряд, тенге		**75 888 925,96**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,0241872755458	**Тенге**	**77724472,32**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**9326936,68**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**87051409,00**

ТОО "Севимсталькон"

БИН 040940000984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Газдиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мухамедиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Макишев К.К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075; KZ54VJE00018528; KZ70VJE00017076

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперты) авторского надзора:

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)