Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №27
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за период с 25 июня по 26 июля 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. Амангельды - Труда - М Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске	1 637 098 717,01	677 903 720	112 942 063,39	1 427 175 788,98	110 274 816,03					13 553 047,61	126 495 111

М.П. Заказчик Руководитель Мухаметжанов С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, полность, бинес идентификационный номер)

М.П. Подрядчик Директор Газиев С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, полность, бинес идентификационный номер)

М.П. Лицо(а) технического надзора Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, полность, бинес идентификационный номер № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или лицо(а) авторского надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество, полность, бинес идентификационный номер № аттестата и приказа, печать)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
Ф.И.О. специалиста
Подпись
Қолы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", БИН 040940009984, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование, адрес)

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 13 ноября 2017 г.

Акт приемки выполненных работ №27

(по ресурсному методу)

за период с 25 июня по 26 июля 2019 года
на общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В						
		Раздел 7 Узлы монтажные.						
251	**11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - Узел 1. 1а**	альных элементов	**0,1105**	**416552,01**	**46029**		**62,1**

						2731
	Итого по заработной плате				4398	
	Итого по материалам				41191	
	Итого по эксплуатации машин				538	
252 11-460101-0801	Колонны. Обетонирование В20 - Узел 2	м3	0,94	57085,06	53660	50,8
						10411
	Итого по заработной плате				20494	
	Итого по материалам				32699	
	Итого по эксплуатации машин				770	
253 11-460101-0802	Балки и прогоны. Обетонирование В20 - Узел 3.	м3	0,216	49599,7	10713	50,8
						1745
	Итого по заработной плате				3435	
	Итого по материалам				7183	
	Итого по эксплуатации машин				157	
254 11-070106-0401	Заполнение вертикальных швов цементным раствором М200 Узел 4	м шва	435	266,8	116058	62,1
						51236
	Итого по заработной плате				82505	
	Итого по эксплуатации машин				33553	
255 21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	1,64	24625,38	40386	–
256 11-070106-0401	раствором М200 Узел 5	м шва	159	266,8	42421	62,1
						18727
	Итого по заработной плате				30157	
	Итого по эксплуатации машин				12264	
257 21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,318	24625,38	7831	–
258 11-060101-0101	(мелкозернистый) В20	м3	0,296	26912,36	7966	48,5

	Итого по заработной плате				324	
	Итого по материалам				7496	
	Итого по эксплуатации машин				192	
259 11-070106-0401	Заполнение вертикальных швов цементным раствором Узел 7	м шва	124	407,25	50500	62,1
						14605
	Итого по заработной плате				23519	
	Итого по материалам				17416	
	Итого по эксплуатации машин				9565	
260 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В20 Узел 9	м3	0,03	28200	846	48,5
						16
	Итого по заработной плате				33	
	Итого по материалам				799	
	Итого по эксплуатации машин				19	
261 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0104	202115,38	2102	48,5
						239
	Итого по заработной плате				493	
	Итого по материалам				1604	
	Итого по эксплуатации машин				9	
262 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00176	164271,27	289	–
263 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В20 - Узел 9д	м3	0,027	28222,22	762	48,5
						14
	Итого по заработной плате				29	
	Итого по материалам				720	
	Итого по эксплуатации машин				17	
264 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0104	202115,38	2102	48,5
						239

	Итого по заработной плате				493	
	Итого по материалам				1604	
	Итого по эксплуатации машин				9	
265 21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0017	162356,11	276	–
266 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В20 - Узел11	м3	0,84	28221,43	23706	48,5
						447
	Итого по заработной плате				921	
	Итого по материалам				22373	
	Итого по эксплуатации машин				543	
267 11-070106-0401	Заполнение вертикальных швов цементным раствором М200	м шва	0,8	473,75	379	62,1
						94
	Итого по заработной плате				152	
	Итого по материалам				165	
	Итого по эксплуатации машин				62	
268 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1852	202078,83	37425	48,5
						4254
	Итого по заработной плате				8772	
	Итого по материалам				28560	
	Итого по эксплуатации машин				158	
269 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0344	164271,27	5651	–
270 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Узел 12 - 10А3	альных элементов	0,0048	213958,33	1027	62,1
						119
	Итого по заработной плате				191	
	Итого по материалам				817	
	Итого по эксплуатации машин				23	

271 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Узел 13	альных элементов	0,0436	416559,63	18162	62,1
						1078
	Итого по заработной плате				1736	
	Итого по материалам				16253	
	Итого по эксплуатации машин				212	
272 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Узел 14	т	0,0166	315542,17	5238	48,5
						1295
	Итого по заработной плате				2670	
	Итого по материалам				2560	
	Итого по эксплуатации машин				14	
273 21-130201-0107	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М20 до М22 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025	459656,88	1149	–
274 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Узел 15	альных элементов	0,35743	416551,49	148888	62,1
						8834
	Итого по заработной плате				14225	
	Итого по материалам				133239	
	Итого по эксплуатации машин				1740	
275 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установкат Узел 16	т	0,00415	202168,67	839	48,5
						96
	Итого по заработной плате				197	
	Итого по материалам				640	
	Итого по эксплуатации машин				4	
276 21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	27,61	110	–
277 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка Узел21	альных элементов	0,38976	416553,78	162356	62,1
						9633

		Итого по заработной плате				**15512**	
		Итого по материалам				**145291**	
		Итого по эксплуатации машин				**1898**	
278	**11-070107-0103**	**Узел 22**	альных элементов	**0,0271**	**416568,27**	**11289**	**62,1**
							670
		Итого по заработной плате				**1079**	
		Итого по материалам				**10102**	
		Итого по эксплуатации машин				**132**	
279	**11-130301-1406**	**Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза**	м2	**105,4**	**64,91**	**6842**	**54,2**
							996
		Итого по заработной плате				**1838**	
		Итого по материалам				**4936**	
		Итого по эксплуатации машин				**86**	
		Итого прямые затраты по разделу 7				**805 002**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				211 697	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				61 965	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 476	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				531 340	
		Накладные расходы I уровня, тенге				127 636	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				932 638	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				39 544	
		Итого, тенге				972 182	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				77 775	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 049 957**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-4 Конструкции металлические. Блок А, Б, В

Раздел 1 Покрытие в осях И -Н/9-13

13	**11-130301-1706**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной за 2 раза**	м2	**735,8**	**541,34**	**398316**	**54,2**
							199681
		Итого по заработной плате				**368416**	
		Итого по эксплуатации машин				**47035**	

	Итого прямые затраты по разделу 1				**398 316**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				351 281	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				47 035	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 135	
	Накладные расходы I уровня, тенге				199 681	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				597 997	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25 355	
	Итого, тенге				623 352	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				49 868	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**673 220**	
Раздел 2 Покрытие в осях И-Н/9-13						
32 11-130301-1706	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной**	м2	**716,9715**	**541,34**	**388123**	**54,2**
						194572
	Итого по заработной плате				**358989**	
	Итого по эксплуатации машин				**45831**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**388 123**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				342 292	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				45 831	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 697	
	Накладные расходы I уровня, тенге				194 572	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				582 695	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 706	
	Итого, тенге				607 401	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				48 592	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**655 993**	
Раздел 3 Лестницы выход на кровлю						
42 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;**	м2	**42,2442**	**129,84**	**5485**	**54,2**
						798

	Итого по заработной плате				**1473**	
	Итого по материалам				**3957**	
	Итого по эксплуатации машин				**69**	
47 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**42,2442**	**129,84**	**5485**	**54,2**
						798
	Итого по заработной плате				**1473**	
	Итого по материалам				**3957**	
	Итого по эксплуатации машин				**69**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**10 970**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 918	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				138	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 914	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 596	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				12 566	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				533	
	Итого, тенге				13 099	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 048	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**14 147**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-5 Архитектурные решения ниже отметки 0,000. Блок А, Б, В

Раздел 1 Блок А Стены перегородки.

3 11-150108-1807	**Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	**6,85**	**4050,51**	**27746**	**54,8**
						684
	Итого по заработной плате				**1248**	
	Итого по материалам				**26487**	
	Итого по эксплуатации машин				**15**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**27 746**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 244	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				26 487	
	Накладные расходы I уровня, тенге				684	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				28 430	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 205	
	Итого, тенге				29 635	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 371	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**32 006**	
	Раздел 2 Внутренняя отделка технического подполья. Блок А					
10 11-150207-0102	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	туриваемой поверхности	**579,61**	**2208,47**	**1280050**	**54,8**
						336978
	Итого по заработной плате				**614924**	
	Итого по материалам				**658301**	
	Итого по эксплуатации машин				**13257**	
11 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности	**1149,61**	**81,96**	**94220**	**54,8**
						42411
	Итого по заработной плате				**77393**	
	Итого по материалам				**16539**	
	Итого по эксплуатации машин				**574**	
12 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности	**110**	**927,97**	**102077**	**54,8**
						34200
	Итого по заработной плате				**62408**	
	Итого по материалам				**38587**	
	Итого по эксплуатации машин				**5536**	
13 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности	**110**	**81,96**	**9016**	**54,8**
						4058
	Итого по заработной плате				**7405**	
	Итого по материалам				**1583**	
	Итого по эксплуатации машин				**55**	

		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 485 363**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				750 931	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 422	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 199	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				715 010	
		Накладные расходы I уровня, тенге				417 647	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 903 010	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				80 688	
		Итого, тенге				1 983 698	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				158 696	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 142 394**	
	Раздел 3 Полы. Блок А						
19	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**26,4**	**731,06**	**19300**	**60,9**
							4214
		Итого по заработной плате				**6920**	
		Итого по материалам				**12143**	
		Итого по эксплуатации машин				**492**	
20	**11-110101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	ируемой поверхности	**26,4**	**521,4**	**13765**	**60,9**
							3873
		Итого по заработной плате				**6359**	
		Итого по материалам				**6848**	
		Итого по эксплуатации машин				**651**	
21	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**26,4**	**731,06**	**19300**	**60,9**
							4214
		Итого по заработной плате				**6920**	
		Итого по материалам				**12143**	
		Итого по эксплуатации машин				**492**	
22	**11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;**	м2 стяжки	**105,6**	**121,01**	**12779**	**60,9**
							303
		Итого по заработной плате				**498**	

	Итого по материалам				**12115**	
	Итого по эксплуатации машин				**335**	
27 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**1123,01**	**731,03**	**820957**	**60,9**
						179270
	Итого по заработной плате				**294368**	
	Итого по материалам				**516510**	
	Итого по эксплуатации машин				**20935**	
28 11-110101-0405	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	ируемой поверхности	**1123,01**	**521,41**	**585545**	**60,9**
						164737
	Итого по заработной плате				**270504**	
	Итого по материалам				**291314**	
	Итого по эксплуатации машин				**27679**	
29 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**1123,01**	**731,03**	**820957**	**60,9**
						179270
	Итого по заработной плате				**294368**	
	Итого по материалам				**516510**	
	Итого по эксплуатации машин				**20935**	
30 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;**	м2 стяжки	**4492,04**	**121,01**	**543581**	**60,9**
						12908
	Итого по заработной плате				**21196**	
	Итого по материалам				**515331**	
	Итого по эксплуатации машин				**14234**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**2 836 184**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				867 517	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				85 753	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				33 616	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 882 914	
	Накладные расходы I уровня, тенге				548 789	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 384 973	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				143 523	
	Итого, тенге				3 528 496	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				282 280	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 810 776**	

Раздел 4 Двери Блок А

33 11-090403-0402	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	**1,62**	**2076,67**	**3364**	**60,9**
						1664
	Итого по заработной плате				**2732**	
	Итого по материалам				**603**	
	Итого по эксплуатации машин				**51**	
34 21-090402-0301	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой (АР1 лист 4 прим. п.1.)**	м2	**1,62**	**40352,67**	**65371**	**–**
35 11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	**1,62**	**1516,05**	**2456**	**59,8**
						1314
	Итого по заработной плате				**2197**	
	Итого по материалам				**178**	
	Итого по эксплуатации машин				**140**	
36 21-090402-0303	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	**1,62**	**35136,44**	**56921**	**–**
37 21-090404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**2**	**3869**	**7738**	**–**
40 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**19,2**	**64,9**	**1246**	**54,2**
						182
	Итого по заработной плате				**335**	
	Итого по материалам				**899**	

	Итого по эксплуатации машин				**16**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**137 096**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 179	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				208	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				85	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				131 709	
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 160	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				140 256	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 947	
	Итого, тенге				146 203	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 696	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**157 899**	
Раздел 5 Вход №1 Блок А						
48 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм - подпорная стенка**	м2	**14,76**	**768,22**	**11339**	**54,8**
						3654
	Итого по заработной плате				**6667**	
	Итого по материалам				**4651**	
	Итого по эксплуатации машин				**38**	
49 11-150402-0401	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая - подпорная стенка крылец.**	шиваемой поверхности	**14,76**	**450,81**	**6654**	**54,8**
						628
	Итого по заработной плате				**1146**	
	Итого по материалам				**5492**	
	Итого по эксплуатации машин				**30**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**17 993**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 782	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				68	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 143	
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 282	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				22 275	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				944	
	Итого, тенге				23 219	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 858	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**25 077**	

Раздел 8 Внутренняя отделка технического подполья. Блок Б

64	**11-150207-0102**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	туриваемой поверхности	**700**	**2208,47**	**1545927**	**54,8**
							406972
		Итого по заработной плате				**742649**	
		Итого по материалам				**795036**	
		Итого по эксплуатации машин				**16010**	
65	**11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	ливаемой поверхности	**700**	**81,96**	**57370**	**54,8**
							25824
		Итого по заработной плате				**47124**	
		Итого по материалам				**10070**	
		Итого по эксплуатации машин				**349**	

	Итого прямые затраты по разделу 8	**1 603 297**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	781 832
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 359
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 941
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	805 106
	Накладные расходы I уровня, тенге	432 796
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 036 093
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	86 330
	Итого, тенге	2 122 423
	Сметная прибыль (8 %), тенге	169 794
	Итого по разделу на подряд, тенге	**2 292 217**

Раздел 9 Полы Блок Б

73 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	500	731,03	365517	60,9
						79817
	Итого по заработной плате				131062	
	Итого по материалам				229967	
	Итого по эксплуатации машин				9321	
74 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	ируемой поверхности	500	521,41	260705	60,9
						73346
	Итого по заработной плате				120437	
	Итого по материалам				129704	
	Итого по эксплуатации машин				12323	
75 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	500	731,03	365517	60,9
						79817
	Итого по заработной плате				131062	
	Итого по материалам				229967	
	Итого по эксплуатации машин				9321	
76 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	м2 стяжки	2000	121,01	242021	60,9
						5748
	Итого по заработной плате				9438	
	Итого по материалам				229442	
	Итого по эксплуатации машин				6338	
81 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,76	731,04	29797	60,9
						6507
	Итого по заработной плате				10684	
	Итого по материалам				18747	
	Итого по эксплуатации машин				760	
82 11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	ируемой поверхности	40,76	521,42	21253	60,9

						5980
	Итого по заработной плате				**9819**	
	Итого по материалам				**10573**	
	Итого по эксплуатации машин				**1005**	
83 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**40,76**	**731,04**	**29797**	**60,9**
						6507
	Итого по заработной плате				**10684**	
	Итого по материалам				**18747**	
	Итого по эксплуатации машин				**760**	
84 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;**	м2 стяжки	**163,04**	**121,01**	**19730**	**60,9**
						469
	Итого по заработной плате				**770**	
	Итого по материалам				**18704**	
	Итого по эксплуатации машин				**517**	
	Итого прямые затраты по разделу 9				**1 334 337**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				408 141	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 345	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 815	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				885 851	
	Накладные расходы I уровня, тенге				258 191	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 592 528	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				67 523	
	Итого, тенге				1 660 051	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				132 804	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 792 855**	
Раздел 10 Двери Блок Б						
89 11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	**4,68**	**1515,64**	**7093**	**59,8**
						3794

	Итого по заработной плате				**6344**	
	Итого по материалам				**513**	
	Итого по эксплуатации машин				**404**	
90 21-090402-0303	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	**4,68**	**35136,44**	**164439**	**–**
91 21-090404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**3**	**3869**	**11607**	**–**
93 11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	**8**	**2416,7**	**19333**	**60,4**
						4179
	Итого по заработной плате				**6919**	
	Итого по материалам				**12184**	
	Итого по эксплуатации машин				**299**	
94 21-060405-0701	**Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	**0,079**	**403946,74**	**31912**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 10				**234 384**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 026	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				703	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				237	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				220 655	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 973	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				242 357	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 276	
	Итого, тенге				252 633	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				20 211	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**272 844**	
Раздел 14 Внутренняя отделка технического подполья. Блок В						
124 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности	**1148,85**	**81,96**	**94158**	**54,8**
						42382
	Итого по заработной плате				**77340**	

	Итого по материалам				**16528**	
	Итого по эксплуатации машин				**574**	
125 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности	**11,14**	**928**	**10338**	**54,8**
						3464
	Итого по заработной плате				**6321**	
	Итого по материалам				**3908**	
	Итого по эксплуатации машин				**561**	
126 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности	**111,14**	**81,95**	**9108**	**54,8**
						4100
	Итого по заработной плате				**7481**	
	Итого по материалам				**1599**	
	Итого по эксплуатации машин				**55**	
	Итого прямые затраты по разделу 14				**113 604**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				90 379	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 190	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				763	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 035	
	Накладные расходы I уровня, тенге				49 946	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				163 550	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 935	
	Итого, тенге				170 485	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 639	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**184 124**	
Раздел 16 Двери Блок В						
146 11-090403-0402	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	**1,62**	**2076,67**	**3364**	**60,9**
						1664
	Итого по заработной плате				**2732**	
	Итого по материалам				**603**	

	Итого по эксплуатации машин				**51**	
147 21-090402-0301	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой (АР1 лист 4 прим. п.1.)**	м2	**1,62**	**40352,67**	**65371**	**–**
148 11-100402-0502	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	**1,12**	**1516,05**	**1698**	**59,8**
						908
	Итого по заработной плате				**1518**	
	Итого по материалам				**123**	
	Итого по эксплуатации машин				**97**	
149 21-090402-0303	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	**1,12**	**35136,44**	**39353**	**–**
150 21-090404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**2**	**3869**	**7738**	**–**
153 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**19,2**	**64,9**	**1246**	**54,2**
						182
	Итого по заработной плате				**335**	
	Итого по материалам				**899**	
	Итого по эксплуатации машин				**16**	
	Итого прямые затраты по разделу 16				**118 770**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 519	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				164	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				66	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				114 087	
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 754	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				121 524	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 153	
	Итого, тенге				126 677	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 134	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**136 811**	

Раздел 17 Вход №3 Блок В

161	11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм - подпорная стенка**	м2	**14,04**	**768,3**	**10787**	**54,8**
							3475
		Итого по заработной плате				**6342**	
		Итого по материалам				**4425**	
		Итого по эксплуатации машин				**37**	
162	11-150402-0401	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая - подпорная стенка крылец.**	шиваемой поверхности	**14,04**	**450,78**	**6329**	**54,8**
							597
		Итого по заработной плате				**1090**	
		Итого по материалам				**5223**	
		Итого по эксплуатации машин				**29**	
		Итого прямые затраты по разделу 17				**17 116**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 402	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				66	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 648	
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 072	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 188	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				898	
		Итого, тенге				22 086	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 767	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**23 853**	

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 2 Окна, витражи , перегородки

17	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**23,04**	**64,93**	**1496**	**54,2**
							218

	Итого по заработной плате				402	
	Итого по материалам				1079	
	Итого по эксплуатации машин				19	
20 11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж ПО1, ПО2.	м2	10,62	4719,28	50119	60,9
						29520
	Итого по заработной плате				48473	
	Итого по материалам				41	
	Итого по эксплуатации машин				3239	
21 21-090201-0501	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	10,62	12258,22	130182	–
22 11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках . Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,3	1594,88	10048	59,8
						2893
	Итого по заработной плате				4837	
	Итого по материалам				4792	
	Итого по эксплуатации машин				789	
23 21-090202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	6,3	23026,65	145068	–
24 21-090404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 АС18 прим.п6.	комплект	8	5337,46	42700	–
29 21-090404-0104	Доводчик 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014 АС18 прим.п6.	комплект	3	5337,46	16012	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				395 625	

	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				51 704	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 047	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 008	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				339 874	
	Накладные расходы I уровня, тенге				32 631	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				428 256	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 158	
	Итого, тенге				446 414	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 713	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**482 127**	
Раздел 3 Двери						
35 11-090403-0402	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	**0,3**	**2076,55**	**623**	**60,9**
						308
	Итого по заработной плате				**506**	
	Итого по материалам				**112**	
	Итого по эксплуатации машин				**9**	
36 21-090402-0303	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	**0,3**	**35136,44**	**10541**	**–**
38 11-100107-0107	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	**10,47**	**996,11**	**10430**	**59,8**
						4288
	Итого по заработной плате				**7170**	
	Итого по материалам				**2857**	
	Итого по эксплуатации машин				**737**	
40 11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	**101,21**	**1197,13**	**121162**	**59,8**
						47443
	Итого по заработной плате				**79336**	

	Итого по материалам				**38902**	
	Итого по эксплуатации машин				**5164**	
43 21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	**4**	**428,37**	**1713**	**–**
44 21-090404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**2**	**3869**	**7738**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**152 207**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				84 434	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 910	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 578	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				61 863	
	Накладные расходы I уровня, тенге				52 039	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				204 246	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 660	
	Итого, тенге				212 906	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17 032	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**229 938**	

Раздел 4 Внутренняя отделка

47 11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	**151,93**	**953,96**	**144936**	**54,8**
						75395
	Итого по заработной плате				**137582**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**14213**	
48 22-030301-0201	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	**1,93**	**3408,81**	**6579**	**–**
49 11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**354,48**	**308,18**	**109244**	**54,8**
						40601
	Итого по заработной плате				**74089**	
	Итого по материалам				**34799**	
	Итого по эксплуатации машин				**688**	

55 11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	шиваемой поверхности	287,93	186,06	53572	54,8
						17546
	Итого по заработной плате				32019	
	Итого по материалам				21318	
	Итого по эксплуатации машин				455	
59 11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	245,7	953,96	234389	54,8
						121927
	Итого по заработной плате				222495	
	Итого по материалам				–	
	Итого по эксплуатации машин				22985	
60 22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	5,7	3408,81	19430	–
61 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	шиваемой поверхности	373,3	308,18	115045	54,8
						42757
	Итого по заработной плате				78023	
	Итого по материалам				36647	
	Итого по эксплуатации машин				724	
66 11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	шиваемой поверхности	261,47	186,06	48649	54,8
						15934
	Итого по заработной плате				29076	
	Итого по материалам				19360	
	Итого по эксплуатации машин				413	

72 11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**371,7**	**308,18**	**114551**	**54,8**
						42573
	Итого по заработной плате				**77688**	
	Итого по материалам				**36489**	
	Итого по эксплуатации машин				**721**	
81 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	туриваемой поверхности	**78,86**	**519,93**	**41002**	**54,8**
						17680
	Итого по заработной плате				**32262**	
	Итого по материалам				**8473**	
	Итого по эксплуатации машин				**1579**	
81.5 22-050104-0201	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006К=-1,000;**	кг	**-178**	**47,4**	**-8437**	**–**
82 11-150405-0102	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**78,86**	**206,19**	**16260**	**54,8**
						5363
	Итого по заработной плате				**9786**	
	Итого по материалам				**6402**	
	Итого по эксплуатации машин				**139**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**895 220**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				672 243	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41 917	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 777	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				181 060	
	Накладные расходы I уровня, тенге				379 776	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 274 996	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				54 060	

		Итого, тенге				1 329 056	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				106 324	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 435 380**	
Раздел 5 Полы							
95	**11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**6,62**	**730,97**	**4839**	**60,9**
							1057
		Итого по заработной плате				**1735**	
		Итого по материалам				**3045**	
		Итого по эксплуатации машин				**123**	
96	**11-110101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных нескользких на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**4,19**	**3007,55**	**12601**	**60,9**
							2191
		Итого по заработной плате				**3597**	
		Итого по материалам				**8888**	
		Итого по эксплуатации машин				**212**	
152	**11-110101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**1480**	**257,94**	**381750**	**60,9**
							70903
		Итого по заработной плате				**116425**	
		Итого по материалам				**264908**	
		Итого по эксплуатации машин				**799**	
153	**11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**92**	**458,29**	**42163**	**60,9**
							11264
		Итого по заработной плате				**18496**	
		Итого по материалам				**23615**	
		Итого по эксплуатации машин				**99**	
		Итого прямые затраты по разделу 5				**441 353**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				139 664	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 233	

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				589	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				300 456	
		Накладные расходы I уровня, тенге				85 415	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				526 768	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				22 335	
		Итого, тенге				549 103	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				43 928	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**593 031**	
	Раздел 6 Утепление стен тех. этажа (лист 5, примечание 1+3)						
156	11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	ıируемой поверхности	**131,4**	**280,42**	**36847**	**56,4**
							4161
		Итого по заработной плате				**7378**	
		Итого по материалам				**28740**	
		Итого по эксплуатации машин				**985**	
		Итого прямые затраты по разделу 6				**36 847**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 122	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				985	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				256	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				28 740	
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 161	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				41 008	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 739	
		Итого, тенге				42 747	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 420	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**46 167**	
	Раздел 7 Наружная отделка						
163	11-150402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	ıиваемой поверхности	**345**	**577,26**	**199154**	**54,8**
							20904
		Итого по заработной плате				**38146**	
		Итого по материалам				**160590**	

		Итого по эксплуатации машин				**774**	
166	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	этикальной проекции	**230**	**531,58**	**122263**	**50,8**
							39245
		Итого по заработной плате				**77253**	
		Итого по материалам				**44858**	
		Итого по эксплуатации машин				**290**	
		Итого прямые затраты по разделу 7				**321 417**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				114 905	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 064	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				494	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				205 448	
		Накладные расходы I уровня, тенге				60 149	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				381 566	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 178	
		Итого, тенге				397 744	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				31 820	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**429 564**	
	Раздел 10 Козырьки						
204	**11-090301-0201**	**Стойки массой до 1 т. Монтаж/ Козырек №2**	т конструкций	**0,2118**	**16798,87**	**3558**	**60,9**
							1247
		Итого по заработной плате				**2048**	
		Итого по материалам				**334**	
		Итого по эксплуатации машин				**1600**	
205	**11-090302-0401**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,186**	**21908,6**	**4075**	**60,9**
							1451
		Итого по заработной плате				**2383**	
		Итого по материалам				**552**	
		Итого по эксплуатации машин				**1475**	
208	**29-000000-0000**	**Надбавка на марку стали С 245**	тн	**0,3978**	**5146**	**2047**	**–**

210	11-100114-0402	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	весины в конструкции	**0,0316**	**54272,15**	**1715**	**59,8**
							231
		Итого по заработной плате				**386**	
		Итого по материалам				**1313**	
		Итого по эксплуатации машин				**27**	
211	11-120101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**3,8**	**522,89**	**1987**	**56,4**
							982
		Итого по заработной плате				**1741**	
		Итого по материалам				**209**	
		Итого по эксплуатации машин				**56**	
213	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0038**	**315526,32**	**1199**	**48,5**
							297
		Итого по заработной плате				**612**	
		Итого по материалам				**586**	
		Итого по эксплуатации машин				**3**	
214	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**1,4**	**2215**	**3101**	**56,4**
							586
		Итого по заработной плате				**1039**	
		Итого по материалам				**2053**	
		Итого по эксплуатации машин				**12**	
215	11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	весины в конструкции	**0,028**	**61607,14**	**1725**	**59,8**
							287
		Итого по заработной плате				**480**	
		Итого по материалам				**1235**	
		Итого по эксплуатации машин				**19**	
225	11-100114-0402	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	весины в конструкции	**0,057**	**54280,7**	**3094**	**59,8**

						416
	Итого по заработной плате				**696**	
	Итого по материалам				**2369**	
	Итого по эксплуатации машин				**49**	
226 11-120101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	**6,4**	**522,66**	**3345**	**56,4**
						1653
	Итого по заработной плате				**2931**	
	Итого по материалам				**352**	
	Итого по эксплуатации машин				**93**	
228 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0038**	**315526,32**	**1199**	**48,5**
						297
	Итого по заработной плате				**612**	
	Итого по материалам				**586**	
	Итого по эксплуатации машин				**3**	
229 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**2,3**	**2215,22**	**5095**	**56,4**
						963
	Итого по заработной плате				**1707**	
	Итого по материалам				**3374**	
	Итого по эксплуатации машин				**19**	
230 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	весины в конструкции	**0,056**	**61589,29**	**3449**	**59,8**
						574
	Итого по заработной плате				**960**	
	Итого по материалам				**2468**	
	Итого по эксплуатации машин				**38**	
	Итого прямые затраты по разделу 10				**35 589**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 717	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 394	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				878	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 478	
	Накладные расходы I уровня, тенге				8 984	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				44 573	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 890	
	Итого, тенге				46 463	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 717	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**50 180**	

Раздел 12 Элементы перегородок сан.узла

252	**21-090202-0301**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	**1,01**	**22371,25**	**22595**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 12					**22 595**	
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 595	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					22 595	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					958	
	Итого, тенге					23 553	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 884	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**25 437**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 2 Окна, витражи. перегородки.

14	**11-100501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК2**	м2 проемов	**10,86**	**3012,78**	**32719**	**59,8**
							6958
		Итого по заработной плате				**11635**	
		Итого по материалам				**20414**	
		Итого по эксплуатации машин				**1253**	
15	**11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК5, Ок10**	м2 проемов	**16,68**	**1908,65**	**31837**	**59,8**
							6904

	Итого по заработной плате				**11545**	
	Итого по материалам				**19320**	
	Итого по эксплуатации машин				**1880**	
20 11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	**19**	**760,26**	**14445**	**59,8**
						1850
	Итого по заработной плате				**3094**	
	Итого по материалам				**11319**	
	Итого по эксплуатации машин				**62**	
23 11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	**41,88**	**4719,33**	**197646**	**60,9**
						116415
	Итого по заработной плате				**191157**	
	Итого по материалам				**160**	
	Итого по эксплуатации машин				**12775**	
29 21-090304-0105	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	**44,466**	**30424,84**	**1352871**	**–**
32 21-090404-0104	**Доводчик 4 класса**	комплект	**10**	**5337,46**	**53375**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1 682 893**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				209 464	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 970	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 967	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 457 459	
	Накладные расходы I уровня, тенге				132 127	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 815 020	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				76 957	
	Итого, тенге				1 891 977	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				151 358	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 043 335**	

Раздел 4 Внутренняя отделка

49	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм - 1 Этаж	туриваемой поверхности	156	519,93	81110	54,8
							34974
		Итого по заработной плате				63822	
		Итого по материалам				16761	
		Итого по эксплуатации машин				3123	
49.4	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	-352,87	47,4	-16726	–
50	11-150206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	лываемой поверхности	616,38	258,25	159180	54,8
							81871
		Итого по заработной плате				149399	
		Итого по материалам				9353	
		Итого по эксплуатации машин				944	
51	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	611,78	953,96	583616	54,8
							303593
		Итого по заработной плате				554002	
		Итого по материалам				–	
		Итого по эксплуатации машин				57231	
52	22-030301-0201	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	11,78	3408,81	40156	–
53	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	шиваемой поверхности	156	308,18	48076	54,8
							17868
		Итого по заработной плате				32605	

	Итого по материалам				**15314**	
	Итого по эксплуатации машин				**303**	
55 11-150203-0101	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	туриваемой поверхности	**106**	**851,17**	**90224**	**54,8**
						28564
	Итого по заработной плате				**52124**	
	Итого по материалам				**37400**	
	Итого по эксплуатации машин				**4194**	
60 11-150405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**265**	**186,06**	**49306**	**54,8**
						16148
	Итого по заработной плате				**29468**	
	Итого по материалам				**19621**	
	Итого по эксплуатации машин				**419**	
61 11-150212-0301	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	**117,21**	**765,29**	**89700**	**54,8**
						28808
	Итого по заработной плате				**52569**	
	Итого по материалам				**36940**	
	Итого по эксплуатации машин				**359**	
62 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	зерхности облицовки	**137**	**3214,79**	**440426**	**54,8**
						94544
	Итого по заработной плате				**172526**	
	Итого по материалам				**267300**	
	Итого по эксплуатации машин				**2332**	

62.5	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	-137	1651,15	-226208	–
63	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм - 2 Этаж	туриваемой поверхности	160	519,93	83189	54,8
							35872
		Итого по заработной плате				65459	
		Итого по материалам				17191	
		Итого по эксплуатации машин				3203	
63.4	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006К=-1,000;	кг	-361,92	47,4	-17155	–
64	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	ливаемой поверхности	260	308,18	80126	54,8
							29779
		Итого по заработной плате				54342	
		Итого по материалам				25523	
		Итого по эксплуатации машин				504	
66	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	туриваемой поверхности	16,816	817,27	13744	54,8
							4531
		Итого по заработной плате				8269	
		Итого по материалам				5363	
		Итого по эксплуатации машин				666	
72	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2мм	туриваемой поверхности	490	519,93	254768	54,8
							109855
		Итого по заработной плате				200466	

	Итого по материалам				**52646**	
	Итого по эксплуатации машин				**9811**	
72.4 22-050104-0201	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006**	кг	**-1000**	**47,4**	**-47400**	**–**
73 11-150405-0102	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**360**	**206,18**	**74224**	**54,8**
						24481
	Итого по заработной плате				**44673**	
	Итого по материалам				**29223**	
	Итого по эксплуатации машин				**633**	
75 11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	**129,72**	**953,96**	**123748**	**54,8**
						64372
	Итого по заработной плате				**117468**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**12135**	
76 22-030301-0201	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте**	м2	**9,72**	**3408,81**	**33134**	**–**
84 11-100403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах АС1.4 прим. п9**	м2 потолка	**5,48**	**1825,55**	**10004**	**59,8**
						2609
	Итого по заработной плате				**4363**	
	Итого по материалам				**5608**	
	Итого по эксплуатации машин				**52**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**1 947 242**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 547 289	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				95 909	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				54 265	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				304 044	
	Накладные расходы I уровня, тенге				877 869	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 825 111	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				119 785	
	Итого, тенге				2 944 896	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				235 592	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 180 488**	
Раздел 5 Полы						
88 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**120,11**	**731,03**	**87805**	**60,9**
						19174
	Итого по заработной плате				**31484**	
	Итого по материалам				**55243**	
	Итого по эксплуатации машин				**2239**	
92 11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**68,99**	**3007,77**	**207506**	**60,9**
						36078
	Итого по заработной плате				**59242**	
	Итого по материалам				**146350**	
	Итого по эксплуатации машин				**3501**	
92.8 22-060301-1205	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	**-70,37**	**1754,24**	**-123446**	**–**
97 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (охлажд. камера)**	м2 стяжки	**24,43**	**731,07**	**17860**	**60,9**
						3900
	Итого по заработной плате				**6404**	
	Итого по материалам				**11237**	
	Итого по эксплуатации машин				**455**	
98 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,0704**	**10113,64**	**712**	**48,5**

	Итого по заработной плате				**672**	
	Итого по материалам				**2**	
	Итого по эксплуатации машин				**64**	
100 11-110101-2705						
	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	**24,43**	**3007,74**	**73479**	**60,9**
						12776
	Итого по заработной плате				**20979**	
	Итого по материалам				**51824**	
	Итого по эксплуатации машин				**1239**	
100.8 22-060301-1205	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	**-24**	**1754,24**	**-42102**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 5				**221 814**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				115 208	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 498	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 573	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				99 108	
	Накладные расходы I уровня, тенге				72 254	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				294 068	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 468	
	Итого, тенге				306 536	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				24 523	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**331 059**	
Раздел 6 Наружная отделка						
158 11-150402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	шиваемой поверхности	**387,06**	**577,26**	**223435**	**54,8**
						23452
	Итого по заработной плате				**42796**	
	Итого по материалам				**180169**	
	Итого по эксплуатации машин				**869**	

		Итого прямые затраты по разделу 6				**223 435**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				42 397	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				869	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				399	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				180 169	
		Накладные расходы I уровня, тенге				23 452	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				246 887	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 468	
		Итого, тенге				257 355	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				20 588	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**277 943**	
	Раздел 9 Козырьки						
229	**11-090301-0201**	**Стойки массой до 1 т. Монтаж /Козырек №4**	т конструкций	**0,2862**	**16813,42**	**4812**	**60,9**
							1686
		Итого по заработной плате				**2768**	
		Итого по материалам				**453**	
		Итого по эксплуатации машин				**2164**	
230	**11-090302-0401**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,2549**	**21914,48**	**5586**	**60,9**
							1990
		Итого по заработной плате				**3267**	
		Итого по материалам				**757**	
		Итого по эксплуатации машин				**2022**	
233	**29-000000-0000**	**Надбавка на марку стали С 245**	тн	**0,5411**	**5146**	**2785**	**–**
235	**11-100114-0402**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	зесины в конструкции	**0,0656**	**54268,29**	**3560**	**59,8**
							479
		Итого по заработной плате				**801**	
		Итого по материалам				**2726**	
		Итого по эксплуатации машин				**56**	

236	11-090401-0201	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	**7,9**	**441,27**	**3486**	**60,9**
							1335
		Итого по заработной плате				**2192**	
		Итого по материалам				**492**	
		Итого по эксплуатации машин				**1038**	
238	11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0067**	**315522,39**	**2114**	**48,5**
							522
		Итого по заработной плате				**1077**	
		Итого по материалам				**1033**	
		Итого по эксплуатации машин				**6**	
239	11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,0442**	**202081,45**	**8932**	**48,5**
							1016
		Итого по заработной плате				**2094**	
		Итого по материалам				**6816**	
		Итого по эксплуатации машин				**38**	
240	11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	зесины в конструкции	**0,056**	**61589,29**	**3449**	**59,8**
							574
		Итого по заработной плате				**960**	
		Итого по материалам				**2468**	
		Итого по эксплуатации машин				**38**	
241	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**2,7**	**2214,44**	**5979**	**56,4**
							1131
		Итого по заработной плате				**2005**	
		Итого по материалам				**3959**	
		Итого по эксплуатации машин				**22**	
242	11-150108-1801	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	**17,4**	**2164,31**	**37659**	**54,8**

						9187
	Итого по заработной плате				**16764**	
	Итого по материалам				**20712**	
	Итого по эксплуатации машин				**215**	
244 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,0012**	**164271,27**	**197**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 9				**78 559**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 562	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 599	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 366	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				42 398	
	Накладные расходы I уровня, тенге				17 920	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				96 479	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 091	
	Итого, тенге				100 570	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 046	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**108 616**	
Раздел 10 Крыльцо №1, 4, 4х						
261 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	**5,96**	**4705,44**	**28045**	**50,8**
						3313
	Итого по заработной плате				**6521**	
	Итого по материалам				**17432**	
	Итого по эксплуатации машин				**6919**	
262 11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские бетон кл. В12,5. Устройство**	м3	**3,17**	**24787,54**	**78577**	**48,5**
						2479
	Итого по заработной плате				**5112**	
	Итого по материалам				**71084**	
	Итого по эксплуатации машин				**3174**	

263 21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,108945**	**254301,11**	**27705**	**–**
264 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	**0,1814**	**164271,27**	**29799**	**–**
267 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности	**20,36**	**917,94**	**18690**	**54,8**
						6330
	Итого по заработной плате				**11551**	
	Итого по материалам				**6938**	
	Итого по эксплуатации машин				**1025**	
269 11-150402-0401	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	ливаемой поверхности	**20,36**	**450,77**	**9177**	**54,8**
						866
	Итого по заработной плате				**1580**	
	Итого по материалам				**7575**	
	Итого по эксплуатации машин				**41**	
270 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,2081**	**49255,17**	**10250**	**60,9**
						3734
	Итого по заработной плате				**6132**	
	Итого по материалам				**1607**	
	Итого по эксплуатации машин				**3595**	
	Итого прямые затраты по разделу 10				**202 243**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				25 349	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 754	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 548	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				162 140	
	Накладные расходы I уровня, тенге				16 722	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				218 965	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 284	
	Итого, тенге				228 249	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				18 260	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**246 509**	

Раздел 13 Элементы перегородок сан.узла

288	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Санузел №1**	м2	**8,136**	**4719,4**	**38397**	**60,9**
							22616
		Итого по заработной плате				**37136**	
		Итого по материалам				**31**	
		Итого по эксплуатации машин				**2482**	
		Итого прямые затраты по разделу 13				**38 397**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				35 884	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 482	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 252	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				31	
		Накладные расходы I уровня, тенге				22 616	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				61 013	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 587	
		Итого, тенге				63 600	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 088	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**68 688**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 1 Стены

9	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**4,2856**	**64,87**	**278**	**54,2**
							40
		Итого по заработной плате				**74**	
		Итого по материалам				**201**	

	Итого по эксплуатации машин				**3**	
11 21-040105-9901	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	**0,32761**	**79920,71**	**26183**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1				**26 461**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				74	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				26 384	
	Накладные расходы I уровня, тенге				40	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				26 501	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 124	
	Итого, тенге				27 625	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 210	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**29 835**	
Раздел 2 Окна						
22 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000;**	м2	**28,8**	**64,9**	**1869**	**54,2**
						272
	Итого по заработной плате				**501**	
	Итого по материалам				**1349**	
	Итого по эксплуатации машин				**23**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1 869**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				497	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 349	
	Накладные расходы I уровня, тенге				272	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 141	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				91	
	Итого, тенге				2 232	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				179	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 411**	

	Раздел 3 Витражи						
27	21-090404-0104	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	**4**	**5337,46**	**21350**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**21 350**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 350	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 350	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				905	
		Итого, тенге				22 255	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 780	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**24 035**	
	Раздел 4 Двери						
43	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000;**	м2	**11,8**	**64,92**	**766**	**54,2**
							112
		Итого по заработной плате				**206**	
		Итого по материалам				**553**	
		Итого по эксплуатации машин				**9**	
		Итого прямые затраты по разделу 4				**766**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				204	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				553	
		Накладные расходы I уровня, тенге				112	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				878	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				37	
		Итого, тенге				915	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				73	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**988**	
	Раздел 5 Внутренняя отделка						
59	11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**49,34**	**412,74**	**20364**	**54,8**

						8591
	Итого по заработной плате				**15677**	
	Итого по материалам				**4546**	
	Итого по эксплуатации машин				**845**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**20 364**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 973	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				845	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				704	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 546	
	Накладные расходы I уровня, тенге				8 591	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				28 955	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 228	
	Итого, тенге				30 183	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 415	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**32 598**	
Раздел 8 Наружная отделка						
137 11-150213-0101	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (для IB-35C-130 мм)**	м2	**42**	**3281,11**	**137807**	**54,8**
						50783
	Итого по заработной плате				**92669**	
	Итого по материалам				**43970**	
	Итого по эксплуатации машин				**6347**	
139 11-150402-0401	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	шиваемой поверхности	**82**	**450,77**	**36963**	**54,8**
						3488
	Итого по заработной плате				**6365**	
	Итого по материалам				**30510**	
	Итого по эксплуатации машин				**166**	

142	11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	ертикальной проекции	**147,6**	**531,58**	**78461**	**50,8**
							25185
		Итого по заработной плате				**49576**	
		Итого по материалам				**28788**	
		Итого по эксплуатации машин				**186**	
		Итого прямые затраты по разделу 8				**253 231**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				143 264	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 699	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 346	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				103 268	
		Накладные расходы I уровня, тенге				79 456	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				332 687	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 106	
		Итого, тенге				346 793	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				27 743	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**374 536**	
	Раздел 9 Кровля						
150	11-120101-0209	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	**546,0401**	**122,92**	**67119**	**56,4**
							33644
		Итого по заработной плате				**59653**	
		Итого по материалам				**3806**	
		Итого по эксплуатации машин				**5101**	
		Итого прямые затраты по разделу 9				**67 119**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				58 212	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 101	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 441	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 806	
		Накладные расходы I уровня, тенге				33 644	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				100 763	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 272	
	Итого, тенге				105 035	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 403	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**113 438**	
	Раздел 11 Козырьки					
192	**11-150108-1808**					
	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	**10,3**	**605,24**	**6234**	**54,8**
						1539
	Итого по заработной плате				**2809**	
	Итого по материалам				**3413**	
	Итого по эксплуатации машин				**18**	
194	**21-050301-3001**					
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,0012**	**164271,27**	**197**	**–**
207	**11-150108-1808**					
	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	**10,2**	**605,1**	**6172**	**54,8**
						1525
	Итого по заработной плате				**2782**	
	Итого по материалам				**3379**	
	Итого по эксплуатации машин				**17**	
209	**21-050301-3001**					
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,0012**	**164271,27**	**197**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 11				**12 800**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 579	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				35	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 186	
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 064	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 864	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				673	

		Итого, тенге				16 537	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 323	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**17 860**	
	Раздел 12 Крыльцо №3,5						
214	**11-150402-0401**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	ливаемой поверхности	**9,1**	**450,77**	**4102**	**54,8**
							387
		Итого по заработной плате				**707**	
		Итого по материалам				**3386**	
		Итого по эксплуатации машин				**18**	
		Итого прямые затраты по разделу 12				**4 102**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				698	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 386	
		Накладные расходы I уровня, тенге				387	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 489	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				190	
		Итого, тенге				4 679	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				374	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 053**	
	Раздел 13 Зенитный фонарь (2 шт)						
221	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**64,6337**	**64,92**	**4196**	**54,2**
							611
		Итого по заработной плате				**1128**	
		Итого по материалам				**3027**	
		Итого по эксплуатации машин				**53**	
		Итого прямые затраты по разделу 13				**4 196**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 116	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				53	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 027	
	Накладные расходы I уровня, тенге				611	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 807	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				204	
	Итого, тенге				5 011	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				401	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 412**	

Локальная ресурсная смета №2-1-10. Водопровод. Блок А, Б, В

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (Блок А)

7	**11-160301-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	л трубопровода	**6**	**2088,83**	**12533**	**60,4**
							1069
		Итого по заработной плате				**1770**	
		Итого по материалам				**10716**	
		Итого по эксплуатации машин				**79**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
8	**11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	л трубопровода	**5**	**1830,8**	**9154**	**60,4**
							890
		Итого по заработной плате				**1474**	
		Итого по материалам				**7640**	
		Итого по эксплуатации машин				**66**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
8.10	**23-011306-0204**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	**-5**	**1518,81**	**-7594**	**–**
9	**11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	л трубопровода	**12**	**1654,02**	**19849**	**60,4**

						2137
	Итого по заработной плате				3538	
	Итого по материалам				16215	
	Итого по эксплуатации машин				159	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
9.10	23-011306-0203					
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	-12	1342,92	-16115	–
10	11-160301-0202					
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1361,33	6807	60,4
						890
	Итого по заработной плате				1474	
	Итого по материалам				5293	
	Итого по эксплуатации машин				66	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
10.10	23-011306-0202					
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	-5	1050,71	-5254	–
11	11-160301-0201					
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1292,38	6462	60,4
						890
	Итого по заработной плате				1474	
	Итого по материалам				4948	
	Итого по эксплуатации машин				66	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
11.10	23-011306-0201					
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	-5	982,12	-4911	–

25 11-160501-0212	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	**18**	**624,22**	**11236**	**60,4**
						2671
	Итого по заработной плате				**4422**	
	Итого по материалам				**6814**	
26 23-021104-1501	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	**18**	**378,53**	**6814**	**–**
29 23-021104-0406	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	**6,36**	**3897,42**	**24788**	**–**
31 11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**108**	**411,09**	**44398**	**55,3**
						12444
	Итого по заработной плате				**22502**	
	Итого по материалам				**19353**	
	Итого по эксплуатации машин				**4863**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**108 167**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				34 161	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 299	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 493	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				68 707	
	Накладные расходы I уровня, тенге				20 991	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				129 158	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 476	
	Итого, тенге				134 634	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 771	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**145 405**	

<u>Раздел 3 Водопровод хозяйственно- питьевой В1 (Блок В)</u>

92 11-160501-0212	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	**10**	**624,2**	**6242**	**60,4**
						1484
	Итого по заработной плате				**2457**	

		Итого по материалам				**3785**	
93	**23-021104-1501**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	**10**	**378,53**	**3785**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**10 027**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 457	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 570	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 484	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 511	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				488	
		Итого, тенге				11 999	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				960	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 959**	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3,Т4 (Блок А)						
114	**11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	л трубопровода	**6**	**1830,67**	**10984**	**60,4**
							1068
		Итого по заработной плате				**1768**	
		Итого по материалам				**9168**	
		Итого по эксплуатации машин				**79**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
114.10	**23-011306-0204**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	**-6**	**1518,81**	**-9113**	**–**
115	**11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	л трубопровода	**11**	**1654,01**	**18194**	**60,4**
							1960
		Итого по заработной плате				**3245**	
		Итого по материалам				**14863**	
		Итого по эксплуатации машин				**145**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	

115.10	23-011306-0203					
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	-11	1342,92	-14772	–
116	11-160301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	1361,33	24504	60,4
						3206
	Итого по заработной плате				5308	
	Итого по материалам				19053	
	Итого по эксплуатации машин				238	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
116.10	23-011306-0202					
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	-18	1050,71	-18913	–
122	11-180701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	1526,25	6105	60,4
						3321
	Итого по заработной плате				5499	
	Итого по материалам				182	
	Итого по эксплуатации машин				757	
124	11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	80	629,45	50356	60,4
						29066
	Итого по заработной плате				48122	
	Итого по материалам				2227	
	Итого по эксплуатации машин				7	
136	11-260101-1701	Трубопроводы стальные. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	280	411,1	115108	55,3
						32261
	Итого по заработной плате				58339	
	Итого по материалам				50177	

	Итого по эксплуатации машин				**12607**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**182 453**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				115 748	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 833	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 534	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				52 872	
	Накладные расходы I уровня, тенге				70 882	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				253 335	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 741	
	Итого, тенге				264 076	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				21 126	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**285 202**	
Раздел 6 Водопровод горячей воды Т3,Т4 (Блок В)						
191 11-180701-0210	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	**3**	**1526,67**	**4580**	**60,4**
						2491
	Итого по заработной плате				**4124**	
	Итого по материалам				**137**	
	Итого по эксплуатации машин				**568**	
193 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.	**38**	**629,45**	**23919**	**60,4**
						13806
	Итого по заработной плате				**22858**	
	Итого по материалам				**1058**	
	Итого по эксплуатации машин				**3**	
	Итого прямые затраты по разделу 6				**28 499**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 733	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				571	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				249	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 195	
	Накладные расходы I уровня, тенге				16 297	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				44 796	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 899	

	Итого, тенге				46 695	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 736	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**50 431**	

Локальная ресурсная смета №2-1-11. Канализация. Блок А, Б, В

Раздел 1 Канализация К 1 (Блок А)

7 11-170101-0106	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	**80**	**1946,75**	**155740**	**60,4**
						82361
	Итого по заработной плате				**136359**	
	Итого по материалам				**17053**	
	Итого по эксплуатации машин				**4632**	
9 11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	**36**	**2493,72**	**89774**	**60,4**
						42275
	Итого по заработной плате				**69991**	
	Итого по материалам				**17727**	
	Итого по эксплуатации машин				**4139**	
11 11-170101-0108	**Биде. Установка**	комплект	**6**	**2743**	**16458**	**60,4**
						8702
	Итого по заработной плате				**14408**	
	Итого по материалам				**1812**	
	Итого по эксплуатации машин				**467**	
13 11-170401-0101	**Писсуары настенные. Установка**	комплект	**12**	**1030,25**	**12363**	**60,4**
						5807
	Итого по заработной плате				**9614**	
	Итого по материалам				**2502**	
	Итого по эксплуатации машин				**493**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**274 335**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				225 510	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 731	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 862	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				39 094	
	Накладные расходы I уровня, тенге				139 145	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				413 480	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				17 532	
	Итого, тенге				431 012	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				34 481	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**465 493**	
Раздел 4 Производственная канализация К4 Н (блок А)						
92	**51-020406-0103(об)**	**Насос погружной канализационный, модель SQ 25-2.2, Q 24,0 м3/ч, Н 13,0 м вод. ст., типа Speroni**	шт.	**1**	**141797**	**141797**	**–**
93	**23-041001-5413**	**Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100 °С, PN 10, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91**	шт.	**1**	**6629,77**	**6630**	**–**
94	**23-040902-3112**	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	**1**	**10596,14**	**10596**	**–**
96	**23-051203-0101**	**Баки переливные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3**	шт.	**1**	**9769,56**	**9770**	**–**
97	**23-021199-9910**	**Сифон стальные сварные, 114х3мм**	т	**0,013**	**324022,38**	**4212**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 4					**173 005**	
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					31 208	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					141 797	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					173 005	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					7 335	
	Итого, тенге					180 340	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					14 427	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**194 767**	
Раздел 5 Производственная канализация К4 Н (блок Б)							
101	**51-020406-0103(об)**	**Насос погружной канализационный, модель SQ 25-2.2, Q 24,0 м3/ч, Н 13,0 м вод. ст., типа Speroni**	шт.	**2**	**141797**	**283594**	**–**
102	**23-041001-5413**	**Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100 °С, PN 10, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91**	шт.	**2**	**6629,77**	**13260**	**–**

103	23-040902-3112	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	**2**	**10596,14**	**21192**	**–**
105	23-051203-0101	**Баки переливные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3**	шт.	**2**	**9769,56**	**19539**	**–**
106	23-021199-9910	**Сифон стальные сварные, 114х3мм**	т	**0,026**	**324022,38**	**8425**	**–**
107	23-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**10**	**511,02**	**5110**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**351 120**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				67 526	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				283 594	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				351 120	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 887	
		Итого, тенге				366 007	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				29 281	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**395 288**	

Раздел 6 Производственная канализация К4 Н (блок В)

110	51-020406-0103(об)	**Насос погружной канализационный, модель SQ 25-2.2, Q 24,0 м3/ч, Н 13,0 м вод. ст., типа Speroni**	шт.	**1**	**141797**	**141797**	**–**
111	23-041001-5413	**Клапан обратный с резьбой 2", Т до +100 °С, PN 10, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 11823-91**	шт.	**1**	**6629,77**	**6630**	**–**
112	23-040902-3112	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120 °С, PN 20, DN 50, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	**1**	**10596,14**	**10596**	**–**
114	23-051203-0101	**Баки переливные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3**	шт.	**1**	**9769,56**	**9770**	**–**
115	23-021199-9910	**Сифон стальные сварные, 114х3мм**	т	**0,013**	**324022,38**	**4212**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6				**173 005**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				31 208	

		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				141 797	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				173 005	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 335	
		Итого, тенге				180 340	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				14 427	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**194 767**	
	Раздел 7 Канализация К2 (Блок А)						
124	**11-160801-0101**	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	**2**	**15432**	**30864**	**60,4**
							2739
		Итого по заработной плате				**4534**	
		Итого по эксплуатации машин				**561**	
127	**11-150403-1003**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	шиваемой поверхности	**28**	**382,61**	**10713**	**54,8**
							4482
		Итого по заработной плате				**8178**	
		Итого по материалам				**2525**	
		Итого по эксплуатации машин				**19**	
128	**11-060201-0101**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон(В 12,5)**	м3	**0,3**	**26756,67**	**8027**	**48,5**
							466
		Итого по заработной плате				**960**	
		Итого по материалам				**6938**	
		Итого по эксплуатации машин				**197**	
129	**11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**67**	**411,09**	**27543**	**55,3**
							7719
		Итого по заработной плате				**13959**	
		Итого по материалам				**12006**	
		Итого по эксплуатации машин				**3017**	
		Итого прямые затраты по разделу 7				**77 147**	

	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 081	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 794	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 550	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				47 272	
	Накладные расходы I уровня, тенге				15 406	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				92 553	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 924	
	Итого, тенге				96 477	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 718	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**104 195**	
	Раздел 9 Канализация К2 (Блок В)					
153	**11-160101-0205**	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м труб	**15**	**4173,33**	**62600**	**60,4**
							12725
	Итого по заработной плате				**21068**	
	Итого по материалам				**40550**	
	Итого по эксплуатации машин				**1504**	
157	**11-150403-1003**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	шиваемой поверхности	**29**	**382,59**	**11095**	**54,8**
							4642
	Итого по заработной плате				**8470**	
	Итого по материалам				**2614**	
	Итого по эксплуатации машин				**20**	
158	**11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**95**	**411,11**	**39055**	**55,3**
							10946
	Итого по заработной плате				**19794**	
	Итого по материалам				**17025**	
	Итого по эксплуатации машин				**4277**	
	Итого прямые затраты по разделу 9				**112 750**	

	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				46 760	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 801	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 572	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				60 189	
	Накладные расходы I уровня, тенге				28 313	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				141 063	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 981	
	Итого, тенге				147 044	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 764	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**158 808**	

Раздел 10 Канализация К3 (столовая)

163 11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	л трубопровода	**79**	**502,78**	**39720**	**60,4**
						23697
	Итого по заработной плате				**39233**	
	Итого по материалам				**377**	
	Итого по эксплуатации машин				**162**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
165 11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	л трубопровода	**45**	**520,22**	**23410**	**60,4**
						14066
	Итого по заработной плате				**23288**	
	Итого по материалам				**97**	
	Итого по эксплуатации машин				**38**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
167 11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 150 мм. Прокладка**	л трубопровода	**10**	**502,9**	**5029**	**60,4**
						3000
	Итого по заработной плате				**4967**	
	Итого по материалам				**48**	

		Итого по эксплуатации машин				**21**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
169	**23-020601-0803**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	**1**	**716,75**	**717**	**–**
170	**23-020601-0801**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	шт.	**1**	**335,03**	**335**	**–**
173	**23-030102-1105**	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**10**	**4732,48**	**47325**	**–**
174	**23-030102-1301**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	**10**	**799,46**	**7995**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 10				**124 531**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				67 416	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				221	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				72	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				56 894	
		Накладные расходы I уровня, тенге				40 763	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				165 294	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 008	
		Итого, тенге				172 302	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				13 784	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**186 086**	

Локальная ресурсная смета №2-1-12. Отопление. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Отопление Блок А

41	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**17**	**62,76**	**1067**	**54,2**
							260
		Итого по заработной плате				**479**	
		Итого по материалам				**572**	
		Итого по эксплуатации машин				**18**	

42 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	17	71,76	1220	54,2
						121
	Итого по заработной плате				224	
	Итого по материалам				977	
	Итого по эксплуатации машин				23	
51 11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	118	411,1	48510	55,3
						13596
	Итого по заработной плате				24586	
	Итого по материалам				21146	
	Итого по эксплуатации машин				5313	
54 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11	62,73	690	54,2
						168
	Итого по заработной плате				310	
	Итого по материалам				370	
	Итого по эксплуатации машин				12	
55 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	11	71,82	790	54,2
						79
	Итого по заработной плате				146	
	Итого по материалам				632	
	Итого по эксплуатации машин				15	
65 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	36	71,75	2583	54,2
						258
	Итого по заработной плате				476	
	Итого по материалам				2068	
	Итого по эксплуатации машин				48	

66 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**2,2**	**25935,45**	**57058**	**55,3**
						15475
	Итого по заработной плате				**27983**	
	Итого по материалам				**28014**	
	Итого по эксплуатации машин				**2025**	
67 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**73,5**	**391,59**	**28782**	**55,3**
						10183
	Итого по заработной плате				**18414**	
	Итого по материалам				**9903**	
	Итого по эксплуатации машин				**762**	
68 21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,08453**	**314118,06**	**26552**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1				**167 252**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				68 802	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 216	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 816	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				90 234	
	Накладные расходы I уровня, тенге				40 140	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				207 392	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 793	
	Итого, тенге				216 185	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17 295	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**233 480**	
Раздел 2 Блок Б						
70 11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	**27,04**	**15542,67**	**420274**	**60,4**
						10022

		Итого по заработной плате				**16592**	
		Итого по материалам				**402273**	
		Итого по эксплуатации машин				**2800**	
70.7	**23-051001-1701**	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	**-27,04**	**14725,52**	**-398178**	**–**
71	**11-180301-0407**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	уб нитки регистра	**120**	**1921,07**	**230529**	**60,4**
							15118
		Итого по заработной плате				**25030**	
		Итого по материалам				**204146**	
		Итого по эксплуатации машин				**2439**	
71.9	**23-051003-0107**	**Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005**	м	**-120**	**1637,1**	**-196452**	**–**
85	**11-160401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	**20**	**1441,55**	**28831**	**60,4**
							6117
		Итого по заработной плате				**10127**	
		Итого по материалам				**18374**	
		Итого по эксплуатации машин				**522**	
85.8	**23-010201-0145**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	**-20**	**894,85**	**-17897**	**–**
86	**11-160301-0105**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	**15**	**1483,41**	**22252**	**60,4**
							2424
		Итого по заработной плате				**4013**	
		Итого по материалам				**18130**	
		Итого по эксплуатации машин				**179**	

		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
86.10	**23-011306-0105**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	**-15**	**1199,93**	**-17999**	**–**
87	**11-160301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	**70**	**1371,61**	**96012**	**60,4**
							11310
		Итого по заработной плате				**18725**	
		Итого по материалам				**76778**	
		Итого по эксплуатации машин				**833**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
87.10	**23-011306-0104**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	**-70**	**1089,33**	**-76253**	**–**
90	**11-161301-0103**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	м трубопровода	**200**	**828,64**	**165727**	**60,4**
							99232
		Итого по заработной плате				**164291**	
		Итого по материалам				**281**	
		Итого по эксплуатации машин				**1951**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
94	**11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**200**	**411,1**	**82219**	**55,3**
							23044
		Итого по заработной плате				**41671**	
		Итого по материалам				**35840**	
		Итого по эксплуатации машин				**9005**	
111	**11-150403-1004**	**Радиаторы и регистры. Окраска масляная за 2 раза**	шиваемой поверхности	**115**	**601,6**	**69184**	**54,8**
							32210

		Итого по заработной плате				58777	
		Итого по материалам				10368	
		Итого по эксплуатации машин				78	
123	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	8,16	9065,56	73975	60,4
							3024
		Итого по заработной плате				5007	
		Итого по материалам				68543	
		Итого по эксплуатации машин				845	
139	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,4	5319,3	2128	–
153	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1159,66	37109	60,4
							9787
		Итого по заработной плате				16204	
		Итого по материалам				20379	
		Итого по эксплуатации машин				833	
153.8	23-010201-0137	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	-32	613,02	-19617	–
164	11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46	1025,61	47178	60,4
							14069
		Итого по заработной плате				23293	
		Итого по материалам				23128	
		Итого по эксплуатации машин				1198	
164.8	23-010201-0131	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	-46	478,96	-22032	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				526 990	

	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				374 367	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 683	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 363	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				131 940	
	Накладные расходы I уровня, тенге				226 357	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				753 347	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				31 942	
	Итого, тенге				785 289	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				62 823	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**848 112**	

Локальная ресурсная смета №2-1-13. Вентиляция. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Вентиляция Блока А .Система П 1

1 11-202501-0102						
	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	**1**	**59272**	**59272**	**60,4**
						29737
	Итого по заработной плате				**49234**	
	Итого по материалам				**7120**	
	Итого по эксплуатации машин				**4098**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
3 11-200301-0102	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка**	решетка	**3**	**2917,33**	**8752**	**60,4**
						2154
	Итого по заработной плате				**3567**	
	Итого по материалам				**5027**	
	Итого по эксплуатации машин				**221**	
4 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка**	решетка	**29**	**1040,17**	**30165**	**60,4**
						15907
	Итого по заработной плате				**26336**	
	Итого по материалам				**2951**	
	Итого по эксплуатации машин				**1140**	

6 11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 1, размер 200x100 мм. Установка**	решетка	**40**	**1040,23**	**41609**	**60,4**
						21941
	Итого по заработной плате				**36326**	
	Итого по материалам				**4071**	
	Итого по эксплуатации машин				**1573**	
8 11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 1, размер 150x100 мм. Установка**	решетка	**1**	**1041**	**1041**	**60,4**
						548
	Итого по заработной плате				**908**	
	Итого по материалам				**102**	
	Итого по эксплуатации машин				**40**	
11 11-200401-0105	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	клапан	**33**	**1072,64**	**35397**	**60,4**
						17224
	Итого по заработной плате				**28516**	
	Итого по материалам				**5965**	
	Итого по эксплуатации машин				**1214**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
14 11-200401-0116	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	**5**	**5832,4**	**29162**	**60,4**
						13641
	Итого по заработной плате				**22584**	
	Итого по материалам				**5856**	
	Итого по эксплуатации машин				**918**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
37 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**94**	**391,6**	**36810**	**55,3**
						13023
	Итого по заработной плате				**23550**	
	Итого по материалам				**12665**	

	Итого по эксплуатации машин				**975**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**242 208**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				188 272	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 179	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 749	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 757	
	Накладные расходы I уровня, тенге				114 175	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				356 383	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				15 111	
	Итого, тенге				371 494	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				29 720	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**401 214**	

Раздел 2 Система В 1

47	**11-200301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка**	решетка	**36**	**1040,19**	**37447**	**60,4**
							19747
		Итого по заработной плате				**32693**	
		Итого по материалам				**3664**	
		Итого по эксплуатации машин				**1415**	
		Итого прямые затраты по разделу 72				**37 447**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				32 368	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 415	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				325	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 664	
		Накладные расходы I уровня, тенге				19 747	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				57 194	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 425	
		Итого, тенге				59 619	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 770	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**64 389**	

Раздел 7 Вентиляция естественная

133 11-200301-0208	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 400x400 мм. Установка**	решетка	**5**	**1044,2**	**5221**	**60,4**
						2743
	Итого по заработной плате				**4541**	
	Итого по материалам				**528**	
	Итого по эксплуатации машин				**197**	
142 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 3, размер 250x150 мм. Установка**	решетка	**1**	**1041**	**1041**	**60,4**
						548
	Итого по заработной плате				**908**	
	Итого по материалам				**102**	
	Итого по эксплуатации машин				**40**	
158 11-200301-0208	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 200x300 мм. Установка**	решетка	**2**	**1044**	**2088**	**60,4**
						1097
	Итого по заработной плате				**1816**	
	Итого по материалам				**211**	
	Итого по эксплуатации машин				**79**	
189 11-200301-0208	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 400x400 мм. Установка**	решетка	**2**	**1044**	**2088**	**60,4**
						1097
	Итого по заработной плате				**1816**	
	Итого по материалам				**211**	
	Итого по эксплуатации машин				**79**	
192 11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 1, размер 150x200 мм. Установка**	решетка	**1**	**1041**	**1041**	**60,4**
						548
	Итого по заработной плате				**908**	
	Итого по материалам				**102**	
	Итого по эксплуатации машин				**40**	

201 11-200301-0208	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 400x400 мм. Установка**	решетка	**3**	**1044,67**	**3134**	**60,4**
						1645
	Итого по заработной плате				**2724**	
	Итого по материалам				**318**	
	Итого по эксплуатации машин				**119**	
221 11-200301-0208	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 200x300 мм. Установка**	решетка	**3**	**1044,67**	**3134**	**60,4**
						1645
	Итого по заработной плате				**2724**	
	Итого по материалам				**318**	
	Итого по эксплуатации машин				**119**	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**17 747**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 284	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				673	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				153	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 790	
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 323	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				27 070	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 148	
	Итого, тенге				28 218	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 257	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**30 475**	
Раздел 20 Система В 10						
439 29-000005-0000	**Воздушно - тепловые завесы с электрическими ТЭНами WING E150**	шт	**3**	**143753**	**431259**	**–**
440 29-000005-0000	**Настенный регулятор для завес WING/VOLCANO**	шт	**3**	**11512**	**34536**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 20				**465 795**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				465 795	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				465 795	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19 750	

		Итого, тенге				485 545	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				38 844	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**524 389**	
	Раздел 21 Вентиляция Блок Б Система П 1						
456.10	**23-050104-0103**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 ммК=-1,000;**	м2	**-27,2426**	**2488,8**	**-67801**	**–**
461	**23-050305-0105**	**Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 710К=-1,000;**	шт.	**-1**	**9027,91**	**-9028**	**–**
462.10	**23-050104-0104**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 ммК=-1,000;**	м2	**-2,826**	**2959,02**	**-8362**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 21				**-85 191**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				-85 191	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-85 191	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-3 612	
		Итого, тенге				-88 803	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				-7 104	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**-95 907**	
	Раздел 22 Вентиляция Блок В Система П 1						
526	**11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**2,85**	**25935,09**	**73915**	**55,3**
							20046
		Итого по заработной плате				**36250**	

		Итого по материалам				**36291**	
		Итого по эксплуатации машин				**2623**	
527	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**76**	**391,58**	**29760**	**55,3**
							10529
		Итого по заработной плате				**19040**	
		Итого по материалам				**10239**	
		Итого по эксплуатации машин				**788**	
		Итого прямые затраты по разделу 22				**103 675**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				53 734	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 411	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 556	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				46 530	
		Накладные расходы I уровня, тенге				30 575	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				134 250	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 692	
		Итого, тенге				139 942	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				11 195	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**151 137**	
	Раздел 23 Система В 1						
531	**13-080301-0120**	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	**1**	**1685**	**1685**	**42,8**
							379
		Итого по заработной плате				**886**	
		Итого по материалам				**783**	
		Итого по эксплуатации машин				**16**	
536	**11-200701-0103**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	**1**	**3494**	**3494**	**60,4**
							260
		Итого по заработной плате				**431**	
		Итого по материалам				**3036**	
		Итого по эксплуатации машин				**36**	

546	**11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,38**	**25936,84**	**9856**	**55,3**
							2673
		Итого по заработной плате				**4834**	
		Итого по материалам				**4839**	
		Итого по эксплуатации машин				**350**	
547	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**10,3**	**391,65**	**4034**	**55,3**
							1427
		Итого по заработной плате				**2581**	
		Итого по материалам				**1389**	
		Итого по эксплуатации машин				**106**	
		Итого прямые затраты по разделу 23				**19 069**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 514	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				508	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				218	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 047	
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 739	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				23 808	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 009	
		Итого, тенге				24 817	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 985	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**26 802**	

Раздел 24 Вентиляция естественная

551 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,23**	**25934,78**	**5965**	**55,3**
						1618
	Итого по заработной плате				**2926**	
	Итого по материалам				**2929**	
	Итого по эксплуатации машин				**211**	
552 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**6,6**	**391,67**	**2585**	**55,3**
						915
	Итого по заработной плате				**1654**	
	Итого по материалам				**889**	
	Итого по эксплуатации машин				**69**	
557 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,23**	**25934,78**	**5965**	**55,3**
						1618
	Итого по заработной плате				**2926**	
	Итого по материалам				**2929**	
	Итого по эксплуатации машин				**211**	
558 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**6,6**	**391,67**	**2585**	**55,3**
						915

	Итого по заработной плате				**1654**	
	Итого по материалам				**889**	
	Итого по эксплуатации машин				**69**	
564 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,7**	**25934,29**	**18154**	**55,3**
						4924
	Итого по заработной плате				**8904**	
	Итого по материалам				**8913**	
	Итого по эксплуатации машин				**644**	
565 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**19,9**	**391,56**	**7792**	**55,3**
						2757
	Итого по заработной плате				**4985**	
	Итого по материалам				**2681**	
	Итого по эксплуатации машин				**206**	
571 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,18**	**25933,33**	**4668**	**55,3**
						1266
	Итого по заработной плате				**2290**	
	Итого по материалам				**2292**	
	Итого по эксплуатации машин				**165**	
572 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**5,4**	**391,67**	**2115**	**55,3**

						748
	Итого по заработной плате				1353	
	Итого по материалам				728	
	Итого по эксплуатации машин				56	
579 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	25934,78	5965	55,3
						1618
	Итого по заработной плате				2926	
	Итого по материалам				2929	
	Итого по эксплуатации машин				211	
580 11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	ности покрытия изоляции	6,6	391,67	2585	55,3
						915
	Итого по заработной плате				1654	
	Итого по материалам				889	
	Итого по эксплуатации машин				69	
586 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,34	25935,29	8818	55,3
						2392
	Итого по заработной плате				4325	
	Итого по материалам				4329	

	Итого по эксплуатации машин				**313**	
587 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**9,6**	**391,67**	**3760**	**55,3**
						1330
	Итого по заработной плате				**2405**	
	Итого по материалам				**1294**	
	Итого по эксплуатации машин				**100**	
596 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,23**	**25934,78**	**5965**	**55,3**
						1618
	Итого по заработной плате				**2926**	
	Итого по материалам				**2929**	
	Итого по эксплуатации машин				**211**	
597 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**6,6**	**391,67**	**2585**	**55,3**
						915
	Итого по заработной плате				**1654**	
	Итого по материалам				**889**	
	Итого по эксплуатации машин				**69**	
602 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,3**	**25933,33**	**7780**	**55,3**
						2110

	Итого по заработной плате				**3815**	
	Итого по материалам				**3820**	
	Итого по эксплуатации машин				**276**	
603 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**8,3**	**391,57**	**3250**	**55,3**
						1150
	Итого по заработной плате				**2080**	
	Итого по материалам				**1118**	
	Итого по эксплуатации машин				**86**	
608 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,23**	**25934,78**	**5965**	**55,3**
						1618
	Итого по заработной плате				**2926**	
	Итого по материалам				**2929**	
	Итого по эксплуатации машин				**211**	
609 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**6,6**	**391,67**	**2585**	**55,3**
						915
	Итого по заработной плате				**1654**	
	Итого по материалам				**889**	
	Итого по эксплуатации машин				**69**	

615 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**1,23**	**25934,96**	**31900**	**55,3**
						8652
	Итого по заработной плате				**15645**	
	Итого по материалам				**15662**	
	Итого по эксплуатации машин				**1132**	
616 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**19**	**391,58**	**7440**	**55,3**
						2632
	Итого по заработной плате				**4760**	
	Итого по материалам				**2560**	
	Итого по эксплуатации машин				**197**	
623 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,23**	**25934,78**	**5965**	**55,3**
						1618
	Итого по заработной плате				**2926**	
	Итого по материалам				**2929**	
	Итого по эксплуатации машин				**211**	
624 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**6,6**	**391,67**	**2585**	**55,3**
						915

	Итого по заработной плате				**1654**	
	Итого по материалам				**889**	
	Итого по эксплуатации машин				**69**	
629 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,4**	**25935**	**10374**	**55,3**
						2813
	Итого по заработной плате				**5087**	
	Итого по материалам				**5094**	
	Итого по эксплуатации машин				**368**	
630 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**12,2**	**391,56**	**4777**	**55,3**
						1690
	Итого по заработной плате				**3056**	
	Итого по материалам				**1644**	
	Итого по эксплуатации машин				**126**	
637 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,89**	**25933,71**	**23081**	**55,3**
						6260
	Итого по заработной плате				**11320**	
	Итого по материалам				**11333**	
	Итого по эксплуатации машин				**818**	
638 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**25,77**	**391,62**	**10092**	**55,3**

						3570
	Итого по заработной плате				6456	
	Итого по материалам				3472	
	Итого по эксплуатации машин				268	
646 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,12	25933,33	3112	55,3
						844
	Итого по заработной плате				1527	
	Итого по материалам				1528	
	Итого по эксплуатации машин				110	
647 11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	ности покрытия изоляции	3,3	391,52	1292	55,3
						457
	Итого по заработной плате				826	
	Итого по материалам				445	
	Итого по эксплуатации машин				34	
652 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,09	25922,22	2333	55,3
						633
	Итого по заработной плате				1144	
	Итого по материалам				1145	

		Итого по эксплуатации машин				**83**	
653	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**2,9**	**392,07**	**1137**	**55,3**
							402
		Итого по заработной плате				**727**	
		Итого по материалам				**391**	
		Итого по эксплуатации машин				**31**	
		Итого прямые затраты по разделу 24				**203 175**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				105 125	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 693	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 060	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				91 357	
		Накладные расходы I уровня, тенге				59 828	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				263 003	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 151	
		Итого, тенге				274 154	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				21 932	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**296 086**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-14 Силовое электрооборудование. Блок А

Раздел 2 Система обогрева

100	**13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**5**	**893,2**	**4466**	**42,8**
							1895
		Итого по заработной плате				**4428**	
		Итого по материалам				**38**	
105	**13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**1**	**894**	**894**	**42,8**
							379
		Итого по заработной плате				**886**	
		Итого по материалам				**8**	
107	**13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	**1**	**4601**	**4601**	**42,8**

						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
108 23-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6736,17	6736	–
109 13-080306-1101	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	4	42155,5	168622	42,8
						23011
	Итого по заработной плате				53765	
	Итого по материалам				114783	
	Итого по эксплуатации машин				74	
110 23-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 43112	шт.	4	929,23	3717	–
111 23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	5	93,95	465	–
116 13-080206-1903	Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	418	836	42,8
						245
	Итого по заработной плате				572	
	Итого по материалам				223	
	Итого по эксплуатации машин				59	
117 23-010501-1809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 110х18,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	3562,38	7125	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				197 462	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				61 404	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				807	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				219	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				135 251	
	Накладные расходы I уровня, тенге				26 374	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				223 836	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 491	
	Итого, тенге				233 327	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				18 666	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**251 993**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-15 Силовое электрооборудование. Блок Б

Раздел 1 Электрооборудование

8	**23-070503-0612**	**Трансформаторы включена**	шт.	**-2**	**1363,07**	**-2726**	**–**
68	**13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	**1**	**4601**	**4601**	**42,8**
							844
		Итого по заработной плате				**1972**	
		Итого по материалам				**2156**	
		Итого по эксплуатации машин				**674**	
70	**13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**3**	**893,33**	**2680**	**42,8**
							1137
		Итого по заработной плате				**2657**	
		Итого по материалам				**23**	
102	**13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	**1**	**4601**	**4601**	**42,8**
							844
		Итого по заработной плате				**1972**	
		Итого по материалам				**2156**	
		Итого по эксплуатации машин				**674**	
104	**13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**6**	**893,33**	**5360**	**42,8**
							2274

	Итого по заработной плате				5314	
	Итого по материалам				46	
109 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
111 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	893,2	4466	42,8
						1895
	Итого по заработной плате				4428	
	Итого по материалам				38	
114 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
116 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	893,2	4466	42,8
						1895
	Итого по заработной плате				4428	
	Итого по материалам				38	
119 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	

		Итого по эксплуатации машин				**674**	
121	**13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**4**	**893,5**	**3574**	**42,8**
							1516
		Итого по заработной плате				**3543**	
		Итого по материалам				**31**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**40 825**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				29 225	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 370	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 005	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 230	
		Накладные расходы I уровня, тенге				12 937	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				53 762	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 280	
		Итого, тенге				56 042	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 483	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**60 525**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-16 Силовое электрооборудование. Блок В

Раздел 2 Система обогрева

48	**13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**5**	**893,2**	**4466**	**42,8**
							1895
		Итого по заработной плате				**4428**	
		Итого по материалам				**38**	
53	**13-080304-0501**	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**1**	**894**	**894**	**42,8**
							379
		Итого по заработной плате				**886**	
		Итого по материалам				**8**	
55	**13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	**1**	**4601**	**4601**	**42,8**
							844

	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
56 23-070201-0111	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3971,83	3972	–
57 13-080306-1101	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	4	42155,5	168622	42,8
						23011
	Итого по заработной плате				53765	
	Итого по материалам				114783	
	Итого по эксплуатации машин				74	
58 23-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 10Р 450В	шт.	2	929,23	1858	–
59 23-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 15х5,3 мм2	шт.	2	929,23	1858	–
60 23-080306-0106	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44	шт.	5	93,95	465	–
61 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	197,81	27694	42,8
						6988
	Итого по заработной плате				16326	
	Итого по материалам				3225	
	Итого по эксплуатации машин				12438	
62 23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	133304,28	18663	–
63 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	140	308,29	43160	42,8

						11198
	Итого по заработной плате				**26164**	
	Итого по материалам				**15809**	
	Итого по эксплуатации машин				**1497**	
64 23-011305-0102	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	**140**	**52,09**	**7293**	**–**
65 13-080206-1903	**Труба винипластовая диаметром 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**2**	**418**	**836**	**42,8**
						245
	Итого по заработной плате				**572**	
	Итого по материалам				**223**	
	Итого по эксплуатации машин				**59**	
66 23-010501-1809	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 110x18,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**2**	**3562,38**	**7125**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**291 507**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				99 289	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 742	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 824	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				177 476	
	Накладные расходы I уровня, тенге				44 560	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				336 067	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 249	
	Итого, тенге				350 316	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				28 025	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**378 341**	
Раздел 7 Заземление						
100 13-080208-0203	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	**165**	**363,47**	**59973**	**42,8**
						8488
	Итого по заработной плате				**19832**	

		Итого по материалам				**35161**	
		Итого по эксплуатации машин				**6806**	
		Итого прямые затраты по разделу 7				**59 973**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 006	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 806	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 826	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 161	
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 488	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				68 461	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 903	
		Итого, тенге				71 364	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 709	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**77 073**	
	Раздел 8 Молниезащита						
103	**13-080208-0208**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	**15**	**283,65**	**4255**	**42,8**
							930
		Итого по заработной плате				**2174**	
		Итого по материалам				**1950**	
		Итого по эксплуатации машин				**164**	
		Итого прямые затраты по разделу 8				**4 255**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 141	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				164	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				33	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 950	
		Накладные расходы I уровня, тенге				930	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 185	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				220	
		Итого, тенге				5 405	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				432	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 837**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-17 Электроосвещение. Блок А

Раздел 2 Светотехническое оборудование

42	23-070101-2202	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	**1**	**3962,31**	**3962**	**–**
46	23-070104-0302	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10шт.	**0,1**	**520,14**	**52**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**4 014**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 014	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 014	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				170	
		Итого, тенге				4 184	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				335	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 519**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-18 Электроосвещение. Блок Б

Раздел 1 Электрооборудование

1	13-080305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	**1**	**2295**	**2295**	**42,8**
							767
		Итого по заработной плате				**1792**	
		Итого по материалам				**465**	
		Итого по эксплуатации машин				**59**	
3	13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**7**	**893,14**	**6252**	**42,8**
							2653
		Итого по заработной плате				**6199**	
		Итого по материалам				**53**	
7	13-080305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	**2**	**2297**	**4594**	**42,8**
							1534
		Итого по заработной плате				**3583**	

	Итого по материалам				**932**	
	Итого по эксплуатации машин				**119**	
9 13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**16**	**893,25**	**14292**	**42,8**
						6065
	Итого по заработной плате				**14170**	
	Итого по материалам				**122**	
13 13-080305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	**1**	**2295**	**2295**	**42,8**
						767
	Итого по заработной плате				**1792**	
	Итого по материалам				**465**	
	Итого по эксплуатации машин				**59**	
15 13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**15**	**893,33**	**13400**	**42,8**
						5686
	Итого по заработной плате				**13285**	
	Итого по материалам				**115**	
19 13-080305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	**1**	**2295**	**2295**	**42,8**
						767
	Итого по заработной плате				**1792**	
	Итого по материалам				**465**	
	Итого по эксплуатации машин				**59**	
26 13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**7**	**893,14**	**6252**	**42,8**
						2653
	Итого по заработной плате				**6199**	
	Итого по материалам				**53**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**51 675**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				48 709	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				296	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				103	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 670	
	Накладные расходы I уровня, тенге				20 892	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				72 567	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 077	
	Итого, тенге				75 644	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 052	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**81 696**	
Раздел 2 Светотехническое оборудование						
42	**23-070108-0101**	**Решетка для светильника модели RTX Sport 236**	шт.	**45**	**4137,96**	**186208**	**–**
49	**23-070101-2202**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	**5**	**3962,31**	**19812**	**–**
54	**23-070104-0302**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10шт.	**0,5**	**520,14**	**260**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2					**206 280**	
	в том числе						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					206 280	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					206 280	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					8 746	
	Итого, тенге					215 026	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					17 202	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**232 228**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-19 Электроосвещение. Блок Б

Раздел 2 Светотехническое оборудование							
29	**23-070101-2202**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	**1**	**3962,31**	**3962**	**–**
33	**23-070104-0302**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10шт.	**0,1**	**520,14**	**52**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2					**4 014**	
	в том числе						

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 014	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 014	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				170	
	Итого, тенге				4 184	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				335	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 519**	
	Раздел 3 Электроустановочные изделия					
34	**13-080305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**107**	**271,16**	**29014**	**42,8**
						11799
		Итого по заработной плате				**27567**	
		Итого по материалам				**1292**	
		Итого по эксплуатации машин				**241**	
35	**13-080305-0103**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	шт.	**16**	**724,94**	**11599**	**42,8**
						4138
		Итого по заработной плате				**9668**	
		Итого по материалам				**1767**	
		Итого по эксплуатации машин				**196**	
36	**23-070218-1501**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**108,07**	**201,05**	**21727**	**–**
37	**23-070218-1601**	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**12,12**	**186,71**	**2263**	**–**
38	**23-070218-1602**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	**4,04**	**199,99**	**808**	**–**
39	**13-080305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	**72**	**323,76**	**23311**	**42,8**

						9304
	Итого по заработной плате				21738	
	Итого по материалам				1469	
	Итого по эксплуатации машин				162	
40 13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	328	2624	42,8
						1095
	Итого по заработной плате				2558	
	Итого по материалам				50	
	Итого по эксплуатации машин				23	
41 13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	1	723	723	42,8
						259
	Итого по заработной плате				604	
	Итого по материалам				107	
	Итого по эксплуатации машин				14	
42 23-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	8,08	514,82	4160	–
43 23-070220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011	шт.	72,72	396,5	28833	–
44 23-070220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1,01	320,34	324	–

45	23-070219-0101	**Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	**1,01**	**195,86**	**198**	–
46	23-070202-0901	**Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207**	шт.	**180,79**	**32,65**	**5903**	–
47	23-061707-0201	**Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20**	шт.	**62,1**	**70,16**	**4357**	–
48	23-080306-0106	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	шт.	**40,4**	**92,95**	**3755**	–

Итого прямые затраты по разделу 3	**139 599**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 950
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	185
- материалы, изделия и конструкции, тенге	77 013
Накладные расходы I уровня, тенге	26 595
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	166 194
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	7 047
Итого, тенге	173 241
Сметная прибыль (8 %), тенге	13 859
Итого по разделу на подряд, тенге	**187 100**

Локальная ресурсная смета № 2-1-20 Пожарная сигнализация

Раздел 4 Разное

52	29-000000-0014	**Настольный усилитель Микшер-усилитель Sonar SZA-6240 SZA-6240**	шт	**1**	**147098**	**147098**	–
53	29-000000-0015	**Блок контроля выходных линий SSC-216M**	шт	**1**	**445268**	**445268**	–
54	23-070216-0201	**Реле промежуточные модели РЭК77/3(LY3), 10 А, 12 В, АС, типа ИЭК**	шт.	**1**	**868,04**	**868**	–
56	29-000000-0016	**Фальш-панель SBP-001 для шкафа Lite, 1U**	шт	**1**	**1954**	**1954**	–
57	29-000000-0017	**Фальш-панель SRS-003 для шкафа Lite, 4U**	шт	**2**	**2754**	**5508**	–

58	29-000000-0018	**SRC-600 микрофонный пульт**	шт	**2**	**35433**	**70866**	–
59	29-000000-0019	**SRC-600 интефейсная плата**	шт	**2**	**11371**	**22742**	–
62	29-000000-0021	**Устройство SDMT-100**	шт	**1**	**125925**	**125925**	–
		Итого прямые затраты по разделу 4				**820 229**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				820 229	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				820 229	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 778	
		Итого, тенге				855 007	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				68 401	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**923 408**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-21 Система связи

Раздел 2 Диспетчеризация лифтов

37	58-000000-0030(пл)(об	**Ящик распределительный ЯРН-МХ30**	шт	**1**	**14867**	**14867**	–
39	58-000000-0030(пл)(об	**Блок бесперебойного питания UPS Power Com IMD-525AP**	шт	**1**	**21310**	**21310**	–
48	58-000000-0029(пл)(об	**Модем TP-Link TD-W8961ND**	шт	**1**	**13629**	**13629**	–
51	23-060410-0112	**Кабели многожильные КСПП сеч. 1х4х0,9**	км	**0,025**	**78363,05**	**1959**	–
52	23-061623-0202	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	**0,04**	**56689,28**	**2268**	–
53	23-070202-0302	**Коробки распределительные КРТМ -10х2 (неразрывный контакт)**	шт.	**1**	**1149,62**	**1150**	–
55	23-011305-0102	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	**50**	**52,09**	**2605**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**57 788**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 982	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				49 806	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				57 788	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 450	
	Итого, тенге				60 238	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 819	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**65 057**	
Раздел 3 Телевидение						
59 23-080101-0102	**Антенны эфирные модели DELTA 311A-01 с усилителем**	шт.	**1**	**5284,52**	**5285**	**–**
60 23-080101-0103	**Антенны эфирные модели DELTA 375**	шт.	**1**	**18762,8**	**18763**	**–**
61 23-080101-0202	**Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм**	шт.	**1**	**26069,1**	**26069**	**–**
62 13-100501-0116	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	**1**	**2562**	**2562**	**40,6**
						1040
	Итого по заработной плате				**2562**	
63 23-080303-0910	**Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 1**	шт.	**1**	**36974,3**	**36974**	**–**
64 24-040207-3987	**Устройство абонентское распределительное**	шт.	**10**	**3247,68**	**32477**	**–**
65 23-080505-0803	**Телевизионный фильтр LF 10 (1-5/6-69)**	шт.	**1**	**546,78**	**547**	**–**
67 29-000000-0014	**Ящик 600x400x200 марки К655У2**	шт	**1**	**10985**	**10985**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**133 662**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 562	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				131 100	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 040	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				134 702	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 711	
	Итого, тенге				140 413	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 233	

		Итого по разделу на подряд, тенге				151 646	

Локальная ресурсная смета № 2-2-1 Технологическое оборудование

22	58-000000-0006(об)	Стол рабочий 1200x600x750 мм	шт	2	38388	76776	–
43	58-000000-0027(об)	Плита электрическая четырехконфорочная ЭП-4, без.дух.,полн.нерж., 1050*895*860 мм 12 кВт	шт	2	183720	367440	–
102	58-000000-0088(об)	Стул учителя 450x450x450 мм	шт	103	14400	1483200	–
130	58-000000-0118(об)	Стол письменный двухтумбовый 1500x750x740мм	шт	2	32400	64800	–
131	58-000000-0119(об)	Стол - приставка 1050x450x680 мм	шт	1	18000	18000	–
132	58-000000-0120(об)	Шкаф пристенный секционный для канцелярии 1050x450x2100мм (одна секция)	шт	2	39600	79200	–
133	58-000000-0121(об)	Шкаф пристенный секционный для кабинета директора 1050x450x2100мм (одна секция)	шт	3	39600	118800	–
147	58-000000-0135(об)	Шкаф для одежды, габ. 800x432x1900(h) мм	шт	3	24864	74592	–
148	58-000000-0136(об)	Шкаф под файлы, габ. 800x360x1950(h)мм	шт	3	110400	331200	–
181	58-000000-0169(об)	Стол для совещаний, габ. 1500x750x680(h)мм	шт	1	30000	30000	–
182	58-000000-0170(об)	Пианино для актового зала	шт	1	353328	353328	–
		Итого прямые затраты по разделу				2 997 336	

Локальная ресурсная смета № 6-2-3 Система оперативного дистанционного контроля

13	23-051207-1302	Настенный сварной шкаф "RAM block" CE 400x300x200 мм	шт.	1	23506,39	23506	–
		Итого прямые затраты по разделу				23 506	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 506	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				23 506	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				997	

	Итого, тенге				24 503	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 960	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**26 463**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-1 Вертикальная планировка

Раздел 1 Вертикальная планировка

1	**11-010104-0702**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	поверхности за проход бульд	**1775**	**0,83**	**1466**	**59,1**
							278
		Итого по заработной плате				**471**	
		Итого по эксплуатации машин				**1466**	
2	**11-010104-0107**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - насыпь**	м3 грунта	**1080**	**27,82**	**30049**	**59,1**
							5701
		Итого по заработной плате				**9647**	
		Итого по эксплуатации машин				**30049**	
3	**11-010104-0111**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	**1080**	**28,38**	**30650**	**59,1**
							6506
		Итого по заработной плате				**11008**	
		Итого по эксплуатации машин				**30650**	
4	**11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	плотненного грунта	**1080**	**50,29**	**54315**	**59,1**
							10162
		Итого по заработной плате				**17195**	
		Итого по эксплуатации машин				**54315**	
5	**11-010201-0108**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	плотненного грунта	**1080**	**4,55**	**4919**	**59,1**

						790
	Итого по заработной плате				**1336**	
	Итого по эксплуатации машин				**4919**	
6 11-010104-0107	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - выемка**	м3 грунта	**393**	**27,82**	**10934**	**59,1**
						2075
	Итого по заработной плате				**3511**	
	Итого по эксплуатации машин				**10934**	
7 11-010102-0313	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 - недостоющий грунт для насыпи**	м3 грунта	**829,46**	**112,82**	**93580**	**59,1**
						20738
	Итого по заработной плате				**35090**	
	Итого по материалам				**59**	
	Итого по эксплуатации машин				**87878**	
8 41-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	**1328**	**120,99**	**160675**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 1	**386 588**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	220 211
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 615
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59
- перевозка грузов, тенге	160 675
Накладные расходы I уровня, тенге	46 250
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	432 838
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	18 352
Итого, тенге	451 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	36 095
Итого по разделу на подряд, тенге	**487 285**

Локальная ресурсная смета № 7-1-2 Покрытие дорожек, тротуаров, площадок

Раздел 1 Тип I (асфальтобетонное покрытие проездов)

1	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	а основания в плотном теле	145,65	2321,52	338131	60,3
							21515
		Итого по заработной плате				35680	
		Итого по материалам				208436	
		Итого по эксплуатации машин				114686	
1.3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	-145,65	1429,57	-208217	–
2	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	971	645,17	626463	60,3
							34082
		Итого по заработной плате				56521	
		Итого по материалам				490951	
		Итого по эксплуатации машин				112151	
2.3	21-010201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	-14,565	2794,58	-40703	–
2.4	21-010201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	-183,52	2448,65	-449376	–
3	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	317	1128,7	357799	60,3
							9084
		Итого по заработной плате				15064	
		Итого по материалам				327565	
		Итого по эксплуатации машин				21081	

4 11-270602-0406	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 - до толщ. 6 см К=4,000;**	м2 покрытия	**1268**	**129,52**	**164233**	**60,3**
						59
	Итого по заработной плате				**98**	
	Итого по материалам				**164115**	
	Итого по эксплуатации машин				**20**	
5 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**497**	**1690,35**	**840106**	**60,3**
						14260
	Итого по заработной плате				**23648**	
	Итого по материалам				**792632**	
	Итого по эксплуатации машин				**33124**	
6 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня	**467**	**1959,3**	**914994**	**60,3**
						150423
	Итого по заработной плате				**249457**	
	Итого по материалам				**659638**	
	Итого по эксплуатации машин				**9343**	
7 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	**-3,956**	**44899,15**	**-177621**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1				**2 365 806**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				307 983	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				290 404	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				72 484	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 767 419	
	Накладные расходы I уровня, тенге				229 423	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 595 232	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				110 038	
	Итого, тенге				2 705 270	

	Сметная прибыль (8 %), тенге				216 422	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 921 692**	
Раздел 2 Тип II (асфальтобетонное покрытие тротуаров)						
10 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**51,78**	**1690,35**	**87526**	**60,3**
						1486
	Итого по заработной плате				**2464**	
	Итого по материалам				**82580**	
	Итого по эксплуатации машин				**3451**	
11 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	бортового камня	**646**	**1959,3**	**1265708**	**60,3**
						208079
	Итого по заработной плате				**345073**	
	Итого по материалам				**912475**	
	Итого по эксплуатации машин				**12924**	
12 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	**-20,272**	**44899,15**	**-910196**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**443 038**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				341 804	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 375	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 733	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				84 859	
	Накладные расходы I уровня, тенге				209 565	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				652 603	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				27 670	
	Итого, тенге				680 273	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				54 422	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**734 695**	

Раздел 6 Тип VI (пешеходная дорожка)

29 11-270402-0101						
	Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство	ования или покрытия	**111**	**119,51**	**13267**	**60,3**
						3578
	Итого по заработной плате				**5934**	
	Итого по материалам				**30**	
	Итого по эксплуатации машин				**9919**	
32 21-010102-0101	**Глина**	м3	**14,62**	**1301,68**	**19031**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 6				**32 298**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 318	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 918	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 616	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 062	
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 578	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				35 876	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 521	
	Итого, тенге				37 397	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 992	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**40 389**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-3 Озеленение

7 11-470112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	**2896,58**	**282,29**	**817666**	**56,4**
						312919
	Итого по заработной плате				**554821**	
	Итого по материалам				**250608**	
	Итого по эксплуатации машин				**16967**	
7.3 21-010101-0202	**Земля растительная механизированной заготовки**	м3	**-434,484**	**576,79**	**-250606**	**–**
8 11-470112-0105	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать**	м2	**2896,58**	**67,71**	**196131**	**56,4**

						63371
	Итого по заработной плате				112360	
	Итого по материалам				83536	
	Итого по эксплуатации машин				235	
8.3 21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	-144,83	576,79	-83536	–
9 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	8645	161,27	1394194	56,4
						307995
	Итого по заработной плате				546091	
	Итого по материалам				253644	
	Итого по эксплуатации машин				798011	
11 11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %	м траншеи	338	516,86	174698	56,4
						67854
	Итого по заработной плате				120309	
	Итого по материалам				48135	
	Итого по эксплуатации машин				9730	
11.3 21-010101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	-84,5	569,64	-48135	–
12 11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	338	368,82	124660	56,4
						61854
	Итого по заработной плате				109670	
	Итого по материалам				541	
	Итого по эксплуатации машин				19190	
13 11-470118-0301	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями. Уход	м	338	344,45	116423	56,4

						55668
	Итого по заработной плате				**98703**	
	Итого по материалам				**722**	
	Итого по эксплуатации машин				**22576**	
14 29-000000-0002	**Карагач**	шт	**1014**	**1239**	**1256346**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу				**3 697 841**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 319 877	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				866 709	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				222 077	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 511 255	
	Накладные расходы I уровня, тенге				869 661	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 567 502	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				193 662	
	Итого, тенге				4 761 164	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				380 893	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 142 057**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-5 Ограждение, пандус, подпорная стенка, площадка для мусорных контейнеров

Раздел 1 Пандус и лестничный марш

8 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,15644**	**49252,11**	**7705**	**60,9**
						2808
	Итого по заработной плате				**4611**	
	Итого по материалам				**1207**	
	Итого по эксплуатации машин				**2703**	
11 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,01855**	**315579,51**	**5854**	**48,5**
						1447
	Итого по заработной плате				**2983**	
	Итого по материалам				**2861**	
	Итого по эксплуатации машин				**16**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**13 559**	
	в том числе					

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 772	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 719	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				822	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 068	
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 255	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				17 814	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				755	
	Итого, тенге				18 569	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 486	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**20 055**	

Работы по протоколу замены №1

Локальная ресурсная смета № 2-1-3 Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 6 Лестница

6.4 Лестница в осях Е-И, 12-13

54	**21-130201-1103**	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 (БСР 6х65, БСР 8х85)**	шт.	**28**	**27,61**	**773**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6				**773**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				773	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				773	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				33	
		Итого, тенге				806	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				64	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**870**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-4 Конструкции металлические. Блок А, Б, В

Раздел 1. Покрытие в осях И-Н/9-13

1	**11-090302-0101**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м ктрр3=1,08; ктрм3=1,08; кэкс3=1,08; кмат3=1,08;**	т конструкций	**0,7889**	**40252,25**	**31755**	**60,9**
							11869
		Итого по заработной плате				**19489**	
		Итого по материалам				**2141**	
		Итого по эксплуатации машин				**13931**	

3 29-000000-0000(пл)(Кг	**Надбавка за марку стали С345**	тн	**0,82069**	**13413**	**11008**	**–**
4 11-130301-1706	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной за 2 раза**	м2	**16,88**	**541,29**	**9137**	**54,2**
						4581
	Итого по заработной плате				**8452**	
	Итого по эксплуатации машин				**1078**	
5 22-040201-9902	**Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009**	кг	**45,57**	**514,28**	**23436**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1				**75 336**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				23 742	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 009	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 199	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				36 585	
	Накладные расходы I уровня, тенге				16 450	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				91 786	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 892	
	Итого, тенге				95 678	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 654	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**103 332**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 1 Стены

4 11-080201-0110	**Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа до 4 м (парапет)**	м3 кладки	**21,6196**	**29310,89**	**633689**	**50,8**
						45964
	Итого по заработной плате				**90480**	
	Итого по материалам				**517033**	
	Итого по эксплуатации машин				**34536**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**633 689**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				82 120	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34 536	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 360	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				517 033	
	Накладные расходы I уровня, тенге				45 964	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				679 653	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				28 817	
	Итого, тенге				708 470	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				56 678	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**765 148**	
Раздел 2 Окна						
10 21-090201-0605	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК1, ОК4, ОК6, ОК7)**	м2	**4,41**	**17229,62**	**75983**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**75 983**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				75 983	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				75 983	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 222	
	Итого, тенге				79 205	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 336	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**85 541**	

Работы по протоколу замены №2

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 2 Окна, витражи, перегородки						
19 21-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	**105**	**59,24**	**6220**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**6 220**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 220	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 220	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				264	
	Итого, тенге				6 484	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				519	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**7 003**	

Раздел 4 Внутренняя отделка

20	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (15 мм)**	гуриваемой поверхности	**53,37**	**950,22**	**50713**	**54,8**
							9292
		Итого по заработной плате				**16957**	
		Итого по материалам				**33603**	
		Итого по эксплуатации машин				**914**	
21	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (15 мм)**	гуриваемой поверхности	**10,51**	**950,22**	**9986**	**54,8**
							1830
		Итого по заработной плате				**3340**	
		Итого по материалам				**6617**	
		Итого по эксплуатации машин				**180**	
22	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (15 мм)**	гуриваемой поверхности	**24,87**	**950,22**	**23632**	**54,8**
							4330
		Итого по заработной плате				**7902**	
		Итого по материалам				**15659**	
		Итого по эксплуатации машин				**426**	
		Итого прямые затраты по разделу 4				**84 331**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 932	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 520	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 267	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				55 879	
		Накладные расходы I уровня, тенге				15 452	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				99 783	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 231	
	Итого, тенге				104 014	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 321	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**112 335**	
Раздел 5 Полы						
24 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 446**	м2 стяжки	**8,68**	**730,99**	**6345**	**60,9**
						1385
	Итого по заработной плате				**2275**	
	Итого по материалам				**3992**	
	Итого по эксплуатации машин				**162**	
25 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;**	м2 стяжки	**17,36**	**121,03**	**2101**	**60,9**
						50
	Итого по заработной плате				**82**	
	Итого по материалам				**1992**	
	Итого по эксплуатации машин				**55**	
26 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**2,06**	**730,58**	**1505**	**60,9**
						329
	Итого по заработной плате				**540**	
	Итого по материалам				**947**	
	Итого по эксплуатации машин				**38**	
27 11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**2,43**	**1468,72**	**3569**	**60,9**
						1096
	Итого по заработной плате				**1799**	
	Итого по материалам				**1634**	
	Итого по эксплуатации машин				**216**	
34 11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**43,81**	**2692,35**	**117952**	**60,9**

						7747
	Итого по заработной плате				12721	
	Итого по материалам				104927	
	Итого по эксплуатации машин				609	
34.5 22-060101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	-44,68	2233,61	-99798	–
37 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	809,45	2692,29	2179278	60,9
						143134
	Итого по заработной плате				235031	
	Итого по материалам				1938647	
	Итого по эксплуатации машин				11234	
37.5 22-060101-0103	Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77	м2	-825,639	2233,61	-1844156	–
38 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 452	м2 стяжки	5,51	731,03	4028	60,9
						879
	Итого по заработной плате				1444	
	Итого по материалам				2534	
	Итого по эксплуатации машин				103	
39 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;	м2 стяжки	11,02	121	1333	60,9
						32
	Итого по заработной плате				52	
	Итого по материалам				1264	
	Итого по эксплуатации машин				35	

40	11-110101-2705					
		Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	**5,51**	**3007,77**	**16573**	**60,9**
							2881
		Итого по заработной плате				**4731**	
		Итого по материалам				**11688**	
		Итого по эксплуатации машин				**280**	
40.8	22-060301-1205	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	**-5,62**	**1754,24**	**-9859**	**–**
43	11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**1007,56**	**2692,3**	**2712649**	**60,9**
							178165
		Итого по заработной плате				**292554**	
		Итого по материалам				**2413124**	
		Итого по эксплуатации машин				**13984**	
43.5	22-060101-0103	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	**-1027,71**	**2233,61**	**-2295503**	**–**
47	11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**1003,42**	**2692,29**	**2701502**	**60,9**
							177433
		Итого по заработной плате				**291351**	
		Итого по материалам				**2403208**	
		Итого по эксплуатации машин				**13927**	
47.5	22-060101-0103	**Линолеум поливинилхлоридный полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32 ГОСТ 7251-77**	м2	**-1023,48**	**2233,61**	**-2286055**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**1 211 464**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				822 235	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 643	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 345	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				348 586	
	Накладные расходы I уровня, тенге				513 131	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 724 595	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				73 123	
	Итого, тенге				1 797 718	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				143 817	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 941 535**	
Раздел 7 Наружная отделка						
54 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин толщ. 2,5 мм)**	м2	**84**	**701,71**	**58944**	**54,8**
						20793
	Итого по заработной плате				**37943**	
	Итого по материалам				**20880**	
	Итого по эксплуатации машин				**220**	
55 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**429**	**65,15**	**27949**	**54,2**
						3453
	Итого по заработной плате				**6370**	
	Итого по материалам				**21263**	
	Итого по эксплуатации машин				**427**	
56 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**128,7**	**873**	**112355**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 7				**199 248**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 103	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				647	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				210	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				154 498	
	Накладные расходы I уровня, тенге				24 246	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				223 494	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 476	
	Итого, тенге				232 970	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				18 638	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**251 608**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 1 Стены

10	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**18,16**	**64,87**	**1178**	**54,2**
						172
		Итого по заработной плате				**318**	
		Итого по материалам				**850**	
		Итого по эксплуатации машин				**14**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1 178**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				314	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				850	
		Накладные расходы I уровня, тенге				172	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 350	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				57	
		Итого, тенге				1 407	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				113	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 520**	

Раздел 2 Окна

11	21-090205-0103	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	**25,7**	**1229,62**	**31601**	**–**
17	21-070503-0205	**Наличники пластиковые из ПВХ профиля**	м	**76,16**	**319,73**	**24351**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**55 952**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				55 952	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				55 952	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 372	

	Итого, тенге				58 324	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 666	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**62 990**	
	Раздел 4 Внутренняя отделка					
20 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (15 мм)**	гуриваемой поверхности	**650**	**950,22**	**617643**	**54,8**
						113178
	Итого по заработной плате				**206530**	
	Итого по материалам				**409254**	
	Итого по эксплуатации машин				**11136**	
20.4 22-050104-0101	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	**-9457,5**	**43,26**	**-409131**	**–**
21 11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (15 мм)**	гуриваемой поверхности	**1229,73**	**950,22**	**1168515**	**54,8**
						214122
	Итого по заработной плате				**390734**	
	Итого по материалам				**774265**	
	Итого по эксплуатации машин				**21068**	
21.4 22-050104-0101	**Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006**	кг	**-17892**	**43,26**	**-774008**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 4				**603 019**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				570 435	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				32 204	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				26 829	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				380	
	Накладные расходы I уровня, тенге				327 300	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				930 319	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				39 446	
	Итого, тенге				969 765	

		Сметная прибыль (8 %), тенге				77 581	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 047 346**	
	Раздел 6 Наружная отделка						
42	**11-130301-0801**	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**395,31**	**65,15**	**25754**	**54,2**
							3182
		Итого по заработной плате				**5870**	
		Итого по материалам				**19593**	
		Итого по эксплуатации машин				**393**	
43	**29-000000-0000**	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**118,593**	**873**	**103532**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6				**129 286**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 768	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				393	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				102	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				123 125	
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 182	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				132 468	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 617	
		Итого, тенге				138 085	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				11 047	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**149 132**	
	Раздел 7 Кровля						
44	**11-260301-0801**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	юсти покрытия изоляции	**221,55**	**1046,27**	**231802**	**55,3**
							92068
		Итого по заработной плате				**166488**	
		Итого по материалам				**64792**	
		Итого по эксплуатации машин				**998**	
45	**11-120101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	**30,04**	**8893,34**	**267156**	**56,4**
							36921

	Итого по заработной плате				**65463**	
	Итого по материалам				**175160**	
	Итого по эксплуатации машин				**35310**	
46 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**334,044**	**635,33**	**212229**	**56,4**
						35019
	Итого по заработной плате				**62091**	
	Итого по материалам				**132213**	
	Итого по эксплуатации машин				**23494**	
47 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 30 мм) К=15,000;**	м2 стяжки	**5010,66**	**24,61**	**123298**	**56,4**
						2500
	Итого по заработной плате				**4432**	
	Итого по материалам				**114965**	
	Итого по эксплуатации машин				**5193**	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**834 485**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				282 360	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				64 995	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16 114	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				487 130	
	Накладные расходы I уровня, тенге				166 508	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 000 993	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				42 442	
	Итого, тенге				1 043 435	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				83 475	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 126 910**	
Раздел 9 Козырьки						
84 11-090301-0201	**Стойки массой до 1 т. Монтаж/ Козырек №4**	т конструкций	**0,2862**	**16813,42**	**4812**	**60,9**
						1686

	Итого по заработной плате				2768	
	Итого по материалам				453	
	Итого по эксплуатации машин				2164	
85 11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2549	21914,48	5586	60,9
						1990
	Итого по заработной плате				3267	
	Итого по материалам				757	
	Итого по эксплуатации машин				2022	
88 29-000000-0000	Надбавка на марку стали С 245	тн	0,5411	5146	2785	–
90 11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	весины в конструкции	0,0656	54268,29	3560	59,8
						479
	Итого по заработной плате				801	
	Итого по материалам				2726	
	Итого по эксплуатации машин				56	
91 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,9	441,27	3486	60,9
						1335
	Итого по заработной плате				2192	
	Итого по материалам				492	
	Итого по эксплуатации машин				1038	
93 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0067	315522,39	2114	48,5
						522
	Итого по заработной плате				1077	
	Итого по материалам				1033	
	Итого по эксплуатации машин				6	
94 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0442	202081,45	8932	48,5
						1016

	Итого по заработной плате				**2094**	
	Итого по материалам				**6816**	
	Итого по эксплуатации машин				**38**	
95 11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	весины в конструкции	**0,056**	**61589,29**	**3449**	**59,8**
						574
	Итого по заработной плате				**960**	
	Итого по материалам				**2468**	
	Итого по эксплуатации машин				**38**	
96 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**2,7**	**2214,44**	**5979**	**56,4**
						1131
	Итого по заработной плате				**2005**	
	Итого по материалам				**3959**	
	Итого по эксплуатации машин				**22**	
97 11-150108-1801	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	**17,4**	**2164,31**	**37659**	**54,8**
						9187
	Итого по заработной плате				**16764**	
	Итого по материалам				**20712**	
	Итого по эксплуатации машин				**215**	
99 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	**0,0012**	**164271,27**	**197**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 9				**78 559**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 562	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 599	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 366	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				42 398	
	Накладные расходы I уровня, тенге				17 920	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				96 479	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 091	

	Итого, тенге				100 570	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 046	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**108 616**	

Раздел 12 Зенитный фонарь (3 шт)

100	**11-090401-0203**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м.**				
		Монтаж	м2 покрытия	**30**	**791,57**	**23747**	**60,9**
						7921
		Итого по заработной плате				**13006**
		Итого по материалам				**1718**
		Итого по эксплуатации машин				**12302**
		Итого прямые затраты по разделу 12				**23 747**
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 727
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 302
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 279
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 718
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 921
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				31 668
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 343
		Итого, тенге				33 011
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 641
		Итого по разделу на подряд, тенге				**35 652**

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 1 Стены

2	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные.**				
		Окраска эмалями ПФ-115	м2	**23,86**	**64,88**	**1548**	**54,2**
						225
		Итого по заработной плате				**416**
		Итого по материалам				**1117**
		Итого по эксплуатации машин				**19**
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1 548**

	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				412	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 117	
	Накладные расходы I уровня, тенге				225	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 773	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				75	
	Итого, тенге				1 848	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				148	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 996**	
Раздел 2 Окна						
11 21-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	**69**	**59,24**	**4088**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**4 088**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 088	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 088	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				173	
	Итого, тенге				4 261	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				341	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 602**	
Раздел 8 Наружная отделка						
34 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин 2,5 мм)**	м2	**42,01**	**701,71**	**29479**	**54,8**
						10399
	Итого по заработной плате				**18976**	
	Итого по материалам				**10442**	
	Итого по эксплуатации машин				**110**	
35 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**82**	**65,15**	**5342**	**54,2**
						660

	Итого по заработной плате				**1217**	
	Итого по материалам				**4064**	
	Итого по эксплуатации машин				**82**	
36 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	л	**24,6**	**873**	**21476**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 8				**56 297**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				20 123	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				192	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				70	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 982	
	Накладные расходы I уровня, тенге				11 059	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				67 356	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 856	
	Итого, тенге				70 212	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 617	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**75 829**	

Работы по протоколу замены №3

Локальная ресурсная смета № 1-1-2. Вынос линии электропередач с территории застройки - ЭС2

Раздел 1 Демонтажные работы

1 11-330105-0103	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Демонтаж. Длина анкерного пролета до 1 км ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	км линии	**0,248**	**47161,29**	**11696**	**61,7**
						4336
	Итого по заработной плате				**7028**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**6076**	
2 11-330204-0303	**Провод СИП-4 4х70 мм (1 трос при 5 опорах на 1 км линии). Демонтаж прим. ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0; ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;**	км линии	**0,03**	**17066,67**	**512**	**61,7**
						222

	Итого по заработной плате				**360**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**229**	
3 11-330204-0303	**Провод СИП -4 4х35 мм (1 трос при 5 опорах на 1 км линии). Демонтаж прим. ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0; ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;**	км линии	**0,145**	**17034,48**	**2470**	**61,7**
						1072
	Итого по заработной плате				**1737**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**1100**	
4 11-330204-0303	**Провод СИП-4 4х50 мм (1 трос при 5 опорах на 1 км линии). Демонтаж прим. ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0; ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;**	км линии	**0,232**	**17034,48**	**3952**	**61,7**
						1713
	Итого по заработной плате				**2777**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**1761**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**18 630**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 464	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 166	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 438	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 343	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 973	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 101	
	Итого, тенге				27 074	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 166	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**29 240**	
Раздел 2 Вынос ВЛ-10 кВ фидер №10 ПС-110/10 кВ №2						
5 11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	**2**	**18911,5**	**37823**	**61,7**

						13019
	Итого по заработной плате				21101	
	Итого по материалам				1136	
	Итого по эксплуатации машин				22628	
6 11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (подкос)	опора	1	5973	5973	61,7
						2059
	Итого по заработной плате				3337	
	Итого по материалам				569	
	Итого по эксплуатации машин				3014	
7 11-330204-0303	Тросы ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска (СИП-4 4х70 мм)	км линии	0,03	57333,33	1720	61,7
						739
	Итого по заработной плате				1197	
	Итого по материалам				16	
	Итого по эксплуатации машин				759	
8 13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14	7952,43	111334	42,8
						25949
	Итого по заработной плате				60628	
	Итого по материалам				2717	
	Итого по эксплуатации машин				66980	
9 13-080205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников (ОГs 55)	шт.	3	9811,33	29434	42,8
						7155
	Итого по заработной плате				16717	
	Итого по материалам				583	
	Итого по эксплуатации машин				16946	
10 13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре (Надставка)	шт.	13	971,92	12635	42,8

						3090
	Итого по заработной плате				7219	
	Итого по эксплуатации машин				8263	
11 13-080202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	36	971,92	34989	42,8
						8556
	Итого по заработной плате				19990	
	Итого по эксплуатации машин				22883	
12 11-330204-0303	Тросы ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска (СИП-3 1х95 мм)	км линии	1,5	57337,33	86006	61,7
						36930
	Итого по заработной плате				59854	
	Итого по материалам				826	
	Итого по эксплуатации машин				37953	
13 23-061201-0705	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,5	382153,84	573231	–
14 13-080202-0809	Перемычка уравнивающая. Монтаж при подвеске проводов на кронштейнах	шт.	18	6398,61	115175	42,8
						22778
	Итого по заработной плате				53220	
	Итого по эксплуатации машин				86365	
15 13-080202-0501	Крюк. Монтаж на опоре	шт.	2	1334,5	2669	42,8
						504
	Итого по заработной плате				1178	
	Итого по эксплуатации машин				2275	
16 11-340203-0401	Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных	приставка	1	2095	2095	62,1
						984

	Итого по заработной плате				1584	
	Итого по материалам				215	
	Итого по эксплуатации машин				451	
17 11-330202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка	оттяжка	1	2969	2969	61,7
						1508
	Итого по заработной плате				2444	
	Итого по материалам				142	
	Итого по эксплуатации машин				645	
18 24-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	1	2571,33	2571	–
19 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3	1152,33	3457	59,1
						2043
	Итого по заработной плате				3457	
20 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,5	22,4	56	59,1
						12
	Итого по заработной плате				20	
	Итого по эксплуатации машин				56	
21 13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	26993	53986	42,8
						9675
	Итого по заработной плате				22605	
	Итого по материалам				133	
	Итого по эксплуатации машин				43541	
22 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	25	333,32	8333	42,8
						1626

		Итого по заработной плате				3799	
		Итого по эксплуатации машин				7044	
23	13-080201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	25	273,6	6840	42,8
							1587
		Итого по заработной плате				3709	
		Итого по материалам				636	
		Итого по эксплуатации машин				3841	
24	23-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,025	3946561	98664	–
25	13-080201-3201	Кожух защитный для эпоксидных муфт. Монтаж оборудования	шт.	1	1152	1152	42,8
							411
		Итого по заработной плате				960	
		Итого по материалам				11	
		Итого по эксплуатации машин				282	
26	21-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	7	40808,11	285657	–
27	29-000000-0000Ценов	Изолятор ЛК 70/10 Б III УХЛ1	шт	65	4553,57	295982	–
28	29-000000-0000Ценов	Изолятор фарфоровый ШФ-20Г1	шт	48	2299,11	110357	–
29	29-000000-0000Ценов	Скоба СК 7-1А	шт	68	593,75	40375	–
30	29-000000-0000Ценов	Вязка спиральная изолированная гладкая ВС 70/95.2	шт	100	562,5	56250	–
31	29-000000-0000 Ценов	Ушко У1-7-16	шт	2	982,14	1964	–
32	29-000000-0000Ценов	Крюк бандажный CF-16.1	шт	2	732,14	1464	–
33	29-000000-0000Ценов	Лента крепежная С201 20*50 (пластик)	шт	1	9821,43	9821	–
34	29-000000-0000Ценов	Зажим анкерный РА-4*(25-120)	шт	2	2544,64	5089	–

35	29-000000-0000Ценов	**Скрепа для монтажной ленты НС-20-Т (с зубьями, С304)**	шт	**100**	**66,96**	**6696**	**–**
36	29-000000-0000Ценов	**Зажим поддерживающий SM-130**	шт	**1**	**1919,64**	**1920**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**2 006 687**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				185 736	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				323 926	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				97 283	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 497 025	
		Накладные расходы I уровня, тенге				138 625	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 145 312	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				90 961	
		Итого, тенге				2 236 273	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				178 902	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 415 175**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-4. Конструкции металиические. Блок А,Б,В

Раздел 1 Покрытие в осях И-Н/9-13

1	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**692,64**	**62,7**	**43431**	**54,2**
							10591
		Итого по заработной плате				**19541**	
		Итого по материалам				**23300**	
		Итого по эксплуатации машин				**710**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**43 431**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				19 421	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				710	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				120	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 300	
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 591	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				54 022	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 291	
		Итого, тенге				56 313	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 505	

	Итого по разделу на подряд, тенге				**60 818**	

Раздел 2 Покрытие в осях И-Н/9-13

2	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**376,58**	**62,7**	**23613**	**54,2**
						5758
		Итого по заработной плате				**10623**	
		Итого по материалам				**12668**	
		Итого по эксплуатации машин				**386**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**23 613**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 559	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				386	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				64	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 668	
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 758	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 371	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 245	
		Итого, тенге				30 616	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 449	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**33 065**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-5. Архитектурные решения ниже отметки 0,000. Блоки А,Б,В

Раздел 2 Внутренняя отделка технического подполья. Блок А

1	**11-150108-1807**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	**26,4**	**183,86**	**4854**	**54,8**
							2637
		Итого по заработной плате				**4812**	
		Итого по эксплуатации машин				**58**	
2	**21-130816-2803**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм**	шт.	**9655**	**15,11**	**145887**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**150 741**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 796	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				58	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				16	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				145 887	
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 637	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				153 378	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 503	
	Итого, тенге				159 881	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				12 790	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**172 671**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 2 Окна , витражи, перегородки

1	**11-100501-0203**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**0,42**	**1597,62**	**671**	**59,8**
							193
		Итого по заработной плате				**323**	
		Итого по материалам				**320**	
		Итого по эксплуатации машин				**53**	
2	**21-090202-0602**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**0,42**	**23026,65**	**9671**	**–**
3	**11-100501-0102**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (В-3)**	м2 проемов	**124,56**	**1928,43**	**240205**	**59,8**
							58334
		Итого по заработной плате				**97548**	
		Итого по материалам				**135620**	
		Итого по эксплуатации машин				**13721**	
4	**21-090201-0101**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**124,56**	**11626,84**	**1448239**	**–**

5 21-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99К=-1,000;**	м2	**-12,62**	**6936,3**	**-87536**	**–**
6 21-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000м2	**0,01262**	**2682201,18**	**33849**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1 645 099**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				91 162	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 774	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 709	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 540 163	
	Накладные расходы I уровня, тенге				58 527	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 703 626	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				72 234	
	Итого, тенге				1 775 860	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				142 069	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 917 929**	
Раздел 3 Двери						
7 11-090403-0404	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	**6,85**	**1892,41**	**12963**	**60,9**
						6543
	Итого по заработной плате				**10744**	
	Итого по материалам				**2083**	
	Итого по эксплуатации машин				**229**	
8 21-090402-0303	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	**3,69**	**35136,44**	**129653**	**–**
9 21-090402-0402	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	**3,16**	**72535,39**	**229212**	**–**
10 11-100501-0202	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**3,23**	**1815,79**	**5865**	**59,8**

						1232
	Итого по заработной плате				**2061**	
	Итого по материалам				**3611**	
	Итого по эксплуатации машин				**378**	
11 21-090202-0602	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**3,23**	**23026,65**	**74376**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**452 069**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 527	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				607	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				278	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				438 935	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 775	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				459 844	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19 497	
	Итого, тенге				479 341	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				38 347	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**517 688**	
Раздел 4 Внутренняя отделка						
12 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм - 1 Этаж**	гуриваемой поверхности	**68,97**	**519,94**	**35860**	**54,8**
						15463
	Итого по заработной плате				**28217**	
	Итого по материалам				**7410**	
	Итого по эксплуатации машин				**1381**	
13 11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	ливаемой поверхности	**68,97**	**308,18**	**21255**	**54,8**

						7899
	Итого по заработной плате				**14415**	
	Итого по материалам				**6770**	
	Итого по эксплуатации машин				**134**	
14 11-340108-0602	**Стены. Окраска поверхностей акриловой краской - 1 Этаж**	12 поверхности	**752,22**	**1398,57**	**1052031**	**62,1**
						607327
	Итого по заработной плате				**977982**	
	Итого по материалам				**73979**	
	Итого по эксплуатации машин				**135**	
15 11-150405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**93,6**	**186,07**	**17416**	**54,8**
						5704
	Итого по заработной плате				**10408**	
	Итого по материалам				**6931**	
	Итого по эксплуатации машин				**148**	
16 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**4,54**	**3214,76**	**14595**	**54,8**
						3133
	Итого по заработной плате				**5717**	
	Итого по материалам				**8858**	
	Итого по эксплуатации машин				**77**	
17 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм - 2 этаж**	гуриваемой поверхности	**6,95**	**520**	**3614**	**54,8**
						1559

		Итого по заработной плате				**2844**	
		Итого по материалам				**747**	
		Итого по эксплуатации машин				**139**	
18	**11-150206-0104**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	ыываемой поверхности	**6,23**	**258,43**	**1610**	**54,8**
							827
		Итого по заработной плате				**1510**	
		Итого по материалам				**95**	
		Итого по эксплуатации машин				**10**	
19	**11-150405-0106**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	иваемой поверхности	**6,95**	**308,2**	**2142**	**54,8**
							796
		Итого по заработной плате				**1453**	
		Итого по материалам				**682**	
		Итого по эксплуатации машин				**14**	
20	**11-340108-0602**	**Стены. Окраска поверхностей акриловой краской (2 этаж)**	12 поверхности	**393,39**	**1398,57**	**550183**	**62,1**
							317615
		Итого по заработной плате				**511457**	
		Итого по материалам				**38689**	
		Итого по эксплуатации машин				**71**	
21	**11-150405-0101**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	иваемой поверхности	**313,2**	**186,06**	**58273**	**54,8**
							19086
		Итого по заработной плате				**34828**	
		Итого по материалам				**23189**	
		Итого по эксплуатации машин				**495**	

22	11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**4,98**	**3214,66**	**16009**	**54,8**
							3436
		Итого по заработной плате				**6270**	
		Итого по материалам				**9716**	
		Итого по эксплуатации машин				**85**	
23	11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм - 3 этаж**	гуриваемой поверхности	**4,99**	**519,84**	**2594**	**54,8**
							1118
		Итого по заработной плате				**2041**	
		Итого по материалам				**536**	
		Итого по эксплуатации машин				**100**	
24	11-150206-0104	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	ываемой поверхности	**10,55**	**258,2**	**2724**	**54,8**
							1401
		Итого по заработной плате				**2557**	
		Итого по материалам				**160**	
		Итого по эксплуатации машин				**16**	
25	11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	иваемой поверхности	**4,99**	**308,22**	**1538**	**54,8**
							571
		Итого по заработной плате				**1042**	
		Итого по материалам				**490**	
		Итого по эксплуатации машин				**10**	
26	11-340108-0602	**Стены. Окраска поверхностей акриловой краской (3 этаж)**	2 поверхности	**610,85**	**1398,57**	**854316**	**62,1**

						493187
	Итого по заработной плате				**794182**	
	Итого по материалам				**60076**	
	Итого по эксплуатации машин				**110**	
27 11-150405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**218,35**	**186,05**	**40625**	**54,8**
						13306
	Итого по заработной плате				**24281**	
	Итого по материалам				**16166**	
	Итого по эксплуатации машин				**345**	
28 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**7,28**	**3214,7**	**23403**	**54,8**
						5024
	Итого по заработной плате				**9168**	
	Итого по материалам				**14203**	
	Итого по эксплуатации машин				**124**	
29 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм**	гуриваемой поверхности	**7,89**	**520,03**	**4103**	**54,8**
						1769
	Итого по заработной плате				**3228**	
	Итого по материалам				**848**	
	Итого по эксплуатации машин				**158**	
30 11-150405-0102	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**7,89**	**206,08**	**1626**	**54,8**
						536

	Итого по заработной плате				**979**	
	Итого по материалам				**640**	
	Итого по эксплуатации машин				**14**	
31 11-340108-0602	**Стены. Окраска поверхностей акриловой краской (лестничная клетка)**	м2 поверхности	**122,7**	**1398,57**	**171604**	**62,1**
						99066
	Итого по заработной плате				**159526**	
	Итого по материалам				**12067**	
	Итого по эксплуатации машин				**22**	
32 11-150405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям - лестничная клетка**	шиваемой поверхности	**169,18**	**186,06**	**31477**	**54,8**
						10310
	Итого по заработной плате				**18813**	
	Итого по материалам				**12525**	
	Итого по эксплуатации машин				**268**	
33 11-100403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	**271,89**	**1825,75**	**496404**	**59,8**
						129431
	Итого по заработной плате				**216440**	
	Итого по материалам				**278308**	
	Итого по эксплуатации машин				**2586**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**3 403 402**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 823 875	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 442	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 483	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				573 085	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 738 564	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 141 966	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				218 019	
	Итого, тенге				5 359 985	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				428 799	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 788 784**	
Раздел 5 Полы						
34 11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных нескользких на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**2,06**	**3007,77**	**6196**	**60,9**
						1077
	Итого по заработной плате				**1769**	
	Итого по материалам				**4370**	
	Итого по эксплуатации машин				**104**	
35 11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство - Тип 650 - методич. кабинет**	ıируемой поверхности	**17,45**	**226,65**	**3955**	**60,9**
						2298
	Итого по заработной плате				**3774**	
	Итого по эксплуатации машин				**352**	
36 21-110101-0120	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-170 ГОСТ 9573-2012**	м3	**0,8103**	**25095,96**	**20335**	**–**
37 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**17,45**	**731,06**	**12757**	**60,9**
						2786
	Итого по заработной плате				**4574**	
	Итого по материалам				**8026**	
	Итого по эксплуатации машин				**326**	
38 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30мм.**	м2 стяжки	**34,9**	**121,03**	**4224**	**60,9**
						100
	Итого по заработной плате				**165**	

	Итого по материалам				4004	
	Итого по эксплуатации машин				111	
39 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0453	10088,3	457	48,5
						210
	Итого по заработной плате				432	
	Итого по материалам				1	
	Итого по эксплуатации машин				41	
40 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0453	254301	11520	–
41 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	17,45	2692,26	46980	60,9
						3085
	Итого по заработной плате				5066	
	Итого по материалам				41793	
	Итого по эксплуатации машин				242	
42 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 650 - 1 этаж	м2 стяжки	4,79	731,11	3502	60,9
						764
	Итого по заработной плате				1255	
	Итого по материалам				2203	
	Итого по эксплуатации машин				90	
43 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 40 мм) К=4,000;	м2 стяжки	19,16	121,03	2319	60,9
						55
	Итого по заработной плате				91	
	Итого по материалам				2198	
	Итого по эксплуатации машин				61	
44 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,79	731,11	3502	60,9

						764
	Итого по заработной плате				1255	
	Итого по материалам				2203	
	Итого по эксплуатации машин				90	
45 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;	м2 стяжки	9,58	120,98	1159	60,9
						27
	Итого по заработной плате				45	
	Итого по материалам				1099	
	Итого по эксплуатации машин				30	
46 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	4,79	2692,07	12895	60,9
						847
	Итого по заработной плате				1391	
	Итого по материалам				11472	
	Итого по эксплуатации машин				66	
47 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,43	730,77	1045	60,9
						228
	Итого по заработной плате				375	
	Итого по материалам				658	
	Итого по эксплуатации машин				26	
48 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;	м2 стяжки	2,86	120,98	346	60,9
						9
	Итого по заработной плате				14	
	Итого по материалам				328	
	Итого по эксплуатации машин				9	

49 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ıируемой поверхности	**1,43**	**1206,29**	**1725**	**60,9**
						371
	Итого по заработной плате				**609**	
	Итого по материалам				**1057**	
	Итого по эксплуатации машин				**70**	
50 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**1,43**	**730,77**	**1045**	**60,9**
						228
	Итого по заработной плате				**375**	
	Итого по материалам				**658**	
	Итого по эксплуатации машин				**26**	
51 11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**1,43**	**3009,09**	**4303**	**60,9**
						747
	Итого по заработной плате				**1227**	
	Итого по материалам				**3035**	
	Итого по эксплуатации машин				**73**	
52 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**5,64**	**731,03**	**4123**	**60,9**
						901
	Итого по заработной плате				**1479**	
	Итого по материалам				**2594**	
	Итого по эксплуатации машин				**105**	
53 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 40 мм) К=4,000;**	м2 стяжки	**22,56**	**121,01**	**2730**	**60,9**
						65
	Итого по заработной плате				**106**	
	Итого по материалам				**2588**	

	Итого по эксплуатации машин				72	
54 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,15	731,03	8882	60,9
						1939
	Итого по заработной плате				3184	
	Итого по материалам				5588	
	Итого по эксплуатации машин				227	
55 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;	м2 стяжки	24,3	121,03	2941	60,9
						70
	Итого по заработной плате				115	
	Итого по материалам				2788	
	Итого по эксплуатации машин				77	
56 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	12,15	2692,18	32710	60,9
						2148
	Итого по заработной плате				3527	
	Итого по материалам				29099	
	Итого по эксплуатации машин				168	
57 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 346 - 2-Этаж	м2 стяжки	1,03	731,07	753	60,9
						164
	Итого по заработной плате				270	
	Итого по материалам				474	
	Итого по эксплуатации машин				19	
58 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм)	м2 стяжки	2,06	120,87	249	60,9
						5
	Итого по заработной плате				9	

	Итого по материалам				**236**	
	Итого по эксплуатации машин				**7**	
59 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**1,03**	**731,07**	**753**	**60,9**
						164
	Итого по заработной плате				**270**	
	Итого по материалам				**474**	
	Итого по эксплуатации машин				**19**	
60 11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**1,03**	**3007,77**	**3098**	**60,9**
						538
	Итого по заработной плате				**884**	
	Итого по материалам				**2185**	
	Итого по эксплуатации машин				**52**	
61 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**4,48**	**731,03**	**3275**	**60,9**
						715
	Итого по заработной плате				**1174**	
	Итого по материалам				**2061**	
	Итого по эксплуатации машин				**83**	
62 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 40 мм) К=4,000;**	м2 стяжки	**17,92**	**120,98**	**2168**	**60,9**
						52
	Итого по заработной плате				**85**	
	Итого по материалам				**2056**	
	Итого по эксплуатации машин				**56**	
63 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**15,03**	**731**	**10987**	**60,9**
						2399
	Итого по заработной плате				**3939**	
	Итого по материалам				**6913**	

	Итого по эксплуатации машин				280	
64 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм) К=2,000;	м2 стяжки	30,06	121,02	3638	60,9
						86
	Итого по заработной плате				142	
	Итого по материалам				3449	
	Итого по эксплуатации машин				95	
65 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8919	10103,15	9011	48,5
						4129
	Итого по заработной плате				8513	
	Итого по материалам				27	
	Итого по эксплуатации машин				804	
66 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8919	254301,11	226811	–
67 11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	15,03	2692,22	40464	60,9
						2658
	Итого по заработной плате				4364	
	Итого по материалам				35997	
	Итого по эксплуатации машин				208	
68 11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	78,53	247,12	19406	60,9
						8941
	Итого по заработной плате				14682	
	Итого по материалам				4317	
	Итого по эксплуатации машин				634	
69 22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 (h=10 см), расход 1,01 м.п	м2	7,932	2206,37	17501	–

	Итого прямые затраты по разделу 5				**527 765**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				63 024	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 623	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 136	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				460 118	
	Накладные расходы I уровня, тенге				38 570	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				566 335	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				24 013	
	Итого, тенге				590 348	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				47 228	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**637 576**	
Раздел 8 Кровля						
70 11-120101-0402	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком (АР2, лист 27)**	м примыканий	**266**	**1627,29**	**432859**	**56,4**
						52421
	Итого по заработной плате				**92945**	
	Итого по материалам				**333209**	
	Итого по эксплуатации машин				**8019**	
71 21-100403-1403	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,200;**	м2	**169,284**	**606,94**	**102745**	**–**
72 21-100403-2201	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,200;**	м2	**169,284**	**759,94**	**128646**	**–**
73 11-080201-0109	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	**0,23**	**29165,22**	**6708**	**50,8**

						552
	Итого по заработной плате				**1086**	
	Итого по материалам				**5399**	
	Итого по эксплуатации машин				**294**	
74	**11-080201-0701**					
	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	аллических изделий	**0,002**	**300500**	**601**	**50,8**
						46
	Итого по заработной плате				**90**	
	Итого по материалам				**509**	
	Итого по эксплуатации машин				**3**	
75	**11-260201-0101**					
	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме - вентшахты	м3 изоляции	**1,97**	**52211,68**	**102857**	**55,3**
						19406
	Итого по заработной плате				**35093**	
	Итого по материалам				**65836**	
	Итого по эксплуатации машин				**3096**	
76	**11-150207-0101**					
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности	**101,2**	**2387,18**	**241583**	**54,8**
						52924
	Итого по заработной плате				**96576**	
	Итого по материалам				**143815**	
	Итого по эксплуатации машин				**2315**	
	Итого прямые затраты по разделу 8				**1 015 999**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				222 113	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 727	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 677	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				780 159	
	Накладные расходы I уровня, тенге				125 349	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 141 348	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				48 393	
	Итого, тенге				1 189 741	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				95 179	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 284 920**	
Раздел 10 Козырьки №2, №5						
77 21-100104-1013	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**3,8**	**2838,67**	**10787**	**–**
78 29-000000-0000Прайс	**Сайдинг МП-СК корабельная доска**	м2	**6,7**	**2366,07**	**15853**	**–**
79 21-100104-1013	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**6,4**	**2838,67**	**18167**	**–**
80 29-000000-0000Прайс	**Сайдинг МП-СК корабельная доска**	м2	**10,2**	**2366,07**	**24134**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 10				**68 941**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				68 941	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				68 941	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 923	
	Итого, тенге				71 864	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 749	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**77 613**	
Раздел 11 Крыльцо №2, 5						
81 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности	**7,5**	**942,4**	**7068**	**54,8**
						2331
	Итого по заработной плате				**4254**	
	Итого по материалам				**2739**	
	Итого по эксплуатации машин				**378**	

82 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин 2,5 мм)**	м2	**7,5**	**701,73**	**5263**	**54,8**
						1857
	Итого по заработной плате				**3388**	
	Итого по материалам				**1864**	
	Итого по эксплуатации машин				**20**	
83 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками на водной основе**	м2	**7,5**	**65,2**	**489**	**54,2**
						60
	Итого по заработной плате				**111**	
	Итого по материалам				**372**	
	Итого по эксплуатации машин				**8**	
84 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**2,25**	**873**	**1964**	**–**
85 11-110101-2502	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов (раствор толщ. 20 мм)**	м2 покрытия	**15,68**	**1483,16**	**23256**	**60,9**
						9327
	Итого по заработной плате				**15315**	
	Итого по материалам				**6435**	
	Итого по эксплуатации машин				**2014**	
86 21-040509-0101	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	**15,68**	**1466,04**	**22988**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 11				**61 028**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				22 246	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 420	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				822	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				36 362	

	Накладные расходы I уровня, тенге				13 575	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				74 603	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 163	
	Итого, тенге				77 766	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 221	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**83 987**	

Раздел 12 Элементы перегородок сан.узла

87	**11-090403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Санузел №1**	м2	**21,99**	**4719,37**	**103779**	**60,9**
						61126
		Итого по заработной плате				**100371**	
		Итого по материалам				**84**	
		Итого по эксплуатации машин				**6708**	
88	**21-090201-0101**	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**39,852**	**11626,84**	**463353**	**–**
89	**21-130510-0501**	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99К=-1,000;**	м2	**-28,635**	**6754,15**	**-193405**	**–**
90	**21-130816-3505**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000м2	**0,02864**	**2682201,18**	**76818**	**–**
91	**11-100501-0203**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**21,653**	**1594,93**	**34535**	**59,8**
						9944
		Итого по заработной плате				**16628**	
		Итого по материалам				**16469**	
		Итого по эксплуатации машин				**2712**	
92	**21-090202-0301**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	**3,791**	**22371,25**	**84809**	**–**

93	11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Санузел №2	м2	7,0774	4719,39	33401	60,9
							19673
		Итого по заработной плате				32304	
		Итого по материалам				27	
		Итого по эксплуатации машин				2159	
94	21-090201-0101	Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	13,5	11626,84	156962	–
95	21-130510-0501	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99К=-1,000;	м2	-10,25	6754,15	-69230	–
96	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000м2	0,01025	2682201,18	27493	–
97	11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,709	1594,87	10700	59,8
							3081
		Итого по заработной плате				5152	
		Итого по материалам				5103	
		Итого по эксплуатации машин				840	
98	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	0,286	22371,25	6398	–
99	29-000000-0000Прайс	Соединительные профили S-358.12 Труба (2м на 1 дверь)	м	60	1702,68	102161	–
100	29-000000-0000Прайс	Соединительные профили S-358.13 адаптер к трубе	м	108	850	91800	–

		Итого прямые затраты по разделу 12				**929 574**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				148 313	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 419	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 142	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				768 842	
		Накладные расходы I уровня, тенге				93 824	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 023 398	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				43 392	
		Итого, тенге				1 066 790	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				85 343	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 152 133**	

Раздел 13 Зенитный фонарь (2 шт)

101	**11-100404-0101**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем пластиковых панелей (прим)**	м2 стен (за вычетом проемов)	**69,03**	**1068,3**	**73745**	**59,8**
							26557
		Итого по заработной плате				**44410**	
		Итого по материалам				**28912**	
		Итого по эксплуатации машин				**659**	
102	**29-000000-0000Счет ТОО "Барс-NORD"**	**Панель ПВХ (белая лакированная) длина 2,7 м ширина 250 ммК=1,050;**	м2	**72,4815**	**866**	**62769**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 13				**136 514**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 174	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				659	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				236	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				91 681	
		Накладные расходы I уровня, тенге				26 557	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				163 071	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 914	
		Итого, тенге				169 985	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				13 599	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**183 584**	

Раздел 14 Прочие работы

103	11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3	**1,7004**	**61596,68**	**104739**	**59,8**
							17435
		Итого по заработной плате				**29155**	
		Итого по материалам				**74956**	
		Итого по эксплуатации машин				**1154**	
104	11-110101-3504	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство**	м2 покрытия	**43,5**	**365,7**	**15908**	**60,9**
							9106
		Итого по заработной плате				**14953**	
		Итого по материалам				**453**	
		Итого по эксплуатации машин				**1004**	
105	21-070509-0412	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 22 мм**	м2	**44,67**	**1378,35**	**61571**	**–**
106	21-061001-0301	**Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава**	т	**0,0225**	**1146831,21**	**25804**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 14				**208 022**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				43 080	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 158	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 028	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				162 784	
		Накладные расходы I уровня, тенге				26 541	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				234 563	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 945	
		Итого, тенге				244 508	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				19 561	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**264 069**	
	Раздел 15 Приямки						
107	11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство толщ. 100 мм**	м3 основания	**1,07**	**4705,61**	**5035**	**50,8**
							595

	Итого по заработной плате				1171	
	Итого по материалам				3130	
	Итого по эксплуатации машин				1242	
108 11-060101-0115	Стенки и днище приямков. Устройство В15	м3	4,59	26270,37	120581	48,5
						3590
	Итого по заработной плате				7403	
	Итого по материалам				109732	
	Итого по эксплуатации машин				4595	
109 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (5Вр1 ячейка 100х100 мм)	т	0,048	254301,11	12206	–
110 11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин 2,5 мм)	м2	24,76	701,7	17374	54,8
						6129
	Итого по заработной плате				11184	
	Итого по материалам				6154	
	Итого по эксплуатации машин				65	
111 11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой	24,76	450,73	11160	54,8
						1053
	Итого по заработной плате				1921	
	Итого по материалам				9212	
	Итого по эксплуатации машин				50	
112 11-130301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками на водной основе	м2	24,76	65,11	1612	54,2
						199
	Итого по заработной плате				367	
	Итого по материалам				1227	
	Итого по эксплуатации машин				24	

113 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**7,428**	**873**	**6485**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 15				**174 453**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				20 331	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 976	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 715	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				148 146	
	Накладные расходы I уровня, тенге				11 566	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				186 019	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 887	
	Итого, тенге				193 906	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				15 512	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**209 418**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 2 Окна, витражи, перегородки

1 11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж (ПО3, ПО4)**	м2	**14,86**	**4719,38**	**70130**	**60,9**
						41307
	Итого по заработной плате				**67827**	
	Итого по материалам				**57**	
	Итого по эксплуатации машин				**4533**	
2 21-090304-0104	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом (ПО3 - 2шт, ПО4-1 шт)**	м2	**44,14**	**20353,28**	**898394**	**–**
3 21-090304-0204	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом (ПО3)**	м2	**12,6**	**44351,62**	**558830**	**–**

4	21-090304-0205	**Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (В-1, В-1*)**	м2	**12,6**	**70658,97**	**890303**	**–**
5	29-000000-0000Ценов	**Сетка заградительная, толщина 2,2 мм, ячейка 40х40 мм**	м	**333**	**1200**	**399600**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**2 817 257**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				65 540	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 533	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 287	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 747 184	
		Накладные расходы I уровня, тенге				41 307	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 858 564	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				121 203	
		Итого, тенге				2 979 767	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				238 381	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 218 148**	
	Раздел 5 Полы						
6	11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Тип 446 1 Этаж**	м2 стяжки	**22,26**	**731,04**	**16273**	**60,9**
							3554
		Итого по заработной плате				**5835**	
		Итого по материалам				**10238**	
		Итого по эксплуатации машин				**415**	
7	11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм)К=2,000;**	м2 стяжки	**44,52**	**121**	**5387**	**60,9**
							128
		Итого по заработной плате				**210**	
		Итого по материалам				**5107**	
		Итого по эксплуатации машин				**141**	

8 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	22,55	731,09	16486	60,9
						3600
	Итого по заработной плате				5911	
	Итого по материалам				10372	
	Итого по эксплуатации машин				421	
9 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до тощ. 40 мм) Электрощитовая 1 Этаж	м2 стяжки	0,29	120,69	35	60,9
						1
	Итого по заработной плате				1	
	Итого по материалам				33	
	Итого по эксплуатации машин				1	
10 11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство Электрощитовая - 1 Этаж	м2 стяжки	0,29	748,28	217	60,9
						47
	Итого по заработной плате				77	
	Итого по материалам				138	
	Итого по эксплуатации машин				5	
11 11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	703,4	3718,8	2615802	60,9
						317111
	Итого по заработной плате				520707	
	Итого по материалам				2056287	
	Итого по эксплуатации машин				62039	
12 11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,25	1468,33	31202	60,9
						9580
	Итого по заработной плате				15731	
	Итого по материалам				14299	
				–	–	

	Итого по эксплуатации машин				**1874**	
13 29-000000-0000	**Плитка керамогранитная неглазурованная для полов (антискользящая) размер 300х300х12 ммК=1,020;**	м2	**21,675**	**3482**	**75472**	**–**
14 11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство - 2 этаж**	м2 покрытия	**79,69**	**3718,81**	**296352**	**60,9**
						35926
	Итого по заработной плате				**58992**	
	Итого по материалам				**232963**	
	Итого по эксплуатации машин				**7029**	
15 11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**132,45**	**2692,29**	**356594**	**60,9**
						23421
	Итого по заработной плате				**38458**	
	Итого по материалам				**317219**	
	Итого по эксплуатации машин				**1839**	
16 11-110101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство - 3 этаж каб 30**	м2 покрытия	**63,29**	**3718,8**	**235363**	**60,9**
						28533
	Итого по заработной плате				**46853**	
	Итого по материалам				**185019**	
	Итого по эксплуатации машин				**5582**	
17 22-060301-0122	**Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010К=1,020;**	м2	**22,6338**	**2206,37**	**49939**	**–**
18 11-110101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	**308,18**	**247,14**	**76163**	**60,9**
						35090
	Итого по заработной плате				**57619**	
	Итого по материалам				**16944**	
	Итого по эксплуатации машин				**2494**	

19	22-060301-0122	**Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 (h 10 см, норма расхода 1,01)**	м2	**31,126**	**2206,37**	**68675**	–
		Итого прямые затраты по разделу 5				**3 843 960**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				719 415	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				81 840	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 979	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 042 705	
		Накладные расходы I уровня, тенге				456 991	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 300 951	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				182 360	
		Итого, тенге				4 483 311	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				358 665	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 841 976**	
	Раздел 9 Козырьки						
20	29-000000-0000Прайс	**Сайдинг МП-СК корабельная доска**	м2	**104**	**2366,07**	**246071**	–
21	29-000000-0000Прайс	**Сайдинг МП-СК корабельная доска**	м2	**17,4**	**2366,07**	**41170**	–
22	29-000000-0000Прайс	**Сайдинг МП-СК корабельная доска**	м2	**65,4**	**2366,07**	**154741**	–
		Итого прямые затраты по разделу 9				**441 982**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				441 982	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				441 982	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 740	
		Итого, тенге				460 722	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				36 858	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**497 580**	
	Раздел 9 Козырьки (к протоколу №2)						
23	21-100104-1013	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**7,9**	**2838,67**	**22425**	–
24	29-000000-0000Прайс	**Сайдинг МП-СК корабельная доска**	м2	**17,4**	**2366,07**	**41170**	–

	Итого прямые затраты по разделу 9				**63 595**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				63 595	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				63 595	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 696	
	Итого, тенге				66 291	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 303	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**71 594**	

Раздел 10 Крыльцо №1, 4, 4х

25	**11-080301-0101**					
	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (крыльцо №1)	м3 кладки	**5,82**	**6944,33**	**40416**	**50,8**
						9595
	Итого по заработной плате				**18888**	
	Итого по материалам				**14638**	
	Итого по эксплуатации машин				**9091**	
26	**21-030302-0202**					
	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	**215**	**187,67**	**40349**	**–**
27	**11-150212-0304**					
	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин 2,5 мм)	м2	**20,36**	**701,77**	**14288**	**54,8**
						5040
	Итого по заработной плате				**9197**	
	Итого по материалам				**5061**	
	Итого по эксплуатации машин				**54**	
28	**11-130301-0801**					
	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками наводной основе	м2	**20,36**	**65,13**	**1326**	**54,2**
						164
	Итого по заработной плате				**302**	
	Итого по материалам				**1009**	

	Итого по эксплуатации машин				**20**	
29 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**6,108**	**873**	**5332**	**–**
30 11-110101-2502	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов (раствор толщ. 20 мм) (крыльца №1, 4, 4*, пандус, покрытие стенок пандуса)**	м2 покрытия	**78,2**	**1483,2**	**115986**	**60,9**
						46515
	Итого по заработной плате				**76380**	
	Итого по материалам				**32096**	
	Итого по эксплуатации машин				**10043**	
31 21-040509-0101	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	**78,2**	**1466,04**	**114644**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 10				**332 341**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				100 004	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 208	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 763	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				213 129	
	Накладные расходы I уровня, тенге				61 314	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				393 655	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 691	
	Итого, тенге				410 346	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				32 828	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**443 174**	
	<u>Раздел 13 Элементы перегородок сан.узла</u>					
32 11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Санузел №1**	м2	**0,864**	**4719,91**	**4078**	**60,9**
						2402
	Итого по заработной плате				**3944**	
	Итого по материалам				**3**	
	Итого по эксплуатации машин				**264**	

33 21-090201-0101	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**9**	**11626,84**	**104642**	**–**
34 21-130510-0501	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99К=-1,000;**	м2	**-6,83**	**6754,15**	**-46131**	**–**
35 21-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000м2	**0,00683**	**2682201,18**	**18319**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 13				**80 908**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 811	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				264	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				133	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				76 833	
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 402	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				83 310	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 532	
	Итого, тенге				86 842	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 947	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**93 789**	
Раздел 15 Приямки						
36 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство толщ.100 мм**	м3 основания	**1,84**	**4704,35**	**8656**	**50,8**
						1023
	Итого по заработной плате				**2013**	
	Итого по материалам				**5381**	
	Итого по эксплуатации машин				**2135**	
37 11-060101-0115	**Стенки и днище приямков. Устройство В15**	м3	**7,72**	**26270,08**	**202805**	**48,5**
						6038
	Итого по заработной плате				**12450**	
	Итого по материалам				**184558**	
	Итого по эксплуатации машин				**7729**	

38 21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (5Вр1 ячейка 100х100 мм)**	т	**0,082**	**254301,11**	**20853**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 15				**232 314**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 658	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 864	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 805	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				210 792	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 061	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				239 375	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 150	
	Итого, тенге				249 525	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				19 962	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**269 487**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 3 Витражи

1 11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (В-3)**	м2 проемов	**60,53**	**1928,45**	**116729**	**59,8**
						28348
	Итого по заработной плате				**47404**	
	Итого по материалам				**65904**	
	Итого по эксплуатации машин				**6669**	
2 21-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**60,53**	**11626,84**	**703773**	**–**
3 21-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99К=-1,000;**	м2	**-6,16**	**6936,3**	**-42728**	**–**
4 21-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000м2	**0,00616**	**2682201,18**	**16522**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**794 296**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 156	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 669	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 248	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				743 471	
	Накладные расходы I уровня, тенге				28 348	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				822 644	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 880	
	Итого, тенге				857 524	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				68 602	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**926 126**	
Раздел 4 Двери						
5 11-090403-0401						
	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	**2,12**	**1974,06**	**4185**	**60,9**
						2045
	Итого по заработной плате				**3358**	
	Итого по материалам				**788**	
				–	–	
	Итого по эксплуатации машин				**66**	
6 21-090402-0401	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	**2,12**	**62995,38**	**133550**	**–**
7 11-090403-0404						
	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	**3,11**	**1892,28**	**5885**	**60,9**
						2971
	Итого по заработной плате				**4878**	
	Итого по материалам				**945**	
	Итого по эксплуатации машин				**104**	
8 21-090402-0402	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	**3,11**	**72535,39**	**225585**	**–**
9 11-090403-0402						
	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	**0,21**	**2071,43**	**435**	**60,9**

						216
	Итого по заработной плате				**354**	
	Итого по материалам				**78**	
	Итого по эксплуатации машин				**6**	
10 21-090402-0303	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	**0,21**	**35136,44**	**7379**	**–**
11 11-100501-0202	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**3,22**	**1815,22**	**5845**	**59,8**
						1228
	Итого по заработной плате				**2054**	
	Итого по материалам				**3599**	
	Итого по эксплуатации машин				**376**	
12 21-090202-0602	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**3,22**	**23026,65**	**74146**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 4				**457 010**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				10 388	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				552	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				256	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				446 070	
	Накладные расходы I уровня, тенге				6 460	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				463 470	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19 651	
	Итого, тенге				483 121	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				38 650	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**521 771**	

Раздел 5 Внутренняя отделка

13 11-150203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	гуриваемой поверхности	**292,66**	**1096,36**	**320862**	**54,8**
						106385
	Итого по заработной плате				**194134**	
	Итого по материалам				**123443**	
	Итого по эксплуатации машин				**15625**	
14 11-340108-0602	**Стены. Окраска поверхностей акриловой краской (прим.) 1 этаж**	12 поверхности	**335,14**	**1398,57**	**468716**	**62,1**
						270585
	Итого по заработной плате				**435725**	
	Итого по материалам				**32960**	
	Итого по эксплуатации машин				**60**	
15 11-150405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	ливаемой поверхности	**332,81**	**186,06**	**61922**	**54,8**
						20281
	Итого по заработной плате				**37009**	
	Итого по материалам				**24641**	
	Итого по эксплуатации машин				**526**	
16 11-340108-0602	**Стены. Окраска поверхностей акриловой краской (2 этаж)**	12 поверхности	**354,45**	**1398,57**	**495723**	**62,1**
						286175
	Итого по заработной плате				**460830**	
	Итого по материалам				**34859**	
	Итого по эксплуатации машин				**64**	
17 11-150405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	ливаемой поверхности	**340,78**	**186,06**	**63405**	**54,8**
						20766

		Итого по заработной плате				**37895**	
		Итого по материалам				**25232**	
		Итого по эксплуатации машин				**538**	
18	**11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**4,89**	**3214,72**	**15720**	**54,8**
							3374
		Итого по заработной плате				**6157**	
		Итого по материалам				**9541**	
		Итого по эксплуатации машин				**83**	
19	**11-340108-0602**	**Стены. Окраска поверхностей водоэмульсионной краской**	12 поверхности	**112,22**	**1398,57**	**156948**	**62,1**
							90605
		Итого по заработной плате				**145901**	
		Итого по материалам				**11037**	
		Итого по эксплуатации машин				**20**	
20	**11-150405-0101**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	иваемой поверхности	**179,66**	**186,06**	**33427**	**54,8**
							10948
		Итого по заработной плате				**19979**	
		Итого по материалам				**13302**	
		Итого по эксплуатации машин				**284**	
21	**11-100403-0101**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	**130,23**	**1825,75**	**237767**	**59,8**
							61995
		Итого по заработной плате				**103670**	

	Итого по материалам				**133303**	
	Итого по эксплуатации машин				**1239**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**1 854 490**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 427 733	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 439	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 567	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				408 318	
	Накладные расходы I уровня, тенге				871 114	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 725 604	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				115 566	
	Итого, тенге				2 841 170	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				227 294	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 068 464**	
Раздел 6 Полы						
22 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**18,18**	**731,08**	**13291**	**60,9**
						2902
	Итого по заработной плате				**4766**	
	Итого по материалам				**8362**	
	Итого по эксплуатации машин				**339**	
23 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	**36,36**	**120,98**	**4399**	**60,9**
						104
	Итого по заработной плате				**171**	
	Итого по материалам				**4171**	
	Итого по эксплуатации машин				**115**	
24 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,048**	**10083,33**	**484**	**48,5**
						222
	Итого по заработной плате				**458**	
	Итого по материалам				**1**	
	Итого по эксплуатации машин				**43**	

25	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,048**	**254301,11**	**12206**	**–**
26	11-110101-3601	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	**18,18**	**2692,35**	**48947**	**60,9**
							3214
		Итого по заработной плате				**5278**	
		Итого по материалам				**43542**	
		Итого по эксплуатации машин				**253**	
27	11-110101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	**70,22**	**247,14**	**17354**	**60,9**
							7995
		Итого по заработной плате				**13128**	
		Итого по материалам				**3861**	
		Итого по эксплуатации машин				**568**	
28	22-060301-0122	**Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 (h10 см, расход 1,01 м2)**	м2	**7,092**	**2206,37**	**15648**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6				**112 329**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				23 220	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 318	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				581	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				87 791	
		Накладные расходы I уровня, тенге				14 437	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				126 766	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 375	
		Итого, тенге				132 141	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				10 571	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**142 712**	
	Раздел 9 Кровля						
29	11-120101-0402	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком (АР2, лист 24)**	м примыканий	**259,48**	**2060,99**	**534786**	**56,4**

						51136
	Итого по заработной плате				90666	
	Итого по материалам				437578	
	Итого по эксплуатации машин				7823	
30 21-100403-2201	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,200;	м2	167,46	759,94	127260	–
31 21-100403-1403	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,200;	м2	167,46	606,94	101638	–
32 11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме - вентшахты	м3 изоляции	1,02	52212,75	53257	55,3
						10048
	Итого по заработной плате				18170	
	Итого по материалам				34088	
	Итого по эксплуатации машин				1604	
33 11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	гуриваемой поверхности	67	2387,22	159944	54,8
						35039
	Итого по заработной плате				63939	
	Итого по материалам				95216	
	Итого по эксплуатации машин				1533	
	Итого прямые затраты по разделу 9				976 885	

	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				170 145	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 960	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 630	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				795 780	
	Накладные расходы I уровня, тенге				96 223	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 073 108	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				45 500	
	Итого, тенге				1 118 608	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				89 489	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 208 097**	
Раздел 11 Козырьки						
34 21-100104-1013	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**6,5**	**2838,67**	**18451**	**–**
35 29-000000-0000Прайс	**Сайдинг МП-СК корабельная доска**	м2	**10,3**	**2366,07**	**24371**	**–**
36 21-100104-1013	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	**6,4**	**2838,67**	**18167**	**–**
37 29-000000-0000Прайс	**Сайдинг МП-СК корабельная доска**	м2	**10,2**	**2366,07**	**24134**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 11				**85 123**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				85 123	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				85 123	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 609	
	Итого, тенге				88 732	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 099	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**95 831**	
Раздел 12 Крыльцо №3, 5						
38 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	**1,66**	**4705,42**	**7811**	**50,8**
						923

	Итого по заработной плате				1816	
	Итого по материалам				4855	
	Итого по эксплуатации машин				1927	
39 11-060101-0115	Железобетонные ступени, площадка входа, стенки. Устройство В12,5	м3	6,62	24787,31	164092	48,5
						5177
	Итого по заработной плате				10675	
	Итого по материалам				148446	
	Итого по эксплуатации машин				6627	
40 21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,025	175628,43	4391	–
41 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0191	164271,27	3138	–
42 11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,5	731,33	3291	50,8
						416
	Итого по заработной плате				819	
	Итого по материалам				2429	
	Итого по эксплуатации машин				51	
43 11-110101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов (раствор толщ.20 мм)	м2 покрытия	16,35	1483,24	24251	60,9
						9726
	Итого по заработной плате				15970	
	Итого по материалам				6711	
	Итого по эксплуатации машин				2100	
44 21-040509-0101	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,35	1466,04	23970	–

45 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности	**9,1**	**942,31**	**8575**	**54,8**
						2829
	Итого по заработной плате				**5163**	
	Итого по материалам				**3323**	
	Итого по эксплуатации машин				**458**	
46 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин 2,5 мм)**	м2	**9,1**	**701,65**	**6385**	**54,8**
						2253
	Итого по заработной плате				**4111**	
	Итого по материалам				**2262**	
	Итого по эксплуатации машин				**23**	
47 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками на водной основе**	м2	**9,1**	**65,16**	**593**	**54,2**
						74
	Итого по заработной плате				**136**	
	Итого по материалам				**451**	
	Итого по эксплуатации машин				**9**	
48 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**2,73**	**873**	**2383**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 12				**248 880**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				35 326	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 195	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 364	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				202 359	
	Накладные расходы I уровня, тенге				21 398	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				270 278	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 460	

	Итого, тенге				281 738	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				22 539	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**304 277**	
Раздел 13 Зенитные фонари (2 шт)						
49 11-100404-0101	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем пластиковых панелей (прим)**	м2 стен (за вычетом проемов)	**69,03**	**1068,3**	**73745**	**59,8**
						26557
	Итого по заработной плате				**44410**	
	Итого по материалам				**28912**	
	Итого по эксплуатации машин				**659**	
50 29-000000-0000Счет ТОО "Барс-NORD"	**Панель ПВХ (белая лакированная) длина 2,7 м, ширина 250 ммК=1,050;**	м2	**72,4815**	**866**	**62769**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 13				**136 514**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 174	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				659	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				236	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				91 681	
	Накладные расходы I уровня, тенге				26 557	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				163 071	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 914	
	Итого, тенге				169 985	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 599	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**183 584**	
Раздел 14 Элементы перегородок сан.узла						
51 11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Санузел №1**	м2	**6,582**	**4719,23**	**31062**	**60,9**
						18296
	Итого по заработной плате				**30043**	
	Итого по материалам				**25**	

	Итого по эксплуатации машин				**2007**	
52 21-090201-0101	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**24,444**	**11626,84**	**284206**	**–**
53 21-130510-0501	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 18 ГОСТ 24866-99К=-1,000;**	м2	**-17,75**	**6754,15**	**-119886**	**–**
54 21-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000м2	**0,01775**	**2682201,18**	**47609**	**–**
55 11-100501-0203	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**11,141**	**1594,92**	**17769**	**59,8**
						5116
	Итого по заработной плате				**8556**	
	Итого по материалам				**8474**	
	Итого по эксплуатации машин				**1395**	
56 29-000000-0000Прайс	**Соединительные профили S-358.12 Труба (2 м на 1 дверь)**	м	**32**	**1702,68**	**54486**	**–**
57 29-000000-0000Прайс	**Соединительные профили S-358.13 Адаптер к трубе**	м	**48**	**850**	**40800**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 14	**356 046**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 402
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 669
- материалы, изделия и конструкции, тенге	315 714
Накладные расходы I уровня, тенге	23 412
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	379 458
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	16 089
Итого, тенге	395 547
Сметная прибыль (8 %), тенге	31 644
Итого по разделу на подряд, тенге	**427 191**

Раздел 16 ЛРС 2-1-8 Блок В Приямки

58	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100 мм)	м3 основания	2,87	4705,23	13504	50,8
							1595
		Итого по заработной плате				3140	
		Итого по материалам				8394	
		Итого по эксплуатации машин				3331	
59	11-060101-0115	Стенки и днище приямков. Устройство В 15	м3	10,16	26270,28	266906	48,5
							7946
		Итого по заработной плате				16384	
		Итого по материалам				242892	
		Итого по эксплуатации машин				10172	
60	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (5Вр1 ячейка 100х100 мм)	т	0,1	254301,11	25430	–
61	11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурка - травертин 2,5 мм)	м2	65,27	701,72	45801	54,8
							16157
		Итого по заработной плате				29483	
		Итого по материалам				16224	
		Итого по эксплуатации машин				171	
62	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваем	65,27	450,77	29422	54,8
							2777
		Итого по заработной плате				5067	
		Итого по материалам				24285	
		Итого по эксплуатации машин				132	
63	11-130301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками на водной основе	м2	65,27	65,14	4252	54,2

						525
	Итого по заработной плате				**969**	
	Итого по материалам				**3235**	
	Итого по эксплуатации машин				**65**	
64 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**19,581**	**873**	**17094**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 16				**402 409**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				50 984	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				13 871	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 059	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				337 554	
	Накладные расходы I уровня, тенге				29 000	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				431 409	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 292	
	Итого, тенге				449 701	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				35 976	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**485 677**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-11. Канализация. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Канализация К 1 (Блок А)

1 23-030102-0205	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**6**	**7064,61**	**42388**	**–**
2 11-090606-0113	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж (подставка для поддона)**	т конструкций	**0,053**	**39018,87**	**2068**	**60,9**
						1078
	Итого по заработной плате				**1770**	
	Итого по материалам				**78**	
	Итого по эксплуатации машин				**337**	

3 21-050201-0501	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,053**	**179761,36**	**9527**	**–**
4 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**4,58**	**62,66**	**287**	**54,2**
						69
	Итого по заработной плате				**128**	
	Итого по материалам				**154**	
	Итого по эксплуатации машин				**5**	
5 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**4,58**	**65,07**	**298**	**54,2**
						43
	Итого по заработной плате				**79**	
	Итого по материалам				**215**	
	Итого по эксплуатации машин				**4**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**54 568**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 860	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				346	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				117	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				52 362	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 190	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				55 758	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 364	
	Итого, тенге				58 122	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 650	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**62 772**	

<u>Раздел 2 Канализация К1 (Блок Б)</u>

6 23-030102-0205	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**10**	**7064,61**	**70646**	**–**

7 11-090606-0113	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж (подставка для поддонов)**	т конструкций	**0,0876**	**39052,51**	**3421**	**60,9**
						1783
	Итого по заработной плате				**2928**	
	Итого по материалам				**130**	
	Итого по эксплуатации машин				**558**	
8 21-050201-0501	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,0876**	**179761,36**	**15747**	**–**
9 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**7,58**	**62,8**	**476**	**54,2**
						117
	Итого по заработной плате				**215**	
	Итого по материалам				**255**	
	Итого по эксплуатации машин				**8**	
10 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**7,58**	**64,91**	**492**	**54,2**
						72
	Итого по заработной плате				**133**	
	Итого по материалам				**355**	
	Итого по эксплуатации машин				**6**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**90 782**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 077	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				572	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				199	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				87 133	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 972	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				92 754	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 933	

	Итого, тенге				96 687	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 735	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**104 422**	

Раздел 3 Канализация К1 (Блок В)

11	**23-030102-0205**	**Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	**4**	**7064,61**	**28258**	**–**
12	**11-090606-0113**	**Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж (подставка для поддонов)**	т конструкций	**0,035**	**39028,57**	**1366**	**60,9**
							713
		Итого по заработной плате				**1170**	
		Итого по материалам				**52**	
		Итого по эксплуатации машин				**222**	
13	**21-050201-0501**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,035**	**179761,36**	**6292**	**–**
14	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**3,03**	**62,71**	**190**	**54,2**
							46
		Итого по заработной плате				**85**	
		Итого по материалам				**101**	
		Итого по эксплуатации машин				**4**	
15	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**3,03**	**65,02**	**197**	**54,2**
							28
		Итого по заработной плате				**52**	
		Итого по материалам				**142**	
		Итого по эксплуатации машин				**3**	

16	11-170301-0101	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	**12**	**2493,83**	**29926**	**60,4**
							14091
		Итого по заработной плате				**23330**	
		Итого по материалам				**5910**	
		Итого по эксплуатации машин				**1380**	
17	23-030102-0310	**Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	**12**	**15758,54**	**189102**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 3				**255 331**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				23 865	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 609	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				772	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				229 857	
		Накладные расходы I уровня, тенге				14 878	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				270 209	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 457	
		Итого, тенге				281 666	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				22 533	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**304 199**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-13. Вентиляция. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Вентиляция Блока А .Система П 1

1	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 250х150 мм**	шт	**29**	**3107,14**	**90107**	**–**
2	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200х100 мм**	шт	**40**	**2496,42**	**99857**	**–**
3	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150х100 мм**	шт	**1**	**2063,39**	**2063**	**–**
4	11-200301-0208	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	решетка	**4**	**999,5**	**3998**	**60,4**
							2089

	Итого по заработной плате				**3459**	
	Итого по материалам				**423**	
	Итого по эксплуатации машин				**150**	
5 29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 400x200 мм**	шт	**4**	**4659,82**	**18639**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 1				**214 664**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 425	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				150	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				34	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				211 089	
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 089	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				216 753	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 190	
	Итого, тенге				225 943	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				18 075	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**244 018**	
Раздел 2 Система В1						
6 29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150x100 мм**	шт	**36**	**2063,39**	**74282**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**74 282**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				74 282	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				74 282	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 150	
	Итого, тенге				77 432	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 195	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**83 627**	
Раздел 7 Вентиляция естественная						
7 11-200301-0208	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка**	решетка	**3**	**999,67**	**2999**	**60,4**
						1567
	Итого по заработной плате				**2595**	
	Итого по материалам				**318**	
	Итого по эксплуатации машин				**112**	

8	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм	шт	3	4659,82	13979	–
9	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	2	999,5	1999	60,4
							1045
		Итого по заработной плате				1730	
		Итого по материалам				211	
		Итого по эксплуатации машин				75	
10	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм	шт	2	4659,82	9320	–
11	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	2	999,5	1999	60,4
							1045
		Итого по заработной плате				1730	
		Итого по материалам				211	
		Итого по эксплуатации машин				75	
12	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм	шт	2	465,82	932	–
13	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 400x400 мм	шт	5	8042,86	40214	–
14	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	2	999,5	1999	60,4
							1045
		Итого по заработной плате				1730	
		Итого по материалам				211	
		Итого по эксплуатации машин				75	
15	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм	шт	2	4659,82	9320	–
16	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 250x150 мм	шт	1	3107,14	3107	–

17	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	951	1902	60,4
							1045
		Итого по заработной плате				1730	
		Итого по материалам				148	
		Итого по эксплуатации машин				41	
18	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150х150 мм	шт	2	2480,35	4961	–
19	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	15	951	14265	60,4
							7836
		Итого по заработной плате				12973	
		Итого по материалам				1115	
		Итого по эксплуатации машин				306	
20	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150х150 мм	шт	15	2480,35	37205	–
21	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200х300 мм	шт	2	3877,67	7755	–
22	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	995,5	1991	60,4
							1045
		Итого по заработной плате				1730	
		Итого по материалам				203	
		Итого по эксплуатации машин				75	
23	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200х200 мм	шт	2	3416,96	6834	–
24	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	1	999	999	60,4
							522

		Итого по заработной плате				865	
		Итого по материалам				106	
		Итого по эксплуатации машин				37	
25	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм	шт	1	4659,82	4660	–
26	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	2	999,5	1999	60,4
							1045
		Итого по заработной плате				1730	
		Итого по материалам				211	
		Итого по эксплуатации машин				75	
27	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая размер RAR 200x400 мм	шт	2	4659,82	9320	–
28	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	2	999,5	1999	60,4
							1045
		Итого по заработной плате				1730	
		Итого по материалам				211	
		Итого по эксплуатации машин				75	
29	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм	шт	2	4659,82	9320	–
30	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150x200 мм	шт	1	2803,57	2804	–
31	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 400x400 мм	шт	2	8042,86	16086	–
32	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	3	999,67	2999	60,4
							1567
		Итого по заработной плате				2595	

		Итого по материалам				318	
		Итого по эксплуатации машин				112	
33	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм	шт	3	4659,82	13979	–
34	29-000000-0000счет Т	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150x200 мм	шт	1	2803,57	2804	–
35	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 400x400 мм	шт	3	8042,86	24129	–
36	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	1	999	999	60,4
							522
		Итого по заработной плате				865	
		Итого по материалам				106	
		Итого по эксплуатации машин				37	
37	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм	шт	1	4659,82	4660	–
38	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150x200 мм	шт	1	2803,57	2804	–
39	11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	2	999,5	1999	60,4
							1045
		Итого по заработной плате				1730	
		Итого по материалам				211	
		Итого по эксплуатации машин				75	
40	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм	шт	2	4659,82	9320	–
41	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150x200 мм	шт	2	2803,57	5607	–
42	29-000000-0000счет Т(	Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x300 мм	шт	3	3877,67	11633	–

43	11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	**2**	**995,5**	**1991**	**60,4**
							1045
		Итого по заработной плате				**1730**	
		Итого по материалам				**203**	
		Итого по эксплуатации машин				**75**	
44	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200х200 мм**	шт	**2**	**3416,96**	**6834**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 7				**297 726**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				35 111	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 245	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				352	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				261 370	
		Накладные расходы I уровня, тенге				21 419	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				319 145	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 532	
		Итого, тенге				332 677	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				26 614	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**359 291**	
	Раздел 8 Вентиляция Блок Б Система П1						
45	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150х100 мм**	шт	**5**	**2063,39**	**10317**	**–**
46	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200х100 мм**	шт	**1**	**2496,42**	**2496**	**–**
47	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150х200 мм**	шт	**11**	**2803,57**	**30839**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 8				**43 652**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 652	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				43 652	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 851	
		Итого, тенге				45 503	

	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 640	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**49 143**	
Раздел 9 Система П2						
48	**29-000000-0000счет Т(Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 300x150 мм**	шт	**14**	**3107,14**	**43500**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 9				**43 500**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 500	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				43 500	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 844	
	Итого, тенге				45 344	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 628	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**48 972**	
Раздел 10 Система П3						
49	**29-000000-0000счет Т(Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 300x150 мм**	шт	**12**	**3107,14**	**37286**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 10				**37 286**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				37 286	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 286	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 581	
	Итого, тенге				38 867	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 109	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**41 976**	
Раздел 11 Система В1						
50	**29-000000-0000счет Т(Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 300x200 мм**	шт	**14**	**3877,67**	**54287**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 11				**54 287**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				54 287	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				54 287	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 302	
	Итого, тенге				56 589	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 527	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**61 116**	

Раздел 14 Система В4						
51	**29-000000-0000счет Т(**	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150х100 мм**	шт	**6**	**2063,39**	**12380**	**–**
52	**29-000000-0000счет Т(**	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200х150 мм**	шт	**7**	**2803,57**	**19625**	**–**
53	**29-000000-0000счет Т(**	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 300х150 мм**	шт	**2**	**3107,14**	**6214**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 14				**38 219**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				38 219	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				38 219	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 620	
		Итого, тенге				39 839	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 187	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**43 026**	
Раздел 15 Система В5							
54	**29-000000-0000(пл)сч(**	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200х250 мм**	шт	**4**	**3410**	**13640**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 15				**13 640**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 640	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 640	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				578	
		Итого, тенге				14 218	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 137	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**15 355**	
Раздел 20 Система В10							
55	**29-000000-0000счет Т(**	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 300х150 мм**	шт	**12**	**3107,14**	**37286**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 20				**37 286**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				37 286	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 286	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 581	
	Итого, тенге				38 867	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 109	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**41 976**	
	Раздел 21 Вентиляция естественная					
56	**29-000000-0000счет Т(Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x250 мм**	шт	**2**	**3818,75**	**7638**	**–**
57	**29-000000-0000счет Т(Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 250x150 мм**	шт	**2**	**3107,14**	**6214**	**–**
59	**29-000000-0000счет Т(Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм**	шт	**4**	**4659,82**	**18639**	**–**
60	**29-000000-0000счет Т(Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 250x150 мм**	шт	**3**	**3107,14**	**9321**	**–**
61	**29-000000-0000счет Т(Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150x150 мм**	шт	**1**	**2480,35**	**2480**	**–**
62	**29-000000-0000счет Т(Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150x200 мм**	шт	**1**	**2803,57**	**2804**	**–**
64	**29-000000-0000счет Т(Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150x150 мм**	шт	**9**	**2480,35**	**22323**	**–**
66	**29-000000-0000Счет Т Вентилятор осевой ВОК-300**	шт	**1**	**24410,71**	**24411**	**–**
67	**29-000000-0000Счет Т Соединитель с защитой от обратной тяги D315**	шт	**1**	**3892,86**	**3893**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 21				**97 723**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				97 723	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				97 723	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 143	
	Итого, тенге				101 866	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8 149	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**110 015**	

Раздел 22 Вентиляция Блок В Система П1						
68	**29-000000-0000счет Т(**	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 250х150 мм**	шт	**36**	**3107,14**	**111857**	**–**
69	**29-000000-0000счет Т(**	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200х100 мм**	шт	**9**	**2496,42**	**22468**	**–**
70	**29-000000-0000счет Т(**	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150х100 мм**	шт	**1**	**2063,39**	**2063**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 22				**136 388**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				136 388	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				136 388	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 783	
		Итого, тенге				142 171	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				11 374	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**153 545**	
Раздел 23 Система В1							
71	**29-000000-0000счет Т(**	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150х100 мм**	шт	**24**	**2063,39**	**49521**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 23				**49 521**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				49 521	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				49 521	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 100	
		Итого, тенге				51 621	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 130	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**55 751**	
Раздел 24 Вентиляция естественная							
72	**11-200301-0208**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка**	решетка	**24**	**999,42**	**23986**	**60,4**
							12537
		Итого по заработной плате				**20757**	
		Итого по материалам				**2537**	
		Итого по эксплуатации машин				**898**	

73	29-000000-0000 счет 7	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x400 мм**	шт	**24**	**4659,82**	**111836**	**–**
74	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x100 мм**	шт	**1**	**2496,42**	**2496**	**–**
75	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 250x150 мм**	шт	**1**	**3107,14**	**3107**	**–**
76	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x150 мм**	шт	**1**	**2803,57**	**2804**	**–**
77	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 400x400 мм**	шт	**5**	**8042,86**	**40214**	**–**
78	11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка**	решетка	**5**	**950,8**	**4754**	**60,4**
							2612
		Итого по заработной плате				**4324**	
		Итого по материалам				**371**	
		Итого по эксплуатации машин				**102**	
79	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 150x150 мм**	шт	**5**	**2480,35**	**12402**	**–**
80	11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200x200 мм. Установка**	решетка	**1**	**995**	**995**	**60,4**
							522
		Итого по заработной плате				**865**	
		Итого по материалам				**102**	
		Итого по эксплуатации машин				**37**	
81	29-000000-0000счет Т(	**Решетка воздухораспределительная регулируемая RAR размер 200x200 мм**	шт	**1**	**3416,96**	**3417**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 24				**206 011**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				25 688	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 037	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				258	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				179 286	
	Накладные расходы I уровня, тенге				15 671	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				221 682	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 399	
	Итого, тенге				231 081	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				18 486	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**249 567**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-15. Силовое электрооборудование. Блок Б

Раздел 1 Электрооборудование

1	23-070201-0112	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	5175,27	5175	–
2	29-000000-0000Счет Т	**Счетчик электроэнергии Матрица NP 73E.1-11-1**	шт	2	80357,14	160714	–
4	29-000000-0000 Счет к	**Счетчик электроэнергии NP 73E.3-14-1**	шт	4	125000	500000	–

	Итого прямые затраты по разделу 1				**665 889**	
	в том числе					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				665 889	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				665 889	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				28 234	
	Итого, тенге				694 123	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				55 530	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**749 653**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-21. Система связи

Раздел 5 Система видеонаблюдения

1	29-000000-0000КП ТО(	**Видеорегистратор NVR4832-4KS2**	шт	1	621562,5	621563	–
2	29-000000-0000КП ТО(	**Видерегистратор NVR 4416-4KS2**	шт	2	286875	573750	–
4	29-000000-0000 КП ТО	**Сетевой коммутатор PFS4226-24ET-240**	шт	2	322732,14	645464	–
5	29-000000-0000КП ТО(	**Коммутатор PFS4218-16ET-190**	шт	1	262968,75	262969	–

6	29-000000-0000КП ТО(	**Источник бесперебойного питания SVC, V-2000-L, Мощность 2000ВА/1200 Вт, Диапазон работы AVR: 175-275В, Бат: 12В/9Ач*2 шт, 2 вых: Shuko CEE7, Черный,**	шт	**4**	**129656,25**	**518625**	**–**
7	29-000000-0000КП ТО(	**Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 4Tb TOSHIBA S300 SATA3 5400 rpm 128Mb 3,5 HDWT 140UZSVA**	шт	**3**	**133593,75**	**400781**	**–**
8	29-000000-0000КП ТО(	**Видеокамера IPC-HFW 1230SP-0280B-S2**	шт	**8**	**74110,71**	**592886**	**–**
9	29-000000-0000 КП ТО	**ICP K 15 видеокамера**	шт	**2**	**83670,54**	**167341**	**–**
10	29-000000-0000КП ТО(	**Видеокамера ICP-HDBW2231RP-ZS**	шт	**40**	**167343,75**	**6693750**	**–**
11	29-000000-0000КП ТО(	**Стабилизатор (AVR), SVC, AVR -1008-G 8000VA, 170-277VAC, 4 вых. 1м**	шт	**1**	**25593,75**	**25594**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 5	**10 502 723**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 502 723
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 502 723
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	445 315
Итого, тенге	10 948 038
Сметная прибыль (8 %), тенге	875 843
Итого по разделу на подряд, тенге	**11 823 881**

Локальная ресурсная смета № 2-2-1 Технологическое оборудование

1	29-000000-0000КП "АС	**Машина посудомоечная МПК-1100К купольная, 1100 тарелок/час, 3 программы мойки, 2 дозатора (моющий, ополаскивающий), насос мойки, насос ополаскивания**	шт	**1**	**1144191,07**	**1144191**	**–**
2	29-000000-0000КП "АС	**Станок токарно-винторезный по металлу Кротон МЛ-01 в комплекте с подставкой под станок**	шт	**1**	**618303,57**	**618304**	**–**
3	29-000000-0000КП ТО(	**Станок сверлильный настольный до 12мм, с подставкой Корвет 45 в комплекте с подставкой под станок**	шт	**1**	**229571,43**	**229571**	**–**

4	29-000000-0000КП ТО(	Станок фуговально-пильный школьный СДМП-2200 в комплекте с подставкой под станок	шт	1	402044,64	402045	–
5	29-000000-0000КП ТО(	Станок горизонтально-фрезерный настольный Корвет 412 в комплекте с подставкой под станок	шт	1	607857,14	607857	–
6	29-000000-0000КП "АС	Печь Nabertherm Top 60 eco	шт	1	1650446,43	1650446	–
7	29-000000-0000КП ТО(	Витрины настенные для грамот спортивных наград и т.д	шт	2	53571,43	107143	–
8	29-000000-0000КП ТО(	Уголок государственных символов с изображением гос символики 90х60 см	шт	1	116071,43	116071	–
9	29-000000-0000КП "АС	Уголок правила дорожного движения стенд 1000х1500 мм	шт	1	40178	40178	–
10	29-000000-0000КП ТО(	Уголок безопасности жизнедеятельности стенд 1000х1500 мм	шт	1	40178	40178	–
11	29-000000-0000КП ТО(	Оконные жалюзи 2500х2200	шт	179	23237,5	4159513	–
12	29-000000-0000КП ТО(	Оконные жалюзи 4300х2200	шт	6	26000	156000	–
13	29-000000-0000КП ТО(	Оконные жалюзи 2200х2200	шт	4	14000	56000	–
14	29-000000-0000 КП ТО	Оконные жалюзи 1900х2200	шт	3	13017,86	39054	–
15	29-000000-0000КП ТО(	Оконные жалюзи 1300х2200	шт	8	10267,86	82143	–
16	29-000000-0000КП ТО(	Государственные символы РК комплект герб 80см, флаг 2,0х1,0 м	шт	1	580357,14	580357	–
17	29-000000-0000КП ТО(	Монитор 22	шт	3	107142,86	321429	–
		Итого прямые затраты по разделу				10 350 480	

Локальная ресурсная смета № 4-1-1. Силовое электрооборудование - ЭС1

Раздел 3 Ограждение и фундамент для КТП

1	11-060301-0406	Стойки-столбы. Установка	т	0,0879	49431,17	4345	48,5

						1739
	Итого по заработной плате				**3586**	
	Итого по материалам				**123**	
2 21-050206-0802	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 (Труба 80х4 мм)**	т	**0,3475**	**219769**	**76370**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**80 715**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 210	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 012	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				376	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				76 493	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 739	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				82 454	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 496	
	Итого, тенге				85 950	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 876	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**92 826**	

Локальная ресурсная смета № 4-1-2. Электроосвещение - ЭН

1 13-080205-0302	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	**1**	**10051**	**10051**	**42,8**
						2385
	Итого по заработной плате				**5573**	
	Итого по материалам				**435**	
	Итого по эксплуатации машин				**5648**	
2 13-080201-0801	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы**	м кабеля	**189**	**184,84**	**34934**	**42,8**
						8986
	Итого по заработной плате				**20995**	
	Итого по материалам				**4875**	
	Итого по эксплуатации машин				**13818**	

3	23-060140-0703	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,98**	**550322,16**	**539316**	–
4	23-061601-0501	**Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2**	1000м	**0,045**	**48997,74**	**2205**	–
		Итого прямые затраты по разделу				**586 506**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				20 209	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 466	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 359	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				546 831	
		Накладные расходы I уровня, тенге				11 371	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				597 877	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25 350	
		Итого, тенге				623 227	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				49 858	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**673 085**	

Раздел 2 дополнительно к протоколу замены №2

5	29-000000-0004счет Т(	**Кронштейн типа "ИВА" вылет 2,0 м, угол наклона 20 гр., покрытие "горячее оцинкование" (ГОСТ 9.307-89)**	шт	**1**	**6640**	**6640**	–
6	29-000000-0004 счет Т	**Насадка Н2 (60/48)**	шт	**1**	**4534**	**4534**	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**11 174**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 174	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				11 174	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				474	
		Итого, тенге				11 648	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				932	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**12 580**	

Локальная ресурсная смета № 6-2-2. Общестроительные работы. ТС

Раздел 3 Монолитный канал МК1

1 11-070102-0107	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т**	борных конструкций	**3**	**9302,33**	**27907**	**62,1**
						3725
	Итого по заработной плате				**5998**	
	Итого по материалам				**18752**	
	Итого по эксплуатации машин				**4209**	
2 11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,64392**	**202074,79**	**130120**	**48,5**
						14792
	Итого по заработной плате				**30499**	
	Итого по материалам				**99299**	
	Итого по эксплуатации машин				**549**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**158 027**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				35 218	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 758	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 279	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				118 051	
	Накладные расходы I уровня, тенге				18 517	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				176 544	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 485	
	Итого, тенге				184 029	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				14 722	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**198 751**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-2. Покрытие дорожек, тротуаров, площадок

Раздел 3 Тип III (покрытие из тротуарной плитки)

1 11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	**10,8**	**710,56**	**7674**	**60,3**
						379
	Итого по заработной плате				**628**	

	Итого по материалам				**6167**	
	Итого по эксплуатации машин				**1247**	
2 11-270403-0304	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303К=-1,000;**	м2 основания	**-54**	**43,81**	**-2366**	**60,3**
						-82
	Итого по заработной плате				**-136**	
	Итого по материалам				**-1901**	
	Итого по эксплуатации машин				**-465**	
3 11-110101-2501	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	**10,8**	**861,94**	**9309**	**60,9**
						5150
	Итого по заработной плате				**8457**	
	Итого по материалам				**74**	
	Итого по эксплуатации машин				**1041**	
4 21-040509-0414	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	**10,8**	**3131,09**	**33816**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 3	**48 433**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 454
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 823
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 156
Накладные расходы I уровня, тенге	5 447
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	53 880
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 285
Итого, тенге	56 165
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 493
Итого по разделу на подряд, тенге	**60 658**

Раздел 6 Тип VI (пешеходная дорожка)

5	11-270402-0101	**Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство**	ования или покрытия	**269**	**119,52**	**32150**	**60,3**
							8671
		Итого по заработной плате				**14379**	
		Итого по материалам				**72**	
		Итого по эксплуатации машин				**24038**	
6	21-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014К=0,040;**	м3	**10,76**	**2055,91**	**22122**	**–**
7	21-010201-0502	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004К=0,040;**	м3	**10,76**	**2794,58**	**30070**	**–**
8	21-010102-0101	**ГлинаК=0,020;**	м3	**5,38**	**1301,68**	**7003**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 6				**91 345**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 040	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 038	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 339	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				59 267	
		Накладные расходы I уровня, тенге				8 671	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				100 016	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4 241	
		Итого, тенге				104 257	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				8 341	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**112 598**	

<u>Раздел 9 Грунто-песчаное покрытие</u>

9	11-270402-0101	**Основания и покрытия из песчано-грунтовые смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство (песок 60%)**	ования или покрытия	**3620**	**121,3**	**439101**	**60,3**
							121517
		Итого по заработной плате				**201521**	
		Итого по материалам				**–**	
		Итого по эксплуатации машин				**326413**	
10	21-010401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014К=0,600;**	м3	**217,2**	**1429,57**	**310503**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 9				**749 604**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				112 688	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				326 413	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				88 833	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				310 503	
	Накладные расходы I уровня, тенге				121 517	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				871 121	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				36 936	
	Итого, тенге				908 057	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				72 645	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**980 702**	
Раздел 10 Отмостка						
11 11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 100 мм)**	м2 основания	**250**	**645,17**	**161294**	**60,3**
						8775
	Итого по заработной плате				**14553**	
	Итого по материалам				**126404**	
	Итого по эксплуатации машин				**28875**	
12 11-270403-0304	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303К=-5,000;**	м2 основания	**-1250**	**39,45**	**-49307**	**60,3**
						-1892
	Итого по заработной плате				**-3137**	
	Итого по материалам				**-38566**	
	Итого по эксплуатации машин				**-10741**	

13 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**250**	**1689,57**	**422391**	**60,3**
						7173
	Итого по заработной плате				**11895**	
	Итого по материалам				**398512**	
	Итого по эксплуатации машин				**16661**	
	Итого прямые затраты по разделу 10				**534 378**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 233	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34 795	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 078	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				486 350	
	Накладные расходы I уровня, тенге				14 056	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				548 434	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				23 254	
	Итого, тенге				571 688	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				45 735	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**617 423**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-5. Ограждение, пандус, подпорная стенка, площадка для мусорных контейнеров

Раздел 1 Пандус и лестничный марш

1 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,775**	**49260,65**	**38177**	**60,9**
						13908
	Итого по заработной плате				**22838**	
	Итого по материалам				**5988**	
	Итого по эксплуатации машин				**13388**	
2 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,931**	**299950,57**	**279254**	**–**
3 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**30,58**	**62,69**	**1917**	**54,2**
						468

	Итого по заработной плате				**863**	
	Итого по материалам				**1029**	
	Итого по эксплуатации машин				**31**	
5 11-110101-2502	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	**78,92**	**1463,14**	**115471**	**60,9**
						46944
	Итого по заработной плате				**77084**	
	Итого по материалам				**30808**	
	Итого по эксплуатации машин				**10136**	
6 21-040509-0101	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	**78,92**	**1466,04**	**115700**	**–**
7 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности	**10,2**	**942,25**	**9611**	**54,8**
						3171
	Итого по заработной плате				**5787**	
	Итого по материалам				**3724**	
	Итого по эксплуатации машин				**513**	
8 11-150402-0401	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	ливаемой поверхности	**10,2**	**450,69**	**4597**	**54,8**
						434
	Итого по заработной плате				**792**	
	Итого по материалам				**3795**	
	Итого по эксплуатации машин				**20**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**564 727**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				100 341	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 088	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 023	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				440 298	
	Накладные расходы I уровня, тенге				64 925	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				629 652	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 697	
	Итого, тенге				656 349	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				52 508	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**708 857**	

Дополнительные работы. Пробивка отверстий

Раздел 1 Блок А Электромонтажные работы

1	**11-460302-0404**	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	**875**	**262,64**	**229812**	**50,8**
						88892
		Итого по заработной плате				**174985**
		Итого по эксплуатации машин				**98438**
		Итого прямые затраты по разделу 1				**229 812**
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				131 374
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				98 438
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				43 611
		Накладные расходы I уровня, тенге				88 892
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				318 704
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 513
		Итого, тенге				332 217
		Сметная прибыль (8 %), тенге				26 577
		Итого по разделу на подряд, тенге				**358 794**

Раздел 2 Блок Б Электромонтажные работы

2	**11-460302-0404**	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	**395**	**262,64**	**103744**	**50,8**
						40128
		Итого по заработной плате				**78993**
		Итого по эксплуатации машин				**44438**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**103 744**
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				59 306
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				44 438

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 687	
	Накладные расходы I уровня, тенге				40 128	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				143 872	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 100	
	Итого, тенге				149 972	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 998	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**161 970**	

Раздел 3 Блок В. Электромонтажные работы

3 11-460302-0404	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	**628**	**262,64**	**164940**	**50,8**
						63799
	Итого по заработной плате				**125589**	
	Итого по эксплуатации машин				**70651**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**164 940**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				94 289	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				70 651	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				31 300	
	Накладные расходы I уровня, тенге				63 799	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				228 739	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 699	
	Итого, тенге				238 438	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				19 075	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**257 513**	

Раздел 4 Блок А. Отопление

4 11-460302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	**4**	**195,75**	**783**	**50,8**
						302
	Итого по заработной плате				**595**	
	Итого по эксплуатации машин				**338**	
5 11-460302-0306	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	**125**	**756,72**	**94590**	**50,8**
						34451

	Итого по заработной плате				**67816**	
	Итого по эксплуатации машин				**42478**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**95 373**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				52 557	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				42 816	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 854	
	Накладные расходы I уровня, тенге				34 753	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				130 126	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 517	
	Итого, тенге				135 643	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 851	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**146 494**	
Раздел 5 Блок Б. Отопление						
6 11-460302-0306	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	**112**	**756,73**	**84754**	**50,8**
						30868
	Итого по заработной плате				**60764**	
	Итого по эксплуатации машин				**38061**	
7 11-460302-0307	**Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	**4**	**1104**	**4416**	**50,8**
						1615
	Итого по заработной плате				**3180**	
	Итого по эксплуатации машин				**1962**	
8 11-460302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	**15**	**195,53**	**2933**	**50,8**
						1132
	Итого по заработной плате				**2228**	
	Итого по эксплуатации машин				**1266**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**92 103**	
	в том числе					

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				50 814	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41 289	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 358	
	Накладные расходы I уровня, тенге				33 615	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				125 718	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 330	
	Итого, тенге				131 048	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 484	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**141 532**	

Раздел 6 Блок В Отопление

9	11-460302-0306	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	**89**	**756,72**	**67348**	**50,8**
						24529
		Итого по заработной плате				**48285**	
		Итого по эксплуатации машин				**30244**	
10	11-460302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	**1**	**195**	**195**	**50,8**
						75
		Итого по заработной плате				**148**	
		Итого по эксплуатации машин				**84**	
		Итого прямые затраты по разделу 6				**67 543**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				37 215	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				30 328	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 218	
		Накладные расходы I уровня, тенге				24 604	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				92 147	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 907	
		Итого, тенге				96 054	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				7 684	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**103 738**	

Раздел 7 Блок А. Вентиляция

11	11-460302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	**260**	**195,52**	**50835**	**50,8**

						19617
	Итого по заработной плате				**38616**	
	Итого по эксплуатации машин				**21938**	
12 11-460302-0402	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм.**					
	Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	**1**	**403**	**403**	**50,8**
						155
	Итого по заработной плате				**306**	
	Итого по эксплуатации машин				**174**	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**51 238**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				29 126	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				22 112	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				9 796	
	Накладные расходы I уровня, тенге				19 772	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				71 010	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 011	
	Итого, тенге				74 021	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 922	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**79 943**	
Раздел 8 Блок Б Вентиляция						
13 11-460302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм.**					
	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	**79**	**195,51**	**15445**	**50,8**
						5960
	Итого по заработной плате				**11733**	
	Итого по эксплуатации машин				**6665**	
14 11-460302-0402	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм.**					
	Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	**4**	**403,25**	**1613**	**50,8**
						622
	Итого по заработной плате				**1225**	
	Итого по эксплуатации машин				**697**	
	Итого прямые затраты по разделу 8				**17 058**	

	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 696	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 362	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 262	
	Накладные расходы I уровня, тенге				6 582	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				23 640	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 002	
	Итого, тенге				24 642	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 971	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**26 613**	

Раздел 9 Блок В. Вентиляция

15	**11-460302-0402**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм.**				
		Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	**1**	**403**	**403**	**50,8**
						155
		Итого по заработной плате				**306**	
		Итого по эксплуатации машин				**174**	
16	**11-460302-0401**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм.**				
		Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	**146**	**195,51**	**28545**	**50,8**
						11016
		Итого по заработной плате				**21685**	
		Итого по эксплуатации машин				**12318**	

	Итого прямые затраты по разделу 9	**28 948**	
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 456	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 492	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 535	
	Накладные расходы I уровня, тенге	11 171	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	40 119	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 701	
	Итого, тенге	41 820	
	Сметная прибыль (8 %), тенге	3 346	
	Итого по разделу на подряд, тенге	**45 166**	

Раздел 10 ВК Прочие работы

17 11-460302-0306	**Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм**	шт.	**6**	**756,67**	**4540**	**50,8**
						1654
	Итого по заработной плате				**3255**	
	Итого по эксплуатации машин				**2039**	
18 11-460302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	**261**	**195,52**	**51030**	**50,8**
						19692
	Итого по заработной плате				**38764**	
	Итого по эксплуатации машин				**22022**	
19 11-460302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	**51**	**195,53**	**9972**	**50,8**
						3848
	Итого по заработной плате				**7574**	
	Итого по эксплуатации машин				**4304**	
20 11-460302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	отверстие	**145**	**195,52**	**28350**	**50,8**
						10940
	Итого по заработной плате				**21535**	
	Итого по эксплуатации машин				**12235**	
	Итого прямые затраты по разделу 10				**93 892**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				53 292	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 600	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				17 836	
	Накладные расходы I уровня, тенге				36 134	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				130 026	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 513	
	Итого, тенге				135 539	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 843	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**146 382**	
	Итого прямые затраты по смете				**87 131 484**	

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		20 173 396
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		3 697 640
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 213 561
- материалы, изделия и конструкции, тенге		49 134 963
- перевозка грузов, тенге		160 675
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге		13 964 810
Накладные расходы I уровня, тенге		12 313 055
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		99 444 539
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		3 650 497
Итого, тенге		103 095 036
Сметная прибыль (8 %), тенге		7 179 780
Итого по смете на подряд, тенге		**110 274 816,03**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,0241872755458	**Тенге**	**112942063,39**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**13553047,61**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**126495111,00**

ТОО "Севимсталькон"

БИН 040940009984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Газдиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мухамедиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Макишев К.К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075; KZ54VJE00018528; KZ70VJE00017076

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или авторского надзора:

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)