Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №29
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за период с 1 ноября по 13 декабря 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. Амангельды - Труда - М Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске	1 728 290 272,34	769 095 275,33	53 984 966,60	1 506 673 975,98	52 710 054,00					6 478 195,99	60 463 162,59

М.П. Заказчик Руководитель Мухаметжанов С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бинес идентификационный номер)

М.П. Подрядчик Директор Газиев С.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бинес идентификационный номер)

М.П. Лицо(ы) технического надзора Макишев К.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бинес идентификационный номер № аттестата, подпись, печать)

Разработчики проекта строительства или лицо(ы) авторского надзора:
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бинес идентификационный номер № аттестата и приказа, печать)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
Ф.И.О. специалиста
Подпись
Қолы

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", БИН 040940009984, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование, адрес)

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 13 ноября 2017 г.

Акт приемки выполненных работ №29

(по ресурсному методу)

за период с 1 ноября по 13 декабря 2019 года
на общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 1-1-3. Вынос сетей телефонизации с территории застройки						
		Раздел 3 Телефонизация						
16	**13-100301-0101**	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	шт.		**1**	**8401**	**8401**	**40,6**

						2598
	Итого по заработной плате				6398	
	Итого по материалам				1036	
	Итого по эксплуатации машин				1276	
18 13-100901-1501	Бокс с двумя втулками, емкость жил до 20. Монтаж оборудования	шт.	1	18010	18010	42,8
						3310
	Итого по заработной плате				7734	
	Итого по материалам				10276	
20 13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка по проектируемой канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	215,9	209,45	45221	42,8
						14306
	Итого по заработной плате				33426	
	Итого по материалам				190	
	Итого по эксплуатации машин				17078	
21 13-080201-0801	Кабели волоконно-оптические. Прокладка на монтаж	м кабеля	6	184,82	1109	42,8
						286
	Итого по заработной плате				668	
	Итого по материалам				154	
	Итого по эксплуатации машин				439	
22 13-080201-0801	Кабели волоконно-оптические. Прокладка по стене деревянной	м кабеля	16,5	184,85	3050	42,8
						785
	Итого по заработной плате				1833	
	Итого по материалам				425	
	Итого по эксплуатации машин				1207	
29 11-340201-0803	Колодцы. Установка кронштейна	шт	2	857,5	1715	62,1
						815

	Итого по заработной плате				**1312**	
	Итого по материалам				**403**	
30 24-040207-2303						
	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98	шт.	**2**	**970,02**	**1940**	**–**
36 13-100902-0305	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 100х2. Монтаж в котлованах**	шт.	**1**	**15850**	**15850**	**42,8**
						4379
	Итого по заработной плате				**10231**	
	Итого по материалам				**2831**	
	Итого по эксплуатации машин				**4103**	
42 13-100902-0701	**Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства**	пара	**100**	**112,57**	**11257**	**42,8**
						4781
	Итого по заработной плате				**11171**	
	Итого по материалам				**86**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**106 553**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				65 109	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24 103	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 664	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				17 341	
	Накладные расходы I уровня, тенге				31 260	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				137 813	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 843	
	Итого, тенге				143 656	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 492	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**155 148**	

Локальная ресурсная смета №2-1-4. Конструкции мателлические. Блок А, Б, В

Раздел 1 Покрытие в осях И -Н/9-13

13 11-130301-1706	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной за 2 раза К=2,000;**	м2	**25,9432**	**541,33**	**14044**	**54,2**

						7040
	Итого по заработной плате				**12990**	
	Итого по эксплуатации машин				**1658**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**14 044**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 386	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 658	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				604	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 040	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 084	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				894	
	Итого, тенге				21 978	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 758	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**23 736**	
Раздел 4 Лестница ЛП 1						
48 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж по ж/б и каменным опорам**	т конструкций	**0,6488**	**51684,65**	**33533**	**60,9**
						12603
	Итого по заработной плате				**20694**	
	Итого по материалам				**5011**	
	Итого по эксплуатации машин				**11208**	
49 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж п**	т конструкций	**1,9055**	**49261,09**	**93867**	**60,9**
						34197
	Итого по заработной плате				**56152**	
	Итого по материалам				**14720**	
	Итого по эксплуатации машин				**32920**	
51 29-000000-0000	**Надбавка на марку стали С 245**	тн	**1,2309**	**4756**	**5854**	**–**
52 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз АС39 прим. п2**	м2	**76,5**	**62,69**	**4796**	**54,2**
						1170

	Итого по заработной плате				**2159**	
	Итого по материалам				**2573**	
	Итого по эксплуатации машин				**78**	
53 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**153**	**64,92**	**9933**	**54,2**
						1446
	Итого по заработной плате				**2668**	
	Итого по материалам				**7165**	
	Итого по эксплуатации машин				**126**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**147 983**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				68 328	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				44 332	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 345	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 323	
	Накладные расходы I уровня, тенге				49 416	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				197 399	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 370	
	Итого, тенге				205 769	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 462	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**222 231**	

Локальная ресурсная смета №2-1-5. Архитектурные решения ниже отметки 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 8 Внутренняя отделка технического подполья. Блок Б

61 11-150108-1807	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	**390,81**	**183,85**	**71852**	**54,8**
						39040
	Итого по заработной плате				**71241**	
	Итого по эксплуатации машин				**854**	
66 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности	**200**	**927,98**	**185597**	**54,8**
						62182
	Итого по заработной плате				**113471**	

	Итого по материалам				**70160**	
	Итого по эксплуатации машин				**10065**	
67 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности	**200**	**81,95**	**16391**	**54,8**
						7378
	Итого по заработной плате				**13464**	
	Итого по материалам				**2877**	
	Итого по эксплуатации машин				**100**	
	Итого прямые затраты по разделу 8				**273 840**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				189 784	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 019	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				8 391	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				73 037	
	Накладные расходы I уровня, тенге				108 600	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				382 440	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				16 215	
	Итого, тенге				398 655	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				31 892	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**430 547**	
Раздел 9 Полы. Блок Б						
73 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**533,24**	**731,03**	**389815**	**60,9**
						85123
	Итого по заработной плате				**139775**	
	Итого по материалам				**245255**	
	Итого по эксплуатации машин				**9940**	
74 11-110101-0405	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	ируемой поверхности	**533,24**	**521,41**	**278035**	**60,9**
						78222
	Итого по заработной плате				**128444**	
	Итого по материалам				**138325**	
	Итого по эксплуатации машин				**13143**	
75 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**533,24**	**731,03**	**389815**	**60,9**

						85123
	Итого по заработной плате				**139775**	
	Итого по материалам				**245255**	
	Итого по эксплуатации машин				**9940**	
76 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	**2132,96**	**121,01**	**258109**	**60,9**
						6129
	Итого по заработной плате				**10064**	
	Итого по материалам				**244695**	
	Итого по эксплуатации машин				**6759**	
	Итого прямые затраты по разделу 9				**1 315 774**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				402 462	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				39 782	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				15 596	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				873 530	
	Накладные расходы I уровня, тенге				254 597	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 570 371	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				66 584	
	Итого, тенге				1 636 955	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				130 956	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 767 911**	

<u>Раздел 10 Двери Блок Б</u>

87 11-090403-0402	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	**1,44**	**2076,39**	**2990**	**60,9**
						1479
	Итого по заработной плате				**2428**	
	Итого по материалам				**536**	
	Итого по эксплуатации машин				**45**	

88 21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой (АР1 лист 4 прим. п.1 блок Б.)	м2	1,44	40352,67	58108	–
89 11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,44	1515,28	2182	59,8
						1167
	Итого по заработной плате				1952	
	Итого по материалам				158	
	Итого по эксплуатации машин				124	
90 21-090402-0303	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,44	35136,44	50596	–
91 21-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3869	7738	–
93 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	2416,7	4834	60,4
						1045
	Итого по заработной плате				1730	
	Итого по материалам				3046	
	Итого по эксплуатации машин				75	
94 21-060405-0701	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0195	403946,74	7877	–
95 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12	64,83	778	54,2
						113
	Итого по заработной плате				209	
	Итого по материалам				562	
	Итого по эксплуатации машин				9	
	Итого прямые затраты по разделу 10				135 103	

	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 229	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				253	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				90	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				128 621	
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 804	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				138 907	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 890	
	Итого, тенге				144 797	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 584	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**156 381**	
Раздел 11 Вход №2						
96 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	**1,47**	**4706,12**	**6918**	**50,8**
						817
	Итого по заработной плате				**1608**	
	Итого по материалам				**4300**	
	Итого по эксплуатации машин				**1707**	
97 11-060101-0115	**Железобетонные ступени и площадки входа. В12,5**	м3	**1,72**	**24787,21**	**42634**	**48,5**
						1345
	Итого по заработной плате				**2773**	
	Итого по материалам				**38569**	
	Итого по эксплуатации машин				**1722**	
98 21-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,0148**	**175628,43**	**2599**	**–**
99 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,02312**	**164271,27**	**3798**	**–**
100 11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**5,9**	**731,19**	**4314**	**50,8**

						545
	Итого по заработной плате				1073	
	Итого по материалам				3184	
	Итого по эксплуатации машин				67	
103 11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм - подпорная стенка	м2	22,93	768,34	17618	54,8
						5676
	Итого по заработной плате				10358	
	Итого по материалам				7226	
	Итого по эксплуатации машин				61	
104 11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая - подпорная стенка крылец.	шиваемой поверхности	22,93	450,72	10335	54,8
						975
	Итого по заработной плате				1780	
	Итого по материалам				8531	
	Итого по эксплуатации машин				46	
105 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,72	731,25	1989	60,9
						434
	Итого по заработной плате				713	
	Итого по материалам				1251	
	Итого по эксплуатации машин				51	
106 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30мм	м2 стяжки	5,44	120,96	658	60,9
						16
	Итого по заработной плате				26	
	Итого по материалам				624	
	Итого по эксплуатации машин				17	
107 11-090606-0110	Ограждения, панели. Монтаж ОГ1	т конструкций	0,081	38061,73	3083	60,9

						1532
	Итого по заработной плате				**2515**	
	Итого по материалам				**218**	
	Итого по эксплуатации машин				**422**	
108 11-070111-0208	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	**2**	**8133,5**	**16267**	**62,1**
						8668
	Итого по заработной плате				**13958**	
	Итого по материалам				**2216**	
	Итого по эксплуатации машин				**146**	
109 21-060802-0106	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	**0,44583**	**218778,31**	**97538**	**–**
110 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 -+ за 2 раза**	м2	**26,8**	**64,93**	**1740**	**54,2**
						253
	Итого по заработной плате				**467**	
	Итого по материалам				**1255**	
	Итого по эксплуатации машин				**22**	
	Итого прямые затраты по разделу 11				**209 491**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				33 921	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 261	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 350	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				171 309	
	Накладные расходы I уровня, тенге				20 261	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				229 752	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 741	
	Итого, тенге				239 493	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				19 159	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**258 652**	

Раздел 12 Утепление стен по наружной стене. Блок Б

111	11-260201-0501	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	**25,0944**	**27458,49**	**689055**	**55,3**
							223969
		Итого по заработной плате				**405007**	
		Итого по материалам				**271160**	
		Итого по эксплуатации машин				**20220**	
		Итого прямые затраты по разделу 12				**689 055**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				397 675	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				20 220	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 332	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				271 160	
		Накладные расходы I уровня, тенге				223 969	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				913 024	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				38 712	
		Итого, тенге				951 736	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				76 139	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 027 875**	

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 3 Двери

37	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**77,2**	**64,91**	**5011**	**54,2**
							730
		Итого по заработной плате				**1347**	
		Итого по материалам				**3616**	
		Итого по эксплуатации машин				**62**	
		Итого прямые затраты по разделу 3				**5 011**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 333	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				62	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 616	

	Накладные расходы I уровня, тенге				730	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 741	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				243	
	Итого, тенге				5 984	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				479	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 463**	
Раздел 9 Ограждение лестниц						
201 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,2326**	**49256,23**	**11457**	**60,9**
						4174
	Итого по заработной плате				**6854**	
	Итого по материалам				**1796**	
	Итого по эксплуатации машин				**4018**	
	Итого прямые затраты по разделу 9				**11 457**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 643	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 018	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 211	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 796	
	Накладные расходы I уровня, тенге				4 174	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 631	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				663	
	Итого, тенге				16 294	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 304	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**17 598**	
Раздел 10 Козырьки						
216 11-150108-1808	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	**6,7**	**605,07**	**4054**	**54,8**
						1001
	Итого по заработной плате				**1827**	
	Итого по материалам				**2220**	
	Итого по эксплуатации машин				**11**	

218	**21-050301-3001**					
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,0012**	**164271,27**	**197**	**–**
231	**11-150108-1808**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	**10,2**	**605,1**	**6172**	**54,8**
						1525
	Итого по заработной плате				**2782**	
	Итого по материалам				**3379**	
	Итого по эксплуатации машин				**17**	
233	**21-050301-3001**					
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	**0,0012**	**164271,27**	**197**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 10				**10 620**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 599	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				28	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 993	
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 526	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13 146	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				557	
	Итого, тенге				13 703	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 096	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**14 799**	

Раздел 11 Крыльцо №2,5

242	**11-150402-0401**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	ливаемой поверхности	**7,5**	**450,76**	**3380**	**54,8**
						319
	Итого по заработной плате				**582**	
	Итого по материалам				**2790**	
	Итого по эксплуатации машин				**15**	
	Итого прямые затраты по разделу 11				**3 380**	
	в том числе					

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				575	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 790	
	Накладные расходы I уровня, тенге				319	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 699	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				157	
	Итого, тенге				3 856	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				308	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 164**	
Раздел 14 Прочие работы						
273 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,0148**	**49459,46**	**732**	**60,9**
						265
	Итого по заработной плате				**435**	
	Итого по материалам				**117**	
				–	–	
	Итого по эксплуатации машин				**256**	
	Итого прямые затраты по разделу 14				**732**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				359	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				256	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				76	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				117	
	Накладные расходы I уровня, тенге				265	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				997	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				42	
	Итого, тенге				1 039	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				83	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 122**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 1 Стены						
4 11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	аллических изделий	**1,6013**	**300269,08**	**480820**	**50,8**
						36652

	Итого по заработной плате				**72150**	
	Итого по материалам				**407212**	
	Итого по эксплуатации машин				**2201**	
6 11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**0,016**	**59964,29**	**960**	**60,9**
						465
	Итого по заработной плате				**764**	
	Итого по материалам				**29**	
	Итого по эксплуатации машин				**225**	
7 21-060801-0201	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	**0,016**	**364883,95**	**5838**	**–**
8 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**3,2497**	**64,93**	**211**	**54,2**
						30
	Итого по заработной плате				**56**	
	Итого по материалам				**152**	
	Итого по эксплуатации машин				**3**	
9 11-260201-0101	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	**8,8182**	**35469,94**	**312781**	**55,3**
						86869
	Итого по заработной плате				**157087**	
	Итого по материалам				**147062**	
	Итого по эксплуатации машин				**13861**	
11 11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка АС36**	борных конструкций	**14**	**315,25**	**4413**	**62,1**
						1326
	Итого по заработной плате				**2136**	
	Итого по материалам				**702**	
	Итого по эксплуатации машин				**2093**	

13	11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,07562**	**339753,11**	**25692**	**48,5**
							1737
		Итого по заработной плате				**3582**	
		Итого по материалам				**22073**	
		Итого по эксплуатации машин				**64**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**830 715**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				229 200	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 447	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 575	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				583 068	
		Накладные расходы I уровня, тенге				127 079	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				957 794	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				40 610	
		Итого, тенге				998 404	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				79 872	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 078 276**	

Раздел 2 Окна, витражи. перегородки.

14	11-100501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК2**	м2 проемов	**5,44**	**3012,78**	**16391**	**59,8**
							3485
		Итого по заработной плате				**5828**	
		Итого по материалам				**10227**	
		Итого по эксплуатации машин				**628**	
20	11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	**6,7**	**760,26**	**5094**	**59,8**
							653
		Итого по заработной плате				**1092**	
		Итого по материалам				**3991**	
		Итого по эксплуатации машин				**22**	

28 11-090403-0104	**Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж**	м2	**57,066**	**10763,66**	**614240**	**60,9**
						123953
	Итого по заработной плате				**203536**	
	Итого по материалам				**385624**	
	Итого по эксплуатации машин				**36059**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**635 725**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				199 174	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				36 709	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				11 282	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				399 842	
	Накладные расходы I уровня, тенге				128 091	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				763 816	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				32 386	
	Итого, тенге				796 202	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				63 696	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**859 898**	
Раздел 3 Двери						
34 21-090402-0403	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	**-0,21**	**35136,44**	**-7379**	**–**
35 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**5,76**	**64,76**	**373**	**54,2**
						54
	Итого по заработной плате				**99**	
	Итого по материалам				**269**	
	Итого по эксплуатации машин				**5**	
40 11-100107-0107	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	**38,39**	**996,21**	**38245**	**59,8**
						15722

	Итого по заработной плате				**26291**	
	Итого по материалам				**10476**	
	Итого по эксплуатации машин				**2704**	
42 11-100107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	**64,46**	**1197,16**	**77169**	**59,8**
						30216
	Итого по заработной плате				**50529**	
	Итого по материалам				**24777**	
	Итого по эксплуатации машин				**3290**	
47 21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	**12**	**428,37**	**5140**	**–**
48 21-090404-0303	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	**6**	**3869**	**23214**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**136 762**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				74 266	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 999	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 653	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				56 497	
	Накладные расходы I уровня, тенге				45 992	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				182 754	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 749	
	Итого, тенге				190 503	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				15 240	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**205 743**	

Раздел 4 Внутренняя отделка

49 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм - 1 Этаж**	туриваемой поверхности	**291,28**	**519,93**	**151446**	**54,8**
						65303
	Итого по заработной плате				**119166**	
	Итого по материалам				**31295**	
	Итого по эксплуатации машин				**5832**	

49.4 22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	-647,13	47,4	-30674	–
53 11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	шиваемой поверхности	257,39	308,18	79322	54,8
						29481
	Итого по заработной плате				53797	
	Итого по материалам				25266	
	Итого по эксплуатации машин				500	
55 11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	туриваемой поверхности	22,85	851,17	19449	54,8
						6157
	Итого по заработной плате				11236	
	Итого по материалам				8062	
	Итого по эксплуатации машин				904	
59 11-150403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	шиваемой поверхности	21,81	558,08	12172	54,8
						4546
	Итого по заработной плате				8296	
	Итого по материалам				3853	
	Итого по эксплуатации машин				46	
60 11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	шиваемой поверхности	462,11	186,06	85981	54,8
						28161
	Итого по заработной плате				51388	
	Итого по материалам				34216	
	Итого по эксплуатации машин				730	

62 11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	зерхности облицовки	**66,32**	**3214,79**	**213204**	**54,8**
						45767
	Итого по заработной плате				**83517**	
	Итого по материалам				**129396**	
	Итого по эксплуатации машин				**1129**	
62.5 22-020101-0405	**Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	**-66,32**	**1651,15**	**-109504**	**–**
63 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм - 2 Этаж**	туриваемой поверхности	**561,75**	**519,93**	**292073**	**54,8**
						125941
	Итого по заработной плате				**229820**	
	Итого по материалам				**60355**	
	Итого по эксплуатации машин				**11247**	
63.4 22-050104-0201	**Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006**	кг	**-1269,08**	**47,4**	**-60154**	**–**
64 11-150405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**238,68**	**308,18**	**73557**	**54,8**
						27338
	Итого по заработной плате				**49886**	
	Итого по материалам				**23431**	
	Итого по эксплуатации машин				**463**	
69 11-150403-0308	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	шиваемой поверхности	**748,4**	**558,08**	**417669**	**54,8**
						155994

	Итого по заработной плате				**284660**	
	Итого по материалам				**132186**	
	Итого по эксплуатации машин				**1587**	
70 11-150405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**192,38**	**186,06**	**35794**	**54,8**
						11723
	Итого по заработной плате				**21393**	
	Итого по материалам				**14244**	
	Итого по эксплуатации машин				**304**	
72 11-150203-0504	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2мм**	туриваемой поверхности	**27,9**	**519,93**	**14506**	**54,8**
						6255
	Итого по заработной плате				**11414**	
	Итого по материалам				**2997**	
	Итого по эксплуатации машин				**559**	
73 11-150405-0102	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	шиваемой поверхности	**157,9**	**206,18**	**32556**	**54,8**
						10738
	Итого по заработной плате				**19594**	
	Итого по материалам				**12818**	
	Итого по эксплуатации машин				**278**	
82 11-100501-0101	**Решетки ПВХ радиаторные до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	**5,76**	**1189,79**	**6853**	**59,8**
						3903
	Итого по заработной плате				**6527**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**635**	
83 23-050301-1201	**Решетки радиаторные**	м2	**5,76**	**3350,7**	**19300**	**–**

85 11-080701-0201	**Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м**	ізонтальной проекции	**563,07**	**790,47**	**445092**	**50,8**
						155211
	Итого по заработной плате				**305533**	
	Итого по материалам				**138605**	
	Итого по эксплуатации машин				**1825**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**1 698 642**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 236 911	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				26 039	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 316	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				435 692	
	Накладные расходы I уровня, тенге				676 518	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 375 160	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				100 707	
	Итого, тенге				2 475 867	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				198 069	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 673 936**	
Раздел 5 Полы						
88 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**65**	**731,03**	**47518**	**60,9**
						10376
	Итого по заработной плате				**17038**	
	Итого по материалам				**29896**	
	Итого по эксплуатации машин				**1212**	
89 11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 40мм) - Электрощитовая 1 Этаж**	м2 стяжки	**8,1**	**121,03**	**980**	**60,9**
						23
	Итого по заработной плате				**38**	
	Итого по материалам				**929**	
	Итого по эксплуатации машин				**26**	

91 11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	ıируемой поверхности	**64,39**	**1206,31**	**77675**	**60,9**
						16720
	Итого по заработной плате				**27455**	
	Итого по материалам				**47584**	
	Итого по эксплуатации машин				**3153**	
92 11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**65**	**3007,77**	**195505**	**60,9**
						33992
	Итого по заработной плате				**55816**	
	Итого по материалам				**137886**	
	Итого по эксплуатации машин				**3298**	
92.8 22-060301-1205	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	**-63,25**	**1754,24**	**-110956**	**–**
95 11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	**30,39**	**731,06**	**22217**	**60,9**
						4851
	Итого по заработной плате				**7966**	
	Итого по материалам				**13978**	
	Итого по эксплуатации машин				**567**	
96 11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	**30,39**	**3007,8**	**91406**	**60,9**
						15892
	Итого по заработной плате				**26096**	
	Итого по материалам				**64467**	
	Итого по эксплуатации машин				**1542**	

96.8 22-060301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	-30,32	1754,24	-53189	–
103 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	84,81	731,02	61999	60,9
						13539
	Итого по заработной плате				22231	
	Итого по материалам				39007	
	Итого по эксплуатации машин				1581	
104 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм)	м2 стяжки	169,62	121,01	20525	60,9
						487
	Итого по заработной плате				800	
	Итого по материалам				19459	
	Итого по эксплуатации машин				537	
111 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство Спортзал 2 Этаж Тип 650	м2 стяжки	563,33	731,03	411813	60,9
						89926
	Итого по заработной плате				147662	
	Итого по материалам				259094	
	Итого по эксплуатации машин				10502	
112 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (до толщ. 30 мм)	м2 стяжки	1126,66	121,01	136337	60,9
						3237
	Итого по заработной плате				5316	
	Итого по материалам				129252	
	Итого по эксплуатации машин				3570	
113 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,628	10104,12	16449	48,5
						7536

	Итого по заработной плате				**15539**	
	Итого по материалам				**49**	
	Итого по эксплуатации машин				**1469**	
147 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**375,32**	**257,94**	**96810**	**60,9**
						17981
	Итого по заработной плате				**29525**	
	Итого по материалам				**67179**	
	Итого по эксплуатации машин				**203**	
149 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	**222,98**	**257,94**	**57516**	**60,9**
						10682
	Итого по заработной плате				**17540**	
	Итого по материалам				**39912**	
	Итого по эксплуатации машин				**121**	
150 11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	**22**	**458,31**	**10083**	**60,9**
						2694
	Итого по заработной плате				**4423**	
	Итого по материалам				**5647**	
	Итого по эксплуатации машин				**24**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**1 082 688**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				364 689	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				27 805	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 756	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				690 194	
	Накладные расходы I уровня, тенге				227 936	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 310 624	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				55 570	
	Итого, тенге				1 366 194	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				109 296	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 475 490**	

	Раздел 6 Наружная отделка						
159	11-150108-1808	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	**19,91**	**605,12**	**12048**	**54,8**
							2976
		Итого по заработной плате				**5430**	
		Итого по материалам				**6596**	
		Итого по эксплуатации машин				**34**	
		Итого прямые затраты по разделу 6				**12 048**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 418	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 596	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 976	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 024	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				637	
		Итого, тенге				15 661	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 253	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**16 914**	
	Раздел 8 Ограждение лестниц						
204	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - Л3**	т конструкций	**0,0377**	**49283,82**	**1858**	**60,9**
							677
		Итого по заработной плате				**1111**	
		Итого по материалам				**292**	
		Итого по эксплуатации машин				**651**	
207	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - Л4**	т конструкций	**0,1935**	**49250,65**	**9530**	**60,9**
							3473
		Итого по заработной плате				**5703**	
		Итого по материалам				**1494**	
		Итого по эксплуатации машин				**3342**	

210	11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - Л5**	т конструкций	**0,12814**	**49274,23**	**6314**	**60,9**
							2300
		Итого по заработной плате				**3777**	
		Итого по материалам				**990**	
		Итого по эксплуатации машин				**2215**	
		Итого прямые затраты по разделу 8				**17 702**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 718	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 208	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 873	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 776	
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 450	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				24 152	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 024	
		Итого, тенге				25 176	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 014	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**27 190**	
	Раздел 9 Козырьки						
223	11-060301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	**0,3049**	**202076,09**	**61613**	**48,5**
							7004
		Итого по заработной плате				**14442**	
		Итого по материалам				**47019**	
		Итого по эксплуатации машин				**260**	
224	11-100102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	весины в конструкции	**0,2016**	**61592,26**	**12417**	**59,8**
							2067
		Итого по заработной плате				**3456**	
		Итого по материалам				**8886**	
		Итого по эксплуатации машин				**137**	
225	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**9**	**2214,78**	**19933**	**56,4**

						3766
	Итого по заработной плате				6678	
	Итого по материалам				13200	
	Итого по эксплуатации машин				75	
226 11-150108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	104	2164,36	225093	54,8
						54911
	Итого по заработной плате				100202	
	Итого по материалам				123798	
	Итого по эксплуатации машин				1287	
228 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,0043	164271,27	706	–
255 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2033	202075,75	41082	48,5
						4671
	Итого по заработной плате				9630	
	Итого по материалам				31351	
	Итого по эксплуатации машин				173	
256 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	весины в конструкции	0,1344	61592,26	8278	59,8
						1378
	Итого по заработной плате				2305	
	Итого по материалам				5924	
	Итого по эксплуатации машин				91	
257 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	2215,17	13291	56,4
						2511
	Итого по заработной плате				4453	
	Итого по материалам				8801	
	Итого по эксплуатации машин				51	

258 11-150108-1801	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	**65,4**	**2164,36**	**141549**	**54,8**
						34531
	Итого по заработной плате				**63012**	
	Итого по материалам				**77849**	
	Итого по эксплуатации машин				**810**	
260 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	**0,0029**	**164271,27**	**476**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 9				**524 438**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				203 544	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 884	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				634	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				318 010	
	Накладные расходы I уровня, тенге				110 839	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				635 277	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				26 936	
	Итого, тенге				662 213	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				52 977	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**715 190**	
Раздел 11 Крыльцо №6						
273 11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	**6,23**	**4705,46**	**29315**	**50,8**
						3463
	Итого по заработной плате				**6817**	
	Итого по материалам				**18222**	
	Итого по эксплуатации машин				**7232**	
274 11-060101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские бетон кл. В12,5. Устройство**	м3	**9,27**	**24787,59**	**229781**	**48,5**
						7251
	Итого по заработной плате				**14950**	

	Итого по материалам				**207870**	
	Итого по эксплуатации машин				**9281**	
275 21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,1194**	**254301,11**	**30364**	**–**
276 21-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015**	т	**0,1043**	**164271,27**	**17133**	**–**
277 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,1473**	**49260,01**	**7256**	**60,9**
						2643
	Итого по заработной плате				**4340**	
	Итого по материалам				**1139**	
	Итого по эксплуатации машин				**2544**	
278 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,1473**	**299950,57**	**44183**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 11				**358 032**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				20 064	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 057	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 043	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				318 911	
	Накладные расходы I уровня, тенге				13 357	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				371 389	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				15 747	
	Итого, тенге				387 136	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				30 971	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**418 107**	
Раздел 14 Прочие работы						
295 11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,0039**	**315384,62**	**1230**	**48,5**
						305
	Итого по заработной плате				**628**	
	Итого по материалам				**601**	

	Итого по эксплуатации машин				**3**	
300 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - ОГ5, ОГ6**	т конструкций	**0,1673**	**49264,79**	**8242**	**60,9**
						3002
	Итого по заработной плате				**4930**	
	Итого по материалам				**1293**	
	Итого по эксплуатации машин				**2890**	
301 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,1673**	**299950,57**	**50182**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 14				**59 654**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 685	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 893	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				873	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				52 076	
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 307	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				62 961	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 670	
	Итого, тенге				65 631	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 250	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**70 881**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 5 Внутренняя отделка

85 23-050301-1201	**Решетки радиаторные**	м2	**4,92**	**3350,7**	**16485**	**–**
86 11-100501-0101	**Решетки ПВХ радиаторные до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	**4,92**	**1189,7**	**5853**	**59,8**
						3334
	Итого по заработной плате				**5575**	
	Итого по материалам				**–**	
	Итого по эксплуатации машин				**542**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**22 338**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 311	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				542	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				264	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				16 485	
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 334	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 672	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 088	
	Итого, тенге				26 760	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 141	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**28 901**	

Раздел 10 Ограждение лестниц

177	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,2326**	**49256,23**	**11457**	**60,9**
							4174
		Итого по заработной плате				**6854**	
		Итого по материалам				**1796**	
		Итого по эксплуатации машин				**4018**	
		Итого прямые затраты по разделу 10				**11 457**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 643	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 018	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 211	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 796	
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 174	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 631	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				663	
		Итого, тенге				16 294	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 304	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**17 598**	

Раздел 15 Прочие работы

233	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,0148**	**49459,46**	**732**	**60,9**
							265
		Итого по заработной плате				**435**	
		Итого по материалам				**117**	

	Итого по эксплуатации машин				**256**	
	Итого прямые затраты по разделу 15				**732**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				359	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				256	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				76	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				117	
	Накладные расходы I уровня, тенге				265	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				997	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				42	
	Итого, тенге				1 039	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				83	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 122**	

Локальная ресурсная смета №2-1-10. Водопровод. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (Блок А)

12	11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	1 трубопровода	**216**	**54,09**	**11683**	**60,4**
							6787
		Итого по заработной плате				**11237**	
		Итого по материалам				**56**	
		Итого по эксплуатации машин				**390**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**11 683**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 237	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				390	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				56	
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 787	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 470	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				783	
		Итого, тенге				19 253	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 540	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**20 793**	

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1 (Блок Б)

35 11-160401-0207	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	л трубопровода	**12**	**4352,75**	**52233**	**60,4**
						6546
	Итого по заработной плате				**10838**	
	Итого по материалам				**40921**	
	Итого по эксплуатации машин				**708**	
36 11-160501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	л трубопровода	**8**	**1346,5**	**10772**	**60,4**
						5832
	Итого по заработной плате				**9655**	
	Итого по материалам				**76**	
	Итого по эксплуатации машин				**1556**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
38 11-160501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	л трубопровода	**29**	**1780,29**	**51628**	**60,4**
						27266
	Итого по заработной плате				**45143**	
	Итого по материалам				**365**	
	Итого по эксплуатации машин				**9142**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
40 11-160301-0210	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	л трубопровода	**25**	**4244,12**	**106103**	**60,4**
						8834
	Итого по заработной плате				**14625**	
	Итого по материалам				**90745**	
	Итого по эксплуатации машин				**1210**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	

40.8	23-011306-0210						
		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 ммК=-1,000;	м	-25	3584,99	-89625	–
41	11-160301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2986,24	50766	60,4
							4802
		Итого по заработной плате				7951	
		Итого по материалам				42504	
		Итого по эксплуатации машин				524	
		Итого по инженерному оборудованию				–	
41.8	23-011306-0208						
		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 ммК=-1,000;	м	-17	2468,64	-41967	–
42	11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2737,06	131379	60,4
							13559
		Итого по заработной плате				22449	
		Итого по материалам				108051	
		Итого по эксплуатации машин				1478	
		Итого по инженерному оборудованию				–	
42.8	23-011306-0207						
		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 ммК=-1,000;	м	-48	2224,03	-106753	–
43	11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2088,5	20885	60,4
							1781
		Итого по заработной плате				2949	

	Итого по материалам				17858	
	Итого по эксплуатации машин				131	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
43.10 23-011306-0205						
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 ммК=-1,000;	м	-10	1775,46	-17755	–
44 11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	29	1830,69	53090	60,4
						5165
	Итого по заработной плате				8551	
	Итого по материалам				44309	
	Итого по эксплуатации машин				383	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
44.10 23-011306-0204						
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 ммК=-1,000;	м	-29	1518,81	-44045	–
45 11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9	1654	14886	60,4
						1602
	Итого по заработной плате				2653	
	Итого по материалам				12161	
	Итого по эксплуатации машин				119	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
46 11-161101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	54,08	649	60,4
						377
	Итого по заработной плате				624	
	Итого по материалам				3	
	Итого по эксплуатации машин				22	

47 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	л трубопровода	48	54,1	2597	60,4
						1508
	Итого по заработной плате				2497	
	Итого по материалам				13	
	Итого по эксплуатации машин				87	
48 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	л трубопровода	90	54,09	4868	60,4
						2828
	Итого по заработной плате				4682	
	Итого по материалам				23	
	Итого по эксплуатации машин				163	
49 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2796,5	5593	60,4
						2591
	Итого по заработной плате				4289	
	Итого по материалам				993	
	Итого по эксплуатации машин				385	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
57 11-160501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	2	624	1248	60,4
						297
	Итого по заработной плате				491	
	Итого по материалам				757	
58 23-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	2	378,53	757	–
62 11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,15	25880	3882	48,5
						233

	Итого по заработной плате				**480**	
	Итого по материалам				**3338**	
	Итого по эксплуатации машин				**98**	
64 11-220301-0110						
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием -футляр	м трубопровода	**0,0052**	**1285769,23**	**6686**	**62,1**
						2596
	Итого по заработной плате				**4180**	
	Итого по материалам				**608**	
	Итого по эксплуатации машин				**2895**	
66 11-221401-0302	**Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	, уложенной в футляре	**5,2**	**1110,38**	**5774**	**62,1**
						2494
	Итого по заработной плате				**4016**	
	Итого по материалам				**1695**	
	Итого по эксплуатации машин				**71**	
67 11-220601-0310	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	м трубопровода	**0,0052**	**5102307,69**	**26532**	**62,1**
						1412
	Итого по заработной плате				**2273**	
	Итого по материалам				**22500**	
	Итого по эксплуатации машин				**2444**	
68 23-021104-0406	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	**0,97**	**3897,42**	**3780**	**–**
69 11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка- Д15мм**	кран	**2**	**11217,5**	**22435**	**60,4**
						312
	Итого по заработной плате				**516**	
	Итого по материалам				**21919**	

70 11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка- Д15мм**	кран	**2**	**33615**	**67230**	**60,4**
						312
	Итого по заработной плате				**516**	
	Итого по материалам				**66714**	
71 11-150403-1003	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	шиваемой поверхности	**5**	**382,8**	**1914**	**54,8**
						800
	Итого по заработной плате				**1460**	
	Итого по материалам				**451**	
	Итого по эксплуатации машин				**4**	
74 11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**138**	**411,09**	**56731**	**55,3**
						15900
	Итого по заработной плате				**28753**	
	Итого по материалам				**24730**	
	Итого по эксплуатации машин				**6213**	

Итого прямые затраты по разделу 2	**402 273**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	169 514
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 633
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 077
- материалы, изделия и конструкции, тенге	205 126
Накладные расходы I уровня, тенге	107 047
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	509 320
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	21 595
Итого, тенге	530 915
Сметная прибыль (8 %), тенге	42 473
Итого по разделу на подряд, тенге	**573 388**

Раздел 3 Водопровод хозяйственно- питьевой В1 (Блок В)

88 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**147,2**	**54,09**	**7962**	**60,4**
						4625
	Итого по заработной плате				**7658**	
	Итого по материалам				**38**	
	Итого по эксплуатации машин				**266**	
94 11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка- Д15мм**	кран	**2**	**11217,5**	**22435**	**60,4**
						312
	Итого по заработной плате				**516**	
	Итого по материалам				**21919**	
95 11-160701-0102	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка- Д15мм**	кран	**1**	**33615**	**33615**	**60,4**
						156
	Итого по заработной плате				**258**	
	Итого по материалам				**33357**	
96 11-150403-1004	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	шиваемой поверхности	**7,5**	**601,6**	**4512**	**54,8**
						2101
	Итого по заработной плате				**3834**	
	Итого по материалам				**676**	
	Итого по эксплуатации машин				**5**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**68 524**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 263	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				271	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				55 990	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 194	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				75 718	

		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 210	
		Итого, тенге				78 928	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 314	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**85 242**	
	Раздел 4 Водопровод горячей воды Т3,Т4 (Блок А)						
117	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	л трубопровода	**280**	**54,09**	**15145**	**60,4**
							8798
		Итого по заработной плате				**14566**	
		Итого по материалам				**73**	
		Итого по эксплуатации машин				**506**	
124	**11-170201-0103**	**Смесители. Установка**	шт.	**6**	**629,45**	**3777**	**60,4**
							2180
		Итого по заработной плате				**3609**	
		Итого по материалам				**167**	
		Итого по эксплуатации машин				**1**	
		Итого прямые затраты по разделу 4				**18 922**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 175	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				507	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				240	
		Накладные расходы I уровня, тенге				10 978	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				29 900	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 268	
		Итого, тенге				31 168	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 493	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**33 661**	
	Раздел 5 Водопровод горячей воды Т3,Т4 (Блок Б)						
140	**11-160501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	л трубопровода	**35**	**1053,23**	**36863**	**60,4**

						20461
	Итого по заработной плате				33876	
	Итого по материалам				326	
	Итого по эксплуатации машин				3990	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
142	11-160501-0202					
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	л трубопровода	33	1346,47	44433	60,4
						24057
	Итого по заработной плате				39829	
	Итого по материалам				314	
	Итого по эксплуатации машин				6418	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
144	11-160501-0201					
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	л трубопровода	6	1780,29	10682	60,4
						5641
	Итого по заработной плате				9340	
	Итого по материалам				75	
	Итого по эксплуатации машин				1892	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
146	11-160301-0206					
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	л трубопровода	17	2247,94	38215	60,4
						3918
	Итого по заработной плате				6487	
	Итого по материалам				31495	
	Итого по эксплуатации машин				394	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
146.10	23-011306-0206					
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 ммК=-1,000;	м	-17	1838,25	-31250	–

147 11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	л трубопровода	20	2088,6	41772	60,4
						3562
	Итого по заработной плате				5898	
	Итого по материалам				35716	
	Итого по эксплуатации машин				264	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
147.10 23-011306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 ммК=-1,000;	м	-20	1775,46	-35509	–
148 11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	л трубопровода	78	1830,73	142797	60,4
						13892
	Итого по заработной плате				23000	
	Итого по материалам				119178	
	Итого по эксплуатации машин				1031	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
148.10 23-011306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 ммК=-1,000;	м	-78	1518,81	-118467	–
149 11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	л трубопровода	20	1654	33080	60,4
						3562
	Итого по заработной плате				5898	
	Итого по материалам				27024	
	Итого по эксплуатации машин				264	
	Итого по инженерному оборудованию				–	

149.10	23-011306-0203					
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 ммК=-1,000;	м	-20	1342,92	-26858	–
150	11-161101-0101					
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	135	54,09	7302	60,4
						4242
	Итого по заработной плате				7023	
	Итого по материалам				35	
	Итого по эксплуатации машин				244	
151	11-160601-0102					
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1561	1561	60,4
						730
	Итого по заработной плате				1209	
	Итого по материалам				283	
	Итого по эксплуатации машин				86	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
158	11-180701-0210					
	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	1526	3052	60,4
						1660
	Итого по заработной плате				2749	
	Итого по материалам				91	
	Итого по эксплуатации машин				378	
160	11-170201-0102					
	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	19651,5	39303	60,4
						2585
	Итого по заработной плате				4279	
	Итого по материалам				35004	
	Итого по эксплуатации машин				37	
161	11-170201-0103					
	Смесители. Установка	шт.	28	629,5	17626	60,4

						10173
	Итого по заработной плате				**16843**	
	Итого по материалам				**780**	
	Итого по эксплуатации машин				**3**	
164 23-021104-0406	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	**1,56**	**3897,42**	**6080**	**–**
173 11-260101-1701	**Трубопроводы стальные Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**135**	**411,09**	**55497**	**55,3**
						15554
	Итого по заработной плате				**28127**	
	Итого по материалам				**24192**	
	Итого по эксплуатации машин				**6078**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**266 179**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				176 591	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 079	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 966	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				68 509	
	Накладные расходы I уровня, тенге				110 037	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				376 216	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				15 952	
	Итого, тенге				392 168	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				31 373	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**423 541**	
Раздел 6 Водопровод горячей воды Т3,Т4 (Блок В)						
187 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**209**	**54,1**	**11306**	**60,4**
						6567
	Итого по заработной плате				**10873**	
	Итого по материалам				**55**	
	Итого по эксплуатации машин				**378**	
193 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.	**4**	**629,45**	**2518**	**60,4**

						1453
	Итого по заработной плате				**2406**	
	Итого по материалам				**112**	
	Итого по эксплуатации машин				**–**	
194 23-030102-1240	**Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	**-2**	**3183,86**	**-6368**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 6				**7 456**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 279	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				378	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-6 201	
	Накладные расходы I уровня, тенге				8 020	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				15 476	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				656	
	Итого, тенге				16 132	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 291	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**17 423**	
Раздел 7 Водопровод В1 (Столовая Блок Б)						
207 11-160501-0202						
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода	**25**	**1346,48**	**33662**	**60,4**
						18225
	Итого по заработной плате				**30174**	
	Итого по материалам				**238**	
	Итого по эксплуатации машин				**4862**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
209 11-160501-0201						
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	1 трубопровода	**17**	**1780,24**	**30264**	**60,4**
						15984
	Итого по заработной плате				**26463**	

	Итого по материалам				214	
	Итого по эксплуатации машин				5358	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
211 11-160301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	л трубопровода	12	4244,17	50930	60,4
						4239
	Итого по заработной плате				7019	
	Итого по материалам				43558	
	Итого по эксплуатации машин				581	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
211.8 23-011306-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 ммК=-1,000;	м	-12	3584,99	-43020	–
212 11-160301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	л трубопровода	3	2986,33	8959	60,4
						847
	Итого по заработной плате				1403	
	Итого по материалам				7501	
	Итого по эксплуатации машин				92	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
213 11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	л трубопровода	3	2737	8211	60,4
						847
	Итого по заработной плате				1403	
	Итого по материалам				6753	
	Итого по эксплуатации машин				92	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
214 11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	л трубопровода	7	2248	15736	60,4

						1613
	Итого по заработной плате				2671	
	Итого по материалам				12969	
	Итого по эксплуатации машин				162	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
215 11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	л трубопровода	8	2088,75	16710	60,4
						1424
	Итого по заработной плате				2358	
	Итого по материалам				14287	
	Итого по эксплуатации машин				106	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
216 11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	л трубопровода	15	1830,8	27462	60,4
						2671
	Итого по заработной плате				4423	
	Итого по материалам				22919	
	Итого по эксплуатации машин				199	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
216.10 23-011306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 ммК=-1,000;	м	-15	1518,81	-22782	–
217 11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	л трубопровода	12	1654,08	19849	60,4
						2137
	Итого по заработной плате				3538	
	Итого по материалам				16215	
	Итого по эксплуатации машин				159	
	Итого по инженерному оборудованию				–	

217.10	23-011306-0203					
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 ммК=-1,000;	м	-12	1342,92	-16115	–
218	11-160301-0202					
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1361,5	8169	60,4
						1069
	Итого по заработной плате				1770	
	Итого по материалам				6352	
	Итого по эксплуатации машин				79	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
219	11-161101-0101					
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	54,1	2597	60,4
						1508
	Итого по заработной плате				2497	
	Итого по материалам				13	
	Итого по эксплуатации машин				87	
220	11-161101-0102					
	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	54,06	973	60,4
						565
	Итого по заработной плате				936	
	Итого по материалам				4	
	Итого по эксплуатации машин				33	
221	11-160601-0103					
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	2795	2795	60,4
						1296
	Итого по заработной плате				2145	
	Итого по материалам				496	

	Итого по эксплуатации машин				**192**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
223 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**1**	**1561**	**1561**	**60,4**
						730
	Итого по заработной плате				**1209**	
	Итого по материалам				**283**	
	Итого по эксплуатации машин				**86**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
232 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.	**23**	**629,48**	**14478**	**60,4**
						8356
	Итого по заработной плате				**13835**	
	Итого по материалам				**641**	
	Итого по эксплуатации машин				**2**	
237 11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**66**	**411,09**	**27132**	**55,3**
						7604
	Итого по заработной плате				**13751**	
	Итого по материалам				**11827**	
	Итого по эксплуатации машин				**2972**	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**187 571**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				110 156	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 062	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 439	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				62 353	
	Накладные расходы I уровня, тенге				69 115	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				256 686	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				10 883	
	Итого, тенге				267 569	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				21 406	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**288 975**	

Раздел 8 Водопровод Т3 (Столовая Блок Б)

251	11-160501-0202					
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	л трубопровода	25	1346,48	33662	60,4
						18225
	Итого по заработной плате				30174	
	Итого по материалам				238	
	Итого по эксплуатации машин				4862	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
253	11-160501-0201					
	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	л трубопровода	21	1780,24	37385	60,4
						19744
	Итого по заработной плате				32689	
	Итого по материалам				265	
	Итого по эксплуатации машин				6619	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
255	11-160301-0208					
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	л трубопровода	11	2986,18	32848	60,4
						3108
	Итого по заработной плате				5145	
	Итого по материалам				27502	
	Итого по эксплуатации машин				339	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
255.8	23-011306-0208					
	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 ммК=-1,000;	м	-11	2468,64	-27155	–
256	11-160301-0207					
	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	л трубопровода	3	2737	8211	60,4

						847
	Итого по заработной плате				1403	
	Итого по материалам				6753	
	Итого по эксплуатации машин				92	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
257 11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2248	20232	60,4
						2074
	Итого по заработной плате				3434	
	Итого по материалам				16674	
	Итого по эксплуатации машин				209	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
258 11-160301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2088,75	16710	60,4
						1424
	Итого по заработной плате				2358	
	Итого по материалам				14287	
	Итого по эксплуатации машин				106	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
259 11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1830,71	25630	60,4
						2493
	Итого по заработной плате				4128	
	Итого по материалам				21391	
	Итого по эксплуатации машин				185	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
259.10 23-011306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 ммК=-1,000;	м	-14	1518,81	-21263	–

260 11-160301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	л трубопровода	11	1654	18194	60,4
						1960
	Итого по заработной плате				3245	
	Итого по материалам				14863	
	Итого по эксплуатации машин				145	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
260.10 23-011306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 ммК=-1,000;	м	-11	1342,92	-14772	–
261 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	л трубопровода	42	54,1	2272	60,4
						1320
	Итого по заработной плате				2185	
	Итого по материалам				11	
	Итого по эксплуатации машин				76	
262 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	л трубопровода	14	54,07	757	60,4
						440
	Итого по заработной плате				728	
	Итого по материалам				4	
	Итого по эксплуатации машин				25	
263 11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	2795	2795	60,4
						1296
	Итого по заработной плате				2145	
	Итого по материалам				496	
	Итого по эксплуатации машин				192	

	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
266 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**1**	**1561**	**1561**	**60,4**
						730
	Итого по заработной плате				**1209**	
	Итого по материалам				**283**	
	Итого по эксплуатации машин				**86**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
273 11-170201-0103	**Смесители. Установка**	шт.	**27**	**629,41**	**16994**	**60,4**
						9810
	Итого по заработной плате				**16241**	
	Итого по материалам				**751**	
	Итого по эксплуатации машин				**2**	
285 11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**56**	**411,11**	**23022**	**55,3**
						6452
	Итого по заработной плате				**11668**	
	Итого по материалам				**10036**	
	Итого по эксплуатации машин				**2521**	

Итого прямые затраты по разделу 8	**177 083**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	111 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 459
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 492
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 364
Накладные расходы I уровня, тенге	69 923
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	247 006
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	10 473
Итого, тенге	257 479
Сметная прибыль (8 %), тенге	20 598
Итого по разделу на подряд, тенге	**278 077**

Раздел 9 Водомерные узлы. Блок Б.

	9.1 Узел 1						
292	**11-160901-0101**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	**1**	**12209**	**12209**	**60,4**
							4206
		Итого по заработной плате				**6964**	
		Итого по материалам				**5004**	
		Итого по эксплуатации машин				**315**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
297	**11-181101-0102**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	**1**	**2281**	**2281**	**60,4**
							118
		Итого по заработной плате				**195**	
		Итого по материалам				**2086**	
	9.2 Узел 2						
301	**11-160901-0102**	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	узел	**1**	**19444**	**19444**	**60,4**
							6535
		Итого по заработной плате				**10819**	
		Итого по материалам				**8085**	
		Итого по эксплуатации машин				**741**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
306	**11-181101-0102**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	**1**	**2281**	**2281**	**60,4**
							118
		Итого по заработной плате				**195**	
		Итого по материалам				**2086**	

9.3 Водомерный узел - 1

310 11-160901-0103	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка	узел	1	27478	27478	60,4
						9076
	Итого по заработной плате				15026	
	Итого по материалам				11600	
	Итого по эксплуатации машин				1207	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
311 23-021105-0106	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	4	5907,84	23631	–
312 23-021105-0104	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	1	3145,68	3146	–
320 11-180501-0207	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	1	28843	28843	60,4
						1334
	Итого по заработной плате				2208	
	Итого по материалам				26476	
	Итого по эксплуатации машин				201	
322 11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2281	2281	60,4
						118
	Итого по заработной плате				195	
	Итого по материалам				2086	

9.4 Водомерный узел - 2

323 11-160901-0102	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	19444	19444	60,4
						6535

	Итого по заработной плате				**10819**	
	Итого по материалам				**8085**	
	Итого по эксплуатации машин				**741**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
324 23-021105-0105	**Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 108х4 мм**	м	**4**	**3887,22**	**15549**	**–**
325 23-021105-0104	**Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм**	м	**1**	**3145,68**	**3146**	**–**
333 11-180501-0206	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка**	вставка	**1**	**16388**	**16388**	**60,4**
						876
	Итого по заработной плате				**1451**	
	Итого по материалам				**14832**	
	Итого по эксплуатации машин				**129**	
335 11-181101-0102	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	**1**	**2281**	**2281**	**60,4**
						118
	Итого по заработной плате				**195**	
	Итого по материалам				**2086**	
	Итого прямые затраты по разделу 9				**178 402**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				47 170	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 334	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				897	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				127 898	
	Накладные расходы I уровня, тенге				29 034	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				207 436	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 795	
	Итого, тенге				216 231	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				17 298	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**233 529**	

Локальная ресурсная смета №2-1-11. Канализация. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Канализация К 1 (Блок А)

15	11-170101-0110	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	**6**	**1187,33**	**7124**	**60,4**
							3340
		Итого по заработной плате				**5529**	
		Итого по материалам				**1158**	
		Итого по эксплуатации машин				**862**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**7 124**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 104	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				862	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				425	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 158	
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 340	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				10 464	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				444	
		Итого, тенге				10 908	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				873	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**11 781**	

Раздел 2 Канализация К 1 (Блок Б)

29	11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	л трубопровода	**40**	**502,8**	**20113**	**60,4**
							11998
		Итого по заработной плате				**19864**	
		Итого по материалам				**191**	
		Итого по эксплуатации машин				**83**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
31	11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	л трубопровода	**20**	**520,23**	**10404**	**60,4**
							6251

	Итого по заработной плате				10350	
	Итого по материалам				43	
	Итого по эксплуатации машин				17	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
35 11-170101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	6	7838,5	47031	60,4
						2547
	Итого по заработной плате				4217	
	Итого по материалам				42669	
	Итого по эксплуатации машин				289	
36 11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	20	1946,73	38935	60,4
						20590
	Итого по заработной плате				34090	
	Итого по материалам				4263	
	Итого по эксплуатации машин				1158	
37 23-030102-0903	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96К=-1,000;	шт.	-2	6841,29	-13683	–
38 11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	2493,75	9975	60,4
						4697
	Итого по заработной плате				7776	
	Итого по материалам				1970	
	Итого по эксплуатации машин				460	
40 11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	10	1187,3	11873	60,4
						5566
	Итого по заработной плате				9215	
	Итого по материалам				1929	
	Итого по эксплуатации машин				1437	
42 23-021104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,8	3897,42	7015	–

44 11-220301-0108	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	м трубопровода	**0,0035**	**964571,43**	**3376**	**62,1**
						1322
	Итого по заработной плате				**2129**	
	Итого по материалам				**311**	
	Итого по эксплуатации машин				**1434**	
46 11-221401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	, уложенной в футляре	**3,5**	**991,14**	**3469**	**62,1**
						1579
	Итого по заработной плате				**2543**	
	Итого по материалам				**885**	
	Итого по эксплуатации машин				**46**	
47 11-220601-0308	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	м трубопровода	**0,0035**	**3758000**	**13153**	**62,1**
						725
	Итого по заработной плате				**1167**	
	Итого по материалам				**11455**	
	Итого по эксплуатации машин				**649**	
56 11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**100**	**411,09**	**41109**	**55,3**
						11522
	Итого по заработной плате				**20835**	
	Итого по материалам				**17920**	
	Итого по эксплуатации машин				**4502**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**192 770**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				107 727	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 075	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 460	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				74 968	

		Накладные расходы I уровня, тенге				66 797	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				259 567	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 006	
		Итого, тенге				270 573	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				21 646	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**292 219**	
	Раздел 3 Канализация К 1 (Блок В)						
75	**11-170101-0110**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	**4**	**1187**	**4748**	**60,4**
							2226
		Итого по заработной плате				**3686**	
		Итого по материалам				**770**	
		Итого по эксплуатации машин				**575**	
		Итого прямые затраты по разделу 3				**4 748**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 403	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				575	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				283	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				770	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 226	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 974	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				296	
		Итого, тенге				7 270	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				582	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 852**	
	Раздел 5 Производственная канализация К4 Н (блок Б)						
100	**11-160401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	**24**	**1426,25**	**34230**	**60,4**
							7126
		Итого по заработной плате				**11798**	
		Итого по материалам				**22049**	
		Итого по эксплуатации машин				**606**	

		Итого прямые затраты по разделу 5				**34 230**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 575	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				606	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				223	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 049	
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 126	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				41 356	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 753	
		Итого, тенге				43 109	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 449	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**46 558**	
	Раздел 8 Канализация К2 (Блок Б)						
132	**11-160401-0205**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	л трубопровода	**156**	**2703,29**	**421714**	**60,4**
							61040
		Итого по заработной плате				**101060**	
		Итого по материалам				**316223**	
		Итого по эксплуатации машин				**6850**	
132.8	**23-010201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=-1,000;**	м	**-156**	**1968,94**	**-307155**	**–**
133	**11-160401-0207**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	л трубопровода	**10**	**4352,8**	**43528**	**60,4**
							5455
		Итого по заработной плате				**9031**	
		Итого по материалам				**34101**	
		Итого по эксплуатации машин				**590**	
133.8	**23-010201-0219**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80К=-1,000;**	м	**-10**	**3291,16**	**-32912**	**–**

138 11-160101-0203	**Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м труб	**11**	**2747,45**	**30222**	**60,4**
						6475
	Итого по заработной плате				**10721**	
	Итого по материалам				**19023**	
139 11-160801-0101	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	**8**	**15431,88**	**123455**	**60,4**
						10956
	Итого по заработной плате				**18139**	
	Итого по материалам				**103211**	
	Итого по эксплуатации машин				**2243**	
142 11-150403-1003	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	шиваемой поверхности	**61**	**382,57**	**23337**	**54,8**
						9764
	Итого по заработной плате				**17818**	
	Итого по материалам				**5499**	
	Итого по эксплуатации машин				**41**	
143 11-060201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство бетон(В 12,5)**	м3	**0,3**	**26756,67**	**8027**	**48,5**
						466
	Итого по заработной плате				**960**	
	Итого по материалам				**6938**	
	Итого по эксплуатации машин				**197**	
144 11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**175**	**411,1**	**71942**	**55,3**
						20163
	Итого по заработной плате				**36462**	
	Итого по материалам				**31361**	
	Итого по эксплуатации машин				**7879**	

	Итого прямые затраты по разделу 8				**382 158**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				187 335	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 534	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 856	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				176 289	
	Накладные расходы I уровня, тенге				114 319	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				496 477	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				21 051	
	Итого, тенге				517 528	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				41 402	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**558 930**	

Локальная ресурсная смета №2-1-12. Отопление. Блоки А, Б, В

Раздел 1 Блок А

24	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	л трубопровода	**103**	**55,71**	**5738**	**60,4**
							3333
		Итого по заработной плате				**5519**	
		Итого по материалам				**27**	
		Итого по эксплуатации машин				**192**	
50	**11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	л трубопровода	**140**	**55,7**	**7798**	**60,4**
							4531
		Итого по заработной плате				**7501**	
		Итого по материалам				**36**	
		Итого по эксплуатации машин				**261**	
63	**11-161101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	л трубопровода	**150**	**55,7**	**8355**	**60,4**
							4854
		Итого по заработной плате				**8037**	
		Итого по материалам				**39**	

		Итого по эксплуатации машин				**279**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**21 891**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				21 057	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				732	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				102	
		Накладные расходы I уровня, тенге				12 718	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				34 609	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 467	
		Итого, тенге				36 076	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 886	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**38 962**	
	Раздел 2 Блок Б						
70	**11-180301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	**19,04**	**15542,67**	**295933**	**60,4**
							7057
		Итого по заработной плате				**11684**	
		Итого по материалам				**283257**	
		Итого по эксплуатации машин				**1972**	
70.7	**23-051001-1701**	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005К=-1,000;**	кВт	**-19,04**	**14725,52**	**-280374**	**–**
71	**11-180301-0407**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	руб нитки регистра	**120**	**1921,07**	**230528**	**60,4**
							15117
		Итого по заработной плате				**25028**	
		Итого по материалам				**204146**	
		Итого по эксплуатации машин				**2438**	
71.9	**23-051003-0107**	**Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005К=-1,000;**	м	**-120**	**1637,1**	**-196452**	**–**
77	**11-181101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**93**	**211,02**	**19625**	**60,4**
							6327

	Итого по заработной плате				10475	
	Итого по материалам				9150	
78 11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5	770,8	3854	60,4
						2055
	Итого по заработной плате				3403	
	Итого по материалам				68	
	Итого по эксплуатации машин				544	
80 11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	7	770,86	5396	60,4
						2877
	Итого по заработной плате				4764	
	Итого по материалам				96	
	Итого по эксплуатации машин				761	
86 11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	27,5	1483,41	40793	60,4
						4443
	Итого по заработной плате				7356	
	Итого по материалам				33237	
	Итого по эксплуатации машин				327	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
86.10 23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 ммК=-1,000;	м	-27,5	1199,93	-32998	–
87 11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42	1371,61	57608	60,4
						6787
	Итого по заработной плате				11236	
	Итого по материалам				46067	

	Итого по эксплуатации машин				500	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
87.10 23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 ммК=-1,000;	м	-42	1089,33	-45752	–
88 11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	л трубопровода	34	1132,71	38512	60,4
						5493
	Итого по заработной плате				9095	
	Итого по материалам				29169	
	Итого по эксплуатации машин				405	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
88.10 23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 ммК=-1,000;	м	-34	851,23	-28942	–
89 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	л трубопровода	208,5	55,7	11614	60,4
						6748
	Итого по заработной плате				11172	
	Итого по материалам				54	
	Итого по эксплуатации машин				388	
90 11-161301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	л трубопровода	100	828,64	82864	60,4
						49616
	Итого по заработной плате				82146	
	Итого по материалам				141	
	Итого по эксплуатации машин				975	
	Итого по инженерному оборудованию				–	

94	11-260101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	**285,5**	**411,1**	**117368**	**55,3**
							32895
		Итого по заработной плате				**59484**	
		Итого по материалам				**51162**	
		Итого по эксплуатации машин				**12855**	
108	11-150403-1004	**Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	шиваемой поверхности	**48**	**601,6**	**28877**	**54,8**
							13444
		Итого по заработной плате				**24533**	
		Итого по материалам				**4327**	
		Итого по эксплуатации машин				**33**	
109	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**48,6**	**62,72**	**3048**	**54,2**
							743
		Итого по заработной плате				**1371**	
		Итого по материалам				**1635**	
		Итого по эксплуатации машин				**50**	
110	11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ -177**	м2	**48,6**	**71,73**	**3486**	**54,2**
							348
		Итого по заработной плате				**642**	
		Итого по материалам				**2791**	
		Итого по эксплуатации машин				**65**	
111	11-150403-1004	**Радиаторы и регистры. Окраска масляная за 2 раза**	шиваемой поверхности	**78**	**601,6**	**46925**	**54,8**
							21847
		Итого по заработной плате				**39866**	
		Итого по материалам				**7032**	
		Итого по эксплуатации машин				**53**	

112	23-021104-0402	**Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм**	100 шт.	**3,8**	**5319,3**	**20213**	**–**
117	11-180701-0210	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	**4**	**1570,75**	**6283**	**60,4**
							3421
		Итого по заработной плате				**5664**	
		Итого по материалам				**182**	
		Итого по эксплуатации машин				**780**	
119	11-160301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	**240**	**1128,7**	**270887**	**60,4**
							38779
		Итого по заработной плате				**64203**	
		Итого по материалам				**204941**	
		Итого по эксплуатации машин				**2855**	
		Итого по инженерному оборудованию				**–**	
119.10	23-011306-0102	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 ммК=-1,000;**	м	**-240**	**847,73**	**-203455**	**–**
124	11-180301-0407	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	руб нитки регистра	**20,5**	**1921,02**	**39381**	**60,4**
							2582
		Итого по заработной плате				**4275**	
		Итого по материалам				**34875**	
		Итого по эксплуатации машин				**416**	
124.9	23-051003-0107	**Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм ГОСТ 31311-2005К=-1,000;**	м	**-20,5**	**1637,1**	**-33561**	**–**
128	11-181101-0105	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**7**	**211**	**1477**	**60,4**
							476

		Итого по заработной плате				788	
		Итого по материалам				689	
129	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	л трубопровода	310	1128,7	349896	60,4
							50090
		Итого по заработной плате				82930	
		Итого по материалам				264714	
		Итого по эксплуатации машин				3690	
		Итого по инженерному оборудованию				–	
129.10	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 ммК=-1,000;	м	-310	847,73	-262796	–
130	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	л трубопровода	10	1132,8	11328	60,4
							1616
		Итого по заработной плате				2675	
		Итого по материалам				8580	
		Итого по эксплуатации машин				119	
		Итого по инженерному оборудованию				–	
131	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	л трубопровода	320	55,7	17825	60,4
							10356
		Итого по заработной плате				17146	
		Итого по материалам				84	
		Итого по эксплуатации машин				595	
132	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	л трубопровода	270	411,1	110996	55,3
							31109
		Итого по заработной плате				56255	

	Итого по материалам				**48384**	
	Итого по эксплуатации машин				**12157**	
135 11-150403-1004	**Трубы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	шиваемой поверхности	**3,7**	**601,62**	**2226**	**54,8**
						1036
	Итого по заработной плате				**1891**	
	Итого по материалам				**333**	
	Итого по эксплуатации машин				**3**	
136 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**11**	**62,73**	**690**	**54,2**
						168
	Итого по заработной плате				**310**	
	Итого по материалам				**370**	
	Итого по эксплуатации машин				**12**	
137 11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	**11**	**71,82**	**790**	**54,2**
						79
	Итого по заработной плате				**146**	
	Итого по материалам				**632**	
	Итого по эксплуатации машин				**15**	
138 11-150403-1004	**Радиаторы и регистры. Окраска масляная, количество окрасок 2**	шиваемой поверхности	**37**	**601,59**	**22259**	**54,8**
						10363
	Итого по заработной плате				**18911**	
	Итого по материалам				**3336**	
	Итого по эксплуатации машин				**25**	
140 23-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**70**	**511,02**	**35771**	**–**
141 11-181101-0105	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**2**	**210,5**	**421**	**60,4**
						136

	Итого по заработной плате				**225**	
	Итого по материалам				**196**	
142 11-160401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	л трубопровода	**26**	**1843,62**	**47934**	**60,4**
						9431
	Итого по заработной плате				**15614**	
	Итого по материалам				**31800**	
	Итого по эксплуатации машин				**812**	
143 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	л трубопровода	**26**	**55,69**	**1448**	**60,4**
						841
	Итого по заработной плате				**1393**	
	Итого по материалам				**7**	
	Итого по эксплуатации машин				**48**	
144 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**4,7**	**62,77**	**295**	**54,2**
						72
	Итого по заработной плате				**132**	
	Итого по материалам				**158**	
	Итого по эксплуатации машин				**5**	
145 11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	**4,7**	**71,91**	**338**	**54,2**
						34
	Итого по заработной плате				**62**	
	Итого по материалам				**270**	
	Итого по эксплуатации машин				**7**	

146 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,32**	**25937,5**	**8300**	**55,3**
						2251
	Итого по заработной плате				**4070**	
	Итого по материалам				**4075**	
	Итого по эксплуатации машин				**295**	
147 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**11,2**	**391,61**	**4386**	**55,3**
						1552
	Итого по заработной плате				**2806**	
	Итого по материалам				**1509**	
	Итого по эксплуатации машин				**116**	
148 21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,01288**	**314118,06**	**4046**	**–**
150 11-180701-0210	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	**2**	**1571**	**3142**	**60,4**
						1711
	Итого по заработной плате				**2832**	
	Итого по материалам				**91**	
	Итого по эксплуатации машин				**390**	
152 11-181101-0105	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**2**	**210,5**	**421**	**60,4**
						136
	Итого по заработной плате				**225**	
	Итого по материалам				**196**	
154 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**32**	**55,72**	**1783**	**60,4**

						1036
	Итого по заработной плате				1715	
	Итого по материалам				8	
	Итого по эксплуатации машин				60	
155 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,7	62,77	295	54,2
						72
	Итого по заработной плате				132	
	Итого по материалам				158	
	Итого по эксплуатации машин				5	
156 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,7	71,91	338	54,2
						34
	Итого по заработной плате				62	
	Итого по материалам				270	
	Итого по эксплуатации машин				7	
157 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,34	25935,29	8818	55,3
						2392
	Итого по заработной плате				4325	
	Итого по материалам				4329	
	Итого по эксплуатации машин				313	
158 11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	ности покрытия изоляции	12,6	391,75	4936	55,3
						1746
	Итого по заработной плате				3157	
	Итого по материалам				1698	

	Итого по эксплуатации машин				132	
159 21-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,01449	314118,06	4552	–
161 11-180701-0210	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	1571	3142	60,4
						1711
	Итого по заработной плате				2832	
	Итого по материалам				91	
	Итого по эксплуатации машин				390	
163 11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	2	210,5	421	60,4
						136
	Итого по заработной плате				225	
	Итого по материалам				196	
165 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	46	55,72	2563	60,4
						1489
	Итого по заработной плате				2465	
	Итого по материалам				12	
	Итого по эксплуатации машин				86	
166 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,5	62,73	345	54,2
						83
	Итого по заработной плате				154	
	Итого по материалам				185	
	Итого по эксплуатации машин				6	
167 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,5	71,64	394	54,2
						39
	Итого по заработной плате				72	
	Итого по материалам				316	
	Итого по эксплуатации машин				7	

168 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,45**	**25935,56**	**11671**	**55,3**
						3165
	Итого по заработной плате				**5724**	
	Итого по материалам				**5730**	
	Итого по эксплуатации машин				**414**	
169 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**20**	**391,55**	**7831**	**55,3**
						2771
	Итого по заработной плате				**5011**	
	Итого по материалам				**2694**	
	Итого по эксплуатации машин				**207**	
170 21-100406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;**	1000 м2	**0,023**	**314118,06**	**7225**	**–**
171 23-021104-0405	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	**32,78**	**511,02**	**16751**	**–**
172 11-180701-0210	**Воздухоотводчики. Установка**	шт.	**2**	**1571**	**3142**	**60,4**
						1711
	Итого по заработной плате				**2832**	
	Итого по материалам				**91**	
	Итого по эксплуатации машин				**390**	
	Итого прямые затраты по разделу 2				**937 061**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				593 578	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				45 723	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 936	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				297 760	

	Накладные расходы I уровня, тенге				358 421	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 295 482	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				54 928	
	Итого, тенге				1 350 410	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				108 033	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 458 443**	
Раздел 3 Блок В						
190 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	л трубопровода	**128**	**55,7**	**7130**	**60,4**
						4142
	Итого по заработной плате				**6858**	
	Итого по материалам				**34**	
	Итого по эксплуатации машин				**238**	
218 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	л трубопровода	**170**	**55,7**	**9469**	**60,4**
						5502
	Итого по заработной плате				**9109**	
	Итого по материалам				**44**	
	Итого по эксплуатации машин				**316**	
228 11-161101-0102	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	л трубопровода	**120**	**55,7**	**6684**	**60,4**
						3884
	Итого по заработной плате				**6430**	
	Итого по материалам				**31**	
	Итого по эксплуатации машин				**223**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**23 283**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				22 397	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				777	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				109	

	Накладные расходы I уровня, тенге				13 528	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				36 811	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 561	
	Итого, тенге				38 372	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 070	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**41 442**	

Локальная ресурсная смета №2-1-13. Вентиляция. Блоки А, Б, В

Раздел 2 Система В 1

40 13-070301-0101	**Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**6691**	**6691**	**40,6**
						2680
	Итого по заработной плате				**6601**	
	Итого по материалам				**9**	
	Итого по эксплуатации машин				**121**	
41 13-080301-0120	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	**1**	**1685**	**1685**	**42,8**
						379
	Итого по заработной плате				**886**	
	Итого по материалам				**783**	
	Итого по эксплуатации машин				**16**	
43 11-200401-0107	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	клапан	**1**	**2062**	**2062**	**60,4**
						971
	Итого по заработной плате				**1607**	
	Итого по материалам				**391**	
	Итого по эксплуатации машин				**85**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
45 11-201001-0205	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-5 сечением 600х300 мм. Установка**	пушитель шума	**1**	**26072**	**26072**	**60,4**
						924
	Итого по заработной плате				**1529**	

	Итого по материалам				**24491**	
	Итого по эксплуатации машин				**70**	
46 11-200701-0104	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	**1**	**3849**	**3849**	**60,4**
						302
	Итого по заработной плате				**500**	
	Итого по материалам				**3319**	
	Итого по эксплуатации машин				**39**	
49 11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	**3**	**4019,67**	**12059**	**60,4**
						6216
	Итого по заработной плате				**10291**	
	Итого по материалам				**1529**	
	Итого по эксплуатации машин				**266**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
58 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,34**	**25935,29**	**8818**	**55,3**
						2392
	Итого по заработной плате				**4325**	
	Итого по материалам				**4329**	
	Итого по эксплуатации машин				**313**	
59 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**9,2**	**391,63**	**3603**	**55,3**
						1275
	Итого по заработной плате				**2305**	
	Итого по материалам				**1240**	
	Итого по эксплуатации машин				**95**	

	Итого прямые затраты по разделу 2				**64 839**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				27 743	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 005	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				301	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				36 091	
	Накладные расходы I уровня, тенге				15 139	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				79 978	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 391	
	Итого, тенге				83 369	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 670	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**90 039**	

Раздел 3 Система В 2

62 13-070301-0201	**Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**4360**	**4360**	**40,6**
						1729
	Итого по заработной плате				**4258**	
	Итого по материалам				**6**	
	Итого по эксплуатации машин				**157**	
63 13-080301-0120	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	**1**	**1685**	**1685**	**42,8**
						379
	Итого по заработной плате				**886**	
	Итого по материалам				**783**	
	Итого по эксплуатации машин				**16**	
65 11-200401-0101	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	**1**	**1072**	**1072**	**60,4**
						522
	Итого по заработной плате				**864**	
	Итого по материалам				**180**	
	Итого по эксплуатации машин				**37**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	

67 11-201001-0104	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**	пушитель шума	**1**	**20584**	**20584**	**60,4**
						777
	Итого по заработной плате				**1287**	
	Итого по материалам				**19260**	
	Итого по эксплуатации машин				**46**	
68 11-200701-0103	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	**1**	**3494**	**3494**	**60,4**
						260
	Итого по заработной плате				**431**	
	Итого по материалам				**3036**	
	Итого по эксплуатации машин				**36**	
70 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,6**	**25935**	**15561**	**55,3**
						4220
	Итого по заработной плате				**7632**	
	Итого по материалам				**7640**	
	Итого по эксплуатации машин				**552**	
71 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**15**	**391,67**	**5875**	**55,3**
						2078
	Итого по заработной плате				**3758**	
	Итого по материалам				**2022**	
	Итого по эксплуатации машин				**156**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**52 631**	
	в том числе					

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 704	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 000	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				412	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				32 927	
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 965	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				62 596	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 654	
	Итого, тенге				65 250	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 220	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**70 470**	
Раздел 4 Система В 3						
74 13-070301-0201	**Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**4360**	**4360**	**40,6**
						1729
	Итого по заработной плате				**4258**	
	Итого по материалам				**6**	
	Итого по эксплуатации машин				**157**	
75 13-080301-0120	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	**1**	**1685**	**1685**	**42,8**
						379
	Итого по заработной плате				**886**	
	Итого по материалам				**783**	
	Итого по эксплуатации машин				**16**	
77 11-200401-0101	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	**1**	**1072**	**1072**	**60,4**
						522
	Итого по заработной плате				**864**	
	Итого по материалам				**180**	
	Итого по эксплуатации машин				**37**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
79 11-201001-0104	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**	пушитель шума	**1**	**20584**	**20584**	**60,4**

						777
	Итого по заработной плате				**1287**	
	Итого по материалам				**19260**	
	Итого по эксплуатации машин				**46**	
80 11-200701-0103	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	**1**	**3494**	**3494**	**60,4**
						260
	Итого по заработной плате				**431**	
	Итого по материалам				**3036**	
	Итого по эксплуатации машин				**36**	
82 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,6**	**25935**	**15561**	**55,3**
						4220
	Итого по заработной плате				**7632**	
	Итого по материалам				**7640**	
	Итого по эксплуатации машин				**552**	
83 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**15**	**391,67**	**5875**	**55,3**
						2078
	Итого по заработной плате				**3758**	
	Итого по материалам				**2022**	
	Итого по эксплуатации машин				**156**	
	Итого прямые затраты по разделу 4				**52 631**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 704	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 000	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				412	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				32 927	
	Накладные расходы I уровня, тенге				9 965	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				62 596	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 654	
	Итого, тенге				65 250	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 220	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**70 470**	

Раздел 5 Система В 4

86 13-070301-0201	**Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**4360**	**4360**	**40,6**
						1729
	Итого по заработной плате				**4258**	
	Итого по материалам				**6**	
	Итого по эксплуатации машин				**157**	
87 13-080301-0120	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	**1**	**1685**	**1685**	**42,8**
						379
	Итого по заработной плате				**886**	
	Итого по материалам				**783**	
	Итого по эксплуатации машин				**16**	
89 11-200401-0101	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	**1**	**1072**	**1072**	**60,4**
						522
	Итого по заработной плате				**864**	
	Итого по материалам				**180**	
	Итого по эксплуатации машин				**37**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
91 11-201001-0104	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**	пушитель шума	**1**	**20584**	**20584**	**60,4**
						777

	Итого по заработной плате				**1287**	
	Итого по материалам				**19260**	
	Итого по эксплуатации машин				**46**	
92 11-200701-0103	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	**1**	**3494**	**3494**	**60,4**
						260
	Итого по заработной плате				**431**	
	Итого по материалам				**3036**	
	Итого по эксплуатации машин				**36**	
94 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,45**	**25935,56**	**11671**	**55,3**
						3165
	Итого по заработной плате				**5724**	
	Итого по материалам				**5730**	
	Итого по эксплуатации машин				**414**	
95 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**10,55**	**391,47**	**4130**	**55,3**
						1462
	Итого по заработной плате				**2643**	
	Итого по материалам				**1421**	
	Итого по эксплуатации машин				**109**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**46 996**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				15 765	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				815	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				328	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 416	
	Накладные расходы I уровня, тенге				8 294	

	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				55 290	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 344	
	Итого, тенге				57 634	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 611	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**62 245**	

Раздел 6 Система В 5

98	13-070301-0201	**Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**4360**	**4360**	**40,6**
						1729
		Итого по заработной плате				**4258**
		Итого по материалам				**6**
		Итого по эксплуатации машин				**157**
99	13-080301-0120	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	**1**	**1685**	**1685**	**42,8**
						379
		Итого по заработной плате				**886**
		Итого по материалам				**783**
		Итого по эксплуатации машин				**16**
101	11-200401-0101	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	**1**	**1072**	**1072**	**60,4**
						522
		Итого по заработной плате				**864**
		Итого по материалам				**180**
		Итого по эксплуатации машин				**37**
		Итого по инженерному оборудованию				**–**
103	11-201001-0103	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка**	пушитель шума	**1**	**16346**	**16346**	**60,4**
						552
		Итого по заработной плате				**914**
		Итого по материалам				**15403**
		Итого по эксплуатации машин				**38**

104 11-200701-0102	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	зонт	**1**	**3158**	**3158**	**60,4**
						193
	Итого по заработной плате				**319**	
	Итого по материалам				**2816**	
	Итого по эксплуатации машин				**32**	
106 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,2**	**25930**	**5186**	**55,3**
						1407
	Итого по заработной плате				**2544**	
	Итого по материалам				**2546**	
	Итого по эксплуатации машин				**184**	
107 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**5,7**	**391,58**	**2232**	**55,3**
						790
	Итого по заработной плате				**1428**	
	Итого по материалам				**768**	
	Итого по эксплуатации машин				**59**	
	Итого прямые затраты по разделу 6				**34 039**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 014	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				523	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				199	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 502	
	Накладные расходы I уровня, тенге				5 572	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				39 611	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 680	
	Итого, тенге				41 291	

		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 303	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**44 594**	
	Раздел 7 Вентиляция естественная						
111	**11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,33**	**25939,39**	**8560**	**55,3**
							2321
		Итого по заработной плате				**4198**	
		Итого по материалам				**4203**	
		Итого по эксплуатации машин				**304**	
112	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**10,15**	**391,63**	**3975**	**55,3**
							1406
		Итого по заработной плате				**2543**	
		Итого по материалам				**1368**	
		Итого по эксплуатации машин				**105**	
117	**11-260101-1101**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,23**	**25934,78**	**5965**	**55,3**
							1618
		Итого по заработной плате				**2926**	
		Итого по материалам				**2929**	
		Итого по эксплуатации машин				**211**	
118	**11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**6,8**	**391,62**	**2663**	**55,3**

						942
	Итого по заработной плате				1703	
	Итого по материалам				916	
	Итого по эксплуатации машин				71	
123 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,33	25939,39	8560	55,3
						2321
	Итого по заработной плате				4198	
	Итого по материалам				4203	
	Итого по эксплуатации машин				304	
124 11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	ности покрытия изоляции	10,15	391,63	3975	55,3
						1406
	Итого по заработной плате				2543	
	Итого по материалам				1368	
	Итого по эксплуатации машин				105	
130 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,99	25934,34	25675	55,3
						6963
	Итого по заработной плате				12592	
	Итого по материалам				12606	
	Итого по эксплуатации машин				911	

131 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**28,31**	**391,59**	**11086**	**55,3**
						3922
	Итого по заработной плате				**7092**	
	Итого по материалам				**3814**	
	Итого по эксплуатации машин				**294**	
139 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,3**	**25933,33**	**7780**	**55,3**
						2110
	Итого по заработной плате				**3815**	
	Итого по материалам				**3820**	
	Итого по эксплуатации машин				**276**	
140 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**8,94**	**391,72**	**3502**	**55,3**
						1239
	Итого по заработной плате				**2240**	
	Итого по материалам				**1205**	
	Итого по эксплуатации машин				**93**	
148 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,35**	**25934,29**	**9077**	**55,3**
						2461
	Итого по заработной плате				**4451**	

	Итого по материалам				**4457**	
	Итого по эксплуатации машин				**322**	
149 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**10,2**	**391,47**	**3993**	**55,3**
						1413
	Итого по заработной плате				**2555**	
	Итого по материалам				**1374**	
	Итого по эксплуатации машин				**105**	
155 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,5**	**25936**	**12968**	**55,3**
						3517
	Итого по заработной плате				**6360**	
	Итого по материалам				**6367**	
	Итого по эксплуатации машин				**460**	
156 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**14,8**	**391,62**	**5796**	**55,3**
						2051
	Итого по заработной плате				**3708**	
	Итого по материалам				**1994**	
	Итого по эксплуатации машин				**154**	
163 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,23**	**25934,78**	**5965**	**55,3**
						1618

	Итого по заработной плате				**2926**	
	Итого по материалам				**2929**	
	Итого по эксплуатации машин				**211**	
164 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**6,81**	**391,78**	**2668**	**55,3**
						944
	Итого по заработной плате				**1707**	
	Итого по материалам				**918**	
	Итого по эксплуатации машин				**71**	
169 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,33**	**25939,39**	**8560**	**55,3**
						2321
	Итого по заработной плате				**4198**	
	Итого по материалам				**4203**	
	Итого по эксплуатации машин				**304**	
170 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**9,7**	**391,55**	**3798**	**55,3**
						1344
	Итого по заработной плате				**2430**	
	Итого по материалам				**1306**	
	Итого по эксплуатации машин				**101**	
176 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,32**	**25937,5**	**8300**	**55,3**

						2251
	Итого по заработной плате				4070	
	Итого по материалам				4075	
	Итого по эксплуатации машин				295	
177 11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	ности покрытия изоляции	10,15	391,63	3975	55,3
						1406
	Итого по заработной плате				2543	
	Итого по материалам				1368	
	Итого по эксплуатации машин				105	
180 11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка	решетка	1	1041	1041	60,4
						548
	Итого по заработной плате				908	
	Итого по материалам				102	
	Итого по эксплуатации машин				40	
186 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,75	25934,67	19451	55,3
						5276
	Итого по заработной плате				9540	
	Итого по материалам				9550	
	Итого по эксплуатации машин				690	
187 11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	ности покрытия изоляции	21,8	391,65	8538	55,3
						3020
	Итого по заработной плате				5461	

	Итого по материалам				**2938**	
	Итого по эксплуатации машин				**227**	
198 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,67**	**25932,84**	**17375**	**55,3**
						4713
	Итого по заработной плате				**8522**	
	Итого по материалам				**8531**	
	Итого по эксплуатации машин				**616**	
199 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**19,3**	**391,55**	**7557**	**55,3**
						2674
	Итого по заработной плате				**4835**	
	Итого по материалам				**2600**	
	Итого по эксплуатации машин				**200**	
204 11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х200 мм. Установка**	решетка	**1**	**1041**	**1041**	**60,4**
						548
	Итого по заработной плате				**908**	
	Итого по материалам				**102**	
	Итого по эксплуатации машин				**40**	
209 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,44**	**25931,82**	**11410**	**55,3**
						3095

	Итого по заработной плате				**5597**	
	Итого по материалам				**5601**	
	Итого по эксплуатации машин				**405**	
210 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**13**	**391,46**	**5089**	**55,3**
						1801
	Итого по заработной плате				**3257**	
	Итого по материалам				**1750**	
	Итого по эксплуатации машин				**135**	
213 11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х150 мм. Установка**	решетка	**2**	**1040**	**2080**	**60,4**
						1097
	Итого по заработной плате				**1816**	
	Итого по материалам				**203**	
	Итого по эксплуатации машин				**79**	
218 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,79**	**25935,44**	**20489**	**55,3**
						5557
	Итого по заработной плате				**10048**	
	Итого по материалам				**10060**	
	Итого по эксплуатации машин				**727**	
219 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**22,65**	**391,66**	**8871**	**55,3**
						3138
	Итого по заработной плате				**5674**	
	Итого по материалам				**3052**	
	Итого по эксплуатации машин				**236**	

	Итого прямые затраты по разделу 7				**249 783**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				131 674	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 197	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 690	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				109 912	
	Накладные расходы I уровня, тенге				75 041	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				324 824	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 773	
	Итого, тенге				338 597	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				27 088	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**365 685**	

Раздел 8 Вентиляция Блок Б Система П 1

225	**11-202501-0102**					
	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	**1**	**59058**	**59058**	**60,4**
						29737
	Итого по заработной плате				**49234**	
	Итого по материалам				**6906**	
	Итого по эксплуатации машин				**4098**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
227	**11-200301-0102**					
	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	**4**	**2917,25**	**11669**	**60,4**
						2873
	Итого по заработной плате				**4756**	
	Итого по материалам				**6704**	
	Итого по эксплуатации машин				**293**	
228	**11-200301-0205**					
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	**5**	**1040,4**	**5202**	**60,4**
						2743
	Итого по заработной плате				**4541**	
	Итого по материалам				**509**	
	Итого по эксплуатации машин				**197**	

230 11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 200х100 мм. Установка**	решетка	**1**	**1041**	**1041**	**60,4**
						548
	Итого по заработной плате				**908**	
	Итого по материалам				**102**	
	Итого по эксплуатации машин				**40**	
232 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка**	решетка	**11**	**1040,18**	**11442**	**60,4**
						6033
	Итого по заработной плате				**9989**	
	Итого по материалам				**1119**	
	Итого по эксплуатации машин				**433**	
234 11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка (диффузор)**	решетка	**12**	**2461,42**	**29537**	**60,4**
						6582
	Итого по заработной плате				**10897**	
	Итого по материалам				**18277**	
	Итого по эксплуатации машин				**471**	
235 11-200401-0105	**Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка**	клапан	**1**	**1072**	**1072**	**60,4**
						522
	Итого по заработной плате				**864**	
	Итого по материалам				**180**	
	Итого по эксплуатации машин				**37**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
237 11-200401-0106	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	**2**	**1326**	**2652**	**60,4**
						1294
	Итого по заработной плате				**2143**	
	Итого по материалам				**445**	
	Итого по эксплуатации машин				**82**	

	Итого по инженерному оборудованию				–	
239 11-200401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	2	2062	4124	60,4
						1941
	Итого по заработной плате				3213	
	Итого по материалам				782	
	Итого по эксплуатации машин				171	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
241 11-200401-0117	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 4500 мм. Установка	клапан	2	8245,5	16491	60,4
						7192
	Итого по заработной плате				11907	
	Итого по материалам				4113	
	Итого по эксплуатации машин				634	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
244 11-200401-0103	Клапаны обратные, диаметр до 800 мм. Установка	клапан	4	2061,75	8247	60,4
						3882
	Итого по заработной плате				6427	
	Итого по материалам				1563	
	Итого по эксплуатации машин				341	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
246 11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100	рхности воздуховодов	3	3619,67	10859	60,4
						2313
	Итого по заработной плате				3829	
	Итого по материалам				6965	
	Итого по эксплуатации машин				105	
246.10 23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;	м2	-3	2197,08	-6591	–

247	**11-200101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150**	рхности воздуховодов	**9**	**3619,44**	**32575**	**60,4**
							6938
		Итого по заработной плате				**11486**	
		Итого по материалам				**20894**	
		Итого по эксплуатации машин				**315**	
247.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-9**	**2197,08**	**-19774**	**–**
248	**11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150**	рхности воздуховодов	**3,5**	**3505,71**	**12270**	**60,4**
							2466
		Итого по заработной плате				**4083**	
		Итого по материалам				**8126**	
		Итого по эксплуатации машин				**97**	
248.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-3,5**	**2197,08**	**-7690**	**–**
249	**11-200101-0303**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200**	рхности воздуховодов	**15,2**	**3505,66**	**53286**	**60,4**
							10712
		Итого по заработной плате				**17735**	
		Итого по материалам				**35287**	
		Итого по эксплуатации машин				**423**	
249.10	**23-050104-0106**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-15,2**	**2197,08**	**-33396**	**–**

250 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200	рхности воздуховодов	31	3500,52	108517	60,4
						18929
	Итого по заработной плате				31340	
	Итого по материалам				76638	
	Итого по эксплуатации машин				863	
250.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-31	2365,38	-73327	–
251 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х300	рхности воздуховодов	22,8	3500,49	79811	60,4
						13922
	Итого по заработной плате				23049	
	Итого по материалам				56366	
	Итого по эксплуатации машин				634	
251.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-22,8	2365,38	-53931	–
252 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х200	рхности воздуховодов	33,6	3500,6	117620	60,4
						20517
	Итого по заработной плате				33969	
	Итого по материалам				83067	
	Итого по эксплуатации машин				936	

252.10	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-33,6	2365,38	-79477	–
253	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х300	рхности воздуховодов	5,6	3500,71	19604	60,4
							3420
		Итого по заработной плате				5662	
		Итого по материалам				13844	
		Итого по эксплуатации машин				157	
253.10	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-5,6	2365,38	-13246	–
254	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 500х200	рхности воздуховодов	24	3500,54	84013	60,4
							14655
		Итого по заработной плате				24263	
		Итого по материалам				59332	
		Итого по эксплуатации машин				669	
254.10	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-24	2365,38	-56769	–
256	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 600х250	рхности воздуховодов	22,1	3246,2	71741	60,4
							10180

	Итого по заработной плате				16854	
	Итого по материалам				54529	
	Итого по эксплуатации машин				574	
256.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-22,1	2365,38	-52275	–
257 11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 800х250	рхности воздуховодов	8,4	3246,19	27268	60,4
						3869
	Итого по заработной плате				6406	
	Итого по материалам				20726	
	Итого по эксплуатации машин				218	
257.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-8,4	2365,38	-19869	–
259 11-200101-0313	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка 1200х500	рхности воздуховодов	102	3058,91	312009	60,4
						34989
	Итого по заработной плате				57929	
	Итого по материалам				252040	
	Итого по эксплуатации машин				2837	
259.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-102	2365,38	-241269	–
260 11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр 125 мм. Прокладка	рхности воздуховодов	1,413	3573,96	5050	60,4

						1090
	Итого по заработной плате				**1804**	
	Итого по материалам				**3216**	
	Итого по эксплуатации машин				**49**	
260.10 23-050104-0101	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 ммК=-1,000;**	м2	**-1,413**	**2151,18**	**-3040**	**–**
261 11-200101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 160 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**3,3661**	**3573,57**	**12029**	**60,4**
						2595
	Итого по заработной плате				**4296**	
	Итого по материалам				**7660**	
	Итого по эксплуатации машин				**118**	
261.10 23-050104-0101	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 ммК=-1,000;**	м2	**-3,3661**	**2151,18**	**-7241**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 8				**429 292**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				343 004	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 792	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 580	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				71 496	
	Накладные расходы I уровня, тенге				209 942	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				639 234	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				27 104	
	Итого, тенге				666 338	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				53 307	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**719 645**	
Раздел 9 Система П 2						
268 11-202501-0101	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	камера	**1**	**41195**	**41195**	**60,4**

						21199
	Итого по заработной плате				35098	
	Итого по материалам				4189	
	Итого по эксплуатации машин				2472	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
270 11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х300 мм. Установка	решетка	14	1040,29	14564	60,4
						7679
	Итого по заработной плате				12714	
	Итого по материалам				1425	
	Итого по эксплуатации машин				551	
272 11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1326	1326	60,4
						647
	Итого по заработной плате				1072	
	Итого по материалам				222	
	Итого по эксплуатации машин				41	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
274 11-200401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	2062	2062	60,4
						971
	Итого по заработной плате				1607	
	Итого по материалам				391	
	Итого по эксплуатации машин				85	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
276 11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	5832	5832	60,4
						2728
	Итого по заработной плате				4517	
	Итого по материалам				1170	
	Итого по эксплуатации машин				184	

	Итого по инженерному оборудованию				–	
279 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200	рхности воздуховодов	3,3	3505,63	11569	60,4
						2325
	Итого по заработной плате				3850	
	Итого по материалам				7661	
	Итого по эксплуатации машин				92	
279.10 23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;	м2	-3,3	2197,08	-7250	–
280 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200	рхности воздуховодов	4,7	3500,48	16452	60,4
						2870
	Итого по заработной плате				4751	
	Итого по материалам				11619	
	Итого по эксплуатации машин				131	
280.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-4,7	2365,38	-11117	–
281 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х200	рхности воздуховодов	3,7	3500,56	12952	60,4
						2259
	Итого по заработной плате				3740	
	Итого по материалам				9147	
	Итого по эксплуатации машин				103	

281.10	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-3,7	2365,38	-8752	–
282	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 500х200	рхности воздуховодов	8,4	3500,36	29403	60,4
							5129
		Итого по заработной плате				8492	
		Итого по материалам				20766	
		Итого по эксплуатации машин				233	
282.10	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-8,4	2365,38	-19869	–
283	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 600х250	рхности воздуховодов	10,2	3246,27	33112	60,4
							4698
		Итого по заработной плате				7778	
		Итого по материалам				25168	
		Итого по эксплуатации машин				265	
283.10	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-10,2	2365,38	-24127	–
284	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 700х250	рхности воздуховодов	11,4	3246,05	37005	60,4
							5251

	Итого по заработной плате				8693	
	Итого по материалам				28127	
	Итого по эксплуатации машин				296	
284.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-11,4	2365,38	-26965	–
285 11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 800х250	рхности воздуховодов	7,35	3246,39	23861	60,4
						3385
	Итого по заработной плате				5605	
	Итого по материалам				18137	
	Итого по эксплуатации машин				191	
285.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-7,35	2365,38	-17386	–
286 11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 800х400	рхности воздуховодов	51,1	3246,18	165880	60,4
						23537
	Итого по заработной плате				38968	
	Итого по материалам				126083	
	Итого по эксплуатации машин				1327	
286.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-51,1	2365,38	-120871	–

287 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**1,7**	**25934,71**	**44089**	**55,3**
						11958
	Итого по заработной плате				**21623**	
	Итого по материалам				**21647**	
	Итого по эксплуатации машин				**1564**	
288 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**42,5**	**391,6**	**16643**	**55,3**
						5888
	Итого по заработной плате				**10648**	
	Итого по материалам				**5726**	
	Итого по эксплуатации машин				**441**	
291 21-100105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	**0,18**	**1902,31**	**342**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 9				**219 950**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				166 491	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				7 976	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 665	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				45 483	
	Накладные расходы I уровня, тенге				100 524	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				320 474	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 588	
	Итого, тенге				334 062	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				26 725	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**360 787**	

Раздел 10 Система П 3

292	11-202501-0101					
	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	**1**	**41195**	**41195**	**60,4**
						21199
	Итого по заработной плате				**35098**	
	Итого по материалам				**4189**	
	Итого по эксплуатации машин				**2472**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
294	11-200301-0207					
	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х300 мм. Установка	решетка	**12**	**1040,08**	**12481**	**60,4**
						6582
	Итого по заработной плате				**10897**	
	Итого по материалам				**1221**	
	Итого по эксплуатации машин				**471**	
296	11-200401-0115					
	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	**4**	**4019,25**	**16077**	**60,4**
						8287
	Итого по заработной плате				**13721**	
	Итого по материалам				**2038**	
	Итого по эксплуатации машин				**354**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
299	11-200101-0310					
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200	рхности воздуховодов	**4,4**	**3500,68**	**15402**	**60,4**
						2687
	Итого по заработной плате				**4448**	
	Итого по материалам				**10878**	
	Итого по эксплуатации машин				**122**	
299.10	23-050104-0107					
	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	**-4,4**	**2365,38**	**-10408**	**–**

300 11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 500х300**	рхности воздуховодов	**9,6**	**3500,63**	**33606**	**60,4**
						5862
	Итого по заработной плате				**9706**	
	Итого по материалам				**23733**	
	Итого по эксплуатации машин				**268**	
300.10 23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-9,6**	**2365,38**	**-22708**	**–**
301 11-200101-0311	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 500х450**	рхности воздуховодов	**56,6**	**3246,2**	**183735**	**60,4**
						26069
	Итого по заработной плате				**43161**	
	Итого по материалам				**139655**	
	Итого по эксплуатации машин				**1470**	
301.10 23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-56,6**	**2365,38**	**-133881**	**–**
302 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**1,2**	**25934,17**	**31121**	**55,3**
						8440
	Итого по заработной плате				**15263**	

	Итого по материалам				**15280**	
	Итого по эксплуатации машин				**1104**	
303 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**32**	**391,59**	**12531**	**55,3**
						4433
	Итого по заработной плате				**8017**	
	Итого по материалам				**4311**	
	Итого по эксплуатации машин				**332**	
306 21-100105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	**0,24**	**1902,31**	**457**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 10				**179 608**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				138 250	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 593	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 061	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				34 765	
	Накладные расходы I уровня, тенге				83 559	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				263 167	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 158	
	Итого, тенге				274 325	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				21 946	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**296 271**	

<u>Раздел 11 Система В 1</u>

307 11-201601-0101	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	**1**	**6942**	**6942**	**60,4**
						2914
	Итого по заработной плате				**4825**	
	Итого по материалам				**1641**	
	Итого по эксплуатации машин				**762**	
309 23-021103-0609	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	шт.	**1**	**16151,81**	**16152**	**–**
310 11-200301-0208	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 4, размер 300x200 мм. Установка**	решетка	**14**	**1044,21**	**14619**	**60,4**

						7679
	Итого по заработной плате				12714	
	Итого по материалам				1480	
	Итого по эксплуатации машин				551	
313 11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	5832	5832	60,4
						2728
	Итого по заработной плате				4517	
	Итого по материалам				1170	
	Итого по эксплуатации машин				184	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
315 11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	1326	2652	60,4
						1294
	Итого по заработной плате				2143	
	Итого по материалам				445	
	Итого по эксплуатации машин				82	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
317 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х300	рхности воздуховодов	9,6	3500,63	33606	60,4
						5862
	Итого по заработной плате				9706	
	Итого по материалам				23733	
	Итого по эксплуатации машин				268	
317.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-9,6	2365,38	-22708	–
318 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х300	рхности воздуховодов	11,2	3500,45	39205	60,4

						6840
	Итого по заработной плате				11324	
	Итого по материалам				27688	
	Итого по эксплуатации машин				311	
318.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-11,2	2365,38	-26492	–
319 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 500х300	рхности воздуховодов	12,8	3500,63	44808	60,4
						7816
	Итого по заработной плате				12940	
	Итого по материалам				31645	
	Итого по эксплуатации машин				357	
319.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-12,8	2365,38	-30277	–
320 11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 900х300	рхности воздуховодов	60,24	3246,18	195550	60,4
						27747
	Итого по заработной плате				45938	
	Итого по материалам				148635	
	Итого по эксплуатации машин				1564	
320.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-60,24	2365,38	-142490	–

321 11-200101-0308	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**14,4911**	**6761,53**	**97982**	**60,4**
						14273
	Итого по заработной плате				**23630**	
	Итого по материалам				**37543**	
	Итого по эксплуатации машин				**49530**	
321.10 23-050104-0103	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 ммК=-1,000;**	м2	**-14,4911**	**2488,8**	**-36065**	**–**
323 21-100105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	**0,32**	**1902,31**	**609**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 11				**199 925**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				113 607	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				53 609	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 130	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				32 709	
	Накладные расходы I уровня, тенге				77 153	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				277 078	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 748	
	Итого, тенге				288 826	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				23 106	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**311 932**	
Раздел 12 Система В 2						
324 11-201601-0101	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	**1**	**6942**	**6942**	**60,4**
						2914
	Итого по заработной плате				**4825**	
	Итого по материалам				**1641**	
	Итого по эксплуатации машин				**762**	
326 23-021103-0609	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	шт.	**1**	**16151,81**	**16152**	**–**

327 11-200401-0116	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	**1**	**5832**	**5832**	**60,4**
						2728
	Итого по заработной плате				**4517**	
	Итого по материалам				**1170**	
	Итого по эксплуатации машин				**184**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
329 11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200**	рхности воздуховодов	**2,8**	**3505,71**	**9816**	**60,4**
						1973
	Итого по заработной плате				**3267**	
	Итого по материалам				**6500**	
	Итого по эксплуатации машин				**78**	
329.10 23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-2,8**	**2197,08**	**-6152**	**–**
330 11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х300**	рхности воздуховодов	**3,6**	**3500,83**	**12603**	**60,4**
						2199
	Итого по заработной плате				**3640**	
	Итого по материалам				**8900**	
	Итого по эксплуатации машин				**101**	
330.10 23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-3,6**	**2365,38**	**-8515**	**–**
331 11-200101-0311	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 600х300**	рхности воздуховодов	**36**	**3246,22**	**116864**	**60,4**

						16582
	Итого по заработной плате				**27453**	
	Итого по материалам				**88827**	
	Итого по эксплуатации машин				**935**	
331.10 23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-36**	**2365,38**	**-85154**	**–**
332 11-200101-0308	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр710мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**14,4911**	**6761,53**	**97982**	**60,4**
						14273
	Итого по заработной плате				**23630**	
	Итого по материалам				**37543**	
	Итого по эксплуатации машин				**49530**	
332.10 23-050104-0103	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 ммК=-1,000;**	м2	**-14,4911**	**2488,8**	**-36065**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 12				**130 305**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				53 868	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				51 590	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 464	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 847	
	Накладные расходы I уровня, тенге				40 669	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				170 974	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7 249	
	Итого, тенге				178 223	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				14 258	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**192 481**	
Раздел 13 Система В 3						
334 11-201601-0101	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	**1**	**6942**	**6942**	**60,4**

						2914
	Итого по заработной плате				4825	
	Итого по материалам				1641	
	Итого по эксплуатации машин				762	
336 23-021103-0609	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400	шт.	1	16151,81	16152	–
337 11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	4020	4020	60,4
						2072
	Итого по заработной плате				3430	
	Итого по материалам				510	
	Итого по эксплуатации машин				89	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
339 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200	рхности воздуховодов	22	3500,55	77012	60,4
						13434
	Итого по заработной плате				22241	
	Итого по материалам				54389	
	Итого по эксплуатации машин				612	
339.10 23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-22	2365,38	-52038	–
340 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х300	рхности воздуховодов	12	3500,42	42005	60,4
						7328
	Итого по заработной плате				12132	
	Итого по материалам				29666	
	Итого по эксплуатации машин				333	

340.10	23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-12**	**2365,38**	**-28385**	**–**
341	11-200101-0308	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр710мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**13,3764**	**6761,54**	**90445**	**60,4**
							13174
		Итого по заработной плате				**21812**	
		Итого по материалам				**34656**	
		Итого по эксплуатации машин				**45719**	
341.10	23-050104-0103	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 ммК=-1,000;**	м2	**-13,3764**	**2488,8**	**-33291**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 13				**122 862**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				52 047	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				47 515	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 393	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 300	
		Накладные расходы I уровня, тенге				38 922	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				161 784	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 860	
		Итого, тенге				168 644	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				13 492	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**182 136**	

<u>Раздел 14 Система В 4</u>

343	11-201601-0101	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	**1**	**6942**	**6942**	**60,4**
							2914
		Итого по заработной плате				**4825**	
		Итого по материалам				**1641**	
		Итого по эксплуатации машин				**762**	

345 23-021103-0609	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	шт.	**1**	**16151,81**	**16152**	**–**
346 11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 1, размер 100x150 мм. Установка**	решетка	**6**	**1040,17**	**6241**	**60,4**
						3291
	Итого по заработной плате				**5449**	
	Итого по материалам				**611**	
	Итого по эксплуатации машин				**235**	
348 11-200301-0205	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 1, размер 200x150 мм. Установка**	решетка	**7**	**1040,14**	**7281**	**60,4**
						3840
	Итого по заработной плате				**6357**	
	Итого по материалам				**712**	
	Итого по эксплуатации машин				**275**	
350 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (PP), номер 3, размер 150x300 мм. Установка**	решетка	**2**	**1040**	**2080**	**60,4**
						1097
	Итого по заработной плате				**1816**	
	Итого по материалам				**203**	
	Итого по эксплуатации машин				**79**	
352 11-200401-0116	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	**1**	**5832**	**5832**	**60,4**
						2728
	Итого по заработной плате				**4517**	
	Итого по материалам				**1170**	
	Итого по эксплуатации машин				**184**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
354 11-200101-0302	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150x100**	рхности воздуховодов	**3,5**	**3619,43**	**12668**	**60,4**
						2698

	Итого по заработной плате				4467	
	Итого по материалам				8126	
	Итого по эксплуатации машин				122	
355 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150	рхности воздуховодов	3,85	3505,71	13497	60,4
						2713
	Итого по заработной плате				4492	
	Итого по материалам				8939	
	Итого по эксплуатации машин				106	
355.10 23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;	м2	-3,85	2197,08	-8459	–
356 11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200	рхности воздуховодов	1,6	3505	5608	60,4
						1128
	Итого по заработной плате				1867	
	Итого по материалам				3714	
	Итого по эксплуатации машин				44	
356.10 23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;	м2	-1,6	2197,08	-3515	–
357 11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200	рхности воздуховодов	5	3500,6	17503	60,4
						3053
	Итого по заработной плате				5055	
	Итого по материалам				12362	
	Итого по эксплуатации машин				139	

357.10	23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-5**	**2365,38**	**-11827**	**–**
358	11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х200**	рхности воздуховодов	**11,52**	**3500,61**	**40327**	**60,4**
							7034
		Итого по заработной плате				**11646**	
		Итого по материалам				**28480**	
		Итого по эксплуатации машин				**321**	
358.10	23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-11,52**	**2365,38**	**-27249**	**–**
359	11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 500х200**	рхности воздуховодов	**25,2**	**3500,6**	**88215**	**60,4**
							15388
		Итого по заработной плате				**25477**	
		Итого по материалам				**62300**	
		Итого по эксплуатации машин				**702**	
359.10	23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-25,2**	**2365,38**	**-59608**	**–**
360	11-200101-0311	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 600х300**	рхности воздуховодов	**49,68**	**3246,22**	**161272**	**60,4**
							22883

	Итого по заработной плате				**37885**	
	Итого по материалам				**122581**	
	Итого по эксплуатации машин				**1290**	
360.10 23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-49,68**	**2365,38**	**-117512**	**–**
361 11-200101-0308	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**13,8223**	**6761,61**	**93461**	**60,4**
						13614
	Итого по заработной плате				**22539**	
	Итого по материалам				**35811**	
	Итого по эксплуатации машин				**47244**	
361.10 23-050104-0103	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 ммК=-1,000;**	м2	**-13,8223**	**2488,8**	**-34401**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 14				**214 508**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				122 774	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				51 503	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				13 618	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				40 231	
	Накладные расходы I уровня, тенге				82 381	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				296 889	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 588	
	Итого, тенге				309 477	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				24 758	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**334 235**	

<u>Раздел 15 Система В 5</u>

363 11-201601-0101	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	вентилятор	**1**	**6942**	**6942**	**60,4**
						2914

	Итого по заработной плате				**4825**	
	Итого по материалам				**1641**	
	Итого по эксплуатации машин				**762**	
365 23-021103-0609	**Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400**	шт.	**1**	**16151,81**	**16152**	**–**
366 11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	**1**	**4020**	**4020**	**60,4**
						2072
	Итого по заработной плате				**3430**	
	Итого по материалам				**510**	
	Итого по эксплуатации машин				**89**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
368 11-200301-0208	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х250 мм. Установка**	решетка	**4**	**3560,5**	**14242**	**60,4**
						2194
	Итого по заработной плате				**3632**	
	Итого по материалам				**10489**	
	Итого по эксплуатации машин				**157**	
370 11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 250х200**	рхности воздуховодов	**6,93**	**3505,77**	**24295**	**60,4**
						4883
	Итого по заработной плате				**8085**	
	Итого по материалам				**16089**	
	Итого по эксплуатации машин				**193**	
370.10 23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-6,93**	**2197,08**	**-15226**	**–**
371 11-200101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 300х200**	рхности воздуховодов	**4**	**3505,5**	**14022**	**60,4**
						2819

	Итого по заработной плате				**4667**	
	Итого по материалам				**9286**	
	Итого по эксплуатации машин				**111**	
371.10 23-050104-0106	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;**	м2	**-4**	**2197,08**	**-8788**	**–**
372 11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х300**	рхности воздуховодов	**37,2**	**3500,51**	**130219**	**60,4**
						22716
	Итого по заработной плате				**37609**	
	Итого по материалам				**91964**	
	Итого по эксплуатации машин				**1036**	
372.10 23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-37,2**	**2365,38**	**-87992**	**–**
373 11-200101-0308	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**11,147**	**6761,64**	**75372**	**60,4**
						10979
	Итого по заработной плате				**18177**	
	Итого по материалам				**28880**	
	Итого по эксплуатации машин				**38100**	
373.10 23-050104-0103	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 ммК=-1,000;**	м2	**-11,147**	**2488,8**	**-27743**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 15				**145 515**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				69 805	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				40 448	

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 620	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 262	
	Накладные расходы I уровня, тенге				48 577	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				194 092	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 230	
	Итого, тенге				202 322	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				16 186	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**218 508**	

Раздел 16 Система В 6

375	11-201601-0101					
	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	**1**	**6942**	**6942**	**60,4**
						2914
	Итого по заработной плате				**4825**	
	Итого по материалам				**1641**	
	Итого по эксплуатации машин				**762**	
377	23-021103-0609					
	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 400	шт.	**1**	**16151,81**	**16152**	**–**
378	11-200401-0115					
	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	**1**	**4020**	**4020**	**60,4**
						2072
	Итого по заработной плате				**3430**	
	Итого по материалам				**510**	
	Итого по эксплуатации машин				**89**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
380	11-200101-0303					
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200	рхности воздуховодов	**4**	**3505,5**	**14022**	**60,4**
						2819
	Итого по заработной плате				**4667**	
	Итого по материалам				**9286**	
	Итого по эксплуатации машин				**111**	

380.10	23-050104-0106	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 ммК=-1,000;	м2	-4	2197,08	-8788	–
381	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200	рхности воздуховодов	10	3500,5	35005	60,4
							6106
		Итого по заработной плате				10110	
		Итого по материалам				24722	
		Итого по эксплуатации машин				278	
381.10	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-10	2365,38	-23654	–
382	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х300	рхности воздуховодов	12	3500,42	42005	60,4
							7328
		Итого по заработной плате				12132	
		Итого по материалам				29666	
		Итого по эксплуатации машин				333	
382.10	23-050104-0107	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;	м2	-12	2365,38	-28385	–
383	11-200101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр 710 мм. Прокладка	рхности воздуховодов	13,3764	6761,54	90445	60,4
							13174
		Итого по заработной плате				21812	

		Итого по материалам				**34656**	
		Итого по эксплуатации машин				**45719**	
383.10	**23-050104-0103**	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм круглого сечения диаметром от 500 до 800 ммК=-1,000;**	м2	**-13,3764**	**2488,8**	**-33291**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 16				**114 473**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 666	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				47 292	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 310	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 515	
		Накладные расходы I уровня, тенге				34 413	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				148 886	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 313	
		Итого, тенге				155 199	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				12 416	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**167 615**	
	Раздел 17 Система В 7						
385	**13-070301-0201**	**Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**4360**	**4360**	**40,6**
							1729
		Итого по заработной плате				**4258**	
		Итого по материалам				**6**	
		Итого по эксплуатации машин				**157**	
386	**13-080301-0120**	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	**1**	**1685**	**1685**	**42,8**
							379
		Итого по заработной плате				**886**	
		Итого по материалам				**783**	
		Итого по эксплуатации машин				**16**	
388	**11-200301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	**1**	**2462**	**2462**	**60,4**
							548

	Итого по заработной плате				**908**	
	Итого по материалам				**1523**	
	Итого по эксплуатации машин				**40**	
389 11-200901-0101	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка- УП1-01**	узел	**1**	**2219**	**2219**	**60,4**
						1247
	Итого по заработной плате				**2064**	
	Итого по материалам				**150**	
	Итого по эксплуатации машин				**7**	
390 23-050310-0101	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	шт.	**1**	**16635,39**	**16635**	**–**
391 11-200401-0101	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	**1**	**1072**	**1072**	**60,4**
						522
	Итого по заработной плате				**864**	
	Итого по материалам				**180**	
	Итого по эксплуатации машин				**37**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
393 11-200701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	**1**	**2245**	**2245**	**60,4**
						193
	Итого по заработной плате				**319**	
	Итого по материалам				**1903**	
	Итого по эксплуатации машин				**32**	
394 11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	**1**	**4020**	**4020**	**60,4**
						2072
	Итого по заработной плате				**3430**	
	Итого по материалам				**510**	
	Итого по эксплуатации машин				**89**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	

396	11-200101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**7,536**	**3573,65**	**26931**	**60,4**
							5809
		Итого по заработной плате				**9617**	
		Итого по материалам				**17151**	
		Итого по эксплуатации машин				**263**	
		Итого прямые затраты по разделу 17				**61 629**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				22 147	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				641	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				199	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				38 841	
		Накладные расходы I уровня, тенге				12 499	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				74 128	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 143	
		Итого, тенге				77 271	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				6 182	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**83 453**	
	Раздел 18 Системв В 8						
398	13-070301-0201	**Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**4360**	**4360**	**40,6**
							1729
		Итого по заработной плате				**4258**	
		Итого по материалам				**6**	
		Итого по эксплуатации машин				**157**	
399	13-080301-0120	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	**1**	**1685**	**1685**	**42,8**
							379
		Итого по заработной плате				**886**	
		Итого по материалам				**783**	
		Итого по эксплуатации машин				**16**	

401 11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	**4**	**2461,5**	**9846**	**60,4**
						2194
	Итого по заработной плате				**3632**	
	Итого по материалам				**6093**	
	Итого по эксплуатации машин				**157**	
402 11-200901-0101	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка- УП1-01**	узел	**1**	**2219**	**2219**	**60,4**
						1247
	Итого по заработной плате				**2064**	
	Итого по материалам				**150**	
	Итого по эксплуатации машин				**7**	
403 23-050310-0101	**Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	шт.	**1**	**16635,39**	**16635**	**–**
404 11-200401-0101	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	**1**	**1072**	**1072**	**60,4**
						522
	Итого по заработной плате				**864**	
	Итого по материалам				**180**	
	Итого по эксплуатации машин				**37**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
406 11-200701-0101	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	**1**	**2245**	**2245**	**60,4**
						193
	Итого по заработной плате				**319**	
	Итого по материалам				**1903**	
	Итого по эксплуатации машин				**32**	
407 11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	**1**	**4020**	**4020**	**60,4**
						2072

	Итого по заработной плате				**3430**	
	Итого по материалам				**510**	
	Итого по эксплуатации машин				**89**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
409 11-200101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**13,7218**	**3573,66**	**49037**	**60,4**
						10578
	Итого по заработной плате				**17513**	
	Итого по материалам				**31227**	
	Итого по эксплуатации машин				**480**	
409.10 23-050104-0101	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 ммК=-1,000;**	м2	**-13,7218**	**2151,18**	**-29518**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 18				**61 601**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				32 657	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				975	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				309	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				27 969	
	Накладные расходы I уровня, тенге				18 914	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				80 515	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 414	
	Итого, тенге				83 929	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 714	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**90 643**	
Раздел 19 Система В 9						
411 13-070301-0201	**Вентилятор осевой, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**4360**	**4360**	**40,6**
						1729
	Итого по заработной плате				**4258**	
	Итого по материалам				**6**	
	Итого по эксплуатации машин				**157**	

412 13-080301-0120	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	1685	1685	42,8
						379
	Итого по заработной плате				886	
	Итого по материалам				783	
	Итого по эксплуатации машин				16	
414 11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	2461,5	9846	60,4
						2194
	Итого по заработной плате				3632	
	Итого по материалам				6093	
	Итого по эксплуатации машин				157	
415 11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	1072	1072	60,4
						522
	Итого по заработной плате				864	
	Итого по материалам				180	
	Итого по эксплуатации машин				37	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
417 11-200901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка- УП1-01	узел	1	2219	2219	60,4
						1247
	Итого по заработной плате				2064	
	Итого по материалам				150	
	Итого по эксплуатации машин				7	
418 23-050310-0101	Узлы прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм	шт.	1	16635,39	16635	–
419 11-200701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2245	2245	60,4
						193

	Итого по заработной плате				**319**	
	Итого по материалам				**1903**	
	Итого по эксплуатации машин				**32**	
420 11-200401-0115	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	**2**	**4019**	**8038**	**60,4**
						4144
	Итого по заработной плате				**6861**	
	Итого по материалам				**1018**	
	Итого по эксплуатации машин				**177**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
422 11-200101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**31,9181**	**3573,55**	**114061**	**60,4**
						24605
	Итого по заработной плате				**40736**	
	Итого по материалам				**72635**	
	Итого по эксплуатации машин				**1116**	
422.10 23-050104-0101	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 ммК=-1,000;**	м2	**-31,9181**	**2151,18**	**-68662**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 19				**91 499**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				59 059	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 699	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				561	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 741	
	Накладные расходы I уровня, тенге				35 013	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				126 512	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 364	
	Итого, тенге				131 876	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 550	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**142 426**	

Раздел 20 Система В 10

424 13-070301-0101	**Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**6691**	**6691**	**40,6**
						2680
	Итого по заработной плате				**6601**	
	Итого по материалам				**9**	
	Итого по эксплуатации машин				**121**	
425 13-080301-0120	**Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	**1**	**1685**	**1685**	**42,8**
						379
	Итого по заработной плате				**886**	
	Итого по материалам				**783**	
	Итого по эксплуатации машин				**16**	
427 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х300 мм. Установка**	решетка	**12**	**1040,08**	**12481**	**60,4**
						6582
	Итого по заработной плате				**10897**	
	Итого по материалам				**1221**	
	Итого по эксплуатации машин				**471**	
429 11-200401-0107	**Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка**	клапан	**1**	**2062**	**2062**	**60,4**
						971
	Итого по заработной плате				**1607**	
	Итого по материалам				**391**	
	Итого по эксплуатации машин				**85**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
431 11-201001-0210	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка**	пушитель шума	**1**	**16986**	**16986**	**60,4**
						924
	Итого по заработной плате				**1529**	
	Итого по материалам				**15405**	

	Итого по эксплуатации машин				**70**	
432 11-202401-0101	**Виброизолятор номер 38. Установка**	зиброизолятор	**4**	**664**	**2656**	**60,4**
						834
	Итого по заработной плате				**1380**	
	Итого по материалам				**1272**	
	Итого по эксплуатации машин				**8**	
433 11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200**	рхности воздуховодов	**4,2**	**3500,53**	**14702**	**60,4**
						2565
	Итого по заработной плате				**4246**	
	Итого по материалам				**10382**	
	Итого по эксплуатации машин				**118**	
433.10 23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-4,2**	**2365,38**	**-9935**	**–**
434 11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 500х300**	рхности воздуховодов	**6,6**	**3500,63**	**23103**	**60,4**
						4030
	Итого по заработной плате				**6672**	
	Итого по материалам				**16316**	
	Итого по эксплуатации машин				**184**	
434.10 23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-6,6**	**2365,38**	**-15612**	**–**
435 11-200101-0311	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 600х300**	рхности воздуховодов	**13,3**	**3246,26**	**43175**	**60,4**

						6126
	Итого по заработной плате				**10142**	
	Итого по материалам				**32817**	
	Итого по эксплуатации машин				**345**	
435.10 23-050104-0107	**Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 ммК=-1,000;**	м2	**-13,3**	**2365,38**	**-31460**	**–**
437 21-100105-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	**0,12**	**1902,31**	**228**	**–**
438 11-201701-0101	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка**	агрегат	**3**	**7256,33**	**21769**	**60,4**
						11402
	Итого по заработной плате				**18878**	
	Итого по материалам				**1444**	
	Итого по эксплуатации машин				**1873**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
	Итого прямые затраты по разделу 20				**88 531**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				61 979	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 289	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				859	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 263	
	Накладные расходы I уровня, тенге				36 493	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				125 024	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 301	
	Итого, тенге				130 325	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 426	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**140 751**	

Раздел 21 Вентиляция естественная

443 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,11**	**25945,45**	**2854**	**55,3**
						774
	Итого по заработной плате				**1399**	
	Итого по материалам				**1402**	
	Итого по эксплуатации машин				**101**	
444 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**3,3**	**391,52**	**1292**	**55,3**
						457
	Итого по заработной плате				**826**	
	Итого по материалам				**445**	
	Итого по эксплуатации машин				**34**	
446 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х250 мм. Установка**	решетка	**2**	**1040**	**2080**	**60,4**
						1097
	Итого по заработной плате				**1816**	
	Итого по материалам				**203**	
	Итого по эксплуатации машин				**79**	
448 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка**	решетка	**2**	**1040**	**2080**	**60,4**
						1097
	Итого по заработной плате				**1816**	
	Итого по материалам				**203**	
	Итого по эксплуатации машин				**79**	

452 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,04**	**25950**	**1038**	**55,3**
						281
	Итого по заработной плате				**509**	
	Итого по материалам				**510**	
	Итого по эксплуатации машин				**37**	
453 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**1,5**	**390,67**	**586**	**55,3**
						208
	Итого по заработной плате				**376**	
	Итого по материалам				**201**	
	Итого по эксплуатации машин				**15**	
465 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,2**	**25930**	**5186**	**55,3**
						1407
	Итого по заработной плате				**2544**	
	Итого по материалам				**2546**	
	Итого по эксплуатации машин				**184**	
466 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**3,66**	**391,53**	**1433**	**55,3**
						507
	Итого по заработной плате				**917**	

	Итого по материалам				**493**	
	Итого по эксплуатации машин				**38**	
468 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 250х150 мм. Установка**	решетка	**3**	**1040,67**	**3122**	**60,4**
						1645
	Итого по заработной плате				**2724**	
	Итого по материалам				**306**	
	Итого по эксплуатации машин				**119**	
472 11-200801-0105	**Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка**	дефлектор	**1**	**32404**	**32404**	**60,4**
						4912
	Итого по заработной плате				**8132**	
	Итого по материалам				**24016**	
	Итого по эксплуатации машин				**316**	
473 11-200901-0105	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка**	узел	**1**	**4878**	**4878**	**60,4**
						2578
	Итого по заработной плате				**4268**	
	Итого по материалам				**566**	
	Итого по эксплуатации машин				**60**	
474 23-050310-0109	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-08, диаметром 800 мм**	шт.	**1**	**40829,53**	**40830**	**–**
475 11-200401-0104	**Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка**	клапан	**1**	**3911**	**3911**	**60,4**
						1537
	Итого по заработной плате				**2545**	
	Итого по материалам				**1273**	
	Итого по эксплуатации машин				**123**	
	Итого по инженерному оборудованию				**–**	
477 11-200101-0318	**Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка**	рхности воздуховодов	**2,826**	**3684,01**	**10411**	**60,4**

						1051
	Итого по заработной плате				1740	
	Итого по материалам				8617	
	Итого по эксплуатации машин				74	
477.10 23-050104-0104	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 ммК=-1,000;	м2	-2,826	2959,02	-8362	–
478 11-200801-0105	Дефлекторы, диаметр патрубка 710 мм. Установка	дефлектор	1	32404	32404	60,4
						4912
	Итого по заработной плате				8132	
	Итого по материалам				24016	
	Итого по эксплуатации машин				316	
479 11-200901-0105	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 1000 мм. Установка	узел	1	4878	4878	60,4
						2578
	Итого по заработной плате				4268	
	Итого по материалам				566	
	Итого по эксплуатации машин				60	
480 23-050310-0109	Узлы прохода без клапана модели УП 1-08, диаметром 800 мм	шт.	1	40829,53	40830	–
481 11-200401-0104	Клапаны обратные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	3911	3911	60,4
						1537
	Итого по заработной плате				2545	
	Итого по материалам				1273	
	Итого по эксплуатации машин				123	
	Итого по инженерному оборудованию				–	
483 11-200101-0318	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 1 мм, диаметр от 900 до 1000 мм. Прокладка	рхности воздуховодов	2,826	3684,01	10411	60,4

							1051
		Итого по заработной плате				1740	
		Итого по материалам				8617	
		Итого по эксплуатации машин				74	
483.10	23-050104-0104	Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,0 мм круглого сечения диаметром от 900 до 1250 ммК=-1,000;	м2	-2,826	2959,02	-8362	–
486	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150	рхности воздуховодов	0,9	3621,11	3259	60,4
							694
		Итого по заработной плате				1149	
		Итого по материалам				2091	
		Итого по эксплуатации машин				31	
487	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,08	25912,5	2073	55,3
							562
		Итого по заработной плате				1017	
		Итого по материалам				1018	
		Итого по эксплуатации машин				73	
488	11-260301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо	ности покрытия изоляции	2,42	391,32	947	55,3
							336
		Итого по заработной плате				607	
		Итого по материалам				326	
		Итого по эксплуатации машин				24	

490 11-200301-0207	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х150 мм. Установка**	решетка	**1**	**1041**	**1041**	**60,4**
						548
	Итого по заработной плате				**908**	
	Итого по материалам				**102**	
	Итого по эксплуатации машин				**40**	
494 11-260101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	**0,03**	**25900**	**777**	**55,3**
						211
	Итого по заработной плате				**381**	
	Итого по материалам				**381**	
	Итого по эксплуатации машин				**28**	
495 11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо**	ности покрытия изоляции	**1**	**392**	**392**	**55,3**
						138
	Итого по заработной плате				**250**	
	Итого по материалам				**136**	
	Итого по эксплуатации машин				**10**	
498 21-050307-0104	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 - для крепления защитного покрытия теплоизоляционных конструкций**	кг	**0,6**	**283,19**	**170**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 21				**196 474**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				50 023	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 038	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				586	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				144 413	
	Накладные расходы I уровня, тенге				30 118	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				226 592	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 608	
	Итого, тенге				236 200	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				18 896	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**255 096**	

Локальная ресурсная смета №2-1-14.Силовое электрооборудование. Блок А

Раздел 1 Электрооборудование

89	**13-080304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	**5**	**4601,4**	**23007**	**42,8**
							4221
		Итого по заработной плате				**9862**	
		Итого по материалам				**10781**	
		Итого по эксплуатации машин				**3370**	
90	**23-061701-0713**	**Бокс кабельный, ГОСТ 12434-93, серия КС-БКТМ 200/10**	шт.	**1**	**4824,01**	**4824**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1				**27 831**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 856	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 370	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 006	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 605	
		Накладные расходы I уровня, тенге				4 221	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				32 052	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 359	
		Итого, тенге				33 411	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 673	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**36 084**	

Раздел 7 Заземление

158	**13-080208-0203**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	**50**	**363,48**	**18173**	**42,8**
							2572

		Итого по заработной плате				**6009**	
		Итого по материалам				**10655**	
		Итого по эксплуатации машин				**2062**	
		Итого прямые затраты по разделу 7				**18 173**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 456	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 062	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				553	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				10 655	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 572	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 745	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				880	
		Итого, тенге				21 625	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 730	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**23 355**	
	Раздел 8 Молниезащита						
161	**13-080208-0208**	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	**60**	**283,65**	**17019**	**42,8**
							3721
		Итого по заработной плате				**8695**	
		Итого по материалам				**7798**	
		Итого по эксплуатации машин				**659**	
		Итого прямые затраты по разделу 8				**17 019**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 562	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				659	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				133	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 798	
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 721	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				20 740	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				879	
		Итого, тенге				21 619	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 730	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**23 349**	

Локальная ресурсная смета №2-1-15.Силовое электрооборудование. Блок Б

Раздел 1 Электрооборудование

1	13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	52295	52295	42,8
							14025
		Итого по заработной плате				32769	
		Итого по материалам				19437	
		Итого по эксплуатации машин				89	
3	13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	52295	52295	42,8
							14025
		Итого по заработной плате				32769	
		Итого по материалам				19437	
		Итого по эксплуатации машин				89	
5	13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	52295	52295	42,8
							14025
		Итого по заработной плате				32769	
		Итого по материалам				19437	
		Итого по эксплуатации машин				89	
9	13-080101-0602	Трансформатор тока напряжением 110 кВ. Монтаж оборудования	мплект (3 фазы)	6	40311,33	241868	42,8
							58582
		Итого по заработной плате				136873	
		Итого по материалам				61079	
		Итого по эксплуатации машин				67357	
11	13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	52295	52295	42,8

						14025
	Итого по заработной плате				32769	
	Итого по материалам				19437	
	Итого по эксплуатации машин				89	
13 13-080306-0308	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	2	52296,5	104593	42,8
						28050
	Итого по заработной плате				65537	
	Итого по материалам				38877	
	Итого по эксплуатации машин				179	
15 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
17 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	893,33	8040	42,8
						3412
	Итого по заработной плате				7971	
	Итого по материалам				69	
23 13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	833	833	42,8
						339
	Итого по заработной плате				792	
	Итого по материалам				6	
	Итого по эксплуатации машин				56	
25 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8

						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
27 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	893,2	4466	42,8
						1895
	Итого по заработной плате				4428	
	Итого по материалам				38	
31 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
33 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	893,2	4466	42,8
						1895
	Итого по заработной плате				4428	
	Итого по материалам				38	
37 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
39 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	893,2	4466	42,8
						1895
	Итого по заработной плате				4428	

	Итого по материалам				38	
43 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
45 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	893,2	4466	42,8
						1895
	Итого по заработной плате				4428	
	Итого по материалам				38	
48 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
50 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	893,33	10720	42,8
						4549
	Итого по заработной плате				10628	
	Итого по материалам				92	
52 23-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3727,13	3727	–
59 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	

	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
61 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	893,2	8932	42,8
						3790
	Итого по заработной плате				8856	
	Итого по материалам				76	
63 23-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3727,13	3727	–
73 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
75 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	893,14	6252	42,8
						2653
	Итого по заработной плате				6199	
	Итого по материалам				53	
80 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
82 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	893,33	5360	42,8
						2274
	Итого по заработной плате				5314	
	Итого по материалам				46	

87 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
89 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	893,14	6252	42,8
						2653
	Итого по заработной плате				6199	
	Итого по материалам				53	
93 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
95 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	893,2	8932	42,8
						3790
	Итого по заработной плате				8856	
	Итого по материалам				76	
124 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	

125 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
127 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	893,25	7146	42,8
						3032
	Итого по заработной плате				7085	
	Итого по материалам				61	
133 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
135 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	893,25	7146	42,8
						3032
	Итого по заработной плате				7085	
	Итого по материалам				61	
141 13-080303-0410	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3202	3202	42,8
						767
	Итого по заработной плате				1792	
	Итого по материалам				1349	

	Итого по эксплуатации машин				82	
143 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	4601	4601	42,8
						844
	Итого по заработной плате				1972	
	Итого по материалам				2156	
	Итого по эксплуатации машин				674	
145 13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	833	833	42,8
						339
	Итого по заработной плате				792	
	Итого по материалам				6	
	Итого по эксплуатации машин				56	
155 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	4601	9202	42,8
						1689
	Итого по заработной плате				3946	
	Итого по материалам				4312	
	Итого по эксплуатации машин				1347	
157 13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	893	1786	42,8
						758
	Итого по заработной плате				1771	
	Итого по материалам				15	
159 13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	13	4601,08	59814	42,8
						10975
	Итого по заработной плате				25642	
	Итого по материалам				28027	

	Итого по эксплуатации машин				**8760**	
161 13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**13**	**893,23**	**11612**	**42,8**
						4928
	Итого по заработной плате				**11513**	
	Итого по материалам				**99**	
163 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	**6**	**4601**	**27606**	**42,8**
						5066
	Итого по заработной плате				**11836**	
	Итого по материалам				**12935**	
	Итого по эксплуатации машин				**4043**	
165 13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**6**	**893,33**	**5360**	**42,8**
						2274
	Итого по заработной плате				**5314**	
	Итого по материалам				**46**	
167 13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	**1**	**4601**	**4601**	**42,8**
						844
	Итого по заработной плате				**1972**	
	Итого по материалам				**2156**	
	Итого по эксплуатации машин				**674**	
169 13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**1**	**894**	**894**	**42,8**
						379
	Итого по заработной плате				**886**	
	Итого по материалам				**8**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**844 497**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				484 281	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				93 020	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 946	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				267 196	
	Накладные расходы I уровня, тенге				220 515	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 065 012	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				45 157	
	Итого, тенге				1 110 169	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				88 814	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 198 983**	

Работы по протоколу замены №2

Локальная ресурсная смета № 2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 7 Кровля

50	**11-260301-0801**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	юсти покрытия изоляции	**562**	**1046,27**	**588003**	**55,3**
							233546
		Итого по заработной плате				**422325**	
		Итого по материалам				**164355**	
		Итого по эксплуатации машин				**2530**	
51	**11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	ерпляемого покрытия	**562**	**634,34**	**356498**	**56,4**
							110986
		Итого по заработной плате				**196783**	
		Итого по материалам				**146554**	
		Итого по эксплуатации машин				**17499**	
52	**11-120101-1304**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	ерпляемого покрытия	**562**	**498,15**	**279963**	**56,4**
							86477
		Итого по заработной плате				**153328**	
		Итого по материалам				**113900**	
		Итого по эксплуатации машин				**17073**	
55	**11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (прим.) пергамин**	ируемой поверхности	**562**	**135,4**	**76095**	**56,4**

						17799
	Итого по заработной плате				**31558**	
	Итого по материалам				**41419**	
	Итого по эксплуатации машин				**4214**	
56 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**562**	**598,13**	**336149**	**56,4**
						58917
	Итого по заработной плате				**104463**	
	Итого по материалам				**201528**	
	Итого по эксплуатации машин				**39527**	
57 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 30 мм) К=15,000;**	м2 стяжки	**8430**	**22,13**	**186530**	**56,4**
						4205
	Итого по заработной плате				**7456**	
	Итого по материалам				**172511**	
	Итого по эксплуатации машин				**8736**	
58 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,212**	**10099,06**	**2141**	**48,5**
						981
	Итого по заработной плате				**2023**	
	Итого по материалам				**6**	
	Итого по эксплуатации машин				**191**	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**1 825 379**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				895 336	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				89 770	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 600	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				840 273	
	Накладные расходы I уровня, тенге				512 911	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 338 290	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				99 143	

	Итого, тенге				2 437 433	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				194 995	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 632 428**	

Работы по протоколу замены №3

Локальная ресурсная смета № 7-1-2. Покрытие дорожек, тротуаров, площадок

Раздел 10 Отмостка

11	**11-270403-0301**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 100 мм)**	м2 основания	**103**	**645,17**	**66452**	**60,3**
						3615
		Итого по заработной плате				**5995**
		Итого по материалам				**52078**
		Итого по эксплуатации машин				**11896**
12	**11-270403-0304**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303К=-5,000;**	м2 основания	**-515**	**39,45**	**-20315**	**60,3**
						-779
		Итого по заработной плате				**-1292**
		Итого по материалам				**-15890**
		Итого по эксплуатации машин				**-4425**
13	**11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**103**	**1689,57**	**174025**	**60,3**
						2956
		Итого по заработной плате				**4902**
		Итого по материалам				**164187**
		Итого по эксплуатации машин				**6864**

	Итого прямые затраты по разделу 10				**220 162**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 452	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 335	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 153	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				200 375	
	Накладные расходы I уровня, тенге				5 792	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				225 954	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				9 580	
	Итого, тенге				235 534	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				18 843	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**254 377**	

Работы по протоколу замены №4

Локальная ресурсная смета № 7-1-2. Покрытие дорожек, тротуаров, площадок

Раздел 4 Тип IV (резинобитумное покрытие)

8	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство бетон кл. В15 толщ. 10 см**	м3	**42**	**26990,93**	**1133619**	**48,5**
							22322
		Итого по заработной плате				**46025**	
		Итого по материалам				**1066991**	
		Итого по эксплуатации машин				**27147**	
9	**11-110101-2102**	**Тартановое покрытие толщиной 10 мм. Устройство прим.**	м2 покрытия	**420**	**608,81**	**255699**	**60,9**
							155721
		Итого по заработной плате				**255699**	
10	**29-000000-0000 Догов**	**Стоимость тартанового покрытия толщ. 10 мм**	м2	**420**	**8036**	**3375120**	**–**

83.1 Волейбольная площадка, беговая дорожка, гимнастическая площадка для младших классов

11	**11-270403-0301**	**Основания из щебня фракции 10-20 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (толщ. 5 см)**	м2 основания	**1786**	**709,65**	**1267441**	**60,3**
							62689

		Итого по заработной плате				**103962**	
		Итого по материалам				**1018189**	
		Итого по эксплуатации машин				**206283**	
12	**11-270403-0304**	**Основания из щебня фракции 10-20 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303К=-10,000;**	м2 основания	**-17860**	**43,8**	**-782350**	**60,3**
							-27026
		Итого по заработной плате				**-44819**	
		Итого по материалам				**-628881**	
		Итого по эксплуатации машин				**-153469**	
13	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство бетон кл. В15 толщ. 10 см**	м3	**178,6**	**26990,96**	**4820586**	**48,5**
							94922
		Итого по заработной плате				**195716**	
		Итого по материалам				**4537253**	
		Итого по эксплуатации машин				**115443**	
14	**29-000000-0000Договс**	**Стоимость резиновой плитки 500x500x40 мм цвет терракотовый**	м2	**1786**	**8036**	**14352296**	**–**
15	**29-000000-0000Договс**	**Втулка соединительная д.10 мм**	шт	**28240**	**13**	**367120**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 4				**24 789 531**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				506 039	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				195 404	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				50 544	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 088 088	
		Накладные расходы I уровня, тенге				308 628	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 098 159	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 064 162	
		Итого, тенге				26 162 321	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 092 986	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**28 255 307**	

Итого прямые затраты по смете	41 735 017
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 636 169
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 204 015
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	384 947
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31 894 833
Накладные расходы I уровня, тенге	5 085 402
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	46 820 419
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 985 185
Итого, тенге	48 805 604
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 904 450

Итого по смете на подряд, тенге		52 710 054,00
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,0241872755458	**Тенге**	53984966,60
НДС, 12 %:	**Тенге**	6478195,99
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	60463162,59

ТОО "Севимсталькон"

БИН 040940009984

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Газдиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мухамедиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Макишев К.К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075; KZ54VJE00018528; KZ70VJE00017076

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или (и) авторского надзора:

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)