Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г.Петропавловске

СПРАВКА №31
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		77	13.11.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (по графе 1.2)	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них			дополнительные затраты			
	с начала проведения СМР включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1.1.	1.2.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г Петропавловске	1 854 915 092,80	66 624 820,46	59 486 446,84	1 617 061 869,00	58 081 610,91					7 138 373,62	66 624 820,46

М.П. Заказчик Руководитель Мухамедиев С.М. БИН 080140002400
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер)

М.П. Подрядчик Директор Газдиев С.М. БИН 070940009984
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Есил-Строй-Экспертиза" Ахмадишев К.К.
ИНН 681003300475, аттестат № МТР-0000-0076, KZ54VJE00018528, KZ70VJE00017076
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

М.П. Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области", БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул. Конституции Казахстана, 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон", БИН 040940009984, г. Петропавловск, ул. Строительная, 23А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средняя общеобразовательная школа на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование, адрес)

Объект: Строительство средней общеобразовательной школы на 900 учащихся в границах улиц Позолотина Т.С. - Амангельды - Труда - М.Горького в микрорайоне "Жас-Оркен" в г. Петропавловске

(наименование)

Договор подряда (контракт) №77 от 13 ноября 2017 г.

Акт приемки выполненных работ №31

(по ресурсному методу)

за период с 27 декабря по 30 декабря 2019 года

на общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % ——— сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета №2-1-3. Конструкции железобетонные выше отм. 0,000. Блок А, Б, В						
	Раздел 6 Лестница							
214	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,3231**		**49266,48**	**15918**	**60,9**
								5798

	Итого по заработной плате				**9521**	
	Итого по материалам				**2497**	
	Итого по эксплуатации машин				**5583**	
215 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,3231**	**299950,57**	**96914**	**–**
216 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза**	м2	**17,4485**	**64,88**	**1132**	**54,2**
						164
	Итого по заработной плате				**303**	
	Итого по материалам				**817**	
	Итого по эксплуатации машин				**14**	
222 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,2411**	**49257,57**	**11876**	**60,9**
						4326
	Итого по заработной плате				**7104**	
	Итого по материалам				**1863**	
	Итого по эксплуатации машин				**4164**	
223 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,2411**	**299950,57**	**72318**	**–**
224 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**13,02**	**64,9**	**845**	**54,2**
						123
	Итого по заработной плате				**227**	
	Итого по материалам				**610**	
	Итого по эксплуатации машин				**10**	
232 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,2147**	**49250,12**	**10574**	**60,9**
						3854
	Итого по заработной плате				**6328**	
	Итого по материалам				**1657**	
	Итого по эксплуатации машин				**3708**	
233 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,2147**	**299950,57**	**64399**	**–**

234 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза**	м2	**11,6**	**64,83**	**752**	**54,2**
						109
	Итого по заработной плате				**202**	
	Итого по материалам				**543**	
	Итого по эксплуатации машин				**9**	
242 11-090304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,2058**	**49266,28**	**10139**	**60,9**
						3694
	Итого по заработной плате				**6065**	
	Итого по материалам				**1590**	
	Итого по эксплуатации машин				**3556**	
243 21-060208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,2058**	**299950,57**	**61730**	**–**
244 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза**	м2	**11,11**	**64,9**	**721**	**54,2**
						105
	Итого по заработной плате				**194**	
	Итого по материалам				**520**	
	Итого по эксплуатации машин				**9**	
	Итого прямые затраты по разделу 6				**347 318**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				24 807	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				17 053	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 137	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				305 458	
	Накладные расходы I уровня, тенге				18 173	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				365 491	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				15 497	
	Итого, тенге				380 988	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				30 479	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**411 467**	

Локальная ресурсная смета №2-1-5. Архитектурные решения ниже отметки 0,000. Блоки А, Б, В

Раздел 2 Внутренняя отделка технического подполья. Блок А

14	**11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	туриваемой поверхности	**397,29**	**427,29**	**169759**	**54,8**
							63330
		Итого по заработной плате				**115565**	
		Итого по материалам				**53567**	
		Итого по эксплуатации машин				**1383**	
15	**11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности	**386,66**	**81,96**	**31689**	**54,8**
							14264
		Итого по заработной плате				**26029**	
		Итого по материалам				**5562**	
		Итого по эксплуатации машин				**193**	
16	**11-150403-0108**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	шиваемой поверхности	**44,85**	**281,27**	**12615**	**54,8**
							3698
		Итого по заработной плате				**6748**	
		Итого по материалам				**5843**	
		Итого по эксплуатации машин				**46**	

Итого прямые затраты по разделу 2	**214 063**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 469
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 622
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	873
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 972
Накладные расходы I уровня, тенге	81 292
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	295 355
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	12 523
Итого, тенге	307 878
Сметная прибыль (8 %), тенге	24 630
Итого по разделу на подряд, тенге	**332 508**

Раздел 3 Полы. Блок А

23 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	**26,4**	**1081,74**	**28558**	**60,9**
						4495
	Итого по заработной плате				**7381**	
	Итого по материалам				**19997**	
	Итого по эксплуатации машин				**1803**	
24 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 К=2,000;К=-1,000;**	м2 покрытия	**-52,8**	**128,88**	**-6805**	**60,9**
						-283
	Итого по заработной плате				**-465**	
	Итого по материалам				**-6271**	
	Итого по эксплуатации машин				**-145**	
31 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В15**	м2 покрытия	**1123,01**	**1081,74**	**1214802**	**60,9**
						191217
	Итого по заработной плате				**313986**	
	Итого по материалам				**850614**	
	Итого по эксплуатации машин				**76694**	
32 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 К=-2,000;К=-1,000;**	м2 покрытия	**-2246,02**	**128,88**	**-289470**	**60,9**
						-12066
	Итого по заработной плате				**-19813**	
	Итого по материалам				**-266770**	
	Итого по эксплуатации машин				**-6135**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**947 085**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				277 298	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				72 217	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 791	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				597 570	
	Накладные расходы I уровня, тенге				183 363	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 130 448	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				47 931	
	Итого, тенге				1 178 379	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				94 270	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 272 649**	
	Раздел 8 Внутренняя отделка технического подполья. Блок Б					
64 11-150207-0102	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	туриваемой поверхности	**390,81**	**2208,47**	**863092**	**54,8**
						227212
	Итого по заработной плате				**414621**	
	Итого по материалам				**443869**	
	Итого по эксплуатации машин				**8939**	
65 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности	**390,81**	**81,96**	**32029**	**54,8**
						14418
	Итого по заработной плате				**26310**	
	Итого по материалам				**5621**	
	Итого по эксплуатации машин				**195**	
66 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности	**162,45**	**927,98**	**150751**	**54,8**
						50507
	Итого по заработной плате				**92166**	
	Итого по материалам				**56987**	
	Итого по эксплуатации машин				**8176**	
67 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности	**162,45**	**81,95**	**13313**	**54,8**
						5993
	Итого по заработной плате				**10936**	
	Итого по материалам				**2336**	
	Итого по эксплуатации машин				**81**	
68 11-150203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	туриваемой поверхности	**525,55**	**427,3**	**224565**	**54,8**

						83775
	Итого по заработной плате				**152874**	
	Итого по материалам				**70861**	
	Итого по эксплуатации машин				**1830**	
69 11-150401-0201	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	шиваемой поверхности	**435,23**	**81,96**	**35672**	**54,8**
						16056
	Итого по заработной плате				**29300**	
	Итого по материалам				**6262**	
	Итого по эксплуатации машин				**218**	
70 11-150403-0108	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	шиваемой поверхности	**90**	**281,31**	**25318**	**54,8**
						7421
	Итого по заработной плате				**13542**	
	Итого по материалам				**11728**	
	Итого по эксплуатации машин				**94**	
	Итого прямые затраты по разделу 8				**1 344 740**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				727 543	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 533	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 206	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				597 664	
	Накладные расходы I уровня, тенге				405 382	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 750 122	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				74 205	
	Итого, тенге				1 824 327	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				145 946	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 970 273**	
Раздел 9 Полы. Блок Б						
77 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	**1033,24**	**1081,74**	**1117695**	**60,9**
						175932

	Итого по заработной плате				**288887**	
	Итого по материалам				**782619**	
	Итого по эксплуатации машин				**70563**	
78 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;**	м2 покрытия	**-2066,48**	**128,88**	**-266330**	**60,9**
						-11101
	Итого по заработной плате				**-18229**	
	Итого по материалам				**-245445**	
	Итого по эксплуатации машин				**-5644**	
85 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство В15**	м2 покрытия	**40,76**	**1081,72**	**44091**	**60,9**
						6940
	Итого по заработной плате				**11396**	
	Итого по материалам				**30873**	
	Итого по эксплуатации машин				**2783**	
86 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;**	м2 покрытия	**-81,52**	**128,88**	**-10506**	**60,9**
						-438
	Итого по заработной плате				**-719**	
	Итого по материалам				**-9682**	
	Итого по эксплуатации машин				**-223**	
	Итого прямые затраты по разделу 9				**884 950**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				259 106	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				67 479	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				22 229	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				558 365	
	Накладные расходы I уровня, тенге				171 333	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 056 283	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				44 786	
	Итого, тенге				1 101 069	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				88 086	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 189 155**	

Раздел 14 Внутренняя отделка технического подполья. Блок В

127	**11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	туриваемой поверхности	**410,53**	**427,29**	**175416**	**54,8**
							65440
		Итого по заработной плате				**119416**	
		Итого по материалам				**55352**	
		Итого по эксплуатации машин				**1429**	
128	**11-150401-0201**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	ливаемой поверхности	**385,28**	**81,96**	**31577**	**54,8**
							14213
		Итого по заработной плате				**25937**	
		Итого по материалам				**5542**	
		Итого по эксплуатации машин				**193**	
129	**11-150403-0108**	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	ливаемой поверхности	**25,25**	**281,27**	**7102**	**54,8**
							2082
		Итого по заработной плате				**3799**	
		Итого по материалам				**3289**	
		Итого по эксплуатации машин				**27**	
		Итого прямые затраты по разделу 14				**214 095**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				148 263	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 649	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				889	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				64 183	
		Накладные расходы I уровня, тенге				81 735	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				295 830	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 543	
		Итого, тенге				308 373	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				24 670	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**333 043**	

Раздел 15 Полы. Блок В

136	11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	**30,75**	**1081,72**	**33263**	**60,9**
							5236
		Итого по заработной плате				**8597**	
		Итого по материалам				**23291**	
		Итого по эксплуатации машин				**2100**	
137	11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;**	м2 покрытия	**-61,5**	**128,89**	**-7927**	**60,9**
							-331
		Итого по заработной плате				**-543**	
		Итого по материалам				**-7305**	
		Итого по эксплуатации машин				**-168**	
144	11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	**1148,85**	**1081,74**	**1242754**	**60,9**
							195617
		Итого по заработной плате				**321211**	
		Итого по материалам				**870186**	
		Итого по эксплуатации машин				**78459**	
145	11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000;**	м2 покрытия	**-2297,7**	**128,88**	**-296129**	**60,9**
							-12344
		Итого по заработной плате				**-20269**	
		Итого по материалам				**-272908**	
		Итого по эксплуатации машин				**-6275**	
		Итого прямые затраты по разделу 15				**971 961**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				284 581	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				74 116	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				24 415	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				613 264	
		Накладные расходы I уровня, тенге				188 178	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 160 139	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				49 190	
	Итого, тенге				1 209 329	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				96 746	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 306 075**	

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 7 Наружная отделка

161	**11-150213-0101**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (для IB-35C-130 мм)**	м2	**184**	**3281,11**	**603723**	**54,8**
						222476
		Итого по заработной плате				**405978**
		Итого по материалам				**192629**
		Итого по эксплуатации машин				**27806**
163	**11-150402-0201**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	шиваемой поверхности	**184**	**577,26**	**106215**	**54,8**
						11149
		Итого по заработной плате				**20344**
		Итого по материалам				**85648**
		Итого по эксплуатации машин				**413**
164	**11-150108-1808**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	**5,8**	**605**	**3509**	**54,8**
						867
		Итого по заработной плате				**1582**
		Итого по материалам				**1921**
		Итого по эксплуатации машин				**10**
166	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	ертикальной проекции	**360,5**	**531,58**	**191635**	**50,8**
						61512
		Итого по заработной плате				**121086**
		Итого по материалам				**70311**
		Итого по эксплуатации машин				**455**

167	11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	**24,61**	**2214,9**	**54509**	**56,4**
							10301
		Итого по заработной плате				**18264**	
		Итого по материалам				**36096**	
		Итого по эксплуатации машин				**206**	
		Итого прямые затраты по разделу 7				**959 591**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				544 096	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				28 890	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 158	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				386 605	
		Накладные расходы I уровня, тенге				306 305	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 265 896	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				53 674	
		Итого, тенге				1 319 570	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				105 566	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 425 136**	
	Раздел 10 Козырьки						
209	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**21,4812**	**64,89**	**1394**	**54,2**
							203
		Итого по заработной плате				**375**	
		Итого по материалам				**1006**	
		Итого по эксплуатации машин				**17**	
224	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**29,4856**	**64,91**	**1914**	**54,2**
							279
		Итого по заработной плате				**515**	
		Итого по материалам				**1381**	
		Итого по эксплуатации машин				**24**	
		Итого прямые затраты по разделу 10				**3 308**	

	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				880	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				41	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 387	
	Накладные расходы I уровня, тенге				482	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 790	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				161	
	Итого, тенге				3 951	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				316	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 267**	

Раздел 11 Крыльцо №2,5

245	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;**	м2	**3,4**	**65,29**	**222**	**54,2**
							32
		Итого по заработной плате				**59**	
		Итого по материалам				**160**	
		Итого по эксплуатации машин				**3**	
		Итого прямые затраты по разделу 11				**222**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				59	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				160	
		Накладные расходы I уровня, тенге				32	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				254	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11	
		Итого, тенге				265	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				21	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**286**	

Раздел 13 Зенитный фонарь (2 шт)

257	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**64,6337**	**64,92**	**4196**	**54,2**
							611
		Итого по заработной плате				**1128**	
		Итого по материалам				**3027**	

	Итого по эксплуатации машин				**53**	
	Итого прямые затраты по разделу 13				**4 196**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 116	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				53	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 027	
	Накладные расходы I уровня, тенге				611	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 807	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				204	
	Итого, тенге				5 011	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				401	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 412**	
Раздел 14 Прочие работы						
272 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**34,7625**	**64,9**	**2256**	**54,2**
						328
	Итого по заработной плате				**606**	
	Итого по материалам				**1628**	
	Итого по эксплуатации машин				**28**	
	Итого прямые затраты по разделу 14				**2 256**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				600	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				28	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 628	
	Накладные расходы I уровня, тенге				328	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 584	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				110	
	Итого, тенге				2 694	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				216	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 910**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 6 Наружная отделка

156 11-150213-0101	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (для IB-35C-130 мм)**	м2	**772,95**	**3281,11**	**2536130**	**54,8**
						934581
	Итого по заработной плате				**1705439**	
	Итого по материалам				**809202**	
	Итого по эксплуатации машин				**116804**	
157 21-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	**-26,57**	**23023,54**	**-611735**	**–**
158 11-150402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	шиваемой поверхности	**660,2**	**577,26**	**381105**	**54,8**
						40002
	Итого по заработной плате				**72996**	
	Итого по материалам				**307308**	
	Итого по эксплуатации машин				**1482**	
161 11-080701-0102	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	ртикальной проекции	**850,59**	**531,58**	**452155**	**50,8**
						145135
	Итого по заработной плате				**285698**	
	Итого по материалам				**165897**	
	Итого по эксплуатации машин				**1072**	
162 11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (лист 14, примечание 4)**	м2 покрытия	**71,02**	**2214,92**	**157304**	**56,4**
						29727
	Итого по заработной плате				**52708**	
	Итого по материалам				**104167**	
	Итого по эксплуатации машин				**594**	

	Итого прямые затраты по разделу 6				**2 914 959**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 020 168	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				119 952	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				96 673	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				774 839	
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 149 445	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 064 404	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				172 331	
	Итого, тенге				4 236 735	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				338 939	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 575 674**	
Раздел 7 Кровля						
178 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,3444**	**10101,63**	**3479**	**48,5**
						1595
	Итого по заработной плате				**3288**	
	Итого по материалам				**10**	
	Итого по эксплуатации машин				**310**	
180 11-120101-0105	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	**347,854**	**132,19**	**45983**	**56,4**
						23244
	Итого по заработной плате				**41213**	
	Итого по материалам				**2425**	
	Итого по эксплуатации машин				**3262**	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**49 462**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				43 455	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 572	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 046	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 435	
	Накладные расходы I уровня, тенге				24 839	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				74 301	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 150	
	Итого, тенге				77 451	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 196	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**83 647**	

Раздел 9 Козырьки

234	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**29,4856**	**64,91**	**1914**	**54,2**
							279
		Итого по заработной плате				**515**	
		Итого по материалам				**1381**	
		Итого по эксплуатации машин				**24**	
		Итого прямые затраты по разделу 9				**1 914**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				509	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 381	
		Накладные расходы I уровня, тенге				279	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 193	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				93	
		Итого, тенге				2 286	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				183	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 469**	

Раздел 11 Крыльцо №6

279	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**7,9547**	**64,74**	**515**	**54,2**
							75
		Итого по заработной плате				**139**	
		Итого по материалам				**372**	
		Итого по эксплуатации машин				**6**	
		Итого прямые затраты по разделу 11				**515**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				137	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				372	
		Накладные расходы I уровня, тенге				75	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				590	

	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25	
	Итого, тенге				615	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				49	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**664**	
	Раздел 12 Зенитный фонарь (3 шт)					
283 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**71,0759**	**64,92**	**4614**	**54,2**
						672
	Итого по заработной плате				**1239**	
	Итого по материалам				**3329**	
	Итого по эксплуатации машин				**58**	
	Итого прямые затраты по разделу 12				**4 614**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 227	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				58	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 329	
	Накладные расходы I уровня, тенге				672	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 286	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				224	
	Итого, тенге				5 510	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				441	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 951**	
	Раздел 14 Прочие работы					
294 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**4,3**	**64,94**	**279**	**54,2**
						40
	Итого по заработной плате				**74**	
	Итого по материалам				**202**	
	Итого по эксплуатации машин				**3**	
299 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**13,2095**	**64,88**	**857**	**54,2**
						125

	Итого по заработной плате				**230**	
	Итого по материалам				**619**	
	Итого по эксплуатации машин				**10**	
302 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные.**					
	Окраска эмалями ПФ-115 тза 2 раза	м2	**9,0331**	**64,98**	**587**	**54,2**
						86
	Итого по заработной плате				**158**	
	Итого по материалам				**423**	
	Итого по эксплуатации машин				**8**	
	Итого прямые затраты по разделу 14				**1 723**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				458	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 244	
	Накладные расходы I уровня, тенге				251	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 974	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				84	
	Итого, тенге				2 058	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				165	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 223**	

Локальная ресурсная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 11 Козырьки

185 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные.**					
	Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	**25,0981**	**64,91**	**1629**	**54,2**
						237
	Итого по заработной плате				**437**	
	Итого по материалам				**1175**	
	Итого по эксплуатации машин				**21**	
200 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные.**					
	Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	**29,4856**	**64,91**	**1914**	**54,2**
						279
	Итого по заработной плате				**515**	
	Итого по материалам				**1381**	

	Итого по эксплуатации машин				**24**	
	Итого прямые затраты по разделу 11				**3 543**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				942	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				45	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 556	
	Накладные расходы I уровня, тенге				516	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 059	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				172	
	Итого, тенге				4 231	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				338	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 569**	
Раздел 12 Крыльцо №3,5						
217 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные.**					
	Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	**3,4733**	**65,07**	**226**	**54,2**
						33
	Итого по заработной плате				**60**	
	Итого по материалам				**163**	
	Итого по эксплуатации машин				**3**	
	Итого прямые затраты по разделу 12				**226**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				60	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				163	
	Накладные расходы I уровня, тенге				33	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				259	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11	
	Итого, тенге				270	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				22	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**292**	
Раздел 15 Прочие работы						
232 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные.**					
	Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	**30,3205**	**64,87**	**1967**	**54,2**
						287

	Итого по заработной плате				**529**	
	Итого по материалам				**1420**	
	Итого по эксплуатации машин				**24**	
	Итого прямые затраты по разделу 15				**1 967**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				523	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 420	
	Накладные расходы I уровня, тенге				287	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 254	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				96	
	Итого, тенге				2 350	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				188	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 538**	

Локальная ресурсная смета №2-1-22. Автоматическое газовое пожаротушение

Раздел 1 Автоматическое газовое пожаротушение

1	**13-110101-0104**	**Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	**3**	**2069**	**6207**	**44**
						1167
		Итого по заработной плате				**2653**	
		Итого по материалам				**3258**	
		Итого по эксплуатации машин				**606**	
2	**13-110101-0201**	**Конструкции для установки исполнительных механизмов, масса до 20 кг. Установка на стене**	шт.	**3**	**8060**	**24180**	**44**
						3143
		Итого по заработной плате				**7144**	
		Итого по материалам				**15958**	
		Итого по эксплуатации машин				**2908**	
9	**13-100701-0101**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**21054**	**21054**	**40,6**
						8390

	Итого по заработной плате				20665	
	Итого по материалам				388	
	Итого по эксплуатации машин				1	
11 13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	21054	21054	40,6
						8390
	Итого по заработной плате				20665	
	Итого по материалам				388	
	Итого по эксплуатации машин				1	
13 13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	4716	4716	40,6
						1850
	Итого по заработной плате				4557	
	Итого по материалам				158	
	Итого по эксплуатации машин				1	
15 13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	5293	5293	42,8
						1839
	Итого по заработной плате				4297	
	Итого по материалам				996	
17 13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	905	905	40,6
						349
	Итого по заработной плате				859	
	Итого по материалам				45	
	Итого по эксплуатации машин				1	
19 13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	1810	5430	40,6
						2093

	Итого по заработной плате				**5156**	
	Итого по материалам				**270**	
	Итого по эксплуатации машин				**4**	
21 13-100411-0210						
	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	**1**	**929**	**929**	**40,6**
						329
	Итого по заработной плате				**811**	
	Итого по материалам				**118**	
23 13-080303-1204	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	**1**	**2870**	**2870**	**42,8**
						727
	Итого по заработной плате				**1699**	
	Итого по материалам				**1153**	
	Итого по эксплуатации машин				**18**	
25 13-080305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	шт.	**3**	**886**	**2658**	**42,8**
						962
	Итого по заработной плате				**2247**	
	Итого по материалам				**181**	
	Итого по эксплуатации машин				**298**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**95 296**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				68 545	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 838	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 208	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				22 913	
	Накладные расходы I уровня, тенге				29 239	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				124 535	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 280	
	Итого, тенге				129 815	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 385	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**140 200**	

Раздел 2 Кабели и провода						
29	**13-100105-0502**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	**5**	**501,6**	**2508**	**40,6**
							570
		Итого по заработной плате				**1403**	
		Итого по материалам				**908**	
		Итого по эксплуатации машин				**263**	
30	**13-080201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	**95**	**197,82**	**18793**	**42,8**
							4741
		Итого по заработной плате				**11078**	
		Итого по материалам				**2188**	
		Итого по эксплуатации машин				**8441**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**21 301**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				9 501	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 704	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 980	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 096	
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 311	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				26 612	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 128	
		Итого, тенге				27 740	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 219	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**29 959**	
Раздел 3 Трубы							
32	**13-080206-1901**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**90**	**308,31**	**27748**	**42,8**
							7199
		Итого по заработной плате				**16820**	
		Итого по материалам				**10164**	
		Итого по эксплуатации машин				**963**	

33 23-010504-0101	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	**90**	**22,48**	**2023**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**29 771**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 621	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				963	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				199	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				12 187	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 199	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				36 970	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 568	
	Итого, тенге				38 538	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 083	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**41 621**	

Локальная ресурсная смета №2-2-1. Технологическое оборудование

1 11-100111-0301	**Столы, кресла, шкафы, стеллажи. Установка**	изделие	**2423**	**894,94**	**2168432**	**59,8**
						751766
	Итого по заработной плате				**1257134**	
	Итого по материалам				**828474**	
	Итого по эксплуатации машин				**166158**	
2 11-100111-0301	**Холодильные шкафы. Установка**	изделие	**9**	**894,89**	**8054**	**59,8**
						2793
	Итого по заработной плате				**4670**	
	Итого по материалам				**3077**	
	Итого по эксплуатации машин				**617**	
3 13-080304-0501	**Компьютера, принтеры, МФУ. Установка**	шт.	**95**	**893,27**	**84861**	**42,8**
						36010
	Итого по заработной плате				**84136**	
	Итого по материалам				**725**	
4 11-170201-0104	**Вешалки и тому подобное. Установка**	шт.	**6**	**251,67**	**1510**	**60,4**
						872

	Итого по заработной плате				1444	
	Итого по материалам				65	
	Итого по эксплуатации машин				1	
5 13-280702-0310	Машина для очистки картофеля. Монтаж оборудования	шт.	1	16801	16801	40,6
						6662
	Итого по заработной плате				16409	
	Итого по материалам				30	
	Итого по эксплуатации машин				560	
6 13-280703-0101	Машина протирочная, производительность 5-7 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	21424	21424	40,6
						8283
	Итого по заработной плате				20401	
	Итого по материалам				170	
	Итого по эксплуатации машин				1339	
7 13-281202-0201	Машина посудомоечная. Монтаж оборудования	шт.	1	23803	23803	40,6
						8379
	Итого по заработной плате				20637	
	Итого по материалам				2853	
	Итого по эксплуатации машин				399	
8 13-280108-0101	Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	36263	36263	40,6
						14005
	Итого по заработной плате				34495	
	Итого по материалам				135	
	Итого по эксплуатации машин				2544	
9 13-010101-0101	Станок в собранном виде, токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования	шт.	5	14983,6	74918	40,6

						21319
	Итого по заработной плате				52510	
	Итого по материалам				–	
	Итого по эксплуатации машин				37144	
10 13-280704-0305	Котел для варки и выпаривания овощефруктов. Монтаж оборудования	шт.	1	41225	41225	40,6
						16221
	Итого по заработной плате				39952	
	Итого по материалам				120	
	Итого по эксплуатации машин				1736	
11 13-330603-0142	Стол гладильный универсальный с паровым утюгом. Монтаж оборудования	шт.	2	7586	15172	40,6
						5827
	Итого по заработной плате				14351	
	Итого по материалам				1	
	Итого по эксплуатации машин				1297	
12 13-080305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	3	1830	5490	42,8
						2301
	Итого по заработной плате				5375	
	Итого по эксплуатации машин				176	
13 13-340108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	4	8112,25	32449	40,6
						13163
	Итого по заработной плате				32422	
	Итого по материалам				27	
14 13-280104-0102	Машина тестомесильная, производительность 0,9 т/ч. Монтаж оборудования	шт.	1	26840	26840	40,6
						10218
	Итого по заработной плате				25168	
	Итого по материалам				129	
	Итого по эксплуатации машин				2394	

15	11-170101-0102	**Ванны стальные. Установка**	комплект	**12**	**2068,42**	**24821**	**60,4**
							12931
		Итого по заработной плате				**21409**	
		Итого по материалам				**1985**	
		Итого по эксплуатации машин				**2728**	
16	11-200701-0104	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами**	зонт	**8**	**3823,25**	**30586**	**60,4**
							2301
		Итого по заработной плате				**3809**	
		Итого по материалам				**26550**	
		Итого по эксплуатации машин				**296**	
		Итого прямые затраты по разделу				**2 612 649**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 530 919	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				217 389	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				103 403	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				864 341	
		Накладные расходы I уровня, тенге				913 051	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 525 700	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				149 490	
		Итого, тенге				3 675 190	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				294 015	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**3 969 205**	

Локальная ресурсная смета № 4-1-1. Силовое электрооборудование - ЭС1

Раздел 1 Высоковольтное оборудование

4	13-131201-0101	**Дизель-генераторная установка 250 кВА. Монтаж оборудования**	т	**5,62**	**133018,51**	**747564**	**40,6**
							246626
		Итого по заработной плате				**607454**	
		Итого по материалам				**96616**	
		Итого по эксплуатации машин				**53672**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**747 564**	
		в том числе					

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				597 276	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				53 672	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 178	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				96 616	
	Накладные расходы I уровня, тенге				246 626	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				994 190	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				42 154	
	Итого, тенге				1 036 344	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				82 908	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 119 252**	

Раздел 2 Кабельная ЛЭП -0,4 кВ

16	13-080201-2303	**Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	**2**	**1869,1**	**3738**	**42,8**
						1488
		Итого по заработной плате				**3477**	
		Итого по материалам				**188**	
		Итого по эксплуатации машин				**113**	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**3 738**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 437	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				113	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				188	
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 488	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 226	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				222	
		Итого, тенге				5 448	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				436	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 884**	

Локальная ресурсная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 2 Колодцы канализационные (1,5 м - 20 шт)

14	21-040301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	шт.	**-18**	**11429,06**	**-205723**	**–**

16 21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	шт.	-3	7714,61	-23144	–
17 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6К=-1,000;	шт.	-22	3254,85	-71607	–
21 21-060208-0501	Лестницы-стремянки (С1-02) ГОСТ 25772-83	т	0,258	299950,57	77387	–
22 11-130301-0411	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010	м2	7,74	126,61	980	54,2
						107
	Итого по заработной плате				197	
	Итого по материалам				777	
	Итого по эксплуатации машин				8	
23 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,74	64,86	502	54,2
						74
	Итого по заработной плате				136	
	Итого по материалам				362	
	Итого по эксплуатации машин				6	
24 11-270401-0102	Отмостка из песчано-щебеночной смеси. Устройство	а основания в плотном теле	0,53	3488,87	1849	60,3
						80
	Итого по заработной плате				133	
	Итого по материалам				1364	
	Итого по эксплуатации машин				430	
25 11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В7,5	м3	0,49	24622,24	12064	48,5
						261
	Итого по заработной плате				538	
	Итого по материалам				11287	
	Итого по эксплуатации машин				316	
	Итого прямые затраты по разделу 2				-207 692	
	в том числе					

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				845	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				760	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				159	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-209 297	
	Накладные расходы I уровня, тенге				522	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-207 170	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-8 784	
	Итого, тенге				-215 954	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-17 276	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-233 230**	

Раздел 3 Колодцы водопроводные (2м - 1 шт)

27	**21-040301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	шт.	**-1**	**24241,14**	**-24241**	**–**
28	**21-040301-0117**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а**	шт.	**-1**	**24241,14**	**-24241**	**–**
29	**21-040301-0115**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	шт.	**-1**	**16214,94**	**-16215**	**–**
31	**21-040301-0201**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	**-1**	**3254,85**	**-3255**	**–**
32	**21-040302-0103**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	шт.	**-1**	**28293,13**	**-28293**	**–**
34	**21-040302-0110**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2, 3ПП15-2**	шт.	**-1**	**15595,02**	**-15595**	**–**
35	**21-040302-0114**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП20-2**	шт.	**-1**	**29748,26**	**-29748**	**–**
37	**21-060208-0501**	**Лестницы-стремянки (С-1, С-3) ГОСТ 25772-83**	т	**0,03414**	**299950,57**	**10240**	**–**
38	**11-130301-0411**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010**	м2	**1,02**	**127,45**	**130**	**54,2**
							14
	Итого по заработной плате					**26**	
	Итого по материалам					**103**	

	Итого по эксплуатации машин				**1**	
39 11-130301-1421	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	**1,02**	**71,57**	**73**	**54,2**
						7
	Итого по заработной плате				**13**	
	Итого по материалам				**59**	
	Итого по эксплуатации машин				**1**	
40 11-100107-0105	**Деревянные крышки. Установка**	м2	**0,29**	**2037,93**	**591**	**59,8**
						176
	Итого по заработной плате				**294**	
	Итого по материалам				**230**	
	Итого по эксплуатации машин				**92**	
41 27-010101-0104	**Крышки из досок, толщина 25 мм**	м2	**0,29**	**686,61**	**199**	**–**
42 11-100116-0103	**Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами**	окрытия по фермам	**0,58**	**48,28**	**28**	**59,8**
						11
	Итого по заработной плате				**18**	
	Итого по материалам				**10**	
	Итого по эксплуатации машин				**–**	
43 11-100107-0607	**Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	м2	**0,29**	**5634,48**	**1634**	**59,8**
						200
	Итого по заработной плате				**335**	
	Итого по материалам				**1297**	
	Итого по эксплуатации машин				**4**	
44 11-270401-0102	**Отмостка из песчано-щебеночной смеси. Устройство**	а основания в плотном теле	**0,63**	**3488,89**	**2198**	**60,3**
						95
	Итого по заработной плате				**158**	
	Итого по материалам				**1621**	
	Итого по эксплуатации машин				**512**	

45 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство, бетон кл. В7,5**	м3	**0,49**	**24620,41**	**12064**	**48,5**
						261
	Итого по заработной плате				**538**	
	Итого по материалам				**11287**	
	Итого по эксплуатации машин				**316**	
	Итого прямые затраты по разделу 3				**-114 431**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 185	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				926	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				197	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				-116 542	
	Накладные расходы I уровня, тенге				764	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				-113 667	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				-4 819	
	Итого, тенге				-118 486	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				-9 479	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**-127 965**	

Локальная ресурсная смета № 6-2-2 Общестроительные работы

Раздел 5 Колодец управления КЛ 1- 4 шт

91 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем - отмостка**	лощади уплотнения	**21,36**	**193,59**	**4135**	**60,9**
						761
	Итого по заработной плате				**1250**	
	Итого по материалам				**2569**	
	Итого по эксплуатации машин				**478**	
92 11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	лощади уплотнения	**8,544**	**193,7**	**1655**	**60,9**
						305
	Итого по заработной плате				**500**	
	Итого по материалам				**1028**	
	Итого по эксплуатации машин				**192**	
93 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство В15 - отмостка.**	м3	**2,136**	**26991,1**	**57653**	**48,5**
						1135

	Итого по заработной плате				**2340**	
	Итого по материалам				**54264**	
	Итого по эксплуатации машин				**1381**	
	Итого прямые затраты по разделу 5				**63 443**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 531	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 051	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				559	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				57 861	
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 201	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				65 644	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 783	
	Итого, тенге				68 427	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				5 474	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**73 901**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-2. Покрытие дорожек, тротуаров, площадок

Раздел 1 Тип I (асфальтобетонное покрытие проездов)

5	**11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**1050**	**1690,35**	**1774870**	**60,3**
							30125
		Итого по заработной плате				**49959**	
		Итого по материалам				**1674575**	
		Итого по эксплуатации машин				**69978**	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1 774 870**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 317	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				69 978	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19 642	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 674 575	
		Накладные расходы I уровня, тенге				30 125	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 804 995	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				76 532	
		Итого, тенге				1 881 527	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				150 522	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 032 049**	

Раздел 2 Тип II (асфальтобетонное покрытие тротуаров)

10	**11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**463,87**	**1690,35**	**784102**	**60,3**
							13309
		Итого по заработной плате				**22071**	
		Итого по материалам				**739794**	
		Итого по эксплуатации машин				**30914**	

Итого прямые затраты по разделу 2	**784 102**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 677
- материалы, изделия и конструкции, тенге	739 794
Накладные расходы I уровня, тенге	13 309
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	797 411
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	33 810
Итого, тенге	831 221
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 498
Итого по разделу на подряд, тенге	**897 719**

Локальная ресурсная смета № 7-1-3. Озеленение

10	**11-470119-0107**	**Газоны партерные и обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой**	м2	**8645**	**5,99**	**51791**	**56,4**
							24865
		Итого по заработной плате				**44086**	
		Итого по эксплуатации машин				**7705**	
15	**11-470113-0102**	**Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см**	м2	**30**	**483,97**	**14519**	**56,4**
							8189
		Итого по заработной плате				**14519**	
16	**11-470113-0201**	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	м2	**30**	**431,93**	**12958**	**56,4**

						5381
	Итого по заработной плате				**9540**	
	Итого по материалам				**3418**	
17 11-470113-0301	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка**	м2	**30**	**1296,6**	**38898**	**56,4**
						17560
	Итого по заработной плате				**31134**	
	Итого по материалам				**1570**	
	Итого по эксплуатации машин				**8226**	
18 11-470113-0302	**Многолетние цветники. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301**	м2	**117**	**51,79**	**6060**	**56,4**
						3262
	Итого по заработной плате				**5784**	
	Итого по материалам				**276**	
19 11-470118-0401	**Цветники из многолетников. Уход**	м2	**30**	**742,8**	**22284**	**56,4**
						10174
	Итого по заработной плате				**18039**	
	Итого по материалам				**172**	
	Итого по эксплуатации машин				**5410**	
20 25-020101-0101	**Петуния**	шт.	**1650**	**62,87**	**103736**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу				**250 246**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				119 733	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				21 341	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 369	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				109 172	
	Накладные расходы I уровня, тенге				69 431	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				319 677	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				13 554	
	Итого, тенге				333 231	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				26 658	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**359 889**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-5. Ограждение, пандус, подпорная стенка, площадка для мусорных контейнеров

Раздел 2 Ограждение

21	**11-070111-0201**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	**1**	**25489**	**25489**	**62,1**
							10361
		Итого по заработной плате				**16685**	
		Итого по материалам				**6774**	
		Итого по эксплуатации машин				**3191**	
25	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза**	м2	**970,2**	**64,91**	**62976**	**54,2**
							9168
		Итого по заработной плате				**16916**	
		Итого по материалам				**45435**	
		Итого по эксплуатации машин				**791**	
27	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения Р1, Р2**	т	**8,65948**	**304464,03**	**2636500**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 2	**2 724 965**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 274
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 982
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 327
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 688 709
Накладные расходы I уровня, тенге	19 529
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 744 494
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	116 367
Итого, тенге	2 860 861
Сметная прибыль (8 %), тенге	228 869
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 089 730**

Работы по протоколу замены №2

Локальная ресурсная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 7 Наружная отделка

54 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин толщ. 2,5 мм)**	м2	**100**	**701,71**	**70171**	**54,8**
						24754
	Итого по заработной плате				**45171**	
	Итого по материалам				**24856**	
	Итого по эксплуатации машин				**262**	
55 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**100**	**65,15**	**6515**	**54,2**
						805
	Итого по заработной плате				**1485**	
	Итого по материалам				**4956**	
	Итого по эксплуатации машин				**100**	
56 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**30**	**873**	**26190**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 7				**102 876**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				46 512	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				362	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				144	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				56 002	
	Накладные расходы I уровня, тенге				25 559	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				128 435	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 446	
	Итого, тенге				133 881	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 710	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**144 591**	

Локальная ресурсная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 6 Наружная отделка

41 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин толщ.2,5 мм)**	м2	**232,2567**	**701,71**	**162977**	**54,8**

						57491
	Итого по заработной плате				**104910**	
	Итого по материалам				**57731**	
	Итого по эксплуатации машин				**609**	
42 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**232,2567**	**65,15**	**15132**	**54,2**
						1869
	Итого по заработной плате				**3449**	
	Итого по материалам				**11511**	
	Итого по эксплуатации машин				**232**	
43 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**69,67701**	**873**	**60828**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 6				**238 937**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				108 026	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				841	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				333	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				130 070	
	Накладные расходы I уровня, тенге				59 360	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				298 297	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				12 648	
	Итого, тенге				310 945	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				24 876	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**335 821**	
<u>Раздел 7 Кровля</u>						
60 11-120101-0105	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	**214,146**	**132,19**	**28308**	**56,4**
						14310
	Итого по заработной плате				**25372**	
	Итого по материалам				**1493**	
	Итого по эксплуатации машин				**2008**	
	Итого прямые затраты по разделу 7				**28 308**	
	в том числе					

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				24 807	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 008	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				565	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 493	
	Накладные расходы I уровня, тенге				14 310	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				42 618	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 807	
	Итого, тенге				44 425	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 554	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**47 979**	

Раздел 9 Козырьки

89	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**29,4856**	**64,91**	**1914**	**54,2**
							279
		Итого по заработной плате				**515**	
		Итого по материалам				**1381**	
		Итого по эксплуатации машин				**24**	
		Итого прямые затраты по разделу 9				**1 914**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				509	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				24	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 381	
		Накладные расходы I уровня, тенге				279	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 193	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				93	
		Итого, тенге				2 286	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				183	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 469**	

Работы по протоколу замены №3

Локальная ресурсная смета № 7-1-5. Ограждение, пандус, подпорная стенка, площадка для мусорных контейнеров

Раздел 1 Пандус и лестничный марш

4	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**61,16**	**64,91**	**3970**	**54,2**
							578

	Итого по заработной плате				**1066**	
	Итого по материалам				**2864**	
	Итого по эксплуатации машин				**50**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**3 970**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 056	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				50	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 864	
	Накладные расходы I уровня, тенге				578	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 548	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				193	
	Итого, тенге				4 741	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				379	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**5 120**	

Работы по протоколу замены №4

Локальная ресурсная смета № 2-1-5. Архитектурные решения ниже отметки 0,000. Блоки А,Б,В

Раздел 5 Вход №1 Блок А

1	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности	**20,66**	**942,3**	**19468**	**54,8**
							6423
		Итого по заработной плате				**11721**	
		Итого по материалам				**7544**	
		Итого по эксплуатации машин				**1039**	
2	**11-150212-0304**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	**5,9**	**768,31**	**4533**	**54,8**
							1460
		Итого по заработной плате				**2665**	
		Итого по материалам				**1859**	
		Итого по эксплуатации машин				**16**	
3	**11-150402-0401**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	ливаемой поверхности	**5,9**	**450,68**	**2659**	**54,8**

						251
	Итого по заработной плате				**458**	
	Итого по материалам				**2195**	
	Итого по эксплуатации машин				**12**	
4 11-130301-0801						
	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками на водной основе	м2	**20,66**	**65,1**	**1345**	**54,2**
						166
	Итого по заработной плате				**307**	
	Итого по материалам				**1024**	
	Итого по эксплуатации машин				**20**	
5 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**6,198**	**873**	**5411**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 5				**33 416**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				14 296	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 087	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				855	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				18 033	
	Накладные расходы I уровня, тенге				8 300	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				41 716	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 769	
	Итого, тенге				43 485	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 479	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**46 964**	
Раздел 10 Двери Блок Б						
6 11-090403-0402	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	**0,18**	**2077,78**	**374**	**60,9**
						185
	Итого по заработной плате				**304**	
	Итого по материалам				**67**	
	Итого по эксплуатации машин				**6**	
7 21-090402-0301	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой (АР1 лист 4 прим. п.1.)**	м2	**0,18**	**40352,67**	**7263**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 10				**7 637**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				301	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 330	
	Накладные расходы I уровня, тенге				185	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 822	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				332	
	Итого, тенге				8 154	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				652	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**8 806**	
Раздел 11 Вход №2						
8 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности	**28,83**	**942,28**	**27166**	**54,8**
						8963
	Итого по заработной плате				**16356**	
	Итого по материалам				**10526**	
	Итого по эксплуатации машин				**1451**	
9 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм - подпорная стенка**	м2	**5,9**	**768,31**	**4533**	**54,8**
						1460
	Итого по заработной плате				**2665**	
	Итого по материалам				**1859**	
	Итого по эксплуатации машин				**16**	
10 11-150402-0401	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая - подпорная стенка крылец.**	шиваемой поверхности	**5,9**	**450,68**	**2659**	**54,8**
						251
	Итого по заработной плате				**458**	
	Итого по материалам				**2195**	
	Итого по эксплуатации машин				**12**	

11 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**28,83**	**65,14**	**1878**	**54,2**
						232
	Итого по заработной плате				**428**	
	Итого по материалам				**1429**	
	Итого по эксплуатации машин				**28**	
12 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**8,649**	**873**	**7551**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 11				**43 787**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 720	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 507	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 187	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				23 560	
	Накладные расходы I уровня, тенге				10 906	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				54 693	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 319	
	Итого, тенге				57 012	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 561	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**61 573**	

<u>Раздел 17 Вход №3 Блок В</u>

13 11-150203-0201	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	туриваемой поверхности	**18,76**	**942,27**	**17677**	**54,8**
						5833
	Итого по заработной плате				**10644**	
	Итого по материалам				**6849**	
	Итого по эксплуатации машин				**944**	
14 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурка - травертин 2,5 мм)**	м2	**4,72**	**768,22**	**3626**	**54,8**
						1168

	Итого по заработной плате				**2132**	
	Итого по материалам				**1487**	
	Итого по эксплуатации машин				**13**	
15 11-150402-0401	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая - подпорная стенка крылец.**	шиваемой поверхности	**4,72**	**450,64**	**2127**	**54,8**
						201
	Итого по заработной плате				**366**	
	Итого по материалам				**1756**	
	Итого по эксплуатации машин				**9**	
16 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками на водной основе**	м2	**18,76**	**65,14**	**1222**	**54,2**
						151
	Итого по заработной плате				**279**	
	Итого по материалам				**930**	
	Итого по эксплуатации машин				**18**	
17 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л- 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**5,628**	**873**	**4913**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 17				**29 565**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				12 646	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				984	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				775	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 935	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 353	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				36 918	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 565	
	Итого, тенге				38 483	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				3 079	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**41 562**	

<u>Раздел 19 Окна в подвале</u>

18 11-100501-0101	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2 проемов	**5,04**	**2667,26**	**13443**	**59,8**
						3416

	Итого по заработной плате				**5712**	
	Итого по материалам				**7447**	
	Итого по эксплуатации машин				**555**	
19 21-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**5,04**	**11626,84**	**58599**	**–**
20 11-100501-0103	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2 проемов	**3,43**	**3013,12**	**10335**	**59,8**
						2198
	Итого по заработной плате				**3675**	
	Итого по материалам				**6448**	
	Итого по эксплуатации машин				**396**	
21 21-090201-0102	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	**3,43**	**17736,64**	**60837**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 19				**143 214**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 932	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				951	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				455	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				133 331	
	Накладные расходы I уровня, тенге				5 614	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				148 828	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 310	
	Итого, тенге				155 138	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				12 411	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**167 549**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-6. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок А

Раздел 7 Наружная отделка

7	11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая шткатурная - травертин 2,5 мм) (цоколь здания)**	м2	**186,53**	**701,7**	**130889**	**54,8**
							46172
		Итого по заработной плате				**84256**	
		Итого по материалам				**46364**	
		Итого по эксплуатации машин				**489**	
8	11-150402-0401	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	ливаемой поверхности	**186,53**	**450,77**	**84082**	**54,8**
							7934
		Итого по заработной плате				**14478**	
		Итого по материалам				**69402**	
		Итого по эксплуатации машин				**378**	
9	11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками на водной основе (цоколь здания)**	м2	**186,53**	**65,15**	**12152**	**54,2**
							1501
		Итого по заработной плате				**2769**	
		Итого по материалам				**9245**	
		Итого по эксплуатации машин				**186**	
10	29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**55,959**	**873**	**48852**	**–**
11	11-150213-0101	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (для IB-35C-130 мм)**	м2	**83,24**	**3281,1**	**273119**	**54,8**
							100646
		Итого по заработной плате				**183661**	
		Итого по материалам				**87144**	
		Итого по эксплуатации машин				**12579**	

12 21-110102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	**9,98**	**23023,54**	**229775**	**–**
13 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин толщ. 2,5 мм)**	м2	**83,24**	**701,71**	**58410**	**54,8**
						20605
	Итого по заработной плате				**37600**	
	Итого по материалам				**20690**	
	Итого по эксплуатации машин				**218**	
14 11-150402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	шиваемой поверхности	**83,24**	**577,28**	**48053**	**54,8**
						5044
	Итого по заработной плате				**9204**	
	Итого по материалам				**38748**	
	Итого по эксплуатации машин				**187**	
15 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**83,24**	**65,14**	**5422**	**54,2**
						669
	Итого по заработной плате				**1235**	
	Итого по материалам				**4126**	
	Итого по эксплуатации машин				**82**	
16 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1л -0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**24,972**	**873**	**21801**	**–**
17 29-000000-0000Прайс	**Сайдинг МП-СК корабельная доска**	м2	**5,8**	**2366,07**	**13723**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 7				**926 278**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				322 289	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 119	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				10 914	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				589 870	
	Накладные расходы I уровня, тенге				182 571	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 108 849	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				47 015	
	Итого, тенге				1 155 864	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				92 469	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 248 333**	
Раздел 15 Приямки						
32 11-080201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка**	аллических изделий	**0,114**	**414763,16**	**47283**	**50,8**
						2061
	Итого по заработной плате				**4057**	
	Итого по материалам				**42821**	
	Итого по эксплуатации машин				**649**	
33 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**4,8**	**62,92**	**302**	**54,2**
						73
	Итого по заработной плате				**135**	
	Итого по материалам				**162**	
	Итого по эксплуатации машин				**5**	
34 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**9,6**	**65**	**624**	**54,2**
						91
	Итого по заработной плате				**168**	
	Итого по материалам				**450**	
	Итого по эксплуатации машин				**8**	
	Итого прямые затраты по разделу 15				**48 209**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 114	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				662	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				246	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				43 433	
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 225	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				50 434	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 138	

	Итого, тенге				52 572	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 206	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**56 778**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-7. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок Б

Раздел 2 Окна, витражи, перегородки

1 11-100501-0102	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (перегородки в обеденном зале)**	м2 проемов	**15,12**	**1928,51**	**29159**	**59,8**
						7082
	Итого по заработной плате				**11842**	
	Итого по материалам				**16463**	
	Итого по эксплуатации машин				**1666**	
2 21-090201-0101	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	**15,12**	**11626,84**	**175798**	**–**
3 21-130510-0503	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99К=-1,000;**	м2	**-15,12**	**6936,3**	**-104877**	**–**
4 21-130816-3505	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000м2	**0,01512**	**2682201,18**	**40555**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 2				**140 635**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 030	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 666	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				812	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				127 939	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7 082	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				147 717	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				6 263	
	Итого, тенге				153 980	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				12 318	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**166 298**	

Раздел 3 Двери

5 11-090403-0404						
	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	**10,78**	**1892,39**	**20400**	**60,9**
						10297
	Итого по заработной плате				**16908**	
	Итого по материалам				**3278**	
	Итого по эксплуатации машин				**360**	
6 21-090402-0404	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	**10,78**	**36925,76**	**398060**	**–**
7 11-090403-0402						
	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	**3,6**	**2076,11**	**7474**	**60,9**
						3695
	Итого по заработной плате				**6068**	
	Итого по материалам				**1338**	
	Итого по эксплуатации машин				**114**	
8 21-090402-0403	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	**3,6**	**35136,44**	**126491**	**–**
9 11-100501-0202	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**3,23**	**1815,79**	**5865**	**59,8**
						1232
	Итого по заработной плате				**2061**	
	Итого по материалам				**3611**	
	Итого по эксплуатации машин				**378**	
10 21-090202-0601	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	**3,23**	**27343,29**	**88319**	**–**

11 11-100501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	**24,033**	**2708,94**	**65104**	**59,8**
						10271
	Итого по заработной плате				**17175**	
	Итого по материалам				**46435**	
	Итого по эксплуатации машин				**2818**	
12 21-090202-0306	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	**14,174**	**21803,11**	**309037**	**–**
13 21-090202-0304	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	**5,272**	**22669,09**	**119511**	**–**
14 21-090202-0305	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	**2,029**	**21527,71**	**43680**	**–**
15 21-090202-0401	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	**2,558**	**26576,71**	**67983**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 3				**1 251 924**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				40 511	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 670	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 701	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 207 743	
	Накладные расходы I уровня, тенге				25 495	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 277 419	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				54 163	
	Итого, тенге				1 331 582	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				106 527	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 438 109**	

Раздел 4 Внутренняя отделка

16	11-150203-0503	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм (1 этаж)**	гуриваемой поверхности	**106**	**950,21**	**100722**	**54,8**
							18456
		Итого по заработной плате				**33679**	
		Итого по материалам				**66740**	
		Итого по эксплуатации машин				**1815**	
17	11-150203-0101	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	гуриваемой поверхности	**501,93**	**851,17**	**427227**	**54,8**
							135254
		Итого по заработной плате				**246814**	
		Итого по материалам				**177092**	
		Итого по эксплуатации машин				**19864**	
18	11-150405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	ливаемой поверхности	**182,69**	**186,05**	**33990**	**54,8**
							11133
		Итого по заработной плате				**20316**	
		Итого по материалам				**13526**	
		Итого по эксплуатации машин				**288**	
19	11-150212-0301	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	**9,62**	**765,38**	**7363**	**54,8**
							2364
		Итого по заработной плате				**4314**	
		Итого по материалам				**3032**	
		Итого по эксплуатации машин				**30**	
20	11-150107-0105	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	ерхности облицовки	**427,46**	**3214,79**	**1374195**	**54,8**

						294991
	Итого по заработной плате				538305	
	Итого по материалам				834014	
	Итого по эксплуатации машин				7278	
21 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм (2 этаж)	туриваемой поверхности	580,25	950,22	551365	54,8
						101034
	Итого по заработной плате				184368	
	Итого по материалам				365338	
	Итого по эксплуатации машин				9941	
22 11-340108-0602	Стены. Окраска поверхностей акриловой краской (1 этаж)	12 поверхности	646,52	1398,57	904203	62,1
						521987
	Итого по заработной плате				840559	
	Итого по материалам				63584	
	Итого по эксплуатации машин				116	
23 11-150405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными акриловыми составами улучшенная по штукатурке прим. (спортзал 1 этаж)	ливаемой поверхности	33,89	541,13	18339	54,8
						7311
	Итого по заработной плате				13342	
	Итого по материалам				4942	
	Итого по эксплуатации машин				107	
24 11-340108-0602	Стены. Окраска поверхностей акриловой краской (2 этаж)	12 поверхности	621,3	1398,57	868930	62,1
						501624
	Итого по заработной плате				807768	
	Итого по материалам				61103	
	Итого по эксплуатации машин				112	

25	11-150107-0105						
		Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (2 этаж)	ерхности облицовки	**55,51**	**3214,77**	**178452**	**54,8**
							38307
		Итого по заработной плате				**69904**	
		Итого по материалам				**108304**	
		Итого по эксплуатации машин				**945**	
26	11-340108-0602	**Стены. Окраска поверхностей акриловой краской (3 этаж)**	12 поверхности	**1018,73**	**1398,57**	**1424764**	**62,1**
							822501
		Итого по заработной плате				**1324479**	
		Итого по материалам				**100190**	
		Итого по эксплуатации машин				**183**	
27	11-150405-0101	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям (3 этаж)**	ливаемой поверхности	**251**	**186,06**	**46701**	**54,8**
							15296
		Итого по заработной плате				**27912**	
		Итого по материалам				**18584**	
		Итого по эксплуатации машин				**397**	
28	11-150203-0505	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 30 мм (спортзал)**	туриваемой поверхности	**39,93**	**1715,85**	**68514**	**54,8**
							9020
		Итого по заработной плате				**16460**	
		Итого по материалам				**51834**	
		Итого по эксплуатации машин				**1236**	

29 11-150405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (откосы в спортзале)**	циваемой поверхности	**39,93**	**276,56**	**11043**	**54,8**
						4066
	Итого по заработной плате				**7419**	
	Итого по материалам				**3583**	
	Итого по эксплуатации машин				**78**	
30 11-100403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	**305,12**	**1825,76**	**557075**	**59,8**
						145250
	Итого по заработной плате				**242893**	
	Итого по материалам				**312323**	
	Итого по эксплуатации машин				**2903**	
31 11-100403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	**21,12**	**1904,92**	**40232**	**59,8**
						10054
	Итого по заработной плате				**16812**	
	Итого по материалам				**23291**	
	Итого по эксплуатации машин				**201**	
32 11-150403-0310	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	циваемой поверхности	**99,9**	**277,85**	**27757**	**54,8**
						13779
	Итого по заработной плате				**25144**	
	Итого по материалам				**2569**	
	Итого по эксплуатации машин				**86**	
33 11-100102-0602	**Стены каркасные. Обшивка плитами OSB твердыми толщиной 10 мм (Короба в спортзале)**	стен (за вычетом проемов)	**242,68**	**871,76**	**211559**	**59,8**
						20181

		Итого по заработной плате				**33747**	
		Итого по материалам				**176617**	
		Итого по эксплуатации машин				**2279**	
34	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм**	гуриваемой поверхности	**263,8**	**412,74**	**108881**	**54,8**
							45933
		Итого по заработной плате				**83819**	
		Итого по материалам				**24308**	
		Итого по эксплуатации машин				**4519**	
35	**29-000000-0000ТОО "Е**	**Дверца ревизионная Д 150/200 (для радиаторных решеток)**	шт	**43**	**486,6**	**20924**	**–**
36	**29-000000-0000ТОО "Е**	**Дверца ревизионная Д 250/300 (для радиаторных решеток)**	шт	**3**	**1383,93**	**4152**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1				**6 986 388**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 497 960	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				52 378	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				40 094	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 436 050	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 718 541	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 704 929	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				411 489	
		Итого, тенге				10 116 418	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				809 313	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**10 925 731**	
	Раздел 5 Полы						
38	**29-000000-0000Счет И**	**Пороговая планка ЛУКА ПС 01.1350.081 сосна (1 шт - 1,35 м)**	м	**10,756**	**562**	**6045**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 5				**6 045**	
		в том числе					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 045	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				6 045	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				256	
		Итого, тенге				6 301	

	Сметная прибыль (8 %), тенге				504	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 805**	
Раздел 6 Наружная отделка						
47 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин 2,5 мм) (цоколь здания)**	м2	**54,62**	**701,74**	**38329**	**54,8**
						13520
	Итого по заработной плате				**24672**	
	Итого по материалам				**13577**	
	Итого по эксплуатации машин				**144**	
48 11-150402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая (цоколь здания)**	циваемой поверхности	**54,62**	**577,26**	**31530**	**54,8**
						3309
	Итого по заработной плате				**6039**	
	Итого по материалам				**25424**	
	Итого по эксплуатации машин				**123**	
49 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками на водной основе (цоколь здания)**	м2	**54,62**	**65,16**	**3559**	**54,2**
						440
	Итого по заработной плате				**811**	
	Итого по материалам				**2707**	
	Итого по эксплуатации машин				**55**	
50 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**5,718**	**873**	**4992**	**–**
51 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин толщ. 2,5 мм)**	м2	**540,64**	**701,71**	**379373**	**54,8**
						133826

	Итого по заработной плате				**244208**	
	Итого по материалам				**134382**	
	Итого по эксплуатации машин				**1419**	
52 11-150402-0201	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	шиваемой поверхности	**120,95**	**577,26**	**69819**	**54,8**
						7328
	Итого по заработной плате				**13373**	
	Итого по материалам				**56300**	
	Итого по эксплуатации машин				**271**	
53 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**540,64**	**65,15**	**35222**	**54,2**
						4351
	Итого по заработной плате				**8027**	
	Итого по материалам				**26796**	
	Итого по эксплуатации машин				**538**	
54 29-000000-0000	**Лак на водной основе (1 л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**162,192**	**873**	**141594**	**–**
55 29-000000-0000Прайс	**Сайдинг МП-СК корабельная доска**	м2	**19,91**	**2366,07**	**47108**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 6				**751 526**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				296 096	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 550	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 034	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				452 880	
	Накладные расходы I уровня, тенге				162 774	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				914 300	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				38 766	
	Итого, тенге				953 066	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				76 245	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 029 311**	

<u>Раздел 7 Кровля</u>

56 11-120101-0402	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	**339**	**1627,29**	**551650**	**56,4**

						66806
	Итого по заработной плате				**118450**	
	Итого по материалам				**424653**	
	Итого по эксплуатации машин				**10220**	
57 21-100403-1403	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,200;**	м2	**215,736**	**606,94**	**130939**	**–**
58 21-100403-2201	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97К=1,200;**	м2	**215,736**	**759,94**	**163946**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 7				**846 535**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				116 777	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 220	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 673	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				719 538	
	Накладные расходы I уровня, тенге				66 806	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				913 341	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				38 726	
	Итого, тенге				952 067	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				76 165	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 028 232**	
Раздел 9 Козырьки						
84 11-080201-0110	**Каркасы стен из кирпича. Заполнение при высоте этажа свыше 4 м (парапет) /Козырек №6**	м3 кладки	**4,59**	**29310,68**	**134536**	**50,8**
						9759
	Итого по заработной плате				**19210**	

	Итого по материалам				**109769**	
	Итого по эксплуатации машин				**7332**	
85 11-120101-1501						
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	ируемой поверхности	**36,9**	**570,27**	**21043**	**56,4**
						2762
	Итого по заработной плате				**4898**	
	Итого по материалам				**15683**	
	Итого по эксплуатации машин				**559**	
86 11-120101-1303						
	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	епляемого покрытия	**36,9**	**634,31**	**23406**	**56,4**
						7287
	Итого по заработной плате				**12921**	
	Итого по материалам				**9622**	
	Итого по эксплуатации машин				**1148**	
87 21-110101-0107	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=1,03К=1,030;**	м3	**8,36154**	**30500,32**	**255030**	**–**
88 11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	**36,9**	**635,37**	**23445**	**56,4**
						3869
	Итого по заработной плате				**6860**	
	Итого по материалам				**14605**	
	Итого по эксплуатации машин				**2596**	
89 11-120101-1702	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 30 мм) К=15,000;К=15,000;**	м2 стяжки	**553,5**	**24,61**	**13620**	**56,4**
						276
	Итого по заработной плате				**490**	
	Итого по материалам				**12700**	
	Итого по эксплуатации машин				**573**	
90 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	**0,046**	**10086,96**	**464**	**48,5**

						213
	Итого по заработной плате				439	
	Итого по материалам				1	
	Итого по эксплуатации машин				41	
91 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	254301,11	11698	–
92 11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,904	8893,46	52507	56,4
						7256
	Итого по заработной плате				12866	
	Итого по материалам				34426	
	Итого по эксплуатации машин				6940	
93 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	36,9	635,37	23445	56,4
						3869
	Итого по заработной плате				6860	
	Итого по материалам				14605	
	Итого по эксплуатации машин				2596	
94 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщ. 30 мм) К=15,000;К=15,000;	м2 стяжки	553,5	24,61	13620	56,4
						276
	Итого по заработной плате				490	
	Итого по материалам				12700	
	Итого по эксплуатации машин				573	
95 11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,046	10086,96	464	48,5
						213
	Итого по заработной плате				439	
	Итого по материалам				1	
	Итого по эксплуатации машин				41	

96	21-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,046**	**254301,11**	**11698**	**–**
97	11-120101-0105	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	м2 кровли	**36,9**	**132,17**	**4877**	**56,4**
							2466
		Итого по заработной плате				**4373**	
		Итого по материалам				**257**	
		Итого по эксплуатации машин				**345**	
98	21-100403-2201	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, пленка/вентилируемое покрытие, марка ЭПВ-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,130;К=1,130;**	м2	**41,697**	**759,94**	**31687**	**–**
99	21-100403-1403	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=1,150;К=1,150;**	м2	**42,435**	**606,94**	**25755**	**–**
100	11-120101-0407	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	м примыканий	**30,06**	**461,38**	**13869**	**56,4**
							3664
		Итого по заработной плате				**6496**	
		Итого по материалам				**7132**	
		Итого по эксплуатации машин				**333**	
		Итого прямые затраты по разделу 9				**661 164**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				70 718	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				23 077	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				5 624	

	- материалы, изделия и конструкции, тенге				567 369	
	Накладные расходы I уровня, тенге				41 910	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				703 074	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				29 810	
	Итого, тенге				732 884	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				58 631	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**791 515**	

Раздел 11 Крыльцо №6

107	**11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	**0,03738**	**49277,69**	**1842**	**60,9**
						671
		Итого по заработной плате				**1101**	
		Итого по материалам				**288**	
		Итого по эксплуатации машин				**647**	
108	**21-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,03738**	**299950,57**	**11212**	**–**
109	**11-150203-0201**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	гуриваемой поверхности	**17,4**	**917,87**	**15971**	**54,8**
						5409
		Итого по заработной плате				**9871**	
		Итого по материалам				**5929**	
		Итого по эксплуатации машин				**875**	
110	**11-150402-0401**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	ливаемой поверхности	**17,4**	**450,69**	**7842**	**54,8**
						740
		Итого по заработной плате				**1350**	
		Итого по материалам				**6473**	
		Итого по эксплуатации машин				**35**	
111	**11-110101-2502**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов (раствор толщ. 20 мм)**	м2 покрытия	**62,3**	**1483,19**	**92403**	**60,9**
						37058

		Итого по заработной плате				**60850**	
		Итого по материалам				**25570**	
		Итого по эксплуатации машин				**8001**	
112	**21-040509-0101**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	**62,3**	**1466,04**	**91334**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 11				**220 604**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				70 240	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 558	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 932	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				140 806	
		Накладные расходы I уровня, тенге				43 878	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				264 482	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				11 214	
		Итого, тенге				275 696	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				22 056	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**297 752**	
	Раздел 15 Приямки						
113	**11-080201-0703**	**Решетки приямков металлические. Установка**	аллических изделий	**0,182**	**414763,74**	**75487**	**50,8**
							3290
		Итого по заработной плате				**6477**	
		Итого по материалам				**68364**	
		Итого по эксплуатации машин				**1036**	
114	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**7,68**	**62,76**	**482**	**54,2**
							118
		Итого по заработной плате				**217**	
		Итого по материалам				**259**	
		Итого по эксплуатации машин				**8**	
115	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**15,36**	**64,84**	**996**	**54,2**
							145

	Итого по заработной плате				**267**	
	Итого по материалам				**719**	
	Итого по эксплуатации машин				**12**	
	Итого прямые затраты по разделу 15				**76 965**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 567	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 056	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				394	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				69 342	
	Накладные расходы I уровня, тенге				3 553	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				80 518	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				3 414	
	Итого, тенге				83 932	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 715	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**90 647**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-8. Архитектурные решения выше отм. 0,000. Блок В

Раздел 8 Наружная отделка

5 11-150212-0304	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая шткатурная - травертин 2,5 мм) (цоколь здания)**	м2	**165,25**	**701,72**	**115959**	**54,8**
						40905
	Итого по заработной плате				**74644**	
	Итого по материалам				**41076**	
	Итого по эксплуатации машин				**434**	
6 11-150402-0401	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая (цоколь здания)**	циваемой поверхности	**165,25**	**450,77**	**74489**	**54,8**
						7029
	Итого по заработной плате				**12826**	
	Итого по материалам				**61485**	
	Итого по эксплуатации машин				**334**	
7 11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками на водной основе (цоколя здания)**	м2	**165,25**	**65,15**	**10766**	**54,2**

	Итого по заработной плате				2453	
	Итого по материалам				8190	
	Итого по эксплуатации машин				165	
8 29-000000-0000	Лак на водной основе (1л-0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;	кг	49,575	873	43279	–
9 11-150213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (для IB-35C-130 мм)	м2	97,66	3281,12	320434	54,8
						118082
	Итого по заработной плате				215478	
	Итого по материалам				102241	
	Итого по эксплуатации машин				14758	
10 21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	11,719	23023,54	269813	–
11 11-150212-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм (смесь сухая штукатурная - травертин 2,5 мм)	м2	97,66	701,7	68528	54,8
						24174
	Итого по заработной плате				44113	
	Итого по материалам				24274	
	Итого по эксплуатации машин				256	
12 11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	шиваемой поверхности	97,66	450,76	44021	54,8
						4154
	Итого по заработной плате				7580	
	Итого по материалам				36336	
	Итого по эксплуатации машин				197	

13	11-130301-0801	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками (на водной основе)**	м2	**97,66**	**65,13**	**6361**	**54,2**
							786
		Итого по заработной плате				**1450**	
		Итого по материалам				**4840**	
		Итого по эксплуатации машин				**96**	
14	29-000000-0000	**Лак на водной основе (1л - 0,92 кг) (норма расхода 0,3 кг/м2)К=0,300;**	кг	**29,298**	**873**	**25577**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 8				**979 227**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				345 876	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				16 240	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 668	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				617 111	
		Накладные расходы I уровня, тенге				196 460	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 175 687	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				49 849	
		Итого, тенге				1 225 536	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				98 043	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 323 579**	
	Раздел 16 Приямки						
29	11-080201-0703	**Решетки приямков металлические. Установка**	аллических изделий	**0,318**	**414757,86**	**131893**	**50,8**
							5749
		Итого по заработной плате				**11316**	
		Итого по материалам				**119448**	
		Итого по эксплуатации машин				**1810**	
30	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**13,44**	**62,72**	**843**	**54,2**
							205
		Итого по заработной плате				**379**	
		Итого по материалам				**452**	
		Итого по эксплуатации машин				**14**	

31 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	**26,88**	**64,92**	**1745**	**54,2**
						254
	Итого по заработной плате				**468**	
	Итого по материалам				**1259**	
	Итого по эксплуатации машин				**22**	
	Итого прямые затраты по разделу 16				**134 481**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 476	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 846	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				687	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				121 159	
	Накладные расходы I уровня, тенге				6 208	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				140 689	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 965	
	Итого, тенге				146 654	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 732	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**158 386**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-13 Вентиляция. Блоки А, Б, В

Раздел 25 Подключение клапанов на крыше

1 13-080206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	**95**	**308,28**	**29287**	**42,8**
						7599
	Итого по заработной плате				**17754**	
	Итого по материалам				**10726**	
	Итого по эксплуатации машин				**1017**	
2 23-011305-0102	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	**15**	**52,09**	**781**	**–**
3 23-010504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	**80**	**25,56**	**2045**	**–**
4 13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	**130**	**197,82**	**25717**	**42,8**

						6488
	Итого по заработной плате				**15159**	
	Итого по материалам				**2996**	
	Итого по эксплуатации машин				**11550**	
5 23-060128-0304	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;**	км	**0,102**	**192466,63**	**19632**	**–**
6 23-061623-0210	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2К=1,020;**	км	**0,0306**	**256582,59**	**7851**	**–**
7 23-080306-0106	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	шт.	**2**	**92,95**	**186**	**–**
8 13-110401-0701	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	шт.	**2**	**789**	**1578**	**44**
						686
	Итого по заработной плате				**1559**	
	Итого по эксплуатации машин				**36**	
9 23-080303-1501	**Модули управления клапаном дымоудаления модели МДУ-1, исполнение 3**	шт.	**2**	**9280,09**	**18560**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 25				**105 637**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				30 257	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 603	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 215	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				62 777	
	Накладные расходы I уровня, тенге				14 773	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				120 410	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 105	
	Итого, тенге				125 515	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 041	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**135 556**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-14 Силовое электрооборудование. Блок А

Раздел 2 Система обогрева

1	13-080206-1202						
		Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	**16**	**260,38**	**4166**	**42,8**
							915
		Итого по заработной плате				**2139**	
		Итого по материалам				**1004**	
		Итого по эксплуатации машин				**1550**	
2	29-000000-0000Счет Т	**Кабель саморегулирующийся SRL 30-2К=1,020;**	м	**16,32**	**1071,43**	**17486**	**–**
3	23-070204-1611	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**1**	**2988,25**	**2988**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**24 640**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 612	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 550	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				527	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 478	
		Накладные расходы I уровня, тенге				915	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 555	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 084	
		Итого, тенге				26 639	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 131	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**28 770**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-15 Силовое электрооборудование. Блок Б

Раздел 2 Система обогрева

1	13-080206-1202						
		Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	м кабеля	**32**	**260,34**	**8331**	**42,8**
							1831
		Итого по заработной плате				**4279**	
		Итого по материалам				**2007**	
		Итого по эксплуатации машин				**3101**	

2	29-000000-0000Счет Т	**Кабель саморегулирующийся SRL 30-2К=1,020;**	м	**32,64**	**1071,43**	**34971**	**–**
3	13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**1**	**894**	**894**	**42,8**
							379
		Итого по заработной плате				**886**	
		Итого по материалам				**8**	
4	23-070204-1611	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**1**	**2988,25**	**2988**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 2				**47 184**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 109	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 101	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 056	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				39 974	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 210	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				49 394	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2 094	
		Итого, тенге				51 488	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				4 119	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**55 607**	

Локальная ресурсная смета № 2-1-16 Силовое электрооборудование. Блок В

Раздел 2 Ситема обогрева

1	13-080206-1202	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях**	м кабеля	**16**	**260,38**	**4166**	**42,8**
							915
		Итого по заработной плате				**2139**	
		Итого по материалам				**1004**	
		Итого по эксплуатации машин				**1550**	
2	29-000000-0000Счет Т	**Кабель саморегулирующийся SRL 30-2К=1,020;**	м	**16,32**	**1071,43**	**17486**	**–**
3	23-070204-1611	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**1**	**2988,25**	**2988**	**–**

	Итого прямые затраты по разделу 2				**24 640**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 612	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 550	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				527	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 478	
	Накладные расходы I уровня, тенге				915	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 555	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 084	
	Итого, тенге				26 639	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2 131	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**28 770**	

Локальная ресурсная смета № 4-1-1 Силовое электрооборудование - ЭС1

Раздел 4 Монтаж дополнительного оборудования в КТП

1	**13-080305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	**2**	**832,5**	**1665**	**42,8**
							677
		Итого по заработной плате				**1581**	
		Итого по материалам				**11**	
		Итого по эксплуатации машин				**113**	
2	**58-000000-0000(об)Цен**	**Счетчик Альфа А1140-05-RAL-BW-4T**	шт	**2**	**583928,57**	**1167857**	**–**
3	**13-100701-0303**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	**2**	**4716,5**	**9433**	**40,6**
							3700
		Итого по заработной плате				**9113**	
		Итого по материалам				**318**	
		Итого по эксплуатации машин				**2**	
4	**58-000000-0000(об)Цен**	**Блок питания счетчика Альфа А1140 (Адаптер АТ4012)**	шт	**2**	**288883,93**	**577768**	**–**
5	**13-080103-0201**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	**6**	**2273**	**13638**	**42,8**
							4659
		Итого по заработной плате				**10886**	

		Итого по материалам				1705	
		Итого по эксплуатации машин				1621	
6	58-000000-0000(об)Цен	Трансформатор тока ТОЛ-10 (0,5/10Р)	шт	6	153513,39	921080	–
7	13-080306-1101	Коробка клеммная, количество зажимов до 24х24. Монтаж оборудования	шт.	2	42149	84298	42,8
							11505
		Итого по заработной плате				26882	
		Итого по материалам				57379	
		Итого по эксплуатации машин				37	
8	29-000000-0000Ценовс	Испытатель клеммная коробка Тв 6.672.112 (ЛИМГ.301591.009)	шт	2	4464,29	8929	–
9	13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	2	3152,5	6305	40,6
							2472
		Итого по заработной плате				6089	
		Итого по материалам				216	
10	29-000000-0000Ценовс	Разветвитель интерфейса RS-485 (ПР3)	шт	2	4910,71	9821	–
11	13-080103-1702	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	12	616,75	7401	42,8
							2774
		Итого по заработной плате				6481	
		Итого по материалам				529	
		Итого по эксплуатации машин				1304	
12	23-070222-0123	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	3	3681,9	11046	–
13	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	161,8	6472	42,8
							2371
		Итого по заработной плате				5540	

	Итого по материалам				**853**	
	Итого по эксплуатации машин				**82**	
14 23-061710-0105	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	м	**40**	**37,88**	**1515**	**–**
15 13-080206-2101	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**	м	**10**	**576,7**	**5767**	**42,8**
						1061
	Итого по заработной плате				**2478**	
	Итого по материалам				**2948**	
	Итого по эксплуатации машин				**385**	
16 23-061705-0107	**Металлорукав РЗ-ЦХ 32**	м	**10**	**192,13**	**1921**	**–**
17 13-080201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	**100**	**197,81**	**19781**	**42,8**
						4991
	Итого по заработной плате				**11661**	
	Итого по материалам				**2304**	
	Итого по эксплуатации машин				**8884**	
18 29-000000-0000Ценовс	**Интерфейсный кабель belben 9842**	м	**50**	**2678,57**	**133929**	**–**
19 29-000000-0000Ценовс	**Кабель ПВ 2х2,5**	м	**50**	**580,36**	**29018**	**–**
20 13-110801-0101	**Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником**	конец	**100**	**107,36**	**10736**	**44**
						4349
	Итого по заработной плате				**9883**	
	Итого по материалам				**853**	
21 29-000000-0000Ценовс	**Наконечник изолированный Е2510**	шт	**50**	**2,68**	**134**	**–**
22 23-061702-0212	**Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 2-6 ГОСТ 23469.0-81**	100шт.	**1**	**1449,66**	**1450**	**–**
	Итого прямые затраты по разделу 4				**3 029 964**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				85 952	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				12 428	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				4 642	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				264 879	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				2 666 705	
	Накладные расходы I уровня, тенге				38 559	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 068 523	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				130 105	
	Итого, тенге				3 198 628	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				255 890	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**3 454 518**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-2 Покрытие дорожек, тротуаров, площадок

Раздел 1 Тип I (асфальтобетонное покрытие проездов)

1 11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,150;**	а основания в плотном теле	**82,6305**	**2320,02**	**191704**	**60,3**
						12205
	Итого по заработной плате				**20241**	
	Итого по материалам				**118126**	
	Итого по эксплуатации машин				**65064**	
2 11-270403-0301	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	**550,87**	**644,27**	**354911**	**60,3**
						19336
	Итого по заработной плате				**32067**	
	Итого по материалам				**278032**	
	Итого по эксплуатации машин				**63626**	
3 11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство бетон кл. В10 (толщ. 10 см)**	м3	**160,075**	**25032,15**	**4007022**	**48,5**
						85076
	Итого по заработной плате				**175415**	
	Итого по материалам				**3753077**	
	Итого по эксплуатации машин				**103469**	
4 29-000000-0000Счет Т(	**Противоморозная добавка Уста Анти-Мороз (норма расхода 1,5% от массы цемента - 3,57 кг /1 м3)К=3,570;**	кг	**571,46775**	**187,5**	**107150**	**–**

5 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	**550,87**	**1689,57**	**930733**	**60,3**
						15806
	Итого по заработной плате				**26212**	
	Итого по материалам				**878113**	
	Итого по эксплуатации машин				**36714**	
	Итого прямые затраты по разделу 1				**5 591 520**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				188 149	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				268 873	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				65 786	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 134 498	
	Накладные расходы I уровня, тенге				132 423	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 723 943	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				242 695	
	Итого, тенге				5 966 638	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				477 331	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**6 443 969**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-3 Озеленение

1 11-470112-0106	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную (футбольное поле)**	м2	**4134**	**161,27**	**666698**	**56,4**
						147282
	Итого по заработной плате				**261139**	
	Итого по материалам				**121292**	
	Итого по эксплуатации машин				**381605**	
	Итого прямые затраты по разделу				**666 698**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				163 801	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				381 605	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				97 338	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				121 292	

	Накладные расходы I уровня, тенге				147 282	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				813 980	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				34 513	
	Итого, тенге				848 493	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				67 879	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**916 372**	

Дополнительные работы. Подсветка школы

1 13-080305-0909	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	**1**	**3361**	**3361**	**42,8**
						1146
	Итого по заработной плате				**2678**	
	Итого по материалам				**641**	
	Итого по эксплуатации машин				**63**	
2 23-070201-0106	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	**1**	**3765,94**	**3766**	**–**
3 13-080304-0501	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	**4**	**893,5**	**3574**	**42,8**
						1516
	Итого по заработной плате				**3543**	
	Итого по материалам				**31**	
4 23-070204-0748	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**1**	**1139,47**	**1139**	**–**
5 23-070204-0612	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**2**	**419,35**	**839**	**–**
6 23-070204-0608	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	**1**	**419,35**	**419**	**–**
7 13-080103-2904	**Блок-контактор. Монтаж оборудования**	шт.	**1**	**1558**	**1558**	**42,8**
						463
	Итого по заработной плате				**1081**	
	Итого по материалам				**78**	
	Итого по эксплуатации машин				**621**	

8	29-000000-0000КП ТОС	Фотореле PS-2 (ФР), 10А, 2200Вт IP44 ЭКФ	шт	1	1026,79	1027	–
9	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4038	4038	42,8
							1074
		Итого по заработной плате				2510	
		Итого по материалам				1475	
		Итого по эксплуатации машин				74	
10	29-000000-0000КП ТОС	Контактор КМЭ 18А 220 В ЭФК (1810)	шт	1	3571,43	3571	–
11	29-000000-0000КП ТОС	Шина нулевая (дин-изолятор)	шт	2	794,64	1589	–
12	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1800	308,29	554929	42,8
							143978
		Итого по заработной плате				336397	
		Итого по материалам				203256	
		Итого по эксплуатации машин				19259	
13	23-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1800	25,56	46008	–
14	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1850	197,81	365954	42,8
							92335
		Итого по заработной плате				215735	
		Итого по материалам				42622	
		Итого по эксплуатации машин				164356	
15	23-060144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	375534,61	19152	–
16	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,306	133304,28	40791	–
17	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,53	213721,83	326994	–

18	23-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	68	453,98	30871	–
19	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	67	3655,43	244914	42,8
							50611
		Итого по заработной плате				118250	
		Итого по материалам				111958	
		Итого по эксплуатации машин				43949	
20	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт.	600	182,65	109590	–
21	29-000000-0000Прайс	Прожектор СДО 06-50 светодиодный черный IP65 6500 К IEK	шт	67	11513,39	771397	–
22	21-130201-0301	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,646	214,94	139	–
23	21-130203-0201	Шайбы оцинкованные, диаметр 6 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,305	752,99	230	–
24	21-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 (10х160 мм)	шт.	150	27,61	4142	–
	Кронштейны (67 шт)						
25	11-090701-0108	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и прочее. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1702	146022,33	24853	60,9
							9818
		Итого по заработной плате				16122	
		Итого по материалам				694	
		Итого по эксплуатации машин				8443	
26	21-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,166	179761,36	29840	–

27	21-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (полоса 40х1000 х2 мм)**	т	**0,0042**	**220136,97**	**925**	**–**
28	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**14,9**	**62,68**	**934**	**54,2**
							228
		Итого по заработной плате				**420**	
		Итого по материалам				**501**	
		Итого по эксплуатации машин				**15**	
29	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	**29,8**	**64,9**	**1934**	**54,2**
							282
		Итого по заработной плате				**520**	
		Итого по материалам				**1396**	
		Итого по эксплуатации машин				**24**	

Итого прямые затраты по разделу	**2 598 478**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	606 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 755 081
Накладные расходы I уровня, тенге	301 451
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 899 929
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	122 957
Итого, тенге	3 022 886
Сметная прибыль (8 %), тенге	241 831
Итого по разделу на подряд, тенге	**3 264 717**

Итого прямые затраты по смете	**43 410 896**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 022 419
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 884 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	711 289
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 837 376
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 666 705

Накладные расходы I уровня, тенге	8 180 881
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	51 591 777
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 187 493
Итого, тенге	53 779 270
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 302 341

Итого по смете на подряд, тенге		**58 081 610,91**
ИТОГО сметная стоимость в текущем уровне цен к=1,0241872755458	**Тенге**	**59 486 446,84**
НДС, 12 %:	**Тенге**	**7 138 373,62**
ИТОГО с НДС:	**Тенге**	**66 624 820,46**

ТОО "Севимсталькон"

БИН 040940009984

(идентификационный номер)

Директор Газдиев С М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Мухамедиев С.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Макишев К.К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075; KZ54VJE00018528; KZ70VJE00017076

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Авторский надзор ТОО "INNOVATION CENTER PROJECT"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
ТОО «INNOVATION CENTER PROJECT»
Ф.И.О. специалиста
Мамаинын Т.А.Ф.
Подпись
Колы