Наименование объекта: «Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов, улица Сатпаева , д. 90/32 г. Алматы". Пятно 6»
Заказчик: ТОО «Строительная компания Самрук»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за октябрь 2020 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	1297	1 500	1945500	201,00			301500	789,00	1183500,0	76,3%	1485000		
2	вывоз грунта в отвал по месту	м3	1297	1 000	1297000	201,00			201000	789,00	789000,0	76,3%	990000		
3	Доработка грунта вручную	м3	20,00	1 900	38000	4,00			7600	10,00	19000,0	70,0%	26600		
4	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка	м3 материала основания в плотном теле	37,00	3 200	118400	5,00			16000	20,00	64000,0	67,6%	80000		
5	обваловка песком трубопроводов	м3	89,00	3 200	284800	26,00			83200	45,00	144000,0	79,8%	227200		
6	Обратная засыпка местного грунта с отвала	м3	1102	2 700	2975400	191,00			515700	660,00	1782000,0	77,2%	2297700		
	Устройство сети К1 кк														
7	прокладка хризотилцементных труб напорной ф200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	372,00	12 760	4746720	69,24			883502	175,40	2238104,0	65,8%	3121606		
8	укладка стального футляра ф426	пм	24,00	64 000	1536000				0	24,00	1536000,0	100,0%	1536000		
9	прокладка чугунных труб ф100мм	пм	98,00	18 000	1764000	26,00			468000		0,0	26,5%	468000		
10	прокладка чугунных труб ф150мм	пм	98,00	26 600	2606800	26,00			691600		0,0	26,5%	691600		
11	устройство герметизации выпусков из зданий	шт	16,00	73 000	1168000	6,00			438000		0,0	37,5%	438000		
12	монтаж гильз для труб чугунных в местах прохода через жб конструкции с зачеканкой	шт	64,00	40 000	2560000	24,00			960000	12,00	480000,0	56,3%	1440000		
13	Устройство лотков в колодцах	м3	11,0	21 400	235400	4,00			85600	5,00	107000,0	81,8%	192600		
14	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	21	25 155	528255	5,00			125775	13,00	327015,0	85,7%	452790		
15	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	21	31 623	664083	5,00			158115	8,00	252984,0	61,9%	411099		
16	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	21	25 000	525000	5,00			125000	8,00	200000,0	61,9%	325000		
17	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	21	41 235	865935	5,00			206175	8,00	329880,0	61,9%	536055		
18	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=590 мм	шт	21	19 755	414855	6,00			118530	9,00	177795,0	71,4%	296325		
19	монтаж КО6	шт	21	7 800	163800	6,00			46800	9,00	70200,0	71,4%	117000		
20	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	552	1 570	866640	98			153860	258	405060,0	64,5%	558920		
21	Монтаж люков чугунных	шт	21	57 250	1202250	5,00			286250	8,00	458000,0	61,9%	744250		

22	врезка в существующую сеть	врезка	2	522000	1044000				0		**0,0**	0,0%	0		
	Итого стоимость работ и материалов:				**27550838**				**5872207**		10563538,0		**16435745**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**27 550 838**					**5872207**		**10563538**		16435745		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**23418212**				**4991376**		8979007		13970384		
	в т.ч. Пусконаладочных работ работ			**15%**	**4132626**				**880831**		1584531		2465362		
	ИТОГО				**27550838**				**4991376**		**10563538**				

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы:

4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

инженер ОПП

инженер ПТО

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешмуратов Е.Т.