Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция участка №2 (согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Шымбай в городе Кызылорда"

Договор: №208 от 24.07.2023г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		208	24.07.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция участка №2 (согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Шымбай в городе Кызылорда"	**19 737 719**	17 622 963		19 737 719	-	-	-	-	2 114 756	**19 737 719**

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"
БИН 040740003730
Баярыстанов Н.Е.

Технический надзор:
"Azimut Project"
KZ20VJE00070065 от 21.10.2021г.
Махмудов А.И.

Авторский надзор:
"АЙДИ Строй Проект"
БИН 130440022209
Сеилханов Е.Е.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900
Нарбаев Е.Е.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция участка №2 (согласно дефектного акта) напорной канализационной сети д-630 мм, расположенного от КНС №1 и №12 до станций биологической очистки сточных вод по улице Шымбай в городе Кызылорда"

Договор: №208 от 24.07.2023г.

АКТ

приемки выполненных работ и затрат

за август месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				
		Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			**120 053**
1	**6101-0102-0105 Кклим = 1,08 Коб =0,97**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2**	**м3**	**54,32**	**343**	**18 632**
2	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 Коб =0,03**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м3**	**1,68**	**6126**	**10 292**
3	**6101-0106-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м3**	**35**	**81**	**2 835**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08 Коб =0,7**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**35**	**511**	**17 885**
5	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,3**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**м3**	**15**	**3198**	**47 970**
6	**6122-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**2**	**11220**	**22 440**
		Раздел 2. Водопровод В1				
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 417 849**

7	6121-0103-0112 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,04	9496446	379 858
8	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	40	119906	4 796 240
9	6121-0201-0148 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,04	29039532	1 161 581
10	6121-0401-0106 Кклим = 1,08	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,876	1914921	1 677 471
11	241-112-0251	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	1 шт.	4	271130	1 084 520
12	6121-0403-0112 Кклим = 1,08	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 600 мм	шт.	8	61718	493 744
13	241-116-0320	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	1 шт.	8	114495	915 960
14	6121-0103-0112 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм	км	0,04	5355058	214 202
15	6121-0401-0106 Кклим = 1,08 :К1трр=0,6;К1трм=0,6;К1экс=0,6;К1мат=0;	Демонтаж фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,648	1071408	694 272
		Подраздел 2.2. Камера прямоугольная из ж/б 4000х4500мм, ИТОГО	тенге			2 776 012
16	6121-0701-0303 Кклим = 1,08	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	22,358	55066	1 231 166
17	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,64	17350	45 804
18	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	10,818	22072	238 775
19	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1 м3	8,76	81649	715 245
20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	6870	13 740

21	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	8457	16 914
22	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,04466	1074856	48 003
23	6103-0701-0807 Кклим = 1,08	Установка детали закладной, вес до 4 кг МН1	т	0,00488	869855	4 245
24	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	2	36676	73 352
25	6121-0103-0110 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм ФУТЛЯР	км	0,00035	6092293	2 132
26	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	1 м	0,35	35316	12 361
27	6121-0103-0112 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм ФУТЛЯР	км	0,0007	9422866	6 596
28	241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	1 м	0,7	68222	47 755
29	6121-0103-0118 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1200 мм ФУТЛЯР	км	0,0014	25257506	35 361
30	241-102-0322	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм	1 м	1,4	203260	284 564
		Раздел 3. Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия, ИТОГО:	тенге			168 299
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			168 299
31	1220-0101-0104 Коб =0,15	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	2,4	8352	20 045
32	7101-0401-0101 Кклим = 1,08 Коб =0,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,4	9753	23 407
33	7101-0403-0501 Кклим = 1,08	Устройство оснований из щебня фракции 70-120 мм однослойные, толщина 12 см	м2	16	1530	24 480
34	7101-0602-0303 Кклим = 1,08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	16	400	6 400
35	7101-0602-0403 Кклим = 1,08 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	16	15	240

36	7101-0602-0301 Кклим = 1,08	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16**	**412**	**6 592**
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14 482 213**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	Тенге			767 557
	—	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)(120796,251*(1,3-1)+120796,251*9*8*1,3/1968+120796,251/12)/1000	Тенге	—		— 771 327
		Итого по сметному расчету	Тенге			15 249 771
		Сметная прибыль (5)%	Тенге			762 489
		Непредвиденные работы и затраты (2)%	Тенге			320 422
		Итого	Тенге			16 332 681
		Итого в текущих ценах 2023г. К=1,079	Тенге			17 622 963
		Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге			2 114 756
		Итого к оплате	**Тенге**			**19 737 719**

Заказчик:

ГКП на праве хозяйственного ведения "Қызылорда су жүйесі"
БИН 940740003730

Баярыстанов Н.Е.

Технический надзор:
ТОО "Azimut Project"
KZ20VJE00070065 от 21.10.2021г.

Махмудов А.И.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Нарбаев Е.Е.

Авторский надзор:
ТОО "АЙДИ Строй Проект"
БИН 130440022209

Сеилханов Е.Е.