Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство освещения по улицам Конаева и Молдагулова в селе Кос-Истек Каргалинского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	29	20.02.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство освещения по улицам Конаева и Молдагулова в селе Кос-Истек Каргалинского района Актюбинской области	19 618 096,90	17 516 157,94	17 516 157,94	17 516 157,94	492 952				2 101 938,95	19 618 096,90
Итого за отч. м-ц: май 2023 г.	19 618 096,90	17 516 157,94	17 516 157,94	17 516 157,94	492 952				2 101 938,95	19 618 096,90

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060240006908
Руководитель Темирбаев Ж._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" БИН 101240012142
№ аттестата KZ81VJE00027160 от 27.03.2012г.
Технадзор Сейдак Н.К._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство освещения по улицам Конаева и Молдагулова в селе Кос-Истек Каргалинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Элеткроосвещение улиц Кунаева и Молдагуловой в с. Кос-Естек, Каргалинского района, Актюбинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Договор №29 от 20.02.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **май 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Уличное электрическое освещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е13-080305-0914	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт	2	10377,34	617,35	20755	1235	4280	11332	34654	
						7620	249,41	15240	499		2567		
2	2	515-301-0118	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров-1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А	шт	2	246476		492952		492952		492952	
3	3	247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт	2	8610		17220		17220	1378	18598	
4	4	Е13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт	2	1439,32	86,53	2879	173	54	1961	5227	
						1325,88	35,63	2652	71		387		
5	5	247-301-0304	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 C®N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт	2	21993		43986		43986	3519	47505	
6	6	Е11-330101-0301	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1	котлован	60	2970,93	2281,44	178256	136886	0	82393	281501	
						689,49	1027,04	41369	61622		20852		
7	7	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	6429,67	1795,22	7716	2154	4413	1978	10470	
						957,1	815,06	1149	978		776		
8	8	Е11-060101-0101	Бетонирование стоек. Устройство	м3	14,7	24455,77	1132,94	359500	16654	322445	22123	412153	
						1387,8	265,97	20401	3910		30530		
9	9	Е11-330101-0201	Подножки стальные. Установки	т	0,444	50524	20767,71	22433	9221	2852	10443	35506	
						23332	6070,29	10359	2695		2630		
10	10	222-525-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,444	554148		246042		246042	19683	265725	
11	11	Е11-330104-0101	Опоры промежуточные свободностоящие одностоечные. Установка	т	3,9	86082,55	47212,55	335722	184129	0	162194	537749	
						38870	13115,36	151593	51150		39833		
12	12	222-524-0101	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекты с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг СТ РК EN 12843-2016	т	3,9	665527		2595555		2595555	207644	2803199	
13	13	Е13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	60	12782,5	7124,97	766950	427498	33575	324030	1178258	
						5097,95	2402,75	305877	144165		87278		
14	14	222-519-0101	Кронштейны консольные типа КИШ 48.1,5-0,8.15	т	0,402	700962		281787		281787	22543	304330	
15	15	Е13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции		60	2809,87	22,32	168592	1339	36553	62424	249497	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт		1445	0	86700	0		18481		
16	16	247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт	60	527		31620		31620	2530	34150	
17	17	Е11-330207-0101	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	60	2098,46	186,54	125908	11192	1169	95062	238648	
						1892,43	88,02	113546	5281		17678		
18	18	247-103-0256	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт	60	41525		2491500		2491500	199320	2690820	
19	19	230-01-4-05	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27	шт	60	0		0		0	0	0	
20	20	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт	0,6	4263		2558		2558	205	2763	
21	21	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	141,54	1826,44	0	258514	0	0	186130	480216	
						1826,44	0	258514	0		35572		
22	22	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	276,36	952,56	0	263249	0	0	189539	489011	
						952,56	0	263249	0		36223		
23	23	Е13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2303	519,81	431,79	1197122	994412	0	440755	1768907	
						88,02	177,79	202710	409450		131030		
24	24	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	138,18	2069		285894		285894	22872	308766	
25	25	Е13-080201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	175	305,99	173,76	53548	30408	399	22872	82534	
						129,95	51,57	22741	9025		6114		
26	26	241-207-1005	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со стойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	175	671		117425		117425	9394	126819	
27	27	241-207-1002	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со стойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	180	268		48240		48240	3859	52099	
28	28	Е13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2128	375,21	165,97	798447	353184	101867	329108	1217759	
						161,37	53,43	343395	113699		90204		
29	29	Е13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	775	348,55	156,93	270126	121621	34813	110166	410715	
						146,7	50,73	113693	39316		30423		
30	30	Е13-080201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	132	318,31	131,09	42017	17304	5349	17862	64669	
						146,7	41,25	19364	5445		4790		
31	31	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	2,49	676514		1684520		1684520	134762	1819282	
32	32	243-110-0601	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,6	80523		48314		48314	3865	52179	
33	33	Е13-080201-1818	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	3126,77	86,53	12507	346	425	8553	22745	
						2934	35,63	11736	143		1685		
34	34	243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4- жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа 4ПКВтпБнг-НГ-в-16/25	шт	4	17692		70768		70768	5661	76429	
35	35	Е13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3	км кабеля	2,128	31095	21317,4	66170	45363	0	18934	91912	
						9777,6	4808,78	20807	10233		6808		
36	36	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2149,28	38		81673		81673	6534	88207	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		21	1826,44	0	38355	0	0	27616	71249	
				м3 грунта		1826,44	0	38355	0		5278		
38	38	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		21	952,56	0	20004	0	0	14403	37160	
				м3 грунта		952,56	0	20004	0		2753		
39	39	Е13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		60	3578,29	170,43	214697	10226	144790	45126	280609	
				шт		994,7	49,88	59682	2993		20786		
40	40	Е13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудование		60	651,55	25,11	39093	1507	25650	8932	51867	
				м		198,94	7,84	11936	470		3842		
			ИТОГО:					13 802 614	2 364 852	8 809 736	2 193 740	17 236 839	
								2 135 072	861 145	492 952	1 240 289		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4%		401 853,29					
			Итого с временными									17 638 692,29	
			Зимние удорожания			2,61%		447 503,82					
			Итого с зимними удорожаниями									18 086 196,11	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		351 864,88					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18 438 060,99	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						17 516 157,94	
			НДС			12 %		2 101 938,95					
			Итого с НДС									19 618 096,90	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Аликулов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Темирбаев Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадзор ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг" БИН 101240012142, Сейдак Н.К., № аттестата KZ84VJE00027160 от 27.03.2012г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор ТОО "СпецСтройСогласование" БИН 010940009502, Бурамбаева И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)