"Шалқар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№ 236 «27» 10 2020 ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» октябрь 2020 года

Заказчик ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» руководитель отдела Князбаев Қайрат Амангелдіұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«_01__»_октябрь 2020 г. ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г. Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78 Аликулов Каржаубай Койшыбайулы
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«01»_октябрь_2020 г. ТОО «Строй-мах» Тасименов Бисенбай Абильхаирович аттестат эксперта №KZ69VJE00033293 от 14.12.2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«_01» _октябрь_ 2020 г. ТОО «Ақтөбе Жоба» Сәндібай Құрманғазы Ойлыбеұлы.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: СМР по объекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область, Шалкарский район, с.Бозой
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «20» февраля 2018 года №10 Аппарат акима Бозойского сельского округа;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» талон №KZ49REA00170222 от 30.04.2020 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Ақтөбе Жоба»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №142 от 29.12.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05.2020 г.;

месяц, год

окончание работ 10.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанции комплектные	шт	1	1		

трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric					
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,436	0,436		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,75	0,75		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25+1х16 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,4	0,4		
Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	0,2		
Опоры ж/бетонные СВ105	шт	62	62		
Опоры ж/бетонные СВ	шт	89	89		

95					
Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт	26	26		

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric, Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25+1х16 ГОСТ Р 52373-2005, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25+1х16 ГОСТ Р 52373-2005, Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80, Опоры ж/бетонные СВ105, Опоры ж/бетонные СВ 95, Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **25 931,244** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **18 025,848** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **3 278,877** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **23 861,292** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **21 475,163** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **3 278,877** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Князбаев Қайрат Амангелдіұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Тасименов Бисенбай Абильхаирович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Сәндібай Құранғазы Ойлыбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к акту присмки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	киломерт (далее – км)	0,640
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	1,705
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	151
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	26
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	26
10	Кабели:		
	1) марки СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 напряжением	км	0,75
	2) марки СИП-2 3х16+1х25+1х16 ГОСТ Р 52373-2005 напряжением	км	0,4

	3) марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 напряжением	км	0,2
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик
Руководитель
Князбаев Қайрат Амангелдіұлы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Директор
Сәндібай Құрманғазы Ойлыбекұлы_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«01» октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78

наименование организации, юридический адрес

в лице председатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области». Актюбинская область, Шалкарский район, с. Бозой

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель отдела Князбаев Қайрат Амангелдіұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Ақтөбе Жоба»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №142 от 29.12.2018 г. ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт	1	1		
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,436	0,436		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,75	0,75		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25+1х16 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,4	0,4		
Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	0,2		
Опоры ж/бетонные СВ105	шт	62	62		
Опоры ж/бетонные СВ 95	шт	89	89		
Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 120W, 120 Вт, 15600	шт	26	26		

лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric, Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25+1х16 ГОСТ Р 52373-2005, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25+1х16 ГОСТ Р 52373-2005, Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80, Опоры ж/бетонные СВ105, Опоры ж/бетонные СВ 95, Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 05.2020г.;
месяц, год
окончание работ: 10.2020г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата МП

(*при наличии*)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ПК «Ерзат» в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

МП

(*при наличии*)

Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Шалқар қаласы Өндірістік кооператив «ЕРЗАТ» РК Актюбинская область город Шалкар Производственный кооператив

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 01 » октября 2020 года

Технический надзор ТОО «Строй-Мах», Муханов Мухтар Абилгазиевич, г.Актобе, А. Молдагуловой, 46/2

наименование организации, ФИО (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Тасименова Бисембай Абилхаировича аттестат эксперта №KZ69VJE00033293 от 14.12.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании №39 от 27.03.2020г.

№ договора и дата

по объекту: СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области». Актюбинская область, Шалкарский район, с. Бозой

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель отдела Князбаев Қайрат Амангелдіұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 05.2020;

месяц, год

окончание работ 10.2020;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически 5 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **25 931,244** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **20 582,415** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **3 278,877** тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **23 329,149** тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **19 196,286** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **3 278,877** тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Ақтөбе Жоба»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №142 от 29.12.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Строй-Мах», директор Муханов Мухтар Абилгазиевич,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт (ы) по техническому надзору Тасименов Бисенбай Абильхаирович аттестат эксперта №KZ69VJE00033293 от 14.12.2017 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

_____
подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_01_» _октября_2020 года

Авторский надзор ТОО «Ақтөбе Жоба» директор Сәндібай Құрманғазы Ойлыбекұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Сәндібай Құрманғазы Ойлыбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании _№50 от 16.04.2020г._____

№ договора и дата

по объекту: СМР по проекту «Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области». Актюбинская область, Шалкарский район, с. Бозой

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель отдела Князбаев Қайрат Амангелдіұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось подрядчиком (генеральным подрядчиком) ПК «Ерзат» № 19011329 от 22.05.2019г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аликулова Каржаубая Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ 05.2020 г.

месяц, год

окончание работ 10.2020 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев; фактически 5 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Ақтөбе Жоба»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №142 от 29.12.2018 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: ТОО «Ақтөбе Жоба» директор Сәндібай Құрманғазы Ойлыбекұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору
Сәндібай Құрманғазы Ойлыбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: СМР по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	36	27.03.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области	12 981 115,00	11 590 281,25	11 590 281,25	11 590 281,25	3 122 740	1 390 833,75			1 390 833,75	12 981 115,00
Итого за отч. м-ц: июнь 2020г.	12 981 115,00	11 590 281,25	11 590 281,25	11 590 281,25	3 122 740	1 390 833,75			1 390 833,75	12 981 115,00

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ақтөбе Жоба" БИН 070940021919
ГСЛ №18011490 от 08.06.2018г.
Директор Сәндібай Қ.О.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Технадзор Тасименов Б.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: СМР по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области"

Форма 2В

Заказ 10

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.
(локальная смета 4-1-1)
Электроснабжение 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5108-0102-0101 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	3122740	–	3122740	–	–	–	3122740
					–		–		3122740	–	
		Итого по разделу 1					**3 122 740**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге									
	- оборудование, тенге					3 122 740				
	Накладные расходы, тенге									
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									
4	2306-1004-0105 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,436	903845		394076		394076	–	425603
				–		–		–	31526	
5	1133-0202-0101 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	12	6417,12	2804,28	77005	33651	8103	40501	126907
				2937,6	1281,25	35251	15375	–	9401	
6	1133-0202-0103 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	19749	10433,5	39498	20867	1351	21457	65831
				8640	4770,5	17280	9541	–	4876	
7	2104-0405-0101 Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	62	33700		2089400		2089400	–	2256552
				–		–		–	167152	

8	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	7	3941,71	1211,71	27592	8482	12651	7682	38096
					922,71	449,14	6459	3144	–	2822	
9	1109-0701-0108	Изготовление траверс НР = 69 %	т конструкций	1,291	177956,62	56099,92	229742	72425	5650	107472	364191
					117480,25	3167,31	151667	4089	–	26977	
10	2106-0801-0101	М/конструкции траверс	т	1,291	439282		567113		567113	–	612482
					–		–		–	45369	
11	2404-0207-0718	Хомуты	кг	121,6	187		22739		22739	–	24558
					–		–		–	1819	
12	2106-0801-0101	Стоимость конструкций стяжек,накладок,кронштейнов	т	3,32	439282		1458416		1458416	–	1575090
					–		–		–	116673	
		Итого по разделу 2					**5 489 310**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					210 657				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					135 425				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 149				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 559 500				
		Накладные расходы, тенге					177 112				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					406 616				

Локальная смета № 4-1-2

Электроснабжение 0,4 кВ

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2306-1201-0304	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х25+1х16 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,4	640356		256142		256142	–	276634
					–		–		–	20491	
8	2306-0131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	63612		12722		12722	–	13740
					–		–		–	1018	
9	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	24	6417,11	2804,29	154011	67303	16205	81002	253814
					2937,6	1281,25	70502	30750	–	18801	
10	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	12897,62	6481,62	25795	12963	1350	13926	42899
					5740,77	2962,85	11482	5926	–	3178	
11	2104-0405-0202	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1А, СВ95-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	89	25528		2271992		2271992	–	2453751,36

–	–	–	181759

Итого по разделу 2	**3 040 838**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	81 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 676
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 558 413
Накладные расходы, тенге	94 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	225 247
Итого по смете	**11 652 887**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	292 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 692
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 117 912
- оборудование, тенге	3 122 740
Накладные расходы, тенге	272 039
Сметная прибыль (8 %), тенге	631 863
Всего	**11 652 887**

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	204 724	
Итого по гл 8	204 724	
Итого по главам 1-8	11 857 611	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	227 980	
Итого по главу 9	227 980	
Итого по главу 1-9	12 085 591	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	179 257	
Итого по сметному расчету	12 264 848	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 01.10.19 г	12 264 848	
в т.ч. с разбивкой по годам 2019 г - 100% (МРП=2525)	12 264 848	
В текущих и прогнозных ценах		
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г - 100% (Иинф=1,050)	12 878 090,31	

Договорная сумма скидка 10%	11 590 281,25	
НДС 12%	1 390 833,75	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**12 981 115,00**	

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Ақтөбе Жоба" БИН 070940021919
ГСЛ №18011490 от 08.06.2018г.
Директор Сәндібай Қ.О._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Технадзор Тасименов Б._____

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: СМР по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	36	27.03.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области	20 080 947,15	6 339 135,85	6 339 135,85	6 339 135,85		760 696,30			760 696,30	7 099 832,15
Итого за отч. м-ц август 2020г.	20 080 947,15	6 339 135,85	6 339 135,85	6 339 135,85		760 696,30			760 696,30	7 099 832,15

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актобе-Жоба" БИН 070940021919
ГСЛ №18011490 от 08.06.2018г.
Директор Сәнлібай К.О.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-Мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Технадзор Тасименов Б.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: СМР по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области"

Форма 2В

Заказ 10

Акт
приемки выполненных работ за август месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 4-1-1) Электроснабжение 10 кВ									
		Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция									
5	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	48	6417,12	2804,28	308022	134605	40514	162004	507628
					2937,6	1281,25	141005	61500	–	37602	
14	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	188	51		9588		9588	–	10355
					–		–		–	767	
15	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	73	383		27959		27959	–	30196
					–		–		–	2237	
16	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	215	548		117820		117820	–	127246
					–		–		–	9426	
17	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	355	1558		553090		553090	–	597337

					–		–		–	44247
18	2404-0106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2127		25524		25524	–	27566
					–		–		–	2042	
19	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	533		533		533	–	576
					–		–		–	43	
		Итого по разделу 2					**1 300 903**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					141 005				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					134 605				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					61 500				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					775 028				
		Накладные расходы, тенге					162 004				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					96 363				
		Раздел 3 Строительные работы									
20	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	4110	182	4110	182	2967	729	5226
					961	51	961	51	–	387	
21	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	24	566,25	22,79	13590	547	9455	2685	17577
					149,5	5,88	3588	141	–	1302	
22	1108-0101-0202	Основание под фундамент щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	4,4	4939,55	1462,73	21734	6436	12130	5454	29363
					720	612,73	3168	2696	–	2175	
23	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	4368,5	2478,5	8737	4957	1429	4901	14729
					1175,5	901	2351	1802	–	1091	
24	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2041	1047	4082	2094	705	2380	6979

					641,5	367	1283	734	–	517	
25	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78									
			м3	1,882	21531		40521		40521	–	43763
					–		–		–	3242	
		Итого по разделу 3					**117 636**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 351				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 216				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 424				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					67 207				
		Накладные расходы, тенге					16 148				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					8 714				
		(локальная смета 4-1-2)									
		Электроснабжение 0,4 кВ									
		Раздел 1 Освещение									
2	2307-0106-0323	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jaryq" 120W, 120 Вт, 15600 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	26	44630		1160380		1160380	–	1253210,4
					–		–		–	92830	
3	2113-0816-0801	Кронштейн крепления светильника на столб	комплект	26	3700		96200		96200	–	103896
					–		–		–	7696	
		Итого по разделу 1					**1 357 106**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 256 580				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					100 526				
		Раздел 2 Монтажные работы									
4	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %									
			км линии	0,384	101617,19	52929,69	39021	20325	1076	19226	62907
					45885,42	16700,52	17620	6413	–	4660	

6 2306-1201-0326	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х70+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,75	1536982		1152737		1152737	–	1244955
				–		–		–	92219	
9 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	39	6417,11	2804,29	250267	109367	42539	131628	412447
				2937,6	1281,25	114566	49969	–	30552	
10 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	11	12897,62	6481,62	141874	71298	8778	76592	235943
				5740,77	2962,85	63148	32591	–	17477	
12 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	76	3013		228988		228988	–	247307
				–		–		–	18319	
13 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1967		17703		17703	–	19119
				–		–		–	1416	
14 2404-0207-4931	Крюк наружного угла PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3863		50219		50219	–	54237
				–		–		–	4018	
15 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	21	420		8820		8820	–	9526
				–		–		–	706	
16 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	178		3204		3204	–	3460
				–		–		–	256	
17 2404-0202-0813	Зажимы поддерживающие SO136.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	8689		121646		121646	–	131378
				–		–		–	9732	
18 2404-0207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	7241		159302		159302	–	172046
				–		–		–	12744	
19 2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53	2123		112519		112519	–	121521

					–	–	–	9002	
20	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	79	2123	167717	167717	–	181134
					–	–	–	13417	
21	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	71	2221	157691	157691	–	170306
					–	–	–	12615	
22	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	470	6110	6110	–	6599
					–	–	–	489	
23	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,1265	601867	76136,2	76136	–	82227
					–	–	–	6091	
24	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	63	4825	303975	303975	–	328293
					–	–	–	24318	

Итого по разделу 2	**3 483 405**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	195 335
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 990
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 973
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 619 160
Накладные расходы, тенге	227 446
Сметная прибыль (8 %), тенге	258 030

Итого по смете	**6 259 050**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	347 691
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	349 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	155 897
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 717 975
Накладные расходы, тенге	405 598
Сметная прибыль (8 %), тенге	463 633

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	150 217	
Итого по гл 8	150 217	
Итого по главам 1-8	6 409 267	

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	167 282	
Итого по главу 9	167 282	
Итого по главу 1-9	6 576 549	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	131 531	
Итого по сметному расчету	6 708 080	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 01.10.19 г	6 708 080	
в т.ч. с разбивкой по годам 2019 г - 100% (МРП=2525)	6 708 080	
В текущих и прогнозных ценах		
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г - 100% (Иинф=1,050)	7 043 484,30	
Договорная сумма скидка 10%	6 339 135,85	
НДС 12%	760 696,30	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**7 099 832,15**	

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Директор _____

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актобе Жоба" БИН 070940021919
ГСЛ №18011490 от 08.06.2018г.
Директор Сәндібай К.О._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Технадзор Тасименов Б._____

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: СМР по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	36	27.03.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчети.месяц включительно	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области	21 475 162,80	1 244 835,40	1 244 835,40	1 244 835,40		149 380,25			149 380,25	1 394 215,65
Итого за отч. м-ц сентябрь 2020г.	21 475 162,80	1 244 835,40	1 244 835,40	1 244 835,40		149 380,25			149 380,25	1 394 215,65

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023014
Руководитель Князбаев К.А.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликенов К.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Актобе-Жоба" БИН 070940021919
ГСЛ №18011490 от 08.06.2018г.
Директор Сәлдібай К.О.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-Мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Технадзор Тасименов Б.

Форма 2В

Заказ 10

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: СМР по проекту "Строительство сетей электроснабжения в зоне развития в с. Бозой Шалкарского района Актюбинской области"

Акт
приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 4-1-1) Электроснабжение 10 кВ									
		Раздел 1 Монтаж оборудования									
1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	72385	37820	72385	37820	4784	30457	111070
					29781	12521	29781	12521	–	8227	

Итого по разделу 1	111 070
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	29 781
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 820
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 784
Накладные расходы, тенге	30 457
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 227

Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция

3	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,705	101621,7	52931,38	173265	90248	4783	85366	279321
					45885,04	16699,71	78234	28473	–	20690	
13	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	196,6	476,46	3,95	93672	777	11009	59072	164964
					416,52	0,8	81888	157	–	12220	
		Итого по разделу 2					**444 285**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					160 122				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					91 025				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					28 630				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 792				
		Накладные расходы, тенге					144 438				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					32 910				
		(локальная смета 4-1-2) Электроснабжение 0,4 кВ									
		Раздел 1 Освещение									
1	1308-0205-0902	Светильник. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	26	8379,92	3531,77	217878	91826	51158	75653	317013
					2880,54	1160,73	74894	30179	–	23482	
		Итого по разделу 1					317 013				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					74 894				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					91 826				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 179				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					51 158				
		Накладные расходы, тенге					75 653				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					23 482				
		Раздел 2 Монтажные работы									
5	1308-0201-0705	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	200	1285,35	756,94	257070	151388	50531	73246	356741

	275,75	232,9	55150	46580	–	26425

Итого по разделу 2	**356 741**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	55 150
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 388
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 580
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 531
Накладные расходы, тенге	73 246
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 425

Итого по смете	**1 229 109**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	319 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	372 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	117 910
- материалы, изделия и конструкции, тенге	122 265
Накладные расходы, тенге	323 794
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 045

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	29 499	
Итого по гл 8	29 499	
Итого по главам 1-8	1 258 607	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,61%)	32 850	
Итого по главу 9	32 850	
Итого по главу 1-9	1 291 457	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	25 829	
Итого по сметному расчету	1 317 286	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 01.10.19 г	1 317 286	
в т.ч. с разбивкой по годам 2019 г - 100% (МРП=2525)	1 317 286	
В текущих и прогнозных ценах		
в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г - 100% (Иинф=1,050)	1 383 150,45	

Договорная сумма скидка 10%	1 244 835,40	
НДС 12%	149 380,25	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	1 394 215,65	

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" БИН 190140023514
Руководитель Князбаев К.А._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора
ТОО "Актөбе Жоба" БИН 070940021919
ГСЛ №18011490 от 08.06.2018г.
Директор Сәндібай Қ.О._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй-мах" БИН 040740006962
№ аттестата KZ16VJE00028330 от 30.06.2015г.
Технадзор Тасименов Б._____