Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат'
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к с. Акши Иргизского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А .
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №1 от 13.11.2019г., к договору №75	09.08.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода к с. Акши Иргизского района Актюбинской области	98 682 935,66	88 109 763,98	88 109 763,98	88 109 763,98		10 573 171,68			10 573 171,68	98 682 935,66
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2019г.	98 682 935,66	88 109 763,98	88 109 763,98	88 109 763,98		10 573 171,68			10 573 171,68	98 682 935,66

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240002738
Руководитель Турымов К._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №000424 от 08.12.2006г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ18VJE00045851 от 08.04.2019г.
Кыдыралин Г.А._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода к с. Акши Иргизского района Актюбинской области
Доп.соглашение №1 от 13.11.2019г., к договору №75 от 09.08.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Ноябрь 2019

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге	Страна происхождения
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета 6-1-1							
		Газопровод высокого давления второй категории							
		Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010101-0314	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	**27950**	**88,81**	**2482318**		**59,1** / **581818**	
2	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	**4300**	**1102,29**	**4739847**		**59,1** / **2801239**	
3	11-010205-0208	**Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб**	м3 грунта	**830**	**2118,68**	**1758504**		**59,1** / **1039276**	

4	11-010104-0402	Траншеи . Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. (мягкий грунт толщ.10см)	м3 грунта	2150	21,28	45754	59,1
							9694
5	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	177,14	132,01	23385	59,1
							5176
8	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	215	14,9	3203	59,1
							795
9	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10000	21,28	212810	59,1
							45090
10	11-010205-0502	Траншеи. Засыпка мягким грунтом.	м3 грунта	6000	632,48	3794880	59,1
							2242776
11	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1000	114,95	114950	59,1
							51934
	Раздел 2 Трубопровод						
12	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	19	217062,76	4124192	62,1
							2050271
13	23-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	19315	2335,03	45101104	Республика – Казахстан

61	13-100904-0101	**Лента полиэтиленовая желтого цвета Прокладка в траншее**	км кабеля	19	58269,16	1107114	40,6
							206061
62	29-100000-1000(пл)ТО	**Полиэтиленовая лента желтого цвета шириной 200мм**	м	19000	11	209000	– Россия
63	13-080201-0201	**Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	19000	204,59	3887210	42,8
							986943
64	23-060901-0102	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	19	9404,94	178694	– Россия

Итого прямые затраты по смете	**67 782 965**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	10 021 072
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	77 804 037
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 298 891
Итого, тенге	81 102 928
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 488 234
Итого по смете на подряд, тенге	**87 591 163**
Глава 8. Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения (1,3%)	1 138 685
Итого по главе 8	1 138 685
Итого по главам 1-8	88 729 848
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	2 767 040
Итого по главе 9	2 767 040
Итого по главам 1-9	91 496 888
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	**91 496 888**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	**97 901 670,27**

Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**88 109 763,98**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**10 573 171,68**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**98 682 935,66**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Турымов К _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №000424 от 08.12.2006г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ18VJE0004585Y от 08.04.2019г.
Кыдыралин Г.А. _____

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к с. Акши Иргизского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.соглашение №2 от 05.03.2020г., к договору №75	09.08.2019				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода к с. Акши Иргизского района Актюбинской области	70 045 591,09	62 540 706,33	62 540 706,33	62 540 706,33	7 437 961	7 504 884,76			7 504 884,76	70 045 591,09
Итого за отч. м-ц: июнь 2020г.	70 045 591,09	62 540 706,33	62 540 706,33	62 540 706,33	7 437 961	7 504 884,76			7 504 884,76	70 045 591,09

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Қайыр А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №000424 от 08.12.2006г.
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ18VJE00045851 от 08.04.2019г.
Кыдыралин Г.А._____

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода к с. Акши Иргизского района Актюбинской области
Дополнительное соглашение №2 от 05.03.2020г., к договору №75 от 09.08.2019г.

Акт №1
приемки выполненных работ за Июнь 2020

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Установка мачтовой муфты на существующей опоре ВЛ-0,4кВ						
1	11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. (кронштейны КМ6-1шт. и Р3-1шт.)Установка	т	0,0036	33333,33	120		61,7 / 47
2	21-060405-2601	Кронштейны -2шт.	т	0,0036	361298,68	1301		–
3	11-330109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. (Хомут Х20-2шт. Х19-3шт.)Установка	т	0,0042	33571,43	141		61,7 / 56
4	29-100000-1000(пл)ТС	Хомут Х19	шт	3	888	2664		–
5	29-100000-2000(пл)ТС	Хомут Х20	шт	2	1000	2000		–
6	13-080208-0206	Проводник заземляющий ЗП2 Монтаж по строительным основаниям	м	1	344	344		42,8 / 56
7	21-060801-0101	Проводник заземляющий ЗП2	т	0,001	346297	346		–

8 11-090501-0301	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	4	92,75	371	60,9
						225
9 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	381819,66	382	–
10 13-080303-2517	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	13,3	947,44	12601	42,8
						4466
11 21-050201-9903	Прокат угловой равнополочный толщиной 5мм, при ширине полки 75 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,0133	154690,95	2057	–
12 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0021	114833,75	241	–
13 13-080201-0503	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	11	123,27	1356	42,8
						580
14 24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	116,33	814	–
15 24-040206-0612	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	617,14	2469	–
16 51-080401-1303(об)	Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	5696	11392	–
17 13-080201-2403	Муфта концевая. Монтаж оборудования	шт.	1	20108	20108	42,8
						4371
18 29-000000-0000(пл)ТС	Муфта кабельная концевая 4КНТп-1-16/25	шт	1	6914	6914	–
19 13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода . Монтаж по строительным основаниям	м	0,5	1050	525	42,8
						67

20 23-060902-0113	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0005	179161,1	90	–
21 23-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	375641,37	188	–
					66424	
	Итого прямые затраты по разделу 1					
	в том числе				11392	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				9868	
	Накладные расходы I уровня, тенге				76292	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3235	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				79526	
	Итого, тенге				6362	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				85888	
	Итого по разделу на подряд, тенге					
Раздел 2 Кабельная линия						
22 11-010101-0502	Траншея Т1 200х900 -83м	м3 грунта	15	41,53	623	59,1
						124
23 11-230101-0101	Основание под кабель песчаное. Устройство	м3 основания	4,98	2403,41	11969	62,1
						2288
24 13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	100	204,59	20459	42,8
						5195
25 23-060137-0601	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	247609,73	24761	–
26 29-000000-0002(пл)ТС	Лента сигнальная "Электро" цвет красный ЛСЭ-150/0,3	м	83	54	4482	–
27 11-220301-0101	Трубы стальные, диаметр 25 мм.	км трубопровода	0,00308	274350,65	845	62,1
						456
28 23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,075	255,27	785	–
29 11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,043	229511,63	9869	62,1

						5715
30 23-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	43	848,81	36499	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**110292**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				13778	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				124070	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5261	
	Итого, тенге				129330	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10346	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**139677**	
	Раздел 3 Внутреннее электрооборудование					
31 13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина 200х350х155 мм. Установка	шт.	1	2657	2657	42,8
						860
32 29-100000-3000(пл)ТС	Шкаф учета навесной для размещения прибора учета, внутри корпуса установлена панель для счетчика и Din -рейка 200х350х155мм ЩУНС-1х19-2-СЭ1	шт	1	36011	36011	–
33 13-110201-0102	Прибор учета Меркурий Установка	шт.	1	1351	1351	44
						582
34 23-070501-0307	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-02	шт.	1	17486,97	17487	–
35 23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-16 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	365,28	365	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				**57871**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				1442	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				59313	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2515	
	Итого, тенге				61828	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4946	

	Итого по разделу на подряд, тенге				66774	

Раздел 4 Молниезащита. Заземление

36	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2205,5	17644	42,8
							2016
37	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0379	159057,02	6028	–
38	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой Монтаж оборудования	м	30	417,3	12519	42,8
							1498
39	21-050106-9902	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,02268	187809,65	4260	–
40	21-050106-0601	Прокат полосовой из углеродистой стали, шириной 25 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,0094	190932,02	1795	–
41	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм ГОСТ 5781-82	т	0,038	154503,45	5871	–
42	24-040201-0432	Держатель для шин заземления типа КГН 1х60	шт.	8	1949,35	15595	–
43	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	868,08	5208	–
44	23-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,15	350,23	2154	–
45	23-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,15	211,64	1302	–
46	21-050204-0105	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,104	160878,45	16731	–

47 23-060902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	336879,3	3369	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				**92476**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				3514	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				95990	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				4070	
	Итого, тенге				100060	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				8005	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**108064**	

Локальная ресурсная смета № 6-1-1

Раздел 2 Трубопровод						
12 11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	2,48	217062,76	538316	62,1
						267614
13 23-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (с К=1,01)	м	2380	2335,03	5557371	–
14 23-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (аварийный запас 0,3%)	м	64,32	2335,03	150189	–
15 11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63мм. Укладка	км трубопровода	0,02	190150	3803	62,1
						1957
16 23-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	20	718,21	14364	–
17 13-390201-0508	Трубопровод, диаметр 110 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия (50%)	стык	895	725,68	649484	40,6
						234369
18 13-390201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия (50%)	стык	1	419	419	40,6
						150

19 11-250210-0102	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 110 мм	км трубопровода	21,48	704410,43	15130736	58,7 2494707
20 11-250210-0101	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 63 мм	км трубопровода	0,02	594350	11887	58,7 1973
21 11-220301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	867285,71	6071	62,1 2434
22 23-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	5327,1	37290	–
23 11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,017	320411,76	5447	62,1 2785
24 23-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17	1459,95	24819	–
25 11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	274250	2194	62,1 1187
26 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметрами от 15 мм до 114 мм D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	789,23	6314	–
27 11-220301-0105	Футляр -7шт х 0,8м.-Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0056	499285,71	2796	62,1 1277
28 23-010201-0220	Футляр -7шт. х 0,8м. Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	3002,96	16817	–

29 11-220601-0305	Футляры стальные диаметром 150 мм. -7шт Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0056	2085535,71	11679	62,1 794
30 11-220301-0103	Футляр -1шт. х 0,8м.Трубы стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	317500	254	62,1 130
31 23-010201-0186	Футляр -1шт. х 0,8м.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	1921,59	1537	–
32 11-220601-0303	Футляры стальные диаметром 108 мм. -1шт. х 0,8м. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	1400000	1120	62,1 82
33 11-161201-0102	Сальники. Заделка труб диаметром труб 108 мм и 159мм	сальник	2	4206,5	8413	60,4 2210
34 11-130301-0406	Поверхности металлические (трубы и футляры). Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,58	59,68	333	54,2 81
35 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные (трубы и футляры). Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2	11,16	63,44	708	54,2 101
36 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,Установка	шт.	18	815,61	14681	62,1 5431
37 23-020303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	2023,95	6072	–
38 23-020303-1206	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	1260,06	18901	–

39 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 108х4,0мм-12шт.Ду 57х3,0мм-2шт. Переходы Ду 219Х57мм - 1шт.)Установка	т фасонных частей	0,0339	917345,13	31098	62,1
						8105
40 11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	6	815,67	4894	62,1
						1810
41 23-020302-6124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1198,16	7189	–
42 11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1202	2404	62,1
						890
43 23-020302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х110х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	5063,66	5064	–
44 23-020302-5119	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4017,26	4017	–
45 11-220901-0204	Задвижки стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5082	5082	62,1
						2202
46 23-040101-1105	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 3КЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	68424,55	68425	–
47 11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	1632	3264	62,1
						1691
48 23-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	4770,14	9540	–
49 11-220901-0202	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1983,6	9918	62,1
						5072

50 23-040101-1103	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5	34191,2	170956	–
51 11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	681,6	6816	62,1
						3527
52 23-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10	1861,19	18612	–
53 11-220901-0201	Задвижки стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1053	1053	62,1
						537
54 23-040101-1101	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем ЗКЛ2-16 для нефтепродуктов, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	16411,64	16412	–
55 11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	351	702	62,1
						376
56 23-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1040,03	2080	–
57 11-220901-0204	Заглушки стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5082	5082	62,1
						2202
58 23-020103-3638	Заглушки стальные наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	15374,28	15374	–
59 11-220901-0202	Заглушки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1984	1984	62,1
						1015
60 23-020103-3620	Заглушки стальные наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17379-2001	шт.	1	8820,85	8821	–
61 13-100904-0101	Лента полиэтиленовая желтого цвета Прокладка в траншее	км кабеля	2,5	58269,16	145673	40,6

						27113
62	29-100000-1000(пл)ТС	Полиэтиленовая лента желтого цвета шириной 200мм	м	2500	11	27500	–
63	13-080201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2550	204,59	521705	42,8
							132458
64	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	2,55	9404,94	23983	–
65	12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1	3912	3912	59,1
							2312
66	11-090701-0106	Опоры под задвижку на выходе из ПГБ -Труба Ду 219мм Н-1,4м Сборка	т конструкций	0,03913	60899,57	2383	60,9
							1167
67	23-010201-0231	Стойки -1шт. Н=1,4м.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	5327,1	7458	–
68	11-060101-0101	Обетонирование опор	м3	0,01	15800	158	48,5
							5
69	21-050102-0106	Прокат листовой (пластины опорные)	т	0,002	255592,73	511	–
70	21-050301-2702	Хомуты : сталь гладкая d=8 мм	т	0,00016	173672,45	28	–
71	11-090501-0302	Постановка болтов высокопрочных	болт	8	180,63	1445	60,9
							647
72	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	381819,66	76	–
73	11-090305-0301	Конструкции опорные Монтаж	т конструкций	0,03913	68719,65	2689	60,9
							1366

74 11-130301-0406	Поверхности металлические- опора-1шт. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	60	60	54,2
						15
75 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опора Окраска эмалями ПФ-115в в два слояК=2,000;	м2	2	64	128	54,2
						18
76 12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	5	3912	19560	59,1
						11560
77 11-090701-0106	Опоры под задвижку на входе в ПГБ "Г2"и на ПК 87 "ГЗ" -5шт. -Труба Ду108мм Н-1,4м СборкаК=5,000;	т конструкций	0,08275	60845,92	5035	60,9
						2468
78 23-010201-0188	Стойки -5шт. Н=1,4м.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	2224,53	15572	–
79 11-060101-0101	Обетонирование опорК=5,000;	м3	0,05	15900	795	48,5
						25
80 21-050102-0106	Прокат листовой (пластины опорные)К=5,000;	т	0,0124	255592,73	3169	–
81 21-050301-2702	Хомуты : сталь гладкая d=8 ммК=5,000;	т	0,0008	173672,45	139	–
82 11-090501-0302	Постановка болтов высокопрочныхК=5,000;	болт	40	180,55	7222	60,9
						3233
83 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87К=5,000;	т	0,003	381819,66	1145	–
84 11-090305-0301	Конструкции опорные МонтажК=5,000;	т конструкций	0,08275	68712,99	5686	60,9
						2888
85 11-130301-0406	Поверхности металлические- Опоры 5шт. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	59,5	119	54,2

						29
86 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опора Окраска эмалями ПФ-115в в два слояК=2,000;	м2	4	63,5	254	54,2
						36
87 12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1	3912	3912	59,1
						2312
88 11-090701-0106	Опоры Ду 57мм а1шт.под задвижку на ПК.49+62 "Кемпинг" ГЗ. Сборка	т конструкций	0,00066	62121,21	41	60,9
						19
89 23-010201-0143	Опоры -стойки 1шт.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	789,23	1105	–
90 11-060101-0101	Обетонирование опор -1шт.	м3	0,019	15894,74	302	48,5
						10
91 21-050102-0106	Прокат листовой (пластины опорные)	т	0,001	255592,73	256	–
92 21-050301-2702	Хомуты : сталь гладкая d=8 мм	т	0,0001	173672,45	17	–
93 11-090501-0302	Постановка болтов высокопрочных	болт	8	180,63	1445	60,9
						647
94 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	381819,66	191	–
95 11-090305-0301	Конструкции опорные Монтаж	т конструкций	0,0066	68484,85	452	60,9
						231
96 11-130301-0406	Поверхности металлические- Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,3	56,67	17	54,2
						4

97 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опора-6шт. Окраска эмалями ПФ-115в в два слояК=2,000;	м2	0,6	63,33	38	54,2
						5
	Итого прямые затраты по разделу 2				**23424981**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				3233278	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				26658259	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1130310	
	Итого, тенге				27788569	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				2223086	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**30011655**	

Раздел 3 Опознавательные столбики 47шт.

98 12-010101-0402	**Ямы для установки опознавательных знаков. Рытье.**	яма	**47**	**3912,09**	**183868**	**59,1**
						108666
99 11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под опознавательные знаки УстройствоК=47,000;**	м3	**11,75**	**20678,3**	**242970**	**48,5**
						19664
100 11-250129-0501	**Установка опознавательного знака**	знак	**47**	**1772,7**	**83317**	**58,7**
						32607
101 21-050102-0118	**Металлический лист 500х500мм толщиной 3,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)К=47,000;**	т	**0,18565**	**193664,16**	**35954**	–
102 23-010301-0144	**Трубы стальные (стойки) D 76 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74К=47,000;**	м	**211,5**	**1760,32**	**372308**	–
103 21-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87К=47,000;**	т	**0,00564**	**381819,66**	**2153**	–
104 11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**37,14**	**59,64**	**2215**	**54,2**
						543
105 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;**	м2	**74,28**	**63,48**	**4715**	**54,2**

	Итого прямые затраты по разделу 3				**927500**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				162152	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1089652	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				46201	
	Итого, тенге				1135854	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				90868	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1226722**	

Раздел 4 Ковер для вывода провода спутника -21шт.

106	11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=21,000;**	м3 подстилающего слоя	**1,26**	**4373,81**	**5511**	60,9
							1789
107	11-060101-0101	**Бетонное основание под ковер. УстройствоК=21,000;**	м3	**0,021**	**15904,76**	**334**	**48,5**
							11
108	23-010201-0232	**Футляр -1шт. дл.0,5м.Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80К=21,000;**	м	**10,5**	**6405,7**	**67260**	–
109	23-010502-0803	**Футляр -1шт. дл.0,5м.Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011К=21,000;**	м	**10,5**	**116,32**	**1221**	–
110	11-090501-0302	**Постановка болтов высокопрочныхК=21,000;**	болт	**294**	**180,59**	**53093**	60,9
							23768
111	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0218	381819,66	8324	–
112	21-050102-0116	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 2,0 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)К=21,000;**	т	**0,021**	**193664,45**	**4067**	–
113	21-050102-0119	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19904-90)К=21,000;**	т	**0,021**	**193664,45**	**4067**	–

114 21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)К=21,000;	т	0,0798	154685,59	12344	–
115 21-050301-2201	Проволока Вр1 диаметром 3 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80К=21,000;	т	0,0084	193360,59	1624	–
	Итого прямые затраты по разделу 4				**157845**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				25568	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				183413	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				7777	
	Итого, тенге				191190	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				15295	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**206485**	

Раздел 5 Ограждения размером 3х3м. Н=1,5м.- 4 шт.под задвижку

116 11-110101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=4,000;**	м3 подстилающего слоя	8,2	4373,41	35862	60,9
						11644
117 11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные-(фундамент). Устройство с уплотнением трамбовкамиК=4,000;**	м3 подстилающего слоя	0,6	19213,33	11528	60,9
						932
118 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=4,000;	м3 подстилающего слоя	4,096	6830,57	27978	60,9
						6764
119 21-080102-0506	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82К=4,000;	м2	40,96	152,31	6239	–
120 11-090701-0105	**Изготовление ограждения 3х3 -4шт.К=4,000;**	т конструкций	0,818	118838,63	97210	60,9
						51106
121 21-060405-1203	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012К=4,000;	т	0,818	142630,88	116672	–

122 11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,818	73568,46	60179	60,9
						32733
123 11-130301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,2	59,78	550	54,2
						135
124 11-130301-1406	Поверхности металлические ограждения.Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2	18,4	63,42	1167	54,2
						167
	Итого прямые затраты по разделу 5				**357385**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				103481	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				460866	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				19541	
	Итого, тенге				480406	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				38433	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**518839**	

Раздел 6 Ограждение ПГБ 16х6 Н=1,5м

125 11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,28	4373,44	5598	60,9
						1817
126 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,48	19216,67	9224	60,9
						746
127 11-090701-0105	Ограждение ПГБ. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,702	118836,18	83423	60,9
						43859
128 23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	134,36	578,02	77663	–

129 23-010101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 (секция СК1. СК2 СК3).	м	290,8	264,21	76832	–
130 23-010102-0206	Стойки -Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	33,5	967,81	32422	–
131 21-050101-0204	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 9 мм до 12 мм ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,016	177271,3	2836	–
132 11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,702	73569,8	51646	60,9
						28091
133 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,6	59,63	2242	54,2
						550
134 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	75,2	63,46	4772	54,2
						680

Итого прямые затраты по разделу 6	**346658**
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	75743
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	422401
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	17910
Итого, тенге	440311
Сметная прибыль (8 %), тенге	35225
Итого по разделу на подряд, тенге	475536

Локальная ресурсная смета № 6-1-2

Раздел 1 Устройство площадки и объездной дороги к ПГБ

1 11-010105-0802	Выемки. Срезка растительного слоя 20см. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	100,26	522,02	52338	59,1
						22951

2 11-010106-3402	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	375	1,13	424	59,1 23
3 11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	100,26	37,91	3801	59,1 752
4 11-270401-0102	Насыпка грунта с уплотнением толщ.1,7м.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	900	891,76	802584	60,3 130419
5 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	278,5	6830,48	1902289	60,9 459888
6 11-070101-0108	Плиты ж/б под ПГБ Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	2	1082,5	2165	62,1 856
7 21-040501-0503	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т (-2шт.)	м3	1,84	62612,61	115207	–
	Итого прямые затраты по разделу 1				2878807	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				614889	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3493696	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				148133	
	Итого, тенге				3641829	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				291346	
	Итого по разделу на подряд, тенге				3933175	
Раздел 2 Устройство ПГБ-13-2НВ-У1						
8 12-010101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	4	3912	15648	59,1

							9248
9	11-220301-0103	Стойки из стальных труб, диаметр 100 мм. -4шт.Установка	км трубопровода	0,0052	320384,62	1666	62,1
							852
10	23-010201-0187	Стойки-4шт.под ГРПШ -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	2012,62	10466	–
11	21-050201-9901	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,02262	159057,02	3598	–
12	11-240207-0202	Пункт газорегуляторный . Устройство	шт.	1	4448	4448	62,1
							1223
13	58-100000-1000(пл)(об	Пункт газорегуляторный ПГБ-13-2НВ-У1	компл	1	7426569	7426569	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				**7462394**	
		в том числе					
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				7426569	
		Накладные расходы I уровня, тенге				11323	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7473717	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				316886	
		Итого, тенге				7790603	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				623248	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**8413851**	
		Раздел 3 Ограждение ограждение ПГБ разм.16х6м, Н=1,5м					
14	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	20,1	4373,38	87905	60,9
							28542
15	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные-(фундамент). Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,48	19216,67	9224	60,9
							746

16 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,05	6830,45	68646	60,9
						16595
17 21-080102-0506	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82	м2	100,44	152,31	15298	–
18 11-090701-0105	Изготовление ограждения 16х6	т конструкций	0,702	118836,18	83423	60,9
						43859
19 21-060405-1203	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,702	142630,88	100127	–
20 11-090305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,702	73569,8	51646	60,9
						28091
21 11-130301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,8	59,66	1957	54,2
						480
22 11-130301-1406	Поверхности металлические ограждения.Окраска эмалями ПФ-115 в два слояК=2,000;	м2	65,6	63,48	4164	54,2
						592
	Итого прямые затраты по разделу 3				422390	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				118905	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				541295	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				22951	
	Итого, тенге				564246	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				45140	
	Итого по разделу на подряд, тенге				609386	

Локальная ресурсная смета № 6-1-3

Раздел 1 Переход газопровода через реку

1 11-010101-0312	Устройство котлованов (рабочий котлован разм.5х4х3,5 и приемный котлован разм. 5х4х3,5	м3 грунта	140	238,29	33361	59,1

						6325
2 11-040101-0110	Бурение канала пилотной скважины (1 этап)	м бурения	108	47770,28	5159190	67,1
						1437008
3 11-040101-0210	Расширение бурового канала до нужного жиаметра (второй этап)	м бурения	108	48998	5291784	67,1
						1477000
4 11-221401-0303	Протаскивание газопровода по буровомиу каналу (третий этап)	м трубы, уложенной в футляре	108	1161,68	125461	62,1
						49620
	Итого прямые затраты по разделу 1				10609796	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				2969953	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				13579749	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				575781	
	Итого, тенге				14155531	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1132442	
	Итого по разделу на подряд, тенге				15287973	
	Раздел 2 Береговые указательные знаки -1шт..					
5 12-010101-0402	Ямы для установки береговых указательных знаков. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2	3912	7824	59,1
						4624
6 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные - 2шт. Устройство	м3	0,06	20250	1215	48,5
						109
7 11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (указательные знаки разм.280х210 - 2шт). Изготовление	т конструкций	0,003	251333,33	754	60,9
						259
8 21-050103-0202	Прокат толстолистовой толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	333306,28	1000	–
9 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	381819,66	382	–

10 11-090601-0102	Монтаж указательных знаков	т конструкций	0,003	39000	117	60,9
						62
	Итого прямые затраты по разделу 2				**11292**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				5054	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16346	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				693	
	Итого, тенге				17039	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1363	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**18402**	

Локальная ресурсная смета № 6-1-4

Раздел 1 Переход газопровода через реку

1 11-010101-0312	**Устройство котлованов (рабочий котлован разм.5х4х3,5 и приемный котлован разм. 5х4х3,5)**	м3 грунта	140	238,29	33361	59,1
						6325
2 11-221401-0217	**Трубы диаметром 225 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину 53 м**	м продавливания	53	8801,98	466505	62,1
						176973
3 11-221401-0303	**Протаскивание газопровода Ду -160мм в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	53	1161,7	61570	62,1
						24351
4 23-010502-0820	**Футляр -53м.Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	53	8933,28	473464	–
5 11-240207-0201	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	1	5083	5083	62,1
						1655
	Итого прямые затраты по разделу 1				**1039982**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				209304	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1249286	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				52970	
	Итого, тенге				1302256	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				104180	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1406437**	

Раздел 2 Береговые указательные знаки -1шт..						
6 12-010101-0402	Ямы для установки береговых указательных знаков. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	2	3912	7824	59,1
						4624
7 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные - 2шт. Устройство	м3	0,06	20250	1215	48,5
						109
8 11-090701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (указательные знаки разм.280х210 - 2шт). Изготовление	т конструкций	0,003	251333,33	754	60,9
						259
9 21-050103-0202	Прокат толстолистовой толщиной до 3,9 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,003	333306,28	1000	–
10 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	381819,66	382	–
11 11-090601-0102	Монтаж указательных знаков	т конструкций	0,003	39000	117	60,9
						62
	Итого прямые затраты по разделу 2				**11292**	
	в том числе					
	Накладные расходы I уровня, тенге				5054	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16346	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				693	
	Итого, тенге				17039	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1363	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**18402**	
	Итого прямые затраты по смете				47977386	
	в том числе					
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				7437961	
	Накладные расходы I уровня, тенге				7563306	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				55540692	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				2354925	
	Итого, тенге				57895617	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4631649	
	Итого по смете на подряд, тенге				**62527266**	

Глава 8. Временные здания и сооружения

Временные здания и сооружения (1,3%)	703998
Итого по главе 8	703998
Итого по главам 1-8	63231264
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	1710736
Итого по главе 9	1710736
Итого по главам 1-9	64942000
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах 4 кв. 2016 (ноябрь)	**64942000**
- в текущих и прогнозных ценах 2017 г. - (Иинф=1,070)	**69487940,38**
Договорная сумма скидка по тендру К=0,9	**62540706,33**
Налог на добавленную стоимость (12%)	**7504884,76**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**70045591,09**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" БИН 061240003738
Руководитель Кайыр А.М. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "Инженерное проектирование" БИН 061140001183
ГСЛ №000424 от 08.12.2006
ГИП Булайчиков Ю.Г._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ18VJE00045851 от 08.04.2019г.
Кыдыралин Г.А. _____