Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190640007124**
Исполнитель	**ТОО "Компания газ монтаж сервис",Казахстан, Актюбинская область, город Актобе,район Алматы, Айтеке би 58, почтовый индекс 030000** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070740014750**
Договор (контракт)	договор о гос.закупках работ в сфере строительства № 27 от 19.03.2024	

Номер документа	Дата составления
4	17.05.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство подводящего газопровода к жилым домам по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, ул.Степная»			Одна услуга	1	2 555 533,30	2 555 533,30	273 807,14
				Итого	1	x	2 555 533,30	273 807,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дуйсенов Е.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 17.05.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
Подрядчик : ТОО "Компания газ монтаж сервис"
Наименование строительства и его адрес: " Строительство подводящего газопровода к жилим домам по адресу: Костанайская обл.,Карабалыкский р-н,п.Карабалык,ул.Степной

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 №420

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от _____**мая 2024 года**

код	Код	Договор /допол-нительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 27	19.03.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май), без НДС	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	дугие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода к жилим домам по адресу: Костанайская обл.,Карабалыкский р-н,п.Карабалык,ул.Степной	2555533,30	2281726,16							273807,14	2555533,30

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 19064000714

И.о.руководителя _____ Киншетбаев А.В.

М.п.

Эксперт технического надзора ТОО "МИРАС-KZKZ":

Эксперт _____ Тойымбетов Б.К.

Аттестат KZ74VJE00032330 от 16.11.2017; KZ25VJE00038062 от 22.05.2018; KZ75VJE00055980 от 09.07.2020
Приказ №18 от 05.04.2024 г Костанай
М.п.

Подрядчик:

ТОО "Компания газ монтаж сервис", БИН 070740014750

Директор _____ Дуйсенов Е.М.

М.п.

Разработчики проекта строительства авторского надзора: ТОО "Шабыт-21"

Авторский надзор _____ Ералыұлы.А.

Аттестат KZ19VJE00079492 от 07.03.2023
Приказ №1 от 16.03.2024 г Шымкент
М.п.

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о крупном налогоплательщике)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания газ монтаж сервис"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о крупном налогоплательщике)

Стройка: **Строительство подводящего газопровода к жилим домам по адресу: Костанайская обл.,Карабалыкский р-н,п.Карабалык,ул.Степной**

(наименование, адрес)

Объект: **2-1 Наружний газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27** от 19.03.2024

Акт выполненных работ № 1

за Май 2024 (месяц, год) на 2-1 Наружний газопровод низкого давления работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления 0,002 МПа										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	12,6	473,0 0,0	473,0 100,0	5 960,0 0,0	5 960,0 1 260,0			5 960,0	
2	2	6101-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м³	5,4	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	41 850,0 41 850,0	0,0 0,0			41 850,0	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2	м³	15,2	97,0 0,0	97,0 24,0	1 474,0 0,0	1 475,0 365,0			1 474,0	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	15,2	642,0 394,0	248,0 79,0	9 758,0 5 989,0	3 770,0 1 201,0			9 758,0	
5	5	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	2,8	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	11 326,0 11 326,0	0,0 0,0			11 326,0	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	13	11 540,0 4 827,0	462,0 105,0	150 020,0 62 751,0	6 006,0 1 365,0	81 263,0		150 020,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					220 388,0 121 916,0	17 211,0 4 191,0	81 263,0 0,0	0,0 0,0	220 388,0	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	6122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,12	1 399 356,0 926 976,0	472 380,0 121 798,0	167 923,0 111 237,0	56 686,0 14 616,0			167 923,0	
8	8	241-203-0240 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ 5098 ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	121,2	1 272,0		154 166,0		154 166,0		154 166,0	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					322 089,0 111 237,0	56 686,0 14 616,0	154 166,0 0,0	0,0 0,0	322 089,0	
			Подраздел 3: Выход из земли с применением перехода полиэтилен-сталь ПЭ/СТ d63/DN57 (5шт) /Прилист.8353,18С Б/										
9	9	6121-0103-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка трубопроводов из стальных водопроводных труб с антикоррозийным покрытием, диаметр труб 50 мм	км	0,0015	3 014 270,0 2 269 962,0	678 967,0 210 195,0	4 521,0 3 405,0	1 018,0 315,0	98,0		4 521,0	
10	10	241-103-0130 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 57 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,5	1 983,0		2 975,0		2 975,0		2 975,0	
11	11	6121-0202-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Переход переходной (концевой) для соединения стальных и полиэтиленовых трубопроводов полиэтиленовый на стальной и фасонные части стальные трубопроводов диаметр труб 50 мм	км	0,0015	721 890,0 447 903,0	131 517,0 57 634,0	1 083,0 671,0	198,0 57,0	214,0		1 087,0	
12	12	6121-0103-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка трубопроводов из стальных водопроводных труб с антикоррозийным покрытием, диаметр труб 100 мм	км	0,0014	3 926 870,0 1 492 193,0	668 570,0 263 340,0	5 497,0 2 088,0	1 439,0 369,0	420,0		5 580,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	1,74	7 320,0		12 737,0		12 737,0		12 737,0	
14	14	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Затворы решетки, затворы из углеродистой и низколегированной стали. Монтаж	т конструкций	0,02769	244 736,0 235 072,0	6 119,0 1 084,0	6 777,0 6 509,0	169,0 30,0	99,0		6 777,0	
15	15	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,02769	493 489,0		13 665,0		13 665,0		13 665,0	
16	16	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,00342	1 462 938,0 963 193,0	499 745,0 123 768,0	5 003,0 3 294,0	1 709,0 423,0			5 003,0	
17	17	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	3,4542	1 272,0		4 394,0		4 394,0		4 394,0	
18	18	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00342	2 381 152,0 628 591,0	1 717 536,0 318 050,0	8 144,0 2 150,0	5 874,0 1 088,0	120,0		8 144,0	
19	19	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 685,0 4 489,0	196,0 1,0	14 055,0 13 467,0	588,0 3,0			14 055,0	
20	20	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	1 542,0		4 626,0		4 626,0		4 626,0	
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 685,0 4 489,0	196,0 1,0	14 055,0 13 467,0	588,0 3,0			14 055,0	
22	22	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1 314,0		3 942,0		3 942,0		3 942,0	
23	23	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 685,0 4 489,0	196,0 1,0	14 055,0 13 467,0	588,0 3,0			14 055,0	
24	24	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3 250,0		9 750,0		9 750,0		9 750,0	
25	25	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	3	12 544,0 8 388,0	1 324,0 28,0	37 632,0 25 164,0	3 972,0 84,0	8 496,0		37 632,0	
26	26	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	114 793,0		344,0		344,0		344,0	
27	27	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	2,486428	849,0		2 111,0		2 111,0		2 111,0	
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0,15	41 892,0 5 697,0	2 853,0 544,0	6 284,0 855,0	428,0 82,0	5 001,0		6 284,0	
29	29	6106-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной плиты с обработанной поверхностью, массой до 0,1 т	т	0,000965	282 031,0 123 502,0	111 940,0 27 330,0	272,0 119,0	107,0 26,0	45,0		272,0	
30	30	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000963	538 333,0		518,0		518,0		518,0	
			Итого по подразделу 3: Выход из земли с применением перехода полиэтилен-сталь ПЭ/Ст d63/DN57 (3шт) /Пр.лист.8353.18СЬ					172 731,0	16 368,0	69 563,0	0,0	172 731,0	
			Подраздел 4: Переход газопровода для труб PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 8м.(3шт.)/Пр.лист.8353.16 СЬ					86 800,0	2 433,0	0,0	0,0		
31	31	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,008	1 462 938,0	499 745,0	11 704,0	3 998,0			11 704,0	
32	32	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8,08	3 840,0		31 027,0		31 027,0		31 027,0	
33	33	6125-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт	3	23 271,0 16 341,0	6 384,0 1 761,0	69 816,0 49 023,0	19 152,0 5 283,0	1 641,0		69 816,0	
34	34	241-102-0317 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4,5	926,0		4 167,0		4 167,0		4 167,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	5 014,0 4 687,0	327,0 2,0	15 042,0 14 061,0	981,0 6,0			15 042,0	
36	36	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	3	11 731,0		35 193,0		35 193,0		35 193,0	
37	37	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4 549,0 4 392,0	157,0 1,0	27 294,0 26 352,0	942,0 6,0			27 294,0	
38	38	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	1 085,0		6 510,0		6 510,0		6 510,0	
39	39	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 549,0 4 392,0	157,0 1,0	13 647,0 13 176,0	471,0 3,0			13 647,0	
40	40	241-210-0106 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	3	1 108,0		3 324,0		3 324,0		3 324,0	
41	41	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,02001	449 705,0		8 999,0		8 999,0		8 999,0	
42	42	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,042	60 667,0 19 509,0	2 805,0 816,0	2 548,0 819,0	118,0 34,0	1 611,0		2 548,0	
43	43	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	3	442,0		1 326,0		1 326,0		1 326,0	
44	44	6121-0801-0401 ЕСП РСНБ РК 2023	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 800 мм	шт.	3	7 477,0 5 000,0	789,0 17,0	22 431,0 15 000,0	2 367,0 51,0	5 064,0		22 451,0	
45	45	234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая пробочная изоляция из термопластической пены Т от -80°С до +25°С, λ ст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, лист 6 мм диаметром 15 мм	м	2,85	365,0		1 040,0		1 040,0		1 040,0	
46	46	261-105-0607 РСНБ РК 2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,751131	849,0		1 487,0		1 487,0		1 487,0	
47	47	6122-0101-0101 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	0,06	11 540,0 4 827,0	462,0 105,0	692,0 290,0	27,0 6,0	375,0		692,0	
			Итого по подразделу 4: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 8м.(3шт.)/Пр.лист 8353.16					**256 247,0** **126 427,0**	**28 056,0** **6 379,0**	**101 764,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**256 247,0**	
			Подраздел 5: Установка контрольной трубки для линейного газопровода -5шт.										
48	48	6123-0207-0201 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство контрольной трубки	шт.	5	23 272,0 16 341,0	6 384,0 1 761,0	116 360,0 81 705,0	31 920,0 8 805,0	2 755,0		116 360,0	
49	49	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	926,0		5 556,0		5 556,0		5 556,0	
50	50	6104-0802-0403 ЕСП РСНБ РК 2023	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,02065	1 459 080,0 277 140,0	16 393,0 3 089,0	30 130,0 5 723,0	339,0 64,0	24 069,0		30 130,0	
51	51	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,07	60 230,0 19 509,0	2 805,0 816,0	4 216,0 1 366,0	196,0 57,0	2 654,0		4 216,0	
52	52	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03335	449 705,0		14 998,0		14 998,0		14 998,0	
53	53	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Винт с шайбой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 стандартный	шт.	0,000214	1 510 113,0		325,0		325,0		325,0	
			Итого по подразделу 5: Установка контрольной трубки для линейного газопровода -5шт.					**171 585,0** **88 794,0**	**32 455,0** **8 926,0**	**50 337,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**171 585,0**	
			Подраздел 6: Прокладка сигнальной ленты										
54	54	6124-0201-0003 ЕСП РСНБ РК 2023	Покрытие полосы, проложенного в траншее, лентой сигнальной	м	120	23,0	2,0	2 760,0	240,0			2 760,0	
55	55	243-101-0201 РСНБ РК 2022	Блок бетонный [illegible]	шт.	120	17,0	1,0	2 520,0 2 040,0	120,0	2 040,0		2 040,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	6125-0701-0301 **ЕСН РСНБ РК 2023**	Прокладка и крепление кабеля массой 1 м до 0,6 кг	км	0,12	200 588,0 126 907,0	79 681,0 21 659,0	24 791,0 15 229,0	9 562,0 5 599,0			24 791,0	
57	57	243-105-0102 **РСНБ РК 2022**	Кабель силовый числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	186 859,0		22 423,0		22 423,0		22 423,0	
			Итого по подразделу 6: Прокладка сигнальной ленты					52 014,0 17 749,0	9 802,0 2 719,0	24 463,0 0,0	0,0 0,0	52 014,0	
			Подраздел 7: Опознавательный знак подземного газопровода -5шт.										
58	58	6101-0205-0106 **ЕСН РСНБ РК 2023**	Копание вм с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	$м^3$	0,883125	6 718,0 6 718,0	0,0 0,0	5 933,0 5 933,0	0,0 0,0			5 933,0	
59	59	6101-0206-0101 **ЕСН РСНБ РК 2023**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,883125	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	3 253,0 3 253,0	0,0 0,0			3 253,0	
60	60	6103-0101-0101 **ЕСН РСНБ РК 2023**	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,27	64 809,0 22 246,0	4 528,0 876,0	17 498,0 6 006,0	1 223,0 237,0	10 269,0		17 498,0	
61	61	7101-0801-0301 **ЕСН РСНБ РК 2023**	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	5	6 184,0 3 222,0	2 656,0 814,0	30 920,0 16 110,0	13 280,0 4 070,0	1 530,0		30 920,0	
62	62	261-404-0471 **РСНБ РК 2022**	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2012	шт.	5	7 002,0		35 010,0		35 010,0		35 010,0	
63	63	7101-0802-0201 **ЕСН РСНБ РК 2023**	Добавлять к норме 7101-0802-0101	шт.	5	3 839,0 3 539,0	0,0 0,0	19 195,0 17 695,0	0,0 0,0	1 500,0		19 195,0	
64	64	214-101-0201 **РСНБ РК 2022**	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004615	413 641,0		1 909,0		1 909,0		1 909,0	
			Итого по подразделу 7: Опознавательный знак подземного газопровода -5шт.					113 718,0 48 997,0	14 503,0 4 307,0	50 218,0 0,0	0,0 0,0	113 718,0	
			Подраздел 8: Испытание и контроль										
65	65	1125-0210-0101 **РСНБ РК 2022**	Трубопроводы промысловые диаметром до 108 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,12	2 381 152,0 628 591,0	1 717 536,0 318 050,0	285 738,0 75 431,0	206 104,0 38 166,0	4 203,0		285 738,0	
66	66	1339-0201-0502 **РСНБ РК 2022**	Трубопровод диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	2 584,0 2 453,0	27,0 0,0	41 344,0 39 248,0	432,0 0,0	1 664,0		41 344,0	
			Итого по подразделу 8: Испытание и контроль					327 082,0 114 679,0	206 536,0 38 166,0	5 867,0 0,0	0,0 0,0	327 082,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления 0,002 МПа					1 635 854,0 716 599,0	381 617,0 81 737,0	537 641,0 0,0	0,0 0,0	1 635 854,0	
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления 0,003 МПа										
			Подраздел 1: Газопровод										
67	67	6121-0103-0201 **ЕСН РСНБ РК 2023**	Укладка трубопроводов из стальных водогазовых труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,005	3 014 270,0 2 269 962,0	678 967,0 210 195,0	9 043,0 6 810,0	2 037,0 631,0	196,0		9 043,0	
68	68	241-102-0137 **РСНБ РК 2022**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром из 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,012	1 696,0		5 108,0		5 108,0		5 108,0	
69	69	6121-0402-0201 **ЕСН РСНБ РК 2023**	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 393,0 6 168,0	278,0 90,0	7 393,0 6 168,0	278,0 90,0	947,0		7 393,0	
70	70	242-103-0301 **РСНБ РК 2022**	Задвижка стальная клиновая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, t до +425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	41 896,0		41 896,0		41 896,0		41 896,0	
71	71	241-116-0307 **РСНБ РК 2022**	Фланец стальной приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 условный диаметр 50 мм	шт.	2	2 612,0		5 224,0		5 224,0		5 224,0	
72	72	6121-0401-0105 **ЕСН РСНБ РК 2023**	Установка фланцевых задвижек стальных сварных, диаметр 100-250 мм		0,0012	3 769 252,0 2 307 373,0	1 317 806,0 330 794,0	4 524,0 2 763,0	1 581,0 604,0	159,0		4 524,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый (ГОСТ 17380-2001 и ОСТ 1 7375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	425,0		850,0		850,0		850,0	
			Итого по подразделу 1: Газопровод					74 038,0	3 896,0	54 400,0	0,0	74 038,0	
								15 741,0	1 125,0	0,0	0,0		
			Подраздел 2: Опора под задвижку Ду50 Н=1,8м -1шт										
74	74	6101-0205-0105 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Копание им с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта I	м³	0,55	5 148,0 5 148,0	0,0 0,0	2 831,0 2 831,0	0,0 0,0			2 831,0	
75	75	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта I	м³	0,42	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	1 547,0 1 547,0	0,0 0,0			1 547,0	
76	76	6103-0101-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	м³	0,08	66 640,0 24 718,0	3 025,0 600,0	5 331,0 1 977,0	242,0 48,0	3 112,0		5 331,0	
77	77	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,054119	436 215,0 407 709,0	13 445,0 951,0	23 608,0 22 065,0	727,0 51,0	816,0		23 608,0	
78	78	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,049799	1 160 797,0		57 807,0		57 807,0		57 807,0	
79	79	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,32	708,0		3 059,0		3 059,0		3 059,0	
80	80	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,000173	694 126,0		120,0		120,0		120,0	
81	81	261-107-0741 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,454	589,0		267,0		267,0		267,0	
82	82	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	0,58	267,0 189,0	4,0 0,0	155,0 110,0	2,0 0,0	43,0		155,0	
83	83	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	0,55	411,0 222,0	7,0 2,0	238,0 129,0	4,0 1,0	106,0		238,0	
			Итого по подразделу 2: Опора под задвижку Ду50 Н=1,8м -1шт					94 963,0 28 659,0	975,0 100,0	65 330,0 0,0	0,0 0,0	94 963,0	
			Подраздел 3: Испытание и контроль										
84	84	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	2 381 152,0 628 591,0	1 717 536,0 318 050,0	7 143,0 1 886,0	5 152,0 954,0	105,0		7 143,0	
85	85	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы I-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	12 164,0 1 702,0	10 462,0 1 986,0	12 164,0 1 702,0	10 462,0 1 986,0			12 164,0	
86	86	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка рентгенографическая РТ-5	дм2	1,2768	419,0		535,0		535,0		535,0	
			Итого по подразделу 3: Испытание и контроль					19 842,0 3 588,0	15 614,0 2 940,0	640,0 0,0	0,0 0,0	19 842,0	
			Подраздел 4: Защита от коррозии										
87	87	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	1,5	535,0 378,0	9,0 2,0	803,0 567,0	14,0 3,0	222,0		803,0	
88	88	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	1,5	411,0 222,0	7,0 2,0	617,0 333,0	11,0 3,0	275,0		617,0	
			Итого по подразделу 4: Защита от коррозии					1 420,0 900,0	25,0 6,0	495,0 0,0	0,0 0,0	1 420,0	
			Итого по разделу 2: Наземный газопровод низкого давления 0,005 МПа					190 263,0 48 888,0	20 510,0 4 171,0	120 865,0 0,0	0,0 0,0	190 263,0	
			ИТОГО по смете					1 826 117,0	402 127,0	658 506,0	0,0	1 826 117,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								765 487,0	85 908,0	0,0	0,0		
			Итого по акту									**1 826 117**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%			**7,5%**		**136958**					
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			**0,3%**		**5889**					
			Итого									**1 968 957**	
			Сметная прибыль 5%			**5,0%**		**98448,00**					
			Непредвиденные работы и затраты-5%			**5,0%**		**98448,00**					
			Итого									**2 165 853**	
			в том числе 2024 год - 100 %, К=1,075									**2 328 292**	
			Итого в текущих ценах со скидкой 2%									**2 281 726**	
			НДС									**273807,14**	
			Итого с НДС									**2 555 533,30**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района", БИН 190600000714

И.о.руководителя _____ **Бишнетбаев А.В.**

Эксперт технического надзора ТОО "МИРАС-KZKZ":
Эксперт _____ **Тойымбетов Б.К.**
Аттестат KZ74VJE00032330 от 16.11.2017; KZ25VJE00038062 от 22.05.2018; KZ75VJE00055980 от 09.07.2020
Приказ №18 от 05.04.2024 г Костанай

Подрядчик:
ТОО "Компания газ монтаж сервис", БИН 070740014750

Директор _____ **Дуйсенов Е.М.**

Разработчики проекта строительства авторского надзора:
ТОО "Шабыт-21"
Авторский надзор _____ **Ералыулы.А.**

Аттестат KZ19VJE00059492 от 07.03.2023
Приказ №1 от 16.03.2024 г Шымкент