Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» мая 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания газ монтаж сервис» ГЛ № 21021883 от 02.07.2021г. Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, улица Айтеке би 58.
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Дуйсенова Ержана Муратбековича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода к жилым домам по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, ул.Степная»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района" Киншетбаев Арман Витальевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Communications Construction Group Ltd"»; ГЛ № 21025044 от 26.08.2021 года
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Шабыт-21», № 14/11-2023 И ГСН
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом № KZ56VUA00963251 от 24.08.2023г. ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района"
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	123		123	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект выполнен на основании задания на проектирование и технических условий № 4017-1205-328К от 06.09.2023 года на подключение к газораспределительным сетям, выданных АПФ АО «КазТрансГаз Аймак». Данный газопровод выполнен с учетом подключения поселка Карабалык, ул. Степная. Точка подключения выполнена от существующего подводящего газопровода низкого давления диаметром 89 мм 4 категории п. Карабалык, проложенного в надземном исполнении.

Прокладка газопровода низкого давления выполняется в подземном исполнении на глубине не менее 1,2 м до верха трубы из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR 11 диаметром 63х5,8 мм и в надземном исполнении из стальных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 89 х4,0 мм по опорам.

Укладка газопровода и соединений выполнена на естественное мягкое основание толщиной 10 см и присыпано слоем мягкого местного грунта толщиной 20 см без твердых включений. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода выполнена прокладка вдоль присыпанного газопровода (на расстоянии 0,2-0,3 м) изолированного медного провода сечением 2,5 мм² по ГОСТ 31947-2012. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Сақ болыңыз! Осторожно! Газ!» уложена на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Низкое давление

Газопровод низкого давления от точки подключения до потребителей выполнен подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД С ГАЗ ПЭ 100 SDR11 диаметра 63х5,8 мм, по СТ РК ГОСТ Р50838-2011.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «13» май 2024 г.;
месяц, год
окончание работ «17» май 2024 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 0,5;
фактически, месяц: 0,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
КПФ АО «КазТранс Газ Аймак»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам

лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство подводящего газопровода к жилым домам по адресу: Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, ул.Степная» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания газ монтаж сервис» в лице директора Дуйсенова Ержана Муратбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Республикасы Ақтөбе қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Компания газ монтаж сервис» Товарищество с ограниченной ответствен. Республика Казахстан г. Актобе