Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» июнь 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ABS-Electric», юр.адрес: РК, г.Талдыкорган, мкр.Самал, д.11Б, кв.54

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Енсебаева Абая Ибраевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство производственной базы переработки рисовой шелухи в производство древесно-угольныхбрикетов» по адресу: Алмат обл, Балхашский р-н, с. Баканас, ул. Сейфуллина, 122/А;

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области», в лице и.о. руководителя Бакирова Алмата Амирхановича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:ТОО «Kazakhstan Grand Construction»_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ИП «ATT ENGINEERING» на основании Приказа №10 т 13.04.2020 года

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» от 17.03.2020 г. № 85

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

далее		учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Установка опор железобетонных ВЛ 10 кВ	шт	36		36	
Установка оборудования, монтаж КТПк до 10 кВ с трансформатором мощность до 2*160 кВА	подстанция	1		1	
Подвеска проводов, монтаж проводов и АС-35	км	4,3		4,3	
Труба ПЭ 63 SDR11-d25*2.3.	м	84		84	
Колодец из сборных ЖБ элементов д.1500	шт	1		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство 2-х цепной ВЛ-10кВ объекта «Строительство производственной базы переработки рисовой шелухи в производство древесно-угольныхбрикетов» по адресу: Алматы обл, Балхашский р-н, с. Баканас, ул. Сейфуллина, 122/А. Источник электронсабжения- существующие ВЛ-10кВ фидер 16-105А и 14/105А.

ВЛ-10кВ выполнено с применением железобетонных опор СВ-105. В качестве проводника принят- провод неизолированной сталеалюминевой АС-35. Для преобразования напряжения 10/0,4кВ установлен комплектная двухтрансформаторная подстанция киоскового типа КТПк-10/0,4-2*160кВА с двумя воздушными вводами.

Прокладка трубопроводов проектируемых сетей хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрена из труб полиэтилена ПЭ 63 SDR11-d25*2.3. Монтаж промывка и испытание трубопроводов водопровода выполнены согласно требованиям СН СП РК.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 27.04.2020 года;
месяц, год
окончание работ 25 июнь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 1 месяц ;
по норме или по проекту организации строительства 1месяц ;
фактически _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор ТОО «Баканас Таза-су» Сулейменов Е. 24.06.2020г.
Начальник Балхашского РЭС Кегенбаев А. 24.06.2020г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство производственной базы переработки рисовой шелухи в производство древесно-угольных брикетов» по адресу: Алмат обл, Балхашский р-н, с. Баканас, ул. Сейфуллина, 122/А, **ГОТОВЫМ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ABS-Electric» _____ Енсебаев А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.