Утвержден
Приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

"Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылыс бөлімі" ММ
«31» 10 2018 ж.
№10-01 есепке алынды

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» сентября 2018 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства города Актобе»**
Актюбинская область,г.Актобе ул.И.Алтынсарина 31,57е
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 03 сентября 2018 года, ТОО «Би-М-72», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1, офис 419**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
ТОО «Ниссан Актобе» технадзор Кыдыралин Г.А. аттестат №KZ77VJE00030045; KZ68VJE00037385 от 31.08.2017 г
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 03 сентября 2018 г.ПрК «Актюбгражданпроект» Абдрахманова Э.Р.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения жилого массива «Сельмаш-1,2» г.Актобе**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, г.Актобе**,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28» апреля 20 14 года
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ года № _____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **выданного ГУ «Управление государстенного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области, № KZ39REA00093093 от 11.05.2018 года;**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ПрК «Актюбгражданпроект» РП 18724164**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ «Отдел строительства города Актобе »**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **июнь, 2018**;
месяц, год
окончание работ – **сентябрь, 2018**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**;
фактически, месяц: **4**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует**;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектируемое здание размерами в осях 9,0х18 м.,фундаменты-из сборных бетонных блоков.Каналы-монолитные,бетонные.Стены-из силикатного кирпича,толщ.380 мм.Перекрытие-изребристых ж/б плит с разм.3х6м.Покрытие-вентилируемое,из а/цементных волнистых листов по деревянному каркасу.Водосток-наружный,неорганизованный.Перемычки-сборные ж/б.Предусмотрено установка КТПНП. От ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ»Сельмаш» доРУ-10 кВ проложить два взиморезервируемых кабеля марки АСБ -10 кВ.Низковольтные сети к жилым домам выполняются СИП-2проводами на ж/б опорах,вводы в жилые дома-СИП-4.Наружное освещение проектируется светильниками РКУс энергосберегающими лампами мощн.70Вт,монтируемых на опорах ВЛИ-0,4кВ.Дляучета потребляемой электроэнергии наружным освещением в каждой подстанции устанавливается счетчик «Меркурий».
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **126033,72** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **86478,54** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **22666,68** тысяч тенге:

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **100826,9696** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **69182,832** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **18133,344** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения жилого массива «Сельмаш-1,2» г.Актобе** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Алимбаев Асылбек Сыдыкович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Технический надзор – **Кыдыралин Гибат Амзеевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Авторский надзор – **Абдрахманова Э.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Умьянов Амир Мансурович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	километр (далее – км)	10,835
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	3,748
5	Площадь опор	м 2	21,175
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	519
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	18,796
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		

	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	137
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	137
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки АСБ 3х120 мм2 напряжением 10000 В	км	3,748
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные 10 СТп-3-70/120 -СЛ-М	шт	15
12	Муфты концевые 10 кВтп-3-70/120-СЛ-М	шт	10
13	Контуры заземления	шт	108
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	42
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик Алимбаев Асылбек Сыдыкович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Ажгалиев А.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П