Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, Район

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Мира, 327б, 75 БИН 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "БУЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 (ОКНА, ВОДОСТОК)" ПО АДРЕСУ: СКО, РАЙОН Магжана Жумабаева, г. Булаево

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		85	02.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ЗА июнь)без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "БУЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 (ОКНА, ВОДОСТОК)" ПО АДРЕСУ: СКО, РАЙОН Магжана Жумабаева, г.	7 194 571,56	6 423 724,60	6 423 724,60	6 423 724,60					770 846,95	7 194 571,56

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования района Магжана Жумабаева Северо- Казахстанской области"КГУ "Отдел образования Акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области", БИН 130140006404

Руководитель _____ **Таласбаева Г.Т.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт", БИН _____

Эксперт _____ **Авхадов Х.А.**

№ аттестата № _____

Разработчик проекта строительства, авторский надзор ТОО "Құрылыс одак" БИН:090740013667

БИН _____ **Байтмухаметов Ж.С.**

ЗАКАЗЧИК : КГУ "ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ БИН : расположенный по адресу: Северо-Казахстанская
ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН : расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Мира, 327б, 75 БИН 020740005287
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "БУЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 (ОКНА, ВОДОСТОК)" ПО АДРЕСУ: СКО, РАЙОН Магжана Жумабаева, г. Булаево
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ КГУ "БУЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №4 (ОКНА, ВОДОСТОК)" ПО АДРЕСУ: СКО, РАЙОН Магжана Жумабаева, г. Булаево

Договор № 85 от 02.04.2019 г

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г
строительно-монтажные работы

ОСНОВАНИЕ : РЧ, дефектная ведомость

Составлен(а) В ЦЕНАХ НА 4 квартал 2016 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр Ґюрм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинисто	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОКНА										
1	1	**Е11-460401-1102 11-460401-1102 РСНБ РК 2015**	**ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК. РАЗБОРКА**	**М2**	**163,4**	**1056,81**	**--**	**172683**	**--**		**97097**	**291363**	
						1056,81	**--**	**172683**	**--**		**21582**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	всего	Стоимость на единицу	всего				
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,52	247,6200	697,380	172683,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*594,23*		*97097*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 50,8%			*536,86*					*87723*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*57,37*					*9375*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*132,08*		*21582*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*291363*					
2	2	**Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**ПОЯСКИ, САНДРИКИ, ЖЕЛОБА, ОТЛИВЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. РАЗБОРКА**	**М**	**76**	**61,25**	**0,04**	**4655**	**3**		**3016**	**8284**	
						61,20	**--**	**4652**	**--**		**614**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	всего	Стоимость на единицу	всего				
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	6,9200	672,640	4652,00				
2.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,00	0,0912		3,00				
2.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,00	0,1520	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*39,68*		*3016*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*36,17*					*2749*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,51*					*267*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,07*		*614*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*8284*					
3	3	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	**М2 ПРОЕМОВ**	**163,4**	**2183,53**	**85,39**	**356788**	**13953**	**197757**	**106474**	**500323**	
						887,87	**37,04**	**145078**	**6052**		**37061**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	всего	Стоимость на единицу	всего				
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1,18	192,3100	754,410	145078,00				
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,04	7,2900						
3.3		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	0,17	26,9800		503,00				
3.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,04	7,2900		12883,00				
3.5		2875 С	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ		МАШ.-Ч	0,25	41,5600		567,00				
3.6		134848 С	БЛОКИ ОКОННЫЕ		М2	1,00	163,4000	--	--				
3.7		135963 С	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ		ШТ.	0,71	116,0100	1006,180	116731,00				
3.8		145787 С	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90		ШТ.	4,12	673,2100	24,490	16487,00				
3.9		147162 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ		М	0,59	96,4100	108,140	10425,00				
3.10		147163 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ		М	1,59	259,8100	80,690	20964,00				
3.11		147780 С	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ		ШТ.	8,00	1307,2000	9,870	12902,00				
3.12		249186 С	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ		М	2,53	413,4000	48,980	20248,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*651.62*		*106474*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*553.10*					*90376*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*98.52*					*16098*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*226,81*		*37061*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*500323*					
4	**6**	**С121-090201-0605 21-090201-0605 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**	**М2**	**163,4**	**27057,06**	--	**4421124**	--	**4421124**	**159160**	**4946707**	**казахстан**
						--	--	--	--		**366423**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*974.05*		*159160*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*974.05*					*159160*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*2242,49*		*366423*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*4946707*					
5	**7**	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ**	**М КОРОБОК**	**248**	**65,61**	**0,88**	**16271**	**219**	**346**	**10380**	**28783**	
						63,33	**0,42**	**15706**	**103**		**2132**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	всего	Стоимость на единицу	всего				
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	22,3000	704,220	15706,00				
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1240						
5.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1240		219,00				
5.4		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	1,7600	196,550	346,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*41,85*		*10380*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*38,12*					*9453*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,73*					*926*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,60*		*2132*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*28783*					
6	**8**	**Е11-340108-0703 11-340108-0703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2**	**КАРКАСЫ СТЕН. ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ПВХ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**111,6**	**699,23**	**7,68**	**78034**	**857**	**643**	**52211**	**140665**	
						685,78	**2,28**	**76533**	**255**		**10420**		

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	всего	Стоимость на единицу	всего				
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,86	95,4800	801,520	76533,00				
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,3069						

6.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	0,31	34,8800		315,00				
6.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,3069		542,00				
6.5		146050 С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ		Т	0,00	0,0028	230637,960	643,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*467,84*		*52211*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 62,1%			*427,29*					*47685*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*40,55*					*4526*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*93,37*		*10420*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*140665*					
7	**9**	**Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ**	**М КОРОБОК**	**248**	**65,61**	**0,88**	**16271**	**219**	**346**	**10380**	**28783**	
						63,33	**0,42**	**15706**	**103**		**2132**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	всего	Стоимость на единицу	всего				
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,09	22,3000	704,220	15706,00				
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,1240						
7.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,1240		219,00				
7.4		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,01	1,7600	196,550	346,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*41,85*		*10380*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,8%			*38,12*					*9453*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*3,73*					*926*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*8,60*		*2132*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*28783*					
8	**10**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ "СТАНДАРТ" (6 М) (1 УПАК 240 П.М.: 1 ШТ**	**М**	**248**	**45,54**	**--**	**11293**	**--**	**11293**	**407**	**12635**	**казахстан**
						--	--	--	--		**936**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1,64*		*407*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*1,64*					*407*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*3,77*		*936*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*12635*					
9	**11**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**КРЫШКА ОТКОСА "СТАНДАРТ" (1 УПАК 120 П.М.: 1 ШТ**	**М**	**248**	**82,14**	**--**	**20371**	**--**	**20371**	**733**	**22793**	**казахстан**
						--	--	--	--		**1688**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,96*		*733*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,96*					*733*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*6,81*		*1688*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*22793*					
10	**12**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ОТКОС "СТАНДАРТ" (1 УПАК 60 П.М.: 1 ШТ**	**М**	**248**	**165,18**	**--**	**40964**	**--**	**40964**	**1475**	**45834**	**казахстан**
						--	--	--	--		**3395**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*5,95*		*1475*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*5,95*					*1475*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*13,69*		*3395*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*45834*					
11	**13**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**УГОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 50Х20Х2,0 ММ 105**	**М**	**248**	**125,00**	**--**	**31000**	**--**	**31000**	**1116**	**34685**	**казахстан**
						--	--	--	--		**2569**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*4,50*		*1116*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*4,50*					*1116*		
			СП ОТ ПЗ+НР (Н30) - 8%			*10,36*		*2569*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*34685*					
12	**14**	**Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	**М**	**76**	**780,66**	**1,69**	**59330**	**128**	**42419**	**12452**	**77525**	
						220,84	**0,86**	**16784**	**66**		**5743**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество		Стоимость					

№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	на единицу	всего	на единицу	всего				
12.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	0,30	22,8300	735,210	16784,00				
12.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,00	0,0855						
12.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М		МАШ.-Ч	0,00	0,0570		78,00				
12.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,00	0,0285		50,00				
12.5		125561 С	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ ГОСТ 14918-80		Т	0,00	0,1604	261790,490	41981,00				
12.6		128068 С	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ЧЕРНОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74		КГ	0,01	0,7600	183,170	139,00				
12.7		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75		КГ	0,02	1,5200	196,550	299,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*163,84*		*12452*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*131,02*					*9958*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*32,82*					*2494*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*75,56*		*5743*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*77525*					
13	**15**	**Е11-260201-0505 11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО**	**М3 ИЗОЛЯЦИИ**	**3,36**	**9553,80**	**723,57**	**32101**	**2431**		**18773**	**54944**	
						8830,24	**321,64**	**29670**	**1081**		**4070**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	всего	Стоимость на единицу	всего				
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	10,89	36,5900	810,830	29670,00				
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ-Ч	0,39	1,3000						
13.3		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН (2 Т)		МАШ.-Ч	0,56	1,8900		131,00				
13.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,39	1,3000		2300,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*5587,12*		*18773*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 55,3%			*5060,99*					*17005*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*526,13*					*1768*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*1211,27*		*4070*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*54944*					
14	**16**	**С121-110401-0103 21-110401-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	**М3**	**3,43**	**11762,41**	**--**	**40345**	**--**	**40345**	**1452**	**45141**	**казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**		**3344**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*423,45*		*1452*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*423,45*					*1452*		
			СП ОТ ПЗ+НР (П30) - 8%			*974,87*		*3344*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*45141*					
15	**17**	**Е12-110102-1101 12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ**	**М2**	**24,8**	**3535,23**	**0,47**	**87674**	**12**	**23378**	**42516**	**140605**	
						2592,12	**--**	**64284**	**--**		**10415**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	всего	Стоимость на единицу	всего				
15.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	3,23	80,2000	801,510	64284,00				
15.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)		МАШ.-Ч	0,01	0,3373		12,00				
15.3		102682 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 ГОСТ 28013-98		М3	0,04	1,0900	21421,440	23375,00				
15.4		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	0,10	2,4000	--	--				
15.5		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ		М3	0,00	0,0868	30,000	3,00				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*1714,36*		*42516*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*1531,94*					*37992*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*182,42*					*4524*		

			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*419,97*		*10415*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*140605*					
16	**28**	**Е12-190101-0901 12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА**	**Т**	**2,2**	**1441,47**	--	**3171**	--		**2056**	**5645**	
						1441,47	--	**3171**	--		**418**		
№ п/п		Код ресурса	Наименование ресурса		Измеритель	Количество на единицу	всего	Стоимость на единицу	всего				
16.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	2,14	4,7200	672,530	3171,00				
16.2		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ		Т	1,00	2,2000	--	--				
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*934,47*		*2056*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ - 59,1%			*851,91*					*1874*		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*82,56*					*182*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*190,08*		*418*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*5645*					
17	**29**	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА**	**Т**	**2,2**	**73,00**	--	**161**	--		**6**	**180**	
						--	--	--	--		**13**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,63*		*6*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,63*					*6*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*6,05*		*13*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*180*					
18	**30**	**С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА**	**Т**	**2,2**	**73,00**	--	**161**	--		**6**	**180**	
						--	--	--	--		**13**		
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			*2,63*		*6*					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ - 3,6%			*2,63*					*6*		
			СП ОТ ПЗ+НР (НЗО) - 8%			*6,05*		*13*					
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					*180*					
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**ТЕНГЕ**			**5392395**	**17822**				
					ТЕНГЕ			**544266**	**7659**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**5392395**					
		МАТЕРИАЛЫ -			ТЕНГЕ			**264889**					
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			ТЕНГЕ				**551925**				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			**4565097**					
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ			**321**					
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**519709**					
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ПЕРВОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**314269**		
			В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ ВТОРОГО УРОВНЯ -		ТЕНГЕ						**205440**		
			СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -		ТЕНГЕ			**472968**					
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**6385073**					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**551925**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:		ТЕНГЕ			**6385073**				6385073	
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч								
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**551925**				
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г	ТЕНГЕ				**6385073**					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				**76621**					

			ВСЕГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 Г	ТЕНГЕ				6461694					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СМР (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	ТЕНГЕ				154519					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				132324					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г. К=1.0697784	ТЕНГЕ				7137472					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,9000				6423724,60					
			НДС 12%	ТЕНГЕ				770846,95					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				7194571,56					

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740000287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования района Магжана Жумабаева Северо- Казахстанской области"КГУ "Отдел образования Акимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области" , БИН 130140006404

Руководитель _____ **Таласбаева Г.Т.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" , БИН _____

Эксперт _____ **Авхадов Х.А.** **№ аттестата № KZ89VJE00002378**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Құрылыс одак" БИН:090740013667

ГИП _____ **Баймухаметов Ж.Т.**