Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс"

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **ПРИСТРОЙКА на 320 мест к действующей школе на 960 мест "**
в сельском округе "БАСКУДЫК" Мунайлинского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **май** месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор №21/19	03.04. 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июль**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	64 210 521,22		57 330 822,51						6 879 698,70	64 210 521,22
В том числе, за **май** месяц		64 210 521,22	57 330 822,51						6 879 698,70	64 210 521,22
Удержание 5%			2 866 541,13						343 984,94	3 210 526,06
К оплате:			**54 464 281,38**						**6 535 713,76**	**60 999 995,16**

Всего к оплате: **60 999 995,16 (шестьдесят миллионов девятьсот девяноста девять тысяч девятьсот девяносто пять) тенге 16 тиын**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Машырыков Э. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства»

Подрядчик: ТОО "Нур-Жол Курылыс"

Наименование стройки: ПРИСТРОЙКА на 320 мест к действующей школе на 960 мест " в сельском округе "БАСКУДЫК" Мунайлинского района.

Наименование объекта: Демонтажные работы, Пристройка(АС), Надворный туалет (АС), Наружные сети водопровода и Канализации (НВК).

АКТ № 1
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	Э19920
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		I. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1. «ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ»											
1	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	-Разборка железобетонных фундаментов и ямы	28,36	35124,25	15720,47	996124	445833	426274	13,32	378			
		м3		17515,8	8056,53	496748	228483	50,8	5,63	160			
2	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	2,4	1951,82	167,26	4684	401	2584	1,65	4			
		м2		1784,56	92,73	4283	223	50,8	0,08	-			
3	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Разборка деревянных заполнений дверных проемов	16,8	1150,77	167,26	19333	2810	10394	0,91	15			
		м2		983,51	92,73	16523	1558	50,8	0,08	1			
4	12-030101-0203 РСНБ РК 2015	-Разборка кладки стен из камня ракушечника	37,2	20484,24	4451,15	762014	165583	450858	16,48	613			
		м3		16033,09	2230,27	596431	82966	59,1	1,49	55			
5	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	46,4	310,15	17,96	14391	833	9134	0,27	13			
		м2		292,19	6,01	13558	279	59,1	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков	51	177,49	19,67	9052	1003	5549	0,15	8
				157,82	6,58	8049	336	59,1	-	-
		м2								
7	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	51	289,57	1,5	14768	76	9677	0,29	15
				288,08	-	14692	-	59,1	-	-
		м2								
8	11-460401-0107 РСНБ РК 2015	-Разборка монолитных железобетонных перекрытий	0,8	25084,8	9908,18	20068	7927	8626	10,48	8
				13288,64	5065,74	10631	4053	50,8	3,54	3
		м3								
9	12-150101-0203 РСНБ РК 2015	-Разборка трубопроводов из асбестоцементных труб диаметром 150 мм	4,2	1321,61	10,37	5551	44	3643	1,12	5
				1311,24	5,75	5507	24	59,1	-	-
		м								
10	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	36,2	868,16	31,12	31427	1126	20384	0,7	25
				837,04	17,25	30301	624	59,1	0,01	1
		1м2								
11	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	110,77	812,52	53,17	90003	5890	57522	0,74	82
				759,35	27,66	84113	3064	59,1	0,02	2
		м2								
		СЕПТИК								
12	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	14	813,02	-	11382	-	7637	0,77	11
				813,02	-	11382	-	60,3	-	-
		м								
13	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	-Разборка железобетонных конструкций септика	9,9	35124,25	15720,47	347730	155633	148805	13,32	132
				17515,8	8056,53	173406	79760	50,8	5,63	56
		м3								
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ								
14	12-180101-1301 РСНБ РК 2015	-Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную	257,12	93,76	-	24107	-	15873	0,09	24
				93,76	-	24107	-	59,1	-	-
		м2								
15	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	14	813,02	-	11382	-	7637	0,77	11
				813,02	-	11382	-	60,3	-	-
		м								
16	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	-Разборка покрытий и оснований из ПГС	74,56	362,42	245,19	27022	18281	9422	0,12	9
		м3		117,23	59,36	8741	4426	60,3	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
17	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4 К=0,6	-Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,0153	218793,4	60256,6	3348	922	1907	116,4	2
				158536,8	19650,73	2426	301	62,1	16,1	-
18	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	-Разборка железобетонных конструкций колодца м3	1	35124,25	15720,47	35124	15720	15031	13,32	13
				17515,8	8056,53	17516	8057	50,8	5,63	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2427510	822083			1367
			Тенге			1529795	414152			287
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2427510	-	-		-
		Материалы -	Тенге			75632	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1943948	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1210959	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1062963		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	147996		-
		Сметная прибыль -	Тенге			291078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3929547	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1943948	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**3929547**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1654
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1943948	-		-

II. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1. «ДВОРНЫЙ ТУАЛЕТ». Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	24	195,72	185,99	4697	4464	1183	0,01	-
				9,62	56,9	231	1366	59,1	0,03	1
2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	44	143,53	135,07	6315	5943	1514	0,01	-
				8,45	37,53	372	1651	59,1	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5	2138,14	-	10691	-	7039	1,85	9
				2138,14	-	10691	-	59,1	-	-
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	4	929,23	-	3717	-	2447	0,97	4
				929,23	-	3717	-	59,1	-	-
5	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	45	33,93	33,93	1527	1527	447	-	-
				-	13,78	-	620	59,1	0,01	-
6	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	45	16,76	16,76	754	754	221	-	-
				-	6,81	-	306	59,1	-	-
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	45	162,46	71,85	7311	3233	3863	0,11	5
				90,61	37,56	4078	1690	59,1	0,03	1
8	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км т	44,16	143	-	6315	-	268	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ И ЯМА								
9	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	25,2	28842,01	1976,84	726819	49816	94657	3,6	91
				4564,8	446,12	115033	11242	48,5	0,31	8
10	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 т	0,00072	219660	-	158	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00404	205284	-	829	-	35	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0072	197941 -	- -	1425 -	- -	60 -	- -	- -
13	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 т	0,1463	219660 -	- -	32136 -	- -	1363 -	- -	- -
14	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00192	199309 -	- -	383 -	- -	16 -	- -	- -
15	11-150208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ямы м2	12,94	1622,81 994,26	68,68 55,83	20999 12866	889 722	8652 54,8	0,73 0,05	9 1
16	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	-Железнение поверхности м2	12,94	434,99 413,56	0,84 0,43	5629 5351	11 6	2947 48,5	0,29 -	4 -
17	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м2 перег	12	6361,17 1713,14	252,44 60,39	76334 20558	3029 725	14506 50,8	1,43 0,04	17 1
18	11-080101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м2	12	2247,14 659,41	39,57 7,87	26966 7913	475 94	5384 50,8	0,47 0,01	6 -
19	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т.100 мм м2	27,58	1354,64 588,07	286,44 109,4	37361 16219	7900 3017	13796 60,9	0,26 0,07	7 2
20	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм днища ямы м2	3,38	1135,12 168,17	67,72 28,91	3837 568	229 98	586 60,9	0,14 0,02	- -
21	11-110101-1904 РСНБ	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	3,38	589,21	10,57	1992	36	249	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 К=3	асфальтобетонных жестких покрытий (ДОБАВИТЬ ДО 40 ММ)		70,91	5,58	240	19	60,9	-	-
22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	м2 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	89,6	891,22 298,71	18,76 2,86	79853 26764	1681 256	17694 50,8	0,21 -	19 -
23	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	м2 -Устройство перекрыти ямы ПП1, ПП2	0,7	38402,31 9938,94	2495,72 610,11	26882 6957	1747 427	4873 48,5	8,14 0,42	6 -
24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	м3 -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04099	205284 -	- -	8415 -	- -	357 -	- -	- -
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,093	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
26	11-060801-0113 РСНБ РК 2015	т -Устройство перекрытий ПП3	0,09	36440,31 9938,94	2495,72 610,11	3280 895	225 55	619 48,5	8,14 0,42	1 -
27	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	м3 -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00372	205284 -	- -	764 -	- -	32 -	- -	- -
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,002034	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	т -Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00422	205284 -	- -	866 -	- -	37 -	- -	- -
30	21-050301-0102 РСНБ	т -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса	0,00124	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	11-070105-0201 РСНБ РК 2015	-Укладка плит покрытий П1 площадью до 1 м2	1	676 498,17	149,69 43,09	676 498	150 43	379 62,1	0,41 0,03	- -
		шт								
32	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,08	47085 -	- -	3767 -	- -	160 -	- -	- -
		м3								
33	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	-Установка люков	1	1921,15 1599,51	196,56 100,17	1921 1600	197 100	1182 62,1	1,31 0,07	1 -
		шт								
34	11-100201-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка крышки деревянной	0,212264	3681,38 222,75	124,63 57,83	781 47	26 12	70 59,8	0,23 0,03	- -
		м2								
35	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	3	3436,1 619,62	36,81 15,88	10308 1859	110 48	1637 60,4	0,43 0,01	1 -
		м								
36	11-160301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Прокладка трубопроводов из антикоррозионных труб диам. 100 мм	2,6	1053,95 923,91	77,33 31,87	2740 2402	201 83	1681 60,4	0,69 0,02	2 -
		м								
37	23-010302-0338 РСНБ РК 2015	-Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 108х4,0 мм	0,26	25811 -	- -	6711 -	- -	285 -	- -	- -
		10м								
38	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	-Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0042	616526,98 474715	3536,13 1641,45	2589 1994	15 7	1405 62,1	361 0,98	2 -
		км								
		КРОВЛЯ								
39	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Установка стропил	1,303	99986,19 25127,7	1404,41 621,42	130282 32741	1830 810	26438 59,8	22,1 0,37	29 -
		м3								
40	11-120101-0701 РСНБ РК 2015	-Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее	51,5	2238,72 517,7	78,64 26,64	115294 26662	4050 1372	21370 56,4	0,42 0,02	22 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройством								
		м2								
41	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	-Подшивка потолков, карнизов и свесов досками обшивки	7,1	3643,68	22,05	25870	157	3985	0,53	4
				642,25	10,38	4560	74	59,8	0,01	-
		м2								
42	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	-Установка металлических сеток в вентиляционные отверстия	1	1616,74	52,01	1617	52	992	1,12	1
				1451,56	15,03	1452	15	60,4	0,01	-
		шт								
43	21-050308-0211 РСНБ РК 2015	-Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	0,8	2809	-	2247	-	95	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СТЕНЫ								
44	11-080301-0201 РСНБ РК 2015	-Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	40,7	8471,42	2244,79	344787	91363	96255	3,13	127
				3258,33	529,47	132614	21549	50,8	0,37	15
		Изм. и доп. вып. 9 м3								
45	21-030401-0203 РСНБ РК 2015	-Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	36,63	7210	-	264102	-	11198	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	25,2	6361,17	252,44	160301	6362	30463	1,43	36
				1713,14	60,39	43171	1522	50,8	0,04	1
		Изм. и доп. вып. 9 м2 перег								
		ПОЛЫ ТИП-1								
47	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т.100 мм	28,9	1354,64	286,44	39149	8278	14456	0,26	8
				588,07	109,4	16995	3162	60,9	0,07	2
		м2								
48	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,89	26499,71	6,72	76584	19	10627	3,66	11
				4022,34	-	11625	-	60,9	-	-
		м3								
49	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	28,9	756,52	28,71	21863	830	8005	0,36	10
				370,6	15,21	10710	440	60,9	0,01	-
		м2								
50	11-110101-	-Устройство гидроизоляции	28,9	1612,35	80,81	46597	2335	15527	0,42	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0401 РСНБ РК 2015	оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		725,5	13,12	20967	379	60,9	0,01	-
		м2								
51	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	28,9	965,1	40,21	27891	1162	9351	0,25	7
				437,74	7,48	12651	216	60,9	0,01	-
		м2								
52	11-110101-2803 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	28,9	4132,17	41,72	119420	1206	36850	1,16	34
				1723,76	8,82	49817	255	60,9	0,01	-
		м2 покры								
		ПОЛЫ ТИП-2								
53	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,3	756,52	28,71	5523	210	2022	0,36	3
				370,6	15,21	2705	111	60,9	0,01	-
		м2								
54	11-110101-2803 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	7,3	4132,17	41,72	30165	305	9308	1,16	8
				1723,76	8,82	12583	64	60,9	0,01	-
		м2 покры								
		ПРОЕМЫ								
55	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	15,12	2721,37	545,13	41147	8242	14521	0,9	14
				1203,76	151,83	18201	2296	59,8	0,1	2
		м2								
56	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	15,12	13333	-	201595	-	8548	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
57	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	8	4610	-	36880	-	1564	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
58	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	16	600	-	9600	-	407	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
59	11-100106-	-Установка в жилых и	4,6524	3906,91	473,48	18176	2203	7316	1,64	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0201 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2		2118,88	138,01	9858	642	59,8	0,09	-
		м2								
60	21-090201-0302 РСНВ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,6524	18234	-	84832	-	3597	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
61	11-100104-0201 РСНВ РК 2015	-Подшивка потолков досками обшивки	30	3643,68	22,05	109310	661	16839	0,53	16
				642,25	10,38	19267	312	59,8	0,01	-
		м2								
62	11-150403-0302 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	41,1	865,21	3,3	35560	136	21739	0,65	27
				860,01	1,69	35346	70	54,8	-	-
		м2								
63	11-150107-0101 РСНВ РК 2015	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	110,77	4995,78	19,8	553383	2193	193575	2	222
				2678	10,42	296642	1154	54,8	0,01	1
		м2								
64	11-150106-0102 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Наружная облицовка ЦОКОЛЯ керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	9	6137,41	31,2	55237	281	21664	2,7	24
				3742,2	16,07	33680	145	54,8	0,01	-
		м2								
65	11-150201-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная штукатурка ФАСАДА цементно-известковым раствором по камню стен	93	1283,16	32,63	119334	3034	53036	0,61	57
				874,34	28,75	81314	2674	54,8	0,02	2
		м2								
66	11-150402-0201 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	93	840,79	3,43	78193	319	12958	0,13	12
				179,78	1,72	16720	160	54,8	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
		КРЫЛЬЦО								
67	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство крыльца	2,1	37976,29	4669,89	79750	9807	15802	8,25	17
		м3		10659	1039,91	22384	2184	48,5	0,72	2
68	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,048	199309	-	9567	-	406	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	11-110101-2803 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство	1,95	4132,17	41,72	8058	81	2486	1,16	2
				1723,76	8,82	3361	17	60,9	0,01	-
		м2 покры								
70	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,17	677,32	143,22	1470	311	543	0,26	1
				294,03	54,7	638	119	60,9	0,03	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
71	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	37	677,32	143,22	25061	5299	9254	0,26	10
				294,03	54,7	10879	2024	60,9	0,03	1
		м2								
72	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	37	1255,53	2,9	46454	107	6557	0,14	5
				196,13	1,12	7257	42	60,3	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4051047	233491			910
	Тенге	1175652	64393			44
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4036382	-	-		-
Материалы -	Тенге	1962724	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1234187	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	664277	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	6315	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	873093	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	673398		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	199695		-
Сметная прибыль -	Тенге	392758	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5302233	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1234187	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14665	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8589	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5858	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			72	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4310	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3538		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	772		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1518	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20494	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5858	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**5322726**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		954
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1240045	-		-

III. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2. «НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ».

Э19910

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях	182	143,53	135,07	26122	24584	4946	0,01	2
				8,45	37,53	1538	6830	59,1	0,02	3
		м3								
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9	2138,14	-	19243	-	11373	1,85	17
				2138,14	-	19243	-	59,1	-	-
		м3								
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13	929,23	-	12080	-	7139	0,97	13
				929,23	-	12080	-	59,1	-	-
		м3								
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	168	33,93	33,93	5701	5701	1368	-	-
				-	13,78	-	2315	59,1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3								
		ТРУБОПРОВОДЫ								
5	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,051	483639,28 330733	142293,96 46874,62	24666 16867	7257 2391	11959 62,1	247 38,24	13 2
		км								
6	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,004	584752,86 382954	184810,82 61133,88	2339 1532	739 245	1103 62,1	286 49,89	1 -
		км								
7	23-010501-1115 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	51,611	2493 -	- -	128666 -	- -	- -	- -	- -
		м								
8	23-010501-1118 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4,04	4801 -	- -	19396 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		КОЛОДЦЫ								
9	11-230601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	2,16	40839,04 18237,74	10507,64 4565,99	88212 39394	22696 9863	30588 62,1	13,87 2,38	30 5
		м3								
10	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	2	10364 -	- -	20728 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
11	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	2	8039 -	- -	16078 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
12	21-040301-0106 РСНБ РК 2015	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	2	12231 -	- -	24462 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	21-040302-0105 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	2	7476	-	14952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	-Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	4	2392	-	9568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	ТТОО "Барыс-KAZAKHSTAN"	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЙ ТИП ЛЕГКИЙ (А15)	2	5357,14	-	10714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	-Стремянки	0,0198	521365	-	10323	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,5373	677,32	143,22	3073	650	964	0,26	1
				294,03	54,7	1334	248	60,9	0,03	-
		м2								
18	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,5696	891,22	18,76	12985	273	2232	0,21	3
				298,71	2,86	4352	42	50,8	-	-
		м2								
		ОТМОСТКА								
19	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-щебеночной смеси т.10 см	1,04	1202,24	1049,6	1250	1092	257	0,14	-
				152,64	257,53	159	268	60,3	0,14	-
		м3								
20	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный	0,6344	2954	-	1874	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	0,6344	3527	-	2238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	10,4	1255,53	2,9	13057	30	1237	0,14	1
				196,13	1,12	2040	12	60,3	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕНОС ДРЕНАЖНОЙ ЕМКОСТИ								
23	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах при площади котлована до 100м2 м3	361	195,72 9,62	185,99 56,9	70655 3473	67141 20543	14193 59,1	0,01 0,03	3 10
24	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3	2138,14 2138,14	- -	6414 6414	- -	3791 59,1	1,85 -	6 -
25	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночного основания под резервуар м3	18,35	5002,67 1120,98	234,19 72,98	91799 20570	4297 1339	13606 62,1	1,02 0,05	19 1
26	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство песчано-гравийной засыпки резервуара м3	266,1	4531,1 1120,98	160,72 50,09	1205726 298293	42768 13328	193516 62,1	1,02 0,04	271 9
27	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	-Погрузка грунта при автомобильных перевозках т	3	90 -	- -	270 -	- -	- -	- -	- -
28	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км т	669,76	143 -	- -	95776 -	- -	- -	- -	- -
29	11-090202-0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж резервуаров стальных цилиндрических вместимостью до 1000 м3 т	6,63	87523,63 32490	31935,98 10043,23	580282 215409	211736 66587	171735 60,9	19 5,96	126 40
		ПЛОЩАДКА								
30	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 к=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т. 100 мм м2	78	1354,64 588,07	286,44 109,4	105662 45869	22342 8533	33131 60,9	0,26 0,07	21 5
31	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Устройство площадки из бетонв В15 м3	7,8	29254,73 4022,34	6,72 -	228187 31374	52 -	19107 60,9	3,66 -	29 -
32	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях м	38	1757,95 820,85	30,52 13,04	66802 31192	1160 496	19108 60,3	0,7 0,01	27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	1,71	55572 -	- -	95028 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3014328	412517			581
			Тенге			751133	133038			78
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2423332	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1247467	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	602176	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			343313	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			96046	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			369618	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	369618		-
		Сметная прибыль -	Тенге			223436	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3016386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	602176	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			580282	-	-		-
		Материалы -	Тенге			153137	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	281995	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			171735	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	171735		-
		Сметная прибыль -	Тенге			60161	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			812178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	281995	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10714	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10714	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11571	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**3840136**	**-**	**-**		**-**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		659
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	884171	-		-

IV. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. «ПРИСТРОЙКА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)».

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м м3	1065	195,72 9,62	185,99 56,9	208442 10244	198074 60604	52485 59,1	0,01 0,03	10 30
2	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной	83	143,53 8,45	135,07 37,53	11913 702	11211 3115	2856 59,1	0,01 0,02	1 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 3 м м3								
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	46	2138,14	-	98354	-	64762	1,85	85
				2138,14	-	98354	-	59,1	-	-
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта 2 группы вручную глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	14	1781,78	-	24945	-	16425	1,54	22
				1781,78	-	24945	-	59,1	-	-
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	10	929,23	-	9292	-	6119	0,97	10
				929,23	-	9292	-	59,1	-	-
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	133	33,93	33,93	4513	4513	1321	-	-
				-	13,78	-	1833	59,1	0,01	1
7	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	133	16,76	16,76	2229	2229	652	-	-
				-	6,81	-	905	59,1	-	1
8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	133	162,46	71,85	21607	9556	11418	0,11	14
				90,61	37,56	12051	4996	59,1	0,03	3
9	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км т	1959,6	143	-	280223	-	11881	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		661517	225582			142
				Тенге		155589	71453			36
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		661517	-	-		-
	Материалы -			Тенге		123	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	227042	-		-
	Транспортные расходы -			Тенге		280223	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		167919	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге		-	-	134182		-
	в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге		-	-	33737		-
	Сметная прибыль -			Тенге		66355	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге		895791	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227042	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			895791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	227042	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

10	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	13	1687,22	823,65	21934	10707	8759	0,48	6
				592,62	337,71	7704	4390	62,1	0,2	3
			шт							
11	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	25	2390,13	1156,19	59753	28905	23690	0,67	17
				831,66	475,63	20792	11891	62,1	0,28	7
			шт							
12	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	132	3598,37	1831,01	474985	241693	188549	0,94	124
				1210,6	760,31	159800	100361	62,1	0,45	59
			шт							
13	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,335	26470	-	247097	-	10477	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
14	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	71,676	25301	-	1813474	-	76891	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
15	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных участков	2,8	31434,85	1157,3	88018	3240	12447	4,9	14
				5870,2	286,44	16437	802	48,5	0,2	1
			м3							
16	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	60,2	33132,41	1976,84	1994571	119006	237077	3,6	217
				4564,8	446,12	274801	26856	48,5	0,31	18
			м3							
17	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,601	205284	-	123376	-	5231	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
18	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,78	197941	-	946158	-	40117	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,2	36646,26	1927,74	80622	4241	12385	6,34	14
				7595,32	466,24	16710	1026	48,5	0,32	1
		м3								
20	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1691	197941	-	33472	-	1419	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0024	199309	-	478	-	20	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100 мм	221,98	677,32	143,22	150351	31792	55518	0,26	58
				294,03	54,7	65270	12143	60,9	0,03	7
		м2								
23	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	80,72	906,1	11,23	73141	907	22907	0,38	31
				457,64	5,72	36940	462	50,8	-	-
		м2								
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	162,9	891,22	18,76	145180	3056	32170	0,21	35
				298,71	2,86	48660	466	50,8	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			6252610	443547			515
			Тенге			647112	158397			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6252610	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1997895	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	805509	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3164056	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			727658	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	443733		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	283925		-
	Сметная прибыль -		Тенге			558421	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7538689	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		611
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	805509	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7538689	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		611
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	805509	-		-

РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ

25	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	0,6872727	61241,9	6947,2	42090	4775	11246	20,6	14
				25647	1583,74	17626	1088	48,5	1,09	1
		м3								
26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0258909	199309	-	5160	-	219	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
27	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,05136	197941	-	10166	-	431	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,928	57079,85	6181,06	52970	5736	11143	14,4	13
				17582,4	1381,61	16316	1282	48,5	0,96	1
		м3								
29	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,04176	199309	-	8323	-	353	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0672	197941	-	13302	-	564	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00532	205284	-	1092	-	46	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36314	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			169674	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36314	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
32	11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Кладка обычная из известняка стен ТЕХПОДПОЛЬЯ неармированных при высоте этажа до 4м м3	21,12	8471,42	2244,79	178916	47410	49948	3,13	66
				3258,33	529,47	68816	11182	50,8	0,37	8
33	21-030401-0203 РСНБ РК 2015	-Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013 м3	625,5	7210	-	4509855	-	191218	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4688771	47410			66

			Тенге			68816	11182			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4688771	-	-		-
		Материалы -	Тенге			62690	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79998	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4509855	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			241166	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	40639		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	200527		-
		Сметная прибыль -	Тенге			394395	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5324332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79998	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5324332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79998	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА								
		НА ОТМЕТКЕ -0,300(МП-1)								
34	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство поясов в опалубке м3	14,9	39938,29	4669,89	595080	69581	113358	8,25	123
				10659	1039,91	158819	15495	48,5	0,72	11
35	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,481	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)	0,698	205284	-	143288	-	6075	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014 т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			738369	69581			123

			Тенге			158819	15495			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			738369	-	-		-
		Материалы -	Тенге			366680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	174314	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			143288	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			119434	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	84542		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	34892		-
		Сметная прибыль -	Тенге			68624	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			926426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174314	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			926426	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		134
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174314	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ

НА ОТМЕТКЕ -0,800

37	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	4	6078,5	974,19	24314	3897	8805	2,1	8
				2761,5	240,69	11046	963	62,1	0,17	1
38	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	82	7862,8	1280,17	644749	104974	235768	2,74	225
				3603,1	323,55	295454	26531	62,1	0,23	19
39	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8кПа СТ РК 949-92 м2	577,44	6702	-	3870003	-	164088	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	5,24	40514,7	2633,61	212297	13800	37158	8,21	43
				10024,41	604,14	52528	3166	48,5	0,42	2
41	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,26736	205284	-	54885	-	2327	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,04647	695409,2 65800,7	6164,74 1473,93	32316 3058	286 68	3394 62,1	42,7 1,03	2 -
43	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,11778	425136,53 260370	1312,53 607,11	50073 30666	155 72	17663 48,5	198 0,36	23 -
44	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,164	109748 -	- -	17999 -	- -	763 -	- -	- -
		НА ОТМЕТКЕ +3,220								
45	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 м2	577,44	6702 -	- -	3870003 -	- -	164088 -	- -	- -
		НА ОТМЕТКЕ +6,520								
46	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8кПа СТ РК 949-92 м2	577,44	6702 -	- -	3870003 -	- -	164088 -	- -	- -
		НА ОТМЕТКЕ +9,820								
47	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8кПа СТ РК 949-92 м2	592,8	6702 -	- -	3972946 -	- -	168453 -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге ----		16619586 ----	123112 ----			301 ----
				Тенге		392752	30800			21
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16619586	-	-		-
		Материалы -		Тенге		447885	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	423552	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		15655838	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		966595	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	251271		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	715324		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1406895	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18993076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		323
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	423552	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			18993076	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		323
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	423552	-		-

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

ТЕХПОДПОЛЬЕ

48	11-110101-0101 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта	552,2	109,76	30,78	60612	16997	34605	0,07	38
		м2		78,79	12,59	43509	6954	60,9	0,01	5
49	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	552,2	677,32	143,22	374016	79085	138107	0,26	145
		м2		294,03	54,7	162366	30206	60,9	0,03	18
50	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	55,22	20770,44	1628,82	1146944	89943	214199	3,44	190
		м3		4121,12	602,01	227568	33243	60,9	0,45	25
51	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	552,2	756,52	28,71	417750	15856	152958	0,36	197
		м2		370,6	15,21	204643	8402	60,9	0,01	7
52	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 к=2	-Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементкой стяжки (ДОБАВИТЬ до 30мм)	552,2	195,97	9,73	108214	5371	9563	-	2
		м2		9,16	5,03	5059	2778	60,9	-	2
53	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	552,2	1612,35	80,81	890342	44624	296672	0,42	230
		м2		725,5	13,12	400623	7242	60,9	0,01	5
54	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	552,2	1245,61	95,31	687828	52631	174469	0,36	199
		м2		375,8	38,71	207517	21374	60,9	0,03	16
55	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 к=4	-Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных покрытий(ДОБАВИТЬ до 50мм)	552,2	514,23	16,88	283955	9320	30412	0,01	6
		м2		43,31	9,1	23913	5028	60,9	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3969660	313827			1007
			Тенге			1275198	115226			83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3969660	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2380635	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1390425	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1050985	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	846769		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	204216		-
		Сметная прибыль -	Тенге			401652	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5422297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1089
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1390425	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5422297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1089
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1390425	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ

56	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	111,304618	18234 -	- -	2029528 -	- -	86052 -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				2029528	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2029528	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2029528	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86052	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			169246	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2284827	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2284827	-	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

НА ОТМЕТКЕ -2,15

57	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	552,2	716,3 570,6	6,48 3,59	395540 315085	3580 1985	197892 54,8	0,45 -	248 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	445,4	1233,1	76,38	549223	34019	256975	0,65	290
				854,75	63,73	380706	28387	54,8	0,05	24
59	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	26,6	316,89	2,46	8429	66	3086	0,14	4
				178,3	1,26	4743	34	54,8	-	-
60	11-150405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	6,2	350,96	2,74	2176	17	802	0,15	1
				198,97	1,41	1234	9	54,8	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			955369	37681			543
			Тенге			701767	30414			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			955369	-	-		-
	Материалы -		Тенге			215920	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	732181	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			458755	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	401235		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	57520		-
	Сметная прибыль -		Тенге			113130	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1527254	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		568
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	732181	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			1527254	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		568
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	732181	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			36048514	1271252			2723
			Тенге			3433997	435337			282
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36048514	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5522435	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3869334	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25540608	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			280223	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3842567	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	2219983		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1622584		-
	Сметная прибыль -		Тенге			3191286	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43082368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3006
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3869334	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			43082367,73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3006
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3869334	-		-
		ВСЕГО ПО АКТАМ	**Тенге**			**56174776,73**	**-**	**-**		**-**
		Строительно-монтажные работы	Тенге			56 174 776,73				
		Оборудование	Тенге			-				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			56 174 776,73				
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			870 709,04				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге			57 045 485,77				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			285 336,75				
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2017г	Тенге			57 330 822,51				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. К=1,0	Тенге			57 330 822,51				
		НДС 12%	Тенге			6 879 698,70				
		ВСЕГО:	Тенге			64 210 521,22				
		Удержание 5,0%	Тенге			3 210 526,06				
		ВСЕГО по акту с учетом 5%-ного удержания	Тенге			60 999 995,16				

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А. О.**

Технадзор: _____

Заказчик: _____ **Машырыков Э. К.**

Авторский надзор _____ *Нурмахамбетов Е.К*

М.П.