Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства"**
Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Форма № КС-3
Утвержденная Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.04 г. №73

Наименование стройки: **ПРИСТРОЙКА на 320 мест к действующей школе на 960 мест "**
в сельском округе "БАСКУДЫК" Мунайлинского района.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная форма	
		номер	дата	наименование		код	наименование	код
11	17	Договор №21/19	03.04. 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В том числе в текущем месяце за **июль**	СМР в базисных ценах	из графы 1					НДС 12% тенге	ВСЕГО
				СМР в отчетном месяце	монтаж оборудования	Ст-ть прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне 2001г.	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	117 894 731,75		105 263 153,34						12 631 578,40	117 894 731,75
В том числе, за **июнь** месяц		53 684 210,53	47 932 330,83						5 751 879,70	53 684 210,53
Удержание 5%			2 396 616,54						287 593,99	2 684 210,53
К оплате:			**45 535 714,29**						**5 464 285,72**	**51 000 000,00**

Всего к оплате: 51 000 000 (пятьдесят один миллион) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **Машырыков Э. К.**

ПОДРЯДЧИК: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства»**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Жол Курылыс"**

Наименование стройки: **ПРИСТРОЙКА на 320 мест к действующей школе на 960 мест " в сельском округе "БАСКУДЫК" Мунайлинского района.**

Наименование объекта: **Пристройка(АС, ОВ, ЭО).**

АКТ № 2

приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2019 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ОТДЕЛ 1. ЛС 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АС)

РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ

1	11-060501-0111 РСНБ РК 2015	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	3,0927273	61241,9	6947,2	189405	21486	50608	20,6	64
				25647	1583,74	79319	4898	48,5	1,09	3
		м3								
2	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1165091	199309	-	23221	-	985	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
3	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,23114	197941	-	45752	-	1940	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	11-060701-0102 РСНБ	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и	2,784	57079,85	6181,06	158910	17208	33429	14,4	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм		17582,4	1381,61	48949	3846	48,5	0,96	3
5	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	м3 0,12524	199309 -	- -	24961 -	- -	1058 -	- -	- -
6	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т 0,2016	197941 -	- -	39905 -	- -	1692 -	- -	- -
7	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т 0,02128	205284 -	- -	4368 -	- -	185 -	- -	- -
			т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			486523	38694			104
			Тенге			128269	8744			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			486523	-	-		-
	Материалы -		Тенге			181352	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	137013	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138208	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			89897	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	66451		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	23446		-
	Сметная прибыль -		Тенге			46114	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			622534	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	137013	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			622534	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	137013	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ (Тех. п/п,1,2,3-этажи)

8	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	0,9	942,84 682,18	2,53 1,29	849 614	2 1	434 62,1	0,54 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
9	11-080301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	673,88	8471,42	2244,79	5708719	1512719	1593710	3,13	2109
				3258,33	529,47	2195723	356799	50,8	0,37	249
		м3								
10	11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	113	6361,17	252,44	718812	28526	136602	1,43	162
				1713,14	60,39	193585	6824	50,8	0,04	5
		м2 перег								
11	11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.9	-Утепление перегородок	111,6	6530,63	236,28	728818	26369	269296	2,25	251
		м2		3534,17	205,35	394414	22917	54,8	0,14	16
12	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	323,2	1480,57	81,13	478520	26222	221900	0,74	239
				1025,64	66,37	331487	21451	54,8	0,06	18
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	7635718	1593838			2762
	Тенге	3115823	407992			288
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7635718	-	-		-
Материалы -	Тенге	2926057	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3523814	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2221942	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1820978		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	400964		-
Сметная прибыль -	Тенге	788613	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10646273	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3050
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3523814	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	10646273	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3050
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3523814	-		-

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕМЫЧКИ

1-этаж

13	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	24	2356,72	1310,47	56561	31451	22926	0,81	20
				1012,19	309,1	24292	7418	62,1	0,22	5
		шт								
14	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	6	478,36	255,01	2870	1530	1076	0,15	1
				184,26	61,53	1106	369	62,1	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	4,322	63451 -	- -	274235 -	- -	11628 -	- -	- -
16	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,72	57079,85 17582,4	6181,06 1381,61	41097 12659	4450 995	8646 48,5	14,4 0,96	10 1
17	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01144	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0316	205284 -	- -	6487 -	- -	275 -	- -	- -
		2-этаж								
19	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	24	2356,72 1012,19	1310,47 309,1	56561 24292	31451 7418	22926 62,1	0,81 0,22	20 5
20	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	6	478,36 184,26	255,01 61,53	2870 1106	1530 369	1076 62,1	0,15 0,04	1 -
21	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	0,098	63451 -	- -	6218 -	- -	264 -	- -	- -
22	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,72	57079,85 17582,4	6181,06 1381,61	41097 12659	4450 995	8646 48,5	14,4 0,96	10 1
23	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01144	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,0316	205284 -	- -	6487 -	- -	275 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3-этаж								
25	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	24	2356,72 1012,19	1310,47 309,1	56561 24292	31451 7418	22926 62,1	0,81 0,22	20 5
26	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	4	478,36 184,26	255,01 61,53	1913 737	1020 246	718 62,1	0,15 0,04	1 -
27	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 м3	4,224	63451 -	- -	268017 -	- -	11364 -	- -	- -
28	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм м3	0,72	57079,85 17582,4	6181,06 1381,61	41097 12659	4450 995	8646 48,5	14,4 0,96	10 1
29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,01144	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
30	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК2591-2014 т	0,0316	205284 -	- -	6487 -	- -	275 -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	868561	111785			92
	Тенге	113803	26224			18
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	868561	-	-		-
Материалы -	Тенге	75041	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	140027	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	567931	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	121664	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	81386		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	40278		-
Сметная прибыль -	Тенге	79218	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1069443	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		110
Сметная заработная плата -	Тенге	-	140027	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1069443	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		110
Сметная заработная плата -	Тенге	-	140027	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ ПОЯСА

НА ОТМЕТКЕ +3,000 (МП-2)

31	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство поясов в опалубке	14,9	39938,29	4669,89	595080	69581	113358	8,25	123
		м3		10659	1039,91	158819	15495	48,5	0,72	11
32	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,481	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,698	205284	-	143288	-	6075	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

НА ОТМЕТКЕ +6,300 (МП-3)

34	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство поясов в опалубке	14,9	39938,29	4669,89	595080	69581	113358	8,25	123
		м3		10659	1039,91	158819	15495	48,5	0,72	11
35	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,481	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,698	205284	-	143288	-	6075	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

НА ОТМЕТКЕ +9,600 (МП-4)

37	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство поясов в опалубке	14,9	39938,29	4669,89	595080	69581	113358	8,25	123
		м3		10659	1039,91	158819	15495	48,5	0,72	11
38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,481	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,698	205284	-	143288	-	6075	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ОТМЕТКЕ +10,560 (МП-5)								
40	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство поясов в опалубке м3	6,58	39938,29	4669,89	262794	30728	50060	8,25	54
				10659	1039,91	70136	6843	48,5	0,72	5
41	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,093	199309	-	18536	-	786	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,66	205284	-	135487	-	5745	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2631923	239472			423
			Тенге			546594	53326			37
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2631923	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1261970	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	599920	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			583888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			414891	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	290961		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	123930		-
		Сметная прибыль -	Тенге			243745	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3290560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		460
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	599920	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3290560	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		460
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	599920	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА ОТМЕТКЕ +3,220								
43	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	4	6078,5	974,19	24314	3897	8805	2,1	8
				2761,5	240,69	11046	963	62,1	0,17	1
44	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 Шт	82	7862,8	1280,17	644749	104974	235768	2,74	225
				3603,1	323,55	295454	26531	62,1	0,23	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,24	40514,7	2633,61	212297	13800	37158	8,21	43
				10024,41	604,14	52528	3166	48,5	0,42	2
		м3								
46	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,26736	205284	-	54885	-	2327	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
47	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,04647	695409,2	6164,74	32316	286	3394	42,7	2
				65800,7	1473,93	3058	68	62,1	1,03	-
		т								
48	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,11778	425136,53	1312,53	50073	155	17663	198	23
				260370	607,11	30666	72	48,5	0,36	-
		1т								
49	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,164	109748	-	17999	-	763	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		НА ОТМЕТКЕ +6,520								
50	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	4	6078,5	974,19	24314	3897	8805	2,1	8
				2761,5	240,69	11046	963	62,1	0,17	1
		шт								
51	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	82	7862,8	1280,17	644749	104974	235768	2,74	225
				3603,1	323,55	295454	26531	62,1	0,23	19
		шт								
52	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	5,24	40514,7	2633,61	212297	13800	37158	8,21	43
				10024,41	604,14	52528	3166	48,5	0,42	2
		м3								
53	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,26736	205284	-	54885	-	2327	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,04647	695409,2	6164,74	32316	286	3394	42,7	2
				65800,7	1473,93	3058	68	62,1	1,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,11778	425136,53 260370	1312,53 607,11	50073 30666	155 72	17663 48,5	198 0,36	23 -
56	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,164	109748 -	- -	17999 -	- -	763 -	- -	- -
		т								
		НА ОТМЕТКЕ +9,820								
57	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	8	6078,5 2761,5	974,19 240,69	48628 22092	7794 1926	17609 62,1	2,1 0,17	17 1
58	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	82	7862,8 3603,1	1280,17 323,55	644749 295454	104974 26531	235768 62,1	2,74 0,23	225 19
59	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,04965	695409,2 65800,7	6164,74 1473,93	34527 3267	306 73	3626 62,1	42,7 1,03	2 -
60	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,1359	425136,53 260370	1312,53 607,11	57776 35384	178 83	20380 48,5	198 0,36	27 -
61	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры 1т	0,186	109748 -	- -	20413 -	- -	866 -	- -	- -
62	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных участков МУ-1 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм т	0,348	40514,7 10024,41	2633,61 604,14	14099 3488	916 210	2468 48,5	8,21 0,42	3 -
63	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 м3	0,0079	197941 -	- -	1564 -	- -	66 -	- -	- -
64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) т	0,056782	205284 -	- -	11656 -	- -	494 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
65	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом т	0,24	18518,35 2715,42	1738,28 486,54	4444 652	417 117	640 56,4	2,71 0,34	1 -
66	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных участков МУ-2, МУ-3, МУ-4 при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200мм м3	5,24	40514,7 10024,41	2633,61 604,14	212297 52528	13800 3166	37158 48,5	8,21 0,42	43 2
67	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диам. от 6 до 12мм СТ РК2591-2014 т	0,26736	205284 -	- -	54885 -	- -	2327 -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3178303	374610			920
			Тенге			1198370	93704			65
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3178303	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1371039	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1292074	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			234285	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			933159	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	765924		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	167235		-
		Сметная прибыль -	Тенге			328917	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4440380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		985
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1292074	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4440380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		985
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1292074	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ

УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ НА ОТМЕТКЕ +9,820

68	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96 м3	74,2218	19233 -	- -	1427508 -	- -	60526 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1427508	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1427508	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1427508	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			60526	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			119043	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1607077	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1607077	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА Л-1

69	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство лестницы м3	8,9	42266,7	4669,89	376174	41562	68589	8,25	73
				10659	1039,91	94865	9255	48,5	0,72	6
70	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,99929	205284	-	205138	-	8698	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 т	0,208	219660	-	45689	-	1937	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.вып.6	-Монтаж косоуров т	1,2688	93686,69	21004,72	118870	26651	66709	56,5	72
				70342,5	6221,17	89251	7893	60,9	3,61	5
73	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т т	1,2688	439366	-	557468	-	23637	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	-Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород м	20,38	3459,24	85,46	70499	1742	28806	1,34	27
				1917,54	39,4	39079	803	62,1	0,03	1
75	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т т	0,27877	491633	-	137053	-	5811	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	38,7	97,57	2,27	3776	88	1215	0,03	1
				47,94	0,29	1855	11	54,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
		1 - ЭТАЖ								
		ТИП - 1								
82	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	212,5	756,52	28,71	160760	6102	58862	0,36	76
		м2		370,6	15,21	78752	3233	60,9	0,01	3
83	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	212,5	195,97	9,73	41643	2067	3680	-	1
		м2		9,16	5,03	1947	1069	60,9	-	1
		ТИП - 2								
84	21-110101-0110 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	10,2897	43161	-	444114	-	18830	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		2 - ЭТАЖ								
		ТИП - 1								
85	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	212	756,52	28,71	160382	6087	58723	0,36	75
		м2		370,6	15,21	78566	3225	60,9	0,01	3
86	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	212	195,97	9,73	41545	2062	3672	-	1
		м2		9,16	5,03	1942	1067	60,9	-	1
		ТИП - 2								
87	21-110101-0110 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 м3	4,7277927	43161	-	204056	-	8652	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		3 - ЭТАЖ								
		ТИП - 1								
88	11-110101-1101 РСНБ	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	212	756,52	28,71	160382	6087	58723	0,36	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			370,6	15,21	78566	3225	60,9	0,01	3
89	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	212	195,97 9,16	9,73 5,03	41545 1942	2062 1067	3672 60,9	- -	1 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге ---- Тенге			1254429 241715	24467 12887			229 11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1254429	-	-		-
	Материалы -		Тенге			340077	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	254602	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			648170	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			214815	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	155053		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	59762		-
	Сметная прибыль -		Тенге			117539	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1586783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		240
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	254602	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1586783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		240
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	254602	-		-

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

90	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	73,733382	18234 -	- -	1344454 -	- -	57005 -	- -	- -
91	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,41	17323 -	- -	76394 -	- -	3239 -	- -	- -
92	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	22,68	13333 -	- -	302392 -	- -	12821 -	- -	- -
93	21-090102-0105 РСНБ РК 2015	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	56,7	15336 -	- -	869551 -	- -	36869 -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-15 м2	3,15	15277	-	48123	-	2040	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
95	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные служебные ДС 17-9 м2	9,18	33424	-	306832	-	13010	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2947747	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2947747	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2947747	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			124984	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			245819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3318550	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3318550	-	-		-

РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1-этаж

96	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	544,1	716,3	6,48	389738	3527	194990	0,45	245
				570,6	3,59	310463	1955	54,8	-	2
97	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	330	718,49	4,64	237102	1533	105488	0,39	129
				503,88	2,39	166280	787	54,8	-	1

2-этаж

98	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка м2	544,1	716,3	6,48	389738	3527	194990	0,45	245
				570,6	3,59	310463	1955	54,8	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	736,4	1480,57	81,13	1090292	59746	505590	0,74	545
				1025,64	66,37	755281	48874	54,8	0,06	41
		3-этаж								
100	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым растворм потолка м2	544,1	716,3	6,48	389738	3527	194990	0,45	245
				570,6	3,59	310463	1955	54,8	-	2
101	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	736,4	1480,57	81,13	1090292	59746	505590	0,74	545
				1025,64	66,37	755281	48874	54,8	0,06	41
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
102	21-110101-0110 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 м3	52,7051	43161	-	2274805	-	96452	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5861705	131607			1953
			Тенге			2608233	104402			87
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5861705	-	-		-
		Материалы -	Тенге			847060	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2712636	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2274805	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1798089	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1486524		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	311565		-
		Сметная прибыль -	Тенге			612784	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8272578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2040
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2712636	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			8272578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2040
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2712636	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			27840531	2585764			6659
			Тенге			8181902	725661			524
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27718396	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			7278681	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8808261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9790830	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6121243	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4744804		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1376439		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2707171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36546810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8808261	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122135	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99303	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68218	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	60475		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7743		-
		Сметная прибыль -	Тенге			15228	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			205581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99303	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			36752392	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8907563	-		-

ОТДЕЛ 2. ЛС2-1-6 ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЯ(ОВ). ЛС2-1-3 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ(ЭО)

Отопление и вентиляция

103	Т ТОО БУРАН БОЙЛЕР	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ВВ-1600, БОЙЛЕР С ГСРЕЛКОЙ ГАЗОВОЙ	1	5441651,79	-	5441652	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-

Электроосвещение

104	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	2565	863,2	414,98	2214103	1064413	495595	0,14	359
		м кабеля		200,34	150,7	513872	386542	42,8	0,1	256
105	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	172669	-	5284	-	224	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
106	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,346	271274	-	636409	-	26984	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,1887	1024302	-	193286	-	8195	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
108	23-060144-0906 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,051	2885486	-	147160	-	6240	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	23-070202-0101 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм шт.	75	249	-	18675	-	792	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 шт.	105	40	-	4200	-	178	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Затягивание в проложенные трубы или металлич. рукава провода 1-го одножильного или многожильн.в общей оплетке суммарным сеч. до 35мм2 м	20	171,89	7,07	3438	141	1407	0,1	2
				138,6	2,78	2772	56	42,8	-	-
112	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	20	441,28	14,7	8826	294	3129	0,22	4
				304,92	3,82	6098	76	42,8	-	-
113	23-010802-9901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые кг	5,64	1762	-	9938	-	421	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге	8682969	1064849			366
	Тенге	522743	386674			256
Стоимость оборудования -	Тенге	5441652	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	230726	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	453790	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	6126168	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2226366	-	-		-
Материалы -	Тенге	638775	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	909417	-		-
Накладные расходы -	Тенге	500132	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	389230		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	110902		-
Сметная прибыль -	Тенге	218120	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2944618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	909417	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1014951	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1014951	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43034	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			84639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1142623	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			10213410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	909417	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			36523500	3650613			7024
			----			---	---			---
			Тенге			8704644	1112336			780
		Стоимость оборудования -	Тенге			5441652	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			230726	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			453790	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			6126168	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2226366	-	-		-
		Материалы -	Тенге			638775	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	909417	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			500132	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	389230		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	110902		-
		Сметная прибыль -	Тенге			218120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2944618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		621
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	909417	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28733347	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7278681	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8808261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10805781	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6164277	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	4744804		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1419473		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2791810	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37689434	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7106
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8808261	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			122135	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3354	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	99303	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			68218	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	60475		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	7743		-
		Сметная прибыль -	Тенге			15228	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			205581	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	99303	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			46965801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7805
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9816980	-		-
		Строительно-монтажные работы	Тенге		46 965 800,67					
		Оборудование	Тенге			-				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		46 965 800,67					
		Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			727 969,91				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	Тенге		47 693 770,58					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775%	Тенге			238 560,25				
		ИТОГО по СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 2017г	Тенге		47 932 330,83					
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018г. К=1,0	Тенге		47 932 330,83					
		НДС 12%	Тенге		5 751 879,70					
		ВСЕГО:	Тенге		53 684 210,53					
		Удержание 5,0%	Тенге		2 684 210,53					
		ВСЕГО по акту с учетом 5%-ного удержания	Тенге		51 000 000,00					

Подрядчик: _____ **Даулетбаев А. О.**

Заказчик: _____ **Машырыков Э. К.**

Технадзор: _____

Авторский надзор _____ *Нурмахамбетов Е.К*

М.П.