Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

"26" **июня 2018 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Компания Спецстрой» г.Алматы,ул.Панфилова 14/15 , лицензия №16017765 от 17.11.2016 г.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Бұрбасова Асхата Түлепкалиұлы.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по Ауэзовскому району в городе Алматы».
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунального государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» 50060 г. Алматы, Площадь Республики, 4 , руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Expert Story Company» г.Алматы мкр. 8 д.79 кв.92 , лицензия № 17018101 от 19.10.2017 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Заман Курылыс» №69 о/и-2016НК
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ТОО «Заман Курылыс» № 69о/и-2016, Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" № 118 н/к от 26.06.2017 г. заключение экспертизы № ЭЦКос -005617 от 08.06.2017 г. выданное ТОО «Экспертный . центр Костанайпроект».
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Общая протяженность арычной магистрали	м	13068 м		12522,2	
Участок №1 улица Мухамеджанова(от ул. Тополева до ул. Жандосова), врезка в существующую сеть по ул.Жандосова.	м	2107 м		2255	
Участок №2 улица Дауленова (от тупика до ул.Жандосова), врезка в существующую арычную сеть по ул.Жандосова.	м	1042 м		930,56	
Участок №3 улица мкр.Дубок 2 (квартал между ул.Жандосова и ул.Шаляпина)	м	3354 м		3193	
Участок №4 улица Центральная мкр.Таугуль-3 (от ул. Сатпаева до ул.Жандосова), врезка в существующую арычную сеть по ул.Жандосова	м	419 м		415,05	
Участок №5 улица Шалова (от ул.Токтабаева до ул.Жандосова), врезка в существующую арычную сеть по ул.Жандосова	м	1228 м		1146,88	
Участок №6, улица Лазарева (от ул.Жандосова до ул.Сатпаева) врезка в существующую арычную сеть по ул.Сатпаева	м	1451 м		1422,5	
Участок №7 мкр-н Алтын бесик (от ул.Трудовая до пр.Райымбека), врезка в существующую арычную сеть по пр.Райымбека	м	1814 м		1830,3	
Участок №8 мкр-н Дубок (ул.Тепличная и ул.Пригородная)	м	1653 м		1328,91	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Арычная система имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту	Фактически
Арычные лотки Б-3-1.м	7449	6912
Арычные лотки Б-2,м	-	130
Арычные лотки Б-4,м	-	190
Круглые звенья труб ж/б ЗКЦ-05,м	4288	4524
Смотровые блоки ЛЖК-25,шт	1072	823
Асбестоцементные трубы д.400, м	-	138
Оголовки из дорожного бордюра БР 100.30.18, м	770	1074
Бетонирование откосов , м3	127,6	146,02

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Открытая арычная сеть выполнена из сборных железобетонных лотков Б-2,Б-3,Б-4. Закрытая арычная сеть выполнена из сборных . железобетонныз звеньев ЗКЦ-0,5, со смотровыми блоками ЛЖК-250, асбетоцементных труб д. 400.Врезка и отводы реконструируемых отдельных участков осуществляются в существующие арычные сети, зеленые зоны. Сборные железобетонные элементы . выполнены по серии 3.900.1-14 вып.1 и ТП 902-09-22.84. Бетон класса В7,5, В15 и В 22,5 по ГОСТ 25192-82.Арматура классаА-1,А-3,Вр-1 по ГОСТ 8257-88. Железобетонные . трубы 500 мм ГОСТ 24541-81 серия 3.501.1-144 ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и

технологическому оборудованию

6. На объекте проектом не предусмотрена установка оборудования.;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ : 16.10.2017 г. ;
месяц, год
окончание работ 20.06.2016 г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: шесть меясцев
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: шесть месяцев;
фактически, месяц:7 (семь);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Нет.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Компания Спецстрой» .
считает объект «Реконструкции и строительству арычной сети и ливневой канализации по Ауэзовскому району в городе Алматы» .
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Компания Спецстрой» Бурбасов А.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

.06.2018 г.
(дата)

Место печати (при наличии)