Форма 2

Заказчик: ТОО "Отырабат-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"

Наименование стройки - Строительство внеплощадочных сетей и сооружений водоснабжения для тепличного комплекса ТОО "КазАгроном" в Сайрамском районе Карасуйский с/о 057 квартал

АКТ
выполненных работ за август 2015 год

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3190725**
		Раздел 1. Локальная смета 2-1. Водопровод.				**2895128**
1	6114-0102-0502	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.**	**м**	**6**	**5 170**	**41360**
2	6114-0102-0206	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм.**	**м**	**45**	**6 488**	**324400**
3	6114-0102-0203	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**	**м**	**28**	**3 865**	**135275**
4	6114-0103-0301	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**26**	**5 684**	**170520**
5	241-205-1301	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм.**	**м**	**14,0**	**279**	**8286**
6	6114-0401-0101	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.**	**м трубопровода**	**119**	**347**	**42681**
7	6121-0301-0101	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм.**	**км**	**0,123**	**239 948**	**29514**
8	261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.**	**кг**	**14,2**	**708**	**12602**

1	2	3	4	5	6	7
9	6112-0305-0104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза.	$м^2$	11,9	3 202	53601
10	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство=УПОР БЕТОННЫЙ.	$м^3$	0,027	44 924	1213
		Водомерный узел				
11	6114-0501-0101	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм.	узел	1	54 041	54041
12	244-301-0703	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 $м^3$/ч, Tmax 50°.	шт.	1	143 852	143852
13	242-404-0407	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65.	шт.	1	48 673	48673
14	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100.	комплект	1	2 870	2870
15	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк/11б18бк ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	1	1 797	1797
16	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм.	шт.	1	166	166
17	6114-0202-0201	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб, диаметр до 65 мм.	шт.	2	5 911	11822
18	242-101-1002	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65.	шт.	2	58 491	116982
19	245-405-0609	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 65.	шт.	2	37 866	75732
20	1312-1101-0304	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования.	шт.	1	26 140	26140

1	2	3	4	5	6	7
21	519-101-1703	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65.	шт.	1	1 571 719	1571719
22	241-116-0308	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм.	шт.	6	3 246	19476
23	241-114-0108	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-32х4,0 мм.	шт.	2	1 203	2406
	Раздел 2.	Локальная смета 4-1. Сети КЛ-0,4 кВ.				295597
		ЩАО1				
1	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг.	шт.	1	15 776	15776
2	247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41.	шт.	1	2 517	2517
3	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата.	шт.	3	5 873	17619
4	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А.	шт.	1	2 370	2370
5	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С".	шт.	2	700	1400
		Кабельные изделия				
6	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах.	м	220	755	166100
7	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66.	км	0,22	319 368	70261
8	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм.	м	222,2	88	19554

Итог по смете	Тенге	3 190 725,00
Оборудования	Тенге	1 796 791
Итого без оборудования	Тенге	1 393 934
Общеплощадочные затраты	Тенге	73 879
Итого	Тенге	1 467 813
Сметная прибыль	Тенге	73 391

1	2	3	4	5	6	7
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге			97 938
		Итого	Тенге			3 435 932
		НДС 12%	Тенге			412 312
		Итого с НДС	Тенге			3 848 244

Заказчик:
ТОО "Отырабат-Құрылыс"

Директор _____

Субподрядчик:
ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"

Директор _____