Заказчик: **ТОО "Отырабат-Құрылыс"**

Субподрядчик: **ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство ирригационных сетей по ул.Еримбетова в г.Шымкент

А К Т
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	115,5	101,31	76,13	11701	8793	3669	0,04	5
				24,94	19,66	2881	2271	60,3	0,02	3
		м2 основ								
		Накладные расходы -		31,77		3669				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,3	26,90				3106		
		в т.ч. накладные второго уровня -	3,8%	4,87				563		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,65		1230				
		Сметная стоимость				16600				
1	11-270402-0101 РСНБ РК 2015	-Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	115,5	480,33	-	55479	-	2108	-	-
				-	-	-	-	60,3	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=3	м2 основ								
		Накладные расходы -		18,25		2108				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		18,25				2108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,89		4607				
		Сметная стоимость				62194				
2	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	17,325	1051,8	-	18222	-	692	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		39,97		692				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		39,97				692		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,34		1513				
		Сметная стоимость				20428				
3	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	-Покрытия толщиной 4 (6)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	115,5	1170,09	57,8	135145	6676	7891	0,03	4
				23,13	14,99	2672	1731	60,3	0,02	2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		68,32		7891				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		22,99				2655		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		45,34				5236		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		99,07		11443				
		Сметная стоимость				154479				
4	11-270602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	115,5	544,13	0,04	62847	5	2406	-	-
				0,25	-	29	-	60,3	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		20,83		2406				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,15				17		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		20,68				2389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,20		5220				
		Сметная стоимость				70473				
5	11-270602-	-Устройство покрытия толщиной	115,5	1077,95	57,8	124503	6676	7487	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0301 РСНБ РК 2015	4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		23,13	14,99	2672	1731	60,3	0,02	2
		м2								
		Накладные расходы -		64,82		7487				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		22,99				2655		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		41,84				4832		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,42		10559				
		Сметная стоимость				142549				
6	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2,4	1077,95	57,8	2587	139	156	0,03	-
				23,13	14,99	56	36	60,3	0,02	-
		м2								
		Накладные расходы -		64,82		156				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		22,99				55		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		41,84				100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,42		219				
		Сметная стоимость				2962				
7	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2,4	497,96	0,05	1195	-	46	-	-
				0,25	-	1	-	60,3	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		19,08		46				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		0,15				0		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		18,93				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,36		99				
		Сметная стоимость				1340				
8	11-270601-0701 РСНБ РК 2015	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	6,2	4220,33	199,43	26166	1236	2855	0,57	4
				354,19	125,21	2196	776	60,3	0,18	1
		м2								
		Накладные расходы -		460,43		2855				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		289,08				1792		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		171,36				1062		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		374,46		2322				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				31342				
					Устройство перепадного колодца					
9	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мНАСЫПЬ	168	24,52	24,52	4120	4120	1096	-	-
				-	9,12	-	1532	59,1	0,01	2
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		6,53		1096				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,39				905		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		1,14				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,48		417				
		Сметная стоимость				5634				
10	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,5	16941,94	5660,28	25413	8490	11689	13,87	21
				9006,94	2083,69	13510	3126	62,1	2,38	4
		м3								
		Накладные расходы -		7792,80		11689				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		6887,29				10331		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		905,51				1358		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1978,78		2968				
		Сметная стоимость				40070				
11	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	5	8045,31	-	40227	-	1529	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		305,72		1529				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		305,72				1529		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		668,08		3340				
		Сметная стоимость				45096				
12	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	2895,75	-	2896	-	110	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		110,04		110				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		110,04				110		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		240,46		240				
		Сметная стоимость				3247				
13	21-040302-	Плиты днищ железобетонные для	1	4665,93	-	4666	-	177	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		177,31		177				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		177,31				177		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		387,46		387				
		Сметная стоимость				5231				
14	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	1	4688,56	-	4689	-	178	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		178,17		178				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		178,17				178		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		389,34		389				
		Сметная стоимость				5257				
15	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	22385,73	-	22386	-	851	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		850,66		851				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		850,66				851		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1858,91		1859				
		Сметная стоимость				25096				
16	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,00965	915401,59	377086,24	8834	3639	4005	615	6
				455690,4	134211,37	4397	1295	62,1	169,27	2
		км								
		Накладные расходы -		415034,76		4005				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		366329,00				3535		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		48705,76				470		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106434,91		1027				
		Сметная стоимость				13866				
17	23-010201-0241 РСНБ РК 2015 в ценах	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	9,7465	5496,54	-	53572	-	2036	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I квартала 2016 года	м								
		Накладные расходы -		208,87		2036				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		208,87				2036		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		456,43		4449				
		Сметная стоимость				60056				
18	23-020101-0280 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2016 года	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 300, 325х10 мм, /ГОСТ 17375-2001/	1	18996,74	-	18997	-	722	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		721,88		722				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		721,88				722		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1577,49		1577				
		Сметная стоимость				21296				

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2402909	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6490
Сметная заработная плата -	Тенге	-	353290	-	-

Заказчик:

ТОО "Отырабат-Курылыс"

Директор _____

Субподрядчик:

ТОО "ЮВОН ЭЛЕКТРО СТРОЙ"

Директор _____