Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287 расположенный по адресу: г.петропавловск, ул Нурсултана Назарбаева,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. НОВОМИХАЙЛОВКА

СПРАВКА 2

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		138	07.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА июль)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. НОВОМИХАЙЛОВКА	**50 745 502,16**	**17 060 177,81**	**43 308 484,07**	**17 060 177,81**					**2 047 221,34**	**19 107 399,15**

Принял:

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

И.О.Руководителя _____ Арбашинова Д.Р.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства"
Эксперт _____ Сапунов А.К.
договор №151 от 18.05.2020 г.

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"
Приказ №40 от 20.05.2020г.
Эксперт _____ Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287 расположенный по адресу: г.петропавловск, ул Нурсултана Назарбаева,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. НОВОМИХАЙЛОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. НОВОМИХАЙЛОВКА

Договор № 138 от 07.05.2020 г

АКТ № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	87	1267,93	55,30	110310	4811	--	77524	202861	
			НР - 72%; СП - 8%			1212,64	24,98	105499	2173		15027		
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	707,7	438,09	18,95	310039	13413	--	218437	570754	
			НР - 72%; СП - 8%			419,14	9,55	296625	6759		42278		
3	3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	97,9	863,28	--	84515	--	--	60851	156995	
			НР - 72%; СП - 8%			863,28	--	84515	--		11629		
4	4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	1483,8	154,17	18,79	228757	27882	--	150660	409770	
			НР - 72%; СП - 8%			135,38	5,64	200875	8375		30353		

5	5	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	1483,8	248,51	1,55	368743	2300	--	263839	683188	
			НР - 72%; СП - 8%			246,96	--	366443	--		50607		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				2023568					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1198	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1071265				
			РАЗДЕЛ 2.ОКНА										
6	6	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	373,19	2802,12	205,30	1045725	76617	500470	454006	1619709	
			НР - 90%; СП - 8%			1255,76	95,96	468638	35813		119978		
7	7	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	5,6136	3202,94	198,67	17980	1115	7344	9041	29183	
			НР - 90%; СП - 8%			1696,03	93,52	9521	525		2162		
8	11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 К=1,15; 1,25	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	П/М	290,83	1101,03	5,92	320213	1721	245708	66243	417372	
			НР - 90%; СП - 8%			250,26	2,81	72784	818		30916		
9	12	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 600 ММ ГОСТ 23166-99	М	313,9	2864,00	--	899010	--	899010	--	970930	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		71921		
10	13	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	296	111,00	--	32856	--	32856	--	35484	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2628		
11	14	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	5,26	32576,16	1043,65	171351	5490	97808	53621	242970	
			НР - 76%; СП - 8%			12937,91	475,46	68053	2501		17998		

12	15	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 К=1,15; 1,25	ОТКОСЫ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	М ОТКОСА	556,93	606,22	6,03	337623	3360	105174	207356	588577	
			НР - 90%; СП - 8%			411,34	2,35	229089	1307		43598		
13	17	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ОТКОСЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	5,85	32576,16	1043,65	190571	6105	108779	59636	270223	
			НР - 76%; СП - 8%			12937,91	475,46	75687	2781		20017		
14	18	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М	М	198,35	993,94	2,68	197148	531	112263	60923	278716	
			НР - 72%; СП - 8%			425,28	1,31	84354	260		20646		
15	19	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2	101,85	4617,57	0,37	470300	37	85544	276998	807081	
			НР - 72%; СП - 8%			3777,31	--	384719	--		59784		
16	20	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; 1,25	НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	101,85	174,38	1,69	17760	172	9133	6826	26553	
			НР - 80%; СП - 8%			83,01	0,77	8455	78		1967		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				5286800					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1300	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1445384				
РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ													
17	21	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,1524	867481,19	1592,59	132204	243	92818	35711	181348	
			НР - 91%; СП - 8%			256845,60	650,78	39143	99		13433		
18	27	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25	ЗАМЕНА СТРОПИЛ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,5	91588,16	1715,99	228970	4290	162731	57253	309121	

			НР - 90%; СП - 8%			24779,63	666,11	61949	1665		22898		
19	28	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25	ЗАМЕНА ПРОГОНОВ ИЗ БРУСЬЕВ. УКЛАДКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,7824	85053,71	1594,69	236653	4437	178036	50392	310009	
			НР - 90%; СП - 8%			19472,49	650,78	54180	1811		22964		
20	29	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; 1,25	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	54,203	8900,45	69,41	482431	3762	427764	47247	572052	
			НР - 90%; СП - 8%			939,16	29,36	50905	1591		42374		
21	30	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО	М2	194,02	1997,23	17,06	387502	3311	333582	37601	459112	
			НР - 72%; СП - 8%			260,85	8,32	50609	1615		34008		
22	31	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2	1200	680,01	11,48	816014	13781	592307	156001	1049776	
			НР - 72%; СП - 8%			174,94	5,62	209926	6741		77761		
23	32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; 1,25	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1483,8	310,24	3,22	460334	4776	402758	49340	550448	
			НР - 90%; СП - 8%			35,58	1,36	52800	2022		40774		
24	33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	1390,5	833,50	25,89	1158978	36000	119622	934777	2261255	
			НР - 92%; СП - 8%			721,58	9,14	1003356	12706		167500		
25	34	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	141,412	-2676,00	--	-378419	--	-378419	--	-408692	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-30273		

26	37	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	67,59	1560,00	--	105440	--	105440	--	113876	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8435		
27	38	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	41,96	2383,47	1873,41	100010	78608	3081	31922	142487	
			НР - 92%; СП - 8%			436,64	390,28	18321	16376		10555		
28	39	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	41,96	1251,00	--	52492	--	52492	--	56691	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4199		
29	43	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	192	650,00	--	124800	--	124800	--	134784	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9984		
			ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА										
30	47	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	151,2	2067,00	--	312530	--	312530	--	337533	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25002		
31	48	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	20	3997,00	--	79940	--	79940	--	86335	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6395		
32	49	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	60	1455,00	--	87300	--	87300	--	94284	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6984		
33	50	2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	М	248,24	1544,00	--	383283	--	383283	--	413945	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		30663		

34	51	2110-0302-0210 РСНБ РК 2015	СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	50	1398,00	--	69900	--	69900	--	75492	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5592		
35	52	2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 185 ММ	ШТ.	414	873,00	--	361422	--	361422	--	390336	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28914		
36	53	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	76	873,00	--	66348	--	66348	--	71656	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5308		
			СЛУХОВОЕ ОКНО										
37	58	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО	3	18367,10	1026,64	55101	3080	30479	20494	81643	
			НР - 90%; СП - 8%			7180,78	409,75	21542	1229		6048		
38	59	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2	38,7	804,24	11,48	31124	444	23910	5031	39047	
			НР - 72%; СП - 8%			174,94	5,62	6770	217		2892		
39	60	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; 1,25	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	38,7	310,24	3,22	12006	125	10504	1287	14357	
			НР - 90%; СП - 8%			35,58	1,36	1377	53		1063		
40	61	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	38,7	833,50	25,89	32256	1002	3329	26016	62935	
			НР - 92%; СП - 8%			721,58	9,14	27925	354		4662		
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ										

41	73	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,8928	224582,00	--	200507	--	200507	--	216547	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16041		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				7616377					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1540	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1645286				
			РАЗДЕЛ 4.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1										
			ВХОДНАЯ ГРУППА										
42	7	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,109604	282336,00	--	30945	--	30945	--	33421	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2476		
43	8	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 42 Х 20 ММ ДО 90 Х 60 ММ ГОСТ 13663-86	Т	0,1999512	273028,00	--	54592	--	54592	--	58960	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4367		
44	12	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	40,94	2676,00	--	109555	--	109555	--	118320	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8764		
45	14	2105-0109-0222 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	25,092	2368,00	--	59418	--	59418	--	64171	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4753		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				274872					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**								15201615	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				4054064					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					297412				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					107871				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						6305063			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							3419033		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							1126045		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				15201615,00					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	**ТЕНГЕ**				352677					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				15554292					

			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ				376414					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				15930706					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				318614					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				16249320					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	1,049901				17060177,81					
			НДС 12%	ТЕНГЕ				2047221,34					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	ТЕНГЕ				19107399,15					

Принял:

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

И.О.Руководителя _____ Арбашинова Д.Р.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства"
Эксперт _____Сапунов А.К.
договор №151 от 18.05.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"
Приказ №40 от 20.05..2020г.
Эксперт _____Авхадов Х.А.

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП