Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287 расположенный по адресу: г.петропавловск, ул Нурсултана Назарбаева,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. НОВОМИХАЙЛОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. НОВОМИХАЙЛОВКА

Договор № 138 от 07.05.2020 г

СПРАВКА 3

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 03.08. 2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		138	07.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА август)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН,	**56 735 574,27**	**5 348 278,66**	**50 656 762,74**	**5 348 278,66**					**641 793,44**	**5 990 072,10**

Принял:

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

И.О.Руководителя _____

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства"

Эксперт _____ **Сапунов А.К.**

договор №151 от 18.05.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"

Приказ №40 от 20.05.2020г.

Эксперт _____ **Авхадов Х.А.**

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding" БИН 020740005287 расположенный по адресу: г.петропавловск, ул Нурсултана Назарбаева,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. НОВОМИХАЙЛОВКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПО АДРЕСУ: СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАМЛЮТСКИЙ РАЙОН, С. НОВОМИХАЙЛОВКА

Договор № 138 от 07.05.2020 г

АКТ №3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 03.08. 2020
НОВОМИХАЙЛОВСКАЯ СШ

ОСНОВАНИЕ : АС

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	ШТ.	15	1267,93	55,30	19019	829	--	13366	34976	
			НР - 72%; СП - 8%			1212,64	24,98	18190	375		2591		
2	2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ. СНЯТИЕ	М2	85,38	438,09	18,95	37404	1618	--	26353	68858	
			НР - 72%; СП - 8%			419,14	9,55	35786	815		5101		
3	3	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ	М2	97,9	-863,28	--	-84515	--	--	-60851	-156995	
			НР - 72%; СП - 8%			-863,28	--	-84515	--		-11629		
4	4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	34,33	-154,17	-18,79	-5293	-645	--	-3486	-9481	
			НР - 72%; СП - 8%			-135,38	-5,64	-4648	-194		-702		

5	5	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	34,33	-248,51	-1,55	-8531	-53	--	-6104	-15807	
			НР - 72%; СП - 8%			-246,96	--	-8478	--		-1171		
			РАЗДЕЛ 2.ОКНА										
6	6	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=1,15; 1,25	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)	М2	17,6654	2802,12	205,30	49501	3627	23690	21491	76671	
			НР - 90%; СП - 8%			1255,76	95,96	22184	1695		5679		
7	8	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99	М2	22,5436	-19846,00	--	-447400	--	-447400	--	-483192	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-35792		
8	10	ПРАЙС ЛИСТ	МОСКИТНАЯ СЕТКА	М2	117,354	1339,29	--	157171	--	--	--	157171	Казахстан
						--	--	--	--		--		
9	11	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 К=1,15; 1,25	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	П/М	11,248	1101,03	5,92	12384	67	9502	2562	16142	
			НР - 90%; СП - 8%			250,26	2,81	2815	32		1196		
10	12	2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 600 ММ ГОСТ 23166 99	М	313,9	-2864,00	--	-899010	--	-899010	--	-970930	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-71921		
11	13	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99	ШТ.	4	-111,00	--	-444	--	-444	--	-480	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-36		
12	14	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	1,518	-32576,16	-1043,65	-49451	-1584	-28227	-15475	-70119	
			НР - 76%; СП - 8%			-12937,91	-475,46	-19640	-722		-5194		
13	15	1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 15 К=1,15; 1,25	ОТКОСЫ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ. ОБЛИЦОВКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	М ОТКОСА	26,833	606,22	6,03	16267	162	5067	9990	28358	
			НР - 90%; СП - 8%			411,34	2,35	11038	63		2101		

14	16	2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	ПЛАСТИКИ БУМАЖНОСЛОИСТЫЕ С ОДНОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ СТОРОНОЙ, ТОЛЩИНА 2 ММ	1000 М2	0,0116	-2819622,00	--	-32708	--	-32708	--	-35324	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-2617		
15	17	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ОТКОСЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,2822	32576,16	1043,65	9193	295	5247	2877	13035	
			НР - 76%; СП - 8%			12937,91	475,46	3651	134		966		
16	18	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. СМЕНА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ОТЛИВОВ, КАРНИЗОВ ШИРИНОЙ ДО 0,4 М	М	9,558	993,94	2,68	9500	26	5409	2936	13431	
			НР - 72%; СП - 8%			425,28	1,31	4065	13		995		
17	19	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ РАСТВОРОМ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2	101,85	-4617,57	-0,37	-470300	-37	-85544	-276998	-807081	
			НР - 72%; СП - 8%			-3777,31	--	-384719	--		-59784		
18	20	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4 К=1,15; 1,25	НАРУЖНЫЕ ОТКОСЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	67,887	174,38	1,69	11838	114	6089	4550	17699	
			НР - 80%; СП - 8%			83,01	0,77	5635	52		1311		
РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ													
19	22	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15; 1,25	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М /ПАРАПЕТ/	М3 КЛАДКИ	10	35427,64	2943,50	354276	29435	273936	53047	439909	
			НР - 93%; СП - 8%			5090,48	613,50	50905	6135		32586		
20	23	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,86886	409697,48	2704,66	355970	2350	292363	57638	446697	
			НР - 93%; СП - 8%			70502,82	828,23	61257	720		33089		
21	30	1208-0101-1401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО	М2	38,7775	1997,23	17,06	77447	662	66670	7515	91760	
			НР - 72%; СП - 8%			260,85	8,32	10115	323		6797		
22	31	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2	16,6725	680,01	11,48	11338	191	8230	2167	14585	
			НР - 72%; СП - 8%			174,94	5,62	2917	94		1080		
23	32	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; 1,25	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	34,33	-310,24	-3,22	-10651	-111	-9318	-1142	-12735	
			НР - 90%; СП - 8%			-35,58	-1,36	-1222	-47		-943		

24	33	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	58,97	833,50	25,89	49151	1527	5072	39643	95898	
			НР - 92%; СП - 8%			721,58	9,14	42552	539		7104		
25	34	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	39,4795	-2676,00	--	-105647	--	-105647	--	-114099	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-8452		
26	35	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ (БЕЗ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ). УСТАНОВКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫТИЯ	1402,09	278,46	8,16	390419	11445	131920	191847	628848	
			НР - 76%; СП - 8%			176,20	3,83	247054	5376		46581		
27	36	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	67,59	870,77	14,02	58855	947	34235	21990	87313	
			НР - 92%; СП - 8%			350,24	3,40	23673	230		6468		
28	40	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15; 1,25	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	13,66	2857,42	29,60	39032	404	15558	20933	64763	
			НР - 90%; СП - 8%			1688,90	13,80	23070	189		4797		
29	41	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	71,95	1858,43	1319,82	133714	94961	17492	37799	185233	
			НР - 92%; СП - 8%			295,50	275,53	21261	19824		13721		
30	42	2110-0102-0103 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	71,95	767,00	--	55186	--	55186	--	59601	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4415		
31	43	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА СНЕГОДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	192	-650,00	--	-124800	--	-124800	--	-134784	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-9984		
			ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА										

32	45	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. НАВЕСКА С ПОДМОСТЕЙ	М ТРУБ	151,2	430,05	0,11	65024	17	--	46805	120775	
			НР - 72%; СП - 8%			429,94	--	65007	--		8946		
33	46	1208-0101-1802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ	М	248,24	216,05	2,68	53633	664	--	38372	99366	
			НР - 72%; СП - 8%			213,38	1,31	52969	326		7360		
			СТРЕМЯНКИ										
34	54	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15;	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,27203	80951,54	31397,38	22021	8541	2739	9223	33743	
			НР - 69%; СП - 8%			39483,18	9651,39	10741	2625		2500		
35	55	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ	Т	0,27203	544350,00	--	148080	--	148080	--	159926	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11846		
36	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	18	92,80	2,87	1670	52	767	591	2442	
			НР - 69%; СП - 8%			47,26	0,31	851	6		181		
37	57	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА КРАСКОЙ БТ-177 СЕРЕБРИСТОЙ	М2	18	129,80	3,69	2336	66	1896	263	2808	
			НР - 69%; СП - 8%			20,76	0,46	374	8		208		
			СЛУХОВОЕ ОКНО										
38	62	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	14,835	-2676,00	--	-39698	--	-39698	--	-42874	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		-3176		
39	63	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	15,525	870,77	14,02	13519	218	7863	5051	20055	
			НР - 92%; СП - 8%			350,24	3,40	5438	53		1486		
40	64	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	15,525	1560,00	--	24219	--	24219	--	26157	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1938		
41	65	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	31,86	2383,47	1873,41	75937	59687	2339	24238	108189	
			НР - 92%; СП - 8%			436,64	390,28	13911	12434		8014		

42	66	2110-0102-0102 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	31,86	1251,00	--	39857	--	39857	--	43045	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3189		
43	67	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92	М2	2,4	9700,00	--	23280	--	23280	--	25142	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1862		
44	68	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10 К=1,15; 1,25	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,364	8900,45	69,41	21041	164	18657	2061	24949	
			НР - 90%; СП - 8%			939,16	29,36	2220	69		1848		
45	69	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	ШТ.	12	295,00	--	3540	--	3540	--	3823	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		283		
46	70	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ ЗТ ГОСТ 5090-86	ШТ.	6	486,00	--	2916	--	2916	--	3149	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		233		
47	71	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80	ПАРА	3	4209,00	--	12627	--	12627	--	13637	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1010		
			ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ										
48	72	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	М ОГРАЖДЕНИЯ	192	109,01	28,27	20929	5428	1340	14320	38070	
			НР - 92%; СП - 8%			73,75	7,32	14161	1405		2820		
49	74	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ХС-010 ЗА ОДИН РАЗ	М2	16,42752	174,77	3,20	2871	53	2225	415	3549	
			НР - 69%; СП - 8%			36,13	0,46	593	8		263		
50	75	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ХВ-785	М2	16,42752	236,66	2,36	3888	39	3557	207	4422	
			НР - 69%; СП - 8%			17,77	0,46	292	8		328		
			РАЗДЕЛ 4.ВЫВОЗ МУСОРА										
51	81	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ	Т	188,28	334,00	--	62886	--		--	67916	
			СП - 8%			--	--	--	--		5031		
52	82	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т	188,28	92,00	--	17322	--		--	18708	

			СП - 8%			--	--	--	--		1386		
РАЗДЕЛ 5. ВХОДНАЯ ГРУППА													
53	3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	39,6	746,91	29,35	29578	1162	--	20881	54495	
			НР - 72%; СП - 8%			717,56	14,79	28416	586		4037		
54	4	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15;	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ КЕРАМОГРАНИТНЫХ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	39,6	3626,43	157,82	143607	6250	92884	44368	203012	
			НР - 94%; СП - 8%			1123,04	68,86	44473	2727		15038		
55	5	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15;	СТРОПИЛА. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,109604	63149,80	33761,62	6921	3700	507	2389	10055	
			НР - 69%; СП - 8%			24765,69	6817,29	2714	747		745		
56	6	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16 К=1,15;	ОБРЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ . МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1999512	33707,50	12463,05	6740	2492	789	2858	10366	
			НР - 69%; СП - 8%			17301,41	3414,20	3459	683		768		
57	9	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ	М2	8,3579906	112,29	2,87	939	24	506	284	1320	
			НР - 69%; СП - 8%			48,89	0,31	409	3		98		
58	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КЦ=2 К=1,15; 1,25	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	8,3579906	164,35	4,07	1374	34	878	322	1832	
			НР - 69%; СП - 8%			55,26	0,61	462	5		136		
59	11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=1,15; 1,25	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	35,6	833,50	25,89	29673	922	3063	23932	57893	
			НР - 92%; СП - 8%			721,58	9,14	25688	325		4288		
60	13	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=1,15;	КАРКАСЫ ПОТОЛКОВ. ОБЛИЦОВКА ПРОФЛИСТОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	24,6	1487,96	35,53	36604	874	2542	25463	67033	
			НР - 76%; СП - 8%			1349,09	12,88	33188	317		4965		
РАЗДЕЛ 6.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2													
61	1	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 550 ММ ГОСТ 23166 99	М	302,078	2753,00	--	831621	--	831621	--	898150	
			СП - 8%			--	--	--	--		66530		
62	2	1211-0102-1101 РСНБ РК 2015	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ. РЕМОНТ СУХИМИ СМЕСЯМИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	М2	169,737	4244,57	0,37	720461	62	79249	461628	1276656	
			НР - 72%; СП - 8%			3777,31	--	641150	--		94567		

63	3	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	23,85	870,77	14,02	20768	334	12081	7760	30810	
			НР - 92%; СП - 8%			350,24	3,40	8353	81		2282		
64	4	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	ПЛАНКА КОНЬКА ПЛОСКОГО ДЛЯ КРОВЛИ, ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ 14918-80	М	23,85	1560,00	--	37206	--	37206	--	40182	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2976		
			ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА										
65	5	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	26	873,00	--	22698	--	22698	--	24514	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1816		
			СЛУХОВОЕ ОКНО										
66	6	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92	М2	2,28	9700,00	--	22116	--	22116	--	23885	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1769		
			ПРОЕМЫ										
67	7	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 К=1,15;	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ	М2	5,04	3008,90	57,64	15165	291	2432	8665	25736	
			НР - 69%; СП - 8%			2468,58	23,07	12442	116		1906		
68	8	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ, С ЗАМКНУТОЙ КОРОБКОЙ	М2	5,04	64443,00	--	324793	--	324793	--	350776	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25983		
69	11	1109-0306-0103 РСНБ РК 2015 К=1,15; 1,25	ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН ПАНЕЛЯМИ СЕТЧАТЫМИ. МОНТАЖ	М2	40	802,35	25,27	32094	1011	5841	17689	53766	
			НР - 69%; СП - 8%			631,06	9,86	25242	394		3983		
70	12	2106-0209-1101 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	М2	40	26116,37	--	1044655	--	1044655	--	1128227	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		83572		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								4765625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1075497					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					238313				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					58571				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						1962633			
			- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				80208					
			- ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ				157171					
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							910433		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							341368		

			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				4765625,00					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	ТЕНГЕ				110563					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				4876188					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	ТЕНГЕ				118004					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				4994191					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	ТЕНГЕ				99884					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	ТЕНГЕ				5094075					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	1,049901				5348278,66					
			НДС 12%	ТЕНГЕ				641793,44					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	ТЕНГЕ				5990072,10					

Принял:

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

И.О.Руководителя _____

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства"
Эксперт _____ **Сапунов А.К.**
договор №151 от 18.05.2020 г

Авторский надзор ТОО "Авхадов и К"
Приказ №40 от 20.05. 2020г.
Эксперт _____ **Авхадов Х.А.**

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**
МП