Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алм[illegible], пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. **Пятно 2.**

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
к деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 4 от 19 июля 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 22	14.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	19.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
		В отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	131 808 511									
в том числе за июль 2019 г.		70 827 715							8 499 326	79 327 041

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Абдыкалыков А.Т. "19" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. "19" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "АДС САПА" _____ Алексеев В.А. "19" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "AS-инжиниринг констракшн" _____ Бабаев Ш.Е. "19" июля 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 2**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы КЖ**

Договор подряда номер **№22**, дата **20.02.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

А К Т №6
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ(КЖ,лист-12)									
			ДЖМ-1,всего-2 шт									
1	19	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	41,3648	43425,46	6784,49	1796285	280639	849673	658500	2651168
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	665973	57653		196383	
2	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6135834	198308,00	--	121678	--	121678	--	131413
			СП - 8%			--	--	--	--		9734	
3	21	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	5,17266	191925,00	--	992763	--	992763	--	1072184
			СП - 8%			--	--	--	--		79421	
			ДЖМ-2,всего-2 шт									
4	22	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	34,9376	43425,46	6784,49	1517181	237034	717652	556183	2239234
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	562495	48695		165869	
5	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,581744	198308,00	--	115364	--	115364	--	124594
			СП - 8%			--	--	--	--		9229	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	24	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,6163776	191925,00	--	885998	--	885998	--	956878
			СП - 8%			--	--	--	--		70880	
			ДЖМ-3,всего-2 шт									
7	25	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	35,54736	43425,46	6784,49	1543660	241171	730177	565890	2278315
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	572312	49545		168764	
8	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6630728	198308,00	--	131493	--	131493	--	142012
			СП - 8%			--	--	--	--		10519	
9	27	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,6066544	191925,00	--	884132	--	884132	--	954863
			СП - 8%			--	--	--	--		70731	
			ДЖМ-4.1,всего-1 шт									
10	28	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	18,128	43425,46	6784,49	787217	122989	372367	288586	1161867
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	291861	25266		86064	
11	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,260796	198308,00	--	51718	--	51718	--	55855
			СП - 8%			--	--	--	--		4137	
12	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,3403248	191925,00	--	449167	--	449167	--	485100
			СП - 8%			--	--	--	--		35933	
			ДЖМ-4,всего-1 шт									
13	31	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	17,9632	43425,46	6784,49	780060	121871	368981	285962	1151304
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	289208	25037		85282	
14	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,260796	198308,00	--	51718	--	51718	--	55855
			СП - 8%			--	--	--	--		4137	
15	33	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,3196012	191925,00	--	445189	--	445189	--	480805
			СП - 8%			--	--	--	--		35615	
			ДЖМ-5,всего-2 шт									
16	34	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	33,784	43425,46	6784,49	1467086	229207	693957	537819	2165297
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	543922	47087		160392	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6496416	198308,00	--	128829	--	128829	--	139135
			СП - 8%			--	--	--	--		10306	
18	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,6952344	191925,00	--	901133	--	901133	--	973223
			СП - 8%			--	--	--	--		72091	
			ДЖМ-6,всего-2 шт									
19	37	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	36,8328	43425,46	6784,49	1599481	249892	756581	586354	2360702
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	593008	51337		174867	
20	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,581744	198308,00	--	115364	--	115364	--	124594
			СП - 8%			--	--	--	--		9229	
21	39	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,72152	191925,00	--	906178	--	906178	--	978672
			СП - 8%			--	--	--	--		72494	
			ДЖМ-7,всего-1 шт									
22	40	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	18,4164	43425,46	6784,49	799741	124946	378291	293177	1180351
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	296504	25668		87433	
23	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,244728	198308,00	--	48532	--	48532	--	52414
			СП - 8%			--	--	--	--		3883	
24	42	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,160528	191925,00	--	414659	--	414659	--	447832
			СП - 8%			--	--	--	--		33173	
			ДЖМ-8,всего-2 шт									
25	43	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	14,832	43425,46	6784,49	644086	100628	304663	236116	950618
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	238795	20673		70416	
26	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18952	198308,00	--	37583	--	37583	--	40590
			СП - 8%			--	--	--	--		3007	
27	45	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,757104	191925,00	--	529157	--	529157	--	571490
			СП - 8%			--	--	--	--		42333	
			ДЖМ-9,всего-2 шт									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	46	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	9,6408	43425,46	6784,49	418656	65408	198031	153475	617902
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	155217	13437		45771	
29	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13184	198308,00	--	26145	--	26145	--	28237
			СП - 8%			--	--	--	--		2092	
30	48	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,610096	191925,00	--	309018	--	309018	--	333739
			СП - 8%			--	--	--	--		24721	
			ДЖМ-10,всего-2 шт									
31	49	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,7456	43425,46	6784,49	336356	52550	159102	123305	496434
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	124704	10796		36773	
32	50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09476	198308,00	--	18792	--	18792	--	20295
			СП - 8%			--	--	--	--		1503	
33	51	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,383496	191925,00	--	265527	--	265527	--	286770
			СП - 8%			--	--	--	--		21242	
			ДЖМ-11,всего-2 шт									
34	52	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,6744	43425,46	6784,49	289839	45282	137099	106252	427778
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	107458	9303		31687	
35	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09064	198308,00	--	17975	--	17975	--	19413
			СП - 8%			--	--	--	--		1438	
36	54	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,465072	191925,00	--	281184	--	281184	--	303679
			СП - 8%			--	--	--	--		22495	
			ДЖМ-12,всего-1 шт									
37	55	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,6744	43425,46	6784,49	289839	45282	137099	106252	427778
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	107458	9303		31687	
38	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0412	198308,00	--	8170	--	8170	--	8824
			СП - 8%			--	--	--	--		654	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	57	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,277612	191925,00	--	245206	--	245206	--	264822
			СП - 8%			--	--	--	--		19616	
			ДЖМ-13,всего-1 шт									
40	58	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	45,4024	43425,46	6784,49	1971620	308032	932609	722776	2909948
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	730979	63281		215552	
41	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,927	198308,00	--	183832	--	183832	--	198538
			СП - 8%			--	--	--	--		14707	
42	60	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,954148	191925,00	--	1334675	--	1334675	--	1441449
			СП - 8%			--	--	--	--		106774	
			ДЖМ-14,всего-2 шт									
43	61	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	7,95984	43425,46	6784,49	345660	54003	163504	126715	510165
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	128153	11094		37790	
44	62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09476	198308,00	--	18792	--	18792	--	20295
			СП - 8%			--	--	--	--		1503	
45	63	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,383496	191925,00	--	265527	--	265527	--	286770
			СП - 8%			--	--	--	--		21242	
			ДЖМ-15,всего-2 шт									
46	64	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,8392	43425,46	6784,49	296995	46400	140484	108876	438341
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	110111	9532		32470	
47	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13184	198308,00	--	26145	--	26145	--	28237
			СП - 8%			--	--	--	--		2092	
48	66	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,371136	191925,00	--	263155	--	263155	--	284208
			СП - 8%			--	--	--	--		21052	
			ДЖМ-16,всего-2 шт									
49	67	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	25,544	43425,46	6784,49	1109260	173503	524699	406644	1637176
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	411258	35603		121272	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,199408	198308,00	--	39544	--	39544	--	42708
			СП - 8%			--	--	--	--		3164	
51	69	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,17356	191925,00	--	801011	--	801011	--	865091
			СП - 8%			--	--	--	--		64081	
			ДЖМ-17,всего-1 шт									
52	70	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	6,2212	43425,46	6784,49	270158	42208	127789	99037	398731
			НР - 91%; СП - 8%			16100,00	1393,78	100161	8671		29536	
53	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13184	198308,00	--	26145	--	26145	--	28237
			СП - 8%			--	--	--	--		2092	
54	72	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,3333556	191925,00	--	255904	--	255904	--	276377
			СП - 8%			--	--	--	--		20472	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				27860583	2540845	19290160	5961919	36528307
								6029579	521981	--	2705800	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				27860583				
			Материалы	Тенге				7692758				
			Всего заработная плата	Тенге					6551559			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				11597402				
			Накладные расходы	Тенге				5961919				
			Сметная прибыль	Тенге				2705800				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36528303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5636
			Сметная заработная плата	Тенге					6551559			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36528303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5636
			Сметная заработная плата	Тенге					6551559			
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ(КЖ,лист-100)									
			НА ОТМЕТКЕ ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ НА ОТМЕТКАХ +2,900;+5,900;+8,900;+11,900,всего-4шт									
55	78	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	135,6	35525,96	1812,53	4817320	245779	3338709	1173381	6469957
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	1232832	56598		479256	
56	79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,54255	198308,00	--	107592	--	107592	--	116199
			СП - 8%			--	--	--	--		8607	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	80	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,38946	198058,00	--	77136	--	77136	--	83307
			СП - 8%			--	--	--	--		6171	
58	81	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	17,36595	191925,00	--	3332960	--	3332960	--	3599597
			СП - 8%			--	--	--	--		266637	
59	82	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,0495	189020,03	1266,03	9356	63	8090	1120	11314
			НР - 91%; СП - 8%			24300,00	560,82	1203	28		838	
			НА ОТМЕТКЕ +14,900									
60	85	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	90,4	35525,96	1812,53	3211547	163353	2225806	782254	4313305
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	821888	37732		319504	
61	86	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3617	198308,00	--	71728	--	71728	--	77466
			СП - 8%			--	--	--	--		5738	
62	87	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,25964	198058,00	--	51424	--	51424	--	55538
			СП - 8%			--	--	--	--		4114	
63	88	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,5773	191925,00	--	2221973	--	2221973	--	2399731
			СП - 8%			--	--	--	--		177758	
64	89	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,037	189020,03	1266,03	6994	47	6048	837	8457
			НР - 91%; СП - 8%			24300,00	560,82	899	21		626	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13908029	409742	11441466	1957592	17134871
								2056822	94378	--	1269249	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13908029				
		Материалы		Тенге				5578653				
		Всего заработная плата		Тенге					2151200			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5862813				
			Накладные расходы	Тенге				1957592				
			Сметная прибыль	Тенге				1269250				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17134871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1894
			Сметная заработная плата	Тенге					2151200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				17134871				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1894
			Сметная заработная плата	Тенге					2151200			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦЫ Л1,всего-2шт (КЖ,лист-104)									
65	107	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Лестничный марш,лестничная площадка. Устройство**	м3	50	34944,36	1812,53	1747218	90627	1202007	432663	2354271
			НР - 91%; СП - 8%			9091,68	417,39	454584	20869		174390	
66	108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,42782	198308,00	--	84840	--	84840	--	91627
			СП - 8%			--	--	--	--		6787	
67	109	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,05928	198058,00	--	11741	--	11741	--	12680
			СП - 8%			--	--	--	--		939	
68	110	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	4,14694	191925,00	--	795901	--	795901	--	859574
			СП - 8%			--	--	--	--		63672	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2639701	90627	2094489	432663	3318152
								454584	20869	--	245788	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2639701				
			Материалы	Тенге				1202008				
			Всего заработная плата	Тенге					475453			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				892482				
			Накладные расходы	Тенге				432663				
			Сметная прибыль	Тенге				245789				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3318152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
			Сметная заработная плата	Тенге					475453			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3318152				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
			Сметная заработная плата	Тенге					475453			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56981330
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8540984				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3041213			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					637228			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32826115		
			- Накладные расходы	Тенге							8352174	
			- Сметная прибыль	Тенге							4220837	
			ИТОГО:									56 981 330
			Итого с временными		0,9 %						512 832	57 494 162
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %						620 937	58 115 099
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						1 162 302	59 277 401

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС		**12 %**						**7 113 288**	**66 390 689**
			Всего:									**66 390 689**
			Скидка		**10%**						**6 639 069**	**-6 639 069**
			Итого с учетом скидки									**59 751 620**

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ **Табылганов Б. А.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ расч. счет

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

Инженер-сметчик
ТОО "АДС САПА"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "AS-ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Бабаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 2**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы АР**

Договор подряда номер **№22**
дата **20.02.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	09.07.2019

Отчетный период	
с	по
01.07.2019	31.07.2019

А К Т №7
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-9)									
			ОСНОВНОЙ ФАСАД									
1	11	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	1190,22	411,82	3,15	490156	3749	169964	254125	803824
			НР - 80%, СП - 8%			265,87	1,02	316443	1213		59542	
2	12	2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	м3	124,9731	26431,00	--	3303164	--	3303164	--	3567417
			СП - 8%			--	--	--	--		264253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3793320	3749	3473128	254125	4371241
								316443	1213	--	323795	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3793320				
			Материалы	Тенге				169963				
			Всего заработная плата	Тенге					317657			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3303164				
			Накладные расходы	Тенге				254125				
			Сметная прибыль	Тенге				323796				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4371241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
			Сметная заработная плата	Тенге					317657			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4371241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					317657			
			РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЯ(АР,лист-16)									
			ПОТОЛОК									
3	89	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	423,04	1224,45	6,91	517993	2924	181156	267935	848803
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	333913	1006		62874	
			Ж/Б СТЕНЫ									
4	94	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	945,8684	1115,33	6,91	1054955	6538	405045	516498	1697169
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	643372	2250		125716	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1572948	9462	586201	784433	2545972
								977285	3257	--	188590	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1572948				
		Материалы		Тенге				586201				
		Всего заработная плата		Тенге					980542			
			Накладные расходы	Тенге				784433				
			Сметная прибыль	Тенге				188590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2545971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762
			Сметная заработная плата	Тенге					980542			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2545971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762
			Сметная заработная плата	Тенге					980542			
			РАЗДЕЛ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-17,17а)									
5	108	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	44,8056	3386,61	169,70	151739	7604	86832	54867	223134
			НР - 90%; СП - 8%			1278,92	81,70	57303	3661		16528	
6	109	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	58,9176	2551,73	166,58	150342	9814	85206	54122	220821
			НР - 90%; СП - 8%			938,98	81,70	55322	4814		16357	
7	110	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	132,3	2835,80	168,77	375176	22328	197143	149982	567170
			НР - 90%; СП - 8%			1176,91	82,70	155705	10941		42013	
8	112	2109-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	58,9176	21945,04	--	1292949	--	1292949	--	1396385
			СП - 8%			--	--	--	--		103436	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	113	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	44,8056	20480,72	--	917651	--	917651	--	991063
			СП - 8%			--	--	--	--		73412	
10	114	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	83,6136	15923,44	--	1331416	--	1331416	--	1437929
			СП - 8%			--	--	--	--		106513	
11	115	2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	48,6864	17181,84	--	836522	--	836522	--	903444
			СП - 8%			--	--	--	--		66922	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5055795**	**39746**	**4747719**	**258971**	**5739946**
								268330	**19415**	--	**425181**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5055795**				
		Материалы		Тенге				**369181**				
		Всего заработная плата		Тенге					**287745**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4378538**				
			Накладные расходы	Тенге				**258971**				
			Сметная прибыль	Тенге				**425181**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5739947**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
			Сметная заработная плата	Тенге					**287745**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5739947**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
			Сметная заработная плата	Тенге					**287745**			
			РАЗДЕЛ 4. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-18)									
			БАЛКОННАЯ ДВЕРЬ									
12	133	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	53,376	4059,11	175,25	216659	9354	128269	75185	315191
			НР - 90%, СП - 8%			1480,74	84,36	79036	4503		23348	
13	134	2109-0203-0105 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22,4-8, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99**	м2	53,376	21702,00	--	1158366	--	1158366	--	1251035
			СП - 8%			--	--	--	--		92669	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1375025**	**9354**	**1286635**	**75185**	**1566226**
								79036	**4503**	--	**116017**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1375025**				
		Материалы		Тенге				**128269**				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					83539			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1158366				
			Накладные расходы	Тенге				75185				
			Сметная прибыль	Тенге				116017				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1566226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					83539			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1566226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
			Сметная заработная плата	Тенге					83539			
			РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО СТЕН(АР,лист-23)									
14	166	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	447,3	3081,41	26,67	1378315	11927	820419	495766	2024007
			НР - 90%, СП - 8%			1220,59	10,91	545969	4882		149926	
15	167	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	46,0719	19306,00	--	889464	--	889464	--	960621
			СП - 8%			--	--	--	--		71157	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2267779	11927	1709883	495766	2984628
								545969	4882	--	221083	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2267779				
		Материалы		Тенге				820418				
		Всего заработная плата		Тенге					550851			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				889464				
			Накладные расходы	Тенге				495766				
			Сметная прибыль	Тенге				221084				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2984629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
			Сметная заработная плата	Тенге					550851			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2984629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
			Сметная заработная плата	Тенге					550851			
			РАЗДЕЛ 6. ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ(АР,лист-35)									
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ(АР,лист -35)									
16	226	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,20066	69835,50	24955,97	153684	54920	17357	68806	240290
			НР - 69%, СП - 8%			36992,00	8321,24	81407	18312		17799	
17	227	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	2,20066	513118,00	--	1129198	--	1129198	--	1219534
			СП - 8%			--	--	--	--		90336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1282882	54920	1146555	68806	1459824
								81407	18312	--	108135	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1129198				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1129198				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				90336				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1219534				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				153684				
		Материалы		Тенге				17358				
		Всего заработная плата		Тенге					99719			
			Накладные расходы	Тенге				68806				
			Сметная прибыль	Тенге				17799				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				240290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					99719			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1459824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
			Сметная заработная плата	Тенге					99719			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18667837**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2268470				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					129158			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					51582			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12950121		
			- Накладные расходы	Тенге							1937286	
			- Сметная прибыль	Тенге							1382801	
			ИТОГО:									**18 667 837**
			Итого с временными		**0,9 %**						**168 011**	**18 835 848**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**						**203 427**	**19 039 275**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**380 785**	**19 420 060**
			Итого с НДС		**12 %**						**2 330 407**	**21 750 467**
			Всего:									**21 750 467**
			Скидка		**10%**						**2 175 047**	**-2 175 047**
			Итого с учетом скидки									**19 575 421**

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____ **Табылганов Б. А.**

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

«АДС САПА» ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Инженер-сметчик
ТОО "АДС САПА"

Эксперт авторского надзора
ТОО "АБ-ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Бабаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**