Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Кзахстанской области", БИН 970640001317, расположенное по адресу СКО, г. Мамлютка, ул. А.Кунанбаева, 5

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 20740005287, расположенное по адресу СКО, г.Петропававловск, ул. Нурсултана Назарбаева,327 Б-75

Наименование стройки: «Капитальный ремонт с заменой кровли в здании КГУ «Средней школы с.Воскресеновка, Мамлютского района СКО"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт с заменой кровли в здании КГУ «Средней школы с.Воскресеновка, Мамлютского района СКО"
Договор № 288 от 22.08.2019 г.

АКТ №1
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗАСЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г
строительно-монтажные работы

23 сентября 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	1057	221,15	1,50	233755	1585	--	167162	432991	
						219,65	--	232170	--		32073		
2	2	1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДВУСКАТНЫЕ. РАЗБОРКА	ОКНО	2	2711,51	1,59	5423	3	--	3902	10071	
						2709,92	--	5420	--		746		
3	3	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	1057	140,27	19,90	148265	21034	--	97064	264956	
						120,37	7,17	127232	7580		19626		
4	4	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	М2 КРОВЛИ	1057	199,20	12,55	210556	13260	--	145494	384534	
						186,66	4,52	197296	4779		28484		
5	5	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: МАУЭРЛАТЫ	М2 КРОВЛИ	1057	65,12	11,68	68828	12346	--	43871	121714	
						53,44	4,21	56482	4449		9016		
6	7	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	760	133,23	0,22	101255	166	--	72784	187963	
						133,01	--	101089	--		13923		

7	8	1107-0512-0110 РСНБ РК 2015 КЗ=0,8	ПЛИТЫ ПАРАПЕТА МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5 Т. ДЕМОНТАЖ	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦ	120	1833,70	1227,45	220044	147294	--	156677	406858	
						606,25	500,23	72750	60027		30138		
8	9	1208-0101-0402 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ. РАЗБОРКА С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	М	88	89,20	--	7850	--	--	5652	14582	
						89,20	--	7850	--		1080		
			РАЗБОРКА СТАРОЙ КРОВЛИ НАД ПРИСТРОЙКОЙ										
9	10	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	540	221,15	1,50	119421	810	--	85400	221206	
						219,65	--	118611	--		16386		
10	11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	М2 КРОВЛИ	540	140,27	19,90	75746	10746	--	49588	135361	
						120,37	7,17	65000	3873		10027		
11	12	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: СТРОПИЛА СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	М2 КРОВЛИ	540	199,20	12,55	107569	6775	--	74330	196451	
						186,66	4,52	100794	2441		14552		
12	13	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: МАУЭРЛАТЫ	М2 КРОВЛИ	540	65,12	11,68	35163	6307	--	22413	62181	
						53,44	4,21	28856	2273		4606		
13	14	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	540	133,23	0,22	71945	118	--	51715	133553	
						133,01	--	71827	--		9893		
14	15	1208-0101-2001 РСНБ РК 2015 КЗ=0,8	СТЯЖКА ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ЦЕМЕНТНАЯ. РАЗБОРКА ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	М2	87	551,91	64,85	48016	5642	--	31963	86378	
						487,06	23,20	42375	2018		6398		
15	16	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 КЗ=0,8	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЫПУЧИХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ТОЛЩИНА 200 ММ	М2	87	311,67	27,39	27115	2383	--	17917	48635	
						284,29	1,75	24733	152		3603		
16	17	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	87	133,23	0,22	11591	19	--	8332	21517	
						133,01	--	11572	--		1594		
			УСТРОЙСТВО НОВОЙ ШАТРОВОЙ КРОВЛИ										
17	27	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	35	28465,57	2163,00	996295	75705	762159	172714	1262529	
						4526,61	779,50	158431	27283		93521		
18	28	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,6	364981,53	2198,91	218989	1319	180038	35484	274830	
						62719,62	870,98	37632	523		20358		

19	29	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	1,036	300063,00	--	310865	--	310865	--	335734	казахстан
						--	--	--	--		24869		
20	21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ СВАРНЫЕ ИЗ АРМАТУРНОЙ ПРОВОЛОКИ В-1, ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 23279-2012	Т	0,0112	300063,00	--	3361	--	3361	--	3630	казахстан
						--	--	--	--		269		
21	33	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 14 ДО 50 ММ ГОСТ 14637-89	Т	0,124	273274,00	--	33886	--	33886	--	36597	казахстан
						--	--	--	--		2711		
22	34	2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК НОРМАЛЬНАЯ № 20Б-35Б ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА СТ РК 2585-2014	Т	0,456	296637,00	--	135266	--	135266	--	146088	казахстан
						--	--	--	--		10821		
23	39	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	9,7	84790,54	1568,20	822468	15212	593518	197535	1101603	
						22034,81	592,34	213738	5746		81600		
24	42	1110-0211-0102 РСНБ РК 2015	КАРНИЗЫ. СБОРКА	М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА	24,75	1490,67	41,27	36894	1022	1764	31063	73394	
						1378,09	16,45	34108	407		5437		
25	43	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	5,01	48854,00	--	244759	--	244759	--	264339	казахстан
						--	--	--	--		19581		
26	44	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	2,054	48854,00	--	100346	--	100346	--	108374	казахстан
						--	--	--	--		8028		
27	45	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	28,3128	10095,14	64,01	285822	1812	260366	21945	332388	
						835,11	26,11	23644	739		24621		
28	47	1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	511,5	2595,25	66,92	1327471	34231	1160382	131386	1575565	
						259,74	25,66	132858	13126		116709		

29	48	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2790,15	350,83	2,97	978865	8285	882274	82519	1146294	
						31,65	1,21	88306	3381		84911		
30	49	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ 0,5 КИРПИЧА. СВЕРЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ	ОТВЕРСТИЕ	100	50,96	0,84	5096	84	--	3609	9402	
						50,12	--	5012	--		696		
31	50	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т	0,05	513215,81	2491,94	25661	125	9467	14668	43555	
						321382,45	991,78	16069	50		3226		
32	52	2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	12	202,00	--	2424	--	2424	--	2618	казахстан
						--	--	--	--		194		
33	55	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,848	51106,00	--	43338	--	43338	--	46805	казахстан
						--	--	--	--		3467		
34	56	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,12	48854,00	--	54716	--	54716	--	59094	казахстан
						--	--	--	--		4377		
35	57	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,1	48854,00	--	4885	--	4885	--	5276	казахстан
						--	--	--	--		391		
36	58	2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,184	50785,00	--	9344	--	9344	--	10092	казахстан
						--	--	--	--		748		
37	63	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	2,4	10095,14	64,01	24228	154	22070	1860	28176	
						835,11	26,11	2004	63		2087		
38	66	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	540	749,71	23,44	404843	12659	45787	322722	785771	
						641,48	8,13	346397	4388		58205		
			ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ										

39	4	2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012	М3	141,3796	21081,09	--	2980437	--	2980437	--	3218872	казахстан
						--	--	--	--		238435		
40	7	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,743	48854,00	--	36299	--	36299	--	39202	казахстан
						--	--	--	--		2904		
41	8	2107-0203-0201 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,253	48854,00	--	12360	--	12360	--	13349	казахстан
						--	--	--	--		989		
42	9	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	10,2872	10095,14	64,01	103851	659	94601	7974	120770	
						835,11	26,11	8591	269		8946		
43	10	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	49,5	2714,43	66,92	134364	3313	115655	15000	161313	
						311,03	25,66	15396	1270		11949		
44	12	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1644,91	350,83	2,97	577082	4884	520138	48648	675788	
						31,65	1,21	52060	1993		50058		
45	14	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	17,1564	2282,00	--	39151	--	39151	--	42283	казахстан
						--	--	--	--		3132		
46	16	2110-0104-1013 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	1836,55	4089,29	--	7510178	--	7510178	--	8110992	казахстан
						--	--	--	--		600814		
47	18	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	270,18	2282,00	--	616551	--	616551	--	665875	казахстан
						--	--	--	--		49324		
48	25	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОГО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	341	897,00	--	305877	--	305877	--	330347	казахстан
						--	--	--	--		24470		

49	29	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	194	2090,00	--	405460	--	405460	--	437897	казахстан
						--	--	--	--		32437		
50	30	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	ДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	101	897,00	--	90597	--	90597	--	97845	казахстан
						--	--	--	--		7248		
51	31	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	КОЛЕНО ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	40	1495,00	--	59800	--	59800	--	64584	казахстан
						--	--	--	--		4784		
52	32	2110-0302-0203 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	КОЛЕНО СЛИВНОЕ ТРУБЫ ВОДОСТОЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОЦИНКОВАННОЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	ШТ.	20	1495,00	--	29900	--	29900	--	32292	казахстан
						--	--	--	--		2392		
			ФАСАД										
53	36	1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ФАСАД. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1300	871,93	1,59	547227	2070	449162	113438	674710	
						73,84	0,68	95994	886		49979		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								25067224	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				2494296					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					390019				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					147717				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						18127181			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							2198896		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							1856833		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				25067224					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				300807					
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				25368031					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	ТЕНГЕ				669716					
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				26037747					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				520755					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г. К=1,0498961	ТЕНГЕ				27883667					

		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0.89999271				25095097,40					
		НДС 12%	ТЕНГЕ				3011411,69					
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				28106509,09					

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО «Темір Жол Сервис KZ»

Эксперт _____ Шакиев Е.К. , KZ55VLE00041208 , 24.09.2018

Авторский надзор ТОО "АрхСтрой" БИН: 931240001497

ГИП _____ Ковальчук С.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

Руководитель _____ Рамазанова С.М.

МП