Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Приложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Кзахстанской области", БИН 970640001317, расположенное по адресу СКО, г. Мамлютка, ул. А.Кунанбаева, 5

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 20740005287, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева,327 Б-75

Наименование стройки:«Капитальный ремонт с заменой кровли в здании КГУ «Средней школы с.Андреевка, Мамлютского района СКО"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		288	22.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ЗА ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ В ЗДАНИИ КГУ "СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ С. АНДРЕЕВКА, МАМЛЮТСКОГО РАЙОНА, СЕЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ	**46 656 929,34**	**5 040 186,32**	**41 657 972,63**	**5 040 186,32**					**604 822,36**	**5 645 008,68**

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора :ТОО «Темір Жол Сервис KZ»

Эксперт _____ Шакиев Е.К. , KZ55VJE00041208 , 24.09.2018

Авторский надзор ТОО "АрхСтрой", БИН: 931240001497

ГИП _____ Ковальчук С.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Кзахстанской области" БИН 970640001317

Руководитель _____ Рамазанова С.М.

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Кзахстанской области", БИН 970640001317, расположенное по адресу СКО, г. Мамлютка, ул. А.Кунанбаева, 5
Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 20740005287, расположенное по адресу СКО, г.Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева,327 Б-75
Наименование стройки: «Капитальный ремонт с заменой кровли в здании КГУ «Средней школы с.Андреевка Мамлютского района СКО"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт с заменой кровли в здании КГУ «Средней школы с. Андреевка , Мамлютского района СКО"
Договор № 288 от 22.08.2019 г.

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г
строительно-монтажные работы

Основание:ЧЕРТЕЖИ АР

08 ноября 2019 год

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ										
			ВХОДНАЯ ГРУППА										
1	19	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КАРКАС ФАРТУКА. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,048972	83456,14	19558,58	4087	958	109	2319	6918	
2	20	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	КАРКАСЫ В ЦЕЛОМ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т	0,048972	61661,28	6953,38	3020	341		512		
						6915,24	940,38	339	46	46	171	550	
3	21	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	СТОЙКИ . МОНТАЖ	КОНСТРУКЦИЙ	0,037312	5048,13	2,73	247	--		41		
						25124,90	12618,86	937	471	217	272	1306	
4	22	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	СТРОПИЛА. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,167904	6660,57	3891,69	249	145		97		
						57749,54	31534,05	9696	5295	702	3255	13987	
5	23	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ОБРЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ . МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,286956	22030,60	6064,63	3699	1018		1036		
						30549,97	11642,72	8766	3341	1009	3648	13408	
6	26	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	54	15388,04	3036,39	4416	871		993		
						749,71	23,44	40484	1266	4578	32272	78577	
7	28	1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	ФАРТУК ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	8	641,48	8,13	34640	439		5821		
						2282,01	1820,54	18256	14564	586	5412	25562	
						388,25	347,09	3106	2777		1893		

8	30	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КАРКАС ПОТОЛКА. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,158576	83456,14	19558,58	13234	3102	354	7508	22401	
						61661,28	6953,38	9778	1103		1659		
9	31	1134-0108-0715 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ ПОТОЛКОВ. ОБЛИЦОВКА ПРОФЛИСТОМ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	48	1337,23	33,31	64187	1599	5008	44179	117035	
						1199,59	11,46	57580	550		8669		
10	33	1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ	М2	18,89244	109,00	2,75	2059	52	1186	570	2840	
						43,46	0,27	821	5		210		
11	34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КЦ=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2	18,89244	157,54	3,89	2976	74	1974	648	3914	
						49,14	0,55	928	10		290		
			ФАСАД										
12	38	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ САЙДИНГ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ	М2	180	5252,27	2,34	945408	420	885474	47732	1072592	
						330,63	0,84	59514	152		79451		
			СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ										
13	41	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ ПРОСТЫЕ. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ С ЛЕСОВ	М2	247,5	135,99	--	33658	--	--	24234	62523	
						135,99	--	33658	--		4631		
14	44	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	ЛАГИ. УКЛАДКА ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	М2 ПОЛА	156,46	826,90	22,28	129377	3485	52461	70269	215617	
						469,33	8,46	73431	1323		15972		
15	45	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ БРУСКОВ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	156,46	795,29	69,37	124431	10853	11399	100635	243071	
						653,07	31,19	102179	4879		18005		
16	46	СТЦЕНА ФИРМЫ	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД , 2 СОРТА ГОСТ 8486-86		7,2280912	-88901,79	--	-642590	--	-642590	--	-693997	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		-51407		
			АКТОВЫЙ ЗАЛ										
17	48	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	135,0362	272,82	16,12	36841	2176	--	25722	67567	
						256,70	7,85	34664	1060		5005		
18	49	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 КЗ=0,8	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА . ДЕМОНТАЖ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИ	0,6	69450,07	937,45	41670	562	30154	10071	55880	
						18257,40	392,76	10954	236		4139		
19	50	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА . УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИ	0,6	31119,45	1171,81	18672	703	4276	12589	33761	
						22821,75	490,95	13693	295		2501		
20	51	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ИЗ СУЩ. МАТЕРИАЛОВ С ЧАСТИЧНЫМ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	117,8112	653,17	40,72	76951	4797	4492	65604	153959	
						574,32	18,07	67662	2129		11404		

21	52	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ СЦЕНЫ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	17,225	653,17	40,72	11251	701	657	9592	22510	
						574,32	18,07	9893	311		1667		
22	53	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ ТОРЦОВ СЦЕНЫ	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	4,775	525,13	17,30	2508	83	569	1703	4547	
						388,65	7,64	1856	36		337		
23	54	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ДСП. УСТРОЙСТВО	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	117,8112	201,70	27,17	23762	3200	12975	8482	34823	
						64,40	12,19	7587	1436		2580		
24	55	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ	117,8112	3284,59	23,61	386961	2781	339309	43376	464765	
						380,87	10,81	44871	1274		34427		
25	56	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ	М ПЛИНТУСОВ	52,1128	243,82	2,52	12706	131	8356	4009	18053	
						80,96	0,89	4219	46		1337		
26	57	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	4,41	3568,42	196,22	15737	865	10781	4021	21338	
						927,67	85,32	4091	376		1581		
27	59	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014	М2	2,52	26135,00	--	65860	--	65860	--	71129	
						--	--	--	--		5269		
28	60	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ	М КОРОБОК	15,6	474,15	1,23	7397	19	6202	1066	9140	
						75,36	0,55	1176	9		677		
29	61	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ АРМСТРОНГ. УСТРОЙСТВО	М2	112,4928	4605,60	159,66	518097	17961	359977	118529	687556	
						1245,94	71,13	140159	8002		50930		
30	62	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ. МОНТАЖ С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК	ШТ.	22	2167,06	695,41	47675	15299	20623	16169	68952	
						534,21	486,54	11753	10704		5108		
31	63	2307-0102-1407 РСНБ РК 2015	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ	ШТ.	2	13736,96	--	27474	--	27474	--	29672	КАЗАХСТАН
						--	--	--	--		2198		
32	64	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПРОСТЫЕ. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ	М2	109,5835	135,99	--	14902	--	--	10730	27683	
						135,99	--	14902	--		2051		

33	65	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 7 ММ	ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	109,5835	1283,48	20,98	140648	2300	41442	78082	236229	
						884,31	6,36	96906	697		17498		
34	66	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	109,5835	1092,21	20,98	119688	2300	20482	78082	213592	
						884,31	6,36	96906	697		15822		
			БИБЛИОТЕКА, УЧИТЕЛЬСКАЯ										
35	68	1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	ПЕРЕГОРОДКИ . РАЗБОРКА	М2	16,667	804,22	71,96	13404	1199	--	10743	26078	
						732,26	35,06	12205	584		1932		
36	69	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ. СНЯТИЕ	М2	5,04	288,06	--	1452	--	--	1045	2697	
						288,06	--	1452	--		200		
37	70	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	ПОЛЫ ДОЩАТЫЕ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ	М2	70,5672	272,82	16,12	19252	1137	--	13442	35309	
						256,70	7,85	18115	554		2616		
38	71	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫЕ ИЗ СУЩ. МАТЕРИАЛОВ С ЧАСТИЧНЫМ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	70,5672	653,17	40,72	46092	2873	2691	39296	92219	
						574,32	18,07	40528	1275		6831		
39	72	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ДСП. УСТРОЙСТВО	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	70,5672	201,70	27,17	14233	1917	7771	5081	20859	
						64,40	12,19	4545	860		1545		
40	73	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	М2 ПОКРЫТИЯ	70,5672	3284,59	23,61	231784	1666	203241	25982	278387	
						380,87	10,81	26877	763		20621		
41	74	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТАНОВКА НА САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТАХ	М ПЛИНТУСОВ	38,66	243,82	2,52	9426	97	6199	2974	13392	
						80,96	0,89	3130	34		992		
42	75	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ ПРОСТЫЕ. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ	М2	100,8806	135,99	--	13719	--	--	9878	25484	
						135,99	--	13719	--		1888		
43	76	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	ПОТОЛКИ ПРОСТЫЕ. ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ОТ КРАСКИ С ЛЕСОВ	М2	70,5672	135,99	--	9597	--	--	6910	17827	
						135,99	--	9597	--		1320		
44	77	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 7 ММ	ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100,8806	1283,48	20,98	129478	2117	38151	71881	217468	
						884,31	6,36	89210	642		16109		
45	78	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ	ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100,8806	1092,21	20,98	110183	2117	18856	71881	196629	

						884,31	6,36	89210	642		14565		
46	79	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100,8806	389,34	3,32	39277	334	12546	21237	65355	
						261,67	1,48	26397	149		4841		
47	80	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ДВА РАЗА. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	70,5672	1220,41	8,00	86121	565	32628	42481	138890	
						750,03	2,46	52928	173		10288		
48	81	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	70,5672	433,89	3,32	30619	234	9602	16710	51115	
						294,52	1,48	20783	104		3786		
49	82	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПЕРЕГОРОДКА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	16,667	2263,38	185,82	37724	3097	17638	16537	58602	
						1019,32	83,15	16989	1386		4341		
50	83	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	5,04	1816,00	199,74	9153	1007	1064	6769	17195	
						1405,22	87,03	7082	439		1274		
51	84	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГОСТ 30674-99	М2	16,667	12628,00	--	210471	--	210471	--	227309	
						--	--	--	--		16838		
52	85	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ КОМБИНИРОВАННЫЕ, СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ И ГЛУХИМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТНА ГОСТ 30970-2014	М2	5,04	26135,00	--	131720	--	131720	--	142258	
						--	--	--	--		10538		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								5034533	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1381321					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					117765				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					48528				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						1968720			
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							1193798		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							372929		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г	ТЕНГЕ				5034533					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				60414					
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				5094947					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,64%	ТЕНГЕ				134507						
			ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				5229454					

			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				**104589**						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г. К=1,0498961	ТЕНГЕ				**5600191**						
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,90000257				**5040186,32**						
			НДС 12%	ТЕНГЕ				**604822,36**						
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				**5645008,68**						

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО «Темір Жол Сервис KZ»

Эксперт _____ Шакиев Е.К. , KZ55VJE00041208 , 24.09.2018

Авторский надзор ТОО "АрхСтрой" БИН: 931240001497

ГИП _____ Ковальчук С.А.

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

Руководитель _____ Рамазанова С.М.

МП