Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы № 632 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

«29» желтоқсан 2023ж.

Мердігер (бас мердігер) «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD»ЖШС , БСН 041 040 003 251, Мемлекеттік Лицензия 28.12.2015 жылғы №15022444 ҚР, Категория I, Шымкент қаласы, Абай ауданы 4 м.а., №759.

ұйымның атауы, заңды мекенжайы,

директоры - Сеилбеков М.К. атынан;

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы Түркістан қаласының Б. Саттарханов, Кенесары, I-II мөлтек ауданы көшелерінің және ЦРП-3 бойымен 10-0,4 кВ кабель желілерін салу», Түркістан облысы, Түркістан қаласы нысаны бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші, Түкістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы - Исмайлов Е.Е. болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым : ТОО «Damu Energo-KZ»

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): «СК РАОЛ «ИНВЕСТ» ЖШС-і, Мемлекеттік лицензия 13 ақпан 2017 жылы №0000640, атынан директоры Келес Б.Д., Түркістан қаласы , Қаныш Сатпаев көшесі №64 үй

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Түкістан қаласы әкімдігінің «Инфрақұрылым және коммуникациялар бөлімі» мемлекеттік мекемесі жылы бекіткен

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (куаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Куаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
КЖ-10кВ	км	6,115		6,115	
КЖ-0,4 кВ	км	15,731		15,731	
КТПГ-10-0,4кВТ ТМГ трансформаторымен	дана	18		11	

ВРУ- 0,4кВ	комплект	74		127	
РП-10 кВ (РУВН комплектіге қосылған)	комплект	1		1	
ТМ-630/6(10)/0,4 трансформаторы	дана	20		15	
КТПГ 630-6/10/0,4 типті, қосалқы-подстанциясы	дана	-		1	
2КТПП-630-6/10/0,4 АВР, УВН, қосалқы -подстанция	дана	10		1	
ВВ/АЕ және РЗиА Micom вакуумдық ажыратқышы бар КСО-2-10 ұяшығы	дана	9		9	
Сыртқа орнатылатын карьерлі ұяшық ЯКНО-10	дана	2		4	
Сыртқы орнатуға арналған сызықты айырғыш, РЛНД-1-10В/400 (үш полюсті)	дана	23		21	
Жүктеме қосқышы бар толық тарату құрылғысы КСО-366 ВНА-10/630	дана	-		5	
ШСН типті, өзіндік қажеттілік шкафы	дана	-		1	

Бас жоспардың техникалық-экономикалық көрсеткіші:

№	Атауы	Өлш.бір	Саны
1	Учаскенің жалпы алаңы	м2	71,38
2	Салынатын ауданы	м2	71,38
3	Қамту аймағы	м2	-

Электрмен жабдықтаудың техникалық көрсеткіштері:

№	Желілік кернеу, кВ	380/220
1	Уйлер саны, дана	412
2	Есептелген қуат, кВт	824
3	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 40 кВа, дана	2
4	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 63 кВа, дана	1
5	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 100 кВа, дана	2
6	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 250 кВа, дана	3
7	Орнатылған трансформаторлық қосалқы станциялардың саны, қуаты 400 кВа, дана	3
8	Максималды жүктемені пайдаланудың жылдық саны	-
9	ӘЖ-10 кВ жалпы ұзындығы, км	2,291
10	ӘЖ-0,38 кВ жалпы ұзындығы, км	-

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **КЖ-10 кВ ұзындығы – 6,115 км, КЖ-0,4 кВ ұзындығы – 15,731 км., КТПГ-10-0,4кВТ ТМГ трансформаторымен - 11 дана, ВРУ- 0,4кВ – 127 комплект, РП-10 кВ (РУВН комплектіге қосылған)- 1 комплект, ТМ-630/6(10)/0,4 типті трансформатор - 15 дана, КТПГ 630-6/10/0,4 типті қосалқы -подстанциясы,- 1 дана, 2КТПП-630-6/10/0,4 АВР, УВН, қосалқы-подстанция-1 дана, ВВ/АЕ және РЗиА Micom вакуумдық ажыратқышы бар КСО-2-10 - 9 дана, сыртқа орнатылатын карьерлі ұяшық, ЯКНО-10, сыртқы орнатуға арналған сызықты айырғыш, РЛНД-1-10В/400 (үш полюсті)-21 дана, Жүктеме қосқышы бар толық тарату құрылғысы КСО-366 ВНА-10/630 - 5 дана, ШСН типті өзіндік қажеттілік шкафы -1 дана.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жоғары кернеулі сынақтан өткізіп, энергетикалық қорытынды сараптама актілеріне сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы : « » желтоқсан 2021 жыл;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы: « » желтоқсан 2023 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: 25

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - 3 ай;нақты – 25 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, **электрмен жабдықтау**) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

ТОО „ОЖГ" Туркестанский РЭС. Мойшенев

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

_____

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

_____

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Түркістан облысы Түркістан қаласының Б.Саттарханов, Кенесары, I-II мөлтек ауданы көшелерінің және ЦРП-3 бойымен 10-0,4 кВ кабель желілерін салу»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды

объектінің (кешеннің) атауы

орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

«ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС директоры **СеилбековМ.К.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)