Форма №3

СПРАВКА №1

О стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2019 года

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Кзахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт по замене деревянных, оконных блоков на пластиковые в здании КГУ "Комплекс школы ясли-сад имени Х.Бектурганова Мамлютского района СКО»

Договор № 140 от 10.04.2019 г.

Наименование строительства: «Капитальный ремонт по замене деревянных, оконных блоков на пластиковые в здании КГУ "Комплекс школы ясли-сад имени Х.Бектурганова Мамлютского района СКО»

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ за отчетный месяц
Всего по стройке	*15 817 727,49*	*15 817 727,49*
В том числе		
Всего за ***май месяц 2019 года***	*15 817 727,49*	*15 817 727,49*
В том числе		
НДС 12%	*1 694 756,52*	*1 694 756,52*
Резерв 5%	*790 886,37*	*790 886*
Аванс 30%	*4 745 318,25*	*4 745 318*
Итого без резерва и аванса	*10 281 522,87*	*10 281 523*
НДС 12% за ***май*** месяц	*1 694 756,52*	*1 694 757*
Итого к оплате	*10 281 522,87*	*10 281 522,87*

Заказчик: _____ **Рамазанова С.М. МП**

Подрядчик: _____ **Игнатьева Т.Л. МП**

Форма 2Б

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Кзахстанской области"
Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт по замене деревянных, оконных блоков на пластиковые в здании КГУ "Комплекс школы ясли-сад имени Х.Бектурганова Мамлютского района СКО»
Договор № 140 от 10.04.2019 г.

Акт №1
выполненных работ за май месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СОГЛАСНО П. 3.12 ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ПРИМИНЕНИЮ СБОРНИКА ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРАМ ЗАТРАТ ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ К=1,15, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,25, К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ К=1,25											
РАЗДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01. ЗАМЕНА ОКОН											
1	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	КОРОБКИ ОКОННЫЕ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ДЕМОНТАЖ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ *НР - 72%; СП - 8%*	ШТ.	116	1127,19 1078,76	48,44 22,21	130754 125136	5618 2576	--	91953 17817	240524
2	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ. СНЯТИЕ *НР - 72%; СП - 8%*	М2	77,23	767,36 767,36	-- --	59263 59263	-- --	--	42669 8155	110087
6	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ. УСТАНОВКА В СТЕНАХ ПАНЕЛЬНЫХ *НР - 90%; СП - 8%*	П/М	202,9	888,14 223,22	7,03 3,16	180203 45291	1425 642	133487	41339 17723	239266
7	С121-090205-0107 2109-0205-0107 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 450 ММ ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	М	78,7	2179,00 --	-- --	171487 --	-- --	171487	-- 13719	185206
8	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	М	9,4	1151,00 --	-- --	10819 --	-- --	10819	-- 866	11685
14	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ОТКОСЫ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ. ШТУКАТУРКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ *НР - 80%; СП - 8%*	М ОТКОСОВ	597,57 Страниц - 4	564,81 401,49	0,89 --	337514 239917	533 --	97065	191934 42356	571804

	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ФАСАДЫ: ОКРАСКА С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ *НР - 80%; СП - 8%*	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	89,64	218,60	1,61	19594	144	10024	7589	29359
					105,15	0,68	9426	61		2175	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				1387931				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								504
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					482312			
		РАЗДЕЛ 2.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1									
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
17	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ДВУХСТВОРЧАТЫХ *НР - 90%; СП - 8%*	М2	9,2294	27745,25	193,43	256072	1785	243085	10782	288202
					1213,69	84,29	11202	778		21348	
18	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ) *НР - 90%; СП - 8%*	М2	227,431	27198,76	192,16	6185841	43703	5888123	246077	6946472
					1116,89	85,32	254015	19404		514553	
19	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)/ ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТЫЕ,СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ / *НР - 90%; СП - 8%*	М2	43,8168	27198,76	192,16	1191763	8420	1134405	47409	1338306
					1116,89	85,32	48938	3738		99134	
20	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)/ ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТЫЕ,СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ОДНОКАМЕРНЫМ / *НР - 90%; СП - 8%*	М2	5,8093	25279,76	192,16	146858	1116	139254	6286	165395
					1116,89	85,32	6488	496		12251	
21	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ *НР - 90%; СП - 8%*	М2	7,9165	15720,48	185,82	124451	1471	114911	7855	142891
					1019,32	83,15	8069	658		10584	
22	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ *НР - 90%; СП - 8%*	М2 ПРОЕМОВ	2,028	26452,24	192,82	53645	391	50370	2747	60904
				Страниц - 4	1422,03	83,15	2884	169		4511	

									10	11	12	
	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9 ПРИМ.	НР ОБЛИЦ.ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ОДНОСТВОРЧАТЫХ / ЗАПОЛНЕНИЕ ИЗ СЕНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ/ *НР - 90%; СП - 8%*	М2 ПРОЕМОВ	1,0224	23306,24 1422,03	192,82 83,15	23828 1454	197 85	22177	1385 2017	27230
24	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 250 ММ ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	М	9,5	1151,00 --	-- --	10935 --	-- --	10935	-- 875	11809
25	С121-090205-0109 2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 550 ММ ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	М	76,1	2509,00 --	-- --	190935 --	-- --	190935	-- 15275	206210
26	С121-090205-0110 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ НЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ШИРИНОЙ 600 ММ ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	М	10,5	2629,00 --	-- --	27605 --	-- --	27605	-- 2208	29813
27	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	ЗАГЛУШКИ ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОРЦЕВЫЕ ГОСТ 23166-99 *СП - 8%*	ШТ.	116	113,00 --	-- --	13108 --	-- --	13108	-- 1049	14157
28	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ, ХОЛОДНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА МОНТАЖНОЙ ПЕНЕ *НР - 76%; СП - 8%*	М3 ИЗОЛЯЦИИ	11,759	61504,52 23235,80	1077,73 463,68	723232 273230	12673 5452	437329	211798 74802	1009832
29	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ *НР - 72%; СП - 8%*	М	192,4	871,14 238,48	1,86 0,88	167607 45883	359 168	121365	33157 16061	216824
30	Е11-100405-0101 1110-0405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПАНЕЛЯМИ ПВХ *НР - 90%; СП - 8%*	М ОТКОСА	593,2	557,21 365,76	5,51 2,09	330535 216968	3270 1238	110297	196386 42154	569074
31	Е11-100405-0201 1110-0405-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 7	СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ.УСТАНОВКА *НР - 90%; СП - 8%*	М УГОЛКА	593,2	322,49 321,81	0,68 0,23	191303 190899	404 138	--	171933 29059	392295
32	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СТАРТОВЫЙ ПРОФИЛЬ "СТАНДАРТ" (6М) (1 УПАК 240 П.М.: 1 ШТ *СП - 8%*	М.П	593,2	71,43 --	-- --	42371 --	-- --	42371	-- 3390	45761
33	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	КРЫШКА ОТКОСА "СТАНДАРТ" (1 УПАК 120 П.М.: 1 ШТ *СП - 8%*	М.П	593,2	107,14 --	-- --	63557 --	-- --	63557	-- 5085	68642
34	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ОТКОС "СТАНДАРТ" *СП - 8%*	М2	237,28	3125,00 --	-- --	741500 --	-- --	741500	-- 59320	800820
35	СПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	УГОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 50Х20Х2,0 ММ 105 *СП - 8%*	М.П	593,2	160,71 --	-- --	95336 --	-- --	95336	-- 7627	102963

	СТПРАЙС ЛИСТ	МОСКИТНАЯ СЕТКА *СП - 8%*	М2	75,05	3478,43	--	261057	--	261057	--	281941
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ		--	--	--	--		20885	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				12719540				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1092355			1085
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									14107472
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1539063				
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					81511			
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					35604			
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						10130604		
		- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							1311299	
		- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							1044999	
		ИТОГО ПО АКТУ	ТЕНГЕ				14107472				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				169290				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,64%	ТЕНГЕ				376907				
		НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				293073				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г. К=1,0498961	ТЕНГЕ				15692526				
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,89998075				14122971				
		НДС 12%	ТЕНГЕ				1694757				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	**ТЕНГЕ**				**15817727**				

ЗАКАЗЧИК:

Рамазанова С.М.

ПОДРЯДЧИК:

Игнатьева Т.Л.

ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

Исмагулов Р.К