Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Приложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области", БИН 970640001317, расположенное по адресу СКО, г. Мамлютка, ул. А.Кунанбаева, 5

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 20740005287, расположенное по адресу сКО, г.Петропававловск, ул. Мира,327 Б-75

Наименование стройки: «Капитальный ремонт по замене деревянных, оконных блоков на пластиковые в здании КГУ "Комплекс школы ясли-сад имени Х.Бектурганова Мамлютского района СКО»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		140	10.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ЗА ИЮНЬ)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт по замене деревянных, оконных блоков на пластиковые в здании КГУ "Комплекс школы ясли-сад имени Х.Бектурганова Мамлютского района СКО	17 972 387,85	1 923 804,33	16 046 775,33	1 923 804,33					230 856,52	2 154 660,85

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Г.А.**

МП

Эксперт технического надзора ИП "Исмагулов Р.К", ИИН 470115301921

Эксперт _____ **Исмагулов Р.К. Аттестат KZ26VJE00030769 , 15.02.2012**

Авторский надзор ТОО "АрхСтрой", БИН 931240001497

ГИП _____ **Ковальчук С.А.**

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

БИН 970640001317

Руководитель _____ **Рамазанова С.М.**

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Кзахстанской области", БИН 970640001317, расположенное по адресу СКО, г. Мамлютка, ул. А.Кунанбаева, 5

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 20740005287, расположенное по адресу сКО, г.Петропавловск, ул. Мира,327 Б-75

Наименование стройки: «Капитальный ремонт по замене деревянных, оконных блоков на пластиковые в здании КГУ "Комплекс школы ясли-сад имени Х.Бектурганова

Наименование объекта: «Капитальный ремонт по замене деревянных, оконных блоков на пластиковые в здании КГУ "Комплекс школы ясли-сад имени Х.Бектурганова

Договор № 140 от 10.04.2019 г.

Акт №2

выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

Основание : чертежи АР

Составлен(а) :

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СОГЛАСНО П. 3.12 ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО ПРИМИНЕНИЮ СБОРНИКА ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ РАСХОДА РЕСУРСОВ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИМЕНЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРАМ ЗАТРАТ ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ К=1,15, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН К=1,25, К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ К=1,25														
ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1													
РАЗДЕЛ 2.ПРОЕМЫ													
1	21	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ. РАЗБОРКА	М2	8,82	895,21	145,05	7896	1279	--	6081	15095	
			НР - 84%; СП - 8%			750,16	70,67	6616	623		1118		
2	22	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	М2	7,56	31287,17	196,78	236531	1488	228909	6122	262066	
			НР - 90%; СП - 8%			811,42	88,40	6134	668		19412		
3	23	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ФРАМУГИ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ	М2	1,26	16182,95	185,92	20391	234	18256	1805	23971	
			НР - 90%; СП - 8%			1508,46	83,15	1901	105		1776		
4	24	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	7457,49	1,87	14915	4	12838	1431	17653	
			НР - 69%; СП - 8%			1036,62	--	2073	--		1308		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				318785					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								20	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					18121				
			РАЗДЕЛ 3.ФОЙЕ										
5	25	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 К3=0.8	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ДЕМОНТАЖ ОБШИВКИ	М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	6,034	156,45	12,84	944	77	--	811	1895	
			НР - 90%; СП - 8%			143,61	5,67	867	34		140		
6	26	Е12-030101-0104 1203-0101-0104 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНО-ОБШИВНЫЕ. РАЗБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М2 СТЕН	6,034	547,19	124,16	3302	749	--	2032	5761	
			НР - 72%; СП - 8%			423,03	44,74	2553	270		427		
7	27	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	25,53	1704,76	20,98	43522	536	20410	18191	66651	
			НР - 80%; СП - 8%			884,31	6,36	22576	162		4937		
8	28	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	25,53	389,34	3,32	9940	85	3175	5374	16539	
			НР - 80%; СП - 8%			261,67	1,48	6680	38		1225		
9	29	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОТОЛКИ ПОДВЕСНЫЕ НА ОДНОУРОВНЕВОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ОДНОСЛОЙНОЙ ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ. УСТРОЙСТВО НА ПРЯМЫХ ПОДВЕСАХ	М2 ПОТОЛКА	7,29	2393,25	15,77	17447	115	8962	7570	27018	
			НР - 90%; СП - 8%			1148,20	5,63	8370	41		2001		
10	30	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ПОТОЛКИ. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ. СУХИМИ СМЕСЯМИ НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ	М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,29	806,73	5,12	5881	37	2145	2969	9558	
			НР - 80%; СП - 8%			507,45	1,56	3699	11		708		
11	31	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	ПОТОЛКИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,29	433,89	3,32	3163	24	992	1726	5280	
			НР - 80%; СП - 8%			294,52	1,48	2147	11		391		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				132702					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								48	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					47460				
			РАЗДЕЛ 4.ФАСАД										
12	32	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	ЛЕСА НАРУЖНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫЕ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ	146,4216	722,18	2,16	105743	316	37234	63550	182837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 93%; СП - 8%			465,73	0,95	68193	140		13543		
13	33	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ Г-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ	М2	166,2216	1782,99	19,60	296372	3259	66867	181417	516012	
			НР - 80%; СП - 8%			1361,11	3,16	226246	525		38223		
14	34	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ	М2	166,2216	383,15	2,92	63687	485	--	50701	123540	
			НР - 80%; СП - 8%			380,23	1,05	63202	175		9151		
15	35	СЦЕНА СТЦЕНА ФИРМЫ	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОСАЙДИНГА	М2	158,13533	2008,93	--	317683	--	317683	--	343097	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25415		
16	36	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	20,196	1543,00	--	31162	--	31162	--	33655	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2493		
17	37	СЦЕНА СТЦЕНА ФИРМЫ	КРОНШТЕЙН КРЕПЕЖНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ ТИПА ККУ-120Х80 ММ /Г-ОБРАЗНЫЙ/	ШТ	459	103,13	--	47334	--	47334	--	51121	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3787		
18	38	СЦЕНА СТЦЕНА ФИРМЫ	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ Г-ОБРАЗНЫЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КПГ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ	ШТ	115	1250,00	--	143750	--	143750	--	155250	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11500		
19	39	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 300 ММ. УСТРОЙСТВО	М	5,5	478,78	6,08	2633	33	244	1890	4885	
			НР - 80%; СП - 8%			428,35	1,17	2356	6		362		
20	40	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	ОТКОСЫ ОКОННЫЕ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ШИРИНОЙ 250 ММ. УСТРОЙСТВО	М	29,83	478,78	6,08	14282	181	1323	10250	26495	
			НР - 80%; СП - 8%			428,35	1,17	12778	35		1963		
21	41	С121-100105-0304 2110-0105-0304 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	14,7315	2094,00	--	30848	--	30848	--	33316	казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2468		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				1470207					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								386	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					373656				
			ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ								1921693	
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%	ТЕНГЕ				23060				23060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,64%	ТЕНГЕ				51341				51341	
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2 %	ТЕНГЕ				39922				39922	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г. К=1,0498961	ТЕНГЕ				2137605				2137605	
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	0,899981				1923804,33				1923804,33	
			НДС 12%	ТЕНГЕ				230856,52				230856,52	
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС	ТЕНГЕ				2154660,85				2154660,85	

Сдал (Подрядчик)

Генподрядчик : ТОО "ПетроBuilding" ,БИН 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ИП "Исмагулов Р.К" ,ИИН 470115301921

Эксперт _____ **Исмагулов Р.К., Аттестат KZ26VLE00030769 , 15.02.2012**

Авторский надзор ТОО "АрхСтрой", БИН: 931240001497

ГИП _____ **Ковальчук С.А.**

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГУ "Отдел образования акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области" БИН 970640001317

Руководитель _____ **Рамазанова С.М.**

МП