Форма по приложению 3-1

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Камыстинского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН970140000826, Костанайская область, Камыстинский район , с. Камысты, Ержанова, 70 тел.87143721071**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Карабатырской общеобразовательной школы в селе Карабатыр Камыстинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Карабатырской общеобразовательной школы в селе Карабатыр Камыстинского района Костанайской области**

02-01 Капитальный ремонт Карабатырской общеобразовательной школы

Договор подряда (контракт) **№162** от **01.08.2023г.**

Акт выполненных работ №11

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**7322551**	
					ЩО2, ЩО3, ЩО4(ЩО4)			
1	18	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.18Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	1	12020	12020	
2	19	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	п.19Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242	7242	
			ЩР1					
3	32	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.32Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	1	12020	12020	
4	33	247-201-0118 *РСНБ РК 2022*	**п.33Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54**	**шт.**	1	12469	12469	
			ЩР4					
5	53	6119-0602-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.53Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 10 кг**	**шт.**	1	12020	12020	
6	54	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**п.54Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	1	8376	8376	
					Электроустановочные изделия			
7	96	247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	**п.96Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207**	**шт.**	180	41	7380	
					Трубы			
8	100	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.100Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	713	1238	882694	
9	101	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**п.101Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	**м**	6	1501	9006	
10	102	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**п.102Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	207,05	55	11388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
11	103	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	п.103Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	513,08	79	40533			
12	104	241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	п.104Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	5,05	239	1207			
13	105	6119-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.105Прокладка трубы стальной, в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	179	583	104357			
14	106	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	п.106Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	180,79	519	93830			
					Кабель					
15	107	6119-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.107Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	155	337	52235			
16	108	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.108Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	743	906	673158			
17	109	6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	п.109Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	2465	1534	3781310			
18	110	243-106-0301 *РСНБ РК 2022*	п.110Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 135	км	0,1377	212287	29232			
19	111	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	п.111Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 1400	км	1,428	309939	442593			
20	112	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	п.112Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 1049	км	1,06998	480684	514322			
21	113	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	п.113Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 390	км	0,3978	410666	163363			
22	115	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	п.115Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 163	км	0,16626	1242344	206552			
23	116	243-106-1004 *РСНБ РК 2022*	п.116Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-1 65	км	0,0663	1903762	126219			
24	117	243-106-1005 *РСНБ РК 2022*	п.117Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1 6	км	0,00612	3430048	20992			
25	118	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	п.118Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,05665	89832	5089			
26	119	243-142-0114 *РСНБ РК 2022*	п.119Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,103	902372	92944			
			ВСЕГО по акту:				7322551			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	%	6,30			461321		
			Итого							7783872
			Сметная прибыль	%	5,00			389194		
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			389194		
			Итого							8562259

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			2023-100% к=1,079						**9238678**
			В договорную с к=0,95 (скидка 5%)						**8776744**
			НДС	**%**	**12,00**			**1053209**	
			Итого с НДС						**9829953**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков Павел Петрович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования Камыстинского района"Управления образования акимата Костанайской области, БИН 970140000826

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Куанышбаев Талгат Саркенович**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "KZ Құрылыс Сапа" **Кемалов Бакытбек Умирбекович**, ИИН900523301378, KZ22VTE00058445

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер по авторскому надзору ТОО "Институт "Агропромпроект" **Костенко Артем Юрьевич**, БИН 981240000725, приказ №18 от 08.08.2023года

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)