Генподрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: **ТОО "Марал Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжение н.п.Береке, с/о Мактаарал, Мактааральского района, Туркестанской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода

Акт выполненных работ за июль 2023 г.

внутрипоселковые водопроводные сети

(наименование работ и затрат)

Основание: Договор №15 от 5 июня 2023г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1 875,17	158,34	296 914
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	57,99	1434,41	83 189
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ	м3	232,90	151,99	35 398
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	229,61	741,63	170 287
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1 533,09	29,17	44 720
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	1 533,09	151,99	233 014

7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	58,07	41,53	2 412
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	58,07	38,45	2 233
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			868 166
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ				
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	89,74	3298,67	296 036
10	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопрово да	0,73	340537,60	247 475
11	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	755,88	1500,00	1 133 826
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопрово да	0,02	297739,09	6 765
13	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,59	498,00	11 750
14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка	км трубопрово да	0,67	280189,43	187 817
15	2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	702,23	98,00	68 819
16	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопрово да	0,00	1431757,76	2 978
17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК	т фасонных частей	0,0033	985136,99	3 231

18	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК СТАЛЬНОЙ	м	0,32	2554,00	817
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00	985136,99	3 531
20	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ТРОЙНИКИ С ПОЖАРНЫМИ ПОДСТАВКАМИ/. Установка	т фасонных частей	0,04	1326135,99	49 014
21	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ/. Установка	т фасонных частей	0,02	1326135,99	24 539
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09	985136,99	84 903
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ЗАГЛУШКИ,ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0,00	985136,99	394
		ГИЛЬЗЫ				
24	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0024	598640,23	1 456
25	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,43	12343,00	30 018
		ФУТЛЯРЫ				
26	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	598640,23	10 153
27	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,00	561548,77	359

28	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	526297,62	10 063
29	2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,96	18238,00	309 316
30	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,64	11491,00	7 354
31	2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,12	7377,00	141 048
		ПРОКОЛ				
32	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	4,72	6186,30	29 199
33	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	5,84	2801,94	16 363
34	2301-0501-1522 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,81	18238,00	87 805
35	2301-0501-1518 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,96	7377,00	43 943
		Протаскивание				
36	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21,68	1220,36	26 457
37	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,64	1220,36	781
38	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 20 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19,36	1220,36	23 626
		Промывка трубопроводов				
39	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,72	57921,94	41 746

40	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,75	69551,17	52 052
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-1шт				
41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,18	19541,75	3 596
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-60шт				
42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,82	19541,75	133 197
43	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,43	12752,00	5 509
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				3 095 937
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ				**3 964 103**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8%	2,9%			114 959
		Итого с 2,9%				**4 079 062**
		Доп затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	0,91%			37 119
		Итого				**4 116 181**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%			82 324
		Итого в сметных ценах 2019г.				**4 198 505**
		Итого в ценах на 2020 год, К=1,049901	1,049901			4 408 014
		НДС 12%	12%			528 962
		Итого с НДС 12%				**4 936 976**

Генподрядчик: ТОО "Данекер"

Директо _____ **Искаков Б.А.**

Субподрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

Директор _____ **Айдаболов Ж.К.**