Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«02» ноября 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Декор» Атырауская область, город Атырау, ул.Гурьевская 5В, 43/32**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Аскаров Пангерей Асқарұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы М.Шманулы от улицы Желтоксан до перекрестка ул.И.Ургеншбаева, ул.И.Ургеншбаева от улицы М.Шманулы до перекрестка ул.Жаксыбаева в г.Шалкар»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель – Князбаев Қайрат Амангелдіұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: -
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Amanat Story KZ» № 15-АД-2018**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" приказ № 93 от 01.04.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность автомобильной дороги	м	1220	1220	1220	1220
Ширина проезжей части	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина обочины	м			До 1,5 м	До 1,5 м
Дорожные знаки	шт	29	29	29	29
Дорожное покрытие	м2	8540	8540	8540	8540
Дорожная разметка	км линии	1,24	1,24	1,24	1,24

5. Рабочий проект на **«Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы М.Шманулы от улицы Желтоксан до перекрестка ул.И.Ургеншбаева, ул.И.Ургеншбаева от улицы М.Шманулы до перекрестка ул.Жаксыбаева в г.Шалкар»** выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы:

Подготовительные работы

- Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги, I категории сложности (км)
- Закрепление трассы для стоительства железной или автомобильной дороги, I категории сложности (км)

Демонтажные работы

- Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм с погрузкой на автосамосвалы. (м2 покрытия)
- Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (т)
- Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. (м3)
- Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (т)
- Грунты 2 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.
- Грунты 2 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта.
- Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 (м2)
- Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.
- Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой.

Устройство дорожной одежды

- Прослойка из нетканого синтетического материала сплошная. Устройство в земляном полотне
- Геотекстиль BaseTex, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м
- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. (м3)
- Полотно автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками).

- Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная Tensar TX 160, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м
- Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство.
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 7 см
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, на битуме БНД 70/100. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 5 см.

Устройство примыканий дорожная одежда

- Прослойка из нетканого синтетического материала сплошная. Устройство в земляном полотне
- Геотекстиль BaseTex, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м
- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.
- Полотно автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)
- Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная Tensar TX 160, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м
- Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 7 см
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, на битуме БНД 70/100. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 5 см.

Укрепление обочины

- Обочины. Укрепление грунтощебеночнем толщиной 12 см при расходе от объема грунта 50 % (ЩПС из разборки основании).
- Присыпка обочины из местного грунта. Группа грунта 2.

Устроиство водопропускной трубы

- Трубы водопропускные гофрированного металла. Устроиство гравийно-песчаной подготовки.
- Трубы одноочковые из гофрированного металла, диаметр 1,5 м (с обмазочной изоляцией)
- Трубы стальные электросварные прямошовные, Д720 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10706-76

Установка дорожных знаков

- Основание под фунтаменты щебеночное М1200 фр 20-40 мм. Устроиство (м3 основании)

- Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устроиство (м3)
- Знаки дорожные на металических стойках. Установка в т.ч землянные работы (шт)
- Стойка круглая металическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 (шт)
- Знаки дорожные односторонные квадратные световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2020 (шт)
- Знаки дорожные односторонные прямоугольные световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2020 (шт)

Разметка проезжей части

- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 3:1 (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 1:1 (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской стрел,островков безопасности, букв, цифр и прочих символов. (м2 разметки).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 г.**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5**;

фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не предусмотрены

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт автомобильной дороги улицы М.Шманулы от улицы Желтоксан до перекрестка ул.И.Ургеншбаева, ул.И.Ургеншбаева от улицы М.Шманулы до перекрестка ул.Жаксыбаева в г.Шалкар»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Декор» **Асқаров Панкерей Асқарулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.