Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", БИН 110940000807, Республика Казахстан, г.Тараз, микрорайон Астана, 30, тел.:+7(7262) 54 83 55**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", БИН 001040002533, A05H0H4, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 378 34 67**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство высоковольтных линий и подстанций для жилых массивов г.Тараз**

Договор № 56 от 14.05.2024 г., Дополнительное соглашение № 56/1 от 17.09.2024 г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
110 940 000 807	001 040 002 533	№ 56 Доп. Согл. № 56/1	14.05.2024г. 17.09.2024г.				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство высоковольтных линий и подстанций для жилых массивов г.Тараз**	**649 602 279,43**	**580 002 035,21**	**580 002 035,21**	**405 706 498,99**	**174 295 536,22**				**69 600 244,22**	**649 602 279,43**
	ИТОГО по справке	**649 602 279,43**	**580 002 035,21**	**580 002 035,21**	**405 706 498,99**	**174 295 536,22**				**69 600 244,22**	**649 602 279,43**
2	**В том числе НДС**	**69 600 244,22**									**69 600 244,22**
3	**Возврат аванса 30%**	**194 880 683,83**									**194 880 683,83**
	ИТОГО к оплате	**454 721 595,60**									**454 721 595,60**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519",
БИН 001040002533

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Сычёв А.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей-Тайынша"

Жаксыбаев К.Ш. аттестат №KZ26VJE00042797

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", БИН 110940000807

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.исп. обязанности **Садуакасов Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Дата подписания:

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", БИН 110940000807, Республика Казахстан, г.Тараз, микрорайон Астана, 30, тел.:+7(7262) 54 83 55
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", БИН 001040002533, A05H0H4, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Исаева, д.15, офисное помещение 88, тел.: +7 (727) 378 34 67
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство высоковольтных линий и подстанций для жилых массивов г.Тараз
(наименование, адрес)

Объект : ПС 35/10 кВ массив "Колтоган". ВЛ 35кВ ПС 35/10кВ "Кумшагал"- ПС 35/10кВ массив "Шолдала"-ПС 35/10кВ "Айша-биби"
(наименование)

Договор подряда (контракт) №56 от 14.05.2024 г. Дополнительное соглашение №56/1 от 17.09.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ПС 35/10 кВ массив "Колтоган										
			ЛС 02-01с-01 Порталы 35кВ										
			Раздел 1: Ячейковый портал ПЖС-35Я1(лист10)										
1	1	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	432,090106	431,49 0,00	431,49 107,09	186443,00 0,00	186443,00 46273,00		33314,00 17582,00	237339,00	
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	7,696262	5192,24 5192,24	0,00 0,00	39961,00 39961,00	0,00 0,00		28772,00 5499,00	74232,00	
3	3	1101-0205-1303 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м³ группа	7,696262	962,47 962,47	0,00 0,00	7407,00 7407,00	0,00 0,00		5333,00 1019,00	13759,00	
4	4	411-103-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	5479,738145	109,00		597291,00			47783,00	645074,00	
5	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м³	391,836132	51,28 0,00	51,28 14,49	20093,00 0,00	20094,00 5678,00		4087,00 1936,00	26116,00	
6	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м³	391,836132	263,83 135,91	127,92 56,19	103378,00 53254,00	50123,00 22017,00		54195,00 12605,00	170178,00	
7	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м³	43,537348	1671,16 1671,16	0,00 0,00	72758,00 72758,00	0,00 0,00		52386,00 10011,00	135155,00	
8	9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014 для засыпки котлована	м³	435,37348	3897,00		1696650,00		1696650,00	135732,00	1832382,00	казахстан
9	10	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	4	2675,79 84,86	174,85 55,65	10703,00 339,00	700,00 223,00	9664,00	607,00 905,00	12215,00	
10	11	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	4	735,75 1,23	14,55 5,65	2943,00 5,00	59,00 23,00	2880,00	30,00 238,00	3211,00	

11	13	1133-0108-0103 РСНБ РК 2022	Стойки порталов сборные железобетонные центрифугированные без оттяжек массой до 3,5 т. Установка в отрытые котлованы		4,152	31184,01	15776,51	129476,00	65504,00		67084,00	212285,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		15407,50	4788,65	63972,00	19882,00		15725,00		
12	14	1133-0107-0111 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка		1,12	38407,47	18246,24	43016,00	20435,00		24542,00	72963,00	
				м³ сборных железобетонных конструкций		20161,23	7229,01	22581,00	8096,00		5405,00		
13	15	225-204-1518 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки Р1 (РФ1,5)		4	19495,00		77980,00		77980,00		84218,00	Казахстан
				шт.							6238,00		
14	16	225-204-1514 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки РЦ 3,0-6		4	89767,00		359068,00		359068,00		387793,00	Казахстан
				шт.							28725,00		
15	17	СТССЦ	Надбавка за изменение класса бетона с В15 до В25		4	2762,00		11048,00		11048,00		11932,00	
				м³							884,00		
16	18	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Детали крепления ригелей, поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70		0,1024	409769,00		41960,00		41960,00		45317,00	
				т							3357,00		
17	19	СТПЕРЕЧЕНЬ	Стойки железобетонные, предварительно напряженные цилиндрические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СЦП 105-280 СТ РК 2387-2013 с подпятником П1-3(в опалубке СЦ22.1-1)		4	2276785,71		9107143,00		9107143,00		9835714,00	Казахстан
				шт.							728571,00		
18	20	СТ121ССЦ	Надбавка за применение бетона из сульфатостойкого цемента		4,952	284,00		1406,00		1406,00		1519,00	
				м³							113,00		
19	21	1133-0109-0107 РСНБ РК 2022	Траверсы порталов оциновки стальные сварные массой до 0,3 т. Установка		0,8924	78608,75	49245,81	70150,00	43947,00	1867,00	27876,00	105868,00	
				т		27270,46	11775,38	24336,00	10508,00		7842,00		
20	22	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка		0,396	214326,84	142247,41	84873,00	56330,00	1878,00	32248,00	126491,00	
				т		67336,46	34457,88	26665,00	13645,00		9370,00		
21	23	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,502	965674,00		484768,00		484768,00		523549,00	Казахстан
				т							38781,00		
22	24	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,7864	973588,00		765630,00		765630,00		826880,00	Казахстан
				т							61250,00		
23	25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0016	1358643,20	1806,32	2174,00	3,00	1647,00	478,00	2864,00	
				т		327206,88	762,93	524,00	1,00		212,00		
24	26	СТ121ССЦ	Надбавка за применение стали марки С-245		0,99	7791,00		7713,00		7713,00		8330,00	
				т							617,00		
25	27	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		12	783,00		9396,00		9396,00		10148,00	
				кг							752,00		
			Итого по разделу 1: Ячейковый портал ПЖС-35Я1(лист10)					13933428,00	443638,00	12580698,00	330952,00	15405532,00	
								311802,00	126346,00	0,00	1141152,00		
			Раздел 2: Ячейковый портал ПЖС-35Я2(лист12)										
26	34	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1		432.090106	431,49	431,49	186443,00	186443,00		33314,00	237339,00	
				м³ грунта		0,00	107,09	0,00	46273,00		17582,00		
27	35	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		7,696262	5192,24	0,00	39961,00	0,00		28772,00	74232,00	
				м³ грунта		5192,24	0,00	39961,00	0,00		5499,00		
28	36	1101-0205-1303 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3		7,696262	962,47	0,00	7407,00	0,00		5333,00	13759,00	

				$м^3$ грунта		962,47	0,00	7407,00	0,00		1019,00		
29	37	411-103-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	5479,738145	109,00		597291,00				645074,00	
											47783,00		
30	38	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	$м^3$	391,836132	51,28	51,28	20093,00	20094,00		4087,00	26116,00	
						0,00	14,49	0,00	5678,00		1936,00		
31	39	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	391,836132	263,83	127,92	103378,00	50123,00		54195,00	170178,00	
						135,91	56,19	53254,00	22017,00		12605,00		
32	40	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	$м^3$	43,537348	1671,16	0,00	72758,00	0,00		52386,00	135155,00	
						1671,16	0,00	72758,00	0,00		10011,00		
33	42	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014 для засыпки котлована	$м^3$	435,37348	3897,00		1696650,00		1696650,00		1832382,00	Казахстан
											135732,00		
34	43	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	$м^2$ покрытия	4	2675,79	174,85	10703,00	700,00	9664,00	607,00	12215,00	
						84,86	55,65	339,00	223,00		905,00		
35	44	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	$м^2$ покрытия	4	735,75	14,55	2943,00	59,00	2880,00	30,00	3211,00	
						1,23	5,65	5,00	23,00		238,00		
36	46	1133-0108-0103 РСНБ РК 2022	Стойки порталов сборные железобетонные центрифугированные без оттяжек массой до 3,5 т. Установка в открытые котлованы	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	4,152	31184,01	15776,51	129476,00	65504,00		67084,00	212285,00	
						15407,50	4788,65	63972,00	19882,00		15725,00		
37	47	1133-0107-0111 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,12	38407,47	18246,24	43016,00	20435,00		24542,00	72963,00	
						20161,23	7229,01	22581,00	8096,00		5405,00		
38	48	225-204-1518 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки Р1 (РФ1,5)	шт.	4	19495,00		77980,00		77980,00		84218,00	Казахстан
											6238,00		
39	49	225-204-1514 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки РЦ 3.0-6	шт.	4	89767,00		359068,00		359068,00		387793,00	Казахстан
											28725,00		
40	50	СТССЦ	Надбавка за изменение класса бетона с В15 до В25	$м^3$	4	2762,00		11048,00		11048,00		11932,00	
											884,00		
41	51	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Детали крепления ригелей, поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,1024	409769,00		41960,00		41960,00		45317,00	
											3357,00		
42	52	СТПЕРЕЧЕНЬ	Стойки железобетонные, предварительно напряженные цилиндрические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СЦП 105-280 СТ РК 2387-2013 с подпятником П1-3(в опалубке СЦ22.1-1)	шт.	4	2276785,71		9107143,00		9107143,00		9835714,00	Казахстан
											728571,00		
43	53	СТ121ССЦ	Надбавка за применение бетона из сульфатостойкого цемента	$м^3$	5,272	284,00		1497,00		1497,00		1617,00	
											120,00		
44	54	1133-0109-0107 РСНБ РК 2022	Траверсы порталов оцинковки стальные сварные массой до 0,3 т. Установка	т	0,8044	78608,75	49245,81	63233,00	39613,00	1683,00	25127,00	95429,00	
						27270,46	11775,38	21936,00	9472,00		7069,00		
45	55	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,502	965674,00		484768,00		484768,00		523549,00	Казахстан
											38781,00		
46	56	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3024	973588,00		294413,00		294413,00		317966,00	Казахстан
											23553,00		
47	57	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0016	1358643,20	1806,32	2174,00	3,00	1647,00	478,00	2864,00	
						327206,88	762,93	524,00	1,00		212,00		
48	58	СТ121ССЦ	Надбавка за применение стали марки С-245	т	0,534	7791,00		4160,00		4160,00		4493,00	
											333,00		
49	59	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	7,76	783,00		6076,00		6076,00		6562,00	
											486,00		

			Итого по разделу 2: Ячейковый портал ПЖС-35Я2(лист12)					13363639,00	382974,00	12100637,00	295955,00	14752363,00	
								282737,00	111665,00	0,00	1092769,00		
			ИТОГО по акту					27297067,00	826612,00	24681335,00	626907,00	30 157 895,00	
								594539,00	238011,00	0,00	2233921,00		
			ЛС 02-01с-02 Прожекторная мачта ПМС-17,6										
50	1	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	147,170829	431,49 0,00	431,49 107,09	63503,00 0,00	63503,00 15761,00		11347,00 5988,00	80838,00	
51	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,621363	5192,24 5192,24	0,00 0,00	13611,00 13611,00	0,00 0,00		9800,00 1873,00	25284,00	
52	3	1101-0205-1303 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м³ грунта	2,621363	962,47 962,47	0,00 0,00	2523,00 2523,00	0,00 0,00		1817,00 347,00	4687,00	
53	4	411-103-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	1866,410712	109,00		203439,00			16275,00	219714,00	
54	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м³	133,077573	51,28 0,00	51,28 14,49	6824,00 0,00	6824,00 1928,00		1388,00 657,00	8869,00	
55	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м³	133,077573	263,83 135,91	127,92 56,19	35110,00 18087,00	17024,00 7478,00		18406,00 4281,00	57797,00	
56	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м³	14,786397	1671,16 1671,16	0,00 0,00	24710,00 24710,00	0,00 0,00		17792,00 3400,00	45902,00	
57	9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014 для засыпки котлована	м³	147,86397	3897,00		576226,00		576226,00	46098,00	622324,00	Казахстан
58	10	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	2,25	2675,79 84,86	174,85 55,65	6021,00 191,00	393,00 125,00	5436,00	341,00 509,00	6871,00	
59	11	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	2,25	735,75 1,23	14,55 5,65	1655,00 3,00	33,00 13,00	1620,00	17,00 134,00	1806,00	
60	13	1133-0108-0121 РСНБ РК 2022	Мачты прожекторные сборные железобетонные высотой стоек до 30 м. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	2,128	55604,16 25940,30	27615,56 8051,03	118326,00 55201,00	58766,00 17133,00	4359,00	57867,00 14095,00	190288,00	
61	14	225-204-0502 РСНБ РК 2022	Стойка цилиндрическая центрифугированная железобетонная марки СЦ 22.1-1.1И СТ РК 2387-2013 с подпятником П1-3(в опалубке СЦ22.1-1)	шт.	1	1347386,00		1347386,00		1347386,00	107791,00	1455177,00	Казахстан
62	15	1133-0107-0111 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,96	38407,47 20161,23	18246,24 7229,01	36871,00 19355,00	17517,00 6940,00		21036,00 4633,00	62540,00	
63	16	225-204-1518 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки Р1 (РФ1,5)	шт.	4	19495,00		77980,00		77980,00	6238,00	84218,00	Казахстан
64	17	225-204-1514 РСНБ РК 2022	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки РЦ 3,0-6	шт.	2	89767,00		179534,00		179534,00	14363,00	193897,00	Казахстан
65	18	СТССЦ	Надбавка за изменение класса бетона с В15 до В25	м³	2,4	2762,00		6629,00		6629,00	530,00	7159,00	

66	19	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Детали крепления ригелей, поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0768	409769,00		31470,00		31470,00		33988,00	
											2518,00		
67	20	СТ121ССЦ	Надбавка за применение бетона из сульфатостойкого цемента	м³	2,328	284,00		661,00		661,00		714,00	
											53,00		
68	21	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,123	214326,84	142247,41	26362,00	17496,00	583,00	10017,00	39289,00	
						67336,46	34457,88	8282,00	4238,00		2910,00		
69	22	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,123	973588,00		119751,00		119751,00		129331,00	Казахстан
											9580,00		
70	23	1133-0103-0201 РСНБ РК 2022	Лестницы стальные для опор. Установка	т	0,8899	92425,42	0,00	82249,00	0,00		65800,00	159893,00	
						92425,42	0,00	82249,00	0,00		11844,00		
71	24	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,641	1139868,00		730655,00		730655,00		789107,00	
											58452,00		
72	25	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,2489	1029630,00		256275,00		256275,00		276777,00	Казахстан
											20502,00		
73	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0038	1358643,20	1806,32	5163,00	7,00	3913,00	1134,00	6801,00	
						327206,88	762,93	1243,00	3,00		504,00		
74	27	СТ121	Надбавка за сталь марки С-245	т	1,0129	7791,00		7892,00		7892,00		8523,00	
											631,00		
75	28	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,994	783,00		3127,00		3127,00		3377,00	
											250,00		
			ИТОГО по акту					3963953,00	181563,00	3353497,00	216762,00	4 515 171,00	
								225455,00	53619,00	0,00	334456,00		
			ЛС 02-01с-03 Фундаменты ФТМ под трансформаторы										
			Раздел 1: Фундамент ФТМ-1										
76	1	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	78,596807	431,49	431,49	33914,00	33914,00		6060,00	43172,00	
						0,00	107,09	0,00	8417,00		3198,00		
77	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,399943	5192,24	0,00	7269,00	0,00		5234,00	13503,00	
						5192,24	0,00	7269,00	0,00		1000,00		
78	3	1101-0205-1303 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м³ грунта	1,399943	962,47	0,00	1347,00	0,00		970,00	2502,00	
						962,47	0,00	1347,00	0,00		185,00		
79	4	411-103-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	996,759505	109,00		108647,00				117339,00	
											8692,00		
80	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м³	45,464175	51,28	51,28	2331,00	2332,00		474,00	3030,00	
						0,00	14,49	0,00	659,00		225,00		
81	6	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м³	45,464175	263,83	127,92	11995,00	5816,00		6288,00	19746,00	
						135,91	56,19	6179,00	2555,00		1463,00		
82	7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м³	5,051575	1671,16	0,00	8442,00	0,00		6078,00	15682,00	
						1671,16	0,00	8442,00	0,00		1162,00		
83	9	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014 для засыпки котлована	м³	50,51575	3897,00		196860,00		196860,00		212609,00	Казахстан
											15749,00		
84	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунтового основания	м³	2,665	221,23	107,45	590,00	287,00		309,00	971,00	
						113,78	47,20	303,00	126,00		72,00		

85	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 W4 сульфатостойкого	м³	1,4	22080,58	1465,14	30913,00	2051,00	26481,00	2581,00	36174,00
						1700,24	326,01	2380,00	456,00		2680,00	
86	14	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м³. Устройство	м³	19,6	32786,14	575,56	642608,00	11281,00	544127,00	82857,00	783502,00
						4449,00	196,51	87200,00	3852,00		58037,00	
87	15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2037	26649,71	1576,46	5429,00	321,00	78,00	4672,00	10909,00
						24689,25	513,76	5029,00	105,00		808,00	
88	16	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2037	349794,00		71253,00		71253,00		76953,00
											5700,00	
89	17	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1489	331233,00		49321,00		49321,00		53267,00
											3946,00	
90	18	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04596	538299,34	1840,64	24740,00	84,00	15693,00	8180,00	35554,00
						195002,08	570,71	8962,00	26,00		2634,00	
91	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0523	349794,00		18294,00		18294,00		19758,00
											1464,00	
92	20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1514	1144794,97	23981,18	173322,00	3631,00	158121,00	11800,00	199932,00
						76421,80	9224,56	11570,00	1397,00		14810,00	
93	38	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0504	1132726,26	9373,88	57089,00	472,00	52447,00	5030,00	67089,00
						82732,10	1852,10	4170,00	93,00		4970,00	
94	39	СТССЦ	Надбавка за применение стали марки С-255	т	0,0504	14178,00		715,00		715,00		772,00
											57,00	
95	40	1133-0110-0101 РСНБ РК 2022	Пути продольные рельсовые на шпалах шаг 0,52 м. Укладка	км пути	0,007	126591544,73	150989,59	886141,00	1057,00	869470,00	12826,00	970884,00
						2230592,00	59853,04	15614,00	419,00		71917,00	
96	41	217-101-0202 РСНБ РК 2022	Стяжка С-6	т	0,0165	744057,00		12277,00		12277,00		13259,00
											982,00	
97	42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Изделие Ам-4..Ам-7	т стальных элементов	0,0652	1132726,26	9373,88	73854,00	611,00	67848,00	6508,00	86791,00
						82732,10	1852,10	5394,00	121,00		6429,00	
98	43	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Закрепление силовых трансформаторов(л.8)	т	0,0195	1131342,87	21730,57	22061,00	424,00	19832,00	1406,00	25344,00
						92605,24	7525,45	1806,00	147,00		1877,00	
99	44	СТССЦ	Надбавка за применение стали марки С-245	т	0,0847	7791,00		660,00		660,00		713,00
											53,00	
			Итого по разделу 1: Фундамент ФТМ-1					**2440072,00**	**62281,00**	**2103477,00**	**161273,00**	**2809455,00**
								165665,00	**18373,00**	**0,00**	**208110,00**	
			Раздел 2: Фундамент ФТМ-2									
100	50	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	77,214184	431,49	431,49	33317,00	33317,00		5953,00	42412,00
						0,00	107,09	0,00	8269,00		3142,00	
101	51	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	1,375316	5192,24	0,00	7141,00	0,00		5141,00	13265,00
						5192,24	0,00	7141,00	0,00		983,00	
102	52	1101-0205-1303 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м³ грунта	1,375316	962,47	0,00	1324,00	0,00		953,00	2459,00
						962,47	0,00	1324,00	0,00		182,00	
103	53	411-103-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	979,22517	109,00		106736,00				115275,00
											8539,00	

104	54	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	$м^3$	45,464175	51,28	51,28	2331,00	2332,00		474,00	3030,00	
						0,00	14,49	0,00	659,00		225,00		
105	55	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	45,464175	263,83	127,92	11995,00	5816,00		6288,00	19746,00	
						135,91	56,19	6179,00	2555,00		1463,00		
106	56	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	$м^3$	5,051575	1671,16	0,00	8442,00	0,00		6078,00	15682,00	
						1671,16	0,00	8442,00	0,00		1162,00		
107	58	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014 для засыпки котлована	$м^3$	50,51575	3897,00		196860,00		196860,00		212609,00	Казахстан
											15749,00		
108	60	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунтового основании	$м^3$	2,665	221,23	107,45	590,00	287,00		309,00	971,00	
						113,78	47,20	303,00	126,00		72,00		
109	62	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки из бетона В10 W4 сульфатостойкого	$м^3$	1,4	22080,58	1465,14	30913,00	2051,00	26481,00	2581,00	36174,00	
						1700,24	326,01	2380,00	456,00		2680,00		
110	63	1106-0201-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	19,6	32786,14	575,56	642608,00	11281,00	544127,00	82857,00	783502,00	
						4449,00	196,51	87200,00	3852,00		58037,00		
111	64	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2037	26649,71	1576,46	5429,00	321,00	78,00	4672,00	10909,00	
						24689,25	513,76	5029,00	105,00		808,00		
112	65	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2037	349794,00		71253,00		71253,00		76953,00	
											5700,00		
113	66	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1489	331233,00		49321,00		49321,00		53267,00	
											3946,00		
114	67	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,04596	538299,34	1840,64	24740,00	84,00	15693,00	8180,00	35554,00	
						195002,08	570,71	8962,00	26,00		2634,00		
115	68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0523	349794,00		18294,00		18294,00		19758,00	
											1464,00		
116	69	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1514	1144794,97	23981,18	173322,00	3631,00	158121,00	11800,00	199932,00	
						76421,80	9224,56	11570,00	1397,00		14810,00		
117	87	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0504	1132726,26	9373,88	57089,00	472,00	52447,00	5030,00	67089,00	
						82732,10	1852,10	4170,00	93,00		4970,00		
118	88	СТ121ССЦ	Надбавка за применение стали марки С-255	т	0,0504	14178,00		715,00		715,00		772,00	
											57,00		
119	89	1133-0110-0101 РСНБ РК 2022	Пути продольные рельсовые на шпалах шаг 0,52 м. Укладка	км пути	0,007	126591544,73	150989,59	886141,00	1057,00	869470,00	12826,00	970884,00	
						2230592,00	59853,04	15614,00	419,00		71917,00		
120	90	217-101-0202 РСНБ РК 2022	Стяжка С-6	т	0,0165	744057,00		12277,00		12277,00		13259,00	
											982,00		
121	91	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/Изделие Ам-4, Ам-7	т стальных элементов	0,0652	1132726,26	9373,88	73854,00	611,00	67848,00	6508,00	86791,00	
						82732,10	1852,10	5394,00	121,00		6429,00		
122	92	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022	Металлические конструкции. Монтаж оборудования. Закрепление силовых трансформаторов(л.8)	т	0,0195	1131342,87	21730,57	22061,00	424,00	19832,00	1406,00	25344,00	
						92605,24	7525,45	1806,00	147,00		1877,00		
123	93	СТССЦ	Надбавка за применение стали марки С-245	т	0,0847	7791,00		660,00		660,00		713,00	
											53,00		
			Итого по разделу 2: Фундамент ФТМ-2					2437413,00	61684,00	2103477,00	161056,00	2806350,00	
								165514,00	18225,00	0,00	207881,00		
			ИТОГО по акту					4877485,00	123965,00	4206954,00	322329,00	5 615 805,00	
								331179,00	36598,00	0,00	415991,00		
			ЛС 02-01с-06 Фундамент П-2 под ЗРУ и ОПУ в БМЗ										

124	1	1101-0102-0339 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноконковых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	271,427906	431,49	431,49	117118,00	117118,00		20927,00	149089,00	
						0,00	107,09	0,00	29067,00		11044,00		
125	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	4,834594	5192,24	0,00	25102,00	0,00		18074,00	46630,00	
						5192,24	0,00	25102,00	0,00		3454,00		
126	3	1101-0205-1303 РСНБ РК 2022	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м³ грунта	4,834594	962,47	0,00	4653,00	0,00		3350,00	8643,00	
						962,47	0,00	4653,00	0,00		640,00		
127	4	411-103-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	476,518964	494,00		235400,00				254232,00	
											18832,00		
128	5	411-103-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	106,598004	109,00		11619,00				12549,00	
											930,00		
129	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м³	240,936555	51,28	51,28	12355,00	12355,00		2513,00	16058,00	
						0,00	14,49	0,00	3491,00		1190,00		
130	7	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м³	240,936555	263,83	127,92	63566,00	30820,00		33324,00	104641,00	
						135,91	56,19	32746,00	13538,00		7751,00		
131	8	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м³	26,770728	1671,16	0,00	44738,00	0,00		32212,00	83106,00	
						1671,16	0,00	44738,00	0,00		6156,00		
132	11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	3,3	6752,55	1383,93	22283,00	4567,00	14161,00	4993,00	29458,00	
						1077,27	549,50	3555,00	1813,00		2182,00		
133	14	1133-0107-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	3,96	22180,61	11571,60	87835,00	45823,00		48129,00	146841,00	
						10609,01	4583,15	42012,00	18149,00		10877,00		
134	15	1133-0108-0114 РСНБ РК 2022	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 1 т. Установка в стаканы подножников	м³ сборных железобетонных конструкций	3,234	18205,71	10565,34	58877,00	34169,00	1513,00	29284,00	95214,00	
						7172,51	4146,45	23196,00	13410,00		7053,00		
135	16	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, Ф8,8	м³	3,96	69088,00		273588,00		273588,00		295475,00	
											21887,00		
136	17	СТПЕРЕЧЕНЬ	Стойка под оборудование типа СОН 22-29	шт.	33	47053,57		1552768,00		1552768,00		1676990,00	Казахстан
											124222,00		
137	18	СТССЦ	Надбавка за сульфатостойкость бетона Ж/б изделий	м³	7,194	284,00		2043,00		2043,00		2206,00	
											163,00		
138	20	421-201-3960 РСНБ РК 2022	Провозная плата за перевозку железобетонных изделий и конструкций, кровельных материалов, огнеупорных материалов и изделий, изделий и деталей из древесины, кирпича строительного в универсальных вагонах (крытые, платформы, полувагоны), расстояние перевозки от 881 до 920 км, загрузка вагона 60 т	т	0,08085	5670,00		458,00				495,00	
											37,00		
139	21	ТСЦПГ РК 8.04-12-2021 1.4 раздел 04 п.20	Стоимость подачи и уборки вагонов на станции назначения	т	8,085	224,00		1811,00				1956,00	
											145,00		
140	22	414-101-0901 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	8,085	724,00		5854,00				6322,00	
											468,00		
141	23	414-101-0902 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	8,085	724,00		5854,00				6322,00	
											468,00		

142	24	1133-0109-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,620267	72679,34	41343,93	45081,00	25645,00		23681,00	74263,00	
						31335,41	16388,94	19436,00	10166,00		5501,00		
143	25	1133-0109-0114 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные под оборудование массой до 1 т. Установка	т	6,2588	22738,28	9188,49	142314,00	57509,00	8731,00	74288,00	233930,00	
						12154,80	2681,83	76074,00	16785,00		17328,00		
144	26	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,620267	973588,00		603885,00		603885,00		652196,00	Казахстан
											48311,00		
145	27	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,2588	965674,00		6043960,00		6043960,00		6527477,00	Казахстан
											483517,00		
146	28	СТССЦ	Надбавка за применение стали марки С-245	т	6,711907	7791,00		52292,00		52292,00		56475,00	
											4183,00		
			ИТОГО по акту					9413454,00	328006,00	8552941,00	290775,00	10 480 568,00	
								271512,00	106419,00	0,00	776339,00		
			ЛС 02-01э-01 Трансформатор 6300/35 кВ										
147	1	1308-0101-0107 РСНБ РК 2022	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 4000, 6300 кВА. Монтаж оборудования	шт.	2	836585,85	230327,12	1673172,00	460654,00	104816,00	917531,00	2797959,00	
						553850,57	83323,88	1107701,00	166648,00		207256,00		
148	2	515-101-3505 РСНБ РК 2022	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu) типа ТМН-6300/35, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	шт.	2	81401536,00		162803072,00		162803072,00		162803072,00	Казахстан
			ИТОГО по акту					164476244,00	460654,00	104816,00	917531,00	165 601 031,00	
								1107701,00	166648,00	162803072,00	207256,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							162 803 072,00			
			ЛС 02-01э-04 Заземление ПС										
149	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	15	2239,04	0,00	33586,00	0,00		24182,00	62389,00	
						2239,04	0,00	33586,00	0,00		4621,00		
150	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, назухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15	1167,57	0,00	17514,00	0,00		12610,00	32534,00	
						1167,57	0,00	17514,00	0,00		2410,00		
151	3	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	19	4698,94	207,46	89280,00	3941,00	62406,00	17339,00	115148,00	
						1206,95	60,55	22932,00	1150,00		8529,00		
152	4	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	1200	656,19	22,20	787428,00	26640,00	429732,00	243588,00	1113492,00	
						275,88	6,05	331056,00	7260,00		82476,00		
153	5	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	100	722,69	27,94	72269,00	2794,00	38439,00	22938,00	102824,00	
						310,36	8,22	31036,00	822,00		7617,00		
			ИТОГО по акту					1000077,00	33375,00	530577,00	320657,00	1 426 387,00	
								436124,00	9232,00	0,00	105653,00		
			ЛС 07-01с-02 Планировочные работы										
154	1	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/	$м^3$ грунта	3446	86,52	86,52	298148,00	298148,00		60650,00	387503,00	
						0,00	24,45	0,00	84255,00		28705,00		
155	2	1101-0104-0111 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	$м^3$ грунта	3446	262,10	262,10	903197,00	903197,00		183810,00	1173984,00	
						0,00	74,08	0,00	255280,00		86977,00		
156	3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	3791	141,45	141,45	536237,00	536237,00		108309,00	696104,00	
						0,00	39,68	0,00	150427,00		51558,00		

157	4	1101-0104-0103 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(грунт планировки и выемка из под корыта а/дорог,зданий и сооружений, плодородной почвы)	м³ грунта	611	86,52	86,52	52864,00	52864,00		10754,00	68708,00	
						0,00	24,45	0,00	14939,00		5090,00		
158	5	1101-0104-0111 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40	м³ грунта	611	262,10	262,10	160143,00	160143,00		32591,00	208156,00	
						0,00	74,08	0,00	45263,00		15422,00		
159	6	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³/недостаток грунта/	м³ грунта	3180	248,77	238,25	791089,00	757635,00		163007,00	1030416,00	
						10,52	60,68	33454,00	192962,00		76320,00		
160	7	411-103-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	39622,8	109,00		4318885,00				4664396,00	
											345511,00		
			ИТОГО по акту					7060563,00	2708224,00	0,00	559121,00	8 229 267,00	
								33454,00	743126,00	0,00	609583,00		
			ЛС 02-07-01 ВЛ 35кВ ПС 35/10кВ "Айша-биби"-ПС 35/10кВ массив "Шолдала										
			Раздел 1: Земляные работы										
161	1	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1034	315,71	315,71	326444,00	326444,00		55267,00	412245,00	
						0,00	74,24	0,00	76764,00		30534,00		
162	2	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	20163	49,00		987987,00				1067026,00	
											79039,00		
163	3	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³	м³ грунта	4238,505	231,59	231,59	981595,00	981595,00		166192,00	1239593,00	
						0,00	54,46	0,00	230829,00		91806,00		
164	4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	75,495	4326,87	0,00	326657,00	0,00		235193,00	606798,00	
						4326,87	0,00	326657,00	0,00		44948,00		
165	5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	4375,67	59,93	59,93	262234,00	262234,00		53383,00	340865,00	
						0,00	16,94	0,00	74124,00		25248,00		
166	6	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м³ грунта	4375,67	77,87	77,87	340733,00	340733,00		69354,00	442905,00	
						0,00	22,01	0,00	96308,00		32818,00		
167	7	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	2322,63	254,75	254,75	591690,00	591690,00		100175,00	747213,00	
						0,00	59,90	0,00	139126,00		55348,00		
168	8	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	41,37	5192,24	0,00	214803,00	0,00		154658,00	399018,00	
						5192,24	0,00	214803,00	0,00		29557,00		
169	9	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	1904,11	59,93	59,93	114113,00	114114,00		23230,00	148330,00	
						0,00	16,94	0,00	32256,00		10987,00		
170	10	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м³ грунта	1904,11	77,87	77,87	148273,00	148273,00		30180,00	192734,00	
						0,00	22,01	0,00	41909,00		14281,00		

171	11	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина	м³	830	1734,00		1439220,00		1439220,00		1554358,00	
											115138,00		
172	12	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	194,22	1671,16	0,00	324573,00	0,00		233693,00	602927,00	
						1671,16	0,00	324573,00	0,00		44661,00		
173	13	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	6279,78	263,83	127,92	1656794,00	803310,00		868556,00	2727371,00	
						135,91	56,19	853485,00	352861,00		202021,00		
174	23	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	363	378,85	378,85	137523,00	137523,00		23283,00	173671,00	
						0,00	89,09	0,00	32340,00		12865,00		
175	24	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	7078,5	49,00		346847,00				374595,00	
											27748,00		
176	25	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м³	м³ грунта	3050,6625	277,91	277,91	847810,00	847810,00		143534,00	1070661,00	
						0,00	65,35	0,00	199361,00		79317,00		
177	26	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	54,3375	5192,24	0,00	282133,00	0,00		203136,00	524090,00	
						5192,24	0,00	282133,00	0,00		38821,00		
178	27	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м³ грунта	2921,64	71,91	71,91	210095,00	210095,00		42773,00	273086,00	
						0,00	20,33	0,00	59397,00		20218,00		
179	28	1101-0104-0409 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м³ грунта	2921,64	93,44	93,44	272998,00	272999,00		55570,00	354863,00	
						0,00	26,41	0,00	77161,00		26295,00		
180	33	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина	м³	270	1734,00		468180,00		468180,00		505634,00	
											37454,00		
181	34	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м³ грунта	90,36	2005,39	0,00	181207,00	0,00		130469,00	336610,00	
						2005,39	0,00	181207,00	0,00		24934,00		
182	35	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2921,64	316,59	153,50	924962,00	448472,00		484905,00	1522642,00	
						163,09	67,43	476490,00	197006,00		112775,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**11386871,00**	**5485292,00**	**1907400,00**	**3073551,00**	**15617235,00**	
								2659348,00	**1609442,00**	**0,00**	**1156813,00**		
			Раздел 2: Устройство фундаментов										
183	42	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	81	8227,02	2880,63	666389,00	233331,00	318950,00	196430,00	931845,00	
						1408,74	1198,85	114108,00	97107,00		69026,00		
184	43	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м²	2356,8	974,59	6,20	2296914,00	14612,00	1902786,00	263938,00	2765729,00	
						161,03	1,27	379516,00	2993,00		204877,00		
185	44	1133-0101-0107 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м³. Установка	м³	14,4	15695,16	8231,32	226010,00	118531,00	5819,00	118082,00	371619,00	
						7059,74	3190,45	101660,00	45942,00		27527,00		
186	47	1133-0101-0116 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные к фундаментам объемом до 0,2 м³. Установка	м³	12	48063,61	25258,28	576763,00	303100,00		303779,00	950985,00	
						22805,33	8838,32	273664,00	106060,00		70443,00		
187	48	1133-0101-0116 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные к фундаментам объемом до 0,2 м³. Установка. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,40; к времени эксплуатации машин - 1,40	м³	5,6	67289,06	35361,60	376819,00	198025,00		198469,00	621311,00	
						31927,46	12373,65	178794,00	69292,00		46023,00		
188	50	1133-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м³. Установка	м³	64,44	15478,58	8153,56	997440,00	525415,00	26040,00	519672,00	1638481,00	
						6920,92	3159,62	445984,00	203606,00		121369,00		

189	51	1133-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м³. Установка. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,40; к времени эксплуатации машин - 1,40	м³	35,8	21508,37	11414,98	770000,00	408656,00	14467,00	404190,00	1268125,00	
						9689,29	4423,47	346877,00	158360,00		93935,00		
190	52	1133-0101-0103 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м³. Установка. В котлованах с притоком грунтовых вод, применен коэффициент к затратам труда - 1,40; к времени эксплуатации машин - 1,40	м³	17,92	22648,96	13277,41	405869,00	237931,00	7241,00	187394,00	640724,00	
						8967,45	4104,12	160697,00	73546,00		47461,00		
191	53	225-204-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф 2-А-Р, размерами 1800 мм х 1800 мм х 3200 мм	шт.	20	257331,00		5146620,00		5146620,00		5558350,00	Казахстан
											411730,00		
192	54	225-204-0195 РСНБ РК 2022	Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф 6-4 Р, размерами 2700 мм х 2700 мм х 3200 мм	шт.	8	378894,00		3031152,00		3031152,00		3273644,00	Казахстан
											242492,00		
193	55	225-204-0190 РСНБ РК 2022	Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф 5-4 Р, размерами 2400 мм х 2400 ммх 3200 мм	шт.	84	344959,00		28976556,00		28976556,00		31294680,00	Казахстан
											2318124,00		
194	56	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Ригели Р1-А, блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; банмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	26,4	69088,00		1823923,00		1823923,00		1969837,00	Казахстан
											145914,00		
195	57	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Детали крепления ригелей, поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	1,668	409769,00		683495,00		683495,00		738175,00	Казахстан
											54680,00		
196	58	1133-0109-0118 РСНБ РК 2022	Ростверки стальные массой до 0,2 т. Установка	т	1,764	95598,46	37276,08	168636,00	65755,00	5906,00	95346,00	285101,00	
						54974,40	12589,18	96975,00	22207,00		21119,00		
197	59	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,692	973588,00		1647311,00		1647311,00		1779096,00	Казахстан
											131785,00		
198	61	СТ121	Надбавка за применение стали С245	т	1,692	7791,00		13182,00		13182,00		14237,00	
											1055,00		
199	62	СТ121	Надбавка за оцинковку металлоконструкций	т	1,692	127444,00		215635,00		215635,00		232886,00	
											17251,00		
200	70	1133-0101-0107 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м³. Установка	м³	9,6	18753,37	9877,59	180032,00	94825,00	3879,00	94466,00	296458,00	
						8471,68	3828,54	81328,00	36754,00		21960,00		
201	74	1133-0101-0116 РСНБ РК 2022	Ригели сборные железобетонные к фундаментам объемом до 0,2 м³. Установка	м³	8,8	57676,33	30309,94	507552,00	266728,00		267326,00	836868,00	
						27366,39	10605,99	240824,00	93333,00		61990,00		
202	77	1133-0101-0102 РСНБ РК 2022	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м³. Установка	м³	50,12	18493,48	9784,27	926893,00	490387,00	20253,00	485028,00	1524874,00	
						8305,11	3791,55	416252,00	190032,00		112953,00		
203	79	261-102-0127 РСНБ РК 2022	Детали крепления ригелей, поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,804	409769,00		329454,00		329454,00		355810,00	Казахстан
											26356,00		
204	80	1133-0109-0118 РСНБ РК 2022	Ростверки стальные массой до 0,2 т. Установка	т	1,032	114048,55	44731,29	117698,00	46162,00	3455,00	66937,00	199406,00	
						65969,28	15107,01	68080,00	15590,00		14771,00		
205	81	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,99	973588,00		963852,00		963852,00		1040960,00	Казахстан
											77108,00		
206	83	СТ121	Надбавка за применение стали С245	т	0,99	7791,00		7713,00		7713,00		8330,00	
											617,00		
207	84	СТ121	Надбавка за оцинковку металлоконструкций	т	0,99	127444,00		126170,00		126170,00		136264,00	
											10094,00		
208	100	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	80	933,00		74640,00				80611,00	
											5971,00		
209	101	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	80	933,00		74640,00				80611,00	
											5971,00		
210	102	414-101-0801 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка		295,4	754,00		222732,00				240551,00	

				т							17819,00		
211	103	414-101-0802 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	295,4	754,00		222732,00				240551,00	
											17819,00		
212	104	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,032	917,00		946,00				1022,00	
											76,00		
213	105	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	1,032	917,00		946,00				1022,00	
											76,00		
214	106	411-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6775,776	83,00		562389,00				607380,00	
											44991,00		
			Итого по разделу 2: Устройство фундаментов					**52341103,00**	**3003458,00**	**45273859,00**	**3201057,00**	**59985543,00**	
								2904759,00	**1114822,00**	**0,00**	**4443383,00**		
			Раздел 3: Установка опор										
215	107	1133-0104-0111 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка	т	20,428	109613,52	50709,32	2239185,00	1035890,00		1231039,00	3747842,00	
						58904,20	16423,74	1203295,00	335504,00		277618,00		
216	109	1133-0104-0104 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 7 т. Установка	т	90,912	140519,03	61173,19	12774866,00	5561377,00		7258108,00	21635612,00	
						79345,84	20449,95	7213489,00	1859146,00		1602638,00		
217	110	1133-0104-0111 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 15 т. Установка	т	6,724	131536,22	60851,18	884450,00	409163,00		486245,00	1480351,00	
						70685,04	19708,49	475286,00	132520,00		109656,00		
218	111	1133-0104-0110 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ анкерно-угловые свободностоящие одностоечные массой до 5 т. Установка	т	4,981	180752,28	78528,68	900327,00	391151,00		514925,00	1528472,00	
						102223,60	26998,78	509176,00	134481,00		113220,00		
219	112	1133-0104-0104 РСНБ РК 2022	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 7 т. Установка	т	39,515	168622,83	73407,82	6663131,00	2900710,00		3785693,00	11284730,00	
						95215,01	24539,94	3762421,00	969696,00		835906,00		
220	113	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	149,275	973588,00		145332349,00		145332349,00		156958937,00	Казахстан
											11626588,00		
221	114	СТ121	Надбавка за применение стали С245	т	149,275	5772,00		861615,00		861615,00		930544,00	Казахстан
											68929,00		
222	115	СТ121	Надбавка за оцинковку металлоконструкций	т	149,275	94412,00		14093351,00		14093351,00		15220819,00	Казахстан
											1127468,00		
223	116	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	7180	783,00		5621940,00		5621940,00		6071695,00	
											449755,00		
224	117	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	162,56	917,00		149068,00				160993,00	
											11925,00		
225	118	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	162,56	917,00		149068,00				160993,00	
											11925,00		
226	119	411-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2926,08	83,00		242865,00				262294,00	
											19429,00		
			Итого по разделу 3: Установка опор					**189912215,00**	**10298291,00**	**165909255,00**	**13276010,00**	**219443282,00**	
								13163667,00	**3431347,00**	**0,00**	**16255057,00**		
			ИТОГО по акту					**253640189,00**	**18787041,00**	**213090514,00**	**19550618,00**	**295 046 060,00**	
								18727774,00	**6155611,00**	**0,00**	**21855253,00**		
			ВСЕГО ПО АКТУ									***521 072 184,00***	
			В том числе:										
			СМР							**358 269 112,00**			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**162 803 072,00**			
			Временные здания и сооружения		**3,7%**			**13 255 957,14**					
			Итого с временными									**534 328 141,14**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**			**7 430 501,38**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**541 758 642,52**	
			Итого									**541 758 642,52**	

			Итого на 2023 г.		**84%**							**455 077 259,72**	
			Итого на 2024г.		**16%**							**86 681 382,80**	
			Итого в текущих ценах на 2023 г.-84%, К=1,079									**491 028 363,24**	
			Итого в текущих ценах на 2024 г.-16%, К=1,163									**100 810 448,20**	
			Итого									**591 838 811,44**	
			Итого с К=0,98									**580 002 035,21**	
			В том числе:										
			СМР (итого с временными зданиями и сооружениями+непредвиденные расходы)	**((378 955 570,52*84%*1,079)+(378 955 570,52*16%*1,163))*0,98**								**405 706 498,99**	
			Оборудование	**((162 803 072*84%*1,079)+(162 803 072*16%*1,163))*0,98**								**174 295 536,22**	
			Итого									**580 002 035,21**	
			НДС		**12%**							**69 600 244,22**	
			Итого с НДС									**649 602 279,43**	

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", БИН 001040002533
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Сычёв А.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", БИН 110940000507
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Врио руководителя **Садуакасов Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мерей-Тайынша"

Эксперт технического надзора **Амиртаев К.Ш., аттестат № KZ26VJE00042797**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
АО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт Энергия"

Технический директор **Левченко Е.С., приказ №13/24-ОД от 30.04.2024г.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)