Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 09 2020 года

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района", руководитель – Жумабеков А.Н.; Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас, ул. Конаева, 66.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: «____» _____2020г.

ТОО «ДАНЕКЕР» в лице директора **Искакова Б.А., Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

_____

наименование субподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «30» 09 2020г.

ТОО «УКС» директор Чормаков Д.А., эксперты Имашев А.Б. аттестат № KZ93VJE00019766 от 22.08.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «30» 09 2020г.

ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», директор Арынов Д.Б., инженер Тайбулдинов С.Р., приказ №24 от 14.04.2020 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение).**

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

по адресу **село Баканас Балхашского района Алматинской области**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от

" " 20 года № ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области" № KZ23REA00169041 от 24.04.2020г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.» номер проекта № 0042-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО "Qazexpertiza.KZ" №QKZ-0044/18 от 30.12.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2020 г.;**

месяц, год

окончание работ: **сентябрь 2020 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **4** ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;

фактически, месяц: **5** ;

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водоснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей сети согласно технических условий. По объекту общая протяженность водопровода 8 151 м., минимальный диаметр труб внутри поселковой сети принят Дн=110мм, так как диаметр труб системы водоснабжения поселков должен быть не менее 100мм (СНиП РК 4.01-02 2009г., п.11.45).

Прокладка трубопроводов предусматривается на глубине не менее 2,0 м с учетом средневзвешенной глубины промерзания согласно СНиП РК 4.01-02-2009, п.11.41. При переходе через автомобильную дорогу предусматривается вместо полиэтиленовых труб укладка стальных труб Ø57х3,5, Ø114х4, Ø159х5 мм., соединение полиэтиленовых труб со стальными осуществляется вне водопроводных колодцев с помощью неразъемных

соединений по ТУ 2248-025-00203536- 96 диаметром Ø32, Ø110 и Ø160 мм, в водопроводных колодцах соединение осуществляется с помощью втулок с фланцем для стыковых соединений, стальные трубы с усиленной изоляцией липкими лентами по внешнему диаметру, подключение проектируемого водопровода к жилым домам осуществляется с помощью водомерных узлов, находящихся в водопроводных колодцах. В состав водомерных узлов: фильтр сетчатый Ø15 мм, одноструйный счетчик холодной воды ВКСМ Ø15 мм., водопроводные колодцы, где находятся водомерные узлы дополнительно оборудуются деревянной крышкой для утепления колодцев. Также в водопроводных колодцах предусматриваются антисейсмические мероприятия – соединительные элементы между железобетонными блоками колодцев марки «МС».
Для опорожнение водопровода в колодцах предусмотрены вентили с выпуском в мокрые колодцы, в соответствии со СНиП 4.01-02-2009г. п.11.16. в водопроводных колодцах предусматривается установка пожарных гидрантов, запорной арматуры и задвижек для отключения сети, а также предусмотрены в колодцах для подключения водопотребителей, гребенки с прибором учета воды на 1-4 дома, согласно СНиП РК 4.01 02-2009г., п.4.1 ., водопроводные колодцы приняты согласно ГОСТ 8020–90 из круглых железобетонных изделий для колодцев диаметрами 1,5 м, монтаж наружных сетей водопровода выполнен в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85* "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации" и СН РК 4.01-05-2002 "Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **145 378,569** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **145 378,569** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **130 840,712** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **130 840,712** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)**, принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Жумабеков А.Н.**

милия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя (место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: **Имашев А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Тайбулдинов С.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Искаков Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.