Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«02» 10 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Декор» Атырауская область, город Атырау, ул.Гурьевская 5В, 43/32**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Аскаров Пангерей Аскарулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт автомобильной дорог возле вокзала, улицы Айтеке би от вокзала до улицы Желтоксан, улица Желтоксана, от пересечения улицы Айтеке би до пересечения улицы М.Шыманулы города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель – Князбаев Қайрат Амангелдіұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: -

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Amanat Story KZ» № 440100**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" приказ №90 от 01.04.2020 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Капитальный ремонт автомобильной дороги	м2	4600,37		4600,37	м2

5. Рабочий проект на **«Капитальный ремонт автомобильной дорог возле вокзала, улицы Айтеке би от вокзала до улицы Желтоксан, улица Желтоксана, от пересечения улицы Айтеке би до пересечения улицы М.Шыманулы города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»** выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком.

Проектно-сметной документацией предусмотрены следующие работы:

Подготовительные работы

- Восстановление трассы для строительства железной или автомобильной дороги, I категории сложности (км)
- Закрепление трассы для стоительства железной или автомобильной дороги, I категории сложности (км)

Демонтажные работы

- Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм с погрузкой на автосамосвалы. (м2 покрытия)
- Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (т)
- Камни бортовые на бетонном основании. Разборка. (м)
- Грунты 1 группы (ЩПС). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. (м3)
- Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (т)

Устройство дорожной одежды

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из ПГС, древесы. Устроиство (м3 материала основание в плотном теле)
- Основания и покрытия из ПГС или ЩПС однослойные толщиной 10 см. Устроиство из смеси (м2 основания или покрытия)
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100 (т)
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство (м2 покрытия)
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 7 см (м2 покрытия)
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100 (т)
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство (м2 покрытия)
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, битуме БНД 70/100. Устройство . Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 5 см (м2 покрытия)

Устройство тратуаров

- Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий сечением 80х200мм, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 (м бортового камня)
- Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91
- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.
- Основания из щебня М1200 фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство

Устройство примыканий дорожная одежда

- Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы.
- Основания и покрытия песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 10 см.
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 7 см
- Основания. Розлив вяжущих материалов БНД 70/100
- Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 на битуме БНД 70/100. Устройство
- Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки II, битуме БНД 70/100. Устройство . Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306, на толщину 5 см

Укрепление обочины

- Обочины. Укрепление (ЩПС-50 %, фрезереованный материал- 50%) общей толщиной 12,5 см, материал от разборки.(м2 основании)

Установка дорожных знаков

- Основание под фунтаменты щебеночное М1200 фр 20-40 мм. Устроиство-В15.(м3 основании)
- Фундаменты общего назначения бетонные под стойки объемом до 3 м3. Устроиство- В15.(м3)
- Знаки дорожные на металических стойках. Установка в т.ч землянные работы (шт)
- Стойка круглая металическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 (шт)
- Знаки дорожные односторонние треугольные, световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2020 (шт)
- Знаки дорожные односторонные квадратные световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2020 (шт)
- Знаки дорожные односторонные круглые световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2020 (шт)
- Знаки дорожные односторонные прямоугольные световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2020 (шт)

Разметка проезжей части

- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 3:1 (км линии)

- Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 1:1 (км линии)
- Проезжая часть. Разметка краской стрел,островков безопасности, букв, цифр и прочих символов. (м2 разметки).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 г.**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**;
фактически, месяц: **4**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не предусмотрены
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт автомобильной дорог возле вокзала, улицы Айтеке би от вокзала до улицы Желтоксан, улица Желтоксана, от пересечения улицы Айтеке би до пересечения улицы М.Шыманулы города Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Декор» **Асқаров Панкерей Асқарұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.