форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского района" **БИН 120140003389**
Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" **БИН 921240000219**
Договор № 09 от 06.05.2020 г.
Наименование : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области" (водоснабжение)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		09	06.05.20г.	РБ	011	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области (водоснабжение)	35545000	31736607							3808393	35545000
Всего по	35545000	31736607							3808393	35545000

ЗАКАЗЧИК :
М.П. **ГУ "Отдел**
Руководитель _____ **Жумабеков А.Н.**

Подрядчик: ПОДРЯДЧИК :
М.П. **ТОО "ДАНЕКЕР"**
Директор _____ **Искаков Б.А.**

Форма по приложению А 1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Балхашского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области" (водоснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 09 от 06.05.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.07.2020	01.06.2020	06.07.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№

за июль 2020 года

на 2-1-1 Водопроводная сеть из полиэтиленовых труб SDR-21d=160х7,7 L=3,344 км, d=110х5,3мм L=3,872км, стальные d=159х5 мм L=0,387 км, d=114х4мм L= 0,37 км и Д=57х3,5мм L=0,207 км

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		11572	29,68	29,68	343512	343512	0	99295	478232
				м3 грунта		0	11,92	0	137909		35425	
2	2	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		11572	23,5	23,5	271884	271884	0	78590	378512
				м3 грунта		0	9,43	0	109153		28038	
3	3	Е11-010104-0106	Восстановление. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		11572	29,68	29,68	343512	343512	0	99295	478232
				м3 грунта		0	11,92	0	137909		35425	
4	4	Е11-0Т0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		11572	23,5	23,5	271884	271884	0	78590	378512
				м3 грунта		0	9,43	0	109153		28038	
5	5	Е11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		11572	37,67	37,67	435934	435934	0	110230	589858
				м3 грунта		0	13,23	0	153098		43693	
6	7	Е11-010101-0427	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		25021,834	142,81	142,81	3573356	3573356	0	778594	4700106
				м3 грунта		0	43,22	0	1081381		348156	
7	8	Е11-010205-0301 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		900	1403,26	0	1262930	0	0	909310	2346020
				м3 грунта		1403,26	0	1262930	0		173779	
8	9	Е11-010205-0501	Подбивка пазух вручную. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		54	724,82	0	39140	0	0	28181	72706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 грунта		724,82	0	39140	0		5386	
9	10	Е11-010101-0407	Грунты 1 группы. Обратная засыпка грунта экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3		3532	190,42	186,58	672580	659003	0	80188	812989
				м3 грунта		3,84	27,69	13576	97796		60221	
10	11	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3532	143,96	66,41	508454	234569	0	278972	850421
				м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	273885	113576		62994	
11	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		24078	16,56	16,56	398833	398833	0	115285	555248
				м3 грунта		0	6,65	0	160119		41129	
12	13	Е11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		24078	7,32	7,32	176326	176326	0	50968	245478
				м3 грунта		0	2,94	0	70789		18184	
13	14	Е11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см		24078	16,77	16,77	403870	403870	0	112363	557533
				м3 уплотненного грунта		0	6,48	0	156060		41299	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									8702217,15
			Раздел: 2. Трубопроводы									
14	15	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		3,968	325069,21	95866,81	1289875	380400	11898	998784	2471751
				км трубопровода		226203,95	28048,25	897577	111295		183093	
15	16	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		4007,68	1286		5153876		5153876		5566187
				м							412310	
16	22	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		2,68	426689,13	135798,81	1143527	363941	20980	857528	2161139
				км трубопровода		283062	40143,04	758606	107583		160084	
17	23	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		2706,8	2693		7289412		7289412		7872565
				м							583153	
18	33	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		47	1293,21	827,05	60781	38871	0	32509	100754
				шт.		466,16	232,51	21910	10928		7463	
19	36	С123-020304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		24	11868		284832		284832		307619
				шт.							22787	
20	37	С123-020304-2229	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		23	20780		477940		477940		516175
				шт.							38235	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									15700243,45
			ИТОГО:					24402458	7895894	13238938	4708682	31440036
								3267624	2556749		2328892	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,6 %		817441				
			Итого с временными									32257477
			Зимние удорожания			2,07 %		667730				
			Итого с зимними удорожаниями									32925207
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		658504				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33583711
			Итого в текущем уровне цен (К=1,050)									35262896
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						0,9						31736607
		НДС				12 %		3808393				3808393
		Итого с НДС										35545000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"
(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
(наименование организации)

Руководитель: _____ **Жумабеков А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель авторского надзора :
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."
Эксперт : _____ **Тайбулдинов С.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :
ТОО "УКС"
Эксперт: _____ **Имашев А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати