Форма по приложению 3-1

Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ЕСЕТ КОТИБАРУЛЫ, 33 БИН 240140001901

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "DAMUMASTER" Актюбинская область, г.Актобе, БУРАБАЙ, 139Б БИН/ИИН 100540015145

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Сартепсен (от улицы Достык до улицы Бейбитшилик) с.Шиликти Шалкарского района Актюбинской области"

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Сартепсен (от улицы Достык до улицы Бейбитшилик) с.Шиликти Шалкарского района Актюбинской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 54

Акт выполненных работ №1

Составлен(а) в ценах 2024.1.2

№п/п	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	СЦН РК 8.03-04-2022	Вынос оси трассы 2 категории сложности	км	0,53324	35 288	18 817,00
2	2	СЦН РК 8.03-04-2022	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,53324	21 372	11 396,00
			ул.Сартепсен (от ул.Достык до ул.Бейбітшілік)				
			Земляные работы				
3	3	6101-0102-0220 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	46	308	14 168,00
4	4	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	78,66	276	21 710,00
5	5	6101-0102-0220 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	642	308	197 736,00
6	6	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10 978,2	69	757 496,00

7	7	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 376	232	319 232,00
8	8	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	1 376	196	269 696,00
9	9	6101-0107-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	46	232	10 672,00
10	10	6101-0107-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=7*	Грунт. Уплотнение самоходными катками 16 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	46	275	12 650,00
11	11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	46	209	9 614,00
12	12	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	4 586	343	1 572 998,00
		Устройство дорожной одежды по основной дороге					
13	13	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в	1 048,62	15 015	15 745 029,00
14	14	7101-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	3 679,36	2 668	9 816 532,00
15	15	7101-0403-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127- 0403-0202, 1127-0403-0203	$м^2$ основания	3 679,36	733	2 696 971,00
16	16	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,25	230 854	519 422,00
17	17	7101-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см/8см, тип БХ	$м^2$	3 215,44	2 136	6 868 180,00
18	18	7101-0602-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=10*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201	$м^2$	3 215,44	2 972	9 556 288,00
		Устройство присыпных обочин по основной дороге					
19	19	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	106 648	241	25 702,00
20	20	7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 8 см	м2 покрытия обочин	533	567	302 347,00
21	21	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	42,66	9 621,42	410 450,00
		Раздел 3. Обустройство дороги, организация и безопасность движения					
22	22	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	18 351	73 404,00

23	23	251-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-	шт.	4	10 805	43 220,00
24	24	251-102-0707 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ	шт.	2	5 799	11 598,00
25	25	251-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ	шт.	3	10 865	32 595,00
26	26	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,045	15 849	713,00
27	27	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,27	67 189	18 141,00
28	28	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	1,06648	72 203	77 003,00
29	29	7101-0803-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,53324	45 554	24 291,00
							49 438 071,00
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,2%)	7,2%		3 557 366	
							52 995 437
			Сметная прибыль (5)%	5%		2 648 261	
			Непредвиденные работы и затраты (3)%	3%		1 589 863	
							57 233 561
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 г. К=1,075	1,0750			61 526 078
			Понижающий коэффициент К=0,991449	0,9914			61 000 000
			Налог на добавленную стоимость (12)%	12%		7 320 000	
							68 320 000,00

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "DAMU-MASTER"

_____Сейтпанов К.А.

Заказчик
Руководитель
ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____Беркимбаев А.Ш.

Эксперт технического надзора:
ТОО "ATM CONSULTING"

_____Әбішев Н.Е.

Авторский надзор ТОО "Ассер партнер"

_____Жилыбаев Б.Ш.