"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г.

Цены Павлодарская обл.
регион
а

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика
Заказ
Форма

Генеральный Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область г. Усть-Каменогорск, ул. Чехова, дом 39/2, каб. 404

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Стройка : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование, адрес)

Объект : "Капитальный школьной столовой и школьного гардероба в КГУ "Средняя общеобразовательная школа-гимназия № 9 города Павлодара" г.Павлодар ул. Академика Чокина 90".

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 164/22 от 29.07.2022

Акт № 2
приемки выполненных работ за август от 19.08.2022 года
(локальная смета 02-01-03)
на Электроосвещение

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	58,58	0	176	0	–	127	326	
						58,58	0	176	0	–	24		

2	2 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	191,7 / 189,81	1,89 / 0,96	767 / 759	8 / 4	– / –	549 / 105	1422
3	3 1217-0101-0704	Указатели световые настенные. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	109,13 / 108,42	0,71 / 0,36	109 / 108	1 / 0	– / –	78 / 15	202
		Раздел 2 Монтажные работы									
4	22 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	2	500,22 / 495,91	4,31 / 1,74	1000 / 992	9 / 3	– / –	717 / 137	1854
5	23 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	3	500,22 / 495,91	4,31 / 1,74	1501 / 1488	13 / 5	– / –	1075 / 206	2782
6	24 1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	шт.	3	1183,64 / 1162,83	20,81 / 4,35	3551 / 3488	62 / 13	– / –	2521 / 486	6558
7	1 1121-0401-0509	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	3	2346,53 / 2071,36	275,17 / 116,04	7040 / 6214	826 / 348	– / –	4725 / 941	12706

8	3 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	3	1312,22	20,61	3937	62	–	2809	7285
					1291,61	8,69	3875	26	–	540	

Итого	**33 135**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	980
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	400
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	12 600
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 454
Всего	**33 135**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**663**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**33 797**
понижающий коэф. К=0,95	32107,54
Генподрядные 10%	3 210,75
Итого	**28896,79**
НДС (12 %)	3467,61
Итого	**32 364,40**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шотабаев Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)