Подрядчик : **ТОО «Нурлы Тан Актобе».**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ».**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство индивидуальных жилых домов ул. Танкеева 32 в городе Арыс Туркестанской области» в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, техногенного характера.**

Договор подряда (контракт) : **№ИТС-32 от 30.07.2019 года**

Акт выполненных работ

за декабрь 2019 (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
				Земляные работы							
1	**Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**4,7336**	**19,99**	**18,98**	**946**	**899**	**--**	**187**	**1224**
		НР - 72%, СП - 8%			**10,10**	**4,48**	**478**	**212**		**907**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,1464**	**187,20**	**--**	**274**	**--**	**--**	**197**	**509**
		НР - 72%, СП - 8%			**187,20**	**--**	**274**	**--**		**38**	
3	**Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**2,42**	**26,78**	**25,81**	**648**	**625**	**2**	**134**	**845**
		НР - 72%, СП - 8%			**0,96**	**6,73**	**23**	**163**		**63**	
4	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые /галечниковыйгрунт/ на просадочных грунтах. Устройство методомпослойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**2,42**	**44,56**	**44,40**	**1078**	**1075**	**3**	**240**	**1423**
		НР - 72%, СП - 8%			**0,14**	**13,61**	**4**	**329**		**105**	
5	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**3,6**	**2,92**	**2,92**	**105**	**105**	**--**	**27**	**142**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**1,04**	**--**	**37**		**11**	

6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	1,68	1,68	61	61	--	16	82
		ПР - 72% СП - 8%			--	0,60	--	22		6	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,4	74,16	--	297	--	--	214	551
		ПР - 72% СП - 8%			74,16	--	297	--		41	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,6	15,20	7,26	547	261	--	291	905
		ПР - 72% СП - 8%			7,94	3,29	286	119		67	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3,6	7,98	6,80	287	245	11	63	378
		ПР - 72% СП - 8%			0,90	1,53	32	55		28	
				Фундамент							
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,484	1645,03	108,92	7962	527	6861	622	9271
		ПР - 91% СП - 8%			118,53	22,74	574	110		687	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,262	2236,25	200,73	50584	4541	36996	9038	64391
		ПР - 91% СП - 8%			399,96	39,09	9047	884		4770	
12	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,025646	1897,24	97,73	487	25	7	420	980
		ПР - 91% СП - 8%			1770,71	30,45	454	8		73	
13	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025646	21426,60	--	5495	--	5495	--	5935
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
14	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная /20 мм/	м2 поверхности	0,7201	79,75	1,05	574	8	278	272	914
		ПР - 93% СП - 8%			40,07	0,50	289	4		68	
				Стены							
15	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,372	819,94	263,43	19449	6249	3759	9998	31802
		ПР - 93% СП - 8%			398,04	55,18	9442	1309		2356	
16	С121-030301-0401 2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	2,18224	1807,00	--	39433	--	39433	--	42588
		СП - 8%			--	--	--	--		3155	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00606	35211,47	219,23	2134	13	1741	357	2690

		[illegible]			6266,04	67,72	380	4		199	
				Наружняя отделка							
18	Е11-260101-0504 1126-0101-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	0,76	2713,22	181,47	20621	1379	2304	13372	36712
		[illegible]			2228,60	86,53	16937	658		2719	
19	С121-110501-0104 2111-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	0,76	2595,90	--	19729	--	19729	--	21307
		[illegible]			--	--	--	--		1578	
20	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,783	3229,83/10	3,33	50976	526	29160	17227	73659
		[illegible]			134,90	1,54	21291	243		5456	
21	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей АСПОЛ	м2	15,783	104,40	0,46	16478	72	5395	8834	27336
		[illegible]			69,76	0,20	11010	32		2025	
22	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная /за 2 раза/	м2 окрашиваемой поверхности	15,783	41,26	0,28	6512	43	3154	2667	99129
		[illegible]			21,00	0,13	3314	20		734	
				Внутренняя отделка							
				Потолок							
23	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	8,021	236,05	1,38	18933	111	9622	8318	29432
		[illegible]			114,71	0,52	9201	42		2180	
24	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8,021	71,73	0,31	5754	25	1805	3145	9610
		[illegible]			48,91	0,09	3923	7		712	
25	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,021	79,75	0,46	6397	37	1910	3574	10768
		[illegible]			55,47	0,22	4449	18		798	
				Стена							
26	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,346	135,87	7,59	39872	2228	11281	22455	67313
		[illegible]			89,84	5,81	26363	1705		4986	

27	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,346	136,22	1,92	39975	562	13513	20857	65699
		[illegible]			88,26	0,59	25900	172		4867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				279583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					79144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								605660
		ИТОГО:	Тенге				605660				
		Итого с временными	Тенге		2,9%	17564	623223,63				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге		0,7%	4363	627586,19				
		Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	12552	640137,91				
		Итого в ценах 3-го квартала 2019 года К=1					640137,91				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				76816,55				
		Итого с НДС	Тенге				716954,46				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник ПТО Аленко Н.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Нурлы Тан Актобе»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копарев Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)