108

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» август 2024 года

Заказчик: КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Желтоксан, №3, тел:87243131335, БИН: 060140013213

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Деклараций о соответствии (прилагается)

«29» 08 2024г. ТОО «АЭS and Limited», директор Рахатұлы Ұлан , Республика Казахстан, г.Актобе, ул. Ю.А. Гагарина, 2/2, БИН 100940016554, тел.87781605656

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

«29» 08 2024г. ТОО «Нурай-Сервис» эксперт Абиев Даулетбай Тугельбайулы, №KZ60VJE00069539 от 05.10.2021г., №KZ33VJE00069540 от 05.10.2021г. Маженов Азамат Берикович №KZ25VJE00042330 от 14.11.2018г. БИН: 040240007586 , тел: +77003989662

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

«29» 08 2024г. ТОО «Жамбылагрогазпроект», Сарттаров Пердебай, соответствии приказом №36 от 23.08.2023, БИН: 990340005441, тел. 87024442306.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» II (нормальный) - уровень ответственности, относящиеся к технически сложным объектам.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Республика Казахстан, Кызылординская область, Жалагашский район., с.Шаменов**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

Правоустанавливающего документа на земельный участок **КГУ «Аппарат акима сельского округа Жалагаш» от 05.09.2022 года №9, №174, №151**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий _____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Коммунальное государственное учреждение «Управление по контролю Кызылординской области», KZ78REA00348956 28.08.2023г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Жамбылагрогазпроект» Рабочий проект №43-2022г.**

(наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) КГУ «Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Рабочий проект №43-2022г, 07.12.2022

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «29» август 2023 года;

окончание работ: «29» август 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16;

фактически, месяц: 12;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		

В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство подводящего газопровода высокого давления PN1,2МПа D160,110, среднего давления PN0,3МПа и распределительного газопровода низкого давления PN0,005МПа н/п Шаменова Жалагашского района.

Газопроводы высокого давления PN 1,2 (МПа) из полиэтиленовых труб:ПЭ 100 SDR 9 Ø110х12,3– 1351,0 м; Ø160х17,9– 13463,0 м; Газопроводы среднего давления PN 0,3 (МПа) из полиэтиленовых труб: ПЭ 100 SDR 11Ø63х5,8 – 538,0 м; Ø90х8,2 – 110,0 м;Ø110х10– 63,0 м; Ø125х11,4– 348,0 м; Ø160х14,6– 78,0 м; Газопроводы низкого давления PN 0,005 (МПа) из полиэтиленовых труб
ПЭ 100 SDR 11 Ø32х3,0– 984,0 м; Ø63х5,8 – 4965,0 м; Ø90х8,2 – 4978,0 м;Ø110х10– 1228,0 м; Ø160х14,6– 628,0 м; Газопроводы низкого давления PN 0,005 (МПа) из стальных труб Ø25х3– 115,0 м; Ø57х3 – 297,0 м; Ø133х4 – 4,0 м; Для газоснабжения природным газом с. Тажибаев, Шиелийского района Строительная часть проекта разработана на основании задания смежной группы инженерного обеспечения. За абсолютную отметку ± 0.000 принят уровень верха фундамента по генеральному плану н/п Шаменова ГРП=110,10; ГРПШ№1=110,10; №2=109,35.

Рабочий проект: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» чертежи разработаны для района, характеризующегося следующими природно-климатическими характеристиками:

- Климатический подрайон - IV-Г. (СП. РК 2.04.01-2017г)
- Снеговая Нагрузка I района 1,0 кПа. (НТП РК 01-01-3.1 (4,1)2017г) .
- Ветровая Нагрузка III района 0,8 кПа.(НТП РК 01-01-3.1 (4,1)2017г) .

Согласно Заключения об инженерно-геологических условиях по объекту «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» выполненного ТОО "ТопГис", основанием под подошвой фундаментов служит: суглинок легкий, светло-коричневый, мягкопластичный, песчанистый, вскрытой мощностью 4,7 м. Грунтовые воды на исследованной территорий в период изысканий находятся на глубинах от 1 метра и более. На отдельных участках развита только верховодка, ниже которой на глубине 16-70м залегают напорные воды. Мощность водоносных горизонтов составляет 5-40м. Уровень грунтовых вод на участке проведения инженерно-геологических изысканий на глубину бурения скважин местами выявлен в интервале от 0,2 м и более. По классификации ГОСТ 25100-2011 грунты не засоленные. Суммарное содержание водорастворимых солей составляет 0,185-0,236 %. Согласно СН РК 2.01-01-2013 «ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ» по содержанию сульфатов (10176- 10752 мг/кг) грунты сильноагрессивные к бетонам нормальной проницаемости (марка W4) на портландцементе по ГОСТ 10178-85, слабоагрессивные к бетонам нормальной проницаемости на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013. В расчет следует принять слабоагрессивные к бетонам нормальной проницаемости на сульфатостойком цементе. По суммарному содержанию хлоридов в пересчете на хлор-ион (3760,5 - 3967,5 мг/кг) грунты среднеагрессивные к арматуре железобетонных конструкций. Тип засоления: сульфатный.

Расчетная глубина промерзания грунтов по СН РК 5.01-02-2013 г., СП РК 5.01-102-2013г.для суглинка - 100 см;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **585 220 768** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **546 176 722** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **3 735 087** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
585 220 768 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **546 176 722** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **3 735 087** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель: Ербол Ғабит Ерболұлы

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы):

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация: **ТОО «Нурай-Сервис» заместитель директора Абиев Даулетбай Тугельбайулы**

Абиев Даулетбай Тугельбайулы, №KZ60VJE00069539 от 05.10.2021г., №KZ33VJE00069540 от 05.10.2021г. Маженов Азамат Берикович №KZ25VJE00042330 от 14.11.2018г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

Место печати (при наличии)

подпись, дата

Абиев Даулетбай Тугельбайулы, №KZ60VJE00069539 от 05.10.2021г., №KZ33VJE00069540 от 05.10.2021г. специализация по объектам второго и третьего уровней ответственности– в части несущих и ограждающих конструкций, по объектам второго и третьего уровней ответственности– в части инженерных сетей

Маженов Азамат Берикович №KZ25VJE00042330 от 14.11.2018г. специализация по объектам второго и третьего уровней ответственности– в части технологического оборудования

фамилия, имя, отчество)при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Жамбылагрогазпроект», в лице директора Сарттаров Пердебай**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись дата

Место печати (при наличии)

2) организация:

ТОО «Жамбылагрогазпроект», в лице директора Сарттаров Пердебай

(наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Сарттаров Пердебай, Приказ №36 от 23.08.2023года

фамилия, имя, отчество)при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы).

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «АЭS and Limited», в лице директора Рахатұлы Ұлан.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта в
эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	29198	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	436	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	436	
	Количество опор	шт		
2	Протяженность подземной прокладки:	м	28762	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	28762	
3	Количество колодцев (камер)	шт		
4	Количество компенсаторов	шт		
5	Количество вводов	шт		
	Количество задвижек	шт	9	
	Ду80 Ру16	шт	2	
	Ду50 Ру16	шт	5	
	Ду150 Ру16	шт	2	
6	Вентили (клапан)	шт	212	
	Тройник ПЭ 100 SDR 11 Ø160х14,6-63х5,8мм	шт	5	
7	Кран шаровой Ø63мм	шт	4	
	Кран шаровой Ø90мм	шт	1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	Труба	SDR9	ПЭ100	Ø160х17,9мм	13463м	
2	Труба	SDR9	ПЭ100	Ø110х12,3мм	1351м	
3	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø63х5,8мм	5520м	
4	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø90х8,2мм	5086м	
5	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø110х10мм	1383м	
6	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø125х11,4мм	265м	
7	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø160х14,6мм	710м	
8	Труба	SDR11	ПЭ100	Ø32х3мм	984м	
9	Труба		металл	Ø159х6мм	4м	

10	Труба		металл	Ø25х3мм	115м
11	Труба		металл	Ø89х5мм	6м
12	Труба		металл	Ø159х4мм	6м
13	Труба		металл	Ø57х3мм	305м
14	ГРПШ	13-2В-У1	металл		1 компл
15	ГРПШ	13-2Н-У1	металл		1 компл
16	ГРПШ	07-2У1	металл		1 компл

Заказчик:

Ербол Ғабит Ерболулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

М.П. (при наличии)

Авторский надзор:

Сарттаров Пердебай

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

М.П. (при наличии)