Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пр.Н.Назарбаева д.182/1 тел.8 7112 51-29-16

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Объект: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Договор подряда (контракт) №156 от 25.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ															
		Подвальный этаж															
1.	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	656,25	224,1	--	147068	--	--	105889	273194						
					224,1	--	147068	--	--	20237							
2.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2	232,7	155,22	--	36119	--	--	26006	67094						
					155,22	--	36119	--	--	4970							
		Первый этаж															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				1392,55	224,1	--	312076	--	--	224695	579712
	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		224,1	--	312076	--	--	42942	
5.				436,6	155,22	--	67767	--	--	48792	125885
	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2		155,22	--	67767	--	--	9325	
7.				15,64	102,01	2,68	1595	42	--	1118	2931
	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		99,32	1,35	1553	21	--	217	
					Второй этаж						
8.				1161,72	224,1	--	260346	--	--	187449	483619
	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		224,1	--	260346	--	--	35824	
9.				308,65	155,22	--	47907	--	--	34493	88993
	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2		155,22	--	47907	--	--	6592	
11.				31,4	102,01	2,68	3203	84	--	2245	5884
	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		99,32	1,35	3119	43	--	436	
					Третий этаж						
12.				1242,35	224,1	--	278416	--	--	200459	517185
	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		224,1	--	278416	--	--	38310	
13.				508,39	155,22	--	78910	--	--	56815	146584
	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2		155,22	--	78910	--	--	10858	
15.				31,2	102,01	2,68	3183	84	--	2231	5847
	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		99,32	1,35	3099	42	--	433	
					Четвертый этаж						
16.				202,74	198,99	--	40343	--	--	33888	80170
	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2		198,99	--	40343	--	--	5939	
17.				1195,38	224,1	--	267889	--	--	192880	497631
	1212-0104 -0504	-Очистка вручную от краски	м2		224,1	--	267889	--	--	36862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	водоэмульсионной									
18.				444,74	155,22	--	69031	--	--	49702	128232
	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2		155,22	--	69031	--	--	9499	
20.				87,17	102,01	2,68	8892	234	--	6234	16335
	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		99,32	1,35	8658	118	--	1210	
21.				81,48	32,87	--	2679	--	--	1929	4976
	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		32,87	--	2679	--	--	369	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	1625425	444	--	1174825	3024272
			Тенге		--	--	1624981	224	--	224023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1625425				
	Всего заработная плата		Тенге					1625205			
	Накладные расходы		Тенге				1174827				
	Сметная прибыль		Тенге				224020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3024272				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1864
	Сметная заработная плата		Тенге					1625205			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3024272				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1864
	Сметная заработная плата		Тенге					1625205			

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕМОНТНЫЕ

Подвальный этаж
Внутренняя отделка

36.				237,7	780,33	4,62	185485	1098	64760	95702	298500
	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		503,27	1,43	119627	339	--	17314	
37.				656,25	1024,32	18,86	672207	12379	84518	460248	1216290
	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности		876,66	5,8	575310	3809	--	83835	
38.				232,7	497,73	2,84	115823	660	47219	54355	180014

	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		291,98	1,35	67944	314	--	9837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	656,25	447,65	2,84	293770	1861	121669	136192	454625
					259,41	1,35	170240	885	--	24663	
40.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка антивандальных бордюров из ламинированного ДСП	м2	10,65	5325,44	14,77	56716	157	52453	3695	61048
					385,51	6,97	4106	74	--	637	
						Первый этаж Внутренняя отделка					
41.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	436,6	780,33	4,62	340692	2016	118949	175782	548276
					503,27	1,43	219727	623	--	31802	
42.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1392,25	1024,32	18,86	1426104	26262	179308	976427	2580389
					876,66	5,8	1220534	8081	--	177858	
43.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	436,6	497,73	2,84	217310	1238	88594	101983	337749
					291,98	1,35	127478	589	--	18456	
44.	1115-0405 -0105 РСНБ РК	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска	м2 окрашиваемой	1392,55	447,65	2,84	623374	3950	258178	288996	964706
					259,41	1,35	361246	1877	--	52335	

	2015 Изм. и доп. вып. 4	поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Полы					
51.	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	15,64	3280,49	20,38	51307	319	45079	5554	57804
					377,8	9,87	5909	154	--	943	
52.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	15,21	281,81	0,79	4286	12	2540	1630	6186
					113,99	0,37	1734	6	--	270	
53.	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка антивандальных бордюров из ламинированного ДСП	м2	18,41	5325,44	14,77	98041	272	90672	6387	105529
					385,51	6,97	7097	128	--	1101	
						Второй этаж Внутренняя отделка					
55.	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	308,65	780,33	4,62	240849	1425	84090	124267	387598
					503,27	1,43	155334	441	--	22482	
56.	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1161,72	1024,32	18,86	1189968	21914	149617	814750	2153126
					876,66	5,8	1018437	6743	--	148408	
57.	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	308,65	497,73	2,84	153625	875	62630	72096	238768
					291,98	1,35	90120	416	--	13047	

	доп. вып. 4	сборным конструкциям										
58.				1161,72	447,65	2,84	520043	3295	215383	241092		804795
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)					6					2216090		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		259,41	1,35	301365	1566	--	43660		
						Полы						
65.	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	31,4	3280,49	20,38	103007	640	90504	11151		116051
					377,8	9,87	11863	310	--	1892		
66.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	21,77	281,81	0,79	6135	17	3636	2333		8854
					113,99	0,37	2482	8	--	387		
67.	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка антивандальных бордюров из ламинированного ДСП	м2	10,36	5325,44	14,77	55172	153	51025	3594		59385
					385,51	6,97	3994	72	--	619		
						Третий этаж Внутренняя отделка						
68.	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	508,39	780,33	4,62	396712	2347	138508	204686		638429
					503,27	1,43	255857	726	--	37031		
69.	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1242,35	1024,32	18,86	1272559	23435	160002	871298		2302565
					876,66	5,8	1089122	7211	--	158708		

70.				508,39	497,73	2,84	253043	1442	103161	118752	393285
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)					7					2216090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		--- 291,98	--- 1,35	--- 148440	--- 685	--- --	--- 21491	
71.				1242,35	447,65	2,84	556137	3524	230331	257825	860653
	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		--- 259,41	--- 1,35	--- 322282	--- 1675	--- --	--- 46690	
						Полы					
78.				31,2	3280,49	20,38	102351	636	89928	11080	115311
	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		--- 377,8	--- 9,87	--- 11787	--- 308	--- --	--- 1880	
79.				28,56	281,81	0,79	8048	23	4769	3060	11616
	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов		--- 113,99	--- 0,37	--- 3256	--- 11	--- --	--- 507	
80.				11,49	5325,44	14,77	61189	170	56590	3987	65863
	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка антивандальных бордюров из ламинированного ДСП	м2		--- 385,51	--- 6,97	--- 4429	--- 80	--- --	--- 687	
						Четвертый этаж Внутренняя отделка					
81.				444,74	780,33	4,62	347044	2054	121166	179059	558498
	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		--- 503,27	--- 1,43	--- 223824	--- 635	--- --	--- 32395	
82.				202,74	1283,45	74,22	260206	15047	64376	144627	432069
	1115-0203 -0203	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	м2		--- 891,7	--- 57,73	--- 180783	--- 11704	--- --	--- 27237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен									
83.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1195,38	1024,32 876,66	18,86 5,8	1224447 1047945	22549 6938	153953 --	838356 152708	2215511
84.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	444,74	497,73 291,98	2,84 1,35	221362 129855	1262 600	90245 --	103884 18800	344046
85.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1195,38	447,65 259,41	2,84 1,35	535111 310097	3391 1612	221623 --	248078 44925	828114
						Полы					
92.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	87,17	3280,49 377,8	20,38 9,87	285960 32933	1776 860	251251 --	30957 5253	322170
93.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	81,48	281,81 113,99	0,79 0,37	22962 9288	64 30	13610 --	8731 1447	33139
94.	1110-0102 -0601 РСНБ РК 2015	-Установка антивандальных бордюров из ламинированного ДСП	м2	23,59	5325,44 385,51	14,77 6,97	125627 9094	348 164	116185 --	8185 1410	135222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 16										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	12026671	156611	3626522	6608799	19836184
			Тенге		--	--	8243539	59674	--	1200715	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12026671				
		Материалы	Тенге				3626521				
		Всего заработная плата	Тенге					8303213			
		Накладные расходы	Тенге				6608799				
		Сметная прибыль	Тенге				1200716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19836186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7109
		Сметная заработная плата	Тенге					8303213			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19836186				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7109
		Сметная заработная плата	Тенге					8303213			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
97.	2111-0102 -0104 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные Изовер OL-YK, t=150мм	м3	90	18127	--	1631430	--	1631430	--	1631430
					--	--	--	--	--	--	
98.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Установка мауэрлат, часть стропил	м3	5,3	67289,22	--	356633	--	356633	--	356633
					--	--	--	--	--	--	
102.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1146,86	3715,2	--	4260811	--	4260811	--	4260811
					--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	6248874	--	6248874	--	6248874
			Тенге		--	--	--	--	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6248874				
		Материалы	Тенге				4617444				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1631430				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6248874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				6248874				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								29109332
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				9868520				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				157055				
	в том числе зарплата машинистов		Тенге					59898			
	Материалов, изделий и конструкций		Тенге				9875396				
	Накладные расходы		Тенге				7783624				
	Сметная прибыль		Тенге				1424738				

Временные здания и сооружения 1,5 x 0,8% 349312

Итого с временными, 29458644

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2x0,9 % 583281

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,5x0,8% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 2,2x0,9% 30041925

Непредвиденные работы и затраты-2% 600839

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 30642764

С учетом скидки	28344556,56
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3401346,79
Итого с НДС	**31745903,35**
Итого к оплате	**31745903,35**

Заказчик:

Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска»

Руководитель Джазыкбаев И.Е.

Эксперт технического надзора

ТОО «KZ Стройэксперт» Мендешев Ж.Б.

Авторский надзор

Инженер проектировщик

ТОО «Salutec» Бахтияров А.К.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пр.Н.Назарбаева д.182/1 тел.8 7112 51-29-16

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Объект: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Договор подряда (контракт) №156 от 25.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2020 года

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 2-1-2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11				12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
1.	1215-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	671,2	5,99	2685	24	--			1916				4969
					665,21	3,02	2661	12	--			368				
2.	1308-0304 -0306 РСНБ РК 2015 К=0,3	-Демонтаж шкафа пожарного	шт.	14	2771,52	2538,78	38801	35543	--			2346				44439
					232,74	899,38	3258	12591	--			3292				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	41486	35567	--	4262	49408
	Тенге			--	--	5919	12603	--	3660	
Стоимость монтажных работ	Тенге					38801				
Всего заработная плата	Тенге						15850			
Накладные расходы	Тенге					2346				
Сметная прибыль	Тенге					3292				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					44439				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
Сметная заработная плата	Тенге						15850			
Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)			2						2216100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2685				
Всего заработная плата			Тенге					2673			
Накладные расходы			Тенге				1916				
Сметная прибыль			Тенге				368				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				4969				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								3
Сметная заработная плата			Тенге					2673			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				49408				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								8
Сметная заработная плата			Тенге					18523			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
3.	1212-0103 -0113 РСНБ РК 2015	-Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за один раз	м2	166,8	618,77	0,26	103210	44	16356	62503	177662
					520,44	0,12	86810	21	--	11949	
4.	1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	3436,41	168,91	6873	338	1096	5330	13092
					2719,5	81,86	5439	164	--	889	
5.	1117-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-Писсуары настенные. Установка	комплект	1	1426,41	60,36	1426	60	245	1098	2707
					1120,65	29,08	1121	29	--	182	
6.	2303-0102 -0302 РСНБ РК 2015	-Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	18001	--	36002	--	36002	--	36002
					--	--	--	--	--	--	
7.	2303-0102 -0803 РСНБ РК 2015	-Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	1	9479	--	9479	--	9479	--	9479
					--	--	--	--	--	--	
8.	1308-0304	-Монтаж шкафа пожарного	шт.	14	5242,31	2538,78	73392	35543	1645	26067	107284

-0306			2586	899,38	36204	12591	2586	899,38	36204	12591
РСНБ РК										
2015										
9.			14	19045	--	266630	--	266630	--	266630
2308-0307 -Шкаф пожарный ШПК-315	шт.			---	---	---	---	---	---	
-0104 НОК/НОБ				--	--	--	--	--	--	
РСНБ РК										
2015										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	497013	35985	331453	94998	612856
	Тенге			---	---	---	---	---	---	
				--	--	129573	12805	--	20845	
Стоимость монтажных работ	Тенге					340022				
Материалы	Тенге					1645				
Всего заработная плата	Тенге						48795			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					266630				
Накладные расходы	Тенге					26067				
Сметная прибыль	Тенге					7825				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					373914				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
Сметная заработная плата	Тенге						48795			
Стоимость общестроительных работ	Тенге					103210				
Материалы	Тенге					16357				
Всего заработная плата	Тенге						86830			
Накладные расходы	Тенге					62503				
Сметная прибыль	Тенге					11949				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					177662				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									80
Сметная заработная плата	Тенге						86830			
Стоимость сантехнических работ	Тенге					53780				
Материалы	Тенге					1341				
Всего заработная плата	Тенге						6752			
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45481				
Накладные расходы	Тенге					6428				
Сметная прибыль	Тенге					1071				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					61280				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
Сметная заработная плата	Тенге						6752			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					612856				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
Сметная заработная плата	Тенге						142378			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									662264
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
Зарплата рабочих строителей	Тенге					135493				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71552				
в том числе зарплата машинистов	Тенге						25408			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге					331453				
Накладные расходы	Тенге					99260				
Сметная прибыль	Тенге					24505				
Временные здания и сооружения 1,5 х 0,8%						7947				
Итого с временными,						670211				
Дополнительные затраты при производстве строительно-										
Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 %						13270				

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,5х0,8% и Дополнительными затратами при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9%	683481
Непредвиденные работы и затраты-2%	13670
Итого с Непредвиденными работами и затратами-2%	697151
С учетом скидки	644864,67
Налог на добавленную стоимость, 12 %	77383,76
Итого с НДС	**722248,43**
Итого к оплате	**722248,43**

Заказчик:

Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска»

Руководитель Джазыкбаев И.Е.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Эксперт технического надзора

ТОО «KZ Стройэксперт» Мендешев Ж.Б.

Авторский надзор

Инженер проектировщик

ТОО «Salutec» Бахтияров А.К.

Заказчик: Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска» Западно-Казахстанская область,г.Уральск, пр.Н.Назарбаева д.182/1 тел.8 7112 51-29-16

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Эврика"

ЗКО, Уральск Г.А.,г.Уральск ,пр-т Абулхаир хана 6/10 тел.53-17-90

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Объект: Работы по «Капитальный ремонт здания акимата г.Уральск» по адресу : ЗКО,г.Уральск ,пр.Н.Назарбаева д.182/1

Договор подряда (контракт) №156 от 25.12.2019г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2020 года

НА ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2-1-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
		Подвальный этаж														
1.	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	12,19	224,1	--	2732	--	--	1967	5075					
					224,1	--	2732	--	--	376						
2.	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2	35,72	155,22	--	5544	--	--	3992	10299					
					155,22	--	5544	--	--	763						
3.				52,94	32,87	--	1740	--	--	1253	3233					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м		32,87	--	1740	--	--	239	
4.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	56,57	102,01	2,68	5770	152	--	4045	10601
					99,32	1,35	5619	77	--	785	
						Первый этаж					
5.				240,83	224,1	--	53971	--	--	38859	100256
					2					2216170	

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2		224,1	--	53971	--	--	7426	
6.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2	14,31	155,22	--	2221	--	--	1599	4126
					155,22	--	2221	--	--	306	
7.	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	46,6	32,87	--	1532	--	--	1103	2846
					32,87	--	1532	--	--	211	
8.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	27,85	102,01	2,68	2841	75	--	1992	5219
					99,32	1,35	2766	38	--	387	
						Второй этаж					
9.	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	342,02	224,1	--	76648	--	--	55187	142381
					224,1	--	76648	--	--	10547	
10.	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	22,62	32,87	--	744	--	--	535	1381
					32,87	--	744	--	--	102	
11.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1,03	102,01	2,68	105	3	--	74	193
					99,32	1,35	102	1	--	14	
12.	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	52,68	224,1	--	11806	--	--	8500	21930
					224,1	--	11806	--	--	1624	
						Третий этаж					
13.	1212-0104 -0504 РСНБ РК	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	96,31	224,1	--	21583	--	--	15540	40093
					224,1	--	21583	--	--	2970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
14.	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	155,9	32,87	--	5125	--	--	3690	9520
					32,87	--	5125	--	--	705	
15.	1207-0101 -0205	-Полы из линолеума и релина. Разборка	м2	137,02	102,01	2,68	13977	368	--	9798	25677
					99,32	1,35	13609	186	--	1902	
	РСНБ РК 2015	покрытия									
							Четвертый этаж				
16.	1212-0104 -0504 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную от краски водоэмульсионной	м2	312,13	224,1	--	69950	--	--	50364	129938
					224,1	--	69950	--	--	9625	
17.	1212-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Очистка потолков вручную от краски известковой	м2	114,62	155,22	--	17791	--	--	12809	33048
					155,22	--	17791	--	--	2448	
18.	1207-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	105,4	32,87	--	3465	--	--	2495	6437
					32,87	--	3465	--	--	477	
19.	1207-0101 -0205 РСНБ РК 2015	-Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	103,41	102,01	2,68	10548	278	--	7395	19379
					99,32	1,35	10271	140	--	1435	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	308093	875	--	221197	571632
			Тенге		--	--	307219	441	--	42342	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	308093		
Всего заработная плата	Тенге		307660	
Накладные расходы	Тенге	221197		
Сметная прибыль	Тенге	42343		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	571634		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			353
Сметная заработная плата	Тенге		307660	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	571634		
Нормативная трудоемкость	чел.-ч			353
Сметная заработная плата	Тенге		307660	

РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕМОНТНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Подвальный этаж					
						Проемы					
						Внутренняя отделка					
20.	1115-0206 -0205	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей отделыва	м2	35,72	780,33	4,62	27873	165	9731	14381	44857
					503,27	1,43	17977	51	--	2602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	емой поверхности								
21.	1115-0203	-Стены	м2	12,19	1024,32	18,86	12486	230	1569	8549	22593
					4					2216170	
	-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	оштукатуриваемой поверхности		876,66	5,8	10687	71	--	1557	
22.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	35,72	497,73	2,84	17779	101	7248	8344	27633
					291,98	1,35	10430	48	--	1510	
23.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	12,19	447,65	2,84	5457	35	2260	2530	8445
					259,41	1,35	3162	16	--	458	
24.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	56,57	3280,49	20,38	185577	1153	163052	20090	209076
					377,8	9,87	21372	558	--	3409	
25.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	52,94	281,81	0,79	14919	42	8842	5673	21531
					113,99	0,37	6035	20	--	940	
26.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке с подвала по четвертый этаж	м2 окрашиваемой поверхности	75	980,1	3,1	73507	232	33121	32124	111432
					535,39	1,47	40154	110	--	5801	

Первый этаж
Внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	14,31	780,33 / 503,27	4,62 / 1,43	11167 / 7202	66 / 20	3899 / --	5761 / 1042	17970
				5						2216170	
28.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	240,83	1024,32 / 876,66	18,86 / 5,8	246686 / 211127	4543 / 1398	31016 / --	168901 / 30766	446353
29.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	14,31	497,73 / 291,98	2,84 / 1,35	7123 / 4178	41 / 19	2904 / --	3343 / 605	11070
30.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	240,83	447,65 / 259,41	2,84 / 1,35	107807 / 62474	683 / 325	44650 / --	49980 / 9051	166838
31.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	27,85	3280,49 / 377,8	20,38 / 9,87	91362 / 10522	568 / 275	80272 / --	9890 / 1678	102930
32.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	31,39	281,81 / 113,99	0,79 / 0,37	8846 / 3578	25 / 12	5243 / --	3364 / 557	12767
33.	ТПРАЙСЛИСТ	-Изготовление и монтаж цельностеклянной	шт	1	241071,43 / --	-- / --	241071 / --	-- / --	241071 / --	-- / --	241071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		полуторастворчатой двери.Заполнение стекло 8мм бронза закаленное.Размер 1180х2050									
		Второй этаж Внутренняя отделка									
34.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	342,02	1024,32 876,66	18,86 5,8	350336 299836	6452 1985	44048 --	239869 43693	633898
35.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	342,02	447,65 259,41	2,84 1,35	153105 88724	970 461	63411 --	70980 12854	236938
36.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,68	1024,32 876,66	18,86 5,8	53961 46183	994 306	6784 --	36946 6730	97637
37.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	52,68	447,65 259,41	2,84 1,35	23582 13666	149 71	9767 --	10933 1980	36495
38.	1115-0601 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены. Оклейка обоями по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	52,68	351,33 297,43	0,67 0,32	18508 15669	35 17	2804 --	12535 2259	33302
39.	1111-0101	-Покрытия из линолеума.	м2	1,03	3280,49	20,38	3379	21	2969	366	3807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	КН-2									
40.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	0,85	281,81	0,79	240	1	142	91	346
					113,99	0,37	97	--	--	15	
						Третий этаж Внутренняя отделка					
41.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,31	1024,32	18,86	98652	1817	12404	67545	178500
					876,66	5,8	84431	559	--	12303	
42.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	96,31	447,65	2,84	43113	273	17856	19987	66720
					259,41	1,35	24984	130	--	3620	
43.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	137,02	3280,49	20,38	449492	2792	394934	48660	506409
					377,8	9,87	51766	1352	--	8257	
44.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	107,34	281,81	0,79	30249	85	17928	11502	43657
					113,99	0,37	12236	40	--	1906	
						Четвертый этаж Внутренняя отделка					
45.	1115-0206	-Потолки. Отделка	м2	114,62	780,33	4,62	89441	529	31227	46148	143938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	отделываемой поверхности		503,27	1,43	57685	164	--	8349	
46.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены внутренние.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,21	1024,32 876,66	18,86 5,8	317753 271950	5852 1801	39951 --	217560 39629	574942
47.	1115-0405 -0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	114,62	497,73 291,98	2,84 1,35	57050 33467	325 155	23258 --	26773 4845	88669
48.	1115-0405 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, откосы подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	310,21	447,65 259,41	2,84 1,35	138865 80473	880 418	57512 --	64378 11658	214902
49.	1111-0101 -3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	103,41	3280,49 377,8	20,38 9,87	339235 39068	2107 1020	298060 --	36724 6232	382191
50.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	105,4	281,81 113,99	0,79 0,37	29702 12015	83 39	17604 --	11294 1871	42868
51.	2204-0201 -9909 РСНБ РК 2015	-Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	170	128 --	-- --	21760 --	-- --	21760 --	-- --	21760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	3270085	31247	1697297	1255221	4751545
			Тенге		--	--	1541535	11451	--	226239	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3270085				
		Материалы	Тенге				1434471				
		Всего заработная плата	Тенге					1552987			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				262831				
		Накладные расходы	Тенге				1255219				
		Сметная прибыль	Тенге				226240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4751544				1344
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1552987			
		Сметная заработная плата	Тенге				4751544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1344
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1552987			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
52.	1112-0101 -0410 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	173	632,55	14,48	109431	2504	27267	73287	195154
					460,46	2,45	79660	424	--	12436	
53.	1110-0116 -0103 РСНБ РК 2015	-Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1146,86	63,55	2,02	72878	2320	20550	45008	125673
					43,6	0,85	50008	979	--	7787	
54.	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	907,2	87,46	12,37	79342	11220	--	62673	153376
					75,09	2,88	68122	2612	--	11361	
55.	2110-0404 -0205 РСНБ РК 2015	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная повышенной плотности на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 90 г/м2	м2	2168,75	120	--	260250	--	260250	--	260250
					--	--	--	--	--	--	
56.	2110-0304 -0102 РСНБ РК	-Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	173	210	--	36330	--	36330	--	36330
					--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.	2015 2113-0809 -0301 РСНБ РК 2015	-Лента бутиловая диффузионная	м	1140	114 ---	-- ---	129960 ---	-- ---	129960 ---	-- ---	129960
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	688191 ---	16044 ---	474357 ---	180968 ---	900743
					---	---	197790	4015	--	31584	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				688191				
	Материалы		Тенге				47817				
	Всего заработная плата		Тенге					201805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				426540				
	Накладные расходы		Тенге				180967				
	Сметная прибыль		Тенге				31584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				900742				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								182
	Сметная заработная плата		Тенге					201805			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				900742				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								182
	Сметная заработная плата		Тенге					201805			

РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ШАХТА ЗШ-1

ПРИМЫКАНИЕ К ВЕНКАНАЛУ

58.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Устройство примыканий к венканалу из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	39,28	2842,71 ---	13,71 ---	111662 ---	539 ---	71339 ---	36601 ---	154417
					1012,82	3,36	39784	132	--	6154	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге Тенге		-- ---	-- ---	111662 ---	539 ---	71339 ---	36601 ---	154417
					---	---	39784	132	--	6154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111662				
	Материалы		Тенге				71339				
	Всего заработная плата		Тенге					39916			
	Накладные расходы		Тенге				36601				
	Сметная прибыль		Тенге				6154				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				154417				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					39916			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				154417				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								38
	Сметная заработная плата		Тенге					39916			

РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦА

59.	1109-0305 -0101	-Каркас козырька. Монтаж	т конструк	4,337	62299,7 ---	26173,56 ---	270194 ---	113515 ---	70354 ---	59565 ---	350511
					19904,4	8990,67	86325	38993	--	20752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16		ций								
60.	2106-0405 -2601 РСНБ РК 2015	-Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,314	593837	--	2561813	--	2561813	--	2561813
					--	--	--	--	--	--	
61.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	221440	--	4783	--	4783	--	4783
					--	--	--	--	--	--	
62.	2113-0205 -0706 РСНБ РК 2015	-Анкер HILTI M20 мм х 170 мм	1000 шт.	0,035	449518	--	15733	--	15733	--	15733
					--	--	--	--	--	--	
63.	ТССЦРК8.0 4-08-2016 .РАЗД 2106 ТЕХ.Ч.ТБ. 12П12.7	-Доплата на окрашивание за 2 слоя	т	4,784	7595	--	36334	--	36334	--	36334
					--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		--	--	2888857	113515	2689017	59565	2969174
			Тенге		--	--	86325	38993	--	20752	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	56851	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	56851	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	56851	
Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2832007	
Материалы	Тенге	70354	
Всего заработная плата	Тенге		125318
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	2561813	
Накладные расходы	Тенге	59565	
Сметная прибыль	Тенге	20752	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге	2912324	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		105
Сметная заработная плата	Тенге		125318
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2969174	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		105
Сметная заработная плата	Тенге		125318

РАЗДЕЛ 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.	1146-0201 -0802 РСНБ РК 2015	-Стены и перегородки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	279,205	198,99	--	55559	--	--	46670	110407
					198,99	--	55559	--	--	8178	
65.	1212-0104 -0506 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с люлек	м2	279,205	269,45	--	75231	--	--	54166	139750
					269,45	--	75231	--	--	10352	
66.	1211-0102 -0303 РСНБ РК 2015	-Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с люлек цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	279,205	2717,86	--	758840	--	102528	472545	1321693
					2350,65	--	656312	--	--	90309	
67.	1212-0102 -0703 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с люлек	м2	958,41	332,83	11,55	318986	11067	173565	96735	435093
					140,18	0,12	134354	119	--	19372	
68.	1212-0102 -0709 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с люлек	м2	958,41	762,83	0,53	731104	504	398045	239439	1016344
					346,99	0,25	332555	238	--	45800	
69.	1212-0102 -0806 РСНБ РК 2015	-Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с люлек	м2	958,41	584,68	42,31	560366	40548	277574	174416	771358
					252,76	1,24	242244	1192	--	36577	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	2500086	52119	951712	1083971	3794645
			Тенге		--	--	1496255	1550	--	210588	

Стоимость общестроительных работ Тенге 2500086
Материалы Тенге 951712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					1497805			
		Накладные расходы	Тенге				1083970				
		Сметная прибыль	Тенге				210588				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3794644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1432
		Сметная заработная плата	Тенге					1497805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3794644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1432
		Сметная заработная плата	Тенге					1497805			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								13142156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3668908				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				214339				
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					56582			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				5883722				
		Накладные расходы	Тенге				2837523				
		Сметная прибыль	Тенге				537659				

Временные здания и сооружения 1,5 х 0,8% 157706

Итого с временными, 13299862

Дополнительные затраты при производстве строительно-

Монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2х0,9 % 263337

ИТОГО с временными зданиями и сооружениями 1,5х0,8% и Дополнительными затратами

при производстве строительно-Монтажных(ремонтно-строительных)

работ в зимнее время 2,2х0,9% 13563199

Непредвиденные работы и затраты-2% 271264

Итого с Непредвиденными работами и затратами-2% 13834463

С учетом скидки	12796877,28
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1535625,27
Итого с НДС	**14332502,55**
Итого к оплате согласно договора	**14005558,09**

Заказчик:

Государственное учреждение «Аппарат акима города Уральска»

Руководитель Джазыкбаев И.Е.

Эксперт технического надзора

ТОО «KZ Стройэксперт» Акнуров Н.З.

Авторский надзор

Инженер проектировщик

ТОО «Salutec» Бахтияров А.К.

Подрядчик:

ТОО «Эврика»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.