Приложение 4 от 5 августа 2021 года
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", с.Жымпиты, Казахстанская, 8, Тел.: 87113421563**

Подрядчик: **ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт подъездной дороги 0-14 км к селу Кособа Сырымского района Западно-Казахстанской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) за декабрь 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №104 доп.согл. №104/6	Договор от 25.11.2022 г. от 20.02.2024 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационноправовая форма: наименование	Организационноправовая форма: код		
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
АКТ-12 Средний ремонт автодороги	950358701,96									
В том числе: в текущем месяце	30451535,30	27188870,80							3262664,50	30451535,30
Выплата аванса	9135460,59	8156661,24							978799,35	9135460,59
Удержание аванса										
Итого к оплате	21316074,71	19032209,56							2283865,15	21316074,71

Заказчик

Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Нурмуханов А.С.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.

ТОО "ТОБИ" БИН 010640005608

Приложение 3-1 от 21.09.2021

Форма №2В

Заказчик Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", с.Жымпиты, Казахстанская, 8, Тел.: 87113421563

Подрядчик ТОО"ТОБИ" (Тел.: 87112230010, ЗКО, г.Уральск, Промышленная зона, ЖЕЛАЕВО, 25/2)

Стройка: Средний ремонт подъездной дороги 0-14 км к селу Кособа Сырымского района Западно-Казахстанской области

Договор подряда (контракт) (Договор № 104 от 25. 11. 2022года)

АКТ № 12

выполненных работ за 05 декабря 2024 г. на СРЕДНИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ АВТОДОРОГИ

Составлен(а) в текущих ценах по состоянионa 2 квартала 2022 года

№ п/п по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 2-2 Устройство дорожной одежды-основная дорога											
			Устройство обочин											
8	1	E11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	56000		11,24	11,24	629440,00	629440,00	--	105640,00	790880,00	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,69	--	150640,00		58800,00		
9	2	E11-270501-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Обочины. Укрепление ЦПС толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	56000		270,19	223,21	15130640,00	12499760,00	33600,00	4437440,00	21133280,00	
			НР - 72%; СП - 8%				46,38	63,67	2597280,00	3565520,00		1565200,00		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	2.1	240132 С	**Вода техническая**	м3	0,007	392	85,00				33320,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15760080,00	13129200,00	33600,00	4546080,00	21930160,00	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					2597280,00	3716160,00	--	1624000,00		
			Материалы	Тенге					15760080,00					
			Всего заработная плата	Тенге					33600,00					
				Тенге						6313440,00				
			Накладные расходы	Тенге					4546080,00					
			Сметная прибыль	Тенге					1624000,00					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					21930160,00					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3609,00	
			Сметная заработная плата	Тенге						6313440,00				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					21930160,00					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3609,00	
			Сметная заработная плата	Тенге						6313440,00				
			РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 2-3 Устройство дорожной одежды на примыкание											
			Устройство обочин											
8	3	E11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	192		11,24	11,24	2158,08	2158,08	--	372,48	2732,16	
			НР - 72%; СП - 8%				--	2,69	--	516,48		201,60		
9	4	E11-270501-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Обочины. Укрепление ЦПС толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	192		270,19	223,21	51876,48	42856,32	115,20	15214,08	72456,96	

			НР - 72%; СП - 8%				46,38	63,67	8904,96	12224,64		5366,40		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	4.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,007	1,344	85,00				114,24			
10	5	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9,6		5948,00	--	57100,80	--	57100,80	--	61668,86	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		4568,06		
11	6	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	9,6		9979,00	--	95798,40	--	95798,40	--	103462,27	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		7663,87		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					206933,76	45014,40	153014,40	15586,56	240320,26	
									8904,96	12741,12	--	17799,94		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					206933,76					
		Материалы		Тенге					115,20					
		Всего заработная плата		Тенге						21646,08				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					152899,20					
			Накладные расходы	Тенге					15586,56					
			Сметная прибыль	Тенге					17799,93					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					240320,25					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12,00	
			Сметная заработная плата	Тенге						21646,08				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					240320,25					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12,00	
			Сметная заработная плата	Тенге						21646,08				
			РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 2-4 Устройство железобетонной трубы отв.1,5м											
			Демонтаж железобетонных труб отв.1,5м											
1	7	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	62		271,87	271,87	16855,94	16855,94	--	2829,68	21260,42	
			НР - 72%; СП - 8%				--	63,39	--	3930,18		1574,80		
2	8	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Демонтаж	м3 сборных конструкций	11,76		8022,94	3289,67	94349,77	38686,52	--	47942,34	153675,44	
			НР - 72%; СП - 8%				4733,27	928,86	55663,26	10923,39		11383,33		
3	9	С3414-101-0801 414-101-0801 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	28,23		754,00	--	21285,42	--		--	22988,25	
			СП - 8%				--	--	--	--		1702,83		
4	10	С3411-103-0205 411-103-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т*км	141,15		119,00	--	16796,85	--		--	18140,60	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1343,75		
			Устройство ж/б трубы отв.1,5 на фундаменте тип 3 на км 9+300											
5	11	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	89		259,89	259,89	23130,21	23130,21	--	3696,17	28972,17	
			НР - 72%; СП - 8%				--	57,68	--	5133,52		2145,79		
6	12	Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8		5136,01	--	41088,08	--	--	29583,44	76325,28	
			НР - 72%; СП - 8%				5136,01	--	41088,08	--		5653,76		
7	13	Е11-300402-0101 1130-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	16,1		19885,55	4461,53	320157,36	71830,64	207253,85	46041,97	395495,22	
			НР - 72%; СП - 8%				2851,11	1420,76	41072,87	22874,34		29295,88		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	13.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,29	20,709	9979,00				207253,85			Казахстан

8	14	Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты монолитные из бетона В20,F300,W8. Устройство	м3 бетона в деле		10,62	62560,52	4288,07	664392,72	45539,31	569765,54	44385,23	765480,15	
			НР - 72%; СП - 8%				4632,21	1182,51	49087,87	12558,26		56702,20		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	14.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0114	0,121068	138976,00				16825,55			
	14.2	131588 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0137	0,145494	138976,00				20220,17			
	14.3	147058 С	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,501264	13974,00				7004,66			
	14.4	248314 С	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,103014	59186,00				6096,99			
	14.5	279460 С	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	1,02	10,8324	46647,00				505298,96			Казахстан
9	15	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка	м3 сборных конструкций		21,29	24873,80	4112,08	529563,20	87546,18	316052,82	108492,14	689899,81	
			НР - 72%; СП - 8%				5916,59	1161,07	125964,20	24719,18		51044,48		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	15.1	101791 С	Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,13	2,7677	35045,00				96994,05			Казахстан
	15.2	102037 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,18	3,8322	40546,00				155380,38			Казахстан
	15.3	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	2	42,58	758,00				32275,64			
10	16	С1225-104-0221 225-104-0221 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским оправлением из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.		9	124814,00	--	1123326,00	--	1123326,00	--	1213192,08	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		89866,08		
11	17	С1225-104-0309 225-104-0309 РСНБ РК 2022	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.		2	244801,00	--	489602,00	--	489602,00	--	528770,16	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		39168,16		
12	18	С1225-109-0103 225-109-0103 РСНБ РК 2022	Отъемная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТЗкл	шт.		4	116883,00	--	467532,00	--	467532,00	--	504934,56	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		37402,56		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3808079,55	283588,80	3173532,21	282970,97	4418334,14	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					312876,28	80138,77	--	327283,62		
		Материалы		Тенге					3808079,55					
		Всего заработная плата		Тенге					1093072,22					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						393015,05				
		Транспортные расходы		Тенге					2080460,00					
			Накладные расходы	Тенге					38082,00					
			Сметная прибыль	Тенге					282970,98					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					327283,62					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4418334,15					
			Сметная заработная плата	Тенге						393015,05			244,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					4418334,15					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244,00	
			Сметная заработная плата	Тенге						393015,05				

РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 2-5 Разметка и установка дорожных знаков

Устройство присыпных берм для установки знаков

1	19	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		78,9	182,85	176,20	14426,87	13902,18	--	2552,41	18337,94	
			НР - 72%; СП - 8%				6,65	38,28	524,69	3020,29		1358,66		
2	20	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами на населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км		1310	36,00	--	47160,00	--		--	50932,80	
			СП - 8%				--	--	--	--		3772,80		
3	21	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		10,52	121,26	99,14	1275,66	1042,95	89,43	279,20	1679,21	
			НР - 72%; СП - 8%				13,62	23,24	143,28	244,48		124,35		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

	21.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	1,052	85,00				89,42				
4	22	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группа. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		10,52	236,80	116,20	2491,14	1222,42	–	1292,17	4085,97		
			НР - 72%, СП - 8%				120,60	50,00	1268,71	526,00		302,66			
5	23	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площадка. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		52,6	196,06	–	10312,76	–	–	7425,02	19156,92		
			НР - 72%, СП - 8%				196,06	–	10312,76	–		1419,15			
							Установка дорожных знаков одностоечных								
6	24	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,8	13564,02	1501,45	10851,22	1201,16	8737,16	992,59	12791,32		
			НР - 72%, СП - 8%				1141,12	582,13	912,90	465,70		947,50			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	24.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,88	9917,00				8726,96				
7	25	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные В20;F100;W4. Устройство	м3		11,2	54797,46	129,78	613731,55	1453,54	524801,53	63352,80	731251,13		
			НР - 72%, СП - 8%				7810,40	45,85	87476,48	513,52		54166,78			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	25.1	279243 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	11,424	42247,00				482629,73				Казахстан
8	26	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,2144	21678,37	2051,97	4647,84	439,94	9,00	3155,09	8427,16		
			НР - 72%, СП - 8%				19584,40	854,34	4198,90	183,17		624,23			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	26.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,060032	150,00				9,00				
9	27	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,10304	39484,00	–	40606,42	–	40606,42	–	43854,93		Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		3248,51			
10	28	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,11136	456152,00	–	50797,09	–	50797,09	–	54860,86		Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		4063,77			
11	29	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	шт.		32	8898,90	1386,12	259164,80	44355,84	18943,84	151499,52	443517,44		
			НР - 72%, СП - 8%				6120,81	454,69	195865,92	14550,08		32853,12			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:												
	29.1	144740 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	0,01536	812201,00				12480,77				
	29.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,006192	690431,00				4275,15				
12	30	С1251-102-0709 251-102-0709 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.		4	11811,00	–	47244,00	–	47244,00	–	51023,52		Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		3779,52			
13	31	С1251-102-0702 251-102-0702 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.25	шт.		28	7788,00	–	218064,00	–	218064,00	–	235509,12		
			СП - 8%				–	–	–	–		17445,12			
14	32	С1251-101-0203 251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.		2	7910,00	–	15820,00	–	15820,00	–	17085,60		Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		1265,60			
15	33	С1251-101-0204 251-101-0204 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.		2	11477,00	–	22954,00	–	22954,00	–	24790,32		Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		1836,32			

16	34	С1251-101-0239 251-101-0239 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	шт.		28	3102,00	--	86856,00	--	86856,00	--	93804,48	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		6948,48		
							Установка дорожных знаков двустоечных							
17	35	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,1	13564,02	1501,45	1356,40	150,14	1092,15	124,07	1598,91	
			НР - 72%, СП - 8%				1141,12	582,13	114,11	58,21		118,44		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	35.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,11	9917,00				1090,87			
18	36	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные В20;F100;W4. Устройство	м3		1,4	54797,46	129,78	76716,44	181,69	65600,19	7919,10	91406,39	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%				7810,40	45,85	10934,56	64,19		6770,85		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	36.1	270243 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,02	1,428	42247,00				60328,72			
19	37	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0268	21678,37	2051,97	580,98	55,00	1,12	394,39	1053,40	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%				19584,40	854,34	524,86	22,90		78,03		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	37.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,007504	150,00				1,13			
20	38	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,01288	394084,00	--	5075,80	--	5075,80	--	5481,86	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		406,06		
21	39	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,01392	456152,00	--	6349,64	--	6349,64	--	6857,61	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		507,97		
22	40	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 27 табл. 3 п.3.1 Кзтр=1,3, Кзм=1,2	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применены коэффициенты к затратам труда основных рабочих - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	шт.		2	8098,90	1386,12	16197,80	2772,24	1183,94	9468,72	27719,84	
			НР - 72%, СП - 8%				6120,81	454,69	12241,62	909,38		2053,32		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	40.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	0,00006	813201,00				780,67			
	40.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	690431,00				267,20			
23	41	С1251-102-0707 251-102-0707 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.		4	5332,00	--	21328,00	--	21328,00	--	23034,24	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1706,24		
24	42	С1251-101-0218 251-101-0218 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.		2	29069,00	--	58138,00	--	58138,00	--	62789,04	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		4651,04		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1632146,41	66777,10	1193690,51	248455,08	2031050,00	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					324518,79	20557,92	--	150448,53		
		Материалы		Тенге					1632146,41					
		Всего заработная плата		Тенге					620457,57					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге						345076,71				
		Транспортные расходы		Тенге					573232,95					
			Накладные расходы	Тенге					47160,00					
			Сметная прибыль	Тенге					248455,09					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					150448,52					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2031050,00					
			Сметная заработная плата	Тенге									233,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге						345076,71				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2031050,00					
			Сметная заработная плата	Тенге									233,00	
										345076,71				

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									28619864,00	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3243580,00					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						13524580,00				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3829598,00				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							455387,00			
	- Перевозка грузов	Тенге					85242,27					
	- Накладные расходы	Тенге								5093093,00		
	- Сметная прибыль	Тенге								2119532,00		
	ИТОГО										28619864,00	
	ИТОГО СО СКИДКОЙ СОГЛАСНО (Договор № 104 от 25. 11. 2022года)	К=*0,95									27188870,80	
	НДС 12%										3262664,50	
	ИТОГО с НДС 12%										30451535,30	

Заказчик

Государственное учреждение "Сырымский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Нурмуханов А.С.**

М.П.

Технадзор

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ **Сергалиев А.Е.**

М.П.

Подрядчик

ТОО "ТОБИ"

Директор "ТОБИ" _____ **Рахметов М.Н.**

М.П.