Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ №6
за май 2020 г.
Электрооборудование и монтаж. Смета №2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Кабельные изделия										
1	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	900		315,96	146,66	284368	131996	40862	108051	423813
			НР - 72%; СП - 8%				123,90	42,85	111510	38561		31394	
2	доп	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы.**	м кабеля	7960		292,65	121,46	2329530	966848	376438	909750	3498422
			НР - 72%; СП - 8%				123,90	34,84	986244	277298		259142	
3	доп	1308-0206-2301 РСНБ РК 2015	**Затягивание кабеля ниши и пустоты конструкций (Прим.)**	м	7960		308,95	19,36	2459245	154071	585814	1275879	4033934
			НР - 72%; СП - 8%				216,00	6,62	1719360	52694		298810	
4	доп	1308-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Проходы кабелей. Заделка при прокладке кабелей по стенам и потолкам**	м уложенного кабеля	7960		13,16	--	104775	--	6151	71010	189848
			НР - 72%; СП - 8%				12,39	--	98624	--		14063	
5	20	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	8,86		268999,00	--	2383331	--	2383331	--	2573998
			СП - 8%				--	--	--	--		190666	
6	47	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж н а стене**	шт.	190		635,74	--	120790	--	805	73191	209500
			НР - 61%; СП - 8%				631,50	--	119985	--		15518	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	48	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	190	39,00 --	-- --	7410 --	-- --	7410	-- 593	8003
8	71	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	520	400,64 264,00	15,73 3,31	208332 137280	8181 1721	62871	100081 24673	333086
9	72	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	520	32,00 --	-- --	16640 --	-- --	16640	-- 1331	17971
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11288575**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3173003				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1261096			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					370273			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3480322		
			- Накладные расходы	Тенге							2537962	
			- Сметная прибыль	Тенге							836190	
		ИТОГО :		Тенге				11288575				
			Итого с временными (-18354,27 задекабрь)	**Тенге**		0,72%	62923,53	11351499				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		1,40%	158921	11510420				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		2%	230208	11740628				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**		к=0,9		10 566 565,11				
			Итого с НДС	**Тенге**		12%	1 267 987,81	11 834 552,92				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА" _____ / Тагин И.К.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) *(Расшифровка)*

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт приемки выполненных работ №7
за май 2020 г.
Общестроительные работы. Смета №2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

21,13

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Конструкция крыши										
			СКАТНАЯ КРОВЛЯ										
1	100	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев.Установка+(с антисептированием)** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	13,074		96522,75 / 25926,75	1252,44 / 557,55	1261972 / 339000	16374 / 7289	906598	311630 / 125885	1699488
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	25,88	338,35512	1002,00		339031,83				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	5,8833							
1.3		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	3,758775		14,00		52,62			
1.4		3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	5,393025		165,00		889,85			
1.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,45	5,8833		2623,00		15431,90			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,45	5,8833		1239,00		7289,41			
1.6		2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,0405294	216144,00				8760,19		
1.7		2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-	м3	0,93	12,15882	59544,00				723984,78		
1.8		2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	1,56888	47433,00				74416,69		
1.9		2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,13074	16836,00				2201,14		
1.10		2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	18,9573	227,00				4303,31		
1.11		2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,098055	517578,00				50751,11		
1.12		2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	39,222	399,00				15649,58		
1.13		2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,03373092	80160,00				2703,87		
1.14		2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,03935274	605475,00				23827,10		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1699488**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					339000				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16374			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7289			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							906598		
			- Накладные расходы	Тенге								311630	
			- Сметная прибыль	Тенге								125885	
		ИТОГО :		Тенге					1699488				
			Итого с временными	**Тенге**			**0,72%**	**12236,31**	**1711724**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**1,40%**	**23964**	**1735688**				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**2%**	**34714**	**1770402**				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**			**к=0,9**		**1 593 362,99**				
			Итого с НДС	**Тенге**			**12%**	**191 203,56**	**1 784 566,54**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ Ордашев М.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ Кусаинов С.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА" _____ / Макаев М.С.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" Ленешов Р.У. / _____
(Подпись) *(Расшифровка)*

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
(организация, адрес, телеф

Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
(организация, адрес, телеф

Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №8
за ИЮНЬ 2020 г.
Наружные сети водопровода и канализации. Смета №6-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	455,3295915		259,48 --	259,48 61,84	118149 --	118149 28157	--	20273 11074	149496
2	2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,7106122		250,72 9,82	240,78 63,12	15221 596	14618 3832	7	3189 1473	19883
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,9600063		2129,45 2129,45	-- --	33986 33986	-- --	--	24470 4676	63132
4	4	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /ЛИШНИЙ ГРУНТ/ *СП - 8%*	т	123,2988722		82,00 --	-- --	10111 --	-- --		-- 809	10919
5	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	7,152944		2930,34 1115,52	193,42 54,21	20961 7979	1384 388	11598	8283 2340	31583
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	91,0659183		925,54 925,54	-- --	84285 84285	-- --	--	60685 11598	156568

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	364,2636732	61,18 --	61,18 21,29	22286 --	22286 7755	--	5584 2230	30099
8	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	455,3295915	181,91 90,17	91,74 40,65	82830 41057	41774 18511	--	42889 10058	135777
					СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
9	9	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	8732,99 3252,28	5149,09 1559,53	8733 3252	5149 1560	332	4764 1080	14576
10	10	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	18957,53 1021,89	86,40 --	37915 2044	173 --	35698	2023 3195	43133
11	доп	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм / 160 мм/. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	4	1780,95 1532,84	155,19 15,49	7124 6131	621 62	372	6131 1060	14316
12	доп	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1	3967,00 --	-- --	3967 --	-- --	3967	-- 317	4284
13	доп	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1	5875,00 --	-- --	5875 --	-- --	5875	-- 470	6345
14	14	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2175,00 --	-- --	2175 --	-- --	2175	-- 174	2349
15	15	2302-0304-2619 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	25109,00 --	-- --	50218 --	-- --	50218	-- 4017	54235
16	16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	2193,46 1767,78	98,36 46,46	4387 3536	197 93	654	3592 638	8617
17	17	2304-0103-3704 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный фланцевый, корпус из ВЧШГ, без ручки, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 13547-79 *СП - 8%*	шт.	2	33254,00 --	-- --	66508 --	-- --	66508	-- 5321	71829
18	20	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1693,14 1426,15	98,36 46,46	1693 1426	98 46	169	1458 252	3403
19	21	2304-0902-1037 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1	11746,00 --	-- --	11746 --	-- --	11746	-- 940	12686
20	22	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,076	396836,64 263034,90	130695,86 35438,26	30160 19991	9933 2693	236	22457 4209	56826
21	23	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	76,76	1676,00 --	-- --	128650 --	-- --	128650	-- 10292	138942

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	24	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	2944,54 2170,44	219,59 90,71	2945 2170	220 91	555	2239 415	5598
23	25	2303-0103-1010 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 3000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 *СП - 8%*	шт.	1	908747,00 --	-- --	908747 --	-- --	908747	-- 72700	981447
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /1 шт - Ду=1500/									
24	26	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,9	45934,75 18846,32	11358,83 4384,51	87276 35808	21582 8331	29886	43697 10478	141451
25	27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	1	15028,00 --	-- --	15028 --	-- --	15028	-- 1202	16230
26	28	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 *СП - 8%*	шт.	3	17946,00 --	-- --	53838 --	-- --	53838	-- 4307	58145
27	29	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	1	16457,00 --	-- --	16457 --	-- --	16457	-- 1317	17774
28	31	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	22552,00 --	-- --	22552 --	-- --	22552	-- 1804	24356
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /1 шт - Ду=1000/									
29	доп	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,26	25076,81 10983,74	11213,00 4364,38	31597 13840	14128 5499	3629	19145 4059	54801
30	доп	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	11377,00 --	-- --	11377 --	-- --	11377	-- 910	12287
31	доп	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	12607,00 --	-- --	37821 --	-- --	37821	-- 3026	40847
32	доп	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	7750,00 --	-- --	7750 --	-- --	7750	-- 620	8370
33	доп	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	22552,00 --	-- --	22552 --	-- --	22552	-- 1804	24356
			Промывка с дезинфекцией									
34	доп	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0085	69896,62 61416,33	-- --	594 522	-- --	72	517 89	1200
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1965512 256623	250311 77018	1448469 --	271396 178954	2415860
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				742523				
		Материалы		Тенге				83207				
		Всего заработная плата		Тенге					333641			
		Местные материалы		Тенге				142271				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы		Тенге				10111				
			Накладные расходы	Тенге				271396				
			Сметная прибыль	Тенге				81113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1095032				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
			Сметная заработная плата	Тенге					333641			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1222990				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1222990				
			Сметная прибыль	Тенге				97839				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1320829				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2415861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
			Сметная заработная плата	Тенге					333641			
			РАЗДЕЛ 2. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
35	34	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	128,04	259,48	259,48	33224	33224	–	5701	42039
			НР - 72%; СП - 8%			–	61,84	–	7918		3114	
36	35	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/**	м3 грунта	15,52	250,72	240,78	3891	3737	2	815	5083
			НР - 72%; СП - 8%			9,82	63,12	152	980		376	
37	36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,44	2129,45	–	9455	–	–	6807	17563
			НР - 72%; СП - 8%			2129,45	–	9455	–		1301	
38	37	4102-0102-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /ЛИШНИЙ ГРУНТ/**	т	31,52	82,00	–	2585	–		–	2791
			СП - 8%			–	–	–	–		207	
39	38	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	3,33	2930,34	193,42	9758	644	5399	3856	14703
			НР - 99%; СП - 8%			1115,52	54,21	3715	181		1089	
40	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	25,6	925,54	–	23694	–	–	17060	44014
			НР - 72%; СП - 8%			925,54	–	23694	–		3260	
41	40	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	102,4	61,18	61,18	6265	6265	–	1570	8461
			НР - 72%; СП - 8%			–	21,29	–	2180		627	
42	41	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	128	181,91	91,74	23285	11743	–	12057	38169
			НР - 72%; СП - 8%			90,17	40,65	11542	5204		2827	
			СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
43	42	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,037	520246,66	182916,83	19249	6768	300	13917	35819
			НР - 99%; СП - 8%			329213,95	50720,75	12181	1877		2653	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	43	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	37	1526,00	--	56462	--	56462	--	60979
			СП - 8%			--	--	--	--		4517	
			УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /1 шт - Ду=1000/									
45	44	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,336	56502,72	13535,63	244996	58690	96184	111037	384515
			НР - 99%; СП - 8%			20784,70	5082,11	90122	22036		28483	
46	45	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	11377,00	--	45508	--	45508	--	49149
			СП - 8%			--	--	--	--		3641	
47	46	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	9006,00	--	72048	--	72048	--	77812
			СП - 8%			--	--	--	--		5764	
48	47	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7750,00	--	31000	--	31000	--	33480
			СП - 8%			--	--	--	--		2480	
49	49	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	22552,00	--	90208	--	90208	--	97425
			СП - 8%			--	--	--	--		7217	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				671627	121071	397111	172820	912002
								150861	40375	--	67556	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				524957				
			Материалы	Тенге				101884				
			Всего заработная плата	Тенге					191235			
			Местные материалы	Тенге				148556				
			Транспортные расходы	Тенге				2585				
			Накладные расходы	Тенге				172819				
			Сметная прибыль	Тенге				55822				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				753598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					191235			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				146670				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				146670				
			Сметная прибыль	Тенге				11734				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				158404				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				912002				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
			Сметная заработная плата	Тенге					191235			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3327862
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				407484				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					371382			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117393			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1845580		
			- Перевозка грузов	Тенге				12696				
			- Накладные расходы	Тенге							444216	
			- Сметная прибыль	Тенге							246510	
		ИТОГО :		Тенге				3327862				
			Итого с временными	Тенге		0,72%	23960,61	3351823				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,40%	46926	3398748				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%	67975	3466723				
			С учетом тендерной скидки	Тенге		к=0,9		3 120 050,67				

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС	Тенге			12%	374 406,08	3 494 456,75				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА" _____ / Маметов М.К.
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом N**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №9
за ИЮНЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ										
			1 ЭТАЖ										
			СТЕНЫ										
1	8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1546,6		1223,74 870,58	37,30 31,11	1892650 1346452	57690 48115	488508	1115655 240665	3248967
2	доп	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	9,45		-16707,00 --	-- --	-157881 --	-- --	-157881	-- -12630	-170512
3	9	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1000		1472,45 782,46	14,69 4,43	1472445 782460	14690 4435	675295	629516 168157	2270118
			2-5 ЭТАЖ										
			СТЕНЫ										
4	29	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	4795,1		1223,74 870,58	37,30 31,11	5867962 4174534	178863 149176	1514565	3458968 746154	10073085
5	доп	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 *СП - 8%*	м3	45,31		-16707,00 --	-- --	-756994 --	-- --	-756994	-- -60560	-817554
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8318182 6303446	251243 201726	1763493 --	5204139 1081786	14604104

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				9233057				
		Материалы		Тенге				1763493				
		Всего заработная плата		Тенге					6505172			
		Местные материалы		Тенге				-914875				
			Накладные расходы	Тенге				5204139				
			Сметная прибыль	Тенге				1081786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14604104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4901
			Сметная заработная плата	Тенге					6505172			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14604104				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4901
			Сметная заработная плата	Тенге					6505172			
			РАЗДЕЛ 2. БАЛКОНЫ - 8 шт									
			Земляные работы									
6	50	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	139,68	202,40	196,24	28272	27411	--	3516	34331
			НР - 72%; СП - 8%			6,16	28,81	860	4024		2543	
7	51	1101-0205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,32	3650,49	--	15770	--	--	11354	29295
			НР - 72%; СП - 8%			3650,49	--	15770	--		2170	
8	52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,044384	925,54	--	3743	--	--	2695	6953
			НР - 72%; СП - 8%			925,54	--	3743	--		515	
9	53	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	130,768416	42,88	42,88	5607	5607	--	1405	7573
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,92	--	1951		561	
10	54	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	134,8128	181,91	91,74	24524	12368	--	12698	40200
			НР - 72%; СП - 8%			90,17	40,65	12156	5481		2978	
			Фундаменты									
11	55	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	4,4	6392,55	2106,65	28127	9269	14768	7325	38289
			НР - 93%; СП - 8%			929,60	860,53	4090	3786		2836	
12	56	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	21,2	27472,13	779,30	582409	16521	465372	96641	733374
			НР - 91%; СП - 8%			4741,34	268,04	100516	5682		54324	
13	57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049728	221704,00	--	11025	--	11025	--	11907
			СП - 8%			--	--	--	--		882	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				699478	71177	491165	135634	901922
								137136	20924	--	66809	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				699478				
		Материалы		Тенге				480139				
		Всего заработная плата		Тенге					158061			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11025				
			Накладные расходы	Тенге				135635				
			Сметная прибыль	Тенге				66809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				901922				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
			Сметная заработная плата	Тенге					158061			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				901922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
			Сметная заработная плата	Тенге					158061			
			РАЗДЕЛ 3. Конструкция крыши									
			Вентканалы: прочистка и наращивание кладки									
14	96	1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка вентиляционной кирпичной шахты *НР - 93%; СП - 8%*	м3	14,028	46971,99 14752,43	2416,53 913,76	658923 206947	33899 12818	418077	204382 69064	932369
			СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
15	100	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев.Установка+(с антисептированием) *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	11,5539152	96522,75 25926,75	1252,44 557,55	1115216 299555	14471 6442	801190	275398 111249	1501862
16	101	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила.Установка+(с антисептированием) *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	20,695506	90594,97 25033,78	1721,26 672,60	1874909 518087	35622 13920	1321200	478806 188297	2542012
17	102	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	32,2494212	8909,48 948,13	69,65 29,65	287326 30577	2246 956	254503	28379 25256	340962
18	103	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1638301	260948,03 259350,30	1597,73 657,11	42751 42489	262 108	--	38763 6521	88036
19	104	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1638301	249146,00 --	-- --	40818 --	-- --	40818	-- 3265	44083
20	105	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,5191652	100,76 47,73	2,91 0,31	858 407	25 3	426	282 91	1232
21	106	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.,Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,5191652	182,31 55,80	4,12 0,62	1553 475	35 5	1043	332 151	2036
22	107	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	628,4322	310,61 35,95	3,23 1,38	195199 22593	2030 865	170576	21112 17305	233616
23	108	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	952,23	341,43 86,04	15,70 3,58	325124 81925	14949 3413	228250	78511 32291	435926
24	110	2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,1 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	8,56953	60019,00 --	-- --	514335 --	-- --	514335	-- 41147	555481
			Слуховое окно 8 ед.									
25	111	2109-0101-9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно,- двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 *СП - 8%*	м2	4,024	14017,00 --	-- --	56404 --	-- --	56404	-- 4512	60917

-12,2155

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	112	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39,2	341,43	15,70	13384	615	9396	3232	17946
			НР - 92%; СП - 8%			86,04	3,58	3373	141		1329	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5126800	104155	3816218	1129197	6756478
								1206428	38670	--	500478	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5126799				
		Материалы		Тенге				3204660				
		Всего заработная плата		Тенге					1245098			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611557				
			Накладные расходы	Тенге				1129197				
			Сметная прибыль	Тенге				500480				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6756476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1210
			Сметная заработная плата	Тенге					1245098			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6756476				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1210
			Сметная заработная плата	Тенге					1245098			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								22262504
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7647010				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					175332			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59594			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4307383		
			- Накладные расходы	Тенге							1264831	
			- Сметная прибыль	Тенге							567287	
		ИТОГО :		Тенге				22262504				
			Итого с временными	Тенге		0,72%	160290,03	22422794				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,40%	313919	22736713				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%	454734	23191448				
			С учетом тендерной скидки	Тенге		к=0,9		20 872 302,93				
			Итого с НДС	Тенге		12%	2 504 676,35	23 376 979,29				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА " _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" Кенешов Р _____ / _____

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**

(организация, адрес, телеф

Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**

(организация, адрес, телеф

Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**

Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №10
за ИЮНЬ 2020 г.
Водопрвод и канализация. Смета №2-1-3

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1													
1	1	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15		7587,69	92,30	113815	1384	98636	14026	138069
							919,67	34,49	13795	517		10227	
2	2	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	15		4689,60	58,17	70344	873	58375	11207	88075
							739,73	22,66	11096	340		6524	
3	3	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30		3554,03	43,84	106621	1315	86797	18644	135286
							616,96	17,19	18509	516		10021	
4	4	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	30		3302,74	25,08	99082	752	83925	14399	122560
							480,17	9,60	14405	288		9079	
5	5	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	480		2681,69	25,08	1287212	12039	1044689	230391	1639011
							480,17	9,60	230484	4609		121408	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1677074**	**16363**	**1372422**	**288667**	**2123001**
									288289	**6270**	**–**	**157259**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1677074**				
		Материалы		Тенге					**1372422**				
		Всего заработная плата		Тенге						**294559**			
			Накладные расходы	Тенге					**288667**				
			Сметная прибыль	Тенге					**157259**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**2123001**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**239**
			Сметная заработная плата	Тенге						**294559**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2123001**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**239**
			Сметная заработная плата	Тенге						**294559**			
РАЗДЕЛ 2. Канализация хоз-бытовая К1													

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	71	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	293	10980,81	59,61	3217376	17466	2878450	321079	3821532
			НР - 98%; СП - 8%			1097,13	21,06	321460	6171		283076	
7	72	1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	39	8599,63	40,18	335386	1567	294921	38665	403975
			НР - 98%; СП - 8%			997,40	14,25	38898	556		29924	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3552762	19033	3173371	359744	4225507
								360358	6727	–	313000	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3552762				
		Материалы		Тенге				3173371				
		Всего заработная плата		Тенге					367086			
			Накладные расходы	Тенге				359744				
			Сметная прибыль	Тенге				313000				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4225507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
			Сметная заработная плата	Тенге					367086			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4225507				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								296
			Сметная заработная плата	Тенге					367086			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6348508
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				648647				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35396			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12997			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4545793		
			- Накладные расходы	Тенге							648411	
			- Сметная прибыль	Тенге							470259	
		ИТОГО :		Тенге				6348508				
			Итого с временными	Тенге		0,72%	45709,26	6394217				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,40%	89519	6483736				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%	129675	6613411				
			С учетом тендерной скидки	Тенге		к=0,9		5 952 069,61				
			Итого с НДС	Тенге		12%	714 248,35	6 666 317,97				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)