Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом N**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №11
за ИЮНЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ										
			2-5 ЭТАЖ										
			СТЕНЫ										
1		1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	5574,108		1472,45	14,69	8207595	81884	3764170	3508989	12653910
			НР - 80%; СП - 8%				782,46	4,43	4361517	24693		937325	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8207595	81884	3764170	3508989	12653910
									4361517	24693	–	937325	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					8207595				
		Материалы		Тенге					3764170				
		Всего заработная плата		Тенге						4386210			
			Накладные расходы	Тенге					3508989				
			Сметная прибыль	Тенге					937325				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12653910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3654
			Сметная заработная плата	Тенге						4386210			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12653910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3654
			Сметная заработная плата	Тенге						4386210			
			РАЗДЕЛ 2. Конструкция крыши										
			УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ										
2		1208-0101-1601 РСНБ РК 2015	**Покрытие из рулонных материалов.Устройство насухо без промазки кромок**	м2 слоя	818,21		338,80	1,97	277214	1610	236561	28658	330342
			НР - 72%; СП - 8%				47,72	0,93	39043	760		24470	
3		1208-0101-2204 РСНБ РК 2015	**Теплоизоляция из минваты.Устройство насухо**	м2	818,21		3345,58	9,24	2737387	7557	2440117	211262	3184541
			НР - 72%; СП - 8%				354,08	4,53	289713	3707		235892	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СКАТНАЯ КРОВЛЯ									
4		1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	952,23	5671,67	122,49	5400737	116641	3304800	1849096	7829820
			НР - 92%; СП - 8%			2078,59	32,13	1979296	30591		579987	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8415338	125808	5981478	2089016	11344703
								2308052	35058	--	840349	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8415338				
			Материалы	Тенге				5981478				
			Всего заработная плата	Тенге					2343110			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--				
			Накладные расходы	Тенге				2089016				
			Сметная прибыль	Тенге				840349				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11344703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2231
			Сметная заработная плата	Тенге					2343110			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11344703				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2231
			Сметная заработная плата	Тенге					2343110			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23998613
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6669569				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207692			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59751			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9745648		
			- Накладные расходы	Тенге							5598005	
			- Сметная прибыль	Тенге							1777674	
		ИТОГО :		Тенге				23998613				
			Итого с временными	**Тенге**		0,72%	172790,01	24171403				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		1,40%	338400	24509802				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		2%	490196	24999999				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**		к=0,9		22 499 999				
			Итого с НДС	**Тенге**		12%	2 699 999,89	25 199 999,00				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА" _____ / Михаил М.
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / Кенешов Б.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом N**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №12
за ИЮНЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ОКНА И ДВЕРИ										
			ОКНА										
1	64	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** ОК1	м2	44,8		2485,74	207,41	111361	9292	45231	55061	179736
			НР - 90%; СП - 8%				1268,71	96,90	56838	4341		13314	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	52,73	1078,00		56838,00				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	3,8							
1.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	1,7976		2072,00		3725,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	1,7976		1037,00		1864,11			
1.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	7,3976		16,00		118,00			
1.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,9992		2623,00		5244,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,9992		1239,00		2477,01			
1.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	11,396		18,00		205,00			
1.7		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,71	31,808	1422,00				45231,00		
2	65	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** ОК2	м2	178,08		3447,01	210,71	613843	37523	253229	306312	993768
			НР - 90%; СП - 8%				1814,30	96,90	323091	17256		73612	
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,68	299,71	1078,00		323091,00				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	15,09							
2.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	7,14546		2072,00		14805,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	7,14546		1037,00		7409,84			
2.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2405	42,82824		16,00		685,00			
2.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	7,94682		2623,00		20845,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	7,94682		1239,00		9846,11			
2.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3705	65,97864		18,00		1188,00			
2.7		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	1	178,08	1422,00				253230,00		

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	66	2109-0201-0604 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* ОК-1; 2	м2	222,88		23303,00	--	5193773	--	5193773	--	5609274
							--	--	--	--		415502	
4	67	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* ОК-3.	м2	75		2895,50	208,59	217162	15644	98118	99522	342019
							1378,67	95,73	103400	7180		25335	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,28	95,92	1078,00		103400,00				
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	6,27							
4.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	2,925		2072,00		6061,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	2,925		1037,00		3033,22			
4.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	18,39375		16,00		294,00			
4.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	3,346875		2623,00		8779,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	3,346875		1239,00		4146,78			
4.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	28,340625		18,00		510,00			
4.7		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,92	69	1422,00				98118,00		
5	68	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* ОК-3.	м2	75		22437,00	--	1682775	--	1682775	--	1817397
							--	--	--	--		134622	
6	69	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	47,04		1677,34	211,62	78902	9955	19398	48697	137807
							1053,34	96,90	49549	4558		10208	
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,9593	45,13	1097,99		49549,00				
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	3,99							
6.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	1,88748		2072,00		3911,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	1,88748		1037,00		1957,32			
6.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	12,29508		16,00		197,00			
6.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	2,09916		2623,00		5506,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	2,09916		1239,00		2600,86			
6.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	18,93948		18,00		341,00			
6.7		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,29	13,6416	1422,00				19398,00		
7	70	2109-0203-0401 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7,остекленная двухкамерным стеклопакетом,с поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	м2	47,04		25446,00	--	1196980	--	1196980	--	1292738
							--	--	--	--		95758	
8	71	1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах панельных** *НР - 90%; СП - 8%*	м	66		2956,23	7,52	195111	497	177881	15273	227215
							253,54	3,59	16733	237		16831	
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2445	16,14	1036,98		16733,00				
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,198							
8.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000625	0,04125		2072,00		85,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,04125		1037,00		42,78			
8.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002375	0,15675		2623,00		411,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002375	0,15675		1239,00		194,21			
8.5		2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	66	2011,00				132726,00		
8.6		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,453	29,898	1422,00				42515,00		
8.7		2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	264	10,00				2640,00		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9289907**	**72910**	**8667385**	**524865**	**10599954**
								549612	**33572**	**--**	**785182**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9289907**				
			Материалы	Тенге				**593858**				
			Всего заработная плата	Тенге					**583184**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8073527**				
			Накладные расходы	Тенге				**524866**				
			Сметная прибыль	Тенге				**785182**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10599955**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**539**
			Сметная заработная плата	Тенге					**583184**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10599955**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**539**
			Сметная заработная плата	Тенге					**583184**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10599954**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**549612**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**72910**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**33572**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8667385**		
			- Накладные расходы	Тенге							**524865**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**785182**	
		ИТОГО :		Тенге				**10599954**				
			Итого с временными	**Тенге**		**0,72%**	**76319,67**	**10676274**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,40%**	**149468**	**10825742**				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2%**	**216515**	**11042256**				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**		**к=0,9**		**9 938 031**				
			Итого с НДС	**Тенге**		**12%**	**1 192 564**	**11 130 594**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА" _____ / Макшин Н.К.
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) (Расшифровка)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**

Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**

Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**

Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**

Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №13
за АВГУСТ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ОКНА И ДВЕРИ										
			ОКНА										
1	64	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** ОК 1	м2	2,576		-2485,74	-207,41	-6403	-534	-2601	-3166	-10335
			НР - 90%; СП - 8%				-1268,71	-96,90	-3268	-250		-766	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,18	3,03	-1077,94		-3268,00				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	0,2183							
1.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,103362		2072,00		214,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	0,103362		-1037,00		-107,19			
1.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,165125	0,425362		16,00		7,00			
1.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,114954		2623,00		302,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	0,114954		-1239,00		-142,43			
1.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,254375	0,65527		18,00		12,00			
1.7		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,71	1,82896	1422,00				2601,00		
2	65	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** ОК-2	м2	217,47		-3447,01	-210,71	-749621	-45823	-309242	-374066	-1213582
			НР - 90%; СП - 8%				-1814,30	-96,90	-394556	-21073		-89895	
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,68	366,01	-1078,00		-394556,00				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	18,43							
2.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	8,725984		2072,00		18080,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	8,725984		-1037,00		-9048,85			

+
+ОК4

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2405	52,301535		16,00		837,00			
2.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	9,704599		2623,00		25455,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	9,704599		-1239,00		-12024,00			
2.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3705	80,572635		18,00		1450,00			
2.7		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	1	217,47	1422,00				309242,00		
3	66	**2109-0201-0604 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* ОК-2	**м2**	**67,556**		**-23303,00**	**--**	**-1574257**	**--**	**-1574257**	**--**	**-1700198**
							--	**--**	**--**	**--**		**-125941**	
4	67	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* ОК-3	**м2**	**229,668**		**2895,50**	**208,59**	**665003**	**47905**	**300462**	**304761**	**1047345**
-101,52							**1378,67**	**95,73**	**316636**	**21987**		**77581**	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,28	293,73	1078,00		316636,00				
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0836	19,21							
4.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,039	8,957052		2072,00		18559,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	8,957052		1037,00		9288,46			
4.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,24525	56,326077		16,00		901,00			
4.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	10,248935		2623,00		26883,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	10,248935		1239,00		12698,43			
4.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,377875	86,785796		18,00		1562,00			
4.7		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,92	211,29456	1422,00				300461,00		
5	68	**2109-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%* ОК-3	**м2**	**229,668**		**22437,00**	**--**	**5153061**	**--**	**5153061**	**--**	**5565306**
-101,52							**--**	**--**	**--**	**--**		**412245**	
6	69	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**43,0464**		**1677,34**	**211,62**	**72204**	**9109**	**17752**	**44562**	**126107**
							1053,34	**96,90**	**45343**	**4171**		**9341**	
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,9593	41,3	1098,01		45343,00				
6.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0847	3,65							
6.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	1,727237		2072,00		3579,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,040125	1,727237		1037,00		1791,14			
6.4		3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	11,251253		16,00		180,00			
6.5		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	1,920946		2623,00		5039,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,044625	1,920946		1239,00		2380,05			
6.6		3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	17,331557		18,00		312,00			
6.7		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,29	12,483456	1422,00				17751,00		
7	70	**2109-0203-0401 РСНБ РК 2015**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7,остекленная двухкамерным стеклопакетом,с поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-99** *СП - 8%*	**м2**	**43,0464**		**25446,00**	**--**	**1095359**	**--**	**1095359**	**--**	**1182987**
							--	**--**	**--**	**--**		**87629**	
8	71	**1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах панельных** *НР - 90%; СП - 8%*	**м**	**324,6**		**2956,23**	**7,52**	**959591**	**2442**	**874851**	**75117**	**1117485**
							253,54	**3,59**	**82298**	**1166**		**82777**	

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					3								
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2445	79,36	1037,00		82298,00				
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,9738							
8.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000625	0,202875		2072,00		420,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000625	0,202875		1037,00		210,38			
8.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002375	0,770925		2623,00		2022,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002375	0,770925		1239,00		955,18			
8.5		2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	324,6	2011,00				652771,00		
8.6		2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью	шт.	0,453	147,0438	1422,00				209096,00		
8.7		2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	1298,4	10,00				12984,00		
9	72	1208-0101-2501 РСНБ РК 2015	**Обделки из листовой стали.Смена поясков,сандриков,отливов,карнизов шириной до 0,4 м**	м	390,6		1124,69	3,38	439306	1322	245092	139348	624946
			НР - 72%; СП - 8%				493,83	1,66	192892	647		46292	
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,4762	186,01	1037,00		192892,00				
9.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,5859							
9.3		3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,3906		2072,00		809,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3906		1037,00		405,05			
9.4		3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1953		2623,00		512,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1953		1239,00		241,98			
9.5		2105-0307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	23,436	192,00				4500,00		
9.6		2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	15,624	399,00				6234,00		
9.7		2113-0816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,874944	--				--		
9.8		2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,718704	326085,00				234359,00		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6054241**	**14422**	**5800477**	**186556**	**6740061**
									239345	**6648**	--	**499263**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6054241**				
			Материалы	Тенге					**1126312**				
			Всего заработная плата	Тенге						**245993**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4674162**				
			Накладные расходы	Тенге					**186557**				
			Сметная прибыль	Тенге					**499264**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6740062**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**237**
			Сметная заработная плата	Тенге						**245993**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6740062**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**237**
			Сметная заработная плата	Тенге						**245993**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**6740061**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**239345**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**14422**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**6648**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5800477**		
			- Накладные расходы	Тенге								**186556**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**499263**	
		ИТОГО :		Тенге					**6740061**				
			Итого с временными	**Тенге**			**0,72%**	**48528,44**	**6788589**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**1,40%**	**95040**	**6883630**				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**2%**	**137673**	**7021302**				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**			**к=0,9**		**6 319 172**				

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС	Тенге			12%	758 301	7 077 472,70				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.1)

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**

Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**

Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**

Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**

Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №14
за АВГУСТ 2020 г.
Наружные сети электроснабжения. Смета №4-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**1101-0101-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**48,4515**	**238,56**	**230,61**	**11558**	**11174**	**--**	**1575**	**14184**
			НР - 72%; СП - 8%				**7,95**	**37,19**	**385**	**1802**		**1051**	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0092	0,4435	868,05		385,00				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	1,02							
1.3		3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,021012	1,018087		10975,00		11174,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,021012	1,018087		1770,00		1802,01			
2	2	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**24,22575**	**335,23**	**324,26**	**8121**	**7856**	**2**	**1640**	**10542**
			НР - 72%; СП - 8%				**10,85**	**83,19**	**263**	**2015**		**781**	
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0149	0,3622	726,17		263,00				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,047	1,14							
2.3		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01175	0,284653		4725,00		1345,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01175	0,284653		1770,00		503,84			
2.4		3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03525	0,853958		7624,00		6511,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03525	0,853958		1770,00		1511,51			
2.5		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000969	2772,00				3,00		
3	3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**2,24775**	**2129,45**	**--**	**4786**	**--**	**--**	**3446**	**8891**
			НР - 72%; СП - 8%				**2129,45**	**--**	**4786**	**--**		**659**	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,13	4,78	1001,90		4786,00				

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	4	4101-0102-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	41,70825		462,00	--	19269	--		--	20811
			СП - 8%				--	--	--	--		1542	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	24,975		25,07	21,65	626	541	2	205	898
			НР - 72%; СП - 8%				3,31	8,11	83	203		67	
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0038	0,0954	870,44		83,00				
5.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	0,1152							
5.3		3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,0001	0,002498		3262,00		8,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002498		1239,00		3,10			
5.4		3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,004513	0,1127		4725,00		533,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004513	0,1127		1770,00		199,48			
5.5		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,000999	2772,00				3,00		
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,4985		925,54	--	1387	--	--	999	2576
			НР - 72%; СП - 8%				925,54	--	1387	--		191	
6.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	1,12	1,68	828,05		1387,00				
7	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	48,4515		42,88	42,88	2078	2078	--	521	2806
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,92	--	723		208	
7.1		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0101	0,4881							
7.2		3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,010075	0,488149		4256,00		2078,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010075	0,488149		1481,00		722,95			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47826	21647	4	8386	60708
									6904	4743	--	4499	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					47826				
		Материалы		Тенге					5				
		Всего заработная плата		Тенге						11647			
		Транспортные расходы		Тенге					19269				
			Накладные расходы	Тенге					8386				
			Сметная прибыль	Тенге					4497				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					60709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге						11647			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					60709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге						11647			
			РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
8	8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	317,7		634,27	548,78	201506	174346	--	62488	285114
			НР - 72%; СП - 8%				85,49	187,69	27160	59628		21120	
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,069	21,92	1238,98		27160,00				
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1248	39,63							
8.3		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,062375	19,816537		5212,00		103284,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062375	19,816537		1770,00		35075,27			
8.4		3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,062375	19,816537		3586,00		71062,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062375	19,816537		1239,00		24552,69			
9	9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	24,975		1474,00	--	36813	--	36813	--	39758

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		2945	
10	10	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	317,7		687,15	413,65	218307	131416	5410	87570	330347
			НР - 72%; СП - 8%				256,47	126,35	81481	40143		24470	
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,207	65,76	1238,99		81481,00				
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1032	32,8							
10.3		3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,020625	6,552563		5212,00		34152,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020625	6,552563		1770,00		11598,04			
10.4		3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,062	19,6974		3730,00		73471,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,062	19,6974		1037,00		20426,20			
10.5		3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,062	19,6974		15,00		295,00			
10.6		3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,020625	6,552563		3586,00		23497,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020625	6,552563		1239,00		8118,63			
10.7		2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,12708	379,00				48,00		
10.8		2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,002542	1812274,00				4606,00		
10.9		2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,030499	1755,00				54,00		
10.10		2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,130257	2807,00				366,00		
10.11		2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,026433	380,00				10,00		
10.12		2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,19062	1710,00				326,00		
11	11	2306-0604-0213 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШнг(А)-LS 4х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012**	км	0,337		6795730,00	--	2290161	--	2290161	--	2473374
			СП - 8%				--	--	--	--		183213	
12	12	1308-0201-2504 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4		51812,65	40339,00	207251	161356	300	73029	302702
			НР - 72%; СП - 8%				11398,80	13958,43	45595	55834		22422	
12.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	9,2	36,8	1238,99		45595,00				
12.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,43	37,7							
12.3		3105-0602-1101	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	9,425	37,7		4280,00		161356,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,425	37,7		1481,00		55833,70			
12.4		2113-0702-1202	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	0,00004	1373994,00				55,00		
12.5		2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,0024	0,0096	1755,00				17,00		
12.6		2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,04	2807,00				112,00		
12.7		2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,00204	0,00816	380,00				3,00		
12.8		2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,0004	0,0016	70131,00				112,00		
13	13	Прайс	**Стоимость муфт концевых РАЙХЕМ для кабеля 4х240мм**	шт.	4		55000,00	--	220000	--	220000	--	237600
			СП - 8%				--	--	--	--		17600	
14	14	1308-0303-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Предохранитель на ток до 630 А. Установка на изоляционном основании**	шт.	2		3450,25	7,93	6901	16	302	4739	12571
			НР - 72%; СП - 8%				3291,30	--	6583	--		931	
14.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,8)	чел-ч	2,3	4,6	1431,09		6583,00				
14.2		3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,075	0,15		14,00		2,00			
14.3		3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,275	0,55		25,00		14,00			
14.4		2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000208	0,000416	499538,00				208,00		
14.5		2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,012	0,024	856,00				21,00		
14.6		2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,005	0,01	304,00				3,00		
14.7		2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,003	0,006	1075,00				6,00		

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.8		2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,044	0,088	652,00				57,00		
14.9		2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,018	0,036	190,00				7,00		
15	15	Прайс	**Стоимость рубильника РПС-1Л 500А**	шт.	2		19000,00	–	38000	–	38000	–	41040
			СП - 8%				–	–	–	–		3040	
			Прочие материалы										
16	16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./**	км.	0,148		16518,81	7020,61	2445	1039	–	1174	3909
			НР - 72%; СП - 8%				9498,20	1522,91	1406	225		290	
16.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	7,25	1,07	1311,25		1406,00				
16.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,39	0,5017							
16.3		3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,2442		10412,00		2543,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,65	0,2442		1770,00		432,23			
16.4		3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,74	0,25752		2911,00		750,00			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,74	0,25752		1239,00		319,07			
16.5		3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,74	0,25752		665,00		171,00			
17	17	Прайс	**Стоимость ленты сигнальная ЛСЭ 300 (100м)**	рулон.	1,48		8630,00	–	12772	–	12772	–	13794
			СП - 8%				–	–	–	–		1022	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3234156	468173	2603758	229000	3740209
									162225	155830	–	277053	
			Стоимость монтажных работ	Тенге					3184570				
			Материалы	Тенге					6011				
			Всего заработная плата	Тенге						318055			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2548161				
			Накладные расходы	Тенге					229000				
			Сметная прибыль	Тенге					273086				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					3686656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241
			Сметная заработная плата	Тенге						318055			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					49586				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12772				
			Местные материалы	Тенге					36813				
			Сметная прибыль	Тенге					3967				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					53552				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3740208				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									241
			Сметная заработная плата	Тенге						318055			
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									3800917
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					169130				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						489820			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						160573			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2603762		
			- Перевозка грузов	Тенге					19269				
			- Накладные расходы	Тенге								237386	
			- Сметная прибыль	Тенге								281552	
		ИТОГО :		Тенге					3800917				
			Итого с временными	Тенге			0,72%	27366,60	3828284				
			Итого с зимними удорожаниями	Тенге			1,40%	53596	3881880				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге			2%	77638	3959517				
			С учетом тендерной скидки	Тенге			к=0,9		3 563 565				

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					5								
			Итого с НДС	Тенге			12%	427 628	3 991 193,30				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд МС" _____ / Кусаинов С.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №15
за АВГУСТ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ										
			1 ЭТАЖ										
			СТЕНЫ										
1	8	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	658,3		1223,74	37,30	805589	24555	207929	474868	1382893
			НР - 80%; СП - 8%				870,58	31,11	573105	20480		102437	
2	доп	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	9,33		-16707,00	--	-155876	--	-155876	--	-168347
			СП - 8%				--	--	--	--		-12471	
3	9	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	999,8		1472,45	14,69	1472151	14687	675160	629390	2269664
			НР - 80%; СП - 8%				782,46	4,43	782304	4434		168123	
			2-5 ЭТАЖ										
			СТЕНЫ										
4	29	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4240,98		1223,74	37,30	5189863	158194	1339542	3059251	8909043
			НР - 80%; СП - 8%				870,58	31,11	3692127	131937		659929	
5	доп	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	60		-16707,00	--	-1002420	--	-1002420	--	-1082613
			СП - 8%				--	--	--	--		-80194	
6	30	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2723,364		1472,45	14,69	4010004	40006	1839075	1714401	6182358
			НР - 80%; СП - 8%				782,46	4,43	2130923	12078		457952	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10319311	237442	2903410	5877910	17492998

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									7178459	168929	--	1295776	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					10319311				
		Материалы		Тенге					4061706				
		Всего заработная плата		Тенге						7347388			
		Местные материалы		Тенге					-1158296				
			Накладные расходы	Тенге					5877910				
			Сметная прибыль	Тенге					1295776				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17492998				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6030
			Сметная заработная плата	Тенге						7347388			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17492998				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6030
			Сметная заработная плата	Тенге						7347388			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									17492998
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7178459				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						237442			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						168928			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2903410		
			- Накладные расходы	Тенге								5877910	
			- Сметная прибыль	Тенге								1295776	
		ИТОГО :		Тенге					17492998				
			Итого с временными	**Тенге**			0,72%	125949,59	17618948				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			1,40%	246665	17865613				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			2%	357312	18222925				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**			к=0,9		16 400 633				
			Итого с НДС	**Тенге**			12%	1 968 076	18 368 708,68				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) (Расшифровка)

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / Макаев М.М.
(Подпись) (Расшифровка)

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" Кенесов Р. / _____
(Подпись) (Расшифровка)