Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №17
за СЕНТЯБРЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ										
			1 ЭТАЖ										
			СТЕНЫ										
1	11	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**112,774**		**5955,02**	**28,80**	**671571**	**3248**	**430832**	**191941**	**932593**
			НР - 80%; СП - 8%				**2105,90**	**21,59**	**237491**	**2435**		**69081**	
			ПОЛЫ 1 ЭТАЖ										
			ТИП 1 - 54,08 м2										
2	14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**54,08**		**720,42**	**34,71**	**38960**	**1877**	**17135**	**19588**	**63232**
			НР - 94%; СП - 8%				**368,87**	**16,46**	**19948**	**890**		**4684**	
3	15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм измен ения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм**	**м2 стяжки**	**54,08**		**-89,44**	**-5,90**	**-4837**	**-319**	**-4271**	**-370**	**-5623**
			НР - 94%; СП - 8%				**-4,56**	**-2,72**	**-247**	**-147**		**-417**	
4	16	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	**м2 покрытия**	**43,264**		**4210,20**	**154,88**	**182150**	**6701**	**126370**	**48962**	**249601**
			НР - 94%; СП - 8%				**1134,41**	**69,54**	**49079**	**3008**		**18489**	
			ТИП 2 - 44 м2										
5	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**м2 стяжки**	**44**		**720,42**	**34,71**	**31698**	**1527**	**13941**	**15937**	**51446**
			НР - 94%; СП - 8%				**368,87**	**16,46**	**16230**	**724**		**3811**	
6	19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**44**		**1584,28**	**111,59**	**69709**	**4910**	**33014**	**30465**	**108187**
			НР - 94%; СП - 8%				**722,38**	**14,19**	**31785**	**624**		**8014**	
7	20	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство послед уюшего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**44**		**980,02**	**54,90**	**43121**	**2416**	**21527**	**18362**	**66402**
			НР - 94%; СП - 8%				**435,86**	**8,09**	**19178**	**356**		**4919**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	44	720,42 368,87	34,71 16,46	31698 16230	1527 724	13941	15937 3811	51446
9	22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	44	720,42 368,87	34,71 16,46	31698 16230	1527 724	13941	15937 3811	51446
10	23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	44	-89,44 -4,56	-5,90 -2,72	-3935 -201	-260 -120	-3474	-301 -339	-4575
11	24	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	35,2	3724,71 1402,84	90,27 39,73	131110 49380	3177 1398	78553	47732 14307	193149
			ТИП 3 - 657,04 м2									
12	25	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающим и смесями толщина слоя 5 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	328,52	1602,75 388,77	19,12 4,89	526537 127719	6281 1607	392537	121566 51848	699951
13	26	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.добавлять на каждый 1 мм изменениия толщины слоя к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	328,52	6106,32 117,15	16,32 4,86	2006049 38487	5360 1596	1962202	37678 163498	2207224
					2-5 ЭТАЖ							
			СТЕНЫ									
14	32	1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	451,096	5955,02 2105,90	28,80 21,59	2686284 949964	12992 9739	1723328	767763 276324	3730370
			ПОЛЫ 2-5 ЭТАЖИ									
			ТИП 1 - 93,48 м2									
15	35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	373,92	720,42 368,87	34,71 16,46	269378 137928	12978 6156	118472	135438 32385	437201
16	36	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	373,92	-89,44 -4,56	-5,90 -2,72	-33442 -1705	-2207 -1018	-29530	-2559 -2880	-38881
17	37	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	299,136	4210,20 1134,41	154,88 69,54	1259421 339343	46332 20801	873746	338535 127837	1725793
			ТИП 2 - 44 м2									
18	39	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	176	720,42 368,87	34,71 16,46	126793 64921	6108 2897	55764	63749 15243	205786
19	40	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	176	1584,28 722,38	111,59 14,19	278834 127140	19641 2498	132053	121859 32055	432749

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	41	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	176	980,02 435,86	54,90 8,09	172484 76712	9663 1424	86109	73448 19675	265606
21	42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	176	720,42 368,87	34,71 16,46	126793 64921	6108 2897	55764	63749 15243	205786
22	43	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	176	720,42 368,87	34,71 16,46	126793 64921	6108 2897	55764	63749 15243	205786
23	44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	176	-89,44 -4,56	-5,90 -2,72	-15741 -802	-1039 -479	-13900	-1205 -1356	-18301
24	45	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	140,8	3724,71 1402,84	90,27 39,73	524439 197521	12710 5593	314208	190927 57229	772595
			ТИП 3 - 657,04 м2									
25	46	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1314,08	1602,75 388,77	19,12 4,89	2106147 510875	25122 6426	1570150	486263 207393	2799802
26	47	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=5	Основания (стяжки) бетонные и цем ентные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями.добавлять на каждый 1 мм изменениия толщины слоя к норме 1111-0101-1109 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	1314,08	6106,32 117,15	16,32 4,86	8024194 153947	21440 6384	7848807	150711 653992	8828898
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				19407906	213927	15886983	3015861	24217669
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3306994	80039	--	1793900	
			Материалы	Тенге				19407906				
			Всего заработная плата	Тенге				15886984				
			Накладные расходы	Тенге					3387033			
			Сметная прибыль	Тенге				3015863				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1793902				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24217671				
			Сметная заработная плата	Тенге								3060
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3387033			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				24217671				
			Сметная заработная плата	Тенге								3060
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					3387033			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									24217669
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3306994				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					213927			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80039			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15886983		
			- Накладные расходы	Тенге							3015861	
			- Сметная прибыль	Тенге							1793900	
		ИТОГО :										
			Итого с временными	**Тенге**		0,72%	174367,22	24217669				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		1,40%	341489	24392036				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		2%	494670	24733525				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**		к=0,9		25228195				
								22 705 376				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС	**Тенге**			**12%**	**2 724 645**	**25 430 020,78**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА" _____ / Шакиров М.И.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Форма 4

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"**
Подрядчик **ТОО "Фуд-МС"**
Стройка **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
Объект **Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33**
Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №18
за СЕНТЯБРЬ 2020 г.
Ремонтно-строительные работы. Смета №2-1-1 . КОРРЕКТИРОВКА №1

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ										
			ПОЛЫ										
1	2	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки		1891,685451	720,42	34,71	1362799	65655	599360	685191	2211829
			НР - 94%; СП - 8%				368,87	16,46	697785	31142		163839	
2	3	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	м2 стяжки		1891,685451	720,42	34,71	1362799	65655	599360	685191	2211829
			НР - 94%; СП - 8%				368,87	16,46	697785	31142		163839	
3	4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 15 мм.Устройство**	м2 стяжки		1891,685451	720,42	34,71	1362799	65655	599360	685191	2211829
			НР - 94%; СП - 8%				368,87	16,46	697785	31142		163839	
4	5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 15 мм**	м2 стяжки		1891,685451	-89,44	-5,90	-169184	-11167	-149392	-12947	-196702
			НР - 94%; СП - 8%				-4,56	-2,72	-8625	-5149		-14570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3919214	185797	1648687	2042626	6438787
									2084730	88275	--	476947	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3919214				
			Материалы	Тенге					1648687				
			Всего заработная плата	Тенге						2173005			
			Накладные расходы	Тенге					2042626				
			Сметная прибыль	Тенге					476947				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					6438787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2345
			Сметная заработная плата	Тенге						2173005			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге					6438787				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2345
			Сметная заработная плата	Тенге						2173005			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									6438787
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2084730				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						185797			

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						88275			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1648687		
			- Накладные расходы	Тенге								2042626	
			- Сметная прибыль	Тенге								476947	
		ИТОГО :		Тенге					6438787				
			Итого с временными	**Тенге**			**0,72%**	**46359,27**	**6485146**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**1,40%**	**90792**	**6575938**				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**2%**	**131519**	**6707457**				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**			**к=0,9**		**6 036 711**				
			Итого с НДС	**Тенге**			**12%**	**724 405**	**6 761 116,22**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Фуд-МС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№1-003** от **10.10.2019**

Акт приемки выполненных работ №19
за сентябрь 2020 г.
Электрооборудование и монтаж. Смета №2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Кабельные изделия										
1	доп	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы.** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	890		-292,65 -123,90	-121,46 -34,84	-260463 -110271	-108102 -31004	-42090	-101718 -28974	-391155
2	доп	1308-0206-2301 РСНБ РК 2015	**Затягивание кабеля ниши и пустоты конструкций (Прим.)** *НР - 72%; СП - 8%*	м	890		-308,95 -216,00	-19,36 -6,62	-274966 -192240	-17226 -5892	-65500	-142655 -33410	-451030
3	доп	1308-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Проходы кабелей. Заделка при прокладке кабелей по стенам и потолкам** *НР - 72%; СП - 8%*	м уложенного кабеля	890		-13,16 -12,39	-- --	-11715 -11027	-- --	-688	-7940 -1572	-21227
4	20	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	4,52		-268999,00 --	-- --	-1215875 --	-- --	-1215875	-- -97270	-1313146
5	доп	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	3,63		171879,00 --	-- --	623921 --	-- --	623921	-- 49914	673834
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									-1502724
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-313538				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-125329			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-36896			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-700232		
			- Накладные расходы	Тенге								-252313	
			- Сметная прибыль	Тенге								-111312	
		ИТОГО :		Тенге					-1502724				

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными (-18354,27 задекабрь)	**Тенге**			**0,72%**	**-10819,61**	**-1513544**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**			**1,40%**	**-21190**	**-1534733**				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**			**2%**	**-30695**	**-1565428**				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**			**к=0,9**		**-1 408 884,82**				
			Итого с НДС	**Тенге**			**12%**	**-169 066,18**	**-1 577 951,00**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.

(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕИСМОСТРОИЗАЩИТА" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____

(Подпись) *(Расшифровка)*

Форма 2-В

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик : ТОО "Фуд-МС"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование, адрес)

Объект: Реконструкция многоквартирного дома по адресу г.Житикара, 4 микрорайон , дом №33
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1-003 от 10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №20
за НОЯБРЬ 2020 г.
Отопление и вентиляция. Смета №2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 г.

№ п/п	№ п. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел										
1	1	1311-0203-0105 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2		7067,41	524,60	14135	1049	3168	7810	23700
			НР - 75%; СП - 8%				4958,80	247,80	9918	496		1756	
2	2	2305-1501-0912 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 330 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss	шт.	2		381283,00	--	762566	--	762566	--	823571
			СП - 8%				--	--	--	--		61005	
3	3	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4		1866,00	--	7464	--	7464	--	8061
			СП - 8%				--	--	--	--		597	
4	4	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1		17144,57	4359,61	17145	4360	582	10411	29761
			НР - 75%; СП - 8%				12202,65	1679,29	12203	1679		2204	
5	5	Ком.предложение ТОО "A-SAN" г.Астана	Тепловычислитель ТВ7-01,Теплоком (Россия)	шт	1		186400,00	--	186400	--	186400	--	201312
			СП - 8%				--	--	--	--		14912	
6	6	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2		1584,13	--	3168	--	119	2287	5891
			НР - 75%; СП - 8%				1524,45	--	3049	--		436	
7	7	Ком.предложение ТОО "A-SAN" г.Астана	Термопреобразователь Pt-500 (КТПТР), Kamstrup (Германия)	к-т	2		18111,00	--	36222	--	36222	--	39120

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2898	
8	8	Ком.предложение ТОО "A-SAN" г.Астана	Гильза для термопреобразователя	шт	2	2310,00	--	4620	--	4620	--	4990
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
9	9	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015	Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене	шт.	1	17144,57	4359,61	17145	4360	582	10411	29761
			НР - 75%; СП - 8%			12202,65	1679,29	12203	1679		2204	
10	10	Ком.предложение ТОО "A-SAN" г.Астана	Устройство сбора и передачи данных УСПД	шт	1	72600,00	--	72600	--	72600	--	78408
			СП - 8%			--	--	--	--		5808	
11	11	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	2	1239,70	--	2479	--	--	1860	4686
			НР - 75%; СП - 8%			1239,70	--	2479	--		347	
12	12	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	2	21733,00	--	43466	--	43466	--	46943
			СП - 8%			--	--	--	--		3477	
13	13	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	29966,00	--	59932	--	59932	--	64727
			СП - 8%			--	--	--	--		4795	
14	14	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	835,17	2,75	835	3	115	704	1662
			НР - 98%; СП - 8%			717,27	0,68	717	1		123	
15	15	2304-1009-0706 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	65040,00	--	65040	--	65040	--	70243
			СП - 8%			--	--	--	--		5203	
16	16	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	134,00	--	134	--	134	--	145
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
17	17	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22407,13	542,01	44814	1084	7420	35901	87172
			НР - 98%; СП - 8%			18154,83	161,80	36310	324		6457	
18	18	ПРАЙС	Стоимость циркуляционного насоса для отопления Q-18,16м3/час, Н-8,6 м, Magna3-32-120F /1 рабочий, 1 резервный/	шт.	2	456000,00	--	912000	--		--	912000
						--	--	--	--	912000	--	
19	19	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	4	9827,58	640,59	39310	2562	5050	31663	76651
			НР - 98%; СП - 8%			7924,59	152,66	31698	611		5678	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	2304-0902-1411 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 150 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4	59884,00 --	-- --	239536 --	-- --	239536	-- 19163	258699
21	21	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка *НР - 93%; СП - 8%*	шт.	7	8680,59 7924,59	640,59 152,66	60764 55472	4484 1069	808	55410 9294	125468
22	22	2304-0902-1410 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 125 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	7	39919,00 --	-- --	279433 --	-- --	279433	-- 22355	301788
23	23	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	5	3888,94 3405,61	351,90 68,59	19445 17028	1760 343	657	17024 2917	39386
24	24	2304-0902-1407 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 65 типа FAF ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	5	14520,00 --	-- --	72600 --	-- --	72600	-- 5808	78408
25	25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	2372,94 1925,48	149,58 30,98	4746 3851	299 62	596	3835 686	9267
26	26	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4208,00 --	-- --	8416 --	-- --	8416	-- 673	9089
27	27	2302-1199-9930 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм *СП - 8%*	шт.	2	81,00 --	-- --	162 --	-- --	162	-- 13	175
28	28	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	43361,44 6759,18	1311,34 369,41	86723 13518	2623 739	70582	13972 8056	108751
29	29	1118-1001-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	34872,46 5474,38	968,01 267,31	69745 10949	1936 535	56860	11254 6480	87479
30	30	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1	21506,13 1550,14	380,32 120,78	21506 1550	380 121	19576	1638 1851	24995
31	31	1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	9752,04 7924,59	640,59 152,66	19504 15849	1281 305	2374	15831 2827	38162

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	32	2304-1001-0108 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 125, типа FAF ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	18658,00 --	-- --	37316 --	-- --	37316	-- 2985	40301
33	33	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	4288,00 --	-- --	17152 --	-- --	17152	-- 1372	18524
34	34	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	2	4279,09 3405,61	351,90 68,59	8558 6811	704 137	1043	6809 1229	16597
35	35	2304-1001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	2	9735,00 --	-- --	19470 --	-- --	19470	-- 1558	21028
36	36	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	2179,00 --	-- --	8716 --	-- --	8716	-- 697	9413
37	37	1116-0602-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	835,17 717,27	2,75 0,68	835 717	3 1	115	704 123	1662
38	38	2304-1009-0706 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1	65040,00 --	-- --	65040 --	-- --	65040	-- 5203	70243
39	39	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм *СП - 8%*	шт.	1	134,00 --	-- --	134 --	-- --	134	-- 11	145
40	40	1116-0601-0501 РСНБ РК 2015	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	3120,28 1304,79	95,19 15,49	3120 1305	95 15	1720	1294 353	4767
41	41	2304-1010-0203 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры FJV 25 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, 62 типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1	206022,00 --	-- --	206022 --	-- --	206022	-- 16482	222504
42	42	2302-1199-9929 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм *СП - 8%*	шт.	1	61,00 --	-- --	61 --	-- --	61	-- 5	66
43	43	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	23	10396,98 335,38	-- --	239131 7714	-- --	231417	7559 19735	266425

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	44	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	19	506,05	--	9615	--	1243	8205	19245
			НР - 98%; СП - 8%			440,63	--	8372	--		1426	
45	45	2305-1501-0302 РСНБ РК 2015	Термометры угловые в оправе	шт.	19	4304,00	--	81776	--	81776	--	88318
			СП - 8%			--	--	--	--		6542	
46	46	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	10	7993,06	113,56	79931	1136	64204	14645	102141
			НР - 98%; СП - 8%			1459,12	35,22	14591	352		7566	
47	47	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	10	6366,43	113,56	63664	1136	47937	14645	84574
			НР - 98%; СП - 8%			1459,12	35,22	14591	352		6265	
48	48	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3356,66	57,25	33567	572	23467	9531	46545
			НР - 98%; СП - 8%			952,81	19,74	9528	197		3448	
49	53	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06966	266365,98	82867,73	18555	5773	285	8773	29514
			НР - 69%; СП - 8%			179400,00	3119,63	12497	217		2186	
50	54	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0369	328435,00	--	12119	--	12119	--	13089
			СП - 8%			--	--	--	--		970	
51	55	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03276	249146,00	--	8162	--	8162	--	8815
			СП - 8%			--	--	--	--		653	
52	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,62232	100,76	2,91	365	11	181	120	524
			НР - 69%; СП - 8%			47,73	0,31	173	1		39	
53	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,62232	182,31	4,12	660	15	443	141	865
			НР - 69%; СП - 8%			55,80	0,62	202	2		64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4086024	35624	2835103	292437	4655776
								303296	9238	912000	277316	
			Стоимость оборудования	Тенге				912000				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				912000				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				54072				
			Материалы	Тенге				4452				
			Всего заработная плата	Тенге					43705			
			Накладные расходы	Тенге				32779				
			Сметная прибыль	Тенге				6948				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				93799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
			Сметная заработная плата	Тенге					43705			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				21307				
		Материалы		Тенге				625				
		Всего заработная плата		Тенге					378			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20281				
			Накладные расходы	Тенге				261				
			Сметная прибыль	Тенге				1725				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23293				
			Сметная заработная плата	Тенге					378			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18555				
		Материалы		Тенге				285				
		Всего заработная плата		Тенге					12714			
			Накладные расходы	Тенге				8773				
			Сметная прибыль	Тенге				2186				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12714			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3080091				
		Материалы		Тенге				535183				
		Всего заработная плата		Тенге					255736			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2274278				
		Сдача и испытание		Тенге				2459				
			Накладные расходы	Тенге				250621				
			Сметная прибыль	Тенге				266457				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3597169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218
			Сметная заработная плата	Тенге					255736			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4655775				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
			Сметная заработная плата	Тенге					312534			
			РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ									
54	58	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	м трубопровода	90	6366,43	113,56	572979	10220	431438	131801	761163
			НР - 98%; СП - 8%			1459,12	35,22	131321	3170		56382	
55	59	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	60	5214,98	83,43	312899	5006	244711	63569	406585
			НР - 98%; СП - 8%			1053,03	28,08	63182	1685		30117	
56	60	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	48	4015,36	83,43	192737	4005	138187	50855	263080
			НР - 98%; СП - 8%			1053,03	28,08	50545	1348		19487	
57	61	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	42	3356,66	57,25	140980	2404	98558	40030	195490
			НР - 98%; СП - 8%			952,81	19,74	40018	829		14481	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	62	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	36	2837,87	47,70	102163	1717	71531	28933	141584
			НР - 98%; СП - 8%			803,20	16,88	28915	608		10488	
59	63	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2118,92	22,05	63568	662	50211	12683	82351
			НР - 98%; СП - 8%			423,18	8,21	12695	246		6100	
60	64	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1368	1569,19	22,05	2146652	30169	1537572	578337	2942988
			НР - 98%; СП - 8%			423,18	8,21	578911	11229		217999	
61	65	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	280	1896,77	22,05	531096	6175	406430	118373	701427
			НР - 98%; СП - 8%			423,18	8,21	118491	2298		51958	
62	66	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1776,45	22,05	248704	3087	186372	59187	332521
			НР - 98%; СП - 8%			423,18	8,21	59245	1149		24631	
63	доп	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	528	16872,28	190,40	8908562	100531	8331166	514372	10176768
			НР - 98%; СП - 8%			903,15	90,92	476865	48004		753835	
64	71	2304-0905-1815 РСНБ РК 2015	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	280	256,00	--	71680	--	71680	--	77414
			СП - 8%			--	--	--	--		5734	
65	82	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	92,33	1,52	8310	137	42	7968	17580
			НР - 98%; СП - 8%			90,34	--	8131	--		1302	
66	83	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	150	92,33	1,52	13849	228	70	13280	29300
			НР - 98%; СП - 8%			90,34	--	13551	--		2170	
67	84	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1854	92,33	1,52	171177	2816	870	164141	362143
			НР - 98%; СП - 8%			90,34	--	167491	--		26825	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				13485355	167157	11568838	1783529	16490394
								1749360	70566	--	1221509	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13485355				
		Материалы		Тенге				11497158				
		Всего заработная плата		Тенге					1819926			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71680				
		Сдача и испытание		Тенге				16817				
			Накладные расходы	Тенге				1783528				
			Сметная прибыль	Тенге				1221511				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16490394				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1479
			Сметная заработная плата	Тенге					1819926			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16490394				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1479
			Сметная заработная плата	Тенге					1819926			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21146170**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2052656				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					202781			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79804			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14403941		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						912000		
			- Накладные расходы	Тенге							2075966	
			- Сметная прибыль	Тенге							1498825	
		ИТОГО :		Тенге				21146170				
			Итого с временными	**Тенге**		**0,72%**	**152252,42**	**21298422**				
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,40%**	**298178**	**21596600**				
			Непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2%**	**431932**	**22028532**				
			С учетом тендерной скидки	**Тенге**		**к=0,9**		**19 825 679,11**				
			Итого с НДС	**Тенге**		**12%**	**2 379 081,49**	**22 204 760,60**				

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Руководитель _____ / Ордашев М.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Фуд-МС" _____ / Кусаинов С.Ж.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Технический надзор:

Инженер-эксперт технического отдела ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА" _____ / Макаев М.К.
(Подпись) *(Расшифровка)*

Авторский надзор:

ТОО "KOSTSTANDART" _____ / _____
(Подпись) *(Расшифровка)*